Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата Костанайского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АРВИС

Договор 24 от апреля 2013 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопропускного сооружения в с.Александровка

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.
Переустройство металлической трубы д 3х0,7м на ж/б трубу
Отв 2(2,5х2) на фундаменте тип Ш см 2-3-1

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство укрепления								
33.	E0101-158 -5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	41,70	1691,70	30,59	70544	1276	1,22	51
					181,13	8,11	7553	338	0,04	2
34.	E0101-158 -6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2	-83,40	140,43	0,16	-11712	-13	0,08	-6
					11,66	0,07	-972	-6	0,00	-0
35.	E0101-158 -5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей насыпи	м2	41,70	1670,53	27,53	69661	1148	1,10	46
					163,02	7,30	6798	304	0,03	1
36.	E0101-158 -6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	м2	-83,40	139,25	0,14	-11613	-12	0,07	-6
					10,49	0,06	-875	-5	0,00	-0
37.	E0101-158 -5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей насыпи	м2	84,40	1670,53	27,53	140993	2324	1,10	93
					163,02	7,30	13759	616	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0101-158 -6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	м2	168,80	139,25	0,14	23505	24	0,07	12
					10,49	0,06	1771	11	0,00	0
39.	Е0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	5,50	4896,06	4,62	26928	25	2,63	14
					398,25	1,06	2190	6	0,00	0
40.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,37	73299,96	--	27055	--	48,40	18
					8055,00	--	2973	--	--	--
41.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,90	1862,35	14,17	1676	13	1,88	2
					303,75	5,40	273	5	0,03	0
42.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,90	21519,87	316,57	19368	285	22,50	20
					3487,50	119,25	3139	107	0,58	1
43.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	29,90	218,93	--	6546	--	1,54	46
					218,93	--	6546	--	--	--
44.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	109,20	218,93	--	23907	--	1,54	168
					218,93	--	23907	--	--	--
45.	Е0101-158 -5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	76,44	1691,70	30,59	129314	2338	1,22	93
					181,13	8,11	13846	620	0,04	3
46.	Е0101-158 -6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2	152,88	140,43	0,16	21469	24	0,08	12
					11,66	0,07	1783	11	0,00	0
47.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,17	73299,96	--	12273	--	48,40	8
					8055,00	--	1349	--	--	--
48.	Е0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	27,30	1400,44	0,86	38232	23	2,81	77
					432,00	0,32	11794	9	0,00	0
49.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,36	1862,35	14,17	678	5	1,88	1
					303,75	5,40	111	2	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,36	21519,87	316,57	7833	115	22,50	8
					3487,50	119,25	1269	43	0,58	0
51.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	55,00	218,93	--	12041	--	1,54	85
					218,93	--	12041	--	--	--
52.	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных	м3	9,42	24338,50	6949,73	229269	65466	14,90	140
					2430,00	1744,82	22891	16436	5,99	56
53.	С12041-11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм	т	0,08	41000,00	--	3280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	Засыпка и укрепление существующих притрассовых оврагов									
53.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	10,00	32,24	30,77	322	308	0,01	0
					1,42	8,34	14	83	0,03	0
54.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	19,40	21,67	21,67	420	420	--	--
					--	4,33	--	84	0,09	2
55.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	20,00	1,51	1,37	30	27	--	--
					--	0,51	--	10	0,00	0
56	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	10,00	3,77	3,24	38	32	0,00	0
					0,48	1,12	5	11	0,00	0
57.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	10,00	14,01	14,01	140	140	--	--
					--	4,80	--	48	0,02	0
58.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	50,00	1,39	1,39	70	70	--	--
					--	0,42	--	21	0,00	0
60.	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	175,00	8,55	4,43	1496	775	0,03	5
					4,12	0,74	721	130	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					843763	74814		886
							132886	18884		69
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						160394		
		Всего накладных расходов:						160394		
		Итого с накладными						1004157		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						60249		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1064406		
		Итого с временными, 3,68 %						1103576		
		Итого с зимними удорожаниями, 4,4228 %						1152385		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,083 %						1153301		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1157715		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1168751		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						2610464		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						52209		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2662673		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						319521		
		Итого с НДС						2982194		

ЗАКАЗЧИК

Начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата Костанайского района — Сейдахметов Б.К.

Технический надзор

ИП «Никитчук Ф.П.» — Никитчук Ф.П.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «АРВИС» — Аветисян Р.Ж.

Прораб — Щербаков С .А.