ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
Договор подряда № КГР-9-2/15 от 09.09.2015г.

АКТ № 18

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 . Гидроизоляционное покрытие								
1	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы из гравийно-песчаного грунта / м3	3500	95,48 / 21,38	73,75 / 11,67	334180 / 74830	258125 / 40845	153848 / 133	0,14 / 0,04	4203 / 1197
2	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка / *м3*	7000	89,76 / 21,38	68,13 / 12,76	628320 / 149660	476910 / 89320	317843 / 133	0,14 / 0,04	2802 / 852
		Защитные слои								
3	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка / *м3*	6000	89,76 / 21,38	68,13 / 12,76	538560 / 128280	408780 / 76560	272437 / 133	0,14 / 0,04	2802 / 852
4	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы из гравийно-песчаного грунта / *м3*	2500	95,48 / 21,38	73,75 / 11,67	238700 / 53450	184375 / 29175	109891 / 133	0,14 / 0,04	4203 / 1197

5	1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	3500	432,86	0,86	1515010	3010	1467726	2,81	204849
		м3		432	0,32	1512000	1120	97	0	109
6	1-24-8	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов	7000	18,26	18,26	127820	127820	42981	0	0
		до 10 м защитного слоя из отвалов пустых пород		0	6,33	0	44310	97	0,02	2014
		м3								
7	1-24-16	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 грунтов	7000	7,66	7,66	53620	53620	18061	0	0
		добавлять на каждые последующие 10 м		0	2,66	0	18620	97	0,01	845
		м3								
8	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход	7000	9,48	9,48	66360	66360	22000	0	0
		по одному следу при толщине слоя 40 см		0	3,24	0	22680	97	0,01	1030
		м3								
9	1-130-9	Добавлять за 7 проходов	7000	7,19	7,19	50330	50330	14666	0	0
	К=7	*м3*		0	2,16	0	15120	97	0,01	688
10	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7000	14,12	12	98840	84000	29672	0,01	1187
		м3		1,62	2,75	11340	19250	97	0,01	1187
11	36-6-2	Планировка откосов насыпей земельных сооружений бульдозерами	7000	5,2	5,2	36400	36400	9167	0	0
		м3		0	1,35	0	9450	97	0	781
12	1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом гребня	3500	8,55	4,43	29925	15505	16500	0,03	534
		м3		4,12	0,74	14420	2590	97	0	48
		Итого по разделу 4				**3718065**				
		Накладные расходы, тенге				2474793				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				371571				
		Всего по разделу, тенге				**6564429**				
	Раздел 4 . Гидроизоляционное покрытие									
1	36-1-3	Устройство глиняного экрана	70000	38,64	34,4	2704800	2408000	871836	0,03	15688
		м3		3,74	9,1	261800	637000	97	0,03	18849

2	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м защитного слоя из мелкозернистого грунта	70000	6,01	6,01	420700	420700	141232	0	0
		м3		0	2,08	0	145600	97	0,01	2475
3	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	70000	4,75	4,75	332500	332500	112035	0	0
		м3		0	1,65	0	115500	97	0,01	1959
4	1-24-16	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтовдобавлять на каждые последующие 10 м	70000	7,66	7,66	536200	536200	180614	0	0
		м3		0	2,66	0	186200	97	0,01	845
5	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	70000	9,48	9,48	663600	663600	219996	0	0
		м3		0	3,24	0	226800	97	0,01	1030
6	1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов	70000	7,19	7,19	503300	503300	146664	0	0
		м3		0	2,16	0	151200	97	0,01	2569
7	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	70000	14,12	12	988400	840000	296723	0,01	4433
		м3		1,62	2,75	113400	192500	97	0,01	4433
		Итого по разделу 4				**6149500**				
		Накладные расходы, тенге				1969100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				487116				
		Всего по разделу 4, тенге				**8605716**				
Раздел 3 Ложе хвостохранилища										
1	1-136-1	Уплотнение основания	160000	4,31	4,31	689600	689600	282464	–	–
		м2		–	1,82	–	291200	97	0,01	6000
		Итого по разделу 3				**689600**				
		Накладные расходы, тенге				282464				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58324				
		Всего по разделу 3, тенге				**1030388**				
		Всего по разделам, тенге				**16 200 533**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ И С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге			16200533				

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 5%	Тенге	810027
ИТОГО	Тенге	17010560
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР	Тенге	943065
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	17953625
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	52550260
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	1051005
ИТОГО	Тенге	53601265
НДС12%	Тенге	6432152
ВСЕГО	Тенге	60033417
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**60 033 417**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" Кошик А.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.

Исп. ОПВ