ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "
Договор подряда № КГР-9-2/15 от 09.09.2015г.

АКТ № 19

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА август МЕСЯЦ 2017 ГОДА.

№ п/п	Номер позиции по локальной смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 2 . Гидроизоляционное покрытие								
1	17	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы из гравийно-песчаного грунта	7190	95,48	73,75	686 501	530 263	316 047	0,14	1006,6
			м3		21,38	11,67	153 722	83 907	133	0,04	287,6
2	18	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, дресвы, песчаного грунта	2460	89,76	68,13	220 810	167 600	111 699	0,14	344,4
			м3		21,38	12,76	52 595	31 390	133	0,04	98,4
			Защитные слои								
3	20	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, дресвы, песчаного грунта	3460	89,76	68,13	310 570	235 730	157 105	0,14	484,4
			м3		21,38	12,76	73 975	44 150	133	0,04	138,4
4	21	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы из	6540	95,48	73,75	624 439	482 325	287 476	0,14	915,6

			гравийно-песчаного грунта		21,38	11,67	139 825	76 322	133	0,04	261,6
			м3								
5	22	1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	12732	432,86	0,86	5 511 174	10 950	5 339 169	2,81	35776,92
			м3		432	0,32	5 500 224	4 074	97	0	0
6	23	1-24-8	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	7000	18,26	18,26	127 820	127 820	42 981	0	0
			(108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов								
			до 10 м защитного слоя из отвалов пустых пород		0	6,33	0	44 310	97	0,02	140
			м3								
7	24	1-24-16	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	7000	7,66	7,66	53 620	53 620	18 061	0	0
			(108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов								
			добавлять на каждые последующие 10 м		0	2,66	0	18 620	97	0,01	70
			м3								
8	25	1-130-3	Уплотнение грунта самоходными виброкатками	10000	9,48	9,48	94 800	94 800	31 428	0	0
			весом не менее 18 тонн								
					0	3,24	0	32 400	97	0,01	100
			м3								
9	26	1-130-9 К=7	Добавлять за 7 проходов	10000	7,19	7,19	71 900	71 900	20 952	0	0
			м3								
					0	2,16	0	21 600	97	0,01	100
10	27	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10000	14,12	12	141 200	120 000	42 389	0,01	100
			м3		1,62	2,75	16 200	27 500	97	0,01	100
11	29	36-6-2	Планировка откосов насыпей земельных сооружений бульдозерами	7000	5,2	5,2	36 400	36 400	9 167	0	0
			м3								
12	30	1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов		0	1,35	0	9 450	97	0	0
			2 группы механизированным способом гребня	3500	8,55	4,43	29 925	15 505	16 500	0,03	105
					4,12	0,74	14 420	2 590	97	0	0
			м3								
			Итого по разделу 2				**7 909 158**				
			Накладные расходы, тенге				6 392 974				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		858 128
Всего по разделу, тенге		**15 160 260**
Всего по разделам, тенге		**15 160 260**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ И С НЕНОР-МИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	15 160 260
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 5%	Тенге	758 013
ИТОГО	Тенге	15 918 273
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР	Тенге	882 509
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	16 800 782
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	49 175 889
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	983 518
ИТОГО	Тенге	50 159 407
НДС12%	Тенге	6 019 129
ВСЕГО	Тенге	56 178 536
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**56 178 536**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" Кошик А.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.

ИП Баязитов
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ
РАБОТ Мухамбеталин А.Е.
06.09.17г. Мухамбеталин А.Е