ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Работы по строительству объекта "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн м3" месторождения "Кундызды "

Договор подряда № КГР-9-2/15 от 09.09.2015г.

АКТ № 20

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Плотина пускового периода										
13	1-24-7	Устройство временной насыпи	21860	6,84	6,84	149 522	149 522	50 254	--	--		
		м3		0,00	2,37	0	51 808	97	0,01	766,00		
14	1-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	21860	4,94	4,94	107 988	107 988	36 259	--	--		
		м3		0,00	1,71	0	37 381	97	0,01	554,00		
15	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	40860	9,48	9,48	387 353	387 353	310 749	--	--		
		м3		0,00	3,24	0	320 360	97	0,01	1 047,00		
16	1-130-9 К=7	Добавить за 7 проходов	38860	7,19	7,19	710 682	710 682	207 459	--	--		
		м3		0,00	2,16	0	213 876	97	0,01	699,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1 355 546	1 355 546			
			Тенге			0	623 425			
		РАЗДЕЛ 2.Гидроизоляционное покрытие								
		Защитные слои								
20	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	10000	89,76	68,13	897 600	681 300	454 062	0,14	2802
		м3		21,38	12,76	213 800	127 600	133	0,04	852
21	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы из гравийно-песчаного грунта	20150	95,48	73,75	1 923 922	1 486 063	885 723	0,14	4203
		м3		21,38	11,67	430 807	235 151	133	0,04	1197
27	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	33000	14,12	12,00	465 960	396 000	139 884	0,01	1187
		м3		1,62	2,75	53 460	90 750	97	0,01	1187
28	27-14-2	Покрытие гребня гравийно-песчаным грунтом	6530	95,48	73,75	623 484	481 588	287 036	0,14	940
		м3		21,38	11,67	139 611	76 205	133	0,04	268
29	36-6-2	Планировка откосов насыпей земляных сооружений бульдозерами	31300	5,20	5,20	162 760	162 760	40 987	--	--
		м2		0,00	1,35	0	42 255	97	--	481
30	1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом гребня	12130	8,55	4,43	103 712	53 736	57 183	0,03	534
		м2		4,12	0,74	49 976	8 976	97	--	48
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4 177 438	3 261 446			
			Тенге			887 654	580 937			
		РАЗДЕЛ 3.Ложе хвостохранилища								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	1-136-1	Уплотнение основания	64300	4,31	4,31	277 133	277 133	113 515	--	--
		м2		0,00	1,82	0	117 026	97	0,01	8600
36	47-327-1	Обработка основания гербицидами	121,13	761,78	761,78	92 274	92 274	38 111	--	--
		га		0,00	243,90	0	29 544	129	1,27	154
37	СТ ССЦ ч.1	Стоимость гербицидов	13,2	560000,00	0,00	7 392 000	0	0	--	--
		т		0,00	0,00	0	0	0	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО	Тенге			7 761 407	369 407			
		РАЗДЕЛУ 3	Тенге			0	146 570			
		РАЗДЕЛ 4.Гидроизоляционное покрытие								
38	36-1-3	Устройство глиняного экрана	30385	38,64	34,40	1 174 076	1 045 244	378 439	0,03	15688
		м3		3,74	9,10	113 640	276 504	97	0,03	18849
39	1-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м защитного слоя из мелкозернистого грунта	31410	6,01	6,01	188 774	188 774	63 373	--	--
		м3		0,00	2,08	0	65 333	97	0,01	2475
40	1-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	31410	4,75	4,75	149 198	149 198	50 272	--	--
		м3		0,00	1,65	0	51 827	97	0,01	1959
41	1-24-8	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м защитного слоя из отвалов пустых пород	3660	18,26	18,26	66 832	66 832	22 473	--	--
		м3		0,00	6,33	0	23 168	97	0,02	7522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	1-24-16	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	3660	7,66	7,66	28 036	28 036	9 444	--	--
		м3		0,00	2,66	0	9 736	97	0,01	3154
45	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18000	14,12	12,00	254 160	216 000	76 300	0,01	4433
		м3		1,62	2,75	29 160	49 500	97	0,01	4433
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1 861 075	1 694 083			20121
			Тенге			142 800	476 066			44811
		РАЗДЕЛ 7.Горизонтальный дренаж Д1.1								
		Дренажная призма								
86	1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	2500	432,86	0,86	1 082 150	2 150	1 048 376	2,81	62382
		м3		432,00	0,32	1 080 000	800	97	--	33
87	27-81-4	Устройство защитного слоя из геотекстиля	4100	6,53	2,45	26 773	10 045	26 393	0,03	668
		м2		4,07	0,77	16 687	3 157	133	--	61
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1 108 923	12 195			63266
			Тенге			1 096 687	3 957			521
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16 264 389	6 692 677			
			Тенге			2 127 141	1 830 954			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16 264 389				
Всего заработная плата -			Тенге				3 958 095			
		Накладные расходы -	Тенге			4 296 292				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				644 444			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 233 641				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			21 794 322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				4 602 539			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21 794 322				
Временные здания и сооружения 5%			Тенге			1 089 716				
Итого с временными			Тенге			22 884 038				
Дополнительные затраты			Тенге			1 268 691				
Итого в базисных ценах:			Тенге			24 152 729				
Итого в текущих ценах			Тенге			70 719 192				
Налоги, сборы и платежи 2%			Тенге			1 414 384				
Итого			Тенге			72 133 575				
НДС 12%						8 656 029				
ВСЕГО:						80 789 604				

ИТОГО К ОПЛАТЕ: 80 789 604

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" Кошик А. А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В. В.

Прош. ОПВа Ф Осетроев В.Н.

ИП Баязитов
инженер по технолог-му
сопровождению за ходом
Мухамбеталин А.Е.
Мухамбеталин А.Е.

Освоил портвознаграждение:
инженер стр. контроля
ООО „Профстрой"
Красков В.И.