ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Работы по строительству "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн. м³" месторождения Кундызды

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Работы по строительству "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн. м³" месторождения Кундызды

Договор подряда № КГР-9-2/15 от 09.09.2015 года

АКТ № 21
выполненных работ за октябрь 2017 года

№ по сметному расчету	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Гидроизоляционное покрытие								
38	36-1-3	**Устройство глиняного экрана**	215520	38,64	34,40	8 327 693	7 413 888	2 684 258	0,03	15688
		м3		3,74	9,10	806 045	1 961 232	97	0,03	18849
39	1-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м защитного слоя из мелкозернистого грунта**	73290	6,01	6,01	440 473	440 473	147 870	--	--
		м3		0,00	2,08	0	152 443	97	0,01	2475
40	1-24-14	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	73290	4,75	4,75	348 128	348 128	117 301	--	--
		м3		0,00	1,65	0	120 929	97	0,01	1959
41	1-24-8	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м защитного слоя из отвалов пустых пород**	308540	18,26	18,26	5 633 940	5 633 940	1 894 466	--	--
		м3		0,00	6,33	0	1 953 058	97	0,02	7522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	1-24-16	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	112340	7,66	7,66	860 524	860 524	289 860	--	--
		м3		0,00	2,66	0	298 824	97	0,01	3154
43	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	153000	9,48	9,48	1 450 440	1 450 440	480 848	--	--
		м3		0,00	3,24	0	495 720	97	0,01	3848
44	1-130-9 К=7	Добавить за 7 проходов	153000	7,19	7,19	1 100 070	1 100 070	320 566	--	--
		м3		0,00	2,16	0	330 480	97	0,01	2569
45	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	175600	14,12	12,00	2 479 472	2 107 200	744 351	0,01	4433
		м3		1,62	2,75	284 472	482 900	97	0,01	4433
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			20 640 740	19 354 663	6 679 520		20121
			Тенге			1 090 517	5 795 586			44811
		РАЗДЕЛ 5.Скважины пьезометрические /7 шт/								
46	4-24-3	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 40 м в грунтах 3 группы станками типа БС-1М	70	884,89	704,90	61 942	49 343	19 297	0,53	37
		м		104,40	160,67	7 308	11 247	104	0,49	35
47	4-48-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения	70	520,39	424,99	36 427	29 749	14 307	0,55	38
		м		95,40	101,13	6 678	7 079	104	0,33	23
48	8-6-303 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х7,3 мм	70	1720,00	0,00	120 400	0	0	--	--
		м		0,00	0,00	0	0	0	--	--
49	4-51-8	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения	70	584,54	373,04	40 918	26 113	21 815	1,19	83
		м		211,50	88,15	14 805	6 171	104	0,29	20
50	4-59-1 Изм. и доп.вып.10	Отсыпка щебнем толщ. 0,2 м	0,0317611	2138,07	131,07	68	4	68	11,40	--
		м3		2007,00	49,95	64	2	104	0,24	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	4-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	1,45068	2148,58	137,08	3 117	199	3 114	11,40	17
		м3		2011,50	52,20	2 918	76	104	0,25	--
52	4-49-9	Монтаж пьезометров	70	110,81	89,88	7 757	6 292	3 435	0,13	9
		м		20,93	26,25	1 465	1 838	104	0,11	7
53	СТ1 Цена поставщика	Стоимость пьезометров в комплекте с трубой	7	28837,19	0,00	201 860	0	0	--	--
		шт		0,00	0,00	0	0	0	--	--
54	8-9-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	7	671,00	0,00	4 697	0	0	--	--
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	--	--
55	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,009184	119700,00	0,00	1 099	0	0	--	--
		т		0,00	0,00	0	0	0	--	--
56	9-53-2	Монтаж м/конструкций крышек	0,03696	9850,48	1162,95	364	43	248	46,60	2
		т		7357,50	108,00	272	4	90	0,53	--
57	9-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0393254	49326,74	16388,64	1 940	644	1 149	161,00	6
		т		28980,00	3478,90	1 140	137	90	13,02	1
58	1-1-882 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	0,03696	47888,00	0,00	1 770	0	0	--	--
		т		0,00	0,00	0	0	0	--	--
59	18-21-4	Установка фильтров	7	6911,88	72,98	48 383	511	1 367	0,94	7
		1фильтр		159,91	27,81	1 119	195	104	0,13	1
60	СТ2 Цена поставщика	Марки наблюдательные МН	6	3113,03	0,00	18 678	0	0	--	--
		шт		0,00	0,00	0	0	0	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5:	Тенге			549 421	112 898	64 799		199
			Тенге			35 769	26 747			87
		РАЗДЕЛ 6.Скважины наблюдательные /6 шт/								
61	4-24-3	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 40 м в грунтах 3 группы станками типа БС-1М	60	884,89	704,90	53 093	42 294	16 540	0,53	32
		м		104,40	160,67	6 264	9 640	104	0,49	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	4-48-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения	60	520,39	424,99	31 223	25 499	12 263	0,55	33
		м		95,40	101,13	5 724	6 068	104	0,33	20
63	8-6-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм диам. 219х6,7	60	3000,00	0,00	180 000	0	0	--	--
		м		0,00	0,00	0	0	0	--	--
64	4-51-8	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения	60	584,54	373,04	35 072	22 382	18 698	1,19	71
		м		211,50	88,15	12 690	5 289	104	0,29	17
65	4-59-1 Изм. и доп.вып.10	Отсыпка щебнем толщ. 0,2 м	0,0464255	2138,07	131,07	99	6	99	11,40	1
		м3		2007,00	49,95	93	2	104	0,24	--
66	4-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	1,80864	2148,58	137,08	3 886	248	3 882	11,40	21
		м3		2011,50	52,20	3 638	94	104	0,25	--
67	4-49-9	Установка пьезометров	60	110,81	89,88	6 649	5 393	2 944	0,13	8
		м		20,93	26,25	1 256	1 575	104	0,11	6
68	СТ1 Цена поставщика	Стоимость пьезометров в комплекте с трубой	6	28837,19	0,00	173 023	0	0	--	--
		шт		0,00	0,00	0	0	0	--	--
69	8-9-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	6	904,00	0,00	5 424	0	0	--	--
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	--	--
70	9-53-2	Монтаж м/конструкций крышек	0,04932	9850,48	1162,95	486	57	331	46,60	2
		т		7357,50	108,00	363	5	90	0,53	--
71	9-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0524765	49326,74	16388,64	2 588	860	1 533	161,00	8
		т		28980,00	3478,90	1 521	183	90	13,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	1-1-882 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	0,04932	47888,00	0,00	2 362	0	0	--	--
		т		0,00	0,00	0	0	0	--	--
73	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,007872	119700,00	0,00	942	0	0	--	--
		т		0,00	0,00	0	0	0	--	--
74	18-21-7	Установка фильтров	6	10760,24	149,17	64 561	895	2 155	1,68	10
		1фильтр		289,69	55,62	1 738	334	104	0,27	2
75	27-83-1	Установка реперов	5	747,86	146,19	3 739	731	3 554	3,20	16
		шт		506,25	28,22	2 531	141	133	0,11	1
76	СТЗ Цена поставщика	Репер Р43	5	31044,74	0,00	155 224	0	0	--	--
		шт		0,00	0,00	0	0	0	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			718 373	98 366	62 000		202
						35 818	23 331			76
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			21 190 161	19 565 927	6 744 319		331607
						1 162 104	5 845 665			166385
		Накладные расходы -	Тенге			6 744 319				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 676 069				
		ИТОГО :	Тенге			29 610 548				

Временные здания и сооружения (5%):	1 480 527
Итого с временными:	31 091 076
Дополнительные затраты при строительстве (4,8; 1,1;1,05):	1 723 689
Итого затрат в базисных ценах:	32 814 765
Итого в текущих ценах:	82 472 714
Налоги, сборы и другие обязательные платежи:	1 649 454
ИТОГО:	84 122 168
НДС 12%:	10 094 660
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	94 216 828

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" **Кошик А. А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АГРОФИРМА "Коквест" **Проскурин В. В.**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Работы по строительству "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн. м³" месторождения Кундызды

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Работы по строительству "Пруд-испаритель карьерных вод. Пусковой период на 2,5 года объемом 6,2 млн. м³" месторождения Кундызды

Договор подряда № КГР-9-2/15 от 09.09.2015 года

АКТ № 22
выполненных работ за октябрь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВОДОВОД КАРЬЕРНЫХ ВОД (ВЗ)										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	1-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м почвенно-растительного слоя грунта**	119	7,91	7,91	941	941	296	--	--
		м3		--	2,57	--	306	97	0,01	1
2	1-24-9 К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 20 м**	119	14,65	14,65	1743	1743	549	--	--
		м3		--	4,76	--	566	97	0,02	2
3	1-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	119	32,54	30,98	3872	3686	1217	0,01	1
		м3		1,53	9,01	182	1072	97	0,03	4
4	0103-33-А2-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1**	142,8	26,00	26,00	3713	3713	743	--	--
		т		--	5,20	--	743	100	0,11	16
5	1-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	119	3,07	2,66	365	317	152	--	--
		м3		0,39	0,93	46	111	97	--	--
6	1-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	55	29,64	28,03	1630	1542	462	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,61	7,06	89	388	97	0,02	1
7	1-35-3	Устройство насыпи	7	14,62	14,62	102	102	35	--	--
		м3		--	5,10	--	36	97	0,02	--
8	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,5	958,50	152,52	7189	1144	2056	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1153	429	130	0,28	2
9	1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы в воронке размыва	3,655	1397,41	0,86	5108	3	1533	2,81	10
		м3		432,00	0,32	1579	1	97	--	--
10	7-53-11	Установка скользящих опор	15	364,02	24,15	5460	362	3795	1,03	15
		шт		171,90	8,83	2579	132	140	0,04	1
11	30-18-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 СО-30	0,315	18300,00	--	5765	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,315	-283,00	--	-89	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,315	-152,00	--	-48	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты под упор УН-1	1,5	867,50	97,07	1301	146	263	0,78	1
		м3		112,50	36,00	169	54	118	0,18	--
15	6-1-2	Устройство бетонных упоров УН-1 из бетона кл. В10	0,2	7579,43	98,32	1516	20	154	4,41	1
		м3		695,25	37,15	139	7	105	0,18	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			38568	13718			38
			Тенге			5935	3844			27
		РАЗДЕЛ 2.Демонтаж воронки размыва								
16	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,34	218,93	--	293	--	332	1,54	2
		м3		218,93	--	293	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	1-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами из отвалов пустых пород	2,12	659,25	--	1398	--	1579	3,56	8
		м3		659,25	--	1398	--	113	--	--
18	22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,159	243707,18	102058,18	38749	16227	31827	615,00	98
		км		115425,00	38553,75	18353	6130	130	188,29	30
19	8-6-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм	159,636	6151,00	--	981921	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием футляр	0,016	309142,18	115368,43	4946	1846	4525	857,00	14
		км		162000,00	55530,00	2592	888	130	271,21	4
21	8-6-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм диам. 530х12 мм	16,064	10023,00	--	161009	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм отводы	0,093	204796,82	39324,82	19046	3657	5468	147,70	14
		т		30375,00	14854,50	2825	1381	130	72,55	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1207363	21730			135
			Тенге			25460	8400			41
		РАЗДЕЛ 3.Водопроводный колодец								
23	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м почвенно-растительного слоя грунта	6	7,91	7,91	47	47	15	--	--
		м3		--	2,57	--	15	97	0,01	--
24	1-24-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 20 м	6	14,65	14,65	88	88	28	--	--
		м3		--	4,76	--	29	97	0,02	--
25	1-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6	32,54	30,98	195	186	61	0,01	--
		м3		1,53	9,01	9	54	97	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	0103-33-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	7,2	26,00	26,00	187	187	37	--	--
		т		--	5,20	--	37	100	0,11	1
27	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	6	3,07	2,66	18	16	8	--	--
		м3		0,39	0,93	2	6	97	--	--
28	1-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	35	35,29	33,19	1235	1162	381	0,01	1
		м3		2,10	9,13	74	320	97	0,03	1
29	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы и обваловка	15	134,10	--	2012	--	2273	0,97	15
		м3		134,10	--	2012	--	113	--	--
30	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м и обваловка	35	7,57	7,57	265	265	83	--	--
		м3		--	2,46	--	86	97	0,01	--
31	22-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,17	25584,19	1879,87	29934	2199	3002	8,86	10
		м3		1435,50	538,43	1680	630	130	2,06	2
32	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,52	5964,43	66,01	3102	34	120	1,35	1
		м3		195,75	24,93	102	13	105	0,12	--
33	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,12	245,44	3,82	3466	54	646	0,21	3
		м2		37,35	1,44	527	20	118	0,01	--
34	11-4-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,001	243707,18	102058,18	244	102	200	615,00	1
		км		115425,00	38553,75	115	39	130	188,29	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	8-6-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм	1,004	6151,00	--	6176	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
38	СТ Цена поставщика	Переходник SDR17 450x355	1	56818,84	--	56819	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СТ Цена поставщика	Отвод 90 град. SDR17 DN355	1	18308,53	--	18309	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СТ Цена поставщика	Втулка SDR17 DN355	1	13352,15	--	13352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СТ Цена поставщика	Фланец накидной SDR17 DN450	1	3782,83	--	3783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм фланец и отвод	0,12234	78096,82	39324,82	9554	4811	7193	147,70	18
		т		30375,00	14854,50	3716	1817	130	72,55	9
43	9-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление фланца	0,048	49326,74	16388,64	2368	787	1402	161,00	8
		т		28980,00	3478,90	1391	167	90	13,02	1
44	1-1-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,051072	63800,00	--	3258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	8-10-92	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 350 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 377x10 мм	1	6590,00	--	6590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	27-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см под отмостку колодца	10,7	282,07	12,52	3018	134	604	0,24	3
		м2		38,03	4,39	407	47	133	0,02	--
47	27-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать исключить толщ. 2 см	21,4	-20,78	--	-445	--	-24	-0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-0,83	--	-18	--	133	--	--
48	27-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	10,7	429,30	--	4593	--	352	0,14	2
		м2		24,75	--	265	--	133	--	--
49	27-55-2 Изм. и доп. вып. 14	**Исключить толщиной 0,5 см**	10,7	-68,11	--	-729	--	-57	-0,02	--
		м2		-3,98	--	-43	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**176701**	**10975**			**61**
			Тенге			**10517**	**3516**			**16**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**1 422 632**	**46424**			**234**
			Тенге			**41 913**	**15760**			**84**
		Накладные расходы -	Тенге			70 579				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89 451				
		Накладные расходы -	Тенге			1 402				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226				
		ИТОГО:	Тенге			1 584 290				
		Временные здания и сооружения (5%):				79 215				
		Итого с временными:				1 663 505				
		Дополнительные затраты при строительстве (4,8; 1,1;1,05):				92 225				
		Итого затрат в базисных ценах:				1 755 729				
		Итого в текущих ценах:				4 412 647				
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи:				88 253				
		ИТОГО:				4 500 900				
		НДС 12%:				540 108				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:				**5 041 008**				

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" **Кошик А. А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АГРОФИРМА "Коквест" **Проскурин В. В.**