Счет-фактура № 00000000045 от 14 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС , серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ78[illegible]500239870001617, в банке АО "Банк Астаны" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №84 от 05.11.2015 год

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140008504, г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной ифраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г.Талдыкорган	шт	1	64 551 325,00	64 551 325,00	12%	7 746 159,00	72 297 484,00		
Всего по счету:					**64 551 325,00**		**7 746 159,00**	**72 297 484,00**		

Руководитель: Есбергенов Н. М. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер: Атыманова К. У.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Стройсервис-97 МП для документов

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана",г.Талдыкорган, ул. Абая, 241** — ИИН/БИН **060140008504**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б** — **041140010872**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №84 от 05.11.2015 год от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000045	14.12.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной ифраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г.Талдыкорган		шт	1	72 297 484,00	72 297 484,00	7 746 159,00	72 297 484,00
			Итого	1	x	72 297 484,00	7 746 159,00	72 297 484,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана» БИН 060140008504
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97" БИН 041140010872
Наименование строительства и его адрес: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форм наименование	Организационно-правовая форм код
		84	05.11.2015г.				

Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"	87 788 700	64 551 325	30 894 693				706 349		7 746 159	72 297 484

М.П. Заказчик Руководитель отдела Шаяхметов А.К. _____ 2015 года

М.П. Подрядчик Директор Есбергенов Н.М. _____ 2015 года

М.П. Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" Смагулов Б. _____ 2015 года

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Электроснабжение (внутреннее)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2015 года
4-2-1 Распределительный пункт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е34-52-1	Устройство БМЗ из 9 модулей (В*Ш*Гмм=3250х20250х4300мм) (применит.)	282,99375	1927,73	532,73	545536	150759	438056	7,7	2179
		м3 здания		1395	137,61	394776	38943	101	0,48	136
2	80-8-5(пл)КЕ	КРУ -10кВ из 20-ти шкафов серии КМ-1КФ с вакуумными выключателями ISM15 (BB/TEL)1000A/20kA с БМЗ из 9 модулей (В*Ш*Гмм=3250х20250х4300мм)	0,81089	28939939		23467107				
		комплект								
3	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	64	19,53	3,19	1250	204	1086	0,096	6
		м заземления		15,17	0,99	971	63	105	0,0049	–

4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	16	218,93	–	3503	–	3958	1,54	25
		м3 грунта		218,93	–	3503	–	113	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	16	134,1	–	2146	–	2425	0,972	16
		м3 грунта		134,1	–	2146	–	113	–	–
6	Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	16	146,87	41,12	2350	658	1928	0,67	11
		заземлитель		105,75	9	1692	144	105	0,04	1
7	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0397	53000		2104				
		т								
8	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,07584	50900		3860				
		т								
9	1-4-83	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,01176	46400		546				
		т								
		Всего прямые затраты				**24028402**	**151621**			**2237**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**403088**	**39150**			**137**
		оборудования, тенге				6585				
						23467107				
		Накладные расходы, тенге				447453				
		- заработная плата, тенге				67118				
		- трудоемкость, чел-ч				224				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				60525				
		Всего				**24536380**				
		Временные здания и сооружения (2,58 %)				27587				
		- сметная заработная плата, тенге				3890				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	22705
- сметная заработная плата, тенге	10444
- нормативная трудоемкость, чел-ч	64
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10969
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4387
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**24 602 028**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**62 906 818**
- материалы, тенге	16 838
- оборудование, тенге	60 005 393
- сметная заработная плата, тенге	1 378 341
Налог (2 %)	1 258 136
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**64 164 954**
НДС (12 %)	7 699 795
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**71 864 749**
Всего со скидкой 3,1%	**69 636 942**

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсервис-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Электроснабжение (внутреннее)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2015 года
4-2-6 Свайное поле

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е5-1-2	Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2К=30,000;	8,1	5201,26	3564,38	42130	28871	11408	3,49	28
		м3 ж/бетона		603	621,72	4884	5036	115	1,82	15
2	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)К=30,000;	8,1	13000		105300				
		м3								
3	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 14 см из гравийных смесей	221	174,18	17,83	38494	3940	3374	0,0416	9
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	1417	1120	133	0,01827	4

4	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1,18976	13864,97	4022,39	16496	4786	10881	56,5	67
		т конструкций		9090	1071,86	10815	1275	90	3,81	5
5	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,18976	147100		175014				
		т								
		Всего прямые затраты				**377434**	**37597**			**104**
						17116	**7431**			**24**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				322720				
		Накладные расходы, тенге				25663				
		- заработная плата, тенге				3849				
		- трудоемкость, чел-ч				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24186				
		Всего				**427283**				
		Временные здания и сооружения (2,58 %)				11024				
		- сметная заработная плата, тенге				1554				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				9073				
		- сметная заработная плата, тенге				4174				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4383				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1753				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**453516**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**1 159 640**				
		- материалы, тенге				825 195				
		- сметная заработная плата, тенге				102 945				
		Налог (2 %)				23 193				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 182 833**				

НДС (12 %)	141 940
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 324 773**
Всего со скидкой 3,1%	**1 283 705**

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Наименование стройки: РП "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС с.Ынтымак г. Талдыкорган"

Наименование объекта: Электроснабжение (внутреннее)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Акт

приемки выполненных работ за декабрь 2015 года

7-1-3 Ограждение из сетчатых панелей на РП-10кВ, L=186 м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	59,3	506,61	240,24	30042	14246	26162	1,42	84
		м оград		249,75	65,38	14810	3877	140	0,2351	14
2	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	7,5	1055		7913				
		м								
3	8-6-70	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	147,5	416		61360				
		м								

4	13-12-73	Сетки металлические в рамках, площадь в свету более 0,5 м2	м2	288,3	836	241019	
5	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)К=1,020;	м3	8,262	4381	36196	
10	2-1-268	Стоимость ворот и калитки	т	0,22067	134000	29570	
		Всего прямые затраты			**406100**	**14246**	**84**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			**14810** 377044	**3877**	14
		Накладные расходы, тенге			26162		
		- заработная плата, тенге			3924		
		- трудоемкость, чел-ч			13		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			25936		
		Всего			**458198**		
		Временные здания и сооружения (2,58 %)			11822		
		- сметная заработная плата, тенге			1667		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			9		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			9729		
		- сметная заработная плата, тенге			4475		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			27		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			4700		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1880		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**486 329**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге			**1 243 771**		
		- материалы, тенге			964 102		
		- сметная заработная плата, тенге			90 346		
		Налог (2 %)			24 875		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 268 646**
НДС (12 %)	152 238
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 420 884**
Всего со скидкой 3,1%	**1 376 837**

*- вычет суммы на 3,1% связан со скидкой в размере 37 469 650 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге, которое ТОО «Стройсервис-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт" _____ Смагулов Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.