Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Арал сервис"

Наименование стройки - Реконструкция магистральной теплотрассы в п.Балыкши города Атырау Атырауской области

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		дополнительное согласование		Огранизационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		102	28.06.2017				

№ п/па	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм	Стоимость работ с НДС	Аванс				Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)	Сумма требуемых к перечислению за выполненные объемы
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения до текущего	Сумма погашения текущий месяц	Остаток			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Реконструкция магистральной теплотрассы в п.Балыкши города Атырау Атырауской области*	*тенге*	***1 594 353 600***					***555 029 044,57***	***70 287 000,00***	***70 287 000,00***

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ **Басаров Т.К.**

ТЕХНАДЗОР : ТОО "Royal company"

инженер по техническому надзору _____ **Абдраимов Е.С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор _____ **Муратов А.М.**

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наимен. объекта: Реконструкция магистральной теплотрассы в п.Балыкши города Атырау Атырауской области
Договор №102 от 28.06.2017г.

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ сентябь 2018г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору(с учетом НДС)	Выполнено за 2017г 2018г(с учетом НДС)	Выполнено по месяцам 2017г 2018г						% выполненых работ	ОСТАТОК
				октябрь 17г	ноябрь 17г	март 18г	апрель 18г	май 18г	сентябрь 18г		
	Реконструкция магистральной теплотрассы	1 594 353 600	1 590 028 206	299 932 813,63	735 066 348,09	102 654 533,74	102 087 533,76	279 999 977,00	70 287 000,00	99,73	-
01-01	Общестроительные работы	401 679 420	401 679 420,00	42 819 584,86	2 213 749,97	102 654 533,74	102 087 533,76	151 307 240,84	596 776,83	100,00	-
01-02	Теловые сети	1 160 675 261	1 156 349 867,67	257 113 228,77	732 852 598,12			128 692 736,23	37 691 304,55	99,63	4 325 393,33
01-03	Электроснабжения узла подключения к тепловым сетям	22 921 998,00	22 921 998,00						22 921 998,00	100,00	-
01-04	СОДК	9 076 921	9 076 921						9 076 920,62	100,00	-

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель_____Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР : ТОО "Royal company"
инженер по техническому надзору_____Абдраимов Е.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор_____Муратов А.М..

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наимен. объекта: Реконструкция магистральной теплотрассы в п.Балыкши города Атырау Атырауской области
Договор №102 от 28.06.2017г.

Тепловые сети.

АКТ №4

выполненных работ за сентябрь 2018г.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы для трубопроводов и для непроходного канала					
5	Е11-010101-0309 11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопатас ковшом вместимостью 0,65(0,5-1)м3**	м3	593,0000		**130,83**	**77584**
		Итого оплата труда:				**44,66**	**26481**
		Итого эксплуатация машин:				**121,17**	**71853**
		Накладные расходы	%	--		33,06	19604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,11	7775
		Сметная стоимость:				**177,00**	**104962**
6	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	17,7900		**1427,98**	**25404**
		Итого оплата труда:				**1427,98**	**25404**
		Накладные расходы	%	--		940,26	16727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,46	3370
		Сметная стоимость:				**2557,70**	**45501**
7	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перем ещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	241,9329		**15,99**	**3868**
		Итого оплата труда:				**5,43**	**1313**
		Итого эксплуатация машин:				**15,99**	**3868**
		Накладные расходы	%	--		4,02	973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,60	387
		Сметная стоимость:				**21,61**	**5228**
8	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	42,6940		**819,36**	**34982**
		Итого оплата труда:				**819,36**	**34982**
		Накладные расходы	%	--		539,51	23034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,71	4641

		Сметная стоимость:				1467,58	62657
9	Е11-010107-1305 11-010107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравниваниебульдозерами мощностью 7 9 кВт (108 л с) при перем ещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	326,0000		32,20	10499
		Итого оплата труда:				10,80	3520
		Итого эксплуатация машин:				32,20	10499
		Накладные расходы	%	--		8,02	2614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,22	1049
		Сметная стоимость:				43,44	14161
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				152336
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				152336
Всего заработная плата -			Тенге				91700
		Накладные расходы -	Тенге				62951
		Сметная прибыль -	Тенге				17223
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				232510
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				107
		Сметная заработная плата -	Тенге				91700
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				232510
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				107
		Сметная заработная плата -	Тенге				91700

РАЗДЕЛ 3.Трубопроводная арматура

12	Е11-240106-0108 11-240106-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 400мм. Установка**	комплект	2,0000		37801,84	75604
		Итого оплата труда:				24600,03	49200
		Итого эксплуатация машин:				17154,90	34310
		Итого материалов:				1112,42	2225
		Накладные расходы	%	--		17527,15	35054
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4426,32	8853
		Сметная стоимость:				59755,31	119511
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				75604
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				75604
Материалы -			Тенге				2225
Всего заработная плата -			Тенге				49200
		Накладные расходы -	Тенге				35054
		Сметная прибыль -	Тенге				8853
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				119511
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				50
		Сметная заработная плата -	Тенге				49200
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				119511
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				50
		Сметная заработная плата -	Тенге				49200

РАЗДЕЛ 4.Надземная прокладка трубопровода

49	С123-020201-0914 23-020201-0914 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отвод Ст 530х7-30о-1-ППУ-0Ц ГОСТ 307 32-2006	шт.	6,0000	-258445,17	-1550671
		Накладные расходы	%	--	-10958,08	-65748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-21552,26	-129314
		Сметная стоимость:			-290955,50	-1745733
50	Ценовое ТЦЕНОВОЕ пр. ТОО "Каз.трубный завод"	Отвод с металлической заглушкой и кабелем вывод а Ст 530-9-ППУ-ОЦ-200кв	шт	--	279032,14	--
52	Е11-240108-0111 11-240108-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных тр уб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из пол иэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температур е до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бескана льная. Доборные элементы	км	0,1080	-4364688,65	-471386
		Итого оплата труда:			-1602644,16	-173086
		Итого эксплуатация машин:			-770331,38	-83196
		Итого материалов:			-2242212,49	-242159
		Накладные расходы	%	--	-1222503,09	-132030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-446975,34	-48273
		Сметная стоимость:			-6034167,07	-651690
63	Ценовое ТЦЕНОВОЕ пр. ТОО "Каз.трубный завод"	Доборный элемент L-3,4 Ст 530х8-ППУ-ОЦ	шт	6,0000	285070,98	1710426
		Накладные расходы	%	--	12087,01	72522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23772,64	142636
		Сметная стоимость:			320930,63	1925584
99	Е11-240108-0111 11-240108-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб пре дварительно изолированных пенополиуретаном с изоля цией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтиле на при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500мм. Прокладка бесканальная	км	2,7007	4364688,65	11787715
		Итого оплата труда:			1602644,16	4328261
		Итого эксплуатация машин:			770331,38	2080434
		Итого материалов:			2242212,49	6055543
		Накладные расходы	%	--	1222503,09	3301614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	446975,34	1207146
		Сметная стоимость:			6034167,07	16296475
101	Ценовое ТЦЕНОВОЕ пр. ТОО "Каз.трубный завод"	Концевой элемент Ст 530х8-ППУ-6ц-200кв	шт	3,0000	838443,75	2515331

		Накладные расходы	%	--	35550,01	106650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	69919,50	209759
		Сметная стоимость:			**943913,27**	**2831740**
104	**Е11-240101-0213 11-240101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0280**	**3509110,88**	**98255**
		Итого оплата труда:			**2047549,93**	**57331**
		Итого эксплуатация машин:			**1614174,96**	**45197**
		Итого материалов:			**233305,52**	**6533**
		Накладные расходы	%	--	1474227,62	41278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	398667,08	11163
		Сметная стоимость:			**5382005,58**	**150696**
105	**С123-010201-0262 23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 107 05-80**	**м**	**28,0000**	**23047,41**	**645327**
		Накладные расходы	%	--	977,21	27362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1921,97	53815
		Сметная стоимость:			**25946,59**	**726505**
106	**Е11-240101-0208 11-240101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0010**	**1734090,70**	**1734**
		Итого оплата труда:			**1147572,08**	**1148**
		Итого эксплуатация машин:			**692799,74**	**693**
		Итого материалов:			**79837,23**	**80**
		Накладные расходы	%	--	816383,74	816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	204037,95	204
		Сметная стоимость:			**2754512,39**	**2755**
107	**С123-010201-0237 23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 1070 5-80**	**м**	**1,0000**	**8445,86**	**8446**
		Накладные расходы	%	--	358,10	358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	704,32	704
		Сметная стоимость:			**9508,28**	**9508**

108	Е11-240101-0206 11-240101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0060	1329786,91	7979
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			897204,31	5383
		Итого материалов:			532432,47	3195
		Накладные расходы	%	--	41883,51	251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	637170,59	3823
		Сметная стоимость:			157356,60	944
109	С123-010201-0221 23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 1070 5-80	м	6,0000	2124314,10 3994,40	12746 23966
		Накладные расходы	%	--	169,36	1016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	333,10	1999
		Сметная стоимость:			4496,86	26981
110	Е11-240101-0204 11-240101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км т рубопровода	0,1000	915429,33	91543
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			639591,22	63959
		Итого материалов:			350188,52	35019
		Накладные расходы	%	--	23102,99	2310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	452841,04	45284
		Сметная стоимость:			109461,63	10946
111	С123-010201-0188 23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100,0000	1477732,01 2331,07	147773 233107
		Накладные расходы	%	--	98,84	9884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	194,39	19439
		Сметная стоимость:			2624,30	262430
112	Е11-240101-0203 11-240101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0230	811098,08	18655
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			571189,50	13137
					321685,19	7399

		Итого материалов:			13884,21	319
		Накладные расходы	%	--	404138,88	9295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	97218,96	2236
		Сметная стоимость:			1312455,92	30186
113	С123-010201-0174 23-010201-0174 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,2300	2106,52	48934
		Накладные расходы	%	--	89,32	2075
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	175,67	4081
		Сметная стоимость:			2371,50	55090
114	Е11-240101-0201 11-240101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы внепроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Проклад ка	км трубопровода	0,0280	779178,88	21817
		Итого оплата труда:			551399,56	15439
		Итого эксплуатация машин:			310745,17	8701
		Итого материалов:			10196,97	286
		Накладные расходы	%	--	389974,88	10919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	93532,30	2619
		Сметная стоимость:			1262686,06	35355
115	С123-010201-0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,2700	965,58	26331
		Накладные расходы	%	--	40,94	1116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	80,52	2196
		Сметная стоимость:			1087,04	29644
116	С123-010201-0138 23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	1,0100	608,12	614
		Накладные расходы	%	--	25,78	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	50,71	51
		Сметная стоимость:			684,62	691

117	С123-020101-0235 23-020101-0235 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	8,0000	3275,79	26206
		Накладные расходы	%	--	138,89	1111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	273,17	2185
		Сметная стоимость:			3687,86	29503
118	С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2,0000	1593,19	3186
		Накладные расходы	%	--	67,55	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	132,86	266
		Сметная стоимость:			1793,60	3587
119	С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали , 60°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17 37 5-2001)**	шт.	16,0000	1593,19	25491
		Накладные расходы	%	--	67,55	1081
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	132,86	2126
		Сметная стоимость:			1793,60	28698
120	С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2,0000	1593,19	3186
		Накладные расходы	%	--	67,55	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	132,86	266
		Сметная стоимость:			1793,60	3587
121	С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали , 30°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	10,0000	1593,19	15932
		Накладные расходы	%	--	67,55	676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	132,86	1329
		Сметная стоимость:			1793,60	17936

122	С123-020101-0175 23-020101-0175 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**	**711,53**	**1423**
		Накладные расходы	%	--	30,17	60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	59,34	119
		Сметная стоимость:			**801,03**	**1602**
123	С123-020101-0158 23-020101-0158 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали , 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17 375-2001)**	**шт.**	**24,0000**	**574,53**	**13789**
		Накладные расходы	%	--	24,36	585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,91	1150
		Сметная стоимость:			**646,80**	**15523**
124	С123-020101-0158 23-020101-0158 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**6,0000**	**574,53**	**3447**
		Накладные расходы	%	--	24,36	146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,91	287
		Сметная стоимость:			**646,80**	**3881**
125	С123-020101-0158 23-020101-0158 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 30°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**5,0000**	**574,53**	**2873**
		Накладные расходы	%	--	24,36	122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,91	240
		Сметная стоимость:			**646,80**	**3234**
126	С123-020101-0141 23-020101-0141 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 4 5 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**	**246,04**	**492**
		Накладные расходы	%	--	10,43	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,52	41
		Сметная стоимость:			**276,99**	**554**

127	С123-030103-0801 23-030103-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТР 53279-2009	шт.	2,0000	385,56	771
		Накладные расходы	%	--	16,35	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,15	64
		Сметная стоимость:			434,06	868
128	С123-020103-2814 23-020103-2814 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12836-67	шт.	2,0000	12100,59	24201
		Накладные расходы	%	--	513,07	1026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1009,09	2018
		Сметная стоимость:			13622,75	27245
129	С123-020103-2817 23-020103-2817 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12836-67	шт.	2,0000	39114,60	78229
		Накладные расходы	%	--	1658,46	3317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3261,84	6524
		Сметная стоимость:			44034,90	88070
130	С123-020103-2812 23-020103-2812 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12836-67	шт.	4,0000	6793,80	27175
		Накладные расходы	%	--	288,06	1152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	566,55	2266
		Сметная стоимость:			7648,41	30594
131	С123-020103-2811 23-020103-2811 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	2,0000	4130,99	8262
		Накладные расходы	%	--	175,15	350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	344,49	689
		Сметная стоимость:			4650,64	9301

132	С123-020103-2809 23-020103-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2,0000	2070,07	4140
		Накладные расходы	%	--	87,77	176
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	172,63	345
		Сметная стоимость:			2330,47	4661
133	Е11-130601-0205 11-130601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности сплошные наружные.Очистка кварцевым песком	м2	176,2200	1253,49	220890
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			686,49	120974
		Итого материалов:			984,44	173478
		Накладные расходы	%	--	23,83	4199
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	441,00	77714
		Сметная стоимость:			135,56	23888
134	Е11-130601-0209 11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	176,2200	1830,05	322492
					83,18	14657
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			66,02	11634
		Накладные расходы	%	--	17,15	3023
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	40,83	7195
		Сметная стоимость:			9,92	1748
135	Е11-130601-0306 11-130601-0306 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание этил овым спиртом	м2	176,2200	133,92	23600
					146,29	25779
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			43,39	7646
		Итого материалов:			0,84	147
		Накладные расходы	%	--	102,38	18042
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	30,72	5413
		Сметная стоимость:			14,16	2495
136	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	176,2200	191,16	33687
					67,27	11855
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			34,96	6160
		Итого материалов:			1,22	214
		Накладные расходы	%	--	31,31	5518
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	22,60	3983
		Сметная стоимость:			7,19	1267
					97,07	17105

137	Е11-130301-1416 11-130301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-8 8	м2	176,2200	405,17	71400
		Итого оплата труда:			27,75	4889
		Итого эксплуатация машин:			1,93	341
		Итого материалов:			375,92	66245
		Накладные расходы	%	--	32,86	5790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,04	6175
		Сметная стоимость:			473,07	83364
138	Е11-220601-0911 11-220601-0911 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изол яции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0280	4615868,87	129244
		Итого оплата труда:			339944,20	9518
		Итого эксплуатация машин:			811905,49	22733
		Итого материалов:			3700462,77	103613
		Накладные расходы	%	--	415769,06	11642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	402531,03	11271
		Сметная стоимость:			5434168,96	152157
139	Е11-220601-0907 11-220601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0010	2346875,45	2347
		Итого оплата труда:			202379,61	202
		Итого эксплуатация машин:			354563,63	355
		Итого материалов:			1925956,19	1926
		Накладные расходы	%	--	230514,00	231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	206191,16	206
		Сметная стоимость:			2783580,60	2784
140	Е11-220601-0905 11-220601-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0060	1282177,49	7693
		Итого оплата труда:			92042,53	552
		Итого эксплуатация машин:			130909,24	785
		Итого материалов:			1099720,17	6598
		Накладные расходы	%	--	113946,26	684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	111689,90	670
		Сметная стоимость:			1507813,65	9047

141	Е11-220601-0903 11-220601-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 10мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,1000	904634,42	90463
		Итого оплата труда:			152724,54	15272
		Итого эксплуатация машин:			200,32	20
		Итого материалов:			751762,80	75176
		Накладные расходы	%	--	137219,74	13722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83348,33	8335
		Сметная стоимость:			1125202,48	112520
142	Е11-220601-0903 11-220601-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 80мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0230	904634,42	20807
		Итого оплата труда:			152724,54	3513
		Итого эксплуатация машин:			200,32	5
		Итого материалов:			751762,80	17291
		Накладные расходы	%	--	137219,74	3156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83348,33	1917
		Сметная стоимость:			1125202,48	25880
143	Е11-220601-0901 11-220601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0280	528496,30	14798
		Итого оплата труда:			132698,04	3716
		Итого эксплуатация машин:			120,19	3
		Итого материалов:			395710,02	11080
		Накладные расходы	%	--	108307,72	3033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	50944,32	1426
		Сметная стоимость:			687748,34	19257
144	Е11-260101-0301 11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами иполуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическ ом вязующем	м3 изоляции	6,0000	65604,79	393629
		Итого оплата труда:			19532,83	117197
		Итого эксплуатация машин:			872,49	5235
		Итого материалов:			45625,40	273752
		Накладные расходы	%	--	14041,29	84248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6371,69	38230
		Сметная стоимость:			86017,76	516107
145	Е11-260301-0202 11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	90,0000	1785,22	160670
		Итого оплата труда:			1616,63	145496

		Итого эксплуатация машин:			36,59	3293
		Итого материалов:			143,51	12916
		Накладные расходы	%	--	1007,59	90683
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	223,43	20108
		Сметная стоимость:			3016,24	271461
146	С121-050104-0110 21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,4946	257009,19	127104
		Накладные расходы	%	--	10897,19	5389
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	21432,51	10599
		Сметная стоимость:			289338,89	143093
147	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройс тво	м2 покрытия	202,9600	3120,89	633415
		Итого оплата труда:			558,52	113357
		Итого эксплуатация машин:			251,04	50950
		Итого материалов:			2390,48	485171
		Накладные расходы	%	--	486,88	98818
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	288,62	58579
		Сметная стоимость:			3896,39	790812
148	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиес я на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	23,4600	8170,47	191679
		Итого оплата труда:			4063,84	95338
		Итого эксплуатация машин:			2301,51	53994
		Итого материалов:			2484,59	58289
		Накладные расходы	%	--	2977,07	69842
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	891,80	20922
		Сметная стоимость:			12039,34	282443
149	С121-040303-0133 21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей дляпрокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, обьемом до 0 ,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,0200	76698,80	78233
		Накладные расходы	%	--	3252,03	3317
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	6396,07	6524
		Сметная стоимость:			86346,90	88074

150	С121-040303-0134 21-040303-0134 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей дляпрокладки коммуникаций из тяжелого бетона классаВ22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом бол ее 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	22,4400	75947,43	1704260
		Накладные расходы	%	--	3220,17	72261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6333,41	142122
		Сметная стоимость:			85501,01	1918643
151	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализаци ии, резервуаров, колодцев и ирригационных систем и з тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоуголь ные СТ РК 937-92	м3	15,6200	77398,20	1208960
		Накладные расходы	%	--	3281,68	51260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6454,39	100818
		Сметная стоимость:			87134,27	1361037
152	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	27,6000	29615,03	817375
		Итого оплата труда:			1357,90	37478
		Итого эксплуатация машин:			766,90	21166
		Итого материалов:			27683,29	764059
		Накладные расходы	%	--	1942,18	53604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2524,58	69678
		Сметная стоимость:			34081,79	940657
153	Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	14,1200	33149,60	468072
		Итого оплата труда:			3210,61	45334
		Итого эксплуатация машин:			916,35	12939
		Итого материалов:			29271,72	413317
		Накладные расходы	%	--	3028,71	42765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2894,26	40867
		Сметная стоимость:			39072,57	551705
154	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м и при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,7951	72778,67	203421
		Итого оплата труда:			59136,94	165291
		Итого эксплуатация машин:			16491,32	46094
		Итого материалов:			1605,69	4488
		Накладные расходы	%	--	40627,22	113555

		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	9072,47	25358
		Сметная стоимость:			**122478,36**	**342334**
155	**Е11-090701-0101 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**2,7951**	**145794,04**	**407503**
		Итого оплата труда:			**111139,35**	**310641**
		Итого эксплуатация машин:			**43104,25**	**120479**
		Итого материалов:			**4937,25**	**13800**
		Накладные расходы	%	--	76735,33	214480
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	17802,35	49759
		Сметная стоимость:			**240331,72**	**671741**
156	**С121-050201-9910 21-050201-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,1041**	**160032,99**	**176692**
		Накладные расходы	%	--	6785,40	7492
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	13345,47	14735
		Сметная стоимость:			**180163,86**	**198918**
157	**С121-050101-9909 21-050101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14 637-89**	**т**	**1,8587**	**168859,92**	**313854**
		Накладные расходы	%	--	7159,66	13307
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	14081,57	26173
		Сметная стоимость:			**190101,15**	**353335**
158	**Е11-060701-0301 11-060701-0301 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство засыпки песком**	**м3**	**5,0000**	**26644,70**	**133224**
		Итого оплата труда:			**2188,32**	**10942**
		Итого эксплуатация машин:			**1245,11**	**6226**
		Итого материалов:			**23644,32**	**118222**
		Накладные расходы	%	--	2236,07	11180
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	2310,46	11552
		Сметная стоимость:			**31191,24**	**155956**
159	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**32,5800**	**67,27**	**2192**
		Итого оплата труда:			**34,96**	**1139**
		Итого эксплуатация машин:			**1,22**	**40**
		Итого материалов:			**31,31**	**1020**

		Накладные расходы	%	--		22,60	736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,19	234
		Сметная стоимость:				**97,07**	**3162**
160	**Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска к раской БТ-17 7 серебристой**	**м2**	**32,5800**		**198,39**	**6463**
		Итого оплата труда:				**32,78**	**1068**
		Итого эксплуатация машин:				**3,16**	**103**
		Итого материалов:				**163,08**	**5313**
		Накладные расходы	%	--		26,93	877
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,03	587
		Сметная стоимость:				**243,34**	**7928**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**23093607**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22807823**
Материалы -			Тенге				**8264910**
Всего заработная плата -			Тенге				**5062998**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4843407**
Местные материалы -			Тенге				**2991453**
Накладные расходы -			Тенге				**4198513**
Сметная прибыль -			Тенге				**2160507**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29166843**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5047**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5062998**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**610924**
Материалы -			Тенге				**18288**
Всего заработная плата -			Тенге				**475932**
Накладные расходы -			Тенге				**328035**
Сметная прибыль -			Тенге				**75117**
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1014076**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**519**
Сметная заработная плата -			Тенге				**475932**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**-325140**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-325140**
Накладные расходы -			Тенге				**-13786**
Сметная прибыль -			Тенге				**-27114**
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**-366040**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**29814879**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5566**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5538931**
РАЗДЕЛ 5 Разборка и восстановление асфальтового покрытия в пересечениях							
161	Е11-270302-0104 Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		м3 конструкции	34,6688		2382,17	82587
	11-270302-0104 РСНБ РК 2015						
		Итого оплата труда:				**1843,67**	**63918**
		Итого эксплуатация машин:				**957,24**	**33186**
		Накладные расходы	%	--		1259 88	43678

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	291,36	10101
162	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**52,0031**	**3933,41** **280,38**	**136367** **14581**
		Итого оплата труда:			**143,55**	**7465**
		Итого эксплуатация машин:			**179,43**	**9331**
		Накладные расходы	%	--	102,12	5310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,60	1591
163	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63)м3**	**м3 грунта**	**138,6750**	**413,10** **109,51**	**21483** **15186**
		Итого оплата труда:			**45,63**	**6328**
		Итого эксплуатация машин:			**99,58**	**13810**
		Накладные расходы	%	--	32,75	4542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,38	1578
164	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**69,3375**	**153,64** **1713,57**	**21306** **118815**
		Итого оплата труда:			**1713,57**	**118815**
		Накладные расходы	%	--	1128,31	78235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	227,35	15764
165	Е11-010107-1802 11-010107-1802 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**346,6876**	**3069,24** **121,67**	**212813** **42181**
		Итого оплата труда:			**121,67**	**42181**
		Накладные расходы	%	--	80,11	27774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,14	5596
166	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	22,1748	217,92 2904,13	75551 64398
		Итого оплата труда:			958,74	21260
		Итого оплата машин:			149,22	3309
		Накладные расходы	%	--	1842,43	40856
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	743,76	16493
					291,83	6471
167	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 7,9 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	208,0125	5939,72 15,99	87362 3325
		Итого оплата труда:			5,43	1129

		Итого эксплуатация машин:			15,99	3325
		Накладные расходы	%	--	4,02	837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,60	333
		Сметная стоимость:			21,61	4495
168	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотно м теле	52,0031	1079,06	56114
		Итого оплата труда:			311,32	16190
		Итого эксплуатация машин:			944,86	49136
		Итого материалов:			6,51	339
		Накладные расходы	%	--	241,44	12556
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	105,64	5494
		Сметная стоимость:			1426,13	74163
169	Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройст во при укатке каменных материалов с пределом прочн ости на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 д о 1000 кгс/см2)	м2 основания	346,6876	1140,55	395413
		Итого оплата труда:			78,96	27375
		Итого эксплуатация машин:			156,64	54306
		Итого материалов:			954,09	330772
		Накладные расходы	%	--	97,99	33972
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	99,08	34351
		Сметная стоимость:			1337,62	463737
170	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2427	76219,95	18497
		Итого оплата труда:			711,24	173
		Итого эксплуатация машин:			1452,96	353
		Итого материалов:			74766,99	18145
		Накладные расходы	%	--	3678,79	893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6391,90	1551
		Сметная стоимость:			86290,64	20941
171	Е11-271001-0106 11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 4 00 л	т битума	0,2500	85870,67	21464
		Итого оплата труда:			7607,22	1877
		Итого эксплуатация машин:			1322,36	330
		Итого материалов:			57641,10	14407
		Накладные расходы	%	--	8359,71	2090
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5538,43	1384
		Сметная стоимость:			101766,81	25438

177	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	34,0000	24546,92	834595
		Сметная стоимость:			33211,42	1129188
178	Е12-160101-1507 12-160101-1507 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж в непроходных каналах к раном	м трубопровода	30,0000	806,53	24196
		Сметная стоимость:			1362,33	40870
179	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0300	535426,69	16063
		Сметная стоимость:			862832,79	25885
		Переное существующего водопровода				
180	Е12-170101-0201 12-170101-0201 РСНБ РК 2015	Магистрали. Демонтаж изканалов	м магистрали	10,0000	118,43	1184
		Сметная стоимость:			212,07	2121
181	Ц13-080201-	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	10,0000	273,58	2736
		Сметная стоимость:			390,93	3909
				Переное ВЛ-6кв		
182	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	12,0000	5215,71	62589
		Сметная стоимость:			8169,62	98035
183	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	12,0000	7096,47	85158
		Накладные расходы	%	--	2960,40	35525
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	804,55	9655
		Сметная стоимость:			10861,42	130337
184	Е11-330201-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ речением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3	км линии	0,4000	85134,34	34054
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]			[illegible]	[illegible]
		[illegible]			[illegible]	[illegible]
	[illegible] РСНБ РК 2015	[illegible] поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Накладные расходы	%	--	152,18	1826
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	74,16	890
		Сметная стоимость:			1001,14	12014

186	С123-061004-0105 23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцин кованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,0780		754797,55	58874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62944,08	4910
		Сметная стоимость:				**849745,04**	**66280**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1961308**
		В том числе					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**61610**
		Материалы -	Тенге				**223**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1721**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**58874**
		Накладные расходы -	Тенге				**3380**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				737
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2643
		Сметная прибыль -	Тенге				**5199**
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге				**70189**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1721**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1899698**
		Материалы -	Тенге				**905113**
		Всего заработная плата -	Тенге				**726185**
		Накладные расходы -	Тенге				**541700**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				442395
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				99305
		Сметная прибыль -	Тенге				**195312**
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2636709**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**846**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**726185**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2706899**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				847
		Сметная заработная плата -	Тенге				727906
Накладные затраты			Тенге				25282854
в том числе:							
		заработная плата рабочих-строителей	Тенге				5427112
		[illegible]	Тенге				[illegible]
		[illegible]	Тенге				96[illegible]24
		[illegible]	Тенге				16750153
[illegible]			Тенге				[illegible]
Итого накладные расходы I уровня			Тенге				8617743
Накладные расходы II уровня			Тенге				29200597
ИТОГО:			Тенге				**1238105**
Сметная прибыль			Тенге				**30438702**
ИТОГО по смете:			Тенге				**2435096**
		ИТОГО ПО АКТУ :					**32873799**
							32 873 799

		Временные здания и сооружения	1,04%				341 887,51
		Итого с временными зданиями и сооружениями					33 215 686,23
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время	2,34%				777 247,06
		стоимость оборудования					0,00
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время					33 992 933,28
		скидка	1,00015726%				339 982,79
		ИТОГО без НДС					33 652 950,49
		в текущих ценах на 2017 год	к=1				33 652 950,49
		НДС в текущих ценах	12%				4 038 354,06
		ИТОГО по Акту 2017 год					37 691 304,55

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ **Басаров Т.К.**

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Royal company"

инженер по техническому надзору _____ **Абдраимов Е.С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор _____ **Муратов А.М.**

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наимен. объекта: Реконструкция магистральной теплотрассы в п.Балыкши города Атырау Атырауской области
Договор №102 от 28.06.2017г.

СОДК

АКТ №4

выполненных работ за сентябрь 2018г.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				О Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих маш инистов). Строительство инженерных сетей и сооруже ний, а также объектов жилищно-гражданского назначе ния в стесненных условиях застроенной части городов.ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7		
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы					
1	**Ц13-110401-0204 13-110401-0204 РСНБ РК 2015**	**Аппарат настольный, масса до 0,1 т.Монтаж на столе**	**шт.**	**1,0000**		**12817,32**	**12817**
2	**Ц13-110501-0101 13-110501-0101 РСНБ РК 2015**	**Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**20,0000**		**1655,15**	**33103**
3	**Ц13-110501-0106 13-110501-0106 РСНБ РК 2015**	**Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механиз мов до 20 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**2732,30**	**16394**
4	**Ц13-110402-0101 13-110402-0101 РСНБ РК 2015**	**Разъемы штепсельные. Разделка и включение экранированного кабеля, сечение жилы до 1мм2, количество подключаемых жил 14 шт**	**шт.**	**48,0000**		**2228,12**	**106950**
5	**Ц13-110401-0401 13-110401-0401 РСНБ РК 2015**	**Аппарат настенный, масса от 0,15т до 0,2 т. Монтаж на стене**	**шт.**	**6,0000**		**12465,45**	**74793**

6	Ц13-110401-0301 13-110401-0301 РСНБ РК 2015	Аппарат напольный, масса до 0,2 т.Монтаж на полу	шт.	16,0000	12660,31	202565
7	Ц13-110301-0101 13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3,0000	556,25	1669
8	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	244,0000	355,72	86795
9	Ценовое ТЦЕНОВОЕ пр. ТОО "ArInvEsT"	Комплект оборудования для диспетчеризации объекта ДПС-G SM.220/TB	шт	1,0000	1450000,00	1450000
10	Ценовое ТЦЕНОВОЕ пр. ТОО "ArInvEsT"	Детектор повреждений ДПП-АМ/А	шт	3,0000	88929,46	266788
11	Ценовое ТЦЕНОВОЕ пр. ТОО "ArInvEsT"	Терминал комутационный КТ-11	шт	1,0000	23516,96	23517
12	Ценовое ТЦЕНОВОЕ пр. ТОО "ArInvEsT"	Промеуточный терминал КТ-12/ш	шт	16,0000	23516,96	376271
13	Ценовое ТЦЕНОВОЕ пр. ТОО "ArInvEsT"	Промежуточный терминал КТ-15/ш	шт	3,0000	36165,18	108496
14	Ценовое ТЦЕНОВОЕ пр. ТОО "ArInvEsT"	Комплект удлинения КУК-3	шт	16,0000	9683,93	154943
15	Ценовое ТЦЕНОВОЕ пр. ТОО "ArInvEsT"	Комплект удлинения КУК-5	шт	32,0000	14031,25	449000
16	Ценовое ТЦЕНОВОЕ пр. ТОО "Каз.трубный завод"	Ковер настенный	шт	6,0000	15198,21	91189

17	**Ценовое ТЦЕНОВОЕ пр. ТОО "Каз.трубный завод"**	**Ковер наземный**	**шт**	**15,0000**		**20832,59**	**312489**
18	**С123-010504-0103 23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**244,0000**		**39,87**	**9728**
19	**Ценовое ТЦЕНОВОЕ пр. ТОО "ArInvEsT"**	**Импульсный рефлектометр Рейс-105М1**	**шт**	**3,0000**		**1021600,00**	**3064800**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6842307**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**535086**
Материалы -			Тенге				**46651**
Всего заработная плата -			Тенге				**433039**
Накладные расходы -			Тенге				**220597**
Сметная прибыль -			Тенге				**60455**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**816137**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**486**
Сметная заработная плата -			Тенге				**433039**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6297493**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6297493**
Накладные расходы -			Тенге				**267014**
Сметная прибыль -			Тенге				**525161**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7089668**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**9728**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9728**
Накладные расходы -			Тенге				**412**
Сметная прибыль -			Тенге				**811**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**10952**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7916756**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**486**
Сметная заработная плата -			Тенге				**433039**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**6842307**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**395364**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**93071**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**37675**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**6353872**

		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				189859
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				7032166
		Накладные расходы II уровня	Тенге				298164
		ИТОГО:	Тенге				7330330
		Сметная прибыль	Тенге				586426
		ИТОГО по смете:	Тенге				7916756
		ИТОГО ПО АКТУ :					7 916 756,00
		Временные здания и сооружения	1,04%				82 334,26
		Итого с временными зданиями и сооружениями					7 999 090,26
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время	2,34%				187 178,71
		стоимость оборудования					0,00
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время					8 186 268,97
		скидка	1,00015726%				81 875,56
		ИТОГО без НДС					8 104 393,41
		в текущих ценах на 2017 год	к=1				8 104 393,41
		НДС в текущих ценах	12%				972 527,21
		ИТОГО по Акту 2017 год					9 076 920,62

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Royal company"

инженер по техническому надзору _____ Абдраимов Е.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор _____ Муратов А.М.

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наимен. объекта: Реконструкция магистральной теплотрассы в п.Балыкши города Атырау Атырауской области
Договор №102 от 28.06.2017г.

Электроснабжение узла подключения к тепловым сетям

АКТ №4

выполненных работ за сентябрь 2018г.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы					
1	Ц13-080304-0102 13-080304-0102 РСНБ РК 2015	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкаф ного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления	м ширины по фронту	1,0000		45483,63	45484
2	С123-070201-0104 23-070201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-483-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2 001	шт.	1,0000		11893,66	11894
3	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-,трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,0000		1991,82	7967
4	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкци и на стене или колонне	шт.	1,0000		3400,99	3401

5	С123-070204-0645 23-070204-0645 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1,0000	1380,03	1380
6	С123-070204-0638 23-070204-0638 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000	1402,80	2806
7	С123-070204-0642 23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1,0000	1314,46	1314
8	С123-070204-0640 23-070204-0640 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1,0000	1439,22	1439
9	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000	1026,87	1027
10	С123-070501-0202 23-070501-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного в ключения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3х 230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1,0000	9927,82	9928

11	Ц13-080303-0401 13-080303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и дву мя предохранителями, или с двумя блоками "предохра нитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт	2,0000	3981,77	7964
12	51-080401-0140 51-080401-0140 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ящики управления Я 5411-2274 УХЛ4 савтоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, теплов ое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,0000	72740,00	145480
13	Ц13-080303-0115 13-080303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Устано вка на металлическом основании	шт.	1,0000	2717,25	2717
14	С123-070205-0101 23-070205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Рубильник РКН 63А	шт.	1,0000	3169,98	3170
15	Ц13-080305-0302 13-080305-0302 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	3,0000	2193,04	6579
16	С123-070101-0325 23-070101-0325 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65ГОСТ 17677-82	шт.	3,0000	1679,61	5039
17	Ц13-080305-0101 13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1,0000	371,16	371

18	С123-070218-1602 23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 4А до 10А, степень з ащиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,0000	199,99	200
19	С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У171УХЛ3	шт.	1,0000	37,04	37
20	Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной с редой	м кабеля	230,0000	295,56	67978
21	С123-060133-0404 23-060133-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВВбШв 4х6,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1020	742027,59	75687
22	С123-060144-0902 23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442 -80	км	0,0408	335533,94	13690
23	С123-060144-0503 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442 -80	км	0,0510	127658,05	6511

24	С123-060201-0403 23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	40,8000	418119,83	17059289
25	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям , по стенам с креплением скобами	м	30,0000	364,63	10939
26	С123-010102-0203 23-010102-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные , DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	30,9000	473,75	14639
27	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглойстали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,0000	2370,46	9482
28	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30,0000	456,51	13695
29	Ц13-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	50,0000	462,12	23106
30	С123-061002-0112 23-061002-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода неизолированные ме дные гибкие для электрических установок и антенн М Г сечением 70 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0306	1895798,10	58011

31	С123-061002-0110 23-061002-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн М Г сечением 35 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0204		995856,81	20315
32	С123-07 23-07 0222-0204	Шина медная Ml, размерами 3 мм х 24мм х 4000мм ГОСТ 434-78	шт.	1,0000		6722,77	6723
33	С121-130809-0301 21-130809-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лента ЛСЭЗОО	м	55,0000		108,14	5948
34	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	55,0000		396,16	21789
35	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	55,0000		346,22	19042
36	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,3000		1674,94	5527
37	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250мм х 120мм х 65мм ГОСТ 530-2012	1000шт.	0,2200		54681,27	12030
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				17702597
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				145480
	Накладные расходы -		Тенге				6168
	Сметная прибыль -		Тенге				12132
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				163780

	Стоимость монтажных работ -	Тенге				17518973
	Материалы -	Тенге				48474
	Всего заработная плата -	Тенге				141734
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				17277433
	Накладные расходы -	Тенге				805934
	Сметная прибыль -	Тенге				1465993
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				19790899
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				149
	Сметная заработная плата -	Тенге				141734
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				23505
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5948
	Местные материалы -	Тенге				17557
	Накладные расходы -	Тенге				997
	Сметная прибыль -	Тенге				1960
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				26462
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				14639
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				14639
	Накладные расходы -	Тенге				621
	Сметная прибыль -	Тенге				1221
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				16480
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19997621
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				149
	Сметная заработная плата -	Тенге				141734
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		Тенге				17702597
	Итого прямые затраты:					
	в том числе:					
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				111881
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				81185
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				29852
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				17364051
	- перевозка грузов	Тенге				0
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				145480
	Накладные расходы I уровня	Тенге				60561
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				17763158
	Накладные расходы II уровня	Тенге				753158
	ИТОГО:	Тенге				18516316
	Сметная прибыль	Тенге				1481305
	ИТОГО по смете:	Тенге				19 997 621,00
	ИТОГО ПО АКТУ :					19 997 621,00
	Временные здания и сооружения	1,04%				207 975,26
	Итого с временными зданиями и сооружениями					20 205 596,26
	Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время	2,34%				472 810,95
	стоимость оборудования					0,00
	Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время					20 678 407,21

		скидка	1,00015726%				212 337,57
		ИТОГО без НДС					20 466 069,64
		в текущих ценах на 2017 год	к=1				20 466 069,64
		НДС в текущих ценах	12%				2 455 928,36
		ИТОГО по Акту 2017 год					22 921 998,00

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Royal company"

инженер по техническому надзору _____ Абдраимов Е.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор _____ Муратов А.М.

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"

Наимен. объекта: Реконструкция магистральной теплотрассы в п.Балыкши города Атырау Атырауской области
Договор №102 от 28.06.2017г.

Тепловые сети. Общестроительные работы

АКТ №4
выполненных работ за сентябрь 2018г.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Пересечение с железной дорогой (4 шт)					
		Металлоконструкция СТ-1 (8шт)					
40	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и мно гоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0131**		**19818,68**	**260**
		Итого оплата труда:				**11982,33**	**157**
		Итого эксплуатация машин:				**8925,41**	**117**
		Итого материалов:				**1390,64**	**18**
		Накладные расходы	%	--		8446,95	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2261,25	30
		Сметная стоимость:				**30526,89**	**400**
41	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, по дкрановые балки) одноэтажных производственных здан ий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0131**		**2513,88**	**33**
		Итого оплата труда:				**1752,97**	**23**
		Итого эксплуатация машин:				**491,35**	**6**
		Итого материалов:				**270,62**	**4**
		Накладные расходы	%	--		1219,41	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,66	4
		Сметная стоимость:				**4031,95**	**53**
42	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных п рофилей и круглых труб, средняя масса сборочной ед иницы до 0,1 т**	**т**	**0,0131**		**387526,70**	**5077**
		Накладные расходы	%	--		16431,13	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32316,63	423
		Сметная стоимость:				**436274,46**	**5715**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				5369
В том числе:						
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				5369
Материалы -		Тенге				22
Всего заработная плата -		Тенге				180
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5077
Накладные расходы -		Тенге				342
Сметная прибыль -		Тенге				457
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				6168
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				0
Сметная заработная плата -		Тенге				180
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				6168
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				0
Сметная заработная плата -		Тенге				180
РАЗДЕЛ 3.Пересечение с автодорогой (5 шт)						
			Площадка ПО-1 (5шт)			
62	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5500**	**58600,08**	**32230**
		Итого оплата труда:			**36515,99**	**20084**
		Итого эксплуатация машин:			**20923,10**	**11508**
		Итого материалов:			**7615,59**	**4189**
		Накладные расходы	%	--	25665,78	14116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6741,27	3708
		Сметная стоимость:			**91007,13**	**50054**
63	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-8 3**	**т**	**0,5500**	**299978,98**	**164988**
		Накладные расходы	%	--	12719,11	6996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25015,85	13759
		Сметная стоимость:			**337713,94**	**185743**
64	**Е11-090304-0201 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,6900**	**61640,02**	**42532**
		Итого оплата труда:			**42732,30**	**29485**
		Итого эксплуатация машин:			**18645,67**	**12866**
		Итого материалов:			**6508,32**	**4491**
		Накладные расходы	%	--	29740,92	20521

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7310,48	5044
		Сметная стоимость:				**98691,42**	**68097**
65	**С121-060404-0101 21-060404-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Площадкивстроенные одноярусные и многоярусные для обслужив ания и установки оборудования со стальным настилом , расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг**	**т**	**0,6900**		**280051,64**	**193236**
		Накладные расходы	%	--		11874,19	8193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23354,07	16114
		Сметная стоимость:				**315279,90**	**217543**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**432986**
В том числе:							
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**432986**
Материалы -			Тенге				**8679**
Всего заработная плата -			Тенге				**49569**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**358224**
Накладные расходы -			Тенге				**49826**
Сметная прибыль -			Тенге				**38625**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**521437**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**54**
Сметная заработная плата -			Тенге				**49569**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**521437**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**54**
Сметная заработная плата -			Тенге				**49569**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**438355**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**41857**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**24497**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**7892**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**372002**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**30297**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**468652**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**19871**
ИТОГО:			Тенге				**488523**
Сметная прибыль			Тенге				**39082**
ИТОГО по смете:			Тенге				**527605**
		ИТОГО ПО АКТУ :					527 605
		Временные здания и сооружения	1,04%				5 487,09
		Итого с временными зданиями и сооружениями					533 092,09
		Дополнительные затраты при производтверабот в зимнее время	2,34%				12 474,35
		стоимость оборудования					0,00
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время					545 566,45
		скидка	1,00015726%				12 729,99

		ИТОГО без НДС					532 836,46
		в текущих ценах на 2017 год	к=1				532 836,46
		НДС в текущих ценах	12%				63 940,37
		ИТОГО по Акту 2017 год					596 776,83

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ **Басаров Т.К.**

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Royal company"

инженер по техническому надзору _____ **Абдраимов Е.С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор _____ **Муратов А.М.**