# Счет-фактура № 00000000018 от 26 июня 2015 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астаны" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №40 от 17.04.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Текели, ул. Абылай хана, дом № 34

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940001531, Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Текели, ул. Абылай хана, дом № 34

ИИК получателя: KZ07070103KSN0923000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области | Работа | 1 | 38 091 936,67 | 38 091 936,67 | 12% | 4 571 032,40 | 42 662 969,07 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **38 091 936,67** | | **4 571 032,40** | **42 662 969,07** | | |

**Руководитель: Есбергенов Н. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Атыманова К. У.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели",Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Текели, ул. Абылай хана, дом № 34**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **130940001531** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **041140010872** |

Договор (контракт) №40 от 17.04.2015 г. от "_____"_____ 20_____года

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| **00000000018** | **26.06.2015** | | |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость | сумма НДС, в KZT | сумма с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области | | Работа | 1 | 42 662 969,07 | 42 662 969,07 | 4 571 032,40 | 42 662 969,07 |
| | | | Итого | 1 | x | 42 662 969,07 | 4 571 032,40 | 42 662 969,07 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

**Объект: Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области**

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Текели"**
БИН 130 940 001 531, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ070 701 03 KSN 092 3000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

**Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"**
БИН 041 140 010 872
БИК ASFBKZKA
ИИК KZ 764 500 239 870 001 617
Банк:АО "Банк Астаны"

**Сметная стоимость строительства - 450 303 876,77 тенге**
**Финансирование 2015г - 98 449 000,00 тенге**
**Финансирование 2016г - 351 854 876,77 тенге**

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
**а) с начала строительства 93 557 814,43 тенге**
**б) отчетный период 93 557 814,43 тенге**

АКТ
**выполненных работ за июнь 2015 года**
**договор №40 от 17.04.2015 г**

| № п/п | Наименование и виды выполняемых работ | Ед.изм. | Стоимость ед.работ по договору (тенге) | Аванс | | | Ранее заактированная форма | Сумма фактических расходов с начала года | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц 2015г. | | Стоимость выполненных работ с начала года (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса (тенге) | Сумма погашения (тенге) | Остаток (тенге) | | | Сумма с НДС, тенге | в том числе НДС | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 12,00 | 13 |
| 1 | **Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области** | **тенге** | **98 449 000,00** | **2 953 470,00** | **2 806 734** | **146 736** | **50 894 845,36** | **42 662 969,07** | **41 383 080,00** | **4 433 901,43** | **93 557 814,43** |

**От Заказчика**
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции г. Текели"
_____**Нигматулин Д.Ш.**

**Технический надзор**
ТОО "Текели"
_____

**От Подрядчика**
Директор
ТОО "Стройсервис-97"
_____ **Есбергенов Н.М.**

Объект: **Реконструкция тепловых магистральных сетей м-на Достык г. Текели Алматинской области**

**РЕЕСТР ЗА ИЮНЬ 2015Г**

| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СУММА |
|---|---|---|
| 1 | Демонтажные работы (от УП08 до НО13) | 77 620 |
| 2 | Демонтажные работы (от НО№13 до ТК2-11) | 51 355 |
| 3 | Земляные работы | 2 637 858 |
| 4 | Теплотрасса участок №2 | 3 827 020 |
| 5 | Теплотрасса участок №3 | 2 496 810 |
| 6 | Узел выхода труб из канала и пересечения | 65 401 |
| 7 | Теплоизоляционные работы | 14 192 295 |
| 8 | Строительные работы | 19 314 610,07 |
| | **ИТОГО** | **42 662 969,07** |

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

# Акт
## приемки выполненных работ за июнь 2015 года
Демонтажные и восстановительные работы (от УП08 до НО13)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е27-18-4 | Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований | 30 | 408,12 | 169,62 | 12244 | 5089 | 9678 | 1,55 | 47 |
| | | *м3 конструкции* | | 238,5 | 4,07 | 7155 | 122 | 133 | 0,0136 | – |
| 2 | П9-29-1 | Мусор строительный - погрузка | 50 | 27,1 | 27,1 | 1355 | 1355 | 949 | – | – |
| | | *т* | | – | 18,97 | – | 949 | 100 | 0,03984 | 2 |
| 3 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза | 50 | 45 | 45 | 2250 | 2250 | 450 | – | – |
| | | *т* | | – | 9 | – | 450 | 100 | 0,0189 | 1 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **15849** | **8694** | | | **47** |
| | | | | | | **7155** | **1521** | | | **3** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | – | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 11077 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 1662 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 6 | | | | |

| | |
|---|---|
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 1616 |
| **Всего** | **28542** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 343 |
| - сметная заработная плата, тенге | 48 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | – |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %) | 676 |
| - сметная заработная плата, тенге | 311 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 2 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 289 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 116 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **29966** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **71619** |
| - материалы, тенге | – |
| - сметная заработная плата, тенге | 26534 |
| Налог (2 %) | 1432 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **73051** |
| НДС (12 %) | 8766 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **81817** |
| *** Всего по акту с вычетом скидки 5,13%** | **77 620** |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Объем подтверждаю, качество соответствует технический надзор

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

# Акт
## приемки выполненных работ за июнь 2015 год
Демонтажные и восстановительные работы (от НО№13 до ТК2-11

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е27-18-4 | Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований | 20 | 408,12 | 169,62 | 8162 | 3392 | 6452 | 1,55 | 31 |
| | | *м3 конструкции* | | 238,5 | 4,07 | 4770 | 81 | 133 | 0,0136 | – |
| 2 | П9-29-1 | Мусор строительный - погрузка | 32 | 27,1 | 27,1 | 867 | 867 | 607 | – | – |
| | | *т* | | – | 18,97 | – | 607 | 100 | 0,03984 | 1 |
| 3 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза | 32 | 45 | 45 | 1440 | 1440 | 288 | – | – |
| | | *т* | | – | 9 | – | 288 | 100 | 0,0189 | 1 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **10469** | **5699** | | | **31** |
| | | | | | | **4770** | **976** | | | **2** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | – | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 7347 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 1102 | | | | |

| | |
|---|---|
| - трудоемкость, чел-ч | 4 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 1069 |
| **Всего** | **18885** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 227 |
| - сметная заработная плата, тенге | 32 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | – |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %) | 447 |
| - сметная заработная плата, тенге | 206 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 191 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 76 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **19826** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **47384** |
| - материалы, тенге | – |
| - сметная заработная плата, тенге | 17574 |
| Налог (2 %) | 948 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **48332** |
| НДС (12 %) | 5800 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **54132** |
| *** Всего по акту с вычетом скидки 5,13%** | **51 355** |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Объем подтверждаю, качество соответствует технический надзор

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

# Акт
## приемки выполненных работ за июнь 2015 года
Земляные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 2030 | 27,84 | 26,18 | 56515 | 53145 | 17446 | 0,0115 | 23 |
| | | *м3 грунта* | | 1,66 | 7,2 | 3370 | 14616 | 97 | 0,025 | 51 |
| 2 | Е1-12-16 | Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 1701 | 44,07 | 41,46 | 74963 | 70523 | 23116 | 0,0182 | 31 |
| | | *м3 грунта* | | 2,61 | 11,4 | 4440 | 19391 | 97 | 0,0396 | 67 |
| 3 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; | 63 | 262,72 | – | 16551 | – | 18703 | 1,848 | 116 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 16551 | – | 113 | – | – |
| 4 | Е1-164-4 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; | 53 | 791,1 | – | 41928 | – | 47379 | 4,272 | 226 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 791,1 | – | 41928 | – | 113 | – | – |
| 5 Е1-29-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 5 м | 2234 | 3,53 | 3,53 | 7886 | 7886 | 1538 | – | – |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | – | 0,71 | – | 1586 | 97 | 0,00232 | 5 |
| 6 Е1-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы | 248 | 167,18 | – | 41461 | – | 46851 | 1,21 | 300 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 167,18 | – | 41461 | – | 113 | – | – |
| 7 Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 2234 | 25,65 | 5,38 | 57302 | 12019 | 43925 | 0,129 | 288 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | 20,27 | – | 45283 | – | 97 | – | – |
| 8 Е1-17-15 | Разработка излишнего грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 1365 | 50,83 | 48,38 | 69383 | 66039 | 21794 | 0,0166 | 23 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 2,39 | 14,07 | 3262 | 19206 | 97 | 0,0481 | 66 |
| 9 П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=2,000; | 2730 | 45 | 45 | 122850 | 122850 | 24570 | – | – |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | – | 9 | – | 24570 | 100 | 0,0189 | 52 |
| 10 Е1-20-2 | Работа на отвале грунтов 2-3 группы | 1365 | 3,77 | 3,24 | 5146 | 4423 | 2118 | 0,00332 | 5 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 0,48 | 1,12 | 655 | 1529 | 97 | 0,00371 | 5 |
| 11 Е8-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 142 | 1047,9 | 97,07 | 148802 | 13784 | 24883 | 0,78 | 111 |
| | *м3 основания* | | | | | | | | |
| | | | 112,5 | 36 | 15975 | 5112 | 118 | 0,18 | 26 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **642787** | **350669** | | | **1123** |
| | | | | | **172925** | **86010** | | | **272** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 119193 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 272323 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 40848 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 136 | | | | |

| | |
|---|---|
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 54907 |
| **Всего** | **970017** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 11640 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1641 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 9 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %) | 22971 |
| - сметная заработная плата, тенге | 10567 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 64 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 9817 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 3927 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1018372** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **2433909** |
| - материалы, тенге | 284871 |
| - сметная заработная плата, тенге | 778507 |
| Налог (2 %) | 48678 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **2482587** |
| НДС (12 %) | 297910 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2780497** |
| *** Всего по акту с вычетом скидки 5,13%** | **2 637 858** |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

# Акт
## приемки выполненных работ за июнь 2015 года
Теплотрасса участок №2 от угла поворота до неподвижной опоры №13

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2 Трубопроводы** | | | | | | | | |
| 1 | Е24-2-9 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С | 1,149 | 579729,48 | 131163,1 | 666109 | 150706 | 304789 | 887 | 1019 |
| | | *км трубопровода* | | 168975 | 35074,84 | 194152 | 40301 | 130 | 168,01 | 193 |
| 2 | Е24-12-9 | Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 300 мм | 2 | 97859,12 | 3014,99 | 195718 | 6030 | 10408 | 17,4 | 35 |
| | | *компенсатор* | | 3375 | 627,75 | 6750 | 1256 | 130 | 2,62 | 5 |
| 3 | Е25-122-6 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | 45 | 2275,29 | 1420,29 | 102388 | 63913 | 48236 | 1,71 | 77 |
| | | *стык* | | 357,75 | 535,5 | 16099 | 24098 | 120 | 3,43 | 154 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **964215** | **220649** | | | **1131** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| В том числе стоимость: материалов, тенге | **217001**<br>526564 | **65655** | **352** |
| Накладные расходы, тенге | 363433 | | |
| - заработная плата, тенге | 54515 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 182 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 79659 | | |
| **Всего** | **1407307** | | |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 16888 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 2381 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 14 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %) | 33326 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 15330 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 93 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 14242 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 5697 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1477460** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **3531129** | | |
| - материалы, тенге | 1258488 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 895822 | | |
| Налог (2 %) | 70623 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **3601752** | | |
| НДС (12 %) | 432210 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **4033962** | | |
| *** Всего по акту с вычетом скидки 5,13%** | **3 827 020** | | |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Объем подтверждаю, качество соответствует технический надзор

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

# Акт
## приемки выполненных работ за июнь 2015 года
Теплотрасса участок №3 от неподвижной опоры №13 до тепловой камеры ТК2-11

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2 Трубопроводы** | | | | | | | | |
| 1 | Е24-2-8 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода* | 0,575 | 464079,79 / 159750 | 109728,41 / 29805,34 | 266846 / 91856 | 63094 / 17138 | 141692 / 130 | 839 / 146,62 | 482 / 84 |
| 2 | Е24-12-8 | Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 250 мм *компенсатор* | 3 | 76133,55 / 3127,5 | 2903,3 / 609,75 | 228401 / 9383 | 8710 / 1829 | 14576 / 130 | 16,1 / 2,54 | 48 / 8 |
| 3 | 9-2-10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм *шт* | 2 | 6880 | | 13760 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8-9-9 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм | 4 | 285 | | 1140 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 5 Е25-122-5 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 250 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | 64 | 2103,39 | 1358,64 | 134617 | 86953 | 65146 | 1,6 | 102 |
| | *стык* | | 335,25 | 513 | 21456 | 32832 | 120 | 3,28 | 210 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **644764** | **158757** | | | **632** |
| | | | | | **122695** | **51799** | | | **302** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 363312 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 221414 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 33212 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 111 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 51971 | | | | |
| | **Всего** | | | | **918149** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | 11018 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1554 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 9 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %) | | | | 21743 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 10002 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 61 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 9292 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 3717 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **963919** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | | | | **2303766** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | 868316 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 555128 | | | | |

| | |
|---|---|
| Налог (2 %) | 46075 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **2349841** |
| НДС (12 %) | 281981 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2 631 822** |
| *** Всего по акту с вычетом скидки 5,13%** | **2 496 810** |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

# Акт
## приемки выполненных работ за июнь 2015 год
Узел выхода труб из канала и пересечения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 3 Пересечение теплосети с электрокабелем** | | | | | | | | |
| 1 | Е7-20-4 | Установка монтажных изделийК=2,000; | 0,362 | 172169,94 | 1216,94 | 62326 | 441 | 3242 | 31,4 | 11 |
| | | *т стальных элементов* | | 5940 | 459 | 2150 | 166 | 140 | 2,25 | 1 |
| 2 | Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьевК=2,000; | 0,34 | 22541,72 | 316,57 | 7664 | 108 | 1472 | 22,5 | 8 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 3487,5 | 119,25 | 1186 | 41 | 120 | 0,58 | – |
| 3 | Е7-20-4 (ДМ) | Демонтаж монтажных изделий массой свыше 20 кгК=2,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; | 0,362 | 4294,16 | 730,16 | 1554 | 264 | 1946 | 18,84 | 7 |
| | | *т стальных элементов* | | 3564 | 275,4 | 1290 | 100 | 140 | 1,35 | – |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2-1-259 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеК=-2,000; | -0,362 | 162700 | -58897 | |
| | | *т* | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | **12647** | **813** | **26** |
| | | | | | **4626** | **307** | **1** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | 7209 | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | 6660 | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | 999 | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | 3 | | |
| | | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | | | 59735 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 4743 | | |
| | | **Всего** | | | **24050** | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | 289 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | 41 | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | – | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %) | | | 570 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | 262 | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 2 | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | 243 | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | 97 | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | **25249** | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | | | **60345** | | |
| | | - материалы, тенге | | | 17230 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | 15714 | | |
| | | Налог (2 %) | | | 1207 | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | **61552** | | |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 7386 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **68938** |
| *** Всего по акту с вычетом скидки 5,13%** | **65 401** |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

# Акт
## приемки выполненных работ за июнь 2015 год
Теплоизоляционные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2 Участок №2 от угла поворота до неподвижной опоры №13** | | | | | | | | |
| 1 | Е26-5-8 | Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм цилиндрами минераловатными при толщине изоляционного слоя 60 мм | 1149 | 928,16 | 63,25 | 1066456 | 72674 | 939744 | 4,47 | 5136 |
| | | *м трубопровода* | | 794,25 | 23,63 | 912593 | 27151 | 100 | 0,116 | 133 |
| 2 | 1-3-151 | Цилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-325 мм | 83,4 | 12800 | | 1067520 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 3 | Е13-29-3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 | 1170,8 | 157,63 | 0,07 | 184553 | 82 | 2887 | 0,0135 | 16 |
| | | *м2* | | 2,72 | 0,02 | 3185 | 23 | 90 | 0,0001 | – |
| 4 | Е26-23-13 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-325 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм | 1125 | 213,12 | 13,56 | 239760 | 15255 | 56194 | 0,28 | 315 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м трубопровода* | | 45 | 4,95 | 50625 | 5569 | 100 | 0,025 | 28 |
| 5 | 1-1-726 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б | 1575 | 89 | | 140175 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | **Раздел 3 Участок №3 от НО№13 до тепловой камеры ТК2-11** | | | | | | | | | |
| 6 | Е13-29-3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 | 507 | 157,63 | 0,07 | 79918 | 35 | 1250 | 0,0135 | 7 |
| | | *м2* | | 2,72 | 0,02 | 1379 | 10 | 90 | 0,0001 | – |
| 7 | Е26-5-2 | Изоляция трубопроводов диаметром 273 мм цилиндрами минераловатными при толщине изоляционного слоя до 60 мм | 575 | 518,67 | 51,07 | 298235 | 29365 | 251638 | 2,37 | 1363 |
| | | *м трубопровода* | | 418,5 | 19,13 | 240638 | 11000 | 100 | 0,093 | 53 |
| 8 | 1-3-151 | Цилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-325 мм | 30,4 | 12800 | | 389120 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 9 | Е26-23-13 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-325 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя до 60 мм | 575 | 213,12 | 13,56 | 122544 | 7797 | 28721 | 0,28 | 161 |
| | | *м трубопровода* | | 45 | 4,95 | 25875 | 2846 | 100 | 0,025 | 14 |
| 10 | 1-1-726 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б | 615,7 | 89 | | 54797 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **3643078** | **125208** | | | **6998** |
| | | | | | | **1234295** | **46599** | | | **228** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 2283576 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 1280434 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 192065 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 640 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 295411 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **5218923** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 62627 |
| - сметная заработная плата, тенге | 8830 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 50 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %) | 123588 |
| - сметная заработная плата, тенге | 56850 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 346 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 52816 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 21126 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **5479080** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **13095001** |
| - материалы, тенге | 5457747 |
| - сметная заработная плата, тенге | 3854069 |
| Налог (2 %) | 261900 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **13356901** |
| НДС (12 %) | 1602828 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **14959729** |
| *** Всего по акту с вычетом скидки 5,13%** | **14 192 295** |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

# Акт
## приемки выполненных работ за июнь 2015 год
Строительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Каналы** | | | | | | | | |
| | | **1.2 КЛ120х60** | | | | | | | | |
| 1 | Е7-61-1 | Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты | 111 | 1986,57 | 564,43 | 220509 | 62652 | 118490 | 3,33 | 370 |
| | | *м3 сборных конструкций* | | 567 | 195,49 | 62937 | 21699 | 140 | 0,7533 | 84 |
| | | **1.3 КЛ150х90** | | | | | | | | |
| 2 | Е7-61-1 | Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты | 368 | 1986,57 | 564,43 | 731058 | 207710 | 392834 | 3,33 | 1225 |
| | | *м3 сборных конструкций* | | 567 | 195,49 | 208656 | 71940 | 140 | 0,7533 | 277 |
| 3 | 30-18-142 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 до 2 | 160 | 16300 | | 2608000 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30-1-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000; | -160 | 209 | | -33440 | | | |
| | | *м3* | | | | | | | |
| 5 | 30-1-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000; | -160 | 112 | | -17920 | | | |
| | | *м3* | | | | | | | |
| 6 | 30-18-23 | Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные | 85,4 | 16700 | | 1426180 | | | |
| | | *м3* | | | | | | | |
| | **1.4 Опорные подушки** | | | | | | | | |
| 7 | Е7-31-1 | Установка опорных подушек | 3,5 | 2794,64 | 1856,11 | 9781 | 6496 | 6913 | 4,933 | 17 |
| | | *м3 сборных железобетонных конструкций* | | | | | | | |
| | | | | 812,93 | 597,97 | 2845 | 2093 | 140 | 2,3715 | 8 |
| | **1.5 Компенсаторные ниши** | | | | | | | | |
| 8 | Е6-33-3 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм | 21,8 | 9288,39 | 1327,03 | 202487 | 28929 | 59371 | 12,49 | 272 |
| | | *м3* | | | | | | | |
| | | | | 2137,5 | 456,24 | 46598 | 9946 | 105 | 1,7166 | 37 |
| 9 | Е7-32-8 | Укладка плит покрытия | 18 | 1820,03 | 274,67 | 32761 | 4944 | 10066 | 1,84 | 33 |
| | | *шт сборных конструкций* | | | | | | | |
| | | | | 317,25 | 82,17 | 5711 | 1479 | 140 | 0,3314 | 6 |
| 10 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 212,8 | 245,44 | 3,82 | 52230 | 813 | 9740 | 0,212 | 45 |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 7948 | 306 | 118 | 0,007 | 1 |
| | **1.6 Углы поворота** | | | | | | | | |
| 11 | Е7-61-1 | Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты | 19,3 | 1986,57 | 564,43 | 38341 | 10893 | 20602 | 3,33 | 64 |
| | | *м3 сборных конструкций* | | | | | | | |
| | | | | 567 | 195,49 | 10943 | 3773 | 140 | 0,7533 | 15 |
| 12 | Е8-6-9 | Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического | 1,9 | 6061,65 | 296,6 | 11517 | 564 | 2300 | 5,95 | 11 |
| | | *м3 кладки* | | | | | | | |
| | | | | 915,75 | 110,25 | 1740 | 209 | 118 | 0,54 | 1 |
| 13 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,012 | 93997,62 | 304,24 | 1128 | 4 | 418 | 198 | 2 |
| | | *т* | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 33075 | 114,75 | 397 | 1 | 105 | 0,56 | |
| 14 | 4-1-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,012 | 40200 | | 482 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | **1.7 Деформационные швы** | | | | | | | | | |
| 15 | Е7-57-7 | Герметизация стыков битумной мастикой | 1100 | 120,12 | 63,44 | 132132 | 69784 | 81943 | 0,175 | 193 |
| | | *м шва* | | | | | | | | |
| | | | | 29,25 | 23,96 | 32175 | 26356 | 140 | 0,117 | 129 |
| 16 | Е8-4-2 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами | 214 | 390,52 | 7,14 | 83571 | 1528 | 6258 | 0,143 | 31 |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 22,1 | 2,68 | 4729 | 574 | 118 | 0,0131 | 3 |
| 17 | Е8-6-9 | Заделка швов из кирпича керамического | 13,93 | 6157,25 | 296,6 | 85770 | 4132 | 16865 | 5,95 | 83 |
| | | *м3 кладки* | | | | | | | | |
| | | | | 915,75 | 110,25 | 12756 | 1536 | 118 | 0,54 | 8 |
| | **1.10 Камеры** | | | | | | | | | |
| 18 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 3,5 | 4295,71 | 66,01 | 15035 | 231 | 811 | 1,35 | 5 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 685 | 87 | 105 | 0,1218 | – |
| 19 | Е7-62-2 | Устройство камер со стенками из монолитного бетона | 25,3 | 9827,47 | 418,23 | 248635 | 10581 | 51323 | 7,92 | 200 |
| | | *м3 конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 1296 | 152,98 | 32789 | 3870 | 140 | 0,6901 | 17 |
| 20 | Е46-27-2 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 0,41 | 9649,24 | 5565,49 | 3956 | 2282 | 2536 | 23,8 | 10 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 4083,75 | 2101,5 | 1674 | 862 | 100 | 10,27 | 4 |
| | **1.12 Бруски** | | | | | | | | | |
| 21 | Е7-31-1 | Установка брусков под швы каналов | 14,51 | 2794,64 | 1856,11 | 40550 | 26932 | 28662 | 4,933 | 72 |
| | | *м3 сборных железобетонных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 812,93 | 597,97 | 11796 | 8677 | 140 | 2,3715 | 34 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **5892763** | **438475** | | | **2633** |
| | | | | | | **444379** | **153408** | | | **624** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 5009910 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 809132 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 121370 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 405 | | | | |