Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма №КС-3

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта: "Реконструкция системы водоснабжения в с. Жосалы Каргалинского района Актюбинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	14	12.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция системы водоснабжения в с. Жосалы Каргалинского района Актюбинской области	22 485 454	22 485 454	8 621 260	13 423 302	0	440 892	2 698 255	25 183 709
Итого за отч. м-ц: май 2017г.	22 485 454	22 485 454	8 621 260	13 423 302	0	440 892	2 698 255	25 183 709

Заказчик: _____Мажитов.Н.Н

Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: _____Аликулов К.К.

Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: "Реконтсрукция системы водоснабжения в с. Жосалы Каргалинского района Актюбинской области"

Форма № КС-2

Утвержден постановлением ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2017 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №2-2-1										
Общестроительные работы										
Раздел 1.Земляные работы										
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3	72	29,07	27,6	2093	1987	527	0,01021	1
		м3 грунта		1,47	6,95	106	500	87	0,02413	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	8,7	251,77	0	2190	0	2234	1,771	15
		м3 грунта		251,77	0	2190	0	102	0	0

3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	51	8,10	8,1	413	413	117	0	0
		м3 грунта		0	2,63	0	134	87	0,01008	1
4	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	51	4	4	204	204	57	0	0
		м3 грунта		0	1,3	0	66	87	0,00498	0
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	51	25,23	5,65	1287	288	869	0,1242	6
		м3 уплотненного грунта		19,58	0	999	0	87	0	0
Раздел 2. Фундаменты										
6	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	4,9	1 774,35	121,34	8694	595	906	0,897	4
		м3 основания		129,38	45	634	221	106	0,225	1
7	Е6-1-1	Устройство монолитной плиты 900х300 мм из бетона В10 под фундаментные блоки	7,8	7 873,83	82,51	61416	644	1899	1,5525	12
		м3		225,11	31,16	1756	243	95	0,15225	1
8	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,8	107		835				
		м3		\	\	\	\	\	\	\

9	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов и приямка массой до 1,5 т в котлованов глубиной до 4 м	24	497,27	341,24	11934	8190	8291	0,94875	23
		шт сборных конструкций		156,03	118,11	3745	2835	126	0,45413	11
10	30-3-11	блоки бетонные ФБС 24.5.64 ФБС 12.5.6; ФБС 9.5.6	14,4	12 500		180000				
		м3		\	\	\	\	\	\	\
11	Е6-1-3	Устройство монолитных бетонных участков фундаментов	1,05	9 591,58	474,01	10071	498	811	4,0365	4
		м3		633,94	179,08	666	188	95	0,8745	1
12	Е8-12-1	Армирование конструкций	0,226	74 123,82	527,69	16752	119	2321	64,86	15
		т металлических изделий		9496,13	196,88	2146	44	106	0,9625	0
13	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,226	65 900		14893				
		т		\	\	\	\	\	\	\
14	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	36,9	252	4,78	9299	176	1750	0,2438	9
		м2 поверхности		42,95	1,8	1585	66	66	0,00875	0

15	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидротзоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	12,3	721,19	14,01	8871	172	542	0,23115	3
		м2 поверхности		36,23	5,26	446	65	106	0,02563	0
Раздел 3. Стены и перегородки										
19	Е8-15-9	Кладка наружных стен из силикатного кирпича	37,6	1 479,54	364,89	55631	13720	48394	6,2675	236
		м3 кладки		1076,4	137,81	40473	5182	106	0,6625	25
20	30-7-3	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-125	14,89	14 300		212927				
		1000 шт		\	\	\	\	\	\	\
21	Е8-7-5	Кладка ненамериованных перегородок толщиной в 1/2 кирпича	15,72	416,18	42,96	6542	675	3890	1,3915	22
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		217,35	16,09	3417	253	106	0,07863	1
22	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х12х65 мм, М-100	0,747	15 300		11429				
		1000 шт		\	\	\	\	\	\	\
23	Е7-44-6	Укладка перемычек	15	1 082,71	493,44	16241	7402	13033	2,806	42
		шт сборных конструкций		514,91	174,65	7724	2620	126	0,74725	11
24	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,34	25 800		8772				
		м3								

Локальная смета №4-1-1										
ВЛ-10кВ										
Раздел 1. Опора										
4	30-19-91	Стройки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	89	19 400		1726600				
		шт								
Локальная смета №4-1-2										
ВЛИ-0,4 кВ										
Раздел 1.Опора										
2	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2 А	23	13200		303600				
		шт								
Локальная смета №6-1-2										
Напорный трубопровод от НС1 колодца ВК1 до НС2 колодца ВК2										
Раздел 2. Трубопровод										
17	8-4-945	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (с к=1,01)	1818	318		578124				
		м								
Локальная смета №6-1-3										
Напорный трубопровод от НС2 колодца ВК7 в две нитки										
Раздел 2. Трубопровод										
17	8-4-886	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-90х4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (с к=1,01)	1527	256		390912				
		м								
Локальная смета №6-1-4										
Разводящие сети										

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (толщ. Слоя 20 см)	1500	13,99	13,99	20985	20985	4998	0	0
		м3 грунта		0	3,83	0	5745	87	0.0125	19
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) К=4,000;	5200	11,75	11,75	61100	61100	14522	0	0
		м3 грунта		0	3,21	0	16692	87	0,0105	55
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3550	34,63	32,72	122937	116156	33696	0,01323	47
		м3 грунта		1,91	9	6781	31950	87	0,03125	111
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктр1=1,2; кзпр1=1,2;	150	302,12	0	45318	0	46224	2,1252	319
		м3 грунта		302,12	0	45318	0	102	0	0
5	Е1-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	180	251,77	0	45319	0	46225	1,771	319
		м3 грунта		251,77	0	45319	0	102	0	0
7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы естественным песком	130	367,38	190,65	47759	24785	37747	1,173	152
		м3 основания		176,73	71,44	22975	9287	117	0,34875	45

8	Е1-27-3	Засыпка трубопровода песком (толщ. 10 см) с кальных грунтах в расчете на протяж.трубопровода-444 м	10	9,47	9,47	95	95	27	0	0
		м3 грунта		0	3,07	0	31	87	0,01178	0
9	30-8-92	Песок природный	10	1380		13800				
		м3								
10	П9-32-1	Песок природный - погрузка	30	20	20	600	600	378	0	0
		т		0	14	0	420	90	0,0294	1
11	П8-10-1	Перевозка песка природного автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	30	76,6	76,6	2298	2298	414	0	0
		т		0	15,32	0	460	90	0,03217	1
12	Е1-27-2	Засыпка траншей мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3500	8,1	8,1	28350	28350	8008	0	0
		м3 грунта		0	2,63	0	9205	87	0,01008	35
13	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей мягким грунтом	800	154,22	0	123376	0	125844	1,1178	894
		м3 грунта		154,22	0	123376	0	102	0	0
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3700	25,23	5,65	93351	20905	63028	0,1242	460
		м3		19,58	0	72446	0	87	0	0
19	Е1-12-14	Восстановление вытесненного слоя	3025	34,63	32,72	104756	98978	28712	0,01323	40
		м3 грунта		2	9	5778	27225	87	0,03125	95

20	Е1-134-1	Употнение растительного слоя пневматическими трамбовками	1300	25,23	5,65	32799	7345	22145	0,1242	161
		м3 уплотненнего грунта		19,58	0	25454	0	87	0	0
Раздел 2.Трубопровод										
21	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	1	70266,77	32119,14	70267	32119	54467	223,1	223
		км трубопровода		38 036,25	8516,81	38036	8517	117	32,975	33
22	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SRD 26-110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (с к=1,01)	4708	302		1421816				
		м								
24	Е22-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром до 110 мм	1	9436,97	2507,94	9437	2508	2247	6,141	6
		км трубопровода		972,9	947,81	973	948	117	4,625	5
25	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	2	367,41	282,05	735	564	360	0,4761	1
		шт		79,96	73,74	160	147	117	0,2825	1
26	8-4-3695	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	2082		10410				
		шт								
Раздел 4. Переход открытым способом										
63	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы эксаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	169	29	27,6	4913	4664	1238	0,01021	2

		м3 грунта		1,47	6,95	[illegible]8	1175	87	0,02413	4	
64	Е1-164-2	Добработка вручную траншей глубиной до 2 м	12	251,77	0	3021	0	3082	1,771	21	
		м3 грунта		251,77	0	3021	0	102	0	0	
65	Е22-8-9	Укладка стальных футляров из труб диаметром 273х6 мм (4шт.)	0,5	286 535,48	127572,73	143268	63786	105845	707,25	354	
		км трубопровода		132 738,75	48192,19	66369	24096	117	235,3625	118	
66	8-6-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	159,5	2 999		478341					
		м									
67	Е22-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб	50	306,41	0,46	15321	23	10531	1,03155	52	
		м трубы, уложенной в футляре		179,84	0,18	8992	9	117	0,00088	0	
68	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	4	4 956,74	699,75	19827	2799	7163	9,1885	37	
		футляр		1 518,86	11,62	6075	46	117	0,025	0	
69	Е22-20-8	Наненсение весьма усиленной антикоррозинной битумно-полимерной изоляции на стальные футляры диаметром 300 мм	0,1595	683 224,56	130469,65	108974	20810	22529	410,205	65	
		км трубопровода		71 440,88	49286,25	11395	7861	117	240,7125	38	
70	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей футляров грунтовкой ГФ-021 за один раз	68	22,68	0,06	1542	4	370	0,03393	2	
		м2		6,68	0,03	454	2	81	0,00013	0	

71	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей футляров эмалью ПФ-115 в два слоя К=2,000;	136	20,98	0,03	2853	4	527	0,0245	3
		м2		4,78	0	650	0	81	0	0
Локальная смета №6-1-5										
Раздел 2. Трубопровод										
19	8-4-941	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (с к=1,01)	148,5	67		9950				
		м								
21	8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (с к=1,01)	421,2	163,00		68656				
		м								
Локальная смета №6-1-6										
Раздел 2. Трубопровод										
17	1-2-3	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм (с к=1,004)	75,8	1 055		79969				
		м								
21	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм(с к=1,004)	47,2	629		29689				
		м								
Итого стоимость строительство						6861559	543961	725 966		3551
						549705	156233			613

В т.ч. Оборудование				0		
Накладные расходы, тенге				725966		
Заработная плата, тенге				108895		
трудоемкость, чел-ч				363		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				455252		
ВСЕГО прямые затраты ,тенге				8042777		
Глава 8 Временные здания и сооружения						
Временные здания и сооружения (3,1% *0,8)				199461		
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				29919		
Итого по главе 8				199461		
Итого по главам 1-8				8242238		
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
Дополнительные затраты при производстве						
работ в зимнее время (3,1185%)				257035		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				82423		
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				32969		
Затраты ,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии(0,03%)				2473		
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов, 0,05%				4122		
Итого по главе 9				379022		
Итого по главам 1-9				8621260		
Итого по сметному расчету:						
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				8621260		
в текущих ценах 2014 года, К=2,557				22044562		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				440892		
Сметная стоимость в текущем уровне цен				22485454		
НДС (12%)				2698255		
Стоимость строительства				25183709		

Заказчик: Руководитель И.О. ГУ "Каргалинский районный отделжилищно-коммунальных хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Мажитов Н.М

Аликулов К.К.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат"

Батталов С.Т.

Технадзор: ТОО **"Батталов С.Т."**