Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Арал сервис"

Наименование стройки - Реконструкция магистральной теплотрассы в п.Балыкши города Атырау Атырауской области

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		дополнительное согласование		Огранизационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		102	28.06.2017.				

№ п/па	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм	Стоимость работ с НДС	Аванс				Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)	Сумма требуемых к перечислению за выполненные объемы
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения до текущего	Сумма погашения текущий месяц	Остаток			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Реконструкция магистральной теплотрассы в п.Балыкши города Атырау Атырауской области*	*тенге*	*1 594 353 600*					*204 742 067,50*	*102 087 533,76*	*102 087 533,76*

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель_____**Басаров Т.К.**

ТЕХНАДЗОР : ТОО "Royal company"

инженер по техническому надзору_____**Абдраимов Е.С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор_____**Рабитов Р.Х.**

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наимен. объекта: Реконструкция магистральной теплотрассы в п.Балыкши города Атырау Атырауской области
Договор №102 от 28.06.2017г.

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ апрель 2018г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору(с учетом НДС)	Выполнено за 2017г.2018г(с учетом НДС)	Выполнено по месяцам 2017г.2018г.				% выполненых работ	ОСТАТОК
				октябрь 17г.	ноябрь 17г.	март 18г.	апрель 18г.		
	Реконструкция магистральной теплотрассы	1 594 353 600	1 239 741 229,22	299 932 813,63	735 066 348,09	102 654 533,74	102 087 533,76	77,76	354 612 370,78
01-01	Общестроительные работы	401 679 420	249 775 402,33	42 819 584,86	2 213 749,97	102 654 533,74	102 087 533,76	62,18	151 904 017,67
01-02	Теловые сети	1 160 675 260	989 965 826,89	257 113 228,77	732 852 598,12			85,29	170 709 433,11
01-03	Электроснабжения узла подключения к тепловым сетям	22 921 999	-					0,00	22 921 999,00
01-04	СОДК	9 076 921	-					0,00	9 076 921,00

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель_____Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР : ТОО "Royal company"
инженер по техническому надзору_____Абдраимов Е.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор_____Габитов Р.Х.

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"

Наимен. объекта: Реконструкция магистральной теплотрассы в п.Балыкши города Атырау Атырауской области
Договор №102 от 28.06.2017г.

Тепловые сети.Общестроительные работы.

АКТ №2
выполненных работ за апрель 2018г.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Переход через канал Перетаска					
		Площадки ПЛ-1					
23	**Е11-090304-0201 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с наст илом и ограждением из листовой, рифленой, просечно й и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**6,8900**		**61640,02**	**424700**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=883,76)	чел-ч	41,285	284,454	883,76	251389
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,069	34,927	1232,20	43037
		Итого оплата труда:				**42732,30**	**294426**
23. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	7,084	48,809	296,82	14487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,646	25,117	19,90	500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,75	32,724	3241,03	106060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,75	32,724	1241,97	40642
23. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,1012	0,697268	5562,11	3878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1012	0,697268	1434,91	1001
23. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3335	2,298	23,38	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,391	2,694	166,97	450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

23.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2185	1,505	1873,01	2820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2185	1,505	925,95	1394
23.10	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,875	12,915	17,05	220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18645,67**	**128469**
23.11	126898 С	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности	т	0,00194	0,013367	159349,59	2130
23.12	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от	кг	0,03	0,2067	66,30	14
23.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,128843	2742,30	353
23.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,00689	327520,00	2257
23.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,007097	33053,57	235
23.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,072345	381819,66	27623
23.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0689	196,58	14
23.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	9,439	296,29	2797
23.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	2,825	91,11	257
23.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000689	1774323,66	1223
23.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,02756	208172,82	5737
23.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,002136	302271,47	646
23.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,004134	376950,05	1558
		Итого материалов:				**6508,32**	**44842**
		НР первого уровня	%	60,9		26023,97	179305
		НР второго уровня	%	4,24		3716,95	25610
		Накладные расходы	%	--		29740,92	204915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7310,48	50369
		Сметная стоимость:				**98691,42**	**679984**

24	**С121-060404-0101 21-060404-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2площадки до 50 кг**	**т**	**6,3580**		**280051,64**	**1780568**
		НР второго уровня	%	4,24		11874,19	75496
		Накладные расходы	%	--		11874,19	75496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23354,07	148485
		Сметная стоимость:				**315279,90**	**2004550**
25	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,5320**		**299978,98**	**159589**
		НР второго уровня	%	4,24		12719,11	6767
		Накладные расходы	%	--		12719,11	6767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25015,85	13308
		Сметная стоимость:				**337713,94**	**179664**
				Лестницы			
26	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы п рямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждени ем. Монтаж**	**т конструкций**	**0,7998**		**58600,08**	**46868**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=904,51)	чел-ч	33,235	26,581	904,51	24043
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,033	4,825	1069,90	5162
		Итого оплата труда:				**36515,99**	**29205**
26. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,879	7,901	296,82	2345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,989	0,791002	19,90	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,138	0,110372	3241,03	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,138	0,110372	1241,97	137
26. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	5,6	4,479	2959,91	13258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,6	4,479	1066,33	4776

26. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0759	0,060705	5562,11	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0759	0,060705	1434,91	87
26. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3335	0,266733	23,38	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4485	0,35871	166,97	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2185	0,174756	1873,01	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2185	0,174756	925,95	162
26.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,932	1,545	17,05	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20923,10**	**16734**
26.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,001552	159349,59	247
26.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,023994	66,30	2
26.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,014956	2742,30	41
26.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,0008	327520,00	262
26.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000824	33053,57	27
26.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,010717	381819,66	4092
26.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,007998	196,58	2
26.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	1,096	296,29	325
26.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,327918	91,11	30
26.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00008	1774323,66	142

26.22	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,003199	208172,82	666
26.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000248	302271,47	75
26.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00048	376950,05	181
		Итого материалов:				**7615,59**	**6091**
		НР первого уровня	%	60,9		22238,24	17786
		НР второго уровня	%	4,24		3427,54	2741
		Накладные расходы	%	--		25665,78	20527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6741,27	5392
		Сметная стоимость:				**91007,13**	**72788**
27	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ограждени е лестничных проемов, лестничные марши, пожарные л естницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,7998**		**299978,98**	**239923**
		НР второго уровня	%	4,24		12719,11	10173
		Накладные расходы	%	--		12719,11	10173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25015,85	20008
		Сметная стоимость:				**337713,94**	**270104**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2651648**
В том числе:							
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2651648**
Материалы -			Тенге				**50933**
Всего заработная плата -			Тенге				**323631**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2180080**
Накладные расходы -			Тенге				**317878**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**197091**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**120787**
Сметная прибыль -			Тенге				**237562**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3207088**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**351**
Сметная заработная плата -			Тенге				**323631**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3207088**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**351**
Сметная заработная плата -			Тенге				**323631**
РАЗДЕЛ 2.Пересечение с железной дорогой (4 шт)							
28	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**326,4300**		**103,11**	**33659**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,010212	3,334	750,30	2501
			чел-ч	0,022195	7,245	1241,97	8998

		Итого оплата труда:				**35,23**	**11499**
28. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,022195	7,245	4300,58	31158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022195	7,245	1241,97	8998
		Итого эксплуатация машин:				**95,45**	**31158**
		НР первого уровня	%	59,1		20,82	6796
		НР второго уровня	%	4,24		5,25	1715
		Накладные расходы	%	--		26,07	8511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,34	3374
		Сметная стоимость:				**139,52**	**45544**
29	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**292,8000**		**146,42**	**42872**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=691,52)	чел-ч	0,1242	36,366	691,52	25148
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,030187	8,839	925,95	8184
		Итого оплата труда:				**113,84**	**33332**
29. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,030187	8,839	1959,39	17319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,030187	8,839	925,95	8184
29. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,12075	35,356	11,48	406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**60,54**	**17725**
		НР первого уровня	%	59,1		67,28	19699
		НР второго уровня	%	4,24		9,06	2653
		Накладные расходы	%	--		76,34	22352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,82	5218
		Сметная стоимость:				**240,58**	**70443**
30	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**292,8000**		**819,36**	**239908**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=733,01)	чел-ч	1,118	327,292	733,01	239908
		Итого оплата труда:				**819,36**	**239908**
		НР первого уровня	%	59,1		484,24	141786
		НР второго уровня	%	4,24		55,27	16184
		Накладные расходы	%	--		539,51	157970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,71	31830
		Сметная стоимость:				**1467,58**	**429708**
31	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**33,6000**		**37,24**	**1251**
				0,013225	0,44436	1066,33	474
						14,10	**474**

31. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,013225	0,44436	2815,66	1251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013225	0,44436	1066,33	474
		Итого эксплуатация машин:				**37,24**	**1251**
		НР первого уровня	%	59,1		8,33	280
		НР второго уровня	%	4,24		1,93	65
		Накладные расходы	%	--		10,27	345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,80	128
		Сметная стоимость:				**51,30**	**1724**
				Металлоконструкция СТ-1 (8шт)			
40	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и мно гоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т констру кций**	**7,8349**		**19818,68**	**155278**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=883,76)	чел-ч	10,752	84,245	883,76	74452
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,335	18,291	1062,20	19428
		Итого оплата труда:				**11982,33**	**93881**
40. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,127	8,83	296,82	2621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,092	0,720813	4591,61	3310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,092	0,720813	1066,33	769
40. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	1,802	3241,03	5840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	1,802	1241,97	2238
40. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,656	12,975	4065,87	52753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,656	12,975	1066,33	13836
40. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1035	0,810914	23,38	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3565	2,793	1873,01	5232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3565	2,793	925,95	2586
40. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,161	9,1	17,05	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8925,41**	**69930**
40.10	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,0152	159349,59	2422

40.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,235048	66,30	16
40.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,146513	2742,30	402
40.13	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,003134	327520,00	1026
40.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00807	33053,57	267
40.15	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,001175	381819,66	449
40.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,078349	196,58	15
40.17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	5,484	296,29	1625
40.18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	1,645	91,11	150
40.19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000783	1774323,66	1390
40.20	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,003134	200244,36	628
40.21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,002429	302271,47	734
40.22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,004701	376950,05	1772
		Итого материалов:				**1390,64**	**10896**
		НР первого уровня	%	60,9		7297,24	57173
		НР второго уровня	%	4,24		1149,72	9008
		Накладные расходы	%	--		8446,95	66181
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2261,25	17717
		Сметная стоимость:				**30526,89**	**239176**
41	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, по дкрановые балки) одноэтажных производственных здан ий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**7,8349**		**2513,88**	**19696**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,4=1136,86)	чел-ч	1,541	12,074	1136,86	13726
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00115	0,00901	925,95	8
		Итого оплата труда:				**1752,97**	**13734**

41. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,541	12,074	296,82	3584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,046	0,360406	23,38	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,184	1,442	166,97	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00115	0,00901	1873,01	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00115	0,00901	925,95	8
		Итого эксплуатация машин:				**491,35**	**3850**
41. 7	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,010185	208172,82	2120
		Итого материалов:				**270,62**	**2120**
		НР первого уровня	%	60,9		1067,56	8364
		НР второго уровня	%	4,24		151,85	1190
		Накладные расходы	%	--		1219,41	9554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,66	2340
		Сметная стоимость:				**4031,95**	**31590**
42	**С121-060801-**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с**	**т**	**7,8349**		**387526,70**	**3036241**
		НР второго уровня	%	4,24		16431,13	128737
		Накладные расходы	%	--		16431,13	128737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32316,63	253198
		Сметная стоимость:				**436274,46**	**3418175**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3528906**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**317691**
Всего заработная плата -			Тенге				**285213**
Накладные расходы -			Тенге				**189178**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**168561**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**20617**
Сметная прибыль -			Тенге				**40550**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**547419**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**384**
Сметная заработная плата -			Тенге				**285213**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3211215**
Материалы -			Тенге				**13016**
Всего заработная плата -			Тенге				**107615**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3036241**
Накладные расходы -			Тенге				**204472**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**65537**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**138935**
Сметная прибыль -			Тенге				**273255**

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3688941**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**115**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**107615**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4236360**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**498**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**392828**
		РАЗДЕЛ 5.Скользящая опора ОП-1 (384 шт)					
80	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**220,2240**		**103,11**	**22708**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,010212	2,249	750,30	1687
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022195	4,888	1241,97	6071
		Итого оплата труда:				**35,23**	**7758**
80. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,022195	4,888	4300,58	21021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022195	4,888	1241,97	6071
		Итого эксплуатация машин:				**95,45**	**21021**
		НР первого уровня	%	59,1		20,82	4585
		НР второго уровня	%	4,24		5,25	1157
		Накладные расходы	%	--		26,07	5742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,34	2276
		Сметная стоимость:				**139,52**	**30726**
81	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**182,5636**		**146,42**	**26731**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=691,52)	чел-ч	0,1242	22,674	691,52	15680
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,030187	5,511	925,95	5103
		Итого оплата труда:				**113,84**	**20783**
81. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,030187	5,511	1959,39	10798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,030187	5,511	925,95	5103
81. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,12075	22,045	11,48	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**60,54**	**11052**
		НР первого уровня	%	59,1		67,28	12283
		НР второго уровня	%	4,24		9,06	1654
		Накладные расходы	%	--		76,34	13937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,82	3253
		Сметная стоимость:				**240,58**	**43922**
82	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**182,5600**		**819,36**	**149582**

82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=733,01)	чел-ч	1,118	204,066	733,01	149582
		Итого оплата труда:				**819,36**	**149582**
		НР первого уровня	%	59,1		484,24	88403
		НР второго уровня	%	4,24		55,27	10091
		Накладные расходы	%	--		539,51	98494
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,71	19846
		Сметная стоимость:				**1467,58**	**267922**
83	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**37,6640**		**37,24**	**1402**
83. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013225	0,498106	1066,33	531
		Итого оплата труда:				**14,10**	**531**
83. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,013225	0,498106	2815,66	1402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013225	0,498106	1066,33	531
		Итого эксплуатация машин:				**37,24**	**1402**
		НР первого уровня	%	59,1		8,33	314
		НР второго уровня	%	4,24		1,93	73
		Накладные расходы	%	--		10,27	387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,80	143
		Сметная стоимость:				**51,30**	**1932**
				Фундамент (384 шт)			
84	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**18,8132**		**7735,41**	**145528**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=785,57)	чел-ч	0,9775	18,39	785,57	14447
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,621	11,683	946,75	11061
		Итого оплата труда:				**1355,82**	**25507**
84. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,529	9,952	1959,39	19500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,529	9,952	925,95	9215
84. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,058	19,904	11,48	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,092	1,731	3470,98	6008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,092	1,731	1066,33	1846
		Итого эксплуатация машин:				**1367,99**	**25736**
84. 6	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм	м3	1,15	21,635	4857,02	105082
84. 7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	2,822	93,00	262
		Итого материалов:				**5599,52**	**105345**
		НР первого уровня	%	50,8		688,76	12958
		НР второго уровня	%	4,24		357,18	6720
		Накладные расходы	%	--		1045,94	19678

		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		702,51	13216
		Сметная стоимость:				**9483,86**	**178422**
85	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,8834**		**76219,95**	**143552**
85. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,667	1,256	1066,33	1340
		Итого оплата труда:				**711,24**	**1340**
85. 2	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,3335	0,628112	4356,71	2737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,667	1,256224	1066,33	1340
		Итого эксплуатация машин:				**1452,96**	**2737**
85. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	1,94	72589,31	140816
		Итого материалов:				**74766,99**	**140816**
		НР первого уровня	%	60,3		428,88	808
		НР второго уровня	%	4,24		3249,91	6121
		Накладные расходы	%	--		3678,79	6929
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6391,90	12038
		Сметная стоимость:				**86290,64**	**162519**
86	**Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**276,0248**		**39244,44**	**10832439**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=813,23)	чел-ч	4,657	1285,585	813,23	1045477
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,168475	46,503	1056,68	49139
		Итого оплата труда:				**3965,64**	**1094616**
86. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,857057	3483,79	2986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,857057	925,95	794
86. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1955	53,963	37,36	2016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,008395	2,317	3241,03	7510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008395	2,317	1241,97	2878
86. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,138	38,091	2959,91	112747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,138	38,091	1066,33	40618
86. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,015525	4,285	57,23	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02323	6,412	166,06	1065

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018975	5,238	1873,01	9810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018975	5,238	925,95	4850
		Итого эксплуатация машин:				**494,08**	**136379**
86.10	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	280,165	33590,52	9410893
86.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	110,41	66,30	7320
86.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,22082	24465,24	5402
86.13	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,55205	26060,52	14387
86.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	1,905	26060,52	49634
86.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,126971	15560,84	1976
86.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	102,129	196,58	20077
86.17	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	2,788	6598,38	18395
86.18	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,011041	197175,18	2177
86.19	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	1,905	14313,26	27261
86.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,02937	8,107	93,00	754
86.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	136,632	675,59	92307
		Итого материалов:				**34962,74**	**9650583**
		НР первого уровня	%	48,5		1923,34	530889
		НР второго уровня	%	4,24		1745,51	481805
		Накладные расходы	%	--		3668,85	1012694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3433,06	947611
		Сметная стоимость:				**46346,36**	**12792743**

87	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16мм до 18мм СТ РК2591-2014**	**т**	**25,1914**		**145709,93**	**3670634**
		НР второго уровня	%	4,24		6178,10	155635
		Накладные расходы	%	--		6178,10	155635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12151,04	306102
		Сметная стоимость:				**164039,07**	**4132370**
88	**Е11-050101-0102 11-050101-0102 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**113,4739**		**19369,44**	**2197926**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=915,57)	чел-ч	4,013	455,427	915,57	416976
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	251,855	1231,96	310276
		Итого оплата труда:				**6408,97**	**727251**
88. 3	122 С (31-020101-0101)	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,38	156,594	6613,17	1035583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,38	156,594	1241,97	194485
88. 4	505 С (31-020103-0103)	Дизель-молоты, 1,8 т	маш.-ч	1,38	156,594	1673,97	262134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,046	5,22	2959,91	15450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,046	5,22	1066,33	5566
88. 6	847 С (32-040102-0102)	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,713	80,907	5242,81	424179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,713	80,907	1241,97	100484
88. 7	1904 С (33-040201-0101)	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,0805	9,135	2293,06	20946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0805	9,135	1066,33	9741
88. 8	2639 С (33-020201-0101)	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,0805	9,135	131,59	1202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15505,72**	**1759494**
88. 9	131042 С (21-060802-0104)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00012	0,013617	174276,23	2373
88.10	131792 С (21-070304-0301)	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,008	0,907791	18437,52	16737

88.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	9,078	196,58	1785
88.12	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	2,269	247,10	561
		Итого материалов:				**189,08**	**21456**
		НР первого уровня	%	58,7		3762,07	426896
		НР второго уровня	%	4,24		980,78	111292
		Накладные расходы	%	--		4742,84	538189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1928,98	218889
		Сметная стоимость:				**26041,27**	**2955004**
89	**С121-041204-9903 21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8м, периметр сторон от 1001мм до 1200мм СТ РК939-92**	**м**	**1226,7403**		**6082,48**	**7461623**
		НР второго уровня	%	4,24		257,90	316373
		Накладные расходы	%	--		257,90	316373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		507,23	622240
		Сметная стоимость:				**6847,61**	**8400236**
90	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнени ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**634,8392**		**774,80**	**491875**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=915,57)	чел-ч	0,2438	154,774	915,57	141706
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	1,46	925,95	1352
		Итого оплата труда:				**225,35**	**143058**
90. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022425	14,236	478,19	6808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0023	1,46	1873,01	2735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	1,46	925,95	1352
		Итого эксплуатация машин:				**15,03**	**9542**
90. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1523,614	212,16	323250
90. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,152361	51147,90	7793
90. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,101574	94352,78	9584
		Итого материалов:				**536,56**	**340627**
		НР первого уровня	%	50,8		114,48	72674

		НР второго уровня	%	4,24		37,71	23937
		Накладные расходы	%	--		152,18	96610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,16	47079
		Сметная стоимость:				**1001,14**	**635565**
91	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20кг. Установка**	**т**	**12,4171**		**213477,26**	**2650762**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=873,39)	чел-ч	66,7	828,219	873,39	723358
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,414	5,141	1057,62	5437
		Итого оплата труда:				**58692,97**	**728795**
91. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1725	2,142	3241,03	6942
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1725	2,142	1241,97	2660
91. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2415	2,999	1873,01	5617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2415	2,999	925,95	2777
		Итого эксплуатация машин:				**1011,41**	**12559**
91. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	12,417	154210,74	1914846
		Итого материалов:				**154210,74**	**1914846**
		НР первого уровня	%	48,5		28466,09	353465
		НР второго уровня	%	4,24		10258,40	127379
		Накладные расходы	%	--		38724,49	480845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20176,14	250529
		Сметная стоимость:				**272377,89**	**3382135**
				Металлоконструкция			
92	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкран овые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**110,4056**		**2513,88**	**277546**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,4=1136,86)	чел-ч	1,541	170,135	1136,86	193420
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00115	0,126966	925,95	118
		Итого оплата труда:				**1752,97**	**193537**
92. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,541	170,135	296,82	50499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,046	5,079	23,38	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 5	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,184	20,315	166,97	3392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

92. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00115	0,126966	1873,01	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00115	0,126966	925,95	118
		Итого эксплуатация машин:				**491,35**	**54248**
92. 7	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,143527	208172,82	29878
		Итого материалов:				**270,62**	**29878**
		НР первого уровня	%	60,9		1067,56	117864
		НР второго уровня	%	4,24		151,85	16765
		Накладные расходы	%	--		1219,41	134630
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,66	32974
		Сметная стоимость:				**4031,95**	**445150**
93	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы здани й и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**110,4056**		**387526,70**	**42785118**
		НР второго уровня	%	4,24		16431,13	1814089
		Накладные расходы	%	--		16431,13	1814089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32316,63	3567937
		Сметная стоимость:				**436274,46**	**48167143**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**70857428**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**27794764**
Материалы -			Тенге				**12173672**
Всего заработная плата -			Тенге				**2899221**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3670634**
Местные материалы -			Тенге				**7461623**
Накладные расходы -			Тенге				**2745511**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1503274**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1242237**
Сметная прибыль -			Тенге				**2443222**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**32983497**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3300**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2899221**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**43062664**
Материалы -			Тенге				**29878**
Всего заработная плата -			Тенге				**193537**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**42785118**
Накладные расходы -			Тенге				**1948719**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**117864**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1830855**
Сметная прибыль -			Тенге				**3600911**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**48612293**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**170**

	Сметная заработная плата -	Тенге				193537
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				81595790
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3470
	Сметная заработная плата -	Тенге				3092758
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				77037982
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3333499
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2303287
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				475719
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				71401196
	- перевозка грузов	Тенге				0
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня		Тенге				2052328
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				79090310
Накладные расходы II уровня		Тенге				3353429
ИТОГО:		Тенге				82443739
Сметная прибыль		Тенге				6595499
ИТОГО по смете:		Тенге				89039238
	ИТОГО ПО АКТУ :					89 039 238
	Временные здания и сооружения	1,04%				926 008,08
	Итого с временными зданиями и сооружениями					89 965 246,08
	Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время	2,34%				2 105 186,76
	стоимость оборудования					92 070 432,83
	Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время					92 070 432,83
	скидка	1,00015726%				920 849,12
	ИТОГО без НДС					91 149 583,72
	в текущих ценах на 2017 год	к=1				91 149 583,72
	НДС в текущих ценах	12%				10 937 950,05
	ИТОГО по Акту 2017 год					102 087 533,76

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Royal company"

инженер по техническому надзору _____ Абдраимов Е.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор _____ Габитов Р.Х.