Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Арал сервис"

Наименование стройки - Реконструкция магистральной теплотрассы в п.Балыкши города Атырау Атырауской области

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		дополнительное согласование		Огранизационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		102	28.06.2017.				

№ п/па	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм	Стоимость работ с НДС	Аванс				Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)	Сумма требуемых к перечислению за выполненные объемы
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения до текущего	Сумма погашения текущий месяц	Остаток			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	***Реконструкция магистральной теплотрассы в п.Балыкши города Атырау Атырауской области***	***тенге***	***1 594 353 600***					***484 742 044,57***	***279 999 977,07***	***279 999 977,07***

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель_____ Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор_____ Габитов Р.Х.

ТЕХНАДЗОР : ТОО "Royal company"

инженер по техническому надзору_____ Абдраимов Е.С.

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наимен. объекта: Реконструкция магистральной теплотрассы в п.Балыкши города Атырау Атырауской области
Договор №102 от 28.06.2017г.

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ май 2018г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору(с учетом НДС)	Выполнено за 2017г.2018г(с учетом НДС)	Выполнено по месяцам 2017г.2018г.					% выполненых работ	ОСТАТОК
				октябрь 17г.	ноябрь 17г.	март 18г.	апрель 18г.	май 18г.		
	Реконструкция магистральной теплотрассы	1 594 353 600	1 519 741 206,29	299 932 813,63	735 066 348,09	102 654 533,74	102 087 533,76	279 999 977,07	95,32	74 612 393,71
01-01	Общестроительные работы	401 679 420	401 082 643,17	42 819 584,86	2 213 749,97	102 654 533,74	102 087 533,76	151 307 240,84	99,85	596 776,83
01-02	Теловые сети	1 160 675 260	1 118 658 563,12	257 113 228,77	732 852 598,12			128 692 736,23	96,38	42 016 696,88
01-03	Электроснабжения узла подключения к тепловым сетям	22 921 999	-						0,00	22 921 999,00
01-04	СОДК	9 076 921	-						0,00	9 076 921,00

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель_____ **Басаров Т.К.**

ТЕХНАДЗОР : ТОО "Royal company"
инженер по техническому надзору_____ **Абдраимов Е.С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор_____ **Габитов Р.Х.**

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"

Наимен. объекта: Реконструкция магистральной теплотрассы в п.Балыкши города Атырау Атырауской области
Договор №102 от 28.06.2017г.
Тепловые сети.

АКТ №3

выполненных работ за май 2018г.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводная арматура					
29	**С123-040601-1108 23-040601-1108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые, 15с52нжЮ для воды и пара, с ответными фланцами, Т 400° С, PN 63, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**28588,28**	**114353**
		Накладные расходы	%	--		1212,14	4849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2384,03	9536
		Сметная стоимость:				**32184,46**	**128738**
30	**С123-020103-0420 23-020103-0420 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25,DN 500 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**		**39167,74**	**626684**
		Накладные расходы	%	--		1660,71	26571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3266,28	52260
		Сметная стоимость:				**44094,73**	**705516**
31	**С123-020103-0418 23-020103-0418 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 400 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**25971,99**	**103888**
		Накладные расходы	%	--		1101,21	4405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2165,86	8663
		Сметная стоимость:				**29239,06**	**116956**

32	**С123-020103-0413 23-020103-0413 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**	**7086,67**	**56693**
		Накладные расходы	%	--	300,47	2404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	590,97	4728
		Сметная стоимость:			**7978,12**	**63825**
33	**С123-020103-0412 23-020103-0412 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**	**5381,12**	**21524**
		Накладные расходы	%	--	228,16	913
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	448,74	1795
		Сметная стоимость:			**6058,02**	**24232**
34	**С123-020103-0410 23-020103-0410 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**	**3146,59**	**12586**
		Накладные расходы	%	--	133,42	534
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	262,40	1050
		Сметная стоимость:			**3542,41**	**14170**
35	**С123-020103-0312 23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**	**3521,46**	**56343**
		Накладные расходы	%	--	149,31	2389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	293,66	4699
		Сметная стоимость:			**3964,43**	**63431**
36	**С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**	**2107,44**	**8430**
		Накладные расходы	%	--	89,36	357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	175,74	703
		Сметная стоимость:			**2372,54**	**9490**

37	С123-020103-0309 23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**	**1687,72**	**13502**
		Накладные расходы	%	--	71,56	572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	140,74	1126
		Сметная стоимость:			**1900,02**	**15200**
38	С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**	**1176,84**	**4707**
		Накладные расходы	%	--	49,90	200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98,14	393
		Сметная стоимость:			**1324,88**	**5300**
39	С123-020103-0306 23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**	**976,00**	**7808**
		Накладные расходы	%	--	41,38	331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	81,39	651
		Сметная стоимость:			**1098,77**	**8790**
40	С123-020103-0404 23-020103-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**	**702,63**	**5621**
		Накладные расходы	%	--	29,79	238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	58,59	469
		Сметная стоимость:			**791,02**	**6328**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**1032140**
В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**1032140**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1032140**
Накладные расходы -			Тенге			**43763**
Сметная прибыль -			Тенге			**86072**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**1161975**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**1161975**

РАЗДЕЛ 4.Надземная прокладка трубопровода

1332 257, 15

41	Е11-240108-0220 11-240108-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные пр едварительно изолированные пенополиуретаном с изол яцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтил ена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 14 0° диаметром 500 мм. Установка**	шт.	130,0000	92454,12	12019036
		Итого оплата труда:			30140,54	3918271
		Итого эксплуатация машин:			13751,93	1787751
		Итого материалов:			53084,94	6901042
		Накладные расходы	%	--	23430,95	3046023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9270,81	1205205
		Сметная стоимость:			125155,87	16270263
79	Е11-240108-0411 11-240108-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) ст альные предварительно изолированные пенополиуретан ом с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, темпер атуре до 140° диаметром 500 мм. Установка**	шт.	21,0000	115014,33	2415301
		Итого оплата труда:			43956,44	923085
		Итого эксплуатация машин:			26425,72	554940
		Итого материалов:			53084,94	1114784
		Накладные расходы	%	--	33330,95	699950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11867,62	249220
		Сметная стоимость:			160212,90	3364471
80	С123-020201-0914 23-020201-0914 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отвод Ст 530х7-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	шт.	84,0000	258445,17	21 709 394,00
		Накладные расходы	%	--	10958,08	920478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21552,26	1810390
		Сметная стоимость:			290955,50	24440262
94	С123-020201-5214 23-020201-5214 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Опора скользящая 530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	654,0000	25324,93	16562504
		Накладные расходы	%	--	1073,78	702250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2111,90	1381180
		Сметная стоимость:			28510,60	18645935
95	Ценовое ТЦЕНОВОЕ пр. ТОО "Каз.трубный завод"	**Неподвижная опора Ст 530х8-900х40-ППУ-ОЦ-200к в**	шт	3,0000	446345,09	1339035
		Накладные расходы	%	--	18925,03	56775

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37221,61	111665
		Сметная стоимость:				**502491,73**	**1507475**
96	**С123-020201-4914 23-020201-4914 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Неподвижная опора Ст 530-900х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**48,0000**		**369002,50**	**17712120**
		Накладные расходы	%	--		15645,71	750994
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30771,86	1477049
		Сметная стоимость:				**415420,06**	**19940163**
97	**С123-020201-4914 23-020201-4914 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Неподвижная опора диэлектрическаяСт 530-900х40-1-ППУ-ПЭ-Д ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**369002,50**	**738005**
		Накладные расходы	%	--		15645,71	31291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30771,86	61544
		Сметная стоимость:				**415420,06**	**830840**
98	**С123-020201-6203 23-020201-6203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 500 мм ГОСТ 30732 -2006**	**комплект**	**34,0000**		**37319,49**	**1268863**
		Накладные расходы	%	--		1582,35	53800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3112,15	105813
		Сметная стоимость:				**42013,98**	**1428475**
99	**Е11-240108-0111 11-240108-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопроводы из стальных труб пре дварительно изолированных пенополиуретаном с изоля цией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтиле на при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500мм. Прокладка бесканальная**	**км**	**3,4600**		**4364688,65**	**15101946**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1010,31)	чел-ч	1338,346	4630,716	1010,31	4678459
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	218,696	756,693	1145,42	866735
		Итого оплата труда:				**1602644,16**	**5545194**
		Итого эксплуатация машин:				**770331,38**	**2665368**
99.15	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	79,4	274,726	84,66	23258
99.16	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	16	55,36	162,18	8978
99.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,2897	1,002	200244,36	200719

99.18	149363 С (22-040601-0101)	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0093	0,032178	720383,02	23181
99.19	277708 С (23-020201-6113)	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 500 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	84,47	292,269	25668,11	7501982
		Итого материалов:				**2242212,49**	**7758118**
		НР первого уровня	%	62,1		995242,03	3443565
		НР второго уровня	%	4,24		227261,06	786330
		Накладные расходы	%	--		1222503,09	4229895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		446975,34	1546547
		Сметная стоимость:				**6034167,07**	**20878388**
101	**Ценовое ТЦЕНОВОЕ пр. ТОО "Каз.трубный завод"**	**Концевой элемент Ст 530х8-ППУ-6ц-200кв**	**шт**	**4,0000**		**838443,75**	**3353775**
		НР второго уровня	%	4,24		35550,01	142200
		Накладные расходы	%	--		35550,01	142200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69919,50	279678
		Сметная стоимость:				**943913,27**	**3775653**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**92219979**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**34229093**
Материалы -			Тенге				**15773944**
Всего заработная плата -			Тенге				**10386550**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4692810**
Накладные расходы -			Тенге				**8174843**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**6450047**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1724796**
Сметная прибыль -			Тенге				**3392315**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**45796251**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**9990**
Сметная заработная плата -			Тенге				**10386550**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**57990886**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**57990886**
Накладные расходы -			Тенге				**2458814**
Сметная прибыль -			Тенге				**4835976**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**65285676**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**111081926**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**9990**
Сметная заработная плата -			Тенге				**10386550**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**93252119**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**8754279**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**5008059**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**1632271**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**79489781**
- перевозка грузов			Тенге				**0**

		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге			**6450047**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			**99702167**
		Накладные расходы II уровня	Тенге			**4227372**
		ИТОГО:	Тенге			**103929539**
		Сметная прибыль	Тенге			**8314363**
		ИТОГО по смете:	Тенге			**112243902**
		ИТОГО ПО АКТУ :				112 243 902,35
		Временные здания и сооружения	1,04%			1 167 336,58
		Итого с временными зданиями и сооружениями				113 411 238,93
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время	2,34%			2 653 822,99
		стоимость оборудования				0,00
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время				116 065 061,93
		скидка	1,00015726%			1 160 833,14
		ИТОГО без НДС				114 904 228,78
		в текущих ценах на 2017 год	к=1			114 904 228,78
		НДС в текущих ценах	12%			13 788 507,45
		ИТОГО по Акту 2017 год				128 692 736,23

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ **Басаров Т.К.**

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Royal company"

инженер по техническому надзору _____ **Абдраимов Е.С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор _____ **Габитов Р.Х.**

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"

Наимен. объекта: Реконструкция магистральной теплотрассы в п.Балыкши города Атырау Атырауской области
Договор №102 от 28.06.2017г.

Тепловые сети. Общестроительные работы

АКТ №3
выполненных работ за май 2018г.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Пересечение с железной дорогой (4 шт)					
		Площадка ПО-1 (4шт)					
43	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4125**		**58600,08**	**24173**
		Итого оплата труда:				**36515,99**	**15063**
		Итого эксплуатация машин:				**20923,10**	**8631**
		Итого материалов:				**7615,59**	**3141**
		Накладные расходы	%	--		25665,78	10587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6741,27	2781
		Сметная стоимость:				**91007,13**	**37540**
44	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов , лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-8 3**	**т**	**0,4125**		**299978,98**	**123741**
		Накладные расходы	%	--		12719,11	5247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25015,85	10319
		Сметная стоимость:				**337713,94**	**139307**
45	**Е11-090304-0201 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5175**		**61640,02**	**31899**
		Итого оплата труда:				**42732,30**	**22114**
		Итого эксплуатация машин:				**18645,67**	**9649**

		Итого материалов:				**6508,32**	**3368**
		Накладные расходы	%	--		29740,92	15391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7310,48	3783
		Сметная стоимость:				**98691,42**	**51073**
46	**С121-060404-0101 21-060404-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом , расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг**	**т**	**0,5175**		**280051,64**	**144927**
		Накладные расходы	%	--		11874,19	6145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23354,07	12086
		Сметная стоимость:				**315279,90**	**163157**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**324739**
В том числе:							
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**324739**
Материалы -			Тенге				**6509**
Всего заработная плата -			Тенге				**37177**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**268668**
		Накладные расходы -	Тенге				**37370**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28969**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**391078**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37177**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			448388,69	**391 078,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37177**
РАЗДЕЛ 3.Пересечение с автодорогой (5 шт)							
47	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с к овшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**544,0000**		**103,11**	**56094**
		Итого оплата труда:				**35,23**	**19164**
		Итого эксплуатация машин:				**95,45**	**51926**
		Накладные расходы	%	--		26,07	14184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,34	5622
		Сметная стоимость:				**139,52**	**75900**
48	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**488,0000**		**146,42**	**71454**
		Итого оплата труда:				**113,84**	**55553**
		Итого эксплуатация машин:				**60,54**	**29541**
		Накладные расходы	%	--		76,34	37254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,82	8697
		Сметная стоимость:				**240,58**	**117404**

49	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	488,0000	819,36	399847
		Итого оплата труда:			819,36	399847
		Накладные расходы	%	--	539,51	263283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	108,71	53050
		Сметная стоимость:			1467,58	716180
50	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении г рунта до 10 м	м3 грунта	56,0000	37,24	2085
		Итого оплата труда:			14,10	790
		Итого эксплуатация машин:			37,24	2085
		Накладные расходы	%	--	10,27	575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,80	213
		Сметная стоимость:			51,30	2873
				ФМ-1 (10шт)		
51	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,7200	7735,41	21040
		Итого оплата труда:			1355,82	3688
		Итого эксплуатация машин:			1367,99	3721
		Итого материалов:			5599,52	15231
		Накладные расходы	%	--	1045,94	2845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	702,51	1911
		Сметная стоимость:			9483,86	25796
52	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2720	76219,95	20732
		Итого оплата труда:			711,24	193
		Итого эксплуатация машин:			1452,96	395
		Итого материалов:			74766,99	20337
		Накладные расходы	%	--	3678,79	1001
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6391,90	1739
		Сметная стоимость:			86290,64	23471
53	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	21,6000	39244,44	847680
		Итого оплата труда:			3965,64	85658
		Итого эксплуатация машин:			494,08	10672
		Итого материалов:			34962,74	755195
		Накладные расходы	%	--	3668,85	79247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3433,06	74154
		Сметная стоимость:			46346,36	1001081

54	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,9712**	**145709,93**	**287223**
		Накладные расходы	%	--	6178,10	12178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12151,04	23952
		Сметная стоимость:			**164039,07**	**323354**
55	**Е11-050101-0102 11-050101-0102 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**35,2000**	**19369,44**	**681804**
		Итого оплата труда:			**6408,97**	**225596**
		Итого эксплуатация машин:			**15505,72**	**545801**
		Итого материалов:			**189,08**	**6656**
		Накладные расходы	%	--	4742,84	166948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1928,98	67900
		Сметная стоимость:			**26041,27**	**916653**
56	**С121-041204-9903 21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 9 39-92**	**м**	**384,0000**	**6082,48**	**2335672**
		Накладные расходы	%	--	257,90	99033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	507,23	194776
		Сметная стоимость:			**6847,61**	**2629481**
57	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг . Установка**	**т**	**0,1040**	**213477,26**	**22202**
		Итого оплата труда:			**58692,97**	**6104**
		Итого эксплуатация машин:			**1011,41**	**105**
		Итого материалов:			**154210,74**	**16038**
		Накладные расходы	%	--	38724,49	4027
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20176,14	2098
		Сметная стоимость:			**272377,89**	**28327**
58	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**65,2800**	**774,80**	**50579**
		Итого оплата труда:			**225,35**	**14711**
		Итого эксплуатация машин:			**15,03**	**981**
		Итого материалов:			**536,56**	**35026**
		Накладные расходы	%	--	152,18	9934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,16	4841

		Сметная стоимость:				**1001,14**	**65355**
				Металлоконструкция СТ-1 (10шт)			
59	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до23м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т коне трукций**	**5,8195**		**19818,68**	**115335**
		Итого оплата труда:				**11982,33**	**69731**
		Итого эксплуатация машин:				**8925,41**	**51942**
		Итого материалов:				**1390,64**	**8093**
		Накладные расходы	%	--		8446,95	49157
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2261,25	13159
		Сметная стоимость:				**30526,89**	**177652**
60	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**5,8195**		**2513,88**	**14630**
		Итого оплата труда:				**1752,97**	**10201**
		Итого эксплуатация машин:				**491,35**	**2859**
		Итого материалов:				**270,62**	**1575**
		Накладные расходы	%	--		1219,41	7096
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		298,66	1738
		Сметная стоимость:				**4031,95**	**23464**
61	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элемен ты зданий и сооружений с преобладанием гнутосварны х профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**5,8195**		**387526,70**	**2255219**
		Накладные расходы	%	--		16431,13	95621
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32316,63	188067
		Сметная стоимость:				**436274,46**	**2538908**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**7181597**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4796413**
Материалы -			Тенге				**848483**
Всего заработная плата -			Тенге				**811304**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**287223**
Местные материалы -			Тенге				**2335672**
		Накладные расходы -	Тенге				**690509**
		Сметная прибыль -	Тенге				**438954**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5925876**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**990**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**811304**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2385184**
Материалы -			Тенге				**9668**
Всего заработная плата -			Тенге				**79933**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2255219**
		Накладные расходы -	Тенге				**151875**

		Сметная прибыль -	Тенге			202965
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2740024
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			85
		Сметная заработная плата -	Тенге			79933
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		9935847,11	8 665 899,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1076
		Сметная заработная плата -	Тенге			891236

РАЗДЕЛ 5.Скользящая опора ОП-1 (384 шт)

Фундамент (384 шт)

84	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**14,1924**	**7735,41**	**109784**
		Итого оплата труда:			1355,82	19242
		Итого эксплуатация машин:			1367,99	19415
		Итого материалов:			5599,52	79471
		Накладные расходы	%	--	1045,94	14844
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	702,51	9970
		Сметная стоимость:			9483,86	134599
85	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,4208**	**76219,95**	**108293**
		Итого оплата труда:			711,24	1011
		Итого эксплуатация машин:			1452,96	2064
		Итого материалов:			74766,99	106229
		Накладные расходы	%	--	3678,79	5227
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	6391,90	9082
		Сметная стоимость:			86290,64	122602
86	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**208,2172**	**39244,44**	**8171368**
		Итого оплата труда:			3965,64	825715
		Итого эксплуатация машин:			494,08	102877
		Итого материалов:			34962,74	7279844
		Накладные расходы	%	--	3668,85	763918
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	3433,06	714823
		Сметная стоимость:			46346,36	9650109
87	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16мм до 18мм СТ РК2591-2014**	**т**	**19,0040**	**145709,93**	**2769072**
		Накладные расходы	%	--	6178,10	117409

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12151,04	230918
		Сметная стоимость:			**164039,07**	**3117399**
88	**Е11-050101-0102 11-050101-0102 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на тракто ре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**85,6031**	**19369,44**	**1658084**
		Итого оплата труда:			**6408,97**	**548628**
		Итого эксплуатация машин:			**15505,72**	**1327337**
		Итого материалов:			**189,08**	**16186**
		Накладные расходы	%	--	4742,84	406002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1928,98	165127
		Сметная стоимость:			**26041,27**	**2229213**
89	**С121-041204-9903 21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8м, периметр сторон от 1001мм до 1200мм СТ РК939-92**	**м**	**925,4357**	**6082,48**	**5628944**
		Накладные расходы	%	--	257,90	238667
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	507,23	469409
		Сметная стоимость:			**6847,61**	**6337020**
90	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**478,9198**	**774,80**	**371069**
		Итого оплата труда:			**225,35**	**107922**
		Итого эксплуатация машин:			**15,03**	**7199**
		Итого материалов:			**536,56**	**256967**
		Накладные расходы	%	--	152,18	72883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,16	35516
		Сметная стоимость:			**1001,14**	**479467**
91	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20кг. Установка**	**т**	**9,3676**	**213477,26**	**1999770**
		Итого оплата труда:			**58692,97**	**549812**
		Итого эксплуатация машин:			**1011,41**	**9474**
		Итого материалов:			**154210,74**	**1444585**
		Накладные расходы	%	--	38724,49	362756
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20176,14	189002
		Сметная стоимость:			**272377,89**	**2551527**
				Металлоконструкция		
92	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкран овые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**98,6038**	**2513,88**	**247878**
		Итого оплата труда:			**1752,97**	**172849**
		Итого эксплуатация машин:			**491,35**	**48449**

		Итого материалов:				**270,62**	**26685**
		Накладные расходы	%	--		1219,41	120238
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		298,66	29449
		Сметная стоимость:				**4031,95**	**397566**
93	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы здани й и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**98,6038**		**387526,70**	**38211605**
		Накладные расходы	%	--		16431,13	1620172
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32316,63	3186542
		Сметная стоимость:				**436274,46**	**43018319**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**59275867**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20816383**
Материалы -			Тенге				**9183282**
Всего заработная плата -			Тенге				**2052331**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2769072**
Местные материалы -			Тенге				**5628944**
Накладные расходы -			Тенге				**1981705**
Сметная прибыль -			Тенге				**1823847**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**24621936**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2309**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2052331**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**38459483**
Материалы -			Тенге				**26685**
Всего заработная плата -			Тенге				**172849**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**38211605**
Накладные расходы -			Тенге				**1740410**
Сметная прибыль -			Тенге				**3215991**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**43415885**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**152**
Сметная заработная плата -			Тенге				**172849**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			28008454,61	**68 037 821,00**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2461**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2225180**
РАЗДЕЛ 7.Дренажный колодец ДК1-15 (15 шт)							
104	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1291,2900**		**103,11**	**133149**
		Итого оплата труда:				**35,23**	**45489**
		Итого эксплуатация машин:				**95,45**	**123255**
		Накладные расходы	%	--		26,07	33669

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,34	13346
		Сметная стоимость:			**139,52**	**180164**
105	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1157,4740**	**146,42**	**169480**
		Итого оплата труда:			**113,84**	**131766**
		Итого эксплуатация машин:			**60,54**	**70068**
		Накладные расходы	%	--	76,34	88361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,82	20627
		Сметная стоимость:			**240,58**	**278468**
106	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1157,4740**	**819,36**	**948386**
		Итого оплата труда:			**819,36**	**948386**
		Накладные расходы	%	--	539,51	624473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	108,71	125829
		Сметная стоимость:			**1467,58**	**1698688**
107	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**133,8160**	**37,24**	**4983**
		Итого оплата труда:			**14,10**	**1887**
		Итого эксплуатация машин:			**37,24**	**4983**
		Накладные расходы	%	--	10,27	1374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,80	509
		Сметная стоимость:			**51,30**	**6865**
				Бетонные работы		
108	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**11,8300**	**7735,41**	**91510**
		Итого оплата труда:			**1355,82**	**16039**
		Итого эксплуатация машин:			**1367,99**	**16183**
		Итого материалов:			**5599,52**	**66242**
		Накладные расходы	%	--	1045,94	12374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	702,51	8311
		Сметная стоимость:			**9483,86**	**112194**
109	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,1830**	**76219,95**	**90168**
		Итого оплата труда:			**711,24**	**841**
		Итого эксплуатация машин:			**1452,96**	**1719**
		Итого материалов:			**74766,99**	**88449**
		Накладные расходы	%	--	3678,79	4352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6391,90	7562
		Сметная стоимость:			**86290,64**	**102082**

110	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,4000	30661,70	318882
		Итого оплата труда:			1357,90	14122
		Итого эксплуатация машин:			766,90	7976
		Итого материалов:			28729,95	298792
		Накладные расходы	%	--	1986,56	20660
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	2611,86	27163
		Сметная стоимость:			35260,12	366705
111	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 по верхности	572,0000	774,80	443187
		Итого оплата труда:			225,35	128898
		Итого эксплуатация машин:			15,03	8598
		Итого материалов:			536,56	306910
		Накладные расходы	%	--	152,18	87048
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	74,16	42419
		Сметная стоимость:			1001,14	572654
112	Е11-230601-0108 11-230601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцыканализационные круглые сборные железобетонные, ди аметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкци й колодца	30,0300	44944,08	1349671
		Итого оплата труда:			11493,63	345154
		Итого эксплуатация машин:			5618,76	168731
		Итого материалов:			30125,03	904655
		Накладные расходы	%	--	9345,80	280654
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	4343,19	130426
		Сметная стоимость:			58633,07	1760751
113	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КОб	шт.	13,0000	2483,18	32281
		Накладные расходы	%	--	105,29	1369
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	207,08	2692
		Сметная стоимость:			2795,54	36342
114	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	26,0000	2667,41	69353

		Накладные расходы	%	--	113,10	2941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	222,44	5783
		Сметная стоимость:			**3002,95**	**78077**
115	**С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**26,0000**	**27138,45**	**705600**
		Накладные расходы	%	--	1150,67	29917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2263,13	58841
		Сметная стоимость:			**30552,25**	**794358**
116	**С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**шт.**	**13,0000**	**27895,53**	**362642**
		Накладные расходы	%	--	1182,77	15376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2326,26	30241
		Сметная стоимость:			**31404,56**	**408259**
117	**С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**13,0000**	**27347,61**	**355519**
		Накладные расходы	%	--	1159,54	15074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2280,57	29647
		Сметная стоимость:			**30787,72**	**400240**
118	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-8 3**	**т**	**0,2106**	**299978,98**	**63176**
		Накладные расходы	%	--	12719,11	2679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25015,85	5268
		Сметная стоимость:			**337713,94**	**71123**

119	**С123-010501-0911 23-010501-0911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 250x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**7,8000**	**4359,58**	**34005**
		Накладные расходы	%	--	184,85	1442
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	363,55	2836
		Сметная стоимость:			**4907,98**	**38282**
120	**С123-030101-0501 23-030101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТРК 2384-2013**	**комплект**	**13,0000**	**3674,84**	**47773**
		Накладные расходы	%	--	155,81	2026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	306,45	3984
		Сметная стоимость:			**4137,11**	**53782**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			**5219764**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**5074811**
Материалы -			Тенге			**1665048**
Всего заработная плата -			Тенге			**1632582**
Местные материалы -			Тенге			**1525395**
Накладные расходы -			Тенге			**1217642**
Сметная прибыль -			Тенге			**503396**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**6795849**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**2072**
Сметная заработная плата -			Тенге			**1632582**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**63176**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**63176**
Накладные расходы -			Тенге			**2679**
Сметная прибыль -			Тенге			**5268**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**71123**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**81778**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**81778**
Накладные расходы -			Тенге			**3467**
Сметная прибыль -			Тенге			**6820**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**92065**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			**6 959 036.00**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**2072**
Сметная заработная плата -			Тенге			**1632582**

РАЗДЕЛ 8.Вертикальные компенсаторы (8 шт)

121	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**94,6500**	**103,11**	**9760**
		Итого оплата труда:			**35,23**	**3334**
		Итого эксплуатация машин:			**95,45**	**9034**
		Накладные расходы	%	--	26,07	2468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,34	978
		Сметная стоимость:			**139,52**	**13206**
122	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**84,9120**	**146,42**	**12433**
		Итого оплата труда:			**113,84**	**9666**
		Итого эксплуатация машин:			**60,54**	**5140**
		Накладные расходы	%	--	76,34	6482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,82	1513
		Сметная стоимость:			**240,58**	**20428**
123	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**84,9120**	**819,36**	**69573**
		Итого оплата труда:			**819,36**	**69573**
		Накладные расходы	%	--	539,51	45811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	108,71	9231
		Сметная стоимость:			**1467,58**	**124615**
124	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**9,7440**	**37,24**	**363**
		Итого оплата труда:			**14,10**	**137**
		Итого эксплуатация машин:			**37,24**	**363**
		Накладные расходы	%	--	10,27	100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,80	37
		Сметная стоимость:			**51,30**	**500**
				Фундамент		
125	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,3800**	**7735,41**	**18410**
		Итого оплата труда:			**1355,82**	**3227**
		Итого эксплуатация машин:			**1367,99**	**3256**
		Итого материалов:			**5599,52**	**13327**
		Накладные расходы	%	--	1045,94	2489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	702,51	1672
		Сметная стоимость:			**9483,86**	**22572**

126	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2380	76219,95	18140
		Итого оплата труда:			711,24	169
		Итого эксплуатация машин:			1452,96	346
		Итого материалов:			74766,99	17795
		Накладные расходы	%	--	3678,79	876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6391,90	1521
		Сметная стоимость:			86290,64	20537
127	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	9,8700	39244,44	387343
		Итого оплата труда:			3965,64	39141
		Итого эксплуатация машин:			494,08	4877
		Итого материалов:			34962,74	345082
		Накладные расходы	%	--	3668,85	36212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3433,06	33884
		Сметная стоимость:			46346,36	457439
128	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3808	149234,52	56829
		Накладные расходы	%	--	6327,54	2410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12444,97	4739
		Сметная стоимость:			168007,03	63977
129	Е11-050101-0102 11-050101-0102 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонныедлиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	30,8000	19369,44	596579
		Итого оплата труда:			6408,97	197396
		Итого эксплуатация машин:			15505,72	477576
		Итого материалов:			189,08	5824
		Накладные расходы	%	--	4742,84	146080
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1928,98	59413
		Сметная стоимость:			26041,27	802071
130	С121-041204-9903 21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до8м, периметр сторон от 1001мм до 1200мм СТ РК 939-92	м	336,0000	6082,48	2043713
		Накладные расходы	%	--	257,90	86653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	507,23	170429

		Сметная стоимость:			6847,61	2300796
131	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнени ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	57,1200	774,80	44257
		Итого оплата труда:			225,35	12872
		Итого эксплуатация машин:			15,03	859
		Итого материалов:			536,56	30648
		Накладные расходы	%	–	152,18	8693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,16	4236
		Сметная стоимость:			1001,14	57185
132	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0910	213477,26	19426
		Итого оплата труда:			58692,97	5341
		Итого эксплуатация машин:			1011,41	92
		Итого материалов:			154210,74	14033
		Накладные расходы	%	–	38724,49	3524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20176,14	1836
		Сметная стоимость:			272377,89	24786
				Металлоконструкция СТ-1 (8шт)		
133	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны о дноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстака д высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	3,6505	19818,68	72348
		Итого оплата труда:			11982,33	43741
		Итого эксплуатация машин:			8925,41	32582
		Итого материалов:			1390,64	5077
		Накладные расходы	%	–	8446,95	30836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2261,25	8255
		Сметная стоимость:			30526,89	111438
134	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные карка сов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных произ водственных зданий. Электродуговая сварка при монт аже	т	3,6505	2513,88	9177
		Итого оплата труда:			1752,97	6399
		Итого эксплуатация машин:			491,35	1794
		Итого материалов:			270,62	988
		Накладные расходы	%	–	1219,41	4451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	298,66	1090
		Сметная стоимость:			4031,95	14719
135	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструк тивные элементы зданий и сооружений с преобладание м гнутосварных профилей и круглых труб, средняя ма сса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,6505	387526,70	1414666

		Накладные расходы	%	--		16431,13	59982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32316,63	117972
		Сметная стоимость:				**436274,46**	**1592620**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**4773017**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3276826**
		Материалы -	Тенге				**426709**
		Всего заработная плата -	Тенге				**340858**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**56829**
		Местные материалы -	Тенге				**2043713**
		Накладные расходы -	Тенге				**341797**
		Сметная прибыль -	Тенге				**289490**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3908113**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**375**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**340858**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1496191**
		Материалы -	Тенге				**6064**
		Всего заработная плата -	Тенге				**50141**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1414666**
		Накладные расходы -	Тенге				**95269**
		Сметная прибыль -	Тенге				**127317**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1718777**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50141**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			6 451 487,01	**5 626 889,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**428**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**390998**
		РАЗДЕЛ 10.Павильон №2					
185	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0288**		**-147434,78**	**-4246**
		Накладные расходы	%	--		-6251,23	-180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-12294,88	-354
		Сметная стоимость:				**-165980,90**	**-4780**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**-4246**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**-4246**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**-4246**
		Накладные расходы -	Тенге				**-180**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-354**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**-4780**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			- 5480,5	**-4780**

РАЗДЕЛ 13.Павильон №5

262	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	23,2000	103,11	2392
		Итого оплата труда:			35,23	817
		Итого эксплуатация машин:			95,45	2214
		Накладные расходы	%	--	26,07	605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,34	240
		Сметная стоимость:			139,52	3237
263	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,1000	146,42	2943
		Итого оплата труда:			113,84	2288
		Итого эксплуатация машин:			60,54	1217
		Накладные расходы	%	--	76,34	1534
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,82	358
		Сметная стоимость:			240,58	4836
264	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,1000	819,36	16469
		Итого оплата труда:			819,36	16469
		Накладные расходы	%	--	539,51	10844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	108,71	2185
		Сметная стоимость:			1467,58	29498
265	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3,1000	37,24	115
		Итого оплата труда:			14,10	44
		Итого эксплуатация машин:			37,24	115
		Накладные расходы	%	--	10,27	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,80	12
		Сметная стоимость:			51,30	159
				Фундамент ФМ-1 (4 шт)		
266	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6760	7735,41	5229
		Итого оплата труда:			1355,82	917
		Итого эксплуатация машин:			1367,99	925
		Итого материалов:			5599,52	3785
		Накладные расходы	%	--	1045,94	707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	702,51	475
		Сметная стоимость:			9483,86	6411

267	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0676**	**76219,95**	**5152**
		Итого оплата труда:			**711,24**	**48**
		Итого эксплуатация машин:			**1452,96**	**98**
		Итого материалов:			**74766,99**	**5054**
		Накладные расходы	%	--	3678,79	249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6391,90	432
		Сметная стоимость:			**86290,64**	**5833**
268	**Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Ус тройство**	**м3**	**2,4360**	**39244,44**	**95599**
		Итого оплата труда:			**3965,64**	**9660**
		Итого эксплуатация машин:			**494,08**	**1204**
		Итого материалов:			**34962,74**	**85169**
		Накладные расходы	%	--	3668,85	8937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3433,06	8363
		Сметная стоимость:			**46346,36**	**112900**
269	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0856**	**147434,78**	**12620**
		Накладные расходы	%	--	6251,23	535
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12294,88	1052
		Сметная стоимость:			**165980,90**	**14208**
270	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-201 4**	**т**	**0,0076**	**158211,27**	**1202**
		Накладные расходы	%	--	6708,16	51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13193,55	100
		Сметная стоимость:			**178112,98**	**1354**
271	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20кг. Установка**	**т**	**0,0334**	**213477,26**	**7139**
		Итого оплата труда:			**58692,97**	**1963**
		Итого эксплуатация машин:			**1011,41**	**34**
		Итого материалов:			**154210,74**	**5157**
		Накладные расходы	%	--	38724,49	1295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20176,14	675

		Сметная стоимость:			272377,89	9108
272	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,9600	774,80	13141
		Итого оплата труда:			225,35	3822
		Итого эксплуатация машин:			15,03	255
		Итого материалов:			536,56	9100
		Накладные расходы	%	--	152,18	2581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,16	1258
		Сметная стоимость:			1001,14	16979
				Фундамент ФМ-2 (1 шт)		
273	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,0660	7735,41	511
		Итого оплата труда:			1355,82	89
		Итого эксплуатация машин:			1367,99	90
		Итого материалов:			5599,52	370
		Накладные расходы	%	--	1045,94	69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	702,51	46
		Сметная стоимость:			9483,86	626
274	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0066	76219,95	503
		Итого оплата труда:			711,24	5
		Итого эксплуатация машин:			1452,96	10
		Итого материалов:			74766,99	493
		Накладные расходы	%	--	3678,79	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6391,90	42
		Сметная стоимость:			86290,64	570
275	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Уст ройство	м3	0,1800	39244,44	7064
		Итого оплата труда:			3965,64	714
		Итого эксплуатация машин:			494,08	89
		Итого материалов:			34962,74	6293
		Накладные расходы	%	--	3668,85	660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3433,06	618
		Сметная стоимость:			46346,36	8342
276	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	147434,78	472

		Накладные расходы	%	--	6251,23	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12294,88	39
		Сметная стоимость:			**165980,90**	**531**
277	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-20 14**	**т**	**0,0019**	**158211,27**	**294**
		Накладные расходы	%	--	6708,16	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13193,55	25
		Сметная стоимость:			**178112,98**	**331**
278	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 п оверхности**	**2,7000**	**774,80**	**2092**
		Итого оплата труда:			**225,35**	**608**
		Итого эксплуатация машин:			**15,03**	**41**
		Итого материалов:			**536,56**	**1449**
		Накладные расходы	%	--	152,18	411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,16	200
		Сметная стоимость:			**1001,14**	**2703**
279	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0032**	**213477,26**	**692**
		Итого оплата труда:			**58692,97**	**190**
		Итого эксплуатация машин:			**1011,41**	**3**
		Итого материалов:			**154210,74**	**500**
		Накладные расходы	%	--	38724,49	125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20176,14	65
		Сметная стоимость:			**272377,89**	**883**
				Металлоконструкции		
280	**Е11-090101-0101 11-090101-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркасы одноэтажных производственных здани й одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 2 4 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	**т конструк ций**	**0,5933**	**42455,04**	**25190**
		Итого оплата труда:			**24887,41**	**14767**
		Итого эксплуатация машин:			**14421,67**	**8557**
		Итого материалов:			**6736,52**	**3997**
		Накладные расходы	%	--	17599,16	10442
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4804,34	2851
		Сметная стоимость:			**64858,53**	**38483**

281	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружен ий с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,5933**	**387526,70**	**229935**
		Накладные расходы	%	--	16431,13	9749
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32316,63	19175
		Сметная стоимость:			**436274,46**	**258859**
282	**Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**8,4000**	**520,70**	**4374**
		Итого оплата труда:			**343,89**	**2889**
		Итого эксплуатация машин:			**153,67**	**1291**
		Итого материалов:			**60,23**	**506**
		Накладные расходы	%	--	240,38	2019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	60,89	511
		Сметная стоимость:			**821,97**	**6905**
283	**С121-050108-0211 21-050108-0211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**8,4000**	**1737,17**	**14592**
		Накладные расходы	%	--	73,66	619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	144,87	1217
		Сметная стоимость:			**1955,69**	**16428**
284	**Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	**т ко нструкций**	**0,2495**	**93138,11**	**23234**
		Итого оплата труда:			**85121,44**	**21234**
		Итого эксплуатация машин:			**1385,55**	**346**
		Итого материалов:			**7004,84**	**1747**
		Накладные расходы	%	--	57985,98	14465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12089,93	3016
		Сметная стоимость:			**163214,02**	**40714**
285	**С121-050308-0131 21-050308-0131 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**13,8400**	**635,27**	**8792**

		Накладные расходы	%	--	26,94	373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,98	733
		Сметная стоимость:			**715,18**	**9898**
286	**С121-050111-0109 21-050111-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-4 06, толщиной 4 мм из углеродистой стал и**	**т**	**0,1018**	**184318,70**	**18756**
		Накладные расходы	%	--	7815,11	795
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15370,71	1564
		Сметная стоимость:			**207504,52**	**21116**
287	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1142**	**149234,52**	**17043**
		Накладные расходы	%	--	6327,54	723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12444,97	1421
		Сметная стоимость:			**168007,03**	**19186**
288	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные икриволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т к онструкций**	**0,1042**	**58600,08**	**6106**
		Итого оплата труда:			**36515,99**	**3805**
		Итого эксплуатация машин:			**20923,10**	**2180**
		Итого материалов:			**7615,59**	**794**
		Накладные расходы	%	--	25665,78	2674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6741,27	702
		Сметная стоимость:			**91007,13**	**9483**
289	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 2 5772-83**	**т**	**0,1042**	**299978,98**	**31258**
		Накладные расходы	%	--	12719,11	1325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25015,85	2607
		Сметная стоимость:			**337713,94**	**35190**

290	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,1000**	**7735,41**	**774**
		Итого оплата труда:			**1355,82**	**136**
		Итого эксплуатация машин:			**1367,99**	**137**
		Итого материалов:			**5599,52**	**560**
		Накладные расходы	%	--	1045,94	105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	702,51	70
		Сметная стоимость:			**9483,86**	**948**
291	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0100**	**76219,95**	**762**
		Итого оплата труда:			**711,24**	**7**
		Итого эксплуатация машин:			**1452,96**	**15**
		Итого материалов:			**74766,99**	**748**
		Накладные расходы	%	--	3678,79	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6391,90	64
		Сметная стоимость:			**86290,64**	**863**
292	**Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Уст ройство**	**м3**	**0,9800**	**39244,44**	**38460**
		Итого оплата труда:			**3965,64**	**3886**
		Итого эксплуатация машин:			**494,08**	**484**
		Итого материалов:			**34962,74**	**34263**
		Накладные расходы	%	--	3668,85	3595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3433,06	3364
		Сметная стоимость:			**46346,36**	**45419**
293	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 1 0 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0182**	**149234,52**	**2722**
		Накладные расходы	%	--	6327,54	115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12444,97	227
		Сметная стоимость:			**168007,03**	**3064**
294	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-201 4**	**т**	**0,0088**	**158211,27**	**1392**
		Накладные расходы	%	--	6708,16	59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13193,55	116

		Сметная стоимость:			**178112,98**	**1567**
295	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 п оверхности**	**5,6000**	**774,80**	**4339**
		Итого оплата труда:			**225,35**	**1262**
		Итого эксплуатация машин:			**15,03**	**84**
		Итого материалов:			**536,56**	**3005**
		Накладные расходы	%	--	152,18	852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,16	415
		Сметная стоимость:			**1001,14**	**5606**
296	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0284**	**213477,26**	**6071**
		Итого оплата труда:			**58692,97**	**1669**
		Итого эксплуатация машин:			**1011,41**	**29**
		Итого материалов:			**154210,74**	**4386**
		Накладные расходы	%	--	38724,49	1101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20176,14	574
		Сметная стоимость:			**272377,89**	**7746**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге			**607430**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**287333**
Материалы -			Тенге			**160332**
Всего заработная плата -			Тенге			**44595**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**77886**
Накладные расходы -			Тенге			**37067**
Сметная прибыль -			Тенге			**25952**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**350353**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**56**
Сметная заработная плата -			Тенге			**44595**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**320097**
Материалы -			Тенге			**7044**
Всего заработная плата -			Тенге			**42694**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**261193**
Накладные расходы -			Тенге			**40675**
Сметная прибыль -			Тенге			**28862**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**389634**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**48**
Сметная заработная плата -			Тенге			**42694**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге			**739 986,00**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**104**
Сметная заработная плата -			Тенге			**87289**

РАЗДЕЛ 14.Павильон №6

297	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**47,3000**	**103,11**	**4877**
		Итого оплата труда:			**35,23**	**1666**
		Итого эксплуатация машин:			**95,45**	**4515**
		Накладные расходы	%	--	26,07	1233
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	10,34	489
		Сметная стоимость:			**139,52**	**6599**
298	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**37,3000**	**146,42**	**5462**
		Итого оплата труда:			**113,84**	**4246**
		Итого эксплуатация машин:			**60,54**	**2258**
		Накладные расходы	%	--	76,34	2847
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	17,82	665
		Сметная стоимость:			**240,58**	**8974**
299	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**37,3000**	**819,36**	**30562**
		Итого оплата труда:			**819,36**	**30562**
		Накладные расходы	%	--	539,51	20124
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	108,71	4055
		Сметная стоимость:			**1467,58**	**54741**
300	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**6,1000**	**37,24**	**227**
		Итого оплата труда:			**14,10**	**86**
		Итого эксплуатация машин:			**37,24**	**227**
		Накладные расходы	%	--	10,27	63
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	3,80	23
		Сметная стоимость:			**51,30**	**313**
				Фундамент ФМ-1 (8 шт)		
301	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,3520**	**7735,41**	**10458**
		Итого оплата труда:			**1355,82**	**1833**
		Итого эксплуатация машин:			**1367,99**	**1850**
		Итого материалов:			**5599,52**	**7571**
		Накладные расходы	%	--	1045,94	1414
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	702,51	950
		Сметная стоимость:			**9483,86**	**12822**

302	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1352**	**76219,95**	**10305**
		Итого оплата труда:			**711,24**	**96**
		Итого эксплуатация машин:			**1452,96**	**196**
		Итого материалов:			**74766,99**	**10108**
		Накладные расходы	%	--	3678,79	497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6391,90	864
		Сметная стоимость:			**86290,64**	**11666**
303	**Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Ус тройство**	**м3**	**4,8720**	**39244,44**	**191199**
		Итого оплата труда:			**3965,64**	**19321**
		Итого эксплуатация машин:			**494,08**	**2407**
		Итого материалов:			**34962,74**	**170338**
		Накладные расходы	%	--	3668,85	17875
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3433,06	16726
		Сметная стоимость:			**46346,36**	**225799**
304	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1712**	**147434,78**	**25241**
		Накладные расходы	%	--	6251,23	1070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12294,88	2105
		Сметная стоимость:			**165980,90**	**28416**
305	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0152**	**158211,27**	**2405**
		Накладные расходы	%	--	6708,16	102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13193,55	201
		Сметная стоимость:			**178112,98**	**2707**
306	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20кг. Установка**	**т**	**0,0669**	**213477,26**	**14277**
		Итого оплата труда:			**58692,97**	**3925**
		Итого эксплуатация машин:			**1011,41**	**68**
		Итого материалов:			**154210,74**	**10314**
		Накладные расходы	%	--	38724,49	2590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20176,14	1349

		Сметная стоимость:			**272377,89**	**18217**
307	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**33,9200**	**774,80**	**26281**
		Итого оплата труда:			**225,35**	**7644**
		Итого эксплуатация машин:			**15,03**	**510**
		Итого материалов:			**536,56**	**18200**
		Накладные расходы	%	--	152,18	5162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,16	2515
		Сметная стоимость:			**1001,14**	**33959**
				Фундамент ФМ-2 (1 шт)		
308	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,0660**	**7735,41**	**511**
		Итого оплата труда:			**1355,82**	**89**
		Итого эксплуатация машин:			**1367,99**	**90**
		Итого материалов:			**5599,52**	**370**
		Накладные расходы	%	--	1045,94	69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	702,51	46
		Сметная стоимость:			**9483,86**	**626**
309	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0066**	**76219,95**	**503**
		Итого оплата труда:			**711,24**	**5**
		Итого эксплуатация машин:			**1452,96**	**10**
		Итого материалов:			**74766,99**	**493**
		Накладные расходы	%	--	3678,79	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6391,90	42
		Сметная стоимость:			**86290,64**	**570**
310	**Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Уст ройство**	**м3**	**0,1800**	**39244,44**	**7064**
		Итого оплата труда:			**3965,64**	**714**
		Итого эксплуатация машин:			**494,08**	**89**
		Итого материалов:			**34962,74**	**6293**
		Накладные расходы	%	--	3668,85	660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3433,06	618
		Сметная стоимость:			**46346,36**	**8342**
311	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0032**	**147434,78**	**472**

		Накладные расходы	%	--	6251,23	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12294,88	39
		Сметная стоимость:			**165980,90**	**531**
312	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-20 14**	**т**	**0,0019**	**158211,27**	**294**
		Накладные расходы	%	--	6708,16	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13193,55	25
		Сметная стоимость:			**178112,98**	**331**
313	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 п оверхности**	**2,7000**	**774,80**	**2092**
		Итого оплата труда:			**225,35**	**608**
		Итого эксплуатация машин:			**15,03**	**41**
		Итого материалов:			**536,56**	**1449**
		Накладные расходы	%	--	152,18	411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,16	200
		Сметная стоимость:			**1001,14**	**2703**
314	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0032**	**213477,26**	**692**
		Итого оплата труда:			**58692,97**	**190**
		Итого эксплуатация машин:			**1011,41**	**3**
		Итого материалов:			**154210,74**	**500**
		Накладные расходы	%	--	38724,49	125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20176,14	65
		Сметная стоимость:			**272377,89**	**883**
				Металлоконструкции		
315	**Е11-090101-0101 11-090101-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	**т конструкций**	**1,4354**	**42455,04**	**60940**
		Итого оплата труда:			**24887,41**	**35723**
		Итого эксплуатация машин:			**14421,67**	**20701**
		Итого материалов:			**6736,52**	**9670**
		Накладные расходы	%	--	17599,16	25262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4804,34	6896
		Сметная стоимость:			**64858,53**	**93098**

316	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружени й с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,4354**	**387526,70**	**556256**
		Накладные расходы	%	--	16431,13	23585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32316,63	46387
		Сметная стоимость:			**436274,46**	**626228**
317	**Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**23,5000**	**520,70**	**12236**
		Итого оплата труда:			**343,89**	**8081**
		Итого эксплуатация машин:			**153,67**	**3611**
		Итого материалов:			**60,23**	**1415**
		Накладные расходы	%	--	240,38	5649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	60,89	1431
		Сметная стоимость:			**821,97**	**19316**
318	**С121-050108-0211 21-050108-0211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**23,5000**	**1737,17**	**40823**
		Накладные расходы	%	--	73,66	1731
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	144,87	3404
		Сметная стоимость:			**1955,69**	**45959**
319	**Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	**т ко нструкций**	**0,6369**	**93138,11**	**59317**
		Итого оплата труда:			**85121,44**	**54212**
		Итого эксплуатация машин:			**1385,55**	**882**
		Итого материалов:			**7004,84**	**4461**
		Накладные расходы	%	--	57985,98	36930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12089,93	7700
		Сметная стоимость:			**163214,02**	**103947**
320	**С121-050308-0131 21-050308-0131 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**27,2000**	**635,27**	**17279**

		Накладные расходы	%	--	26,94	733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,98	1441
		Сметная стоимость:			**715,18**	**19453**
321	**С121-050111-0109 21-050111-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой ста ли**	**т**	**0,3737**	**184318,70**	**68871**
		Накладные расходы	%	--	7815,11	2920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15370,71	5743
		Сметная стоимость:			**207504,52**	**77534**
322	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1974**	**149234,52**	**29459**
		Накладные расходы	%	--	6327,54	1249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12444,97	2457
		Сметная стоимость:			**168007,03**	**33165**
323	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные икриволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т к онструкций**	**0,1042**	**58600,08**	**6106**
		Итого оплата труда:			**36515,99**	**3805**
		Итого эксплуатация машин:			**20923,10**	**2180**
		Итого материалов:			**7615,59**	**794**
		Накладные расходы	%	--	25665,78	2674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6741,27	702
		Сметная стоимость:			**91007,13**	**9483**
324	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 2 5772-83**	**т**	**0,1042**	**299978,98**	**31258**
		Накладные расходы	%	--	12719,11	1325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25015,85	2607
		Сметная стоимость:			**337713,94**	**35190**

325	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,1000**	**7735,41**	**774**
		Итого оплата труда:			**1355,82**	**136**
		Итого эксплуатация машин:			**1367,99**	**137**
		Итого материалов:			**5599,52**	**560**
		Накладные расходы	%	--	1045,94	105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	702,51	70
		Сметная стоимость:			**9483,86**	**948**
326	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0100**	**76219,95**	**762**
		Итого оплата труда:			**711,24**	**7**
		Итого эксплуатация машин:			**1452,96**	**15**
		Итого материалов:			**74766,99**	**748**
		Накладные расходы	%	--	3678,79	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6391,90	64
		Сметная стоимость:			**86290,64**	**863**
327	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Уст ройство**	**м3**	**0,4800**	**39244,44**	**18837**
		Итого оплата труда:			**3965,64**	**1904**
		Итого эксплуатация машин:			**494,08**	**237**
		Итого материалов:			**34962,74**	**16782**
		Накладные расходы	%	--	3668,85	1761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3433,06	1648
		Сметная стоимость:			**46346,36**	**22246**
328	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 1 0 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0083**	**149234,52**	**1242**
		Накладные расходы	%	--	6327,54	53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12444,97	104
		Сметная стоимость:			**168007,03**	**1398**
329	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0044**	**158211,27**	**696**
		Накладные расходы	%	--	6708,16	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13193,55	58

		Сметная стоимость:			**178112,98**	**784**
330	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 п оверхности**	**5,6000**	**774,80**	**4339**
		Итого оплата труда:			**225,35**	**1262**
		Итого эксплуатация машин:			**15,03**	**84**
		Итого материалов:			**536,56**	**3005**
		Накладные расходы	%	--	152,18	852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,16	415
		Сметная стоимость:			**1001,14**	**5606**
331	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весо м до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0284**	**213477,26**	**6071**
		Итого оплата труда:			**58692,97**	**1669**
		Итого эксплуатация машин:			**1011,41**	**29**
		Итого материалов:			**154210,74**	**4386**
		Накладные расходы	%	--	38724,49	1101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20176,14	574
		Сметная стоимость:			**272377,89**	**7746**
				Опора ОП-2 (2 шт)		
332	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеноч ное. Устройство**	**м3 основания**	**0,0600**	**7735,41**	**464**
		Итого оплата труда:			**1355,82**	**81**
		Итого эксплуатация машин:			**1367,99**	**82**
		Итого материалов:			**5599,52**	**336**
		Накладные расходы	%	--	1045,94	63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	702,51	42
		Сметная стоимость:			**9483,86**	**569**
333	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Ро злив вяжущих материалов**	**т**	**0,0060**	**76219,95**	**457**
		Итого оплата труда:			**711,24**	**4**
		Итого эксплуатация машин:			**1452,96**	**9**
		Итого материалов:			**74766,99**	**449**
		Накладные расходы	%	--	3678,79	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6391,90	38
		Сметная стоимость:			**86290,64**	**518**
334	**Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общ его назначения железобетонные объемом до 5 м3. Уст ройство**	**м3**	**0,3400**	**39244,44**	**13343**
		Итого оплата труда:			**3965,64**	**1348**
		Итого эксплуатация машин:			**494,08**	**168**
		Итого материалов:			**34962,74**	**11887**

		Накладные расходы	%	--	3668,85	1247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3433,06	1167
		Сметная стоимость:			**46346,36**	**15758**
335	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатана я периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0088**	**149234,52**	**1313**
		Накладные расходы	%	--	6327,54	56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12444,97	110
		Сметная стоимость:			**168007,03**	**1478**
336	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0057**	**158211,27**	**905**
		Накладные расходы	%	--	6708,16	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13193,55	75
		Сметная стоимость:			**178112,98**	**1019**
337	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,3600**	**774,80**	**2603**
		Итого оплата труда:			**225,35**	**757**
		Итого эксплуатация машин:			**15,03**	**51**
		Итого материалов:			**536,56**	**1803**
		Накладные расходы	%	--	152,18	511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,16	249
		Сметная стоимость:			**1001,14**	**3364**
338	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг.Установка**	**т**	**0,0070**	**213477,26**	**1494**
		Итого оплата труда:			**58692,97**	**411**
		Итого эксплуатация машин:			**1011,41**	**7**
		Итого материалов:			**154210,74**	**1079**
		Накладные расходы	%	--	38724,49	271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20176,14	141
		Сметная стоимость:			**272377,89**	**1907**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге			**1268769**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**542656**
Материалы -			Тенге			**266670**
Всего заработная плата -			Тенге			**78565**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**189000**

		Накладные расходы -	Тенге			67080
		Сметная прибыль -	Тенге			48779
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			658514
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			98
		Сметная заработная плата -	Тенге			78565
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			726113
		Материалы -	Тенге			16340
		Всего заработная плата -	Тенге			101821
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			587514
		Накладные расходы -	Тенге			95426
		Сметная прибыль -	Тенге			65723
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			887262
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			114
		Сметная заработная плата -	Тенге			101821
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		1772 202,44 ✓	1 545 776,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			213
		Сметная заработная плата -	Тенге			180387
		РАЗДЕЛ 15.ПавильОн №7, №10				
339	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в от вал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**67,2000**	**103,11**	**6929**
		Итого оплата труда:			**35,23**	**2367**
		Итого эксплуатация машин:			**95,45**	**6414**
		Накладные расходы	%	--	26,07	1752
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,34	695
		Сметная стоимость:			**139,52**	**9376**
340	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пн евматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**61,0000**	**146,42**	**8932**
		Итого оплата труда:			**113,84**	**6944**
		Итого эксплуатация машин:			**60,54**	**3693**
		Накладные расходы	%	--	76,34	4657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,82	1087
		Сметная стоимость:			**240,58**	**14676**
341	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**61,0000**	**819,36**	**49981**
		Итого оплата труда:			**819,36**	**49981**
		Накладные расходы	%	--	539,51	32910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	108,71	6631
		Сметная стоимость:			**1467,58**	**89522**
342	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульд озерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**6,2000**	**37,24**	**231**

		Итого оплата труда:				**14,10**	**87**
		Итого эксплуатация машин:				**37,24**	**231**
		Накладные расходы	%	--		10,27	64
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3,80	24
		Сметная стоимость:				**51,30**	**318**
				Фундамент ФМ-1 (4 шт)			
343	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебено чное. Устройство**	**м3 основания**	**1,3520**		**7735,41**	**10458**
		Итого оплата труда:				**1355,82**	**1833**
		Итого эксплуатация машин:				**1367,99**	**1850**
		Итого материалов:				**5599,52**	**7571**
		Накладные расходы	%	--		1045,94	1414
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		702,51	950
		Сметная стоимость:				**9483,86**	**12822**
344	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1352**		**76219,95**	**10305**
		Итого оплата труда:				**711,24**	**96**
		Итого эксплуатация машин:				**1452,96**	**196**
		Итого материалов:				**74766,99**	**10108**
		Накладные расходы	%	--		3678,79	497
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6391,90	864
		Сметная стоимость:				**86290,64**	**11666**
345	**Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты об щего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**4,8720**		**39244,44**	**191199**
		Итого оплата труда:				**3965,64**	**19321**
		Итого эксплуатация машин:				**494,08**	**2407**
		Итого материалов:				**34962,74**	**170338**
		Накладные расходы	%	--		3668,85	17875
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3433,06	16726
		Сметная стоимость:				**46346,36**	**225799**
346	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатана я периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1712**		**147434,78**	**25241**
		Накладные расходы	%	--		6251,23	1070
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12294,88	2105
		Сметная стоимость:				**165980,90**	**28416**

347	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатана я гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-201 4**	**т**	**0,0152**	**158211,27**	**2405**
		Накладные расходы	%	--	6708,16	102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13193,55	201
		Сметная стоимость:			**178112,98**	**2707**
348	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0669**	**213477,26**	**14277**
		Итого оплата труда:			**58692,97**	**3925**
		Итого эксплуатация машин:			**1011,41**	**68**
		Итого материалов:			**154210,74**	**10314**
		Накладные расходы	%	--	38724,49	2590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20176,14	1349
		Сметная стоимость:			**272377,89**	**18217**
349	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**33,9200**	**774,80**	**26281**
		Итого оплата труда:			**225,35**	**7644**
		Итого эксплуатация машин:			**15,03**	**510**
		Итого материалов:			**536,56**	**18200**
		Накладные расходы	%	--	152,18	5162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,16	2515
		Сметная стоимость:			**1001,14**	**33959**
				Фундамент ФМ-2 (1 шт)		
350	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,1320**	**7735,41**	**1021**
		Итого оплата труда:			**1355,82**	**179**
		Итого эксплуатация машин:			**1367,99**	**181**
		Итого материалов:			**5599,52**	**739**
		Накладные расходы	%	--	1045,94	138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	702,51	93
		Сметная стоимость:			**9483,86**	**1252**
351	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0132**	**76219,95**	**1006**
		Итого оплата труда:			**711,24**	**9**
		Итого эксплуатация машин:			**1452,96**	**19**
		Итого материалов:			**74766,99**	**987**
		Накладные расходы	%	--	3678,79	49

		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	6391,90	84
		Сметная стоимость:			**86290,64**	**1139**
352	**Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Уст ройство**	**м3**	**0,3600**	**39244,44**	**14128**
		Итого оплата труда:			**3965,64**	**1428**
		Итого эксплуатация машин:			**494,08**	**178**
		Итого материалов:			**34962,74**	**12587**
		Накладные расходы	%	--	3668,85	1321
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	3433,06	1236
		Сметная стоимость:			**46346,36**	**16685**
353	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0064**	**147434,78**	**944**
		Накладные расходы	%	--	6251,23	40
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	12294,88	79
		Сметная стоимость:			**165980,90**	**1062**
354	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-20 14**	**т**	**0,0037**	**158211,27**	**589**
		Накладные расходы	%	--	6708,16	25
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	13193,55	49
		Сметная стоимость:			**178112,98**	**663**
355	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 п оверхности**	**5,4000**	**774,80**	**4184**
		Итого оплата труда:			**225,35**	**1217**
		Итого эксплуатация машин:			**15,03**	**81**
		Итого материалов:			**536,56**	**2897**
		Накладные расходы	%	--	152,18	822
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	74,16	400
		Сметная стоимость:			**1001,14**	**5406**
356	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0065**	**213477,26**	**1383**
		Итого оплата труда:			**58692,97**	**380**
		Итого эксплуатация машин:			**1011,41**	**7**
		Итого материалов:			**154210,74**	**999**

		Накладные расходы	%	--	38724,49	251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20176,14	131
		Сметная стоимость:			**272377,89**	**1765**
				Металлоконструкции		
357	**Е11-090101-0101 11-090101-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркасы одноэтажных производственных здани й одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 2 4 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	**т конструк ций**	**1,7803**	**42455,04**	**75582**
		Итого оплата труда:			**24887,41**	**44307**
		Итого эксплуатация машин:			**14421,67**	**25675**
		Итого материалов:			**6736,52**	**11993**
		Накладные расходы	%	--	17599,16	31331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4804,34	8553
		Сметная стоимость:			**64858,53**	**115466**
358	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**О тдельные конструктивные элементы зданий и сооружен ий с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,7803**	**387526,70**	**689906**
		Накладные расходы	%	--	16431,13	29252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32316,63	57533
		Сметная стоимость:			**436274,46**	**776691**
359	**Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**41,8000**	**520,70**	**21765**
		Итого оплата труда:			**343,89**	**14374**
		Итого эксплуатация машин:			**153,67**	**6423**
		Итого материалов:			**60,23**	**2518**
		Накладные расходы	%	--	240,38	10048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	60,89	2545
		Сметная стоимость:			**821,97**	**34358**
360	**С121-050108-0211 21-050108-0211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**41,8000**	**1737,17**	**72614**
		Накладные расходы	%	--	73,66	3079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	144,87	6055
		Сметная стоимость:			**1955,69**	**81748**

361	**Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	**т ко нструкций**	**1,0409**	**93138,11**	**96944**
		Итого оплата труда:			**85121,44**	**88600**
		Итого эксплуатация машин:			**1385,55**	**1442**
		Итого материалов:			**7004,84**	**7291**
		Накладные расходы	%	--	57985,98	60356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12089,93	12584
		Сметная стоимость:			**163214,02**	**169884**
362	**С121-050308-0131 21-050308-0131 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**42,4000**	**635,27**	**26935**
		Накладные расходы	%	--	26,94	1142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,98	2246
		Сметная стоимость:			**715,18**	**30324**
363	**С121-050111-0109 21-050111-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-4 06, толщиной 4 мм из углеродистой ста ли**	**т**	**0,5311**	**184318,70**	**97884**
		Накладные расходы	%	--	7815,11	4150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15370,71	8163
		Сметная стоимость:			**207504,52**	**110197**
364	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4072**	**149234,52**	**60768**
		Накладные расходы	%	--	6327,54	2577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12444,97	5068
		Сметная стоимость:			**168007,03**	**68412**
365	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные икриволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т к онструкций**	**0,2084**	**58600,08**	**12212**
		Итого оплата труда:			**36515,99**	**7610**
		Итого эксплуатация машин:			**20923,10**	**4360**
		Итого материалов:			**7615,59**	**1587**

		Накладные расходы	%	--	25665,78	5349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6741,27	1405
		Сметная стоимость:			**91007,13**	**18966**
366	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных п роемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 2 5772-83**	**т**	**0,2084**	**299978,98**	**62516**
		Накладные расходы	%	--	12719,11	2651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25015,85	5213
		Сметная стоимость:			**337713,94**	**70380**
				Опора ОП-1 (2 шт)		
367	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,2000**	**7735,41**	**1547**
		Итого оплата труда:			**1355,82**	**271**
		Итого эксплуатация машин:			**1367,99**	**274**
		Итого материалов:			**5599,52**	**1120**
		Накладные расходы	%	--	1045,94	209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	702,51	141
		Сметная стоимость:			**9483,86**	**1897**
368	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0200**	**76219,95**	**1524**
		Итого оплата труда:			**711,24**	**14**
		Итого эксплуатация машин:			**1452,96**	**29**
		Итого материалов:			**74766,99**	**1495**
		Накладные расходы	%	--	3678,79	74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6391,90	128
		Сметная стоимость:			**86290,64**	**1726**
369	**Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,0400**	**39244,44**	**40814**
		Итого оплата труда:			**3965,64**	**4124**
		Итого эксплуатация машин:			**494,08**	**514**
		Итого материалов:			**34962,74**	**36361**
		Накладные расходы	%	--	3668,85	3816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3433,06	3570
		Сметная стоимость:			**46346,36**	**48200**

370	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10мм СТ РК2591-2014**	**т**	**0,0182**	**149234,52**	**2722**
		Накладные расходы	%	--	6327,54	115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12444,97	227
		Сметная стоимость:			**168007,03**	**3064**
371	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-201 4**	**т**	**0,0088**	**158211,27**	**1392**
		Накладные расходы	%	--	6708,16	59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13193,55	116
		Сметная стоимость:			**178112,98**	**1567**
372	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 п оверхности**	**11,2000**	**774,80**	**8678**
		Итого оплата труда:			**225,35**	**2524**
		Итого эксплуатация машин:			**15,03**	**168**
		Итого материалов:			**536,56**	**6009**
		Накладные расходы	%	--	152,18	1704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74,16	831
		Сметная стоимость:			**1001,14**	**11213**
373	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0569**	**213477,26**	**12143**
		Итого оплата труда:			**58692,97**	**3338**
		Итого эксплуатация машин:			**1011,41**	**58**
		Итого материалов:			**154210,74**	**8772**
		Накладные расходы	%	--	38724,49	2203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20176,14	1148
		Сметная стоимость:			**272377,89**	**15493**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге			**1655441**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**696516**
Материалы -			Тенге			**288498**
Всего заработная плата -			Тенге			**105684**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**291494**
		Накладные расходы -	Тенге			**89866**
		Сметная прибыль -	Тенге			**62911**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**849292**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			134
		Сметная заработная плата -	Тенге			105684
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			958925
		Материалы -	Тенге			23389
		Всего заработная плата -	Тенге			154891
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			752422
		Накладные расходы -	Тенге			138987
		Сметная прибыль -	Тенге			87833
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1185745
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			175
		Сметная заработная плата -	Тенге			154891
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			2 035 037,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			309
		Сметная заработная плата -	Тенге			260575
		РАЗДЕЛ 16.Антикоррозионная защита метллоконструкций				
374	**Е11-130601-0207 11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические.Очистка щетками**	**м2**	**14736,6000**	**320,67**	**4725655**
		Итого оплата труда:			**320,67**	**4725655**
		Накладные расходы	%	--	194,77	2870272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	41,24	607674
		Сметная стоимость:			**556,68**	**8203602**
375	**Е11-130601-0209 11-130601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические.Обеспыливание**	**м2**	**14736,6000**	**83,18**	**1225729**
		Итого оплата труда:			**66,02**	**972929**
		Итого эксплуатация машин:			**17,15**	**252800**
		Накладные расходы	%	--	40,83	601657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,92	146191
		Сметная стоимость:			**133,92**	**1973577**
376	**Е11-130601-0208 11-130601-0208 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические.Протравливание**	**м2**	**14736,6000**	**980,46**	**14448617**
		Итого оплата труда:			**971,46**	**14315956**
		Итого материалов:			**9,00**	**132661**
		Накладные расходы	%	--	590,43	8700862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	125,67	1851958
		Сметная стоимость:			**1696,55**	**25001436**
377	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**14736,6000**	**67,27**	**991380**
		Итого оплата труда:			**34,96**	**515146**
		Итого эксплуатация машин:			**1,22**	**17927**
		Итого материалов:			**31,31**	**461446**

		Накладные расходы	%	--		22,60	333082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,19	105957
		Сметная стоимость:				**97,07**	**1430419**
378	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**15336,6000**		**67,18**	**1030355**
		Итого оплата труда:				**21,61**	**331373**
		Итого эксплуатация машин:				**0,97**	**14819**
		Итого материалов:				**44,82**	**687430**
		Накладные расходы	%	--		15,06	230906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,58	100901
		Сметная стоимость:				**88,82**	**1362162**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**22421736**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22421736**
Материалы -			Тенге				**1281536**
Всего заработная плата -			Тенге				**20861059**
		Накладные расходы -	Тенге				**12736780**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2812681**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**37971197**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25286**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20861059**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**37 971 197,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25286**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20861059**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**102724114**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**25837885**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3572751**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**728598**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**73313477**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**14498196**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**117222310**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**4970226**
ИТОГО:			Тенге				**122192536**
Сметная прибыль			Тенге				**9775403**
ИТОГО по смете:			Тенге				**131 967 939,00**
		ИТОГО ПО АКТУ :					131 967 939
		Временные здания и сооружения	1,04%				1 372 466,57
		Итого с временными зданиями и сооружениями					133 340 405,57
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время	2,34%				3 120 165,49
		стоимость оборудования					0,00
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время					136 460 571,06
		скидка	1,00015726%				1 364 820,31
		ИТОГО без НДС					135 095 750,75

		в текущих ценах на 2017 год	к=1				135 095 750,75
		НДС в текущих ценах	12%				16 211 490,09
		ИТОГО по Акту 2017 год					151 307 240,84

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Royal company"

инженер по техническому надзору _____ Абдраимов Е.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор _____ Габитов Р.Х.