Счет-фактура № 00000000062 от 21 декабря 2016 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астаны" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №40 от 17.04.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Текели, ул. Абылай хана, дом № 34
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940001531, Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Текели, ул. Абылай хана, дом № 34

ИИК получателя: KZ07070103KSN0923000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области	Работа	1	33 643 070,96	33 643 070,96	12%	4 037 168,52	37 680 239,48		
Всего по счету:					**33 643 070,96**		**4 037 168,52**	**37 680 239,48**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Атыманова К. У.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели",Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Текели, ул. Абылай хана, дом № 34** — **130940001531**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б** — **041140010872**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №40 от 17.04.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000045	21.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области			Работа	1	37 680 239,48	37 680 239,48
				Итого	1	x	37 680 239,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Собергенов Н.М. / Собергенов.Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Нигматулы Д.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2016

М.П.

Акт об оказании производственных услуг № 00000000045от 21 декабря 2016 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели"**

Основание: **№40 от 17.04.2015 г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области	1	Работа	37 680 239,48	37 680 239,48

Итого: 37 680 239,48

В том числе НДС 4 037 168,52

Всего оказано услуг 1, на сумму 37 680 239,48 KZT
Тридцать семь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч двести тридцать девять тенге 48 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН: 041140010872
Адрес: г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б
Расчетный счет: KZ764500239870001617 в АО "Банк Астаны"
БИК: ASFBKZKA

МП

Директор
(должность)

Есбергенов. Н.М.
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели"

БИН: 130940001531
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Текели, ул. Абылай хана, дом № 34
Расчетный счет: KZ07070103KSN0923000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Объект: Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области

Сметная стоимость строительства - 537 984 116,25 тенге
Финансирование 2015г - 98 449 000,00 тенге
Финансирование 2016г - 422 009 045,25 тенге
Финансирование 2017г - 17 526 071,00 тенге

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Текели"
БИН 130 940 001 531, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ070 701 03 KSN 092 3000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"
БИН 041 140 010 872
БИК ASFBKZKA
ИИК KZ 764 500 239 870 001 617
Банк:АО "Банк Астаны"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства 422 008 945,25 тенге
б) отчетный период 422 008 945,25 тенге

АКТ
выполненных работ за декабрь 2016 года
договор №40 от 17.04.2015 г

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц 2016г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Сумма с НДС, тенге	в том числе НДС	
1	3	4	5	6	7	8	9		10	12,00	13
1	**Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области**	**тенге**	**422 009 045,25**			-	**50 000 000,00**	**384 328 705,77**	**37 680 239,48**	**4 037 168,52**	**422 008 945,25**

От Заказчика
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции г. Текели"
Нигматулин Д.Ш.

Технический надзор

От Подрядчика
Директор
ТОО "Стройсервис-97"
Есбергенов Н.М.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2016г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажно-восстановительные работы участок №1								
1	Е7-61-1 (ДМ)	Демонтаж непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	9,28	905,15	451,55	8400	4190	7924	2,664	25
		м3 сборных конструкций		453,6	156,39	4209	1451	140	0,60264	6
2	Е24-2-8 (ДМ)	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,5	161687,04	65837,04	80844	32919	73927	503,4	252
		км трубопровода		95850	17883,2	47925	8942	130	87,972	44
3	Е7-5-1 (ДМ)	Демонтаж ж/бетонных опор ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	28	1035,79	465,19	29002	13025	28592	3,312	93
		шт сборных конструкций		570,6	158,79	15977	4446	140	0,5832	16

4	Ц11-350-8 (Д	Демонтаж прибора учёта тепла, Dн трубопровода до 250 мм ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kзпр1=0,4; kэкс1=0,4; kзпм1=0,4; kмат1=0; *шт*	1	670,6 / 667,8	2,8 / 0,9	671 / 668	3 / 1	602 / 90	4,4 / 0,00526	4 / –
5	Ц11-350-8	Монтаж прибора учёта тепла б/у, Dн трубопровода до 250 мм *шт*	1	2028,52 / 1669,5	7,01 / 2,25	2029 / 1670	7 / 2	1505 / 90	11 / 0,01314	11 / –
6	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании *м*	176	122,85 / 122,85	– / –	21622 / 21622	– / –	28757 / 133	0,767 / –	135 / –
7	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий б/у *м бортового камня*	176	373,24 / 108,68	6,63 / 1,76	65690 / 19128	1167 / 310	25853 / 133	0,698 / 0,0061	123 / 1
8	Е1-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания *дерево*	12	41,73 / 7,43	34,3 / 12,61	501 / 89	412 / 151	168 / 70	0,0515 / 0,0412	1 / –
9	Е1-193-1	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см *дерево*	12	10,43 / 10,08	0,35 / 0,14	125 / 121	4 / 2	86 / 70	0,064 / 0,0008	1 / –
10	Е1-202-1	Вывозка деревьев диаметром до 32 см 2 т тракторными прицепами на расстояние до 100 м *пень*	12	15,76 / 3,65	12,11 / 4,44	189 / 44	145 / 53	68 / 70	0,0253 / 0,0145	– / –
11	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	50,4	408,12 / 238,5	169,62 / 4,07	20569 / 12020	8549 / 205	16259 / 133	1,55 / 0,0136	78 / 1
12	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	630	150,87 / 6,01	34,3 / 8,8	95048 / 3786	21609 / 5544	12409 / 133	0,0398 / 0,03015	25 / 19

13	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	630	24,52	15,35	15448	9671	9217	0,0336	21
				5,94	5,06	3742	3188	133	0,01766	11
14	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	630	24,52	15,35	15448	9671	9217	0,0336	21
				5,94	5,06	3742	3188	133	0,01766	11
15	Е27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см *м2*	760	8,57	–	6513	–	8662	0,0596	45
				8,57	–	6513	–	133	–	–
16	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	760	150,87	34,3	114661	26068	14970	0,0398	30
				6,01	8,8	4568	6688	133	0,03015	23
17	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	760	50,11	–	38084	–	25017	0,144	109
				24,75	–	18810	–	133	–	–
18	Е22-38-2	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм *врезка*	22	711,32	120,17	15649	2644	11648	1,86	41
				362,25	45	7970	990	130	0,22	5
19	Е7-1-1 (ДМ)	Демонтаж опорных подушек ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт сборных конструкций*	4	241,67	157,79	967	631	773	0,5216	2
				83,88	54	336	216	140	0,19992	1
20	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	218,42	27,1	27,1	5919	5919	4143	–	–
				–	18,97	–	4143	100	0,03984	9
21	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	218,42	45	45	9829	9829	1966	–	–
				–	9	–	1966	100	0,0189	4

Раздел 2 Демонтажно-восстановительные работы участок №2

22	Е7-61-1 (ДМ) Демонтаж непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,2	905,15	451,55	2896	1445	2733	2,664	9
	м3 сборных конструкций		453,6	156,39	1452	500	140	0,60264	2
23	Е24-2-6 (ДМ) Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,03	125517,25	49917,25	3766	1498	3507	401,4	12
	км трубопровода		75600	14328,9	2268	430	130	72,066	2
24	Е7-62-2 (ДМ) Демонтаж камер со стенками из монолитного бетона ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,6	1371,38	334,58	4937	1204	5842	6,336	23
	м3 конструкций		1036,8	122,38	3732	441	140	0,55208	2
25	Е27-20-1 Разборка бортовых камней на бетонном основании	160	122,85	–	19656	–	26142	0,767	123
	м		122,85	–	19656	–	133	–	–
26	Е27-34-2 Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий б/у	160	373,24	6,63	59718	1061	23502	0,698	112
	м бортового камня		108,68	1,76	17389	282	133	0,0061	1
27	Е1-195-1 Корчевка деревьев диаметром до 16 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	5	41,73	34,3	209	172	70	0,0515	–
	дерево		7,43	12,61	37	63	70	0,0412	–
28	Е1-193-1 Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см	5	10,43	0,35	52	2	36	0,064	–
	дерево		10,08	0,14	50	1	70	0,0008	–
29	Е1-202-1 Вывозка деревьев диаметром до 32 см 2 т тракторными прицепами на расстояние до 100 м	5	15,76	12,11	79	61	28	0,0253	–
	пень								

			3,65	4,44	18	22	70	0,0145	–
30	Е27-8-1 (ДМ) Демонтаж арычной сети из лотков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м лотка*	10	473,54	280,94	4735	2809	3510	1,248	12
			192,6	71,28	1926	713	133	0,288	3
31	Е27-8-1 Восстановление арычной сети из лотков б/у *м лотка*	10	645,38	351,18	6454	3512	4388	1,56	16
			240,75	89,1	2408	891	133	0,36	4
32	Е7-1-1 (ДМ) Демонтаж опорных подушек ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт сборных конструкций*	6	241,67	157,79	1450	947	1158	0,5216	3
			83,88	54	503	324	140	0,19992	1
33	П9-29-1 Мусор строительный - погрузка *т*	326,68	27,1	27,1	8853	8853	6197	–	–
			–	18,97	–	6197	100	0,03984	13
34	П8-5-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	326,68	45	45	14701	14701	2940	–	–
			–	9	–	2940	100	0,0189	6

Раздел 3 Демонтажно-восстановительные работы участок №3

35	Е7-61-1 (ДМ) Демонтаж непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 сборных конструкций*	4,64	905,15	451,55	4200	2095	3963	2,664	12
			453,6	156,39	2105	726	140	0,60264	3
36	Е24-2-8 (ДМ) Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,03	161687,04	65837,04	4851	1975	4436	503,4	15
			95850	17883,2	2876	536	130	87,972	3
37	Е27-18-4 Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	121,6	408,12	169,62	49627	20626	39231	1,55	188
			238,5	4,07	29002	495	133	0,0136	2
38	Е27-26-1 Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1520	150,87	34,3	229322	52136	29940	0,0398	60

	м2 основания		6,01	8,8	9135	13376	133	0,03015	46
39 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	1520	24,52	15,35	37270	23332	22238	0,0336	51
	м2 покрытия		5,94	5,06	9029	7691	133	0,01766	27
40 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1520	24,52	15,35	37270	23332	22238	0,0336	51
	м2 покрытия		5,94	5,06	9029	7691	133	0,01766	27
41 Е22-38-2	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм	8	711,32	120,17	5691	961	4235	1,86	15
	врезка		362,25	45	2898	360	130	0,22	2
42 Е7-1-1 (ДМ)	Демонтаж опорных подушек ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	245	241,67	157,79	59209	38659	47293	0,5216	128
	шт сборных конструкций		83,88	54	20551	13230	140	0,19992	49
43 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	304,05	27,1	27,1	8240	8240	5768	–	–
	т		–	18,97	–	5768	100	0,03984	12
44 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	304,05	45	45	13682	13682	2736	–	–
	т		–	9	–	2736	100	0,0189	6

Раздел 4 Демонтажно-восстановительные работы участок №5

45 Е22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	2	467,33	80,05	935	160	744	1,3	3
	врезка		254,25	31,5	509	63	130	0,15	–
46 Е1-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	4	41,73	34,3	167	137	56	0,0515	–
	дерево								

			7,43	12,61	30	50	70	0,0412	–
47 Е1-193-1	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см	4	10,43	0,35	42	1	29	0,064	–
	дерево		10,08	0,14	40	1	70	0,0008	–
48 Е1-202-1	Вывозка деревьев диаметром до 32 см 2 т тракторными прицепами на расстояние до 100 м	4	15,76	12,11	63	48	23	0,0253	–
	пень		3,65	4,44	15	18	70	0,0145	–
49 Е27-8-1 (ДМ)	Демонтаж арычных лотков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	8	473,54	280,94	3788	2248	2808	1,248	10
	м лотка		192,6	71,28	1541	570	133	0,288	2
50 Е27-8-1	Устройство арычных лотков б/у	8	645,38	351,18	5163	2809	3510	1,56	12
	м лотка		240,75	89,1	1926	713	133	0,36	3
51 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	136,96	27,1	27,1	3712	3712	2598	–	–
	т		–	18,97	–	2598	100	0,03984	5
52 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	136,96	45	45	6163	6163	1233	–	–
	т		–	9	–	1233	100	0,0189	3

Раздел 5 Участок №1-Трубопроводы

53 8-6-115	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х9 мм	21,35	4774		101925				
	м								

Раздел 6 Теплоизоляционные работы Участок №3 от НО №13 до тепловой камеры ТК 2-11

54 Е13-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	617	81,85	0,14	50501	86	1605	0,0141	9
	м2		2,84	0,05	1752	31	90	0,0003	–

55	Е26-9-12	Изоляция трубопроводов диаметром 325-476 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	272	236,07	20,49	64211	5573	43819	0,884	240
		м трубопровода		153,45	7,65	41738	2081	100	0,038	10
56	Е26-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	225	156,28	13,79	35163	3103	21974	0,534	120
		м трубопровода		92,48	5,18	20808	1166	100	0,025	6
57	Е26-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя до 40 мм	210	156,28	13,79	32819	2896	20509	0,534	112
		м трубопровода		92,48	5,18	19421	1088	100	0,025	5
58	Е26-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя до 40 мм	4	156,28	13,79	625	55	391	0,534	2
		м трубопровода		92,48	5,18	370	21	100	0,025	–
59	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя до 40 мм	8	90,91	8,47	727	68	414	0,281	2
		м трубопровода		48,6	3,15	389	25	100	0,015	–
60	1-3-6059	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70 °С, толщина 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,077;	90,56601	2912		263728				
		м2								

61	1-3-6070			
	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90 °С, толщина 37 мм ГОСТ 16381-77 *м2*	96,6	3035	293181
62	1-3-6057			
	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70 °С, толщина 33 мм ГОСТ 16381-77 *м2*	93,96	2788	261960
63	1-3-6070			
	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90 °С, толщина 37 мм ГОСТ 16381-77 *м2*	1,46	3035	4431
64	1-3-6056			
	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70 °С, толщина 32 мм ГОСТ 16381-77 *м2*	1,4	2639	3695
65	1-3-6067			
	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90 °С, толщина 32 мм ГОСТ 16381-77 *м2*	1,52	2639	4011
66	1-3-6054			
	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70 °С, толщина 26 мм ГОСТ 16381-77 *м2*	1,37	2285	3130

Раздел 8 Теплоизоляционные работы Участок №5 от насосной станции до ТК2-32 по ул.Кунаева

67	Е13-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	1397	81,85	0,14	114344	196	3633	0,0141	20
		м2		2,84	0,05	3967	70	90	0,0003	–
68	1-3-6070	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90 °С, толщина 37 мм ГОСТ 16381-77	987,69	3035		2997639				
		м2								
69	1-3-6056	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70 °С, толщина 32 мм ГОСТ 16381-77	753,5892	2639		1988722				
		м2								

Раздел 9 Строительные работы

9.2 КЛ120х60

70	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	137,64	1986,57	564,43	273431	77688	146929	3,33	458
		м3 сборных конструкций		567	195,49	78042	26907	140	0,7533	104

9.3 КЛ150х90

71	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	119,56	1986,57	564,43	237514	67483	127630	3,33	398
		м3 сборных конструкций		567	195,49	67791	23373	140	0,7533	90

9.10 Камеры

72	Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	175,335	9493,15	418,23	1664481	73330	355680	7,92	1389
		м3 конструкций		1296	152,98	227234	26823	140	0,6901	121
		Всего прямые затраты				**9540347**	**613522**			**4622**
						772577	**193730**			**711**

В том числе стоимость: материалов, тенге	8154256
Накладные расходы, тенге	1277479
- заработная плата, тенге	191622
- трудоемкость, чел-ч	639
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	197292
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	660907
Всего	**11478733**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	137745
- сметная заработная плата, тенге	19422
- нормативная трудоемкость, чел-ч	110
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)	271826
- сметная заработная плата, тенге	125040
- нормативная трудоемкость, чел-ч	761
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	116165
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	46466
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12 050 933**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**32 983 403**
- материалы, тенге	22 318 199
- сметная заработная плата, тенге	4 009 765
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6 843
Налог (2 %)	659 668
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33 643 071**
НДС (12 %)	4 037 169
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**37 680 239,48**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Объем подтверждаю, качество соответствует технический надзор