Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: "Реконструкция системы водоснабжения в с. Жосалы Каргалинского района Актюбинской области"

Форма №КС-3

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	14	12.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция системы водоснабжения в с. Жосалы Каргалинского района Актюбинской области	54 918 306	15 841 376	6 073 821	3 904 095	5 252 845	610 615	1 900 965	17 742 341
Итого за отч. м-ц: июль 2017г.	54 918 306	15 841 376	6 073 821	3 904 095	5 252 845	610 615	1 900 965	17 742 341

Заказчик: _____Агниязов М.Б

Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: _____Аликулов К.К.

Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: "Реконтсрукция системы водоснабжения в с. Жосалы Каргалинского района Актюбинской области"

Форма № КС-2

Утвержден постановлением ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №03

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2017 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №2-2-1										
Общестроительные работы										
Раздел 2 Фундаменты										
16	Е6-1-1	Устройство приямков Пр1 1800х1000 и Пр2 2500х1000 толщ.300мм из бетона В10	3,01	7 873,83	82,51	23700	248	733	1,5525	5
		м3		225,11	31,16	678	94	95	0,15225	0
17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,01	107		322				
		м3								

18	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	12,4	252	4,78	3125	59	588	0,2438	3
		м2 поверхности		42,95	1,8	533	22	106	0,00875	0
Раздел 8 Отделочные работы										
52	Е61-26-1	Затирка потолков	34,5	39,21	0,66	1353	23	1265	0,242	8
		м2		38,48	0,11	1328	4	95	0,0007	0
53	Е15-151-2	Улучшенная клеевая окраска потолков	35,2	25,94	0,2	913	7	609	0,11615	4
		м2 окрашиваемой поверхности		18,11	0,09	637	3	95	0,00038	0
54	Е15-51-1	Штукатурка стен	95,3	264,15	2,5	25173	233	11389	0,70265	67
		м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	11935	53	95	0,03275	3
55	Е15-151-2	Улучшенная клеевая окраска стен	95,3	25,94	0,2	2472	19	1648	0,11615	11
		м2 окрашиваемой поверхности		18,11	0,09	1726	9	95	0,00038	0
56	Е15-167-6	Высококачественная окраска стен по штукатурке масляной краской (панели Н- до 2,0м)	52	267,04	2,63	13886	137	7527	0,84065	44
		м2 окрашиваемой поверхности		151,37	0,99	7871	51	95	0,00488	0
Локальная смета №2-3-2										
Общестроительные работы										
Раздел 3 Металлоконструкции башни										
22	Е9-62-1	Изготовление конструкции водонапорной башни емк. 15м3	3,1	39120,33	17950,75	121273	55647	57101	105,57	327

		т конструкций		19 002,6	3737,58	58908	11586	81	12,775	40
23	1-1-874	Металлопрокат для изготовления водонапрной башни емк. 15м3	3,1	63600		197160				
		т								
24	Е9-7-1	Монтаж металлоконструкции водонапорной башни емк. 15 м3	3,1	19602,49	8739,41	60768	27092	15906	21,85	68
		т конструкций		4 140	2194,35	12834	6802	81	7,6625	24
25	Е9-62-5	Изготовление лестницы вращающейся с ограждением	0,245	33328,14	7006,61	8165	1717	5185	138	34
		т конструкций		24 840	1287,24	6086	315	81	5,525	1
26	1-1-891	Металлопрокат для изготовления лестницы	0,245	64200		15729				
		т								
27	Е9-29-1	Монтаж лестницы вращающейся	0,245	15836,44	6844,84	3880	1677	1535	33,235	8
		т конструкций		5 796	1941,08	1420	476	81	6,825	2
28	Е13-44-7	Очистка металлической поверхности башни щетками	100	69,86	0	6986	0	5659	0,391	39
		м2		69,86	0	6986	0	81	0	0
29	Е13-44-9	Обеспыливание	100	72,63	59,69	7263	5969	2871	0,0805	8
		м2		12,94	22,5	1294	2250	81	0,1125	11
30	Е13-45-2	Обезжиривание поверхности водонапорной башни уайт-спиритом	100	27,18	0,14	2718	14	1370	0,10442	10
		м2		16,85	0,06	1685	6	81	0,00025	0

31	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза К=2,000;	200	36,77	0,11	7354	22	828	0,02507	5
		м2		5,05	0,06	1010	12	81	0,00025	0
32	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-010 в два слоя К=2,000;	200	70,53	0,15	14106	30	527	0,01587	3
		м2		3,19	0,06	638	12	81	0,00025	0
33	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка (для изготовления водонапорной башни)	3,1	247,1	247,1	766	766	483	0	0
		m		0	172,97	0	536	90	0,36324	1
34	П7-10-2	Транспортировка металлоконструкций	3,1	101,9	101,9	316	316	57	0	0
		m		0	20,38	0	63	90	0,0428	0
35	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	3,1	234,3	234,3	726	726	458	0	0
		m		0	164,01	0	508	90	0,34442	1
		Раздел 2 ж/б конструкции резервуаров								
24	Е6-1-1	Устройство подбетонки (М50) К=2,000;	9,2	7873,83	82,51	72439	759	2240	1,5525	14
		м3		225,11	31,16	2071	287	95	0,15225	1
25	Е6-1-1	Устройство надбетонки (М100) К=2,000;	1,2	7873,83	82,51	9449	99	292	1,5525	2
		м3		225,11	31,16	270	37	95	0,15225	0

26	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов К=2,000;	10,4	219		2278				
		м3								
27	Е6-35-9	Устройство плоского железобетонного днища при стенах из сборных железбетонных панелей (М200) К=2,000;	8	9591,5	374,85	76732	2999	4982	3,266	26
		м3		517,5	138	4140	1104	95	0,64513	5
28	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 К=2,000;	8	304		2432				
		м3								
29	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 К=2,000;	8	353		2824				
		м3								
30	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм К=2,000;	0,148	65000		9620				
		т								
31	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм К=2,000;	0,382	68 200		26052				
		т								

32	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм К=2,000;	0,2246	67 700		15205				
		m								
33	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм К=2,000;	0,302	65 900		19902				
		m								
34	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм К=2,000;	0,0168	29 400		494				
		m								
52	Е6-19-2	Обетонирование труб под днищем бетоном В-15К=2000;	1	9 487,9	354,05	9488	354	916	4,7725	5
		м3		830,59	133,74	831	134	95	0,65325	1
53	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4	1	304		304				
		м3								
54	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 К=2,000;	1	353		353				
		м3								
55	Е6-19-2	Обетонирование камер лазов, бетоном М200К=2000;	1,4	9487,9	354,05	13283	496	1283	4,7725	7
		м3		830,59	133,74	1163	187	95	0,65325	1

56	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 К=2,000;	1,4	304		426				
		м3								
57	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 К=2,000;	1,4	353		494				
		м3								
58	Е6-19-2	Обетонирование плит покрытий по периметру бетоном В-22,5К=2,000;	0,3	9487,9	354,05	2846	106	275	4,7725	1
		м3		830,59	133,74	249	40	95	0,65325	0
59	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=2,000;	0,3	285		86				
		м3								
60	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=2,000;	0,3	153		46				
		м3								
61	Е13-26-22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпаклевкой ЭП-00-10К=2,000;	22	66,72	0,06	1468	1	107	0,02967	1
		м2		6	0,03	132	1	81	0,00013	0

62	Е6-1-20	Монолитные участки из бетона М200К=2,000;	10	9033,78	389,15	90338	3892	6215	3,243	32
		м3		507,15	147,01	5072	1470	95	0,718	7
63	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5	107		535				
		м3								
Локальная смета №2-4-2										
Технологические трубопроводы (обвязка резервуаров)										
Раздел 1.Подводящий трубопровод										
1	Ц12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками Ру не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159 мм К=2,000;	0,078	23181	1862	1808	145	1285	118	9
		m		20090	248	1567	19	81	1,447	0
2	8-1-83	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру 10 Мпа, 159х4,5 мм К=2,000;	0,078	106500		8307				
		m								
3	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) К=2,000;	7	200		1400				
		кг								

4	Ц12-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 159 мм К=2,000;	4,56	502,5	409	2291	1865	707	0,6	3
		м		92,3	99	421	451	81	0,579	3
5	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера К=2,000;	3,12	109,76	0,09	342	0	206	0,42435	1
		м2 окрашиваемой поверхности		69,4	0,03	216	0	95	0,00013	0
Раздел 2. Отводящий трубопровод										
6	Ц12-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками Ру не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, Dн 219 мм К=2,000;	0,158	19408	1949	3066	308	2128	95	15
		m		16 360	270	2585	43	81	1,578	0
7	8-1-84	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру 10 Мпа, 219х9 мм К=2,000;	0,158	114 400		18075				
		m								
8	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) К=2,000;	8,2	200		1640				
		кг								

9	Ц12-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 219 мм К=2,000;	5	782,4	510	3912	2550	1685	2	10
		м		270	146	1350	730	81	0,855	4
10	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера К=2,000;	6,4	109,76	0,09	702	1	422	0,42435	3
		м2 окрашиваемой поверхности		69,35	0,03	444	0	95	0,00013	0
Раздел 3. Спускной трпубопровод										
11	Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками нп Ру не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 мм К=2,000;	0,046	33857	2296	1557	106	1142	183	8
		m		30 380	270	1397	12	81	1,578	0
12	8-1-82	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 Мпа, 108х6 мм К=2,000;	0,046	106 600		4904				
		m								
13	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) К=2,000;	3,1	200		620				
		м2								

14	Ц12-753-6	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 100 мм К=2,000;	4,5	408,5	333	1838	1499	566	0,5	2
		м		74,3	81	334	365	81	0,473	2
15	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера К=2,000;	1,84	109,76	0,09	202	0	121	0,42435	1
		м2 окрашиваемой поверхности		69,35	0,03	128	0	95	0,00013	0
		Раздел 4 Переливной трубопровод								
20	Ц12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов Дн 159 мм К=2,000;	0,078	23 181	1862	1808	145	1285	118	9
		m		20 090	248	1567	19	81	1,447	0
21	8-1-83	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 Мпа, 159х4,5 мм К=2,000;	0,078	106 500		8307				
		m								
22	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) К=2,000;	7	200		1400				
		кг								

23	Ц12-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, Дн 159 мм К=2,000;	4,56	502,5	409	2291	1865	707	0,6	3
		м		92,3	99	421	451	81	0,579	3
Локальная смета №4-1-1										
ВЛ-10кВ										
Раздел 1 Опора										
5	30-19-96	Стойки вибрированные для опор высокольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	1	58 400		58400				
		шт								
12	2-1-237	Оголовок ОГ1-2шт., Накладка ОГ2-14шт., Накладка ОГ5-7шт., Накладка ОГ6-2шт., Оголовок ОГ14-1шт., Стяжка Г1-21шт., Стяжка ОТ5-2шт.,	0,4284	154 400		66145				
		m								
14	2-1-237	Хомут Х1, Х2,Х7,Х8,Х25,Х33	0,1513	154 400		23361				
		m								
20	18-4-275	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	439	388		170332				
		шт								
21	18-4-1082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	84	603		50652				

		шт								
23	18-4-1332	Колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	435	12		5220				
		шт								
24	18-4-1334	Колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	12	12		144				
		шт								
28	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	89	163		14507				
		шт								
29	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-98	467	42		19614				
		шт								
30	18-4-2446	Зажимы аппаратные прессуемые А1А	3	334		1002				
		шт								
		Раздел 3 Подвеска проводов								
60	16-7-29	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных неоцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 (протяж. 3917м в три провода с К=1,045 на провест=13000м)	3,588	164 741		591091				
		m								
		Раздел 4 Кабельная продукция								

66	16-1-221	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,04	804 100		32164				
		1000м								
Раздел 5 Установка КТП										
5.1. КТП 40/10-0,4 кВ -2шт										
80	75-4-53	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 40/10-0,4кВ	2	166 100		332200				
		шт								
81	75-3-2	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ 40/10/0,4кВ	2	135 400		270800				
		шт								
Раздел 6 Аппаратура и оборудование										
108	75-5-5	Ячейка КРУ серии К-7М с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "МІКОМ"	1	1 451 300		1451300				
		шт								
Локальная смета №6-1-5										
Подключение к жилым домам										
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	12022	34,63	32,72	416322	393360	114109	0,01323	159

		м3 грунта		1,91	9	22962	108198	87	0,03125	376
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п. 3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	601	302,12	0	181574	0	185206	2,1252	1277
		м3 грунта		302,12	0	181574	0	87	0	0
7	Е1-27-2	Засыпка траншей мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	9590	8,1	8,1	77679	77679	21943	0	0
		м3 грунта		0	2,63	0	25222	87	0,01008	97
Раздел 2 Трубопровод										
16	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	2,892	56535,37	22346,37	163500	64626	135137	198,95	575
		км трубопровода		34 155	5783,35	98776	16725	117	22,625	65
17	8-4-940	Труба полиэитленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 с к=1,01)	4434	49		217266				
		м								
Итого стоимость строительство						5082994	647451	463 555		645
						418881	178300			83
В т.ч. Оборудование						2054300				
Накладные расходы, тенге						463555				
Заработная плата, тенге						69533				
трудоемкость, чел-ч						232				

Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				209535				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге				5756083				
Глава 8 Временные здания и сооружения								
Временные здания и сооружения 3,1%				114755				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				17213				
Итого по главе 8				114755				
Итого по главам 1-8				5870839				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Затраты на производство строительно-монтажных								
работ в зимнее время (3,1185%)				119019				
Затраты на выслугу лет 1%				38165				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				15266				
Затраты ,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии (0,03%)				11450				
Затраты на допольнительный транспорт привозных материалов (0,05%)				19083				
Итого по главе 9				202983				
Итого по главам 1-9				6073821				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				6073821				
в текущих ценах 2014 года, К=2,557				15530761				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				310615				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				15841376				
НДС (12%)				1900965				
Стоимость строительства				17742341				

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Агниязов М.Б

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "Батталов С.Т" Батталов С.Т