Счет-фактура № 00000000078 от 28 сентября 2017 г.

Дата совершения оборота: 28.09.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ04914002203KZ004UK, в банке АО ДБ "Сбербанк" , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №135 от 26.07.2017г (Каратал)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030240001931, ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства города Талдыкоргана",г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства города Талдыкоргана"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030240001931, г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция электрических сетей пригородного населенного пункта Каратал г.Талдыкорган	шт	1	5 053 974,11	5 053 974,11	12%	606 476,89	5 660 451,00		
Всего по счету:					**5 053 974,11**		**606 476,89**	**5 660 451,00**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Атыманова К. У.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Стройсервис-97

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" БИН 030240001931

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97" БИН 041140010872

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция электрических сетей пригородного населенного пункта Каратал г.Талдыкорган.

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сентябрь 2017 года

Код		Код		Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№135	26.07.2017г.				

Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция электрических сетей пригородного населенного пункта Каратал г.Талдыкорган.	19 739 028	5 053 974	6 958 845	2 039 420					606 477	5 660 451

М.П. Заказчик Руководитель отдела Кыстаубаев Н.С. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик Директор Есергенов Н.М. _____ 2017 года

М.П. Технический надзор ТОО "КравИнжиниринг" Кравченко О.А. _____ 2017 года

Перечень актов приемки выполненных работ за сентябрь 2017г. По объекту: ""Реконструкция электрических сетей пригородного населенного пункта Каратал г.Талдыкорган"."

№	Наименование документа	Раздел сметы	Сумма
1	Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года №1	ТП №1	3 374 530
2	Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года №2	ТП №2	2 285 921
		Общая сумма формы 2В	**5 660 451**

Заказчик — ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Подрядчик — ТОО "Стройсервис-97"
Наименование строительства и его адрес: — Реконструкция электрических сетей пригородногонаселенного пункта"Каратал" г.Талдыкорган

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

на Реконструкция электрических сетей пригородного населенного пункта"Каратал" ТП-1г Талдыкорган

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П1**	**4**	**1534,11**	**878,23**	**6136**	**3513**	**3161**	**3,06**	**12**
			опора		**506,25**	**246,42**	**2025**	**986**	**105**	**1,03**	**4**
2	4	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УП3**	**2**	**3155,76**	**1990,26**	**6312**	**3981**	**3224**	**5,98**	**12**
			опора		**985,5**	**549,9**	**1971**	**1100**	**105**	**2,29**	**5**
3	6	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ АО3**	**1**	**3155,76**	**1990,26**	**3156**	**1990**	**1612**	**5,98**	**6**
			опора		**985,5**	**549,9**	**986**	**550**	**105**	**2,29**	**2**
4	8	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ К3**	**6**	**3155,76**	**1990,26**	**18935**	**11942**	**9673**	**5,98**	**36**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			опора		985,5	549,9	5913	3299	105	2,29	14
5	10	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УАЗ	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
			опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
6	12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	46,76	245,44	3,82	11477	179	2140	0,21	10
			м2		37,35	1,44	1746	67	118	0,01	0
7	41	75-4-39	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	1	443271		443271				
			шт								
			Отпускная цена		443271		443271				
			Сметная стоимость оборудования				*443271*				
8	42	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	1	264803		264803				
			шт								
			Отпускная цена		264803		264803				
			Сметная стоимость оборудования				*264803*				
9	44	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Лежень ЛЖ-1,6	2	7093,02		14186				
			шт								
10	49	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Разъединитель РЛНД-1-10/400У1 с приводом	1	17075,45		17075				
			шт								
11	50	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Кронштейн КМ1	1	329,92		330				
			шт								
12	51	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами-Болт ГОСТ7798-70 М12х40шт-11шт,Гайка М12 ГОСТ 5915-70-11шт,Шайба 12 ГОСТ 11371-78 шт11- вес 0,00082т	0,0008	149300		119				
			т								
13	52	С151804-2446 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	318		1908				
			шт.								
14	53	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Кронштейн РА-1	1	1698,5		1699				
			шт								
15	54	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Кронштейн РА-2	1	244,39		244				
			шт								
16	55	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Кронштейн РА-3	3	1466,33		4399				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	56	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Кронштейн РА-5 шт	1	183,29		183				
18	57	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Хомут Х7 шт	3	85,54		257				
19	58	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Хомут Х8 шт	1	97,76		98				
20	59	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Проводник заземляющий ЗП 1 м	4,5	109,97		495				
21	72	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100 1000шт	0,048	10547		506				
22	73	С151601-1866 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с секторными жилами АПвВГ 4Х70-1 ГОСТ 16442-80 км	0,017	296274		5037				
23	74	С151601-1865 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с секторными жилами АПвВГ 4Х50-1 ГОСТ 16442-80 км	0,017	231330		3933				
24	77	С130806-219 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм м	5	669		3345				
25	79	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Соеденительный зажим SLIP 22.1 шт	8	627,03		5016				
26	81	С151610-27	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-95 мм2 шт	4	16100		64400				
27	84	С151607-924 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,1	34872		3487				
28	89	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Счетчик однофазный СО-Э711PLC TXIP P шт	5	5446,38		27232				
29	91	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Шкаф учета 1фазный ШУЭН-01-1Н-000-00 шт	5	1204,49		6022				
30	94	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Счетчик трех фазный СА4-Э720ТХ PLC IP P шт	1	10927,67		10928				
31	96	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Шкаф учета трех фазный ШУЭН-08-1Н-000-00 шт	1	1536,16		1536				
32	98	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Автомат однофазный ВА 47-29М 1Р 40- 63А шт	5	96,01		480				
33	99	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Автомат трех фазный ВА 47-29 3Р 40 50 63А шт	1	284,19		284				
34	100	С151603-35 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х2,5 мм2 1000м	0,006	250560		1503				
35	101	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Соеденительный зажим SLIP 22.1	14	627,03		8778				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
36	102	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Крюк SOT 29	6	551,97		3312				
			шт								
37	103	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Бандажная лента СОТ 37	15,6	185,04		2887				
			шт								
38	104	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Скрепа СОТ 36-2	12	41,55		499				
			шт								
39	105	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Зажим натяжной SO 243	12	263,94		3167				
			шт								
40	107	Прайс-лист	Шкаф учета для УСПД-ШУЭН-11-1Н NS-08	1	108229,34		108229				
			шт								
			Отпускная цена		108229		108229				
			Сметная стоимость оборудования				*108229*				
41	109	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	32		320				
			м								
42	110	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Крюк SOT 28.1	6	893,42		5360				
			шт								
43	111	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Фиксатор дистанционный SO 70.13	12	125,69		1508				
			шт								
44	112	С11011-2702 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм X 38 мм(Шуруп с фиширн)	0,03	1934		58				
			1000 шт								
45	113	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П10/0,4	11	1534,11	878,23	16875	9661	8693	3,06	34
			опора		506,25	246,42	5569	2711	105	1,03	11
46	115	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УП10/0,4	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
			опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
47	117	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ А10/0,4	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
			опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	119	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/УА10/0,4	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
			опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
49	121	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ОА10/0,4	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
			опора		985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
50	123	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П10/0,4	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
			опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
51	125	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УП10/0,4	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
			опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
52	129	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	56,9	245,44	3,82	13966	217	2604	0,21	12
			м2		37,35	1,44	2125	82	118	0,01	0
			ИТОГО:				1131446	54896			194
							32217	15281			64
			Всего прямые затраты:				1131446				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				228030				
			- оборудования				816303				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				50392				
			Всего накладных расходов:				50392				
			Итого с накладными				1181838				
			- заработная плата				7559				
			- трудоемкость				25				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				21932				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1203770				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				1210396				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1211946				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1215821				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				**1215821**				
			Сметная заработная плата				**55057**				
			Нормативная трудоемкость				**283**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**3109364**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**62187**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3171551**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**380586**				
			Итого с НДС				**3552137**				
			Всего:				**3552137**				
			Всего сучетом скидки 5%:				**3374530**				

Заказчик Кыстаубаев Н.С._____ 2017 года

Подрядчик Есбергенов Н.М._____ 2017 года

Технический надзор ТОО "KravИнжиниринг" Крутиков В.А._____ 2017 года

Стройсервис-97 для документов

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KravИнжиниринг" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алмат. обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция электрических сетей пригородного населенного пункта"Каратал" гТалдыкорган

А К Т №2
приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

на Реконструкция электрических сетей пригородного населенного пункта"Каратал" ТП-2гТалдыкорган

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	18	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Кронштейн У-3 шт	17	928,68		15788				
2	19	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Проводник заземляющий ЗП6 м	17	56,21		956				
3	20	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2- 25м т	0,0036	493900		1778				
4	21	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Крюк SOT 21.116 шт	32	856,76		27416				
5	22	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Крюк SOT 21.01 шт	17	989,08		16814				
6	23	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Крюк накручивающийся РД2.2 шт	4	1074,61		4298				
7	24	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Соеденительный зажим SLIP 22.1 шт	16	627,03		10033				
8	25	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Ответвительный зажим SLIP 22.127 шт	49	615,86		30177				
9	26	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Заземляющий зажим SM 2.21 шт	49	565,24		27697				
10	27	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Крюк SOT 29 шт	3	551,97		1656				
11	28	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Бандажная лента СОТ 37 шт	7,8	185,04		1443				
12	29	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Скрепа СОТ 36 шт	1	41,55		42				
13	36	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	1,575	133098		209589				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	37	С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,065	176838		11494				
15	38	С151607-942 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,1	256482		25648				
16	155	С151607-910 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1Х70-20 ГОСТ Р 52373-2005 км	2,287	82830		189432				
17	157	С151607-942 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,699	256482		179281				
			ИТОГО:				753542	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :				0				
			Всего накладных расходов:				753542				
			Итого с накладными				0				
			- заработная плата				0				
			- трудоемкость								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				45213				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				798755				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				812414				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				815609				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				823597				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				823597				
			ИТОГО:				0				
			Сметная заработная плата				0				
			Нормативная трудоемкость								
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				2106296				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				42126				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2148422				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				257811				
			Итого с НДС				2406233				
			Всего:				2406233				
			Всего с учетом скидки 5%:				2285921				

Заказчик Хыстаубаев Н.С. _____ 2017 года

Подрядчик Тергенов Н.М. _____ 2017 года

Технический надзор ТОО "КгавИнжиниринг" Кравтиков В.А. _____ 2017 года