Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наимен. объекта: Строительство жилья в мкрн. Береке уч. 19,76гаи 8га г.Атырау. Наружные тепловые сети
Договор № 144 от 19.04.2018г.

-1 391 987 658,88

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за декабрь 2018г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору(с учетом НДС)	Выполнено за2018г (с учетом НДС)	Выполнено по месяцам 2018г.						% выполненых работ	ОСТАТОК
				июль 2018г	август 2018г.	сентябрь 2018г.	октябрь 2018г.	октябрь 2018г.	декабрь 2018г.		
	Наружные тепловые сети	1 391 987 658,88	1 259 643 000,06	110 000 000,06	10 000 000	108 858 000	269 953 000	18 962 000	741 870 000,00	90,49	132 344 658,82
2-1	Теплосеть -уч.19,76га	943 031 671,52	913 804 510,74	31 527 297,96	10 000 000,00	72 039 071,37	53 890 968,64	18 962 000,00	727 385 172,77	96,90	29 227 160,78
2-2	Теплосеть-уч.8,0 га	63 711 356,40	14 484 827,23	0,00					14 484 827,23	22,74	49 226 529,17
3-1	Центральный теплопункт №1	184 696 364,05	161 335 943,03	39 236 351,08		18 378 018,97	103 721 572,98			87,35	
	в том числе:										
3-1-1	Общестроительные работы по чертежам КЖ	4 793 797,76	4 793 797,76	4 793 797,76						100,00	-
3-1-2	Общестроительные работы по чертежам КМ	39 355 889,06	39 355 889,06	34 442 553,32		4 913 335,74				100,00	-
3-1-3	Общестроительные работы по чертежам АС	7 103 687,00	7 103 687,00			7 103 687,00				100,00	
3-1-4	Технологическая часть	127 081 994,00	103 721 572,98				103 721 572,98			81,62	
3-1-5	Отопление и вентиляция	2 514 189,75	2 514 189,75			2 514 189,75				100,00	
3-1-6	Водопровод и канализация	567 627,64	567 627,64			567 627,64				100,00	
3-1-7	Электромонтажные работы	3 057 543,96	3 057 543,96			3 057 543,96				100,00	
3-1-8	Пожарная сигнализация	221 634,88	221 634,88			221 634,88				100,00	
3-2	Центральный теплопункт №2	200 548 266,91	170 017 719,06	39 236 351,02		18 440 909,66	112 340 458,38			84,78	30 530 547,85
	в том числе:										
3-2-1	Общестроительные работы по чертежам КЖ	4 793 797,70	4 793 797,70	4 793 797,70						100,00	-
3-2-2	Общестроительные работы по чертежам КМ	39 355 889,00	39 355 889,00	34 442 553,32		4 913 335,68				100,00	-
3-2-3	Общестроительные работы по чертежам АС	7 473 826,25	7 473 826,25			7 473 826,25				100,00	
3-2-4	Технологическая часть	142 871 006,23	112 340 458,38				112 340 458,38			78,63	
3-2-5	Отопление и вентиляция	2 072 114,47	2 072 114,47			2 072 114,47				100,00	
3-2-6	Водопровод и канализация	576 517,79	576 517,79			576 517,79				100,00	
3-2-7	Электромонтажные работы	3 171 934,61	3 171 934,61			3 171 934,61				100,00	
3-2-8	Пожарная сигнализация	233 180,86	233 180,86			233 180,86				100,00	

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ **Басаров Т.К.**

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жайык Экспертиза"

_____ **Бекмашев С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арал сервис"

Директор _____ **Муратов А.М.**

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наимен. объекта: Строительство жилья в мкрн. Береке уч. 19,76гаи 8га г.Атырау. Наружные тепловые сети
Договор № 144 от 19.04.2018г.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2018г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		дополнительное согласование		Огранизационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		144	19.04.2018				

№ п/па	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм	Стоимость работ с НДС	Аванс				Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)	Сумма требуемых к перечислению за выполненные объемы
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения до текущего	Сумма погашения текущий месяц	Остаток			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	***Строительство жилья в мкрн. Береке уч. 19,76га и 8га г.Атырау. Наружные тепловые сети***	***тенге***	***1 391 987 658,88***					***1 259 643 000,29***	***741 870 000***	***741 870 000***

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ **Басаров Т.К.**

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жайык Экспертиза"

_____ **Бекмашев С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор_____ **Муратов А.М.**

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр. Береке участок 19,76га и участок 8га в г.Атырау(наружные сети теплоснабжения)
Наименование объекта - Центральный теплопункт № 2

Объект номер - 3-1

АКТ №4
выполненных работ за декабрь 2018г.

на Технологическая часть

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Система ГВС					
62	**13-070401-0103 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**-32045,92**	**-64092**
		Итого оплата труда:				**-29160,06**	**-58320**
		Итого эксплуатация машин:				**-2008,93**	**-4018**
		Итого материалов:				**-1429,88**	**-2860**
		Накладные расходы	%	--		-13699,70	-27399
		Сметная прибыль	%	8		-3659,65	-7319
		Сметная стоимость:				**-49405,27**	**-98811**
63	**13-070401-0107 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 2 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**-64513,18**	**-258053**
		Итого оплата труда:				**-53786,34**	**-215145**
		Итого эксплуатация машин:				**-6868,28**	**-27473**
		Итого материалов:				**-6269,40**	**-25078**
		Накладные расходы	%	--		-25498,51	-101994
		Сметная прибыль	%	8		-7200,94	-28804
		Сметная стоимость:				**-97212,63**	**-388851**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	**13-070401-0103 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**-32045,92**	**-64092**
		Итого оплата труда:				**-29160,06**	**-58320**
		Итого эксплуатация машин:				**-2008,93**	**-4018**
		Итого материалов:				**-1429,88**	**-2860**
		Накладные расходы	%	--		-13699,70	-27399
		Сметная прибыль	%	8		-3659,65	-7319
		Сметная стоимость:				**-49405,27**	**-98811**
65	**ПРАЙСИП"МА ХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Насос повышения давления с частотным регулированием CP-GE65-5500/A/BAGE/15T MCE150/C с присоединителями**	**шт**	**2,0000**		**-2549610,71**	**-5099221**
66	**ПРАЙСИП"МА ХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Насос циркуляционный системы отопления без частотного регулирования CP-GE65-5500/A/BAGE/15T MCE150/C с присоединителями**	**шт**	**4,0000**		**-2549610,71**	**-10198443**
67	**ПРАЙСИП"МА ХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Насос циркуляционный системы отопления ГВС с частотным регулированием CP-GE65-5500/A/BAGE/15T MCE150/C**	**шт**	**2,0000**		**-2577758,93**	**-5155518**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**-20839419**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**-386236**
Материалы -			Тенге				**-30797**
Всего заработная плата -			Тенге				**-331786**
		Накладные расходы -	Тенге				**-156793**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-43442**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**-586472**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-355**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-331786**
Стоимость прочих работ -			Тенге				**-20453182**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-20453182**
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**-20453182**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**-21039654**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-355**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-331786**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**-20839419**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**-319930**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**-35509**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**-11855**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**-20483979**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**-134705**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**-20974123**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**-22088**
	ИТОГО:		Тенге				**-20996211**
	Сметная прибыль		Тенге				**-43442**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**-21039654**
		ИТОГО ПО АКТУ :					-21 039 654,00
		Временные здания и сооружения	1,30%				-273 515,50
		Итого с временными зданиями и сооружениями					-21 313 169,50
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время	2,07%				-441 182,61
		Итого					-21 754 352,11
		Итого в текущих ценах 2018г.	1,0599383				-29 167 896,79
		Скидка	0,949970082				-27 518 485,55
		НДС	12,00%				-3 302 218,26
		ИТОГО по акту					-30 820 703,81

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жайык Экспертиза"

_____ Бекмашев С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор _____ Муратов А.М.

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр. Береке участок 19,76га и участок 8га в г.Атырау(наружные сети теплоснабжения)
Наименование объекта - Центральный теплопункт №1

Объект номер - 3-1

АКТ №4
выполненных работ за декабрь 2018г.

на Технологическая часть

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		смета 3-1-4					
		РАЗДЕЛ 3.Система ГВС					
60	**13-070401-0103 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**-32045,92**	**-64092**
		Итого оплата труда:				**-29160,06**	**-58320**
		Итого эксплуатация машин:				**-2008,93**	**-4018**
		Итого материалов:				**-1429,88**	**-2860**
		Накладные расходы	%	--		-13699,70	-27399
		Сметная прибыль	%	8		-3659,65	-7319
		Сметная стоимость:				**-49405,27**	**-98811**
61	**13-070401-0107 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 2 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**-64513,18**	**-258053**
		Итого оплата труда:				**-53786,34**	**-215145**
		Итого эксплуатация машин:				**-6868,28**	**-27473**
		Итого материалов:				**-6269,40**	**-25078**
		Накладные расходы	%	--		-25498,51	-101994
		Сметная прибыль	%	8		-7200,94	-28804
		Сметная стоимость:				**-97212,63**	**-388851**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	13-070401-0103 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**-32045,92**	**-64092**
		Итого оплата труда:				**-29160,06**	**-58320**
		Итого эксплуатация машин:				**-2008,93**	**-4018**
		Итого материалов:				**-1429,88**	**-2860**
		Накладные расходы	%	--		-13699,70	-27399
		Сметная прибыль	%	8		-3659,65	-7319
		Сметная стоимость:				**-49405,27**	**-98811**
63	ПРАЙСИП"МА ХАНБЕТОВ Жаулибай"	**Насос повышения давления с частотным регулированием CP-GE65-5500/A/BAQE/15T MCE150/C с присоединителями**	**шт**	**2,0000**		**-2549610,71**	**-5099221**
64	ПРАЙСИП"МА ХАНБЕТОВ Жаулибай"	**Насос циркуляционный системы отопления без частотного регулирования CP-GE65-5500/A/BAQE/15T MCE150/C с присоединителями**	**шт**	**4,0000**		**-2549610,71**	**-10198443**
65	ПРАЙСИП"МА ХАНБЕТОВ Жаулибай"	**Насос циркуляционный системы отопления ГВС с частотным регулированием CP-GE65-5500/A/BAQE/15T MCE150/C**	**шт**	**2,0000**		**-2543382,14**	**-5086764**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**-20770665**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**-386236**
Материалы -			Тенге				**-30797**
Всего заработная плата -			Тенге				**-331786**
		Накладные расходы -	Тенге				**-156793**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-43442**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**-586472**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-355**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-331786**
Стоимость прочих работ -			Тенге				**-20384429**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-20384429**
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**-20384429**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**-20970900**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-355**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-331786**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**-20770665**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**-319930**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**-35509**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**-11855**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**-20415226**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**-134705**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**-20905370**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**-22088**
	ИТОГО:		Тенге				**-20927458**
	Сметная прибыль		Тенге				**-43442**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**-20970900**
		ИТОГО ПО АКТУ :					-20 970 900,00
		Временные здания и сооружения	1,30%				-272 621,70
		Итого с временными зданиями и сооружениями					-21 243 521,70
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время	2,07%				-439 740,90
		Итого					-21 683 262,60
		Скидка	0,949970082				-20 598 450,75
		НДС	12,00%				-2 471 814,09
		ИТОГО по акту					-23 070 264,83

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ **Басаров Т.К.**

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жайык Экспертиза"

_____ **Бекмашев С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор _____ **Муратов А.М.**

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр. Береке участок 19,76га и участок 8га в г.Атырау(наружные сети теплоснабжения)
Наименование объекта - Теплосеть -уч.19,76га

Объект номер - 3-1

АКТ №5
выполненных работ за декабрь 2018г.

на Теплосеть -уч.19,76га

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Горячая вода					
1584	**Прайс лист**	**Комплект изоляции стыка для напорных термостойких труб d110x10,0-ППУ-**	**шт**	**60,0000**		**330539,29**	**19832357**
		НР второго уровня	%	4,24		14014,87	840892
		Сметная прибыль	%	8		27564,33	1653860
		Сметная стоимость:				**372118,48**	**22327109**
1585	**Прайс лист**	**Комплект изоляции стыка для напорных термостойких труб d90x8,2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**60,0000**		**77678,57**	**4660714**
		НР второго уровня	%	4,24		3293,57	197614
		Сметная прибыль	%	8		6477,77	388666
		Сметная стоимость:				**87449,91**	**5246995**
1586	**Прайс лист**	**Комплект изоляции стыка для напорных термостойких труб d63x5,8-ППУ-ПЭ**	**шт**	**18,0000**		**38251,79**	**688532**
		НР второго уровня	%	4,24		1621,88	29194
		Сметная прибыль	%	8		3189,89	57418
		Сметная стоимость:				**43063,55**	**775144**
1586	**Прайс лист**	**Комплект изоляции стыка для напорных термостойких труб d50x4,6-ППУ-ПЭ**	**шт**	**43,0000**		**31732,14**	**1364482**
		НР второго уровня	%	4,24		1345,44	57854
		Сметная прибыль	%	8		2646,21	113787
		Сметная стоимость:				**35723,79**	**1536123**
1587	**Прайс лист**	**Защитный экран для напорных термостойких труб d250x22,7-ППУ-ПЭ**	**шт**	**23,0000**		**2742,86**	**63086**
		НР второго уровня	%	4,24		116,30	2675
		Сметная прибыль	%	8		228,73	5261

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3087,89**	**71021**
6	**Прайс лист**	**Защитный экран для напорных термостойких труб d180x16,4-ППУ-ПЭ**	**шт**	**24,0000**		**2742,86**	**65829**
		Накладные расходы	%	--		116,30	2791
		Сметная прибыль	%	8		228,73	5490
		Сметная стоимость:				**3087,89**	**74109**
7	**Прайс лист**	**Защитный экран для напорных термостойких труб d160x14,6-ППУ-ПЭ**	**шт**	**94,0000**		**2425,89**	**228034**
		Накладные расходы	%	--		102,86	9669
		Сметная прибыль	%	8		202,30	19016
		Сметная стоимость:				**2731,05**	**256719**
8	**Прайс лист**	**Защитный экран для напорных термостойких труб d125x11,4-ППУ-ПЭ**	**шт**	**41,0000**		**2302,68**	**94410**
		Накладные расходы	%	--		97,63	4003
		Сметная прибыль	%	8		192,02	7873
		Сметная стоимость:				**2592,34**	**106286**
9	**Прайс лист**	**Защитный экран для напорных термостойких труб d110x10,0-ППУ-ПЭ**	**шт**	**89,0000**		**2082,14**	**185311**
		Накладные расходы	%	--		88,28	7857
		Сметная прибыль	%	8		173,63	15453
		Сметная стоимость:				**2344,06**	**208621**
10	**Прайс лист**	**Защитный экран для напорных термостойких труб d90x8,2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**60,0000**		**2010,71**	**120643**
		Накладные расходы	%	--		85,25	5115
		Сметная прибыль	%	8		167,68	10061
		Сметная стоимость:				**2263,65**	**135819**
11	**Прайс лист**	**Защитный экран для напорных термостойких труб d63x5,8-ППУ-ПЭ**	**шт**	**18,0000**		**1940,18**	**34923**
		Накладные расходы	%	--		82,26	1481
		Сметная прибыль	%	8		161,80	2912
		Сметная стоимость:				**2184,24**	**39316**
12	**Прайс лист**	**Защитный экран для напорных термостойких труб d50x4,6-ППУ-ПЭ**	**шт**	**43,0000**		**1854,46**	**79742**
		Накладные расходы	%	--		78,63	3381
		Сметная прибыль	%	8		154,65	6650
		Сметная стоимость:				**2087,74**	**89773**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**27418063**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**27418063**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**27418063**
Накладные расходы -			Тенге				**1162526**
Сметная прибыль -			Тенге				**2286447**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**30867035**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**30867035**

РАЗДЕЛ 2.Теплосеть по техэтажу

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**480,0000**		**815,44**	**391409**
		Итого оплата труда:				**712,17**	**341840**
		Итого эксплуатация машин:				**45,68**	**21926**
		Итого материалов:				**74,63**	**35824**
		Накладные расходы	%	--		482,96	231821
		Сметная прибыль	%	8		103,87	49858
		Сметная стоимость:				**1402,27**	**673089**
14	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**480,0000**		**2784,51**	**1336565**
		Накладные расходы	%	--		118,06	56670
		Сметная прибыль	%	8		232,21	111459
		Сметная стоимость:				**3134,78**	**1504694**
15	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**163,2000**		**431,44**	**70411**
		Итого оплата труда:				**321,10**	**52403**
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**117**
		Итого материалов:				**109,99**	**17950**
		Накладные расходы	%	--		201,72	32920
		Сметная прибыль	%	8		50,65	8266
		Сметная стоимость:				**683,81**	**111597**
16	**11-260101-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем**	**м3 изоляции**	**17,0000**		**95004,76**	**1615081**
		Итого оплата труда:				**37626,60**	**639652**
		Итого эксплуатация машин:				**2452,78**	**41697**
		Итого материалов:				**55615,00**	**945455**
		Накладные расходы	%	--		25717,95	437205
		Сметная прибыль	%	8		9657,82	164183
		Сметная стоимость:				**130380,53**	**2216469**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**17,5100**		**20273,92**	**354996**
		Накладные расходы	%	--		859,61	15052
		Сметная прибыль	%	8		1690,68	29604
		Сметная стоимость:				**22824,22**	**399652**
18	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**570,0000**		**416,55**	**237431**
		Итого оплата труда:				**275,41**	**156985**
		Итого эксплуатация машин:				**10,99**	**6264**
		Итого материалов:				**134,58**	**76713**
		Накладные расходы	%	--		176,42	100561
		Сметная прибыль	%	8		47,44	27039
		Сметная стоимость:				**640,41**	**365031**
19	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,5700**		**314129,42**	**179054**
		Накладные расходы	%	--		13319,09	7592
		Сметная прибыль	%	8		26195,88	14932
		Сметная стоимость:				**353644,39**	**201577**
20	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,2208**		**242210,95**	**53480**
		Накладные расходы	%	--		10269,74	2268
		Сметная прибыль	%	8		20198,46	4460
		Сметная стоимость:				**272679,15**	**60208**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,6000**		**9876,73**	**5926**
		Итого оплата труда:				**6151,55**	**3691**
		Итого эксплуатация машин:				**4886,53**	**2932**
		Итого материалов:				**650,24**	**390**
		Накладные расходы	%	--		4400,86	2641
		Сметная прибыль	%	8		1142,21	685
		Сметная стоимость:				**15419,79**	**9252**
22	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	**м3**	**0,6000**		**43672,41**	**26203**
		Накладные расходы	%	--		1851,71	1111
		Сметная прибыль	%	8		3641,93	2185
		Сметная стоимость:				**49166,05**	**29500**
23	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1994**		**246958,26**	**49240**
		Итого оплата труда:				**199708,89**	**39819**
		Итого эксплуатация машин:				**64189,99**	**12799**
		Итого материалов:				**5795,66**	**1156**
		Накладные расходы	%	--		139748,67	27864
		Сметная прибыль	%	8		30936,55	6168
		Сметная стоимость:				**417643,48**	**83273**
24	**Прайс лист**	**Труба напорная из полибутена повышенной термостойкости d110x10,0 ППУ-ПЭ**	**м**	**201,3811**		**36727,68**	**7396259**
		Накладные расходы	%	--		1557,25	313601
		Сметная прибыль	%	8		3062,79	616789
		Сметная стоимость:				**41347,73**	**8326650**
25	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1994**		**216285,92**	**43125**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**181058,95**	**36101**
		Итого эксплуатация машин:				**50415,64**	**10052**
		Итого материалов:				**2581,11**	**515**
		Накладные расходы	%	--		126375,49	25198
		Сметная прибыль	%	8		27412,91	5466
		Сметная стоимость:				**370074,32**	**73788**
26	**Прайс лист**	**Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости d63x5,8 ППУ-ПЭ**	**м**	**201,3811**		**17930,36**	**3610835**
		Накладные расходы	%	--		760,25	153099
		Сметная прибыль	%	8		1495,25	301115
		Сметная стоимость:				**20185,85**	**4065049**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**15370015**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**11007094**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**11007094**
Накладные расходы -			Тенге				**466701**
Сметная прибыль -			Тенге				**917904**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**12391698**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3971512**
Материалы -			Тенге				**1042179**
Всего заработная плата -			Тенге				**928652**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1950299**
Накладные расходы -			Тенге				**709081**
Сметная прибыль -			Тенге				**374447**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5055041**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1010**
Сметная заработная плата -			Тенге				**928652**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**391409**
Материалы -			Тенге				**35824**
Всего заработная плата -			Тенге				**341840**
Накладные расходы -			Тенге				**231821**
Сметная прибыль -			Тенге				**49858**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**673089**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**356**
Сметная заработная плата -			Тенге				**341840**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**18119828**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1367**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1270492**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:	Тенге				**42788078**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1238833**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**95786**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**31658**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**41453458**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**725167**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**43513245**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**1844962**
		ИТОГО:	Тенге				**45358207**
		Сметная прибыль	Тенге				**3628657**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**48986863**
		ИТОГО ПО АКТУ :					48 986 863,00
		Временные здания и сооружения	1,30%				636 829,22
		Итого с временными зданиями и сооружениями					49 623 692,22
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время	2,07%				1 027 210,43
		Итого					50 650 902,65
		Скидка	0,949970082				48 116 936,29
		НДС	12,00%				5 774 032,35
		ИТОГО по акту					53 890 968,64

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ **Басаров Т.К.**

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жайык Экспертиза"

_____ **Бекмашев С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор _____ **Муратов А.М.**

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр. Береке участок 19,76га и участок 8га в г.Атырау(наружные сети теплоснабжения)
Наименование объекта - Теплосеть -уч.19,76га, уч. 8га

А К Т № 6
выполненых работ за декабрь 2018года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		смета 2-1-1					
		Земляные работы ТС-лист 9,15					
1	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**5920,0000**		**143,96**	**852267**
		Накладные расходы	%	--		36,61	216745
		Сметная прибыль	%	8		14,45	85521
		Сметная стоимость:				**195,02**	**1154532**
2	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**450,0000**		**2448,15**	**1101666**
		Итого оплата труда:				**2448,15**	**1101666**
		Накладные расходы	%	--		1612,00	725401
		Сметная прибыль	%	8		324,81	146165
		Сметная стоимость:				**4384,96**	**1973233**
3	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**3550,0000**		**10193,51**	**36186976**
		Накладные расходы	%	--		982,79	3488918
		Сметная прибыль	%	8		894,10	3174071
		Сметная стоимость:				**12070,41**	**42849965**
4	**11-010104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**3880,0000**		**16,05**	**62288**
		Итого оплата труда:				**5,49**	**21288**
		Итого эксплуатация машин:				**16,05**	**62288**
		Накладные расходы	%	--		4,06	15756
		Сметная прибыль	%	8		1,61	6243
		Сметная стоимость:				**21,72**	**84287**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	11-010107-1306 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	4440,0000		36,60	162507
		Итого оплата труда:				12,34	54796
		Итого эксплуатация машин:				36,60	162507
		Накладные расходы	%	--		9,15	40648
		Сметная прибыль	%	8		3,66	16252
		Сметная стоимость:				49,42	219407
		Монтажные работы					
6	11-240108-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,2750		2048563,20	563355
		Накладные расходы	%	--		653954,41	179837
		Сметная прибыль	%	8		216201,41	59455
		Сметная стоимость:				2918719,03	802648
7	Прайс лист КТЗ	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х8,0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	275,0000		41984,82	11545826
		Накладные расходы	%	--		1780,16	489543
		Сметная прибыль	%	8		3501,20	962830
		Сметная стоимость:				47266,18	12998198
8	11-240108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,2270		1521491,63	345379
		Итого оплата труда:				727129,11	165058
		Итого эксплуатация машин:				343941,53	78075
		Итого материалов:				558908,35	126872
		Накладные расходы	%	--		535204,02	121491
		Сметная прибыль	%	8		164535,65	37350
		Сметная стоимость:				2221231,30	504220
9	Прайс лист КТЗ	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х8,0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	227,0000		28891,07	6558273
		Накладные расходы	%	--		1224,98	278071
		Сметная прибыль	%	8		2409,28	546908
		Сметная стоимость:				32525,34	7383252
10	11-240108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,5330		1187652,82	633019
		Итого оплата труда:				584164,56	311360
		Итого эксплуатация машин:				263952,82	140687
		Итого материалов:				424380,39	226195
		Накладные расходы	%	--		428503,96	228393
		Сметная прибыль	%	8		129292,54	68913
		Сметная стоимость:				1745449,32	930324
11	Прайс лист КТЗ	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х6,0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	533,0000		17421,43	9285621

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		738,67	393710
		Сметная прибыль	%	8		1452,81	774347
		Сметная стоимость:				**19612,90**	**10453678**
12	**11-240108-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,7200**		**1013089,79**	**729425**
		Итого оплата труда:				**512111,97**	**368721**
		Итого эксплуатация машин:				**216837,11**	**156123**
		Итого материалов:				**355479,40**	**255945**
		Накладные расходы	%	–		374460,65	269612
		Сметная прибыль	%	8		111004,04	79923
		Сметная стоимость:				**1498554,48**	**1078959**
13	**Прайс лист КТЗ**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х6,0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**720,0000**		**14642,86**	**10542857**
		Накладные расходы	%	–		620,86	447017
		Сметная прибыль	%	8		1221,10	879190
		Сметная стоимость:				**16484,81**	**11869064**
14	**11-240108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,5560**		**946433,10**	**526217**
		Итого оплата труда:				**464885,71**	**258476**
		Итого эксплуатация машин:				**191597,70**	**106528**
		Итого материалов:				**353014,35**	**196276**
		Накладные расходы	%	–		341063,41	189631
		Сметная прибыль	%	8		102999,72	57268
		Сметная стоимость:				**1390496,24**	**773116**
15	**Прайс лист КТЗ**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х6,0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**556,0000**		**11223,21**	**6240107**
		Накладные расходы	%	–		475,86	264581
		Сметная прибыль	%	8		935,93	520375
		Сметная стоимость:				**12635,00**	**7025063**
16	**11-240108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,6460**		**904737,18**	**584460**
		Итого оплата труда:				**435466,61**	**281311**
		Итого эксплуатация машин:				**175830,71**	**113587**
		Итого материалов:				**351780,36**	**227250**
		Накладные расходы	%	–		320251,63	206883
		Сметная прибыль	%	8		97999,10	63307
		Сметная стоимость:				**1322987,92**	**854650**
17	**Прайс лист КТЗ**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х5,0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**646,0000**		**8515,18**	**5500805**
		Накладные расходы	%	–		361,04	233234
		Сметная прибыль	%	8		710,10	458723
		Сметная стоимость:				**9586,32**	**6192763**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Прайс лист	**Отвод Ст 273х8,0-90гр-1-ППУ-ПЭ**	**шт**		**4,0000**	**139506,25**	**558025**
		Накладные расходы	%	--		5915,06	23660
		Сметная прибыль	%	8		11633,71	46535
		Сметная стоимость:				**157055,02**	**628220**
19	Прайс лист	**Отвод Ст 219х8,0-90гр-1-ППУ-ПЭ**	**шт**		**2,0000**	**102516,07**	**205032**
		Накладные расходы	%	--		4346,68	8693
		Сметная прибыль	%	8		8549,02	17098
		Сметная стоимость:				**115411,77**	**230824**
20	Прайс лист	**Отвод Ст 159х6,0-90гр-1-ППУ-ПЭ**	**шт**		**4,0000**	**61679,46**	**246718**
		Накладные расходы	%	--		2615,21	10461
		Сметная прибыль	%	8		5143,57	20574
		Сметная стоимость:				**69438,25**	**277753**
21	Прайс лист	**Отвод Ст 133х6,0-90гр-1-ППУ-ПЭ**	**шт**		**6,0000**	**52956,25**	**317738**
		Накладные расходы	%	--		2245,34	13472
		Сметная прибыль	%	8		4416,13	26497
		Сметная стоимость:				**59617,72**	**357706**
22	Прайс лист	**Отвод Ст 108х6,0-90гр-1-ППУ-ПЭ**	**шт**		**6,0000**	**39272,32**	**235634**
		Накладные расходы	%	--		1665,15	9991
		Сметная прибыль	%	8		3275,00	19650
		Сметная стоимость:				**44212,47**	**265275**
23	Прайс лист	**Отвод Ст 89х5,0-90гр-1-ППУ-ПЭ**	**шт**		**12,0000**	**32566,07**	**390793**
		Накладные расходы	%	--		1380,80	16570
		Сметная прибыль	%	8		2715,75	32589
		Сметная стоимость:				**36662,62**	**439951**
24	Прайс лист	**Неподвижная опора Ст 273-550х30-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**		**6,0000**	**225640,18**	**1353841**
		Накладные расходы	%	--		9567,14	57403
		Сметная прибыль	%	8		18816,59	112900
		Сметная стоимость:				**254023,91**	**1524143**
25	**23-020201-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**		**4,0000**	**86806,60**	**347226**
		Накладные расходы	%	--		3680,60	14722
		Сметная прибыль	%	8		7238,98	28956
		Сметная стоимость:				**97726,18**	**390905**
26	**23-020201-4909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**		**6,0000**	**62960,24**	**377761**
		Накладные расходы	%	--		2669,51	16017
		Сметная прибыль	%	8		5250,38	31502
		Сметная стоимость:				**70880,13**	**425281**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	23-020201-4908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Неподвижная опора Ст 133-340х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**		**14,0000**	**47250,17**	**661502**
		Накладные расходы	%		--	2003,41	28048
		Сметная прибыль	%		8	3940,29	55164
		Сметная стоимость:				**53193,86**	**744714**
28	23-020201-4907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**		**16,0000**	**35600,95**	**569615**
		Накладные расходы	%		--	1509,48	24152
		Сметная прибыль	%		8	2968,83	47501
		Сметная стоимость:				**40079,26**	**641268**
29	23-020201-4906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**		**16,0000**	**31318,64**	**501098**
		Накладные расходы	%		--	1327,91	21247
		Сметная прибыль	%		8	2611,72	41788
		Сметная стоимость:				**35258,27**	**564132**
30	23-020201-1365 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройник параллельный Ст 273-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**		**2,0000**	**106102,83**	**212206**
		Накладные расходы	%		--	4498,76	8998
		Сметная прибыль	%		8	8848,13	17696
		Сметная стоимость:				**119449,72**	**238899**
31	Прайс лист	**Тройниковое ответвление укороченное СТ 273х8,0-219х8-1-ППУ-ПЭ**	**шт**		**2,0000**	**226349,11**	**452698**
		Накладные расходы	%		--	9597,20	19194
		Сметная прибыль	%		8	18875,70	37751
		Сметная стоимость:				**254822,01**	**509644**
32	Прайс лист	**Тройниковое ответвление укороченное СТ 273х8,0-159х6-1-ППУ-ПЭ**	**шт**		**2,0000**	**179272,32**	**358545**
		Накладные расходы	%		--	7601,15	15202
		Сметная прибыль	%		8	14949,88	29900
		Сметная стоимость:				**201823,35**	**403647**
33	Прайс лист	**Тройниковое ответвление укороченное СТ 273х8,0-133х6-1-ППУ-ПЭ**	**шт**		**2,0000**	**177613,39**	**355227**
		Накладные расходы	%		--	7530,81	15062
		Сметная прибыль	%		8	14811,54	29623
		Сметная стоимость:				**199955,74**	**399911**
34	Прайс лист	**Тройниковое ответвление укороченное СТ 219х8,0-108х6-1-ППУ-ПЭ**	**шт**		**2,0000**	**91429,46**	**182859**
		Накладные расходы	%		--	3876,61	7753
		Сметная прибыль	%		8	7624,49	15249
		Сметная стоимость:				**102930,56**	**205861**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	Прайс лист	**Тройниковое ответвление укороченное СТ 159х6,0-133х6-1-ППУ-ПЭ**	**шт**		**2,0000**	**89358,04**	**178716**
		Накладные расходы	%	--		3788,78	7578
		Сметная прибыль	%	8		7451,75	14903
		Сметная стоимость:				**100598,56**	**201197**
36	Прайс лист	**Тройниковое ответвление укороченное СТ 159х6,0-108х6-1-ППУ-ПЭ**	**шт**		**2,0000**	**82739,29**	**165479**
		Накладные расходы	%	--		3508,15	7016
		Сметная прибыль	%	8		6899,79	13800
		Сметная стоимость:				**93147,23**	**186294**
37	**23-020201-4031 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход Ст 273-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**		**4,0000**	**54254,73**	**217019**
		Накладные расходы	%	--		2300,40	9202
		Сметная прибыль	%	8		4524,41	18098
		Сметная стоимость:				**61079,54**	**244318**
38	**23-020201-4027 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход Ст 219-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**		**2,0000**	**41789,28**	**83579**
		Накладные расходы	%	--		1771,87	3544
		Сметная прибыль	%	8		3484,89	6970
		Сметная стоимость:				**47046,04**	**94092**
39	**23-020201-4021 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход Ст 159-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**		**4,0000**	**29983,56**	**119934**
		Накладные расходы	%	--		1271,30	5085
		Сметная прибыль	%	8		2500,39	10002
		Сметная стоимость:				**33755,25**	**135021**
40	**23-020201-5211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опора скользящая 273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**		**45,0000**	**20097,83**	**904402**
		Накладные расходы	%	--		852,15	38347
		Сметная прибыль	%	8		1676,00	75420
		Сметная стоимость:				**22625,98**	**1018169**
41	**23-020201-5210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опора скользящая 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**		**41,0000**	**18858,34**	**773192**
		Накладные расходы	%	--		799,59	32783
		Сметная прибыль	%	8		1572,63	64478
		Сметная стоимость:				**21230,57**	**870453**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	23-020201-5209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опора скользящая 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**113,0000**		**4259,00**	**481267**
		Накладные расходы	%	--		180,58	20406
		Сметная прибыль	%	8		355,17	40134
		Сметная стоимость:				**4794,75**	**541807**
43	23-020201-5208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опора скользящая 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**171,0000**		**3970,89**	**679022**
		Накладные расходы	%	--		168,37	28791
		Сметная прибыль	%	8		331,14	56625
		Сметная стоимость:				**4470,40**	**764438**
44	23-020201-5207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**150,0000**		**3440,08**	**516012**
		Накладные расходы	%	--		145,86	21879
		Сметная прибыль	%	8		286,88	43031
		Сметная стоимость:				**3872,81**	**580922**
45	23-020201-5206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опора скользящая 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**205,0000**		**3235,23**	**663222**
		Накладные расходы	%	--		137,17	28121
		Сметная прибыль	%	8		269,79	55307
		Сметная стоимость:				**3642,20**	**746650**
46	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	**Опорные подушки из бетона. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**4,0550**		**9876,73**	**40050**
		Итого оплата труда:				**6151,55**	**24945**
		Итого эксплуатация машин:				**4886,53**	**19815**
		Итого материалов:				**650,24**	**2637**
		Накладные расходы	%	--		4400,86	17845
		Сметная прибыль	%	8		1142,21	4632
		Сметная стоимость:				**15419,79**	**62527**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость опорные подушки ОП2 ОП3 ОП4**	**м3**	**4,0550**		**43672,41**	**177092**
		Накладные расходы	%	–		1851,71	7509
		Сметная прибыль	%	8		3641,93	14768
		Сметная стоимость:				**49166,05**	**199368**
48	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**3,2140**		**18915,19**	**60793**
		Итого оплата труда:				**9210,20**	**29602**
		Итого эксплуатация машин:				**12692,56**	**40794**
		Накладные расходы	%	–		4911,11	15784
		Сметная прибыль	%	8		1906,10	6126
		Сметная стоимость:				**25732,41**	**82704**
49	21-130809-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лента маркировочная "Осторожно теплосеть"**	**100 м**	**32,1400**		**1671,53**	**53723**
		Накладные расходы	%	–		70,87	2278
		Сметная прибыль	%	8		139,39	4480
		Сметная стоимость:				**1881,80**	**60481**
50	Прайс лист	**Манжета стенового ввода СВ-273**	**шт**	**16,0000**		**7046,43**	**112743**
		Накладные расходы	%	–		298,77	4780
		Сметная прибыль	%	8		587,62	9402
		Сметная стоимость:				**7932,81**	**126925**
51	Прайс лист	**Манжета стенового ввода СВ-219**	**шт**	**12,0000**		**5713,39**	**68561**
		Накладные расходы	%	–		242,25	2907
		Сметная прибыль	%	8		476,45	5717
		Сметная стоимость:				**6432,09**	**77185**
52	Прайс лист	**Манжета стенового ввода СВ-159**	**шт**	**16,0000**		**5275,00**	**84400**
		Накладные расходы	%	–		223,66	3579
		Сметная прибыль	%	8		439,89	7038
		Сметная стоимость:				**5938,55**	**95017**
53	Прайс лист	**Манжета стенового ввода СВ-133**	**шт**	**20,0000**		**3332,14**	**66643**
		Накладные расходы	%	–		141,28	2826
		Сметная прибыль	%	8		277,87	5557
		Сметная стоимость:				**3751,30**	**75026**
54	Прайс лист	**Манжета стенового ввода СВ-108**	**шт**	**44,0000**		**2321,43**	**102143**
		Накладные расходы	%	–		98,43	4331
		Сметная прибыль	%	8		193,59	8518

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2613,45**	**114992**
55	**Прайс лист**	**Манжета стенового ввода СВ-89**	**шт**		**84,0000**	**1934,82**	**162525**
		Накладные расходы	%	--		82,04	6891
		Сметная прибыль	%	8		161,35	13553
		Сметная стоимость:				**2178,21**	**182969**
56	**Прайс лист**	**Комплект изоляции стыка сальных труб в полиэтиленовой оболочке СРС 273/400-ПЭ-750**	**шт**		**42,0000**	**10898,21**	**457725**
		Накладные расходы	%	--		462,08	19408
		Сметная прибыль	%	8		908,82	38171
		Сметная стоимость:				**12269,12**	**515303**
57	**Прайс лист**	**Комплект изоляции стыка сальных труб в полиэтиленовой оболочке СРС 219/315-ПЭ-750**	**шт**		**36,0000**	**7475,00**	**269100**
		Накладные расходы	%	--		316,94	11410
		Сметная прибыль	%	8		623,36	22441
		Сметная стоимость:				**8415,30**	**302951**
58	**Прайс лист**	**Комплект изоляции стыка сальных труб в полиэтиленовой оболочке СРС 159/250-ПЭ-750**	**шт**		**74,0000**	**5679,46**	**420280**
		Накладные расходы	%	--		240,81	17820
		Сметная прибыль	%	8		473,62	35048
		Сметная стоимость:				**6393,90**	**473148**
59	**Прайс лист**	**Комплект изоляции стыка сальных труб в полиэтиленовой оболочке СРС 133/225-ПЭ-750**	**шт**		**84,0000**	**5341,96**	**448725**
		Накладные расходы	%	--		226,50	19026
		Сметная прибыль	%	8		445,48	37420
		Сметная стоимость:				**6013,94**	**505171**
60	**Прайс лист**	**Комплект изоляции стыка сальных труб в полиэтиленовой оболочке СРС 108/180-ПЭ-750**	**шт**		**70,0000**	**4664,29**	**326500**
		Накладные расходы	%	--		197,77	13844
		Сметная прибыль	%	8		388,96	27227
		Сметная стоимость:				**5251,02**	**367571**
61	**Прайс лист**	**Комплект изоляции стыка сальных труб в полиэтиленовой оболочке СРС 89/160-ПЭ-750**	**шт**		**86,0000**	**4234,82**	**364195**
		Накладные расходы	%	--		179,56	15442
		Сметная прибыль	%	8		353,15	30371
		Сметная стоимость:				**4767,53**	**410007**
62	**Прайс лист**	**Защитный экран ф 273**	**шт**		**42,0000**	**3240,18**	**136088**
		Накладные расходы	%	--		137,38	5770
		Сметная прибыль	%	8		270,20	11349
		Сметная стоимость:				**3647,77**	**153206**
63	**Прайс лист**	**Защитный экран ф 219**	**шт**		**36,0000**	**2742,86**	**98743**
		Накладные расходы	%	--		116,30	4187
		Сметная прибыль	%	8		228,73	8234
		Сметная стоимость:				**3087,89**	**111164**
64	**Прайс лист**	**Защитный экран ф 159**	**шт**		**74,0000**	**2425,89**	**179516**
		Накладные расходы	%	--		102,86	7611
		Сметная прибыль	%	8		202,30	14970
		Сметная стоимость:				**2731,05**	**202098**
65	**Прайс лист**	**Защитный экран ф 133**	**шт**		**84,0000**	**2302,68**	**193425**
		Накладные расходы	%	--		97,63	8201

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		192,02	16130
		Сметная стоимость:				**2592,34**	**217756**
66	**Прайс лист**	**Защитный экран ф 108**	**шт**	**70,0000**		**2082,14**	**145750**
		Накладные расходы	%	--		88,28	6180
		Сметная прибыль	%	8		173,63	12154
		Сметная стоимость:				**2344,06**	**164084**
67	**Прайс лист**	**Защитный экран ф 89**	**шт**	**86,0000**		**2010,71**	**172921**
		Накладные расходы	%	--		85,25	7332
		Сметная прибыль	%	8		167,68	14420
		Сметная стоимость:				**2263,65**	**194674**
68	**11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**2,2680**		**22237,04**	**50434**
		Итого оплата труда:				**10218,20**	**23175**
		Итого эксплуатация машин:				**1189,97**	**2699**
		Итого материалов:				**11395,67**	**25845**
		Накладные расходы	%	--		6833,10	15497
		Сметная прибыль	%	8		2325,61	5274
		Сметная стоимость:				**31395,76**	**71206**
69	**11-270601-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	**52,0800**		**3433,81**	**178833**
		Итого оплата труда:				**1698,60**	**88463**
		Итого эксплуатация машин:				**1922,94**	**100147**
		Итого материалов:				**392,82**	**20458**
		Накладные расходы	%	--		1213,28	63188
		Сметная прибыль	%	8		371,77	19362
		Сметная стоимость:				**5018,85**	**261382**
70	**21-040501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плита железобетонная предварительно напряженная для аэродромных покрытий ПАГ-14 ГОСТ 25912.0-91**	**шт.**	**31,0000**		**126335,45**	**3916399**
		Накладные расходы	%	--		5356,62	166055
		Сметная прибыль	%	8		10535,37	326596
		Сметная стоимость:				**142227,44**	**4409051**
		К1;К6;К8-3шт					
71	**11-240108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**31408,01**	**94224**
		Итого оплата труда:				**9570,72**	**28712**
		Итого эксплуатация машин:				**3150,44**	**9451**
		Итого материалов:				**19748,95**	**59247**
		Накладные расходы	%	--		7527,12	22581
		Сметная прибыль	%	8		3114,81	9344

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**42049,94**	**126150**
72	**Прайс лист**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х5,0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**		**13,5000**	**8515,18**	**114955**
		Накладные расходы	%	--		361,04	4874
		Сметная прибыль	%	8		710,10	9586
		Сметная стоимость:				**9586,32**	**129415**
73	**Прайс лист**	**Отвод Ст 89х5,0-90гр-1-ППУ-ПЭ**	**шт**		**24,0000**	**32566,07**	**781586**
		Накладные расходы	%	--		1380,80	33139
		Сметная прибыль	%	8		2715,75	65178
		Сметная стоимость:				**36662,62**	**879903**
74	**Прайс лист**	**Комплект изоляции стыка сальных труб в полиэтиленовой оболочке СРС 89/160-ПЭ-750**	**шт**		**36,0000**	**4234,82**	**152454**
		Накладные расходы	%	--		179,56	6464
		Сметная прибыль	%	8		353,15	12713
		Сметная стоимость:				**4767,53**	**171631**
75	**11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**		**0,7560**	**22237,04**	**16811**
		Итого оплата труда:				**10218,20**	**7725**
		Итого эксплуатация машин:				**1189,97**	**900**
		Итого материалов:				**11395,67**	**8615**
		Накладные расходы	%	--		6833,10	5166
		Сметная прибыль	%	8		2325,61	1758
		Сметная стоимость:				**31395,76**	**23735**
76	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,0045**	**216285,92**	**973**
		Итого оплата труда:				**181058,95**	**815**
		Итого эксплуатация машин:				**50415,64**	**227**
		Итого материалов:				**2581,11**	**12**
		Накладные расходы	%	--		126375,49	569
		Сметная прибыль	%	8		27412,91	123
		Сметная стоимость:				**370074,32**	**1665**
77	**Прайс лист**	**Трубы напорные из полибутена повышенной термостойкости d-90х8,2 ППУ-ПЭ**	**м**		**4,5000**	**28382,14**	**127720**
		Накладные расходы	%	--		1203,40	5415
		Сметная прибыль	%	8		2366,84	10651
		Сметная стоимость:				**31952,39**	**143786**
78	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,0030**	**204108,37**	**612**
		Итого оплата труда:				**173560,88**	**521**
		Итого эксплуатация машин:				**44674,55**	**134**
		Итого материалов:				**1618,04**	**5**
		Накладные расходы	%	--		121005,43	363
		Сметная прибыль	%	8		26009,10	78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**351122,90**	**1053**
79	**Прайс лист**	**Трубы напорные из полибутена повышенной термостойкости d-50x4,6 ППУ-ПЭ**	**м**		**3,0000**	**13612,50**	**40838**
		Накладные расходы	%	--		577,17	1732
		Сметная прибыль	%	8		1135,17	3406
		Сметная стоимость:				**15324,84**	**45975**
80	**Прайс лист**	**Отвод для напорных термостойких труб d-90x8,2-90гр ППУ-ПЭ**	**шт**		**12,0000**	**92175,00**	**1106100**
		Накладные расходы	%	--		3908,22	46899
		Сметная прибыль	%	8		7686,66	92240
		Сметная стоимость:				**103769,88**	**1245239**
81	**Прайс лист**	**Отвод для напорных термостойких труб d-50x4,6-90гр ППУ-ПЭ**	**шт**		**12,0000**	**22865,18**	**274382**
		Накладные расходы	%	--		969,48	11634
		Сметная прибыль	%	8		1906,77	22881
		Сметная стоимость:				**25741,44**	**308897**
82	**Прайс лист**	**Комплект изоляции напорных термостойких труб d-90x8,2-90гр в полиэтиленовой оболочке**	**шт**		**18,0000**	**77678,57**	**1398214**
		Накладные расходы	%	--		3293,57	59284
		Сметная прибыль	%	8		6477,77	116600
		Сметная стоимость:				**87449,91**	**1574098**
83	**Прайс лист**	**Комплект изоляции напорных термостойких труб d-50x4,6-90гр в полиэтиленовой оболочке**	**шт**		**12,0000**	**31732,14**	**380786**
		Накладные расходы	%	--		1345,44	16145
		Сметная прибыль	%	8		2646,21	31754
		Сметная стоимость:				**35723,79**	**428686**
		К2-1шт					
84	**11-240108-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**		**1,0000**	**37457,44**	**37457**
		Итого оплата труда:				**13789,39**	**13789**
		Итого эксплуатация машин:				**5494,88**	**5495**
		Итого материалов:				**19941,85**	**19942**
		Накладные расходы	%	--		10514,48	10514
		Сметная прибыль	%	8		3837,75	3838
		Сметная стоимость:				**51809,67**	**51810**
85	**Прайс лист**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159x5,0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**		**6,5000**	**17421,43**	**113239**
		Накладные расходы	%	--		738,67	4801
		Сметная прибыль	%	8		1452,81	9443
		Сметная стоимость:				**19612,90**	**127484**
86	**Прайс лист**	**Отвод Ст159x6,0-90гр-1-ППУ-ПЭ**	**шт**		**8,0000**	**61679,46**	**493436**
		Накладные расходы	%	--		2615,21	20922
		Сметная прибыль	%	8		5143,57	41149
		Сметная стоимость:				**69438,25**	**555506**
87	**Прайс лист**	**Комплект изоляции стыка стальных труб в полиэтиленовой оболочке СРС159/250-ПЭ-750**	**шт**		**12,0000**	**5679,46**	**68154**
		Накладные расходы	%	--		240,81	2890
		Сметная прибыль	%	8		473,62	5683

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6393,90**	**76727**
88	**11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**		**0,2520**	**22237,04**	**5604**
		Итого оплата труда:				**10218,20**	**2575**
		Итого эксплуатация машин:				**1189,97**	**300**
		Итого материалов:				**11395,67**	**2872**
		Накладные расходы	%		--	6833,10	1722
		Сметная прибыль	%		8	2325,61	586
		Сметная стоимость:				**31395,76**	**7912**
89	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,0025**	**329349,75**	**823**
		Итого оплата труда:				**255204,25**	**638**
		Итого эксплуатация машин:				**91344,94**	**228**
		Итого материалов:				**15297,26**	**38**
		Накладные расходы	%		--	179165,90	448
		Сметная прибыль	%		8	40681,25	102
		Сметная стоимость:				**549196,90**	**1373**
90	**Прайс лист**	**Трубы напорные из полибутена повышенной термостойкости d-160x14,6 ППУ-ПЭ**	**м**		**2,5250**	**177825,00**	**449008**
		Накладные расходы	%		--	7539,78	19038
		Сметная прибыль	%		8	14829,18	37444
		Сметная стоимость:				**200193,96**	**505490**
91	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,0020**	**246958,26**	**494**
		Итого оплата труда:				**199708,89**	**399**
		Итого эксплуатация машин:				**64189,99**	**128**
		Итого материалов:				**5795,66**	**12**
		Накладные расходы	%		--	139748,67	279
		Сметная прибыль	%		8	30936,55	62
		Сметная стоимость:				**417643,48**	**835**
92	**Прайс лист**	**Трубы напорные из полибутена повышенной термостойкости d-110x10,0 ППУ-ПЭ**	**м**		**2,0200**	**36727,68**	**74190**
		Накладные расходы	%		--	1557,25	3146
		Сметная прибыль	%		8	3062,79	6187
		Сметная стоимость:				**41347,73**	**83522**
93	**Прайс лист**	**Отвод для напорных термостойких труб d-160x14,6-90гр ППУ-ПЭ**	**шт**		**4,0000**	**165520,54**	**662082**
		Накладные расходы	%		--	7018,07	28072
		Сметная прибыль	%		8	13803,09	55212
		Сметная стоимость:				**186341,69**	**745367**
94	**Прайс лист**	**Отвод для напорных термостойких труб d-110x10,0-90гр ППУ-ПЭ**	**шт**		**4,0000**	**74844,64**	**299379**
		Накладные расходы	%		--	3173,41	12694
		Сметная прибыль	%		8	6241,44	24966
		Сметная стоимость:				**84259,50**	**337038**

1	2	3	4	5	6	7	8
95	Прайс лист	**Комплект изоляции напорных термостойких труб d-160x14,6-90гр в полиэтиленовой оболочке**	**шт**	**6,0000**		**233854,46**	**1403127**
		Накладные расходы	%	--		9915,43	59493
		Сметная прибыль	%	8		19501,59	117010
		Сметная стоимость:				**263271,49**	**1579629**
96	Прайс лист	**Комплект изоляции напорных термостойких труб d-110x10,-90гр в полиэтиленовой оболочке**	**шт**	**4,0000**		**84470,54**	**337882**
		Накладные расходы	%	--		3581,55	14326
		Сметная прибыль	%	8		7044,17	28177
		Сметная стоимость:				**95096,25**	**380385**
		К3-1шт					
97	11-240108-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**44674,32**	**44674**
		Итого оплата труда:				**18559,96**	**18560**
		Итого эксплуатация машин:				**8500,99**	**8501**
		Итого материалов:				**20290,67**	**20291**
		Накладные расходы	%	--		13908,62	13909
		Сметная прибыль	%	8		4686,63	4687
		Сметная стоимость:				**63269,57**	**63270**
98	Прайс лист	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219x8,0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**6,5000**		**28891,07**	**187792**
		Накладные расходы	%	--		1224,98	7962
		Сметная прибыль	%	8		2409,28	15660
		Сметная стоимость:				**32525,34**	**211415**
99	Прайс лист	**Отвод Ст219x8,0-90гр-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**8,0000**		**102516,07**	**820129**
		Накладные расходы	%	--		4346,68	34773
		Сметная прибыль	%	8		8549,02	68392
		Сметная стоимость:				**115411,77**	**923294**
100	Прайс лист	**Комплект изоляции стыка стальных труб в полиэтиленовой оболочке СРС219/315-ПЭ-750**	**шт**	**12,0000**		**7475,00**	**89700**
		Накладные расходы	%	--		316,94	3803
		Сметная прибыль	%	8		623,36	7480
		Сметная стоимость:				**8415,30**	**100984**
101	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**0,2520**		**22237,04**	**5604**
		Итого оплата труда:				**10218,20**	**2575**
		Итого эксплуатация машин:				**1189,97**	**300**
		Итого материалов:				**11395,67**	**2872**
		Накладные расходы	%	--		6833,10	1722
		Сметная прибыль	%	8		2325,61	586
		Сметная стоимость:				**31395,76**	**7912**
102	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0025**		**329349,75**	**823**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**255204,25**	**638**
		Итого эксплуатация машин:				**91344,94**	**228**
		Итого материалов:				**15297,26**	**38**
		Накладные расходы	%	--		179165,90	448
		Сметная прибыль	%	8		40681,25	102
		Сметная стоимость:				**549196,90**	**1375**
103	**Прайс лист**	**Трубы напорные из полибутена повышенной термостойкости d-180x14,6 ППУ-ПЭ**	**м**	**2,5250**		**177825,00**	**449008**
		Накладные расходы	%	--		7539,78	19038
		Сметная прибыль	%	8		14829,18	37444
		Сметная стоимость:				**200193,96**	**505490**
104	**11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0020**		**299138,39**	**598**
		Итого оплата труда:				**241694,23**	**483**
		Итого эксплуатация машин:				**74572,53**	**149**
		Итого материалов:				**9279,58**	**19**
		Накладные расходы	%	--		169139,49	338
		Сметная прибыль	%	8		37462,23	75
		Сметная стоимость:				**505740,11**	**1011**
105	**Прайс лист**	**Трубы напорные из полибутена повышенной термостойкости d-125x11,4 ППУ-ПЭ**	**м**	**2,0200**		**57632,14**	**116417**
		Накладные расходы	%	--		2443,60	4936
		Сметная прибыль	%	8		4806,06	9708
		Сметная стоимость:				**64881,81**	**131061**
106	**Прайс лист**	**Отвод для напорных термостойких труб d-160x14,6-90гр ППУ-ПЭ**	**шт**	**4,0000**		**165520,54**	**662082**
		Накладные расходы	%	--		7018,07	28072
		Сметная прибыль	%	8		13803,09	55212
		Сметная стоимость:				**186341,69**	**745367**
107	**Прайс лист**	**Отвод для напорных термостойких труб d-125x11,4-90гр ППУ-ПЭ**	**шт**	**4,0000**		**77274,11**	**309096**
		Накладные расходы	%	--		3276,42	13106
		Сметная прибыль	%	8		6444,04	25776
		Сметная стоимость:				**86994,57**	**347978**
108	**Прайс лист**	**Комплект изоляции напорных термостойких труб d-160x14,6-90гр в полиэтиленовой оболочке**	**шт**	**6,0000**		**36748,21**	**220489**
		Накладные расходы	%	--		1558,12	9349
		Сметная прибыль	%	8		3064,51	18387
		Сметная стоимость:				**41370,85**	**248225**
109	**Прайс лист**	**Комплект изоляции напорных термостойких труб d-125x11,4,-90гр в полиэтиленовой оболочке**	**шт**	**4,0000**		**76066,07**	**304264**
		Накладные расходы	%	--		3225,20	12901
		Сметная прибыль	%	8		6343,30	25373
		Сметная стоимость:				**85634,57**	**342538**
		К4,К5-2шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
110	11-240108-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	**шт.**		**2,0000**	**34259,48**	**685[illegible]9**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**11590,27**	**23[illegible]1**
		Итого материалов:				**4236,72**	**84[illegible]3**
		Накладные расходы	%	--		**19835,45**	**39[illegible]1**
		Сметная прибыль	%	8		8955,34	179[illegible]1
		Сметная стоимость:				3457,19	69[illegible]4
111	Прайс лист	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х6,0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**		**13,0000**	**46672,00**	**93[illegible]4**
		Накладные расходы	%	--		**14642,86**	**190[illegible]57**
		Сметная прибыль	%	8		620,86	80[illegible]
		Сметная стоимость:				1221,10	158[illegible]
112	Прайс лист	**Отвод Ст133х8,0-90гр-1-ППУ-ПЭ**	**шт**		**16,0000**	**16484,81**	**214[illegible]**
		Накладные расходы	%	--		**58125,00**	**930[illegible]**
		Сметная прибыль	%	8		2464,50	394[illegible]
		Сметная стоимость:				4847,16	775[illegible]
113	Прайс лист	**Комплект изоляции стыка сальных труб в полиэтиленовой оболочке СРС133/225-ПЭ-750**	**шт**		**24,0000**	**65436,66**	**1046[illegible]**
		Накладные расходы	%	--		**5341,96**	**128[illegible]**
		Сметная прибыль	%	8		226,50	54[illegible]
		Сметная стоимость:				445,48	106[illegible]
114	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**		**0,5040**	**6013,94**	**144[illegible]**
		Итого оплата труда:				**22237,04**	**112[illegible]**
		Итого эксплуатация машин:				**10218,20**	**51[illegible]**
		Итого материалов:				**1189,97**	**60[illegible]**
		Накладные расходы	%	--		**11395,67**	**5743**
		Сметная прибыль	%	8		6833,10	3444
		Сметная стоимость:				2325,61	1172
115	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,0050**	**31395,76**	**15823**
		Итого оплата труда:				**329349,75**	**1647**
		Итого эксплуатация машин:				**255204,25**	**1276**
		Итого материалов:				**91344,94**	**457**
		Накладные расходы	%	--		**15297,26**	**76**
		Сметная прибыль	%	8		179165,90	896
		Сметная стоимость:				40681,25	203
116	Прайс лист	**Трубы напорные из полибутена повышенной термостойкости d-160х14,6 ППУ-ПЭ**	**м**		**5,0500**	**549196,90**	**2746**
		Накладные расходы	%	--		**177825,00**	**898016**
		Сметная прибыль	%	8		7539,78	38076
		Сметная стоимость:				14829,18	74887
						200193,96	**101[illegible]980**

1	2	3	4	5	7	8
117	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0040	246958,26	988
		Итого оплата труда:			199708,89	799
		Итого эксплуатация машин:			64189,99	257
		Итого материалов:			5795,66	23
		Накладные расходы	%	–	139748,67	559
		Сметная прибыль	%	8	30936,55	124
		Сметная стоимость:			417643,48	1671
118	Прайс лист	**Трубы напорные из полибутена повышенной термостойкости d-110x10,0 ППУ-ПЭ**	м	4,0400	36727,68	148380
		Накладные расходы	%	–	1557,25	6291
		Сметная прибыль	%	8	3062,79	12374
		Сметная стоимость:			41347,73	167045
119	Прайс лист	**Отвод для напорных термостойких труб d-160x14,6-90гр ППУ-ПЭ**	шт	8,0000	165520,54	1324164
		Накладные расходы	%	–	7018,07	56145
		Сметная прибыль	%	8	13803,09	110425
		Сметная стоимость:			186341,69	1490734
120	Прайс лист	**Отвод для напорных термостойких труб d-110x10,0-90гр ППУ-ПЭ**	шт	8,0000	74844,64	598757
		Накладные расходы	%	–	3173,41	25387
		Сметная прибыль	%	8	6241,44	49932
		Сметная стоимость:			84259,50	674076
121	Прайс лист	**Комплект изоляции напорных термостойких труб d-160x14,6-90гр в полиэтиленовой оболочке**	шт	12,0000	36748,21	440979
		Накладные расходы	%	–	1558,12	18697
		Сметная прибыль	%	8	3064,51	36774
		Сметная стоимость:			41370,85	496450
122	Прайс лист	**Комплект изоляции напорных термостойких труб d-110x10,0,-90гр в полиэтиленовой оболочке**	шт	8,0000	76066,07	608529
		Накладные расходы	%	–	3225,20	25802
		Сметная прибыль	%	8	6343,30	50746
		Сметная стоимость:			85634,57	685077
		К7-1шт				
123	11-240108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	шт.	1,0000	32455,20	32455
		Итого оплата труда:			10333,97	10334
		Итого эксплуатация машин:			3513,00	3513
		Итого материалов:			19777,60	19778
		Накладные расходы	%	–	8065,60	8066
		Сметная прибыль	%	8	3241,66	3242
		Сметная стоимость:			43762,46	43762
124	Прайс лист	**Труба стальная изолированная пенополиуреганом в полиэтиленовой оболочке Ст 108x6,0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	6,5000	11223,21	72951
		Накладные расходы	%	–	475,86	3093
		Сметная прибыль	%	8	935,93	6084

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				31952,39	64544
132	Прайс лист	**Отвод для напорных термостойких труб d-125x11,4-90гр ППУ-ПЭ**	**шт**	**4,0000**		**77274,11**	**309096**
		Накладные расходы	%	--		3276,42	13106
		Сметная прибыль	%	8		6444,04	25776
		Сметная стоимость:				86994,57	347978
133	Прайс лист	**Отвод для напорных термостойких труб d-90x8,2-90гр ППУ-ПЭ**	**шт**	**4,0000**		**92175,00**	**368700**
		Накладные расходы	%	--		3908,22	15633
		Сметная прибыль	%	8		7686,66	30747
		Сметная стоимость:				103769,88	415080
134	Прайс лист	**Комплект изоляции напорных термостойких труб d-125x11,4-90гр в полиэтиленовой оболочке**	**шт**	**6,0000**		**76066,07**	**456396**
		Накладные расходы	%	--		3225,20	19351
		Сметная прибыль	%	8		6343,30	38060
		Сметная стоимость:				85634,57	513807
135	Прайс лист	**Комплект изоляции напорных термостойких труб d-90x8,2-90гр в полиэтиленовой оболочке**	**шт**	**4,0000**		**60366,96**	**241468**
		Накладные расходы	%	--		2559,56	10238
		Сметная прибыль	%	8		5034,12	20136
		Сметная стоимость:				67960,65	271843
136	1 лист АС-10,11,12 ин 13			--		--	--
137	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение**	**м2 площади уплотнения**	**32,4850**		**79,44**	**2581**
		Итого оплата труда:				64,33	2090
		Итого эксплуатация машин:				23,21	754
		Итого материалов:				0,20	7
		Накладные расходы	%	--		44,21	1436
		Сметная прибыль	%	8		9,89	321
		Сметная стоимость:				133,54	4338
138	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**31,7000**		**3888,26**	**123258**
		Итого оплата труда:				495,50	15707
		Итого эксплуатация машин:				220,66	6995
		Итого материалов:				3242,33	102782
		Накладные расходы	%	--		479,41	15197
		Сметная прибыль	%	8		349,41	11076
		Сметная стоимость:				4717,09	149532
139	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	**Днища плоские прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В25**	**м3**	**6,0400**		**42065,31**	**254074**
		Итого оплата труда:				6762,77	40847
		Итого эксплуатация машин:				2143,37	12946
		Итого материалов:				33914,45	204843
		Накладные расходы	%	--		5202,58	31424
		Сметная прибыль	%	8		3781,43	22840

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**51049,32**	**308338**
140	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**		**1,1666**	**15113,87**	**17632**
		Итого оплата труда:				**14339,58**	**16729**
		Итого эксплуатация машин:				**714,30**	**833**
		Итого материалов:				**275,40**	**321**
		Накладные расходы	%	–		7890,40	9205
		Сметная прибыль	%	8		1840,34	2147
		Сметная стоимость:				**24844,62**	**28985**
141	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,1508**	**190413,29**	**219128**
		Накладные расходы	%	–		8073,52	9291
		Сметная прибыль	%	8		15878,95	18273
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**246692**
142	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0158**	**194481,14**	**3081**
		Накладные расходы	%	–		8246,00	131
		Сметная прибыль	%	8		16218,17	257
		Сметная стоимость:				**218945,31**	**3468**
143	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В15**	**м3**		**9,7650**	**39197,22**	**382761**
		Итого оплата труда:				**6762,77**	**66038**
		Итого эксплуатация машин:				**2143,37**	**20930**
		Итого материалов:				**31046,36**	**303168**
		Накладные расходы	%	–		5080,97	49616
		Сметная прибыль	%	8		3542,26	34590
		Сметная стоимость:				**47820,45**	**466967**
144	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,9642**	**14625,83**	**14102**
		Итого оплата труда:				**13565,86**	**13080**
		Итого эксплуатация машин:				**1037,99**	**1001**
		Итого материалов:				**275,40**	**266**
		Накладные расходы	%	–		7478,54	7211
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	1705
		Сметная стоимость:				**23872,72**	**23017**

1	2	3	4	5	6	7	8
145	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,7592**	**190413,29**	**144562**
		Накладные расходы	%	--		8073,52	6129
		Сметная прибыль	%	8		15878,95	12055
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**162746**
146	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2050**	**194481,14**	**39861**
		Накладные расходы	%	--		8246,00	1690
		Сметная прибыль	%	8		16218,17	3324
		Сметная стоимость:				**218945,31**	**44875**
147	**11-070202-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытия. Укладка**	**шт. сборных конструкций**		**12,0000**	**5521,28**	**66255**
		Итого оплата труда:				**1969,95**	**23639**
		Итого эксплуатация машин:				**929,90**	**11159**
		Итого материалов:				**2912,88**	**34955**
		Накладные расходы	%	--		1509,31	18112
		Сметная прибыль	%	8		562,45	6749
		Сметная стоимость:				**7593,04**	**91117**
148	**21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные**	**м3**		**3,7200**	**49193,04**	**182998**
		Накладные расходы	%	--		2085,78	7759
		Сметная прибыль	%	8		4102,31	15261
		Сметная стоимость:				**55381,13**	**206018**
149	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**		**4,0000**	**4723,17**	**18893**
		Накладные расходы	%	--		200,26	801
		Сметная прибыль	%	8		393,87	1575
		Сметная стоимость:				**5317,31**	**21269**
150	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**		**4,0000**	**1467,45**	**5870**
		Итого оплата труда:				**1176,12**	**4704**
		Итого эксплуатация машин:				**132,52**	**530**
		Итого материалов:				**224,95**	**900**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		823,56	3294
		Сметная прибыль	%	8		183,28	733
		Сметная стоимость:				**2474,29**	**9897**
151	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4,0000**		**15695,82**	**62783**
		Накладные расходы	%	--		665,50	2662
		Сметная прибыль	%	8		1308,91	5236
		Сметная стоимость:				**17670,23**	**70681**
152	**11-070104-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**2266,65**	**6800**
		Итого оплата труда:				**1509,68**	**4529**
		Итого эксплуатация машин:				**664,56**	**1994**
		Итого материалов:				**337,84**	**1014**
		Накладные расходы	%	--		1073,37	3220
		Сметная прибыль	%	8		267,20	802
		Сметная стоимость:				**3607,22**	**10822**
153	**21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балка железобетонная Б-8**	**м3**	**3,4500**		**114777,72**	**395983**
		Накладные расходы	%	--		4866,58	16790
		Сметная прибыль	%	8		9571,54	33022
		Сметная стоимость:				**129215,84**	**445795**
154	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0828**		**53006,11**	**4389**
		Итого оплата труда:				**32395,44**	**2682**
		Итого эксплуатация машин:				**18360,39**	**1520**
		Итого материалов:				**7976,50**	**660**
		Накладные расходы	%	--		22812,79	1889
		Сметная прибыль	%	8		6065,51	502
		Сметная стоимость:				**81884,40**	**6780**
155	**21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,0828**		**339162,67**	**28083**
		Накладные расходы	%	--		14380,50	1191
		Сметная прибыль	%	8		28283,45	2342
		Сметная стоимость:				**381826,62**	**31615**

1	2	3	4	5	6	7	8
156	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**40,8600**		**751,34**	**30700**
		Итого оплата труда:				**199,92**	**8169**
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**535**
		Итого материалов:				**540,22**	**22073**
		Накладные расходы	%	--		137,72	5627
		Сметная прибыль	%	8		71,12	2906
		Сметная стоимость:				**960,19**	**39233**
157	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	**м2 поверхности**	**30,1750**		**1101,79**	**33246**
		Итого оплата труда:				**323,41**	**9759**
		Итого эксплуатация машин:				**7,57**	**228**
		Итого материалов:				**774,58**	**23373**
		Накладные расходы	%	--		217,98	6577
		Сметная прибыль	%	8		105,58	3186
		Сметная стоимость:				**1425,35**	**43010**
158	**11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0200**		**879621,28**	**17592**
		Итого оплата труда:				**572795,73**	**11456**
		Итого эксплуатация машин:				**337870,42**	**6757**
		Итого материалов:				**93408,20**	**1868**
		Накладные расходы	%	--		408084,03	8162
		Сметная прибыль	%	8		103016,42	2060
		Сметная стоимость:				**1390721,73**	**27814**
159	**23-010201-0239 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0000**		**15390,84**	**307817**
		Накладные расходы	%	--		652,57	13051
		Сметная прибыль	%	8		1283,47	25669
		Сметная стоимость:				**17326,88**	**346538**
160	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0140**		**777986,19**	**10892**
		Итого оплата труда:				**498069,47**	**6973**
		Итого эксплуатация машин:				**319121,96**	**4468**
		Итого материалов:				**76603,83**	**1072**
		Накладные расходы	%	--		355402,12	4976
		Сметная прибыль	%	8		90671,07	1269
		Сметная стоимость:				**1224059,38**	**17137**

1	2	3	4	5	6	7	8
161	**23-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**14,0000**	**10454,05**	**146357**
		Накладные расходы	%	–		443,25	6206
		Сметная прибыль	%	8		871,78	12205
		Сметная стоимость:				**11769,09**	**164767**
162	**11-220301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**		**0,0100**	**452633,21**	**4526**
		Итого оплата труда:				**367448,80**	**3674**
		Итого эксплуатация машин:				**83038,53**	**830**
		Итого материалов:				**36133,48**	**361**
		Накладные расходы	%	–		257052,43	2571
		Сметная прибыль	%	8		56774,85	568
		Сметная стоимость:				**766460,48**	**7665**
163	**23-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**10,0000**	**3556,07**	**35561**
		Накладные расходы	%	–		150,78	1508
		Сметная прибыль	%	8		296,55	2965
		Сметная стоимость:				**4003,40**	**40034**
164	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**		**0,0020**	**362578,62**	**725**
		Итого оплата труда:				**303143,21**	**606**
		Итого эксплуатация машин:				**70697,10**	**141**
		Итого материалов:				**17386,02**	**35**
		Накладные расходы	%	–		211607,15	423
		Сметная прибыль	%	8		45934,86	92
		Сметная стоимость:				**620120,63**	**1240**
165	**23-010103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 108, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**		**2,0000**	**4864,46**	**9729**
		Накладные расходы	%	–		206,25	413
		Сметная прибыль	%	8		405,66	811
		Сметная стоимость:				**5476,37**	**10953**
166	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**		**0,0020**	**311042,16**	**622**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**274530,17**	**549**
		Итого эксплуатация машин:				**44154,20**	**88**
		Итого материалов:				**9675,51**	**19**
		Накладные расходы	%	--		190899,91	382
		Сметная прибыль	%	8		40155,37	80
		Сметная стоимость:				**542097,43**	**1084**
167	**23-010103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0000**		**1665,10**	**3330**
		Накладные расходы	%	--		70,60	141
		Сметная прибыль	%	8		138,86	278
		Сметная стоимость:				**1874,56**	**3749**
168	**11-240106-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**19618,43**	**78474**
		Итого оплата труда:				**12924,26**	**51697**
		Итого эксплуатация машин:				**8459,90**	**33840**
		Итого материалов:				**585,37**	**2341**
		Накладные расходы	%	--		9198,09	36792
		Сметная прибыль	%	8		2305,32	9221
		Сметная стоимость:				**31121,84**	**124487**
169	**23-040101-1106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 250 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**85587,44**	**342350**
		Накладные расходы	%	--		3628,91	14516
		Сметная прибыль	%	8		7137,31	28549
		Сметная стоимость:				**96353,66**	**385415**
170	**11-240106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**13892,94**	**55572**
		Итого оплата труда:				**9078,47**	**36314**
		Итого эксплуатация машин:				**6259,08**	**25036**
		Итого материалов:				**393,87**	**1575**
		Накладные расходы	%	--		6465,83	25863
		Сметная прибыль	%	8		1628,70	6515
		Сметная стоимость:				**21987,48**	**87950**
171	**23-040101-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**68431,29**	**273725**
		Накладные расходы	%	--		2901,49	11606

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5706,62	22826
		Сметная стоимость:				**77039,40**	**308158**
172	**11-240106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**9625,62**	**19251**
		Итого оплата труда:				**6308,04**	**12616**
		Итого эксплуатация машин:				**4229,23**	**8458**
		Итого материалов:				**309,63**	**619**
		Накладные расходы	%	--		4491,51	8983
		Сметная прибыль	%	8		1129,37	2259
		Сметная стоимость:				**15246,50**	**30493**
173	**23-040101-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**51314,56**	**102629**
		Накладные расходы	%	--		2175,74	4351
		Сметная прибыль	%	8		4279,22	8558
		Сметная стоимость:				57769,52	115539
174	**11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**6168,48**	**6168**
		Итого оплата труда:				**3865,02**	**3865**
		Итого эксплуатация машин:				**2934,38**	**2934**
		Итого материалов:				**264,59**	**265**
		Накладные расходы	%	--		2763,49	2763
		Сметная прибыль	%	8		714,56	715
		Сметная стоимость:				**9646,53**	**9647**
175	**23-040101-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**34193,79**	**34194**
		Накладные расходы	%	--		1449,82	1450
		Сметная прибыль	%	8		2851,49	2851
		Сметная стоимость:				**38495,10**	**38495**
176	**11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**3541,68**	**3542**
		Итого оплата труда:				**2222,30**	**2222**
		Итого эксплуатация машин:				**1728,52**	**1729**
		Итого материалов:				**128,82**	**129**
		Накладные расходы	%	--		1588,73	1589
		Сметная прибыль	%	8		410,43	410
		Сметная стоимость:				**5540,85**	**5541**

1	2	3	4	5	6	7	8
177	23-040101-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**16413,13**	**16413**
		Накладные расходы	%	--		695,92	696
		Сметная прибыль	%	8		1368,72	1369
		Сметная стоимость:				**18477,77**	**18478**
178	23-021104-3007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Заглушка для напорных термостойких труб d 100x10,0 90гр ППУ-ПЭ**	**шт.**	**1,0000**		**16399,66**	**16400**
		Накладные расходы	%	--		695,35	695
		Сметная прибыль	%	8		1367,60	1368
		Сметная стоимость:				**18462,61**	**18463**
179	23-021104-3006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Заглушка для напорных термостойких труб d 65x5,8 90гр ППУ-ПЭ**	**шт.**	**1,0000**		**14496,30**	**14496**
		Накладные расходы	%	--		614,64	615
		Сметная прибыль	%	8		1208,88	1209
		Сметная стоимость:				**16319,82**	**16320**
180	23-020103-2812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**2,0000**		**6793,80**	**13588**
		Накладные расходы	%	--		288,06	576
		Сметная прибыль	%	8		566,55	1133
		Сметная стоимость:				**7648,41**	**15297**
181	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**910,20**	**5461**
		Итого оплата труда:				**558,36**	**3350**
		Итого эксплуатация машин:				**541,30**	**3248**
		Накладные расходы	%	--		400,04	2400
		Сметная прибыль	%	8		104,82	629
		Сметная стоимость:				**1415,05**	**8490**
182	23-020304-2233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 250x180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**30557,11**	**61114**
		Накладные расходы	%	--		1295,62	2591
		Сметная прибыль	%	8		2548,22	5096
		Сметная стоимость:				**34400,95**	**68802**

1	2	3	4	5	6	7	8
183	23-020304-2225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		13567,32	27135
		Накладные расходы	%	–		575,25	1151
		Сметная прибыль	%	8		1131,41	2263
		Сметная стоимость:				15273,98	30548
184	23-020304-2220 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		7140,72	7141
		Накладные расходы	%	–		302,77	303
		Сметная прибыль	%	8		595,48	595
		Сметная стоимость:				8038,97	8039
185	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		3055,11	3055
		Накладные расходы	%	–		129,54	130
		Сметная прибыль	%	8		254,77	255
		Сметная стоимость:				3439,42	3439
186	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1707		661550,60	112947
		Итого оплата труда:				442461,65	75541
		Итого эксплуатация машин:				303618,50	51837
		Итого материалов:				17745,77	3030
		Накладные расходы	%	–		314468,62	53689
		Сметная прибыль	%	8		78081,54	13331
		Сметная стоимость:				1054100,76	179967
187	23-020101-1128 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм x 6,5 мм - 219 мм x 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0000		5570,48	11141
		Накладные расходы	%	–		236,19	472
		Сметная прибыль	%	8		464,53	929
		Сметная стоимость:				6271,20	12542
188	23-020101-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм x 10 мм – 108 мм x 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		3764,84	3765
		Накладные расходы	%	–		159,63	160