Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наимен. объекта: Строительство жилья в мкрн. Береке уч. 19,76гаи 8га г.Атырау. Наружные тепловые сети
Договор № 144 от 19.04.2018г.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		дополнительное согласование		Ограницационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		144	19.04.2018				

№ п/па	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм	Стоимость работ с НДС	Аванс				Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)	Сумма требуемых к перечислению за выполненные объемы
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения до текущего	Сумма погашения текущий месяц	Остаток			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Строительство жилья в мкрн. Береке уч. 19,76га и 8га г.Атырау. Наружные тепловые сети*	*тенге*	*1 391 987 658,88*					*113 539 990,59*	*50 795 000,00*	*50 795 000,00*

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ **Жалелов А.**

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жайык Экспертиза"

_____ **Бекмашев С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор _____ **Муратов А.М.**

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наимен. объекта: Строительство жилья в мкрн. Береке уч. 19,76гаи 8га г.Атырау. Наружные тепловые сети
Договор № 144 от 19.04.2018г.

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за август 2019г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору(с учетом НДС)	Выполнено за2018г-2019г (с учетом НДС)	август 2019г.	август 2019г.	% выполненых работ	ОСТАТОК
	Наружные тепловые сети	1 391 987 658,88	1 372 551 714,88	27 124 000,60	50 795 000,00	98,60	19 435 944,00
2-1	Теплосеть -уч.19,76га	943 031 671,52	938 999 628,08		2 901 351,29	99,57	7 115 368,82
2-2	Теплосеть-уч.8,0 га	63 711 356,40	54 936 051,77	27 124 000,60		86,23	12 320 575,18
3-1	Центральный теплопункт №1	184 696 364,05	184 696 364,05		23 360 421,01	100,00	-
	в том числе:						
3-1-1	Общестроительные работы по чертежам КЖ	4 793 797,76	4 793 797,76			100,00	-
3-1-2	Общестроительные работы по чертежам КМ	39 355 889,06	39 355 889,06			100,00	-
3-1-3	Общестроительные работы по чертежам АС	7 103 687,00	7 103 687,00			100,00	
3-1-4	Технологическая часть	127 081 994,00	127 081 994,00		23 360 421,01	100,00	-
3-1-5	Отопление и вентиляция	2 514 189,75	2 514 189,75			100,00	
3-1-6	Водопровод и канализация	567 627,64	567 627,64			100,00	
3-1-7	Электромонтажные работы	3 057 543,96	3 057 543,96			100,00	
3-1-8	Пожарная сигнализация	221 634,88	221 634,88			100,00	
3-2	Центральный теплопункт №2	200 548 266,91	200 548 266,91		24 533 227,70	100,00	-
	в том числе:						
3-2-1	Общестроительные работы по чертежам КЖ	4 793 797,70	4 793 797,70			100,00	-
3-2-2	Общестроительные работы по чертежам КМ	39 355 889,00	39 355 889,00			100,00	-
3-2-3	Общестроительные работы по чертежам АС	7 473 826,25	7 473 826,25			100,00	
3-2-4	Технологическая часть	142 871 006,23	142 871 006,23		24 533 227,70	100,00	-
3-2-5	Отопление и вентиляция	2 072 114,47	2 072 114,47			100,00	
3-2-6	Водопровод и канализация	576 517,79	576 517,79			100,00	
3-2-7	Электромонтажные работы	3 171 934,61	3 171 934,61			100,00	
3-2-8	Пожарная сигнализация	233 180,86	233 180,86			100,00	

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ **Жалелов А.**

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жайык Экспертиза"

_____ **Бекмашев С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор _____ **Муратов А.М.**

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр. Береке участок 19,76га и участок 8га в г.Атырау(наружные сети теплоснабжения)
Наименование объекта - Строительство жилья в мкр. Береке участок 19,76га и участок 8га в г.Атырау(наружные сети теплоснабжения)

А К Т № 8
выполненых работ за август 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Центральный теплопункт №1 смета 3-1-4					
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование теплопункта					
63	**ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Насос повышения давления с частотным регулированием CP-GE65-5500/A/BAQE/15T MCE150/C с присоединителями**	**шт**	**2,0000**		**2549610,71**	**5099221**
64	**ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Насос циркуляционный системы отопления без частотного регулирования CP-GE65-5500/A/BAQE/15T MCE150/C с присоединителями**	**шт**	**4,0000**		**2549610,71**	**10198443**
65	**ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Насос циркуляционный системы отопления ГВС с частотным регулированием CP-GE65-5500/A/BAQE/15T MCE150/C**	**шт**	**2,0000**		**2543382,14**	**5086764**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**20384429**
		В том числе:					
Стоимость прочих работ -			Тенге				**20384429**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20384429**
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**20384429**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**20384429**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**20384429**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**0**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**0**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**0**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**20384429**
- перевозка грузов			Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**0**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**20384429**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**0**
		ИТОГО:	Тенге				**20384429**
		Сметная прибыль	Тенге				**0**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**20384429**
		ИТОГО ПО АКТУ :					20 384 429,00
		Временные здания и сооружения	1,30%				264 997,58
		Итого с временными зданиями и сооружениями					20 649 426,58
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время	2,07%				427 443,13
		Итого					21 076 869,71
		Итого в текущих ценах 2018г.	1,0599383				22 340 181,45
		Скидка	0,949970082				20 857 518,76
		НДС	12,00%				2 502 902,25
		ИТОГО					23 360 421,01

Центральный теплорункт №2 смета 3-2-4

РАЗДЕЛ 3.Система ГВС

62	**13-070401-0103 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**32045,92**	**64092**
		Итого оплата труда:				**29160,06**	**58320**
		Итого эксплуатация машин:				**2008,93**	**4018**
		Итого материалов:				**1429,88**	**2860**
		Накладные расходы	%	--		13699,70	27399
		Сметная прибыль	%	8		3659,65	7319
		Сметная стоимость:				**49405,27**	**98811**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**13-070401-0107 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 2 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**64513,18**	**258053**
		Итого оплата труда:				**53786,34**	**215145**
		Итого эксплуатация машин:				**6868,28**	**27473**
		Итого материалов:				**6269,40**	**25078**
		Накладные расходы	%	--		25498,51	101994
		Сметная прибыль	%	8		7200,94	28804
		Сметная стоимость:				**97212,63**	**388851**
64	**13-070401-0103 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**32045,92**	**64092**
		Итого оплата труда:				**29160,06**	**58320**
		Итого эксплуатация машин:				**2008,93**	**4018**
		Итого материалов:				**1429,88**	**2860**
		Накладные расходы	%	--		13699,70	27399
		Сметная прибыль	%	8		3659,65	7319
		Сметная стоимость:				**49405,27**	**98811**
65	**ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Насос повышения давления с частотным регулированием CP-GE65-5500/A/BAGE/15T MCE150/C с присоединителями**	**шт**	**2,0000**		**2549610,71**	**5099221**
66	**ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Насос циркуляционный системы отопления без частотного регулирования CP-GE65-5500/A/BAGE/15T MCE150/C с присоединителями**	**шт**	**4,0000**		**2549610,71**	**10198443**
67	**ПРАЙСИП"МАХАНБЕТОВ Жаулибай"**	**Насос циркуляционный системы отопления ГВС с частотным регулированием CP-GE65-5500/A/BAGE/15T MCE150/C**	**шт**	**2,0000**		**2577758,93**	**5155518**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**20839419**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**386236**
		Материалы -	Тенге				**30797**
		Всего заработная плата -	Тенге				**331786**
		Накладные расходы -	Тенге				**156793**
		Сметная прибыль -	Тенге				**43442**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**586472**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**355**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**331786**
		Стоимость прочих работ -	Тенге				**20453182**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**20453182**
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				**20453182**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**21039654**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**355**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**331786**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**20839419**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**319930**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**35509**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**11855**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**20483979**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**134705**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**20974123**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**22088**
		ИТОГО:	Тенге				**20996211**
		Сметная прибыль	Тенге				**43442**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**21039654**
		ИТОГО ПО АКТУ :					21 039 654,00
		Временные здания и сооружения	1,30%				273 515,50
		Итого с временными зданиями и сооружениями					21 313 169,50
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время	2,07%				441 182,61
		Итого					21 754 352,11
		Итого в текущих ценах 2018г.	1,0599383				23 058 270,99
		Скидка	0,949970082				21 904 667,59
		НДС	12,00%				2 628 560,11
		ИТОГО					24 533 227,70

1	2	3	4	5	6	7	8

Теплосеть - уч.19,76га смета 2-1-1

РАЗДЕЛ 2.Теплосеть по техэтажу

13	**11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**96,0000**		**815,44**	**78282**
		Итого оплата труда:				**712,17**	**68368**
		Итого эксплуатация машин:				**45,68**	**4385**
		Итого материалов:				**74,63**	**7165**
		Накладные расходы	%	--		482,96	46364
		Сметная прибыль	%	8		103,87	9972
		Сметная стоимость:				**1402,27**	**134618**
14	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**96,0000**		**2784,51**	**267313**
		Накладные расходы	%	--		118,06	11334
		Сметная прибыль	%	8		232,21	22292
		Сметная стоимость:				**3134,78**	**300939**
15	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**32,6400**		**431,44**	**14082**
		Итого оплата труда:				**321,10**	**10481**
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**23**
		Итого материалов:				**109,99**	**3590**
		Накладные расходы	%	--		201,72	6584
		Сметная прибыль	%	8		50,65	1653
		Сметная стоимость:				**683,81**	**22319**
16	**11-260101-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем**	**м3 изоляции**	**3,4000**		**95004,76**	**323016**
		Итого оплата труда:				**37626,60**	**127930**
		Итого эксплуатация машин:				**2452,78**	**8339**
		Итого материалов:				**55615,00**	**189091**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		25717,95	87441
		Сметная прибыль	%	8		9657,82	32837
		Сметная стоимость:				**130380,53**	**443294**
17	**21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**3,5020**		**20273,92**	**70999**
		Накладные расходы	%	--		859,61	3010
		Сметная прибыль	%	8		1690,68	5921
		Сметная стоимость:				**22824,22**	**79930**
18	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**114,0000**		**416,55**	**47486**
		Итого оплата труда:				**275,41**	**31397**
		Итого эксплуатация машин:				**10,99**	**1253**
		Итого материалов:				**134,58**	**15343**
		Накладные расходы	%	--		176,42	20112
		Сметная прибыль	%	8		47,44	5408
		Сметная стоимость:				**640,41**	**73006**
19	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,1140**		**314129,42**	**35811**
		Накладные расходы	%	--		13319,09	1518
		Сметная прибыль	%	8		26195,88	2986
		Сметная стоимость:				**353644,39**	**40315**
20	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0442**		**242210,95**	**10696**
		Накладные расходы	%	--		10269,74	454
		Сметная прибыль	%	8		20198,46	892
		Сметная стоимость:				**272679,15**	**12042**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,1200**		**9876,73**	**1185**
		Итого оплата труда:				**6151,55**	**738**
		Итого эксплуатация машин:				**4886,53**	**586**
		Итого материалов:				**650,24**	**78**
		Накладные расходы	%	--		4400,86	528
		Сметная прибыль	%	8		1142,21	137
		Сметная стоимость:				**15419,79**	**1850**
22	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	**м3**	**0,1200**		**43672,41**	**5241**
		Накладные расходы	%	--		1851,71	222
		Сметная прибыль	%	8		3641,93	437
		Сметная стоимость:				**49166,05**	**5900**
23	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0399**		**246958,26**	**9849**
		Итого оплата труда:				**199708,89**	**7964**
		Итого эксплуатация машин:				**64189,99**	**2560**
		Итого материалов:				**5795,66**	**231**
		Накладные расходы	%	--		139748,67	5573
		Сметная прибыль	%	8		30936,55	1234
		Сметная стоимость:				**417643,48**	**16656**
24	**Прайс лист**	**Труба напорная из полибутена повышенной термостойкости d110x10,0 ППУ-ПЭ**	**м**	**40,6790**		**36727,68**	**1494045**
		Накладные расходы	%	--		1557,25	63347
		Сметная прибыль	%	8		3062,79	124591
		Сметная стоимость:				**41347,73**	**1681983**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0399**		**216285,92**	**8625**
		Итого оплата труда:				**181058,95**	**7221**
		Итого эксплуатация машин:				**50415,64**	**2011**
		Итого материалов:				**2581,11**	**103**
		Накладные расходы	%	--		126375,49	5040
		Сметная прибыль	%	8		27412,91	1093
		Сметная стоимость:				**370074,32**	**14759**
26	**Прайс лист**	**Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости d63x5,8 ППУ-ПЭ**	**м**	**40,6790**		**17930,36**	**729389**
		Накладные расходы	%	--		760,25	30926
		Сметная прибыль	%	8		1495,25	60825
		Сметная стоимость:				**20185,85**	**821140**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге					**3096019**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей		Тенге					**247768**
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге					**19158**
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					**6332**
- материалов, изделий и конструкций		Тенге					**2829093**
- перевозка грузов		Тенге					**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге					**0**
Накладные расходы I уровня		Тенге					**145034**
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге					**3241053**
Накладные расходы II уровня		Тенге					**137421**
ИТОГО:		Тенге					**3378473**
Сметная прибыль		Тенге					**270278**
ИТОГО по смете:		Тенге					**3648751**
		ИТОГО ПО АКТУ :					3 648 751,00
		Временные здания и сооружения	1,30%				47 433,76
		Итого с временными зданиями и сооружениями					3 696 184,76
		Дополнительные затраты при производстваработ в зимнее время	2,07%				76 511,02
		Итого					3 772 695,79
		Итого в текущих ценах 2018г.	1,0599383				3 998 824,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Скидка	0,949970082				2 590 492,22
		НДС	12,00%				310 859,07
		ИТОГО по смете					2 901 351,29
		ВСЕГО ПО АКТУ					50 795 000,00

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Жалелов А.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жайык Экспертиза"

_____ Бекмашев С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор _____Муратов А.М.