# Счет-фактура № 00000000009 от 27 февраля 2017 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"**
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013
ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астаны" , БИК ASFBKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашение №1 от 06.02.2017г. к Договору №9 от 24.02.2016г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Абая, 241
*государство, регион, область, город, район*
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б
*(БИН, наименование и адрес)*
Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131
*(БИН, наименование и адрес)*
**Получатель: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140008504, г.Талдыкорган, ул. Абая, 241
ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство Выставочного комплекса в г. Талдыкорган Алматинской области | шт | 1 | 44 155 582,14 | 44 155 582,14 | 12% | 5 298 669,86 | 49 454 252,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | 44 155 582,14 | | 5 298 669,86 | 49 454 252,00 | | |

**Руководитель: Есбергенов Н. М.**
*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Атыманова К. У.**
*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**
*(должность)*
*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана",г.Талдыкорган, ул. Абая, 241<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 060140008504 |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 041140010872 |

Договор (контракт) Доп. соглашение №1 от 06.02.2017г. к Договору №9 от 24.02.2016г.

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| 00000000001 | 27.02.2017 | | |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость | сумма НДС, в KZT | сумма с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство Выставочного комплекса в г. Талдыкорган Алматинской области | | шт | 1 | 49 454 252,00 | 49 454 252,00 | 5 298 669,86 | 49 454 252,00 |
| | | | Итого | 1 | x | 49 454 252,00 | 5 298 670,86 | 49 454 253,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана» БИН 060140008504
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97" БИН 041140010872
Наименование строительства и его адрес: "Строительство Выставочного комплекса в г.Талдыкорган Алматинской области"

# С П Р А В К А
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
**за февраль 2017 года**

| Код | | Код | | Договор | | Источник финансирование | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | | подрядчика | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | 9 | 24.02.2016 | | | | |

Доп. соглашение №1 от 06.02.2017г. к Договору №9 от 24.02.2016г.

| Наименование пусковых комплексов объектов, | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС | в отчетном месяце (за февраль) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих работ не входящих в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудова ния | | на приобретение материалов | другие дополните льные расходы | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Строительство Выставочного комплекса в г.Талдыкорган Алматинской области" | 936 249 742 | 44 155 582 | 286 827 440 | 14 426 379 | | | | | 5 298 670 | 49 454 252 |

М.П. Заказчик Руководитель отдела Шаймметов А.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик Директор Асбергенов Н.М. _____ 2017 года

М.П. Технический надзор ТОО "УКС" Квас И.А. _____ 2017 года

Заказчик — ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"
Подрядчик — ТОО "Стройсервис-97"
Наименование строительства и его адрес: — Строительство выстовочного комплекса в г. Талдыкорган

# А К Т
## приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

на 2-1-2 Общестроительные работы.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **Раздел: Кровля и стены из сэндвич панелей** | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Устройство мягкой кровли** | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Навесы и станины на кровле** | | | | | | | | |
| 1 | 52 | Е0109-24-1 | Монтаж станины | 0,0929 | 13864,97 | 4022,39 | 1288 | 374 | 850 | 56,5 | 5 |
| | | | т | | 9090 | 1071,86 | 845 | 100 | 90 | 3,81 | 0 |
| 2 | 53 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | 0,0929 | 154400 | | 14347 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 3 | 54 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 2,695 | 20,36 | 0,02 | 55 | 0 | 10 | 0,02 | 0 |
| | | | м2 | | 4,16 | 0 | 11 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 4 | 55 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,0126 | 175710,1 | 1826,1 | 2207 | 23 | 155 | 42,7 | 1 |
| | | | т | | 8100 | 690,75 | 102 | 9 | 140 | 3,37 | 0 |
| 5 | 56 | Е0109-24-1 | Монтаж станины | 0,1164 | 13864,97 | 4022,39 | 1614 | 468 | 1065 | 56,5 | 7 |
| | | | т | | 9090 | 1071,86 | 1058 | 125 | 90 | 3,81 | 0 |
| 6 | 57 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | 0,1164 | 154400 | | 17975 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 7 | 58 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 3,376 | 20,36 | 0,02 | 69 | 0 | 13 | 0,02 | 0 |
| | | | м2 | | 4,16 | 0 | 14 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 8 | 59 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,0126 | 175710,1 | 1826,1 | 2207 | 23 | 155 | 42,7 | 1 |
| | | | т | | 8100 | 690,75 | 102 | 9 | 140 | 3,37 | 0 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 60 | Е0109-24-1 | Монтаж станины | 0,1249 | 13864,97 | 4022,39 | 1731 | 502 | 1142 | 56,5 | 7 |
| | | | т | | 9090 | 1071,86 | 1135 | 134 | 90 | 3,81 | 0 |
| 10 | 61 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | 0,1249 | 154400 | | 19278 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 11 | 62 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 3,621 | 20,36 | 0,02 | 74 | 0 | 14 | 0,02 | 0 |
| | | | м2 | | 4,16 | 0 | 15 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 12 | 65 | Е0109-24-1 | Монтаж станины | 0,1434 | 13864,97 | 4022,39 | 1989 | 577 | 1312 | 56,5 | 8 |
| | | | т | | 9090 | 1071,86 | 1304 | 154 | 90 | 3,81 | 1 |
| 13 | 66 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | 0,1434 | 154400 | | 22147 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 14 | 67 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 4,16 | 20,36 | 0,02 | 85 | 0 | 16 | 0,02 | 0 |
| | | | м2 | | 4,16 | 0 | 17 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 15 | 69 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0154 | 93997,62 | 304,24 | 1451 | 5 | 538 | 198 | 3 |
| | | | 1т | | 33075 | 114,75 | 511 | 2 | 105 | 0,56 | 0 |
| 16 | 70 | Е0109-24-1 | Монтаж каркаса навеса | 0,1165 | 13864,97 | 4022,39 | 1615 | 469 | 1065 | 56,5 | 7 |
| | | | т | | 9090 | 1071,86 | 1059 | 125 | 90 | 3,81 | 0 |
| 17 | 72 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 3,378 | 20,36 | 0,02 | 69 | 0 | 13 | 0,02 | 0 |
| | | | м2 | | 4,16 | 0 | 14 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 18 | 73 | Е0109-42-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | 8,4 | 112,45 | 34,24 | 945 | 288 | 450 | 0,32 | 3 |
| | | | м2 | | 51,08 | 8,45 | 429 | 71 | 90 | 0,03 | 0 |
| 19 | 76 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0232 | 93997,62 | 304,24 | 2177 | 7 | 807 | 198 | 5 |
| | | | 1т | | 33075 | 114,75 | 766 | 3 | 105 | 0,56 | 0 |
| 20 | 77 | Е0109-24-1 | Монтаж каркаса навеса | 0,1687 | 13864,97 | 4022,39 | 2340 | 679 | 1543 | 56,5 | 10 |
| | | | т | | 9090 | 1071,86 | 1534 | 181 | 90 | 3,81 | 1 |
| 21 | 79 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 4,893 | 20,36 | 0,02 | 100 | 0 | 18 | 0,02 | 0 |
| | | | м2 | | 4,16 | 0 | 20 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 22 | 80 | Е0109-42-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | 12,94 | 112,45 | 34,24 | 1455 | 443 | 693 | 0,32 | 4 |
| | | | м2 | | 51,08 | 8,45 | 661 | 109 | 90 | 0,03 | 0 |
| 23 | 83 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0232 | 93997,62 | 304,24 | 2177 | 7 | 807 | 198 | 5 |
| | | | 1т | | 33075 | 114,75 | 766 | 3 | 105 | 0,56 | 0 |
| 24 | 84 | Е0109-24-1 | Монтаж каркаса навеса | 0,1598 | 13864,97 | 4022,39 | 2216 | 643 | 1462 | 56,5 | 9 |
| | | | т | | 9090 | 1071,86 | 1453 | 171 | 90 | 3,81 | 1 |
| 25 | 86 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 4,635 | 20,36 | 0,02 | 94 | 0 | 17 | 0,02 | 0 |
| | | | м2 | | 4,16 | 0 | 19 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 26 | 87 | Е0109-42-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | 11,78 | 112,45 | 34,24 | 1325 | 403 | 631 | 0,32 | 4 |
| | | | м2 | | 51,08 | 8,45 | 602 | 100 | 90 | 0,03 | 0 |
| 27 | 89 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 0,22 | 6743,16 | 95,97 | 1483 | 21 | 187 | 4,9 | 1 |
| | | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 170 | 8 | 105 | 0,18 | 0 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 90 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0154 | 93997,62 | 304,24 | 1451 | 5 | 538 | 198 | 3 |
| | | | 1т | | 33075 | 114,75 | 511 | 2 | 105 | 0,56 | 0 |
| 29 | 91 | Е0109-24-1 | Монтаж каркаса навеса | 0,1122 | 13864,97 | 4022,39 | 1555 | 451 | 1026 | 56,5 | 6 |
| | | | т | | 9090 | 1071,86 | 1020 | 120 | 90 | 3,81 | 0 |
| 30 | 93 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 3,253 | 20,36 | 0,02 | 66 | 0 | 12 | 0,02 | 0 |
| | | | м2 | | 4,16 | 0 | 14 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 31 | 94 | Е0109-42-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | 3,5 | 112,45 | 34,24 | 394 | 120 | 188 | 0,32 | 1 |
| | | | м2 | | 51,08 | 8,45 | 179 | 30 | 90 | 0,03 | 0 |
| 32 | 96 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 0,22 | 6743,16 | 95,97 | 1483 | 21 | 187 | 4,9 | 1 |
| | | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 170 | 8 | 105 | 0,18 | 0 |
| 33 | 97 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0154 | 93997,62 | 304,24 | 1451 | 5 | 538 | 198 | 3 |
| | | | 1т | | 33075 | 114,75 | 511 | 2 | 105 | 0,56 | 0 |
| 34 | 98 | Е0109-24-1 | Монтаж каркаса навеса | 0,0651 | 13864,97 | 4022,39 | 903 | 262 | 595 | 56,5 | 4 |
| | | | т | | 9090 | 1071,86 | 592 | 70 | 90 | 3,81 | 0 |
| 35 | 100 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1,888 | 20,36 | 0,02 | 38 | 0 | 7 | 0,02 | 0 |
| | | | м2 | | 4,16 | 0 | 8 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 36 | 101 | Е0109-42-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | 2,62 | 112,45 | 34,24 | 295 | 90 | 140 | 0,32 | 1 |
| | | | м2 | | 51,08 | 8,45 | 134 | 22 | 90 | 0,03 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: Навесы и станины на кровле** | | | | 110149 | | | | |
| | | | **Раздел: Перегородки в сантехузлах** | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Полы** | | | | | | | | |
| 37 | 200 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 57,5 | 874,91 | 11,72 | 50307 | 674 | 12453 | 1,06 | 61 |
| | | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 9872 | 252 | 123 | 0,02 | 1 |
| 38 | 205 | Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных | 327,99 | 1714,9 | 30,36 | 562470 | 9958 | 56604 | 0,8 | 263 |
| | | | м2 | | 132,85 | 7,46 | 43573 | 2446 | 123 | 0,04 | 12 |
| 39 | 214 | Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных | 18,9 | 1714,9 | 30,36 | 32412 | 574 | 3262 | 0,8 | 15 |
| | | | м2 | | 132,85 | 7,46 | 2511 | 141 | 123 | 0,04 | 1 |
| | | | **Итого по разделу: Полы** | | | | 645189 | | | | |
| | | | **Раздел: Полы на отметке +4,500** | | | | | | | | |
| 40 | 227 | Е0111-11-2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 11,7 | 23,37 | 0,67 | -273 | -8 | -13 | 0 | 0 |
| | | | м2 | | 0,63 | 0,25 | -7 | -3 | 123 | 0 | 0 |
| 41 | 235 | Е0106-36-4 | Железнение поверхности | 15,9 | 57,48 | 0,23 | 914 | 4 | 858 | 0,29 | 5 |
| | | | м2 | | 51,3 | 0,09 | 816 | 1 | 105 | 0 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: Полы на отметке +4,500** | | | | 640 | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел: Полы на отметке +8,400** | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка** | | | | | | | | |
| 42 | 263 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2 | 52 | 106,2 | 3,94 | 5522 | 205 | 5657 | 0,55 | 29 |
| | | | | | 102,11 | 1,49 | 5310 | 77 | 105 | 0,01 | 0 |
| 43 | 266 | Е0115-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2 | 52 | 253,73 | 2,33 | 13194 | 121 | 2431 | 0,26 | 14 |
| | | | | | 43,65 | 0,88 | 2270 | 46 | 105 | 0 | 0 |
| 44 | 268 | Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2 | 582,3 | 917,05 | 4,62 | 533998 | 2690 | 156309 | 1,52 | 885 |
| | | | | | 254,97 | 3,14 | 148469 | 1828 | 104 | 0,02 | 9 |
| 45 | 270 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2 | 107,1 | 516,99 | 6,33 | 55370 | 678 | 35439 | 1,79 | 192 |
| | | | | | 312,75 | 2,39 | 33496 | 256 | 105 | 0,01 | 1 |
| 46 | 272 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2 | 1321 | 77,28 | 3,43 | 102087 | 4531 | 104084 | 0,46 | 601 |
| | | | | | 73,73 | 1,31 | 97397 | 1731 | 105 | 0,01 | 8 |
| 47 | 275 | Е0115-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2 | 1428,1 | 248,56 | 1,88 | 354969 | 2685 | 59455 | 0,23 | 330 |
| | | | | | 38,93 | 0,72 | 55596 | 1028 | 105 | 0 | 5 |
| 48 | 276 | Е0115-83-1#Изм. и доп. вып. 10 | Установка цокольного профиля м | 13 | 116,65 | 1,38 | 1516 | 18 | 703 | 0,31 | 4 |
| | | | | | 51,51 | 0 | 670 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 49 | 277 | Е0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10 | Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм стен м2 | 25,1 | 1487,8 | 1,02 | 37344 | 26 | 1003 | 0,24 | 6 |
| | | | | | 37,89 | 0,16 | 951 | 4 | 105 | 0 | 0 |
| 50 | 279 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2 | 25,1 | 146,28 | 3,43 | 3672 | 86 | 1978 | 0,46 | 11 |
| | | | | | 73,73 | 1,31 | 1851 | 33 | 105 | 0,01 | 0 |
| 51 | 280 | Е0115-80-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Отделка внутренних стен декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм м2 | 25,1 | 231,97 | 1,93 | 5822 | 48 | 2827 | 0,57 | 14 |
| | | | | | 106,8 | 0,48 | 2681 | 12 | 105 | 0 | 0 |
| 52 | 281 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен силикатной краской м2 | 25,1 | 68,24 | 2,1 | 1713 | 53 | 1735 | 0,39 | 10 |
| | | | | | 65,03 | 0,79 | 1632 | 20 | 105 | 0 | 0 |
| 53 | 283 | Е0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10 | Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм потолка м2 | 8,74 | 1529,7 | 1,02 | 13370 | 9 | 349 | 0,24 | 2 |
| | | | | | 37,89 | 0,16 | 331 | 1 | 105 | 0 | 0 |
| 54 | 284 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | 47,58 | 106,2 | 3,94 | 5053 | 187 | 5176 | 0,55 | 26 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 4858 | 71 | 105 | 0,01 | 0 |
| 55 | 287 | Е0115-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 47,58 | 253,73 | 2,33 | 12072 | 111 | 2225 | 0,26 | 12 |
| | | | м2 | | 43,65 | 0,88 | 2077 | 42 | 105 | 0 | 0 |
| 56 | 288 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | 55,87 | 17,43 | 0,12 | 974 | 7 | 808 | 0,09 | 5 |
| | | | м2 | | 13,73 | 0,05 | 767 | 3 | 105 | 0 | 0 |
| 57 | 292 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | 813,5 | 77,28 | 3,43 | 62867 | 2790 | 64097 | 0,46 | 370 |
| | | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 59979 | 1066 | 105 | 0,01 | 5 |
| 58 | 295 | Е0115-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | 888,8 | 248,56 | 1,88 | 220920 | 1671 | 37003 | 0,23 | 205 |
| | | | м2 | | 38,93 | 0,72 | 34601 | 640 | 105 | 0 | 3 |
| 59 | 301 | Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002 | Облицовка ГКЛО пространства между колонной и рамой ворот | 23 | 614,98 | 3,16 | 14145 | 73 | 3675 | 0,79 | 18 |
| | | | м2 | | 132,37 | 0,78 | 3045 | 18 | 120 | 0 | 0 |
| 60 | 302 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | 23 | 77,28 | 3,43 | 1777 | 79 | 1812 | 0,46 | 10 |
| | | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 1696 | 30 | 105 | 0,01 | 0 |
| 61 | 305 | Е0115-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | 23 | 248,56 | 1,88 | 5717 | 43 | 958 | 0,23 | 5 |
| | | | м2 | | 38,93 | 0,72 | 895 | 17 | 105 | 0 | 0 |
| 62 | 306 | Е0120-3-10 | Облицовка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 106,7 | 1174,73 | 9,61 | 125344 | 1025 | 28724 | 1,28 | 137 |
| | | | м2 | | 206,72 | 3,59 | 22057 | 383 | 128 | 0,02 | 2 |
| 63 | 307 | Е0120-3-11 | Облицовка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 42,391 | 1115,92 | 8,82 | 47305 | 374 | 8602 | 0,96 | 41 |
| | | | м2 | | 155,22 | 3,31 | 6580 | 140 | 128 | 0,02 | 1 |
| | | | **Итого по разделу: Внутренняя отделка** | | | | 1624751 | | | | |
| | | | **Раздел: Окна витражи** | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Двери** | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Устройство подвесных потолков** | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Наружная отделка** | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Монтаж барьера гардеробного** | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Лифты** | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 2380730 | 34600 | | | 3369 |
| | | | | | | | 559720 | 11841 | | | 57 |
| | | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | | **На общестроительные работы** | | | | 564918 | | | | |
| | | | **На металломонтажные работы** | | | | 12162 | | | | |
| | | | **На сантехнические работы** | | | | 37326 | | | | |
| | | | **Всего накладных расходов:** | | | | 614406 | | | | |
| | | | **Итого с накладными** | | | | 2995136 | | | | |
| | | | **- заработная плата** | | | | 92161 | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **- трудоемкость** | | | | **307** | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | | **СУММНЗ** | | | | **179708** | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **3174844** | | | | |
| | | | **Итого с временными, 1,8 %** | | | | **3231991** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %** | | | | **3275623** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **3288551** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **3320871** | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **3320871** | | | | |
| | | | **Сметная заработная плата** | | | | **663722** | | | | |
| | | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **3733** | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 2,92774** | | | | **9722651** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **194453** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **9917104** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **1190053** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **11107157** | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **11107157** | | | | |

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К.

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97" Бубергенов Н.М.

Технический надзор ТОО "УКС" Квас И.А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Наименование строительства и его адрес: Строительство выстовочного комплекса в г. Талдыкорган

# А К Т
## приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

на 2-1-6 Кондиционирование, фанкойлы.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **Раздел: Кондиционирование** | | | | | | | | |
| 1 | 9 | С131312-16 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | 12 | 39 | | 468 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 2 | 22 | Е0120-14-7 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм | 8 | 302,43 | 5,65 | 2419 | 45 | 2153 | 1,24 | 10 |
| | | | шт | | 207,9 | 2,36 | 1663 | 19 | 128 | 0,01 | 0 |
| 3 | 23 | С131310-26 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 2000 мм | 4 | 2510 | | 10040 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 4 | 24 | С131312-16 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | 8 | 39 | | 312 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: Кондиционирование** | | | | 13239 | | | | |
| | | | **Раздел: Холодоснабжение фанкойлов** | | | | | | | | |
| 5 | 39 | Е0126-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 25 | 258,32 | 92,82 | 6458 | 2321 | 3392 | 0,59 | 15 |
| | | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 2520 | 872 | 100 | 0,17 | 4 |
| 6 | 40 | С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Маты тепловоляционные URS, марка М 25ф-50 | 1,25 | 6240 | | 7800 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 41 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 85 | 200 | | 17000 | | | | |
| | | | кг | | | | | | | | |
| 8 | 44 | Е0126-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 450 | 258,32 | 92,82 | 116246 | 41769 | 61056 | 0,59 | 266 |
| | | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 45360 | 15696 | 100 | 0,17 | 77 |
| 9 | 45 | С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 22,5 | 6240 | | 140400 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 10 | 46 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 80 | 200 | | 16000 | | | | |
| | | | кг | | | | | | | | |
| 11 | 49 | Е0126-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 40 | 258,32 | 92,82 | 10333 | 3713 | 5427 | 0,59 | 24 |
| | | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 4032 | 1395 | 100 | 0,17 | 7 |
| 12 | 50 | С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 2 | 6240 | | 12480 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 13 | 51 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 8 | 200 | | 1600 | | | | |
| | | | кг | | | | | | | | |
| 14 | 54 | Е0126-22-1 | Изготовление кожухов из листовой стали | 20 | 191,79 | 26,19 | 3836 | 524 | 3231 | 0,91 | 18 |
| | | | м2 | | 151,65 | 9,9 | 3033 | 198 | 100 | 0,05 | 1 |
| 15 | 55 | С11011-863 Изм. и доп.вып.19 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 | 0,0785 | 74370 | | 5838 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 16 | 56 | Е0126-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 20 | 258,32 | 92,82 | 5166 | 1856 | 2714 | 0,59 | 12 |
| | | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 2016 | 698 | 100 | 0,17 | 3 |
| 17 | 57 | С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 1 | 6240 | | 6240 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 18 | 58 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 20 | 200 | | 4000 | | | | |
| | | | кг | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Холодоснабжение фанкойлов | | | | 353397 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Тепло-холодоснабжение фанкойлов | | | | | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 66 | Е0126-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 121 | 258,32 | 92,82 | 31257 | 11231 | 16417 | 0,59 | 71 |
| | | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 12197 | 4220 | 100 | 0,17 | 21 |
| 20 | 67 | С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 6,05 | 6240 | | 37752 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 21 | 68 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 173 | 200 | | 34600 | | | | |
| | | | кг | | | | | | | | |
| 22 | 75 | Е0126-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 62 | 258,32 | 92,82 | 16016 | 5755 | 8412 | 0,59 | 37 |
| | | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 6250 | 2163 | 100 | 0,17 | 11 |
| 23 | 76 | С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 3,1 | 6240 | | 19344 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 24 | 77 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 183 | 200 | | 36600 | | | | |
| | | | кг | | | | | | | | |
| 25 | 84 | Е0126-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 139 | 258,32 | 92,82 | 35907 | 12902 | 18860 | 0,59 | 82 |
| | | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 14011 | 4848 | 100 | 0,17 | 24 |
| 26 | 85 | С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 6,95 | 6240 | | 43368 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 27 | 86 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 345 | 200 | | 69000 | | | | |
| | | | кг | | | | | | | | |
| 28 | 93 | Е0126-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 49 | 258,32 | 92,82 | 12658 | 4548 | 6648 | 0,59 | 29 |
| | | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 4939 | 1709 | 100 | 0,17 | 8 |
| 29 | 94 | С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 2,45 | 6240 | | 15288 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 30 | 95 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 135 | 200 | | 27000 | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | кг | | | | | | | | |
| 31 | 98 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 170 | 200 | | 34000 | | | | |
| | | | кг | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: Тепло-холодоснабжение фанкойлов** | | | | 412790 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Воздушно-тепловая завеса** | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Фанкойлы** | | | | | | | | |
| 32 | 104 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 9 | 473,47 | 39,24 | 4261 | 353 | 3110 | 1,47 | 13 |
| | | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 2288 | 142 | 128 | 0,07 | 1 |
| 33 | 105 | С130903-260 Изм. и доп.вып.19 | Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 | 3 | 15560 | | 46680 | | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | |
| 34 | 106 | С130904-81 Изм. и доп.вып.19 | Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005 | 6 | 4051 | | 24306 | | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | |
| 35 | 107 | Е0118-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм | 3 | 4872,46 | 52,42 | 14617 | 157 | 587 | 0,77 | 2 |
| | | | 1фильтр | | 134,42 | 18,54 | 403 | 56 | 128 | 0,09 | 0 |
| 36 | 110 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 6 | 473,47 | 39,24 | 2841 | 235 | 2074 | 1,47 | 9 |
| | | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 1526 | 94 | 128 | 0,07 | 0 |
| 37 | 111 | С130903-260 Изм. и доп.вып.19 | Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 | 2 | 15560 | | 31120 | | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | |
| 38 | 112 | С130904-81 Изм. и доп.вып.19 | Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005 | 4 | 4051 | | 16204 | | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | |
| 39 | 113 | Е0118-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм | 2 | 4872,46 | 52,42 | 9745 | 105 | 392 | 0,77 | 2 |
| | | | 1фильтр | | 134,42 | 18,54 | 269 | 37 | 128 | 0,09 | 0 |
| 40 | 116 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 88 | 473,47 | 39,24 | 41665 | 3453 | 30413 | 1,47 | 129 |
| | | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 22374 | 1386 | 128 | 0,07 | 6 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 117 | С130903-263 Изм. и доп.вып.19 | Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 | 44 | 17316 | | 761904 | | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | |
| 42 | 118 | С130903-260 Изм. и доп.вып.19 | Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 | 44 | 15560 | | 684640 | | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | |
| 43 | 119 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 176 | 473,47 | 39,24 | 83331 | 6906 | 60826 | 1,47 | 259 |
| | | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 44748 | 2772 | 128 | 0,07 | 12 |
| 44 | 120 | С130904-82 Изм. и доп.вып.19 | Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005 | 88 | 4386 | | 385968 | | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | |
| 45 | 121 | С130904-83 Изм. и доп.вып.19 | Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005 | 88 | 5974 | | 525712 | | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | |
| 46 | 122 | Е0118-21-3 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм | 44 | 6101,88 | 72,98 | 268483 | 3211 | 10572 | 0,94 | 41 |
| | | | 1фильтр | | 159,91 | 27,81 | 7036 | 1224 | 128 | 0,13 | 6 |
| 47 | 123 | Е0118-21-2 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм | 44 | 5922,46 | 52,42 | 260588 | 2306 | 8614 | 0,77 | 34 |
| | | | 1фильтр | | 134,42 | 18,54 | 5914 | 816 | 128 | 0,09 | 4 |
| | | | **Итого по разделу: Фанкойлы** | | | | 3162066 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 3941491 | 101393 | | | 1052 |
| | | | | | | | 180579 | 38345 | | | 185 |
| | | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | | **На общестроительные работы** | | | | 126157 | | | | |
| | | | **На сантехнические работы** | | | | 118741 | | | | |
| | | | **Всего накладных расходов:** | | | | 244898 | | | | |
| | | | **Итого с накладными** | | | | 4186389 | | | | |
| | | | **- заработная плата** | | | | 36735 | | | | |
| | | | **- трудоемкость** | | | | 122 | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | | **СУММНЗ** | | | | 251183 | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | 4437572 | | | | |
| | | | **Итого с временными, 1,8 %** | | | | 4517448 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %** | | | | 4578434 | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **4596504** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **4641678** | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **4641678** | | | | |
| | | | **Сметная заработная плата** | | | | **255659** | | | | |
| | | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **1359** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 2,92774** | | | | **13589635** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **271793** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **13861428** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **1663371** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **15524799** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **15524799** | | | | |

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К.

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97" Есбергенов Н.М.

Технический надзор ТОО "УКС" Квас И.А.

Заказчик — ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"
Подрядчик — ТОО "Стройсервис-97"
Наименование строительства и его адрес: — Строительство выстовочного комплекса в г. Талдыкорган

# А К Т
## приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

на 2-1-14 Входные группы.Платформа. Приямки

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | | **Раздел: Входные группы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 11 | Е0115-4-5 | **Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6** | 33,764 | 4810,09 | 12,4 | 162408 | 419 | 150129 | 21 | 709 | | |
| | | | м2 | | 4230 | 4,68 | 142822 | 158 | 105 | 0,02 | 1 | | |
| | | | **Итого по разделу: Входные группы** | | | | 162408 | | | | | | |
| | | | **Раздел: Платформа** | | | | | | | | | | |
| 2 | 120 | Е0108-4-7 | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** | 154 | 245,44 | 3,82 | 37798 | 588 | 7049 | 0,21 | 33 | | |
| | | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 5752 | 222 | 118 | 0,01 | 1 | | |
| 3 | 121 | Е0111-31-9 | **Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2** | 547,688 | 865,16 | 16,93 | 473836 | 9272 | 478700 | 4,44 | 2432 | | |
| | | | м2 | | 704,25 | 6,35 | 385709 | 3478 | 123 | 0,03 | 17 | | |
| | | | **Итого по разделу: Платформа** | | | | 511634 | | | | | | |
| | | | **Раздел: Козырьки стеклянные 1550х5625мм-2шт, 1550х6750мм-1шт, 2750х9000мм-2шт** | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 674042 | 10281 | | | 3173 | | |
| | | | | | | | 534283 | 3858 | | | 19 | | |
| | | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | | | |
| | | | **На общестроительные работы** | | | | 635878 | | | | | | |
| | | | **Всего накладных расходов:** | | | | 635878 | | | | | | |
| | | | **Итого с накладными** | | | | 1309920 | | | | | | |
| | | | **- заработная плата** | | | | 95382 | | | | | | |
| | | | **- трудоемкость** | | | | 318 | | | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | | | |
| | | | **СУМННЗ** | | | | 78595 | | | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **1388515** | | | | |
| | | | **Итого с временными, 1,8 %** | | | | **1413508** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %** | | | | **1432590** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **1438244** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **1452379** | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **1452379** | | | | |
| | | | **Сметная заработная плата** | | | | **633523** | | | | |
| | | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **3510** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 2,92774** | | | | **4252191** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **85044** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **4337235** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **520468** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **4857703** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **4857703** | | | | |

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К.

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97" Есбергенов Н.М.

Технический надзор ТОО "УКС" Квас М.А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Наименование строительства и его адрес: Строительство выстовочного комплекса в г. Талдыкорган

# А К Т
## приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

на 2-1-7 Тепловой пункт.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **Раздел: Модуль ГВС** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0118-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм | 1 | 4872,46 | 52,42 | 4872 | 52 | 196 | 0,77 | 1 |
| | | | 1фильтр | | 134,42 | 18,54 | 134 | 19 | 128 | 0,09 | 0 |
| 2 | 2 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм | 1 | 193,78 | 0 | 194 | 0 | 148 | 1 | 1 |
| | | | шт | | 164,25 | 0 | 164 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм | 1 | 193,78 | 0 | 194 | 0 | 148 | 1 | 1 |
| | | | шт | | 164,25 | 0 | 164 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1 | 473,47 | 39,24 | 473 | 39 | 346 | 1,47 | 1 |
| | | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 254 | 16 | 128 | 0,07 | 0 |
| 5 | 8 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 3 | 473,47 | 39,24 | 1420 | 118 | 1037 | 1,47 | 4 |
| | | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 763 | 47 | 128 | 0,07 | 0 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 2 | 473,47 | 39,24 | 947 | 78 | 691 | 1,47 | 3 |
| | | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 509 | 31 | 128 | 0,07 | 0 |
| 7 | 13 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1 | 473,47 | 39,24 | 473 | 39 | 346 | 1,47 | 1 |
| | | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 254 | 16 | 128 | 0,07 | 0 |
| 8 | 15 | Ц0111-30-2 | Блок автоматического регулирования с электронным ключом С66 ESMT | 1 | 311,79 | 0 | 312 | 0 | 277 | 2 | 2 |
| | | | шт | | 308,25 | 0 | 308 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 9 | 17 | Е0118-22-4 | Установка датчика наружной температуры | 1 | 64,62 | 0 | 65 | 0 | 71 | 0,32 | 0 |
| | | | комплект | | 55,62 | 0 | 56 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: Модуль ГВС** | | | | 8951 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Модуль ввода** | | | | | | | | |
| 10 | 19 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 2 | 891,93 | 90,13 | 1784 | 180 | 1233 | 2,6 | 5 |
| | | | 1шт | | 447,75 | 33,75 | 896 | 67 | 128 | 0,16 | 0 |
| 11 | 21 | Е0118-16-4 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм | 2 | 24679,34 | 160,26 | 49359 | 321 | 1810 | 3,69 | 7 |
| | | | 1шт | | 646,58 | 60,25 | 1293 | 121 | 128 | 0,29 | 1 |
| 12 | 22 | Е0118-21-7 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм | 1 | 10760,24 | 149,17 | 10760 | 149 | 442 | 1,68 | 2 |
| | | | 1фильтр | | 289,69 | 55,62 | 290 | 56 | 128 | 0,27 | 0 |
| 13 | 23 | Ц0111-350-5 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм | 1 | 1162,49 | 5,43 | 1162 | 5 | 863 | 6 | 6 |
| | | | шт | | 956,25 | 2,25 | 956 | 2 | 90 | 0,01 | 0 |
| 14 | 25 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 2 | 891,93 | 90,13 | 1784 | 180 | 1233 | 2,6 | 5 |
| | | | 1шт | | 447,75 | 33,75 | 896 | 67 | 128 | 0,16 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: Модуль ввода** | | | | 64849 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Модуль вентиляция** | | | | | | | | |
| 15 | 27 | Ц0111-350-2 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм | 1 | 266,57 | 0 | 267 | 0 | 198 | 1 | 1 |
| | | | шт | | 220,5 | 0 | 221 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 16 | 29 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 3 | 891,93 | 90,13 | 2676 | 270 | 1849 | 2,6 | 8 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1шт | | 447,75 | 33,75 | 1343 | 101 | 128 | 0,16 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: Модуль вентиляция** | | | | 2942 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Модуль отопления** | | | | | | | | |
| 17 | 31 | Е0118-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 1 | 3150,83 | 123,78 | 3151 | 124 | 2984 | 13,39 | 13 |
| | | | 1насос | | 2285,06 | 46,35 | 2285 | 46 | 128 | 0,23 | 0 |
| 18 | 33 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм | 1 | 193,78 | 0 | 194 | 0 | 148 | 1 | 1 |
| | | | шт | | 164,25 | 0 | 164 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 19 | 35 | Ц0112-790-1 | Клапан регулирующий двухходовой VB 2, диаметр условного прохода 15-25 мм с электроприводом | 1 | 640,1 | 5,4 | 640 | 5 | 569 | 3,75 | 4 |
| | | | шт | | 630 | 2,3 | 630 | 2 | 90 | 0,01 | 0 |
| 20 | 38 | Е0118-21-4 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм | 1 | 6911,88 | 72,98 | 6912 | 73 | 240 | 0,94 | 1 |
| | | | 1фильтр | | 159,91 | 27,81 | 160 | 28 | 128 | 0,13 | 0 |
| 21 | 39 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 10 | 473,47 | 39,24 | 4735 | 392 | 3456 | 1,47 | 15 |
| | | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 2543 | 157 | 128 | 0,07 | 1 |
| | | | **Итого по разделу: Модуль отопления** | | | | 15631 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Модуль фанкойлов** | | | | | | | | |
| 22 | 43 | Е0118-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 1 | 3150,83 | 123,78 | 3151 | 124 | 2984 | 13,39 | 13 |
| | | | 1насос | | 2285,06 | 46,35 | 2285 | 46 | 128 | 0,23 | 0 |
| 23 | 45 | Е0118-5-1 | Установка теплообменника | 1 | 4637,51 | 409,41 | 4638 | 409 | 3222 | 13,8 | 14 |
| | | | шт | | 2363,85 | 152,95 | 2364 | 153 | 128 | 0,75 | 1 |
| 24 | 47 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм | 1 | 193,78 | 0 | 194 | 0 | 148 | 1 | 1 |
| | | | шт | | 164,25 | 0 | 164 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 25 | 49 | Ц0112-790-1 | Клапан регулирующий двухходовой VB 2, диаметр условного прохода 15-25 мм | 1 | 640,1 | 5,4 | 640 | 5 | 569 | 3,75 | 4 |
| | | | шт | | 630 | 2,3 | 630 | 2 | 90 | 0,01 | 0 |
| 26 | 52 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1 | 473,47 | 39,24 | 473 | 39 | 346 | 1,47 | 1 |
| | | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 254 | 16 | 128 | 0,07 | 0 |
| 27 | 54 | Е0118-10-1 | Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 | 1 | 758,67 | 70,66 | 759 | 71 | 851 | 3,74 | 4 |
| | | | 1бак | | 639,63 | 25,49 | 640 | 25 | 128 | 0,13 | 0 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 56 | Е0118-21-7 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм | 1 | 10760,24 | 149,17 | 10760 | 149 | 442 | 1,68 | 2 |
| | | | 1фильтр | | 289,69 | 55,62 | 290 | 56 | 128 | 0,27 | 0 |
| 29 | 57 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 4 | 473,47 | 39,24 | 1894 | 157 | 1382 | 1,47 | 6 |
| | | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 1017 | 63 | 128 | 0,07 | 0 |
| 30 | 59 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 10 | 891,93 | 90,13 | 8919 | 901 | 6163 | 2,6 | 26 |
| | | | 1шт | | 447,75 | 33,75 | 4478 | 337 | 128 | 0,16 | 2 |
| 31 | 62 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 3 | 473,47 | 39,24 | 1420 | 118 | 1037 | 1,47 | 4 |
| | | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 763 | 47 | 128 | 0,07 | 0 |
| 32 | 65 | Е0118-22-4 | Установка прессостата | 1 | 64,62 | 0 | 65 | 0 | 71 | 0,32 | 0 |
| | | | комплект | | 55,62 | 0 | 56 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 33 | 67 | Е0116-17-1 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм | 1 | 702,92 | 30,04 | 703 | 30 | 423 | 1,86 | 2 |
| | | | 1шт | | 319,5 | 11,25 | 320 | 11 | 128 | 0,06 | 0 |
| 34 | 69 | Е0118-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм | 1 | 4872,46 | 52,42 | 4872 | 52 | 196 | 0,77 | 1 |
| | | | 1фильтр | | 134,42 | 18,54 | 134 | 19 | 128 | 0,09 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: Модуль фанкойлов** | | | | 38488 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Модуль вентиляции** | | | | | | | | |
| 35 | 70 | Е0118-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 1 | 3150,83 | 123,78 | 3151 | 124 | 2984 | 13,39 | 13 |
| | | | 1насос | | 2285,06 | 46,35 | 2285 | 46 | 128 | 0,23 | 0 |
| 36 | 72 | Ц0112-790-3 | Регулирующие клапаны , диаметр условного прохода 50 мм | 1 | 839,25 | 59,6 | 839 | 60 | 711 | 5 | 5 |
| | | | шт | | 773,75 | 15,8 | 774 | 16 | 90 | 0,09 | 0 |
| 37 | 75 | Е0118-21-7 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм | 1 | 10760,24 | 149,17 | 10760 | 149 | 442 | 1,68 | 2 |
| | | | 1фильтр | | 289,69 | 55,62 | 290 | 56 | 128 | 0,27 | 0 |
| 38 | 76 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 9 | 891,93 | 90,13 | 8027 | 811 | 5547 | 2,6 | 23 |
| | | | 1шт | | 447,75 | 33,75 | 4030 | 304 | 128 | 0,16 | 1 |
| | | | **Итого по разделу: Модуль вентиляции** | | | | 22778 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Дополнение к тепловому пункту** | | | | | | | | |
| 39 | 79 | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | 10 | 605,62 | 0 | 6056 | 0 | 712 | 0,32 | 3 |
| | | | комплект | | 55,62 | 0 | 556 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 40 | 80 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | 15 | 859,96 | 1,62 | 12899 | 24 | 801 | 0,23 | 3 |
| | | | комплект | | 41,72 | 0 | 626 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 41 | 81 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 17 | 473,47 | 39,24 | 8049 | 667 | 5875 | 1,47 | 25 |
| | | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 4322 | 268 | 128 | 0,07 | 1 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 83 | Е0126-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 20 | 258,32 | 92,82 | 5166 | 1856 | 2714 | 0,59 | 12 |
| | | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 2016 | 698 | 100 | 0,17 | 3 |
| 43 | 86 | Е0116-9-4 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм | 10 | 1320,75 | 20,8 | 13208 | 208 | 1770 | 0,72 | 7 |
| | | | м | | 130,5 | 7,79 | 1305 | 78 | 128 | 0,04 | 0 |
| 44 | 87 | Е0116-9-3 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм | 10 | 979,75 | 20,8 | 9798 | 208 | 1770 | 0,72 | 7 |
| | | | м | | 130,5 | 7,79 | 1305 | 78 | 128 | 0,04 | 0 |
| 45 | 88 | Е0116-9-2 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм | 10 | 876,76 | 15,99 | 8768 | 160 | 1563 | 0,66 | 7 |
| | | | м | | 116,1 | 5,99 | 1161 | 60 | 128 | 0,03 | 0 |
| 46 | 89 | Е0116-9-1 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм | 10 | 658,7 | 14,12 | 6587 | 141 | 1352 | 0,55 | 6 |
| | | | м | | 100,35 | 5,29 | 1004 | 53 | 128 | 0,03 | 0 |
| 47 | 90 | Е0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | 10 | 472,48 | 3,96 | 4725 | 40 | 687 | 0,3 | 3 |
| | | | м | | 52,2 | 1,49 | 522 | 15 | 128 | 0,01 | 0 |
| 48 | 91 | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | 10 | 422,48 | 3,96 | 4225 | 40 | 687 | 0,3 | 3 |
| | | | м | | 52,2 | 1,49 | 522 | 15 | 128 | 0,01 | 0 |
| 49 | 92 | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 10 | 343,48 | 3,96 | 3435 | 40 | 687 | 0,3 | 3 |
| | | | м | | 52,2 | 1,49 | 522 | 15 | 128 | 0,01 | 0 |
| 50 | 93 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 10 | 264,48 | 3,96 | 2645 | 40 | 687 | 0,3 | 3 |
| | | | м | | 52,2 | 1,49 | 522 | 15 | 128 | 0,01 | 0 |
| 51 | 94 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 50 | 10,99 | 0 | 550 | 0 | 684 | 0,05 | 3 |
| | | | м | | 10,69 | 0 | 535 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 52 | 95 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 30 | 11,13 | 0 | 334 | 0 | 410 | 0,05 | 2 |
| | | | м | | 10,69 | 0 | 321 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: Дополнение к тепловому пункту** | | | | 86443 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Принципиальная схема холодоснабжения** | | | | | | | | |
| 53 | 96 | Е0118-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 1 | 3150,83 | 123,78 | 3151 | 124 | 2984 | 13,39 | 13 |
| | | | 1насос | | 2285,06 | 46,35 | 2285 | 46 | 128 | 0,23 | 0 |
| 54 | 98 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1 | 473,47 | 39,24 | 473 | 39 | 346 | 1,47 | 1 |
| | | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 254 | 16 | 128 | 0,07 | 0 |
| 55 | 100 | Е0118-22-4 | Установка прессостата | 1 | 64,62 | 0 | 65 | 0 | 71 | 0,32 | 0 |
| | | | комплект | | 55,62 | 0 | 56 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 56 | 102 | Е0118-21-9 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150 мм | 1 | 14133,41 | 284,03 | 14133 | 284 | 1175 | 4,99 | 5 |
| | | | 1фильтр | | 811,13 | 106,6 | 811 | 107 | 128 | 0,52 | 1 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 103 | Е0116-15-5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм | 6 | 2004,94 | 155,59 | 12030 | 934 | 8243 | 6,05 | 36 |
| | | | 1шт | | 1014,75 | 58,5 | 6089 | 351 | 128 | 0,28 | 2 |
| 58 | 106 | Е0118-21-2 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм | 1 | 5922,46 | 52,42 | 5922 | 52 | 196 | 0,77 | 1 |
| | | | 1фильтр | | 134,42 | 18,54 | 134 | 19 | 128 | 0,09 | 0 |
| 59 | 107 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 2 | 473,47 | 39,24 | 947 | 78 | 691 | 1,47 | 3 |
| | | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 509 | 31 | 128 | 0,07 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: Принципиальная схема холодоснабжения** | | | | 36721 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 276805 | 10159 | | | 351 |
| | | | | | | | 60428 | 3838 | | | 18 |
| | | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | | **На монтажные работы** | | | | 3779 | | | | |
| | | | **На общестроительные работы** | | | | 2714 | | | | |
| | | | **На сантехнические работы** | | | | 73415 | | | | |
| | | | **Всего накладных расходов:** | | | | 79907 | | | | |
| | | | **Итого с накладными** | | | | 356713 | | | | |
| | | | **- заработная плата** | | | | 11986 | | | | |
| | | | **- трудоемкость** | | | | 40 | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | | **СУМННЗ** | | | | 21403 | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | 378116 | | | | |
| | | | **Итого с временными, 1,8 %** | | | | 384922 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %** | | | | 390118 | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | 391658 | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | 395507 | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 395507 | | | | |
| | | | **Сметная заработная плата** | | | | 76252 | | | | |
| | | | **Нормативная трудоемкость** | | | | 409 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 2,92774** | | | | 1157942 | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | 23159 | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | 1181101 | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | 141732 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | 1322833 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | 1322833 | | | | |

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К.

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97" Бобрешев Н.М.

Технический надзор ТОО "УКС" Жвас И.А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Наименование строительства и его адрес: Строительство выстовочного комплекса в г. Талдыкорган

# АКТ
## приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

на 2-1-8 Электромонтажное оборудование.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | | **Раздел: Оборудование материалы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ц0108-572-6 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм** | 4 | 2862 | 172 | 11448 | 688 | 2206 | 3 | 12 | | |
| | | | шт | | 540 | 40,5 | 2160 | 162 | 95 | 0,23 | 1 | | |
| 2 | 5 | Ц0108-53-1 | **Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ** | 6 | 493,6 | 18,6 | 2962 | 112 | 2004 | 2 | 12 | | |
| | | | шт | | 347 | 4,5 | 2082 | 27 | 95 | 0,03 | 0 | | |
| 3 | 17 | Е0121-24-2 | **Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене** | 1 | 589,67 | 36,17 | 590 | 36 | 506 | 2,64 | 3 | | |
| | | | шт | | 454,5 | 14,34 | 455 | 14 | 108 | 0,07 | 0 | | |
| 4 | 25 | Е0121-24-2 | **Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене** | 2 | 589,67 | 36,17 | 1179 | 72 | 1013 | 2,64 | 5 | | |
| | | | шт | | 454,5 | 14,34 | 909 | 29 | 108 | 0,07 | 0 | | |
| 5 | 33 | Е0121-24-2 | **Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене** | 2 | 589,67 | 36,17 | 1179 | 72 | 1013 | 2,64 | 5 | | |
| | | | шт | | 454,5 | 14,34 | 909 | 29 | 108 | 0,07 | 0 | | |
| 6 | 41 | Е0121-24-1 | **Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене** | 1 | 518,13 | 31 | 518 | 31 | 439 | 2,3 | 2 | | |
| | | | шт | | 393,75 | 12,29 | 394 | 12 | 108 | 0,06 | 0 | | |
| 7 | 48 | Ц0108-526-2 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А** | 1 | 862 | 28 | 862 | 28 | 327 | 2 | 2 | | |
| | | | шт | | 340 | 4,5 | 340 | 4 | 95 | 0,03 | 0 | | |
| 8 | 56 | Ц0108-526-2 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А** | 3 | 862 | 28 | 2586 | 84 | 982 | 2 | 6 | | |
| | | | шт | | 340 | 4,5 | 1020 | 13 | 95 | 0,03 | 0 | | |
| 9 | 132 | Ц0108-603-1 | **Ящик с понижающим трансформатором** | 5 | 228,8 | 13,2 | 1144 | 66 | 985 | 1 | 5 | | |
| | | | шт | | 205 | 2,3 | 1025 | 11 | 95 | 0,01 | 0 | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 134 | Ц0108-525-1 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А | 2 | 598,8 | 14,8 | 1198 | 30 | 552 | 2 | 4 |
| | | | шт | | 288 | 2,3 | 576 | 5 | 95 | 0,01 | 0 |
| 11 | 136 | Ц0108-529-2 | Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 400 А | 1 | 2010,9 | 45,9 | 2011 | 46 | 740 | 4 | 4 |
| | | | шт | | 772 | 6,8 | 772 | 7 | 95 | 0,04 | 0 |
| 12 | 138 | Ц0108-530-1 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А | 7 | 892,9 | 17,9 | 6250 | 125 | 2635 | 2 | 14 |
| | | | шт | | 394 | 2,3 | 2758 | 16 | 95 | 0,01 | 0 |
| 13 | 140 | Ц0108-572-1 | Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене | 1 | 1759 | 86 | 1759 | 86 | 340 | 2 | 2 |
| | | | шт | | 338 | 20,3 | 338 | 20 | 95 | 0,12 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Оборудование материалы | | | | 33686 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Светильники и лампы | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Трубы и изделия из металла | | | | | | | | |
| 14 | 209 | Ц0108-397-1 | Кабельный канал | 450 | 170,1 | 15,3 | 76545 | 6885 | 8122 | 0,09 | 41 |
| | | | м | | 15,8 | 3,2 | 7110 | 1440 | 95 | 0,02 | 8 |
| 15 | 213 | Ц0108-409-4 | Трубы гофрированные по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | 8050 | 91,9 | 38,3 | 739795 | 308315 | 360197 | 0,23 | 1852 |
| | | | м | | 37,8 | 9,3 | 304290 | 74865 | 95 | 0,05 | 434 |
| 16 | 216 | Ц0108-409-4 | Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | 3934 | 91,9 | 38,3 | 361535 | 150672 | 176027 | 0,23 | 905 |
| | | | м | | 37,8 | 9,3 | 148705 | 36586 | 95 | 0,05 | 212 |
| 17 | 217 | Ц0108-410-2 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм | 504 | 39 | 1,5 | 19656 | 756 | 12497 | 0,16 | 81 |
| | | | м | | 25,9 | 0,2 | 13054 | 101 | 95 | 0 | 1 |
| 18 | 223 | Ц0108-407-1 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 126 | 125,6 | 64,1 | 15826 | 8077 | 6847 | 0,26 | 33 |
| | | | м | | 41,4 | 15,8 | 5216 | 1991 | 95 | 0,09 | 12 |
| 19 | 225 | Ц0108-407-15 | Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 100 мм | 14 | 186,4 | 11,8 | 2610 | 165 | 1752 | 0,79 | 11 |
| | | | м | | 129 | 2,7 | 1806 | 38 | 95 | 0,02 | 0 |
| 20 | 227 | Ц0108-149-1 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг | 400 | 196,8 | 46,3 | 78720 | 18520 | 12502 | 0,14 | 56 |
| | | | м | | 22,5 | 10,4 | 9000 | 4160 | 95 | 0,06 | 24 |
| 21 | 232 | Ц0108-530-4 | Терморегулятор | 4 | 782,9 | 17,9 | 3132 | 72 | 1479 | 3 | 12 |
| | | | шт | | 387 | 2,3 | 1548 | 9 | 95 | 0,01 | 0 |
| 22 | 234 | Ц0108-403-4 | Кабель нагревательный двухжильный | 40 | 31,1 | 0,1 | 1244 | 4 | 942 | 0,15 | 6 |
| | | | м | | 24,8 | 0 | 992 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 23 | 236 | Е0121-24-1 | Установка шкафов TurATi | 22 | 518,13 | 31 | 11399 | 682 | 9647 | 2,3 | 51 |
| | | | шт | | 393,75 | 12,29 | 8663 | 270 | 108 | 0,06 | 1 |
| 24 | 238 | Ц0108-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 5973 | 10,6 | 0,1 | 63314 | 597 | 50502 | 0,06 | 358 |
| | | | м | | 8,8 | 0,1 | 52562 | 597 | 95 | 0 | 3 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 239 | Ц0108-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 2417 | 14,6 | 0,2 | 35288 | 483 | 27324 | 0,07 | 169 |
| | | | м | | 11,8 | 0,1 | 28521 | 242 | 95 | 0 | 1 |
| 26 | 240 | Ц0108-412-4 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 345 | 19,6 | 0,5 | 6762 | 173 | 5408 | 0,1 | 35 |
| | | | м | | 16,4 | 0,1 | 5658 | 35 | 95 | 0 | 0 |
| 27 | 241 | Ц0108-412-5 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | 335 | 27 | 0,8 | 9045 | 268 | 6715 | 0,13 | 44 |
| | | | м | | 20,9 | 0,2 | 7002 | 67 | 95 | 0 | 0 |
| 28 | 242 | Ц0108-412-6 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 | 25 | 36 | 1,4 | 900 | 35 | 672 | 0,16 | 4 |
| | | | м | | 27,9 | 0,4 | 698 | 10 | 95 | 0 | 0 |
| 29 | 243 | Ц0108-412-7 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2 | 15 | 49,3 | 1,6 | 740 | 24 | 586 | 0,24 | 4 |
| | | | м | | 40,7 | 0,4 | 611 | 6 | 95 | 0 | 0 |
| 30 | 244 | Ц0108-412-8 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 | 135 | 68,6 | 2,2 | 9261 | 297 | 7669 | 0,35 | 47 |
| | | | м | | 59,2 | 0,6 | 7992 | 81 | 95 | 0 | 0 |
| 31 | 245 | Ц0108-403-3 | Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 557 | 47,2 | 14,8 | 26290 | 8244 | 16192 | 0,16 | 89 |
| | | | м | | 26,3 | 4,3 | 14649 | 2395 | 95 | 0,02 | 14 |
| 32 | 246 | Е0169-5-7 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм | 600,332 | 77,2 | 0,5 | 46346 | 300 | 41490 | 0,46 | 276 |
| | | | отверст | | 76,7 | 0,09 | 46045 | 54 | 90 | 0 | 0 |
| 33 | 248 | Е0146-28-2 | Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см | 2,2 | 1086,48 | 486,85 | 2390 | 1071 | 1724 | 3,64 | 8 |
| | | | м2 | | 599,63 | 183,83 | 1319 | 404 | 100 | 0,9 | 2 |
| 34 | 249 | Ц0108-472-3 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 300 | 55 | 7,6 | 16500 | 2280 | 6868 | 0,13 | 39 |
| | | | м | | 23,2 | 0,9 | 6960 | 270 | 95 | 0,01 | 2 |
| 35 | 250 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 30 | 330,1 | 24,1 | 9903 | 723 | 3377 | 0,7 | 21 |
| | | | шт | | 116 | 2,5 | 3480 | 75 | 95 | 0,01 | 0 |
| 36 | 251 | Ц0108-472-5 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм | 200 | 58,2 | 7,6 | 11640 | 1520 | 5434 | 0,15 | 30 |
| | | | м | | 27,7 | 0,9 | 5540 | 180 | 95 | 0,01 | 1 |
| 37 | 252 | Ц0108-472-8 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм | 800 | 84,6 | 2,8 | 67680 | 2240 | 24776 | 0,17 | 136 |
| | | | м | | 32,4 | 0,2 | 25920 | 160 | 95 | 0 | 1 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого по разделу: Трубы и изделия из металла | | | | 1616519 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 1650207 | 513880 | | | 4382 |
| | | | | | | | 721075 | 124384 | | | 721 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На монтажные работы | | | | 759277 | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 43213 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 802491 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 2452697 | | | | |
| | | | - заработная плата | | | | 120374 | | | | |
| | | | - трудоемкость | | | | 401 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 147162 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 2599859 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8 % | | | | 2646656 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 2682386 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 2692973 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 2719440 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 2719440 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | | | | 965833 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | | | | 5504 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 7961819 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 159236 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 8121055 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 974527 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 9095582 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Всего: | | | | 9095582 | | | | |

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К.

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97" Есперенов Н.М.

Технический надзор ТОО "УКС" Квас И.А.

Заказчик — ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"
Подрядчик — ТОО "Стройсервис-97"
Наименование строительства и его адрес: — Строительство выстовочного комплекса в г. Талдыкорган

# АКТ
## приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

на 7-1-1 Подпорные стенки, покрытие, отмостка

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге % | рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **Раздел: Подпорные стены** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 27 | 23,36 | 22,08 | 631 | 596 | 179 | 0,01 | 0 |
| | | | м3 | | 1,28 | 5,56 | 35 | 150 | 97 | 0,02 | 1 |
| 2 | 2 | E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 1 | 262,72 | 0 | 263 | 0 | 297 | 1,85 | 2 |
| | | | м3 | | 262,72 | 0 | 263 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | E0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 5,5 | 134,1 | 0 | 738 | 0 | 833 | 0,97 | 5 |
| | | | м3 | | 134,1 | 0 | 738 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | E0101-24-2 | Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) в место временного хранения | 22,5 | 9,24 | 9,24 | 208 | 208 | 66 | 0 | 0 |
| | | | м3 | | 0 | 3 | 0 | 68 | 97 | 0,01 | 0 |
| 5 | 5 | E0106-13-1 | Устройство бетонных подпорных стен | 6 | 6229,42 | 86,6 | 37377 | 520 | 3296 | 3,06 | 18 |
| | | | м3 | | 490,5 | 32,72 | 2943 | 196 | 105 | 0,16 | 1 |
| 6 | 6 | E0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 19,9 | 245,44 | 3,82 | 4884 | 76 | 911 | 0,21 | 4 |
| | | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 743 | 29 | 118 | 0,01 | 0 |
| 7 | 7 | E0115-4-5 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 | 18,3 | 4810,09 | 12,4 | 88025 | 227 | 81369 | 21 | 384 |
| | | | м2 | | 4230 | 4,68 | 77409 | 86 | 105 | 0,02 | 0 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | Е0115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=2 | Вычитается позиция: Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным | 18,3 | 83,38 | 2,38 | -1526 | -44 | -1574 | 0,48 | -9 |
| | | | м2 | | 81 | 0,9 | -1482 | -16 | 105 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | С143011-18 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм | 18,3 | 3615 | | 66155 | | | | |
| | | | м2 | | | | | | | | |
| 10 | 10 | Е0106-13-1 | Устройство бетонных подпорных стен | 7,72 | 6229,42 | 86,6 | 48091 | 669 | 4241 | 3,06 | 24 |
| | | | м3 | | 490,5 | 32,72 | 3787 | 253 | 105 | 0,16 | 1 |
| 11 | 11 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 25,4 | 245,44 | 3,82 | 6234 | 97 | 1163 | 0,21 | 5 |
| | | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 949 | 37 | 118 | 0,01 | 0 |
| 12 | 12 | Е0115-4-5 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 | 43,2 | 4810,09 | 12,4 | 207796 | 536 | 192085 | 21 | 907 |
| | | | м2 | | 4230 | 4,68 | 182736 | 202 | 105 | 0,02 | 1 |
| 13 | 13 | Е0115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=2 | Вычитается позиция: Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным | 43,2 | 83,38 | 2,38 | -3602 | -103 | -3715 | 0,48 | -21 |
| | | | м2 | | 81 | 0,9 | -3499 | -39 | 105 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | С143011-18 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм | 43,2 | 3615 | | 156168 | | | | |
| | | | м2 | | | | | | | | |
| 15 | 15 | Е0106-13-1 | Устройство бетонных подпорных стен | 7,3 | 6229,42 | 86,6 | 45475 | 632 | 4010 | 3,06 | 22 |
| | | | м3 | | 490,5 | 32,72 | 3581 | 239 | 105 | 0,16 | 1 |
| 16 | 16 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 25,6 | 245,44 | 3,82 | 6283 | 98 | 1172 | 0,21 | 5 |
| | | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 956 | 37 | 118 | 0,01 | 0 |
| 17 | 17 | Е0115-4-5 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 | 23 | 4810,09 | 12,4 | 110632 | 285 | 102268 | 21 | 483 |
| | | | м2 | | 4230 | 4,68 | 97290 | 108 | 105 | 0,02 | 1 |
| 18 | 18 | Е0115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=2 | Вычитается позиция: Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным | 23 | 83,38 | 2,38 | -1918 | -55 | -1978 | 0,48 | -11 |
| | | | м2 | | 81 | 0,9 | -1863 | -21 | 105 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | С143011-18 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм | 23 | 3615 | | 83145 | | | | |
| | | | м2 | | | | | | | | |
| 20 | 20 | Е0106-13-1 | Устройство бетонных подпорных стен | 7,4 | 6229,42 | 86,6 | 46098 | 641 | 4065 | 3,06 | 23 |
| | | | м3 | | 490,5 | 32,72 | 3630 | 242 | 105 | 0,16 | 1 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 25,6 | 245,44 | 3,82 | 6283 | 98 | 1172 | 0,21 | 5 |
| | | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 956 | 37 | 118 | 0,01 | 0 |
| 22 | 22 | Е0115-4-5 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 | 23,3 | 4810,09 | 12,4 | 112075 | 289 | 103601 | 21 | 489 |
| | | | м2 | | 4230 | 4,68 | 98559 | 109 | 105 | 0,02 | 1 |
| 23 | 23 | Е0115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=2 | Вычитается позиция: Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным | 23,3 | 83,38 | 2,38 | -1943 | -55 | -2004 | 0,48 | -11 |
| | | | м2 | | 81 | 0,9 | -1887 | -21 | 105 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | С143011-18 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм | 23,3 | 3615 | | 84230 | | | | |
| | | | м2 | | | | | | | | |
| 25 | 25 | Е0106-13-1 | Устройство бетонных подпорных стен | 10,02 | 6229,42 | 86,6 | 62419 | 868 | 5505 | 3,06 | 31 |
| | | | м3 | | 490,5 | 32,72 | 4915 | 328 | 105 | 0,16 | 2 |
| 26 | 26 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 35,8 | 245,44 | 3,82 | 8787 | 137 | 1639 | 0,21 | 8 |
| | | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 1337 | 52 | 118 | 0,01 | 0 |
| 27 | 27 | Е0115-4-5 | Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 | 28,6 | 4810,09 | 12,4 | 137568 | 355 | 127167 | 21 | 601 |
| | | | м2 | | 4230 | 4,68 | 120978 | 134 | 105 | 0,02 | 1 |
| 28 | 28 | Е0115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=2 | Вычитается позиция: Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным | 28,6 | 83,38 | 2,38 | -2385 | -68 | -2459 | 0,48 | -14 |
| | | | м2 | | 81 | 0,9 | -2317 | -26 | 105 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | С143011-18 Изм. и доп. вып. 23 | Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм | 28,6 | 3615 | | 103389 | | | | |
| | | | м2 | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Подпорные стены | | | | 1411578 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Отмостка | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 1411579 | 6008 | | | 2952 |
| | | | | | | | 590757 | 2184 | | | 10 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 623310 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 623310 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 2034889 | | | | |
| | | | - заработная плата | | | | 93497 | | | | |
| | | | - трудоемкость | | | | 312 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУММНЗ | | | | 122093 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 2156982 | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с временными, 1,8 %** | | | | **2195808** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %** | | | | **2225451** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **2234234** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **2256192** | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **2256192** | | | | |
| | | | **Сметная заработная плата** | | | | **686438** | | | | |
| | | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **3274** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 2,92774** | | | | **6605548** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **132111** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **6737659** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **808519** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **7546178** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **7546178** | | | | |

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаймуратов А.К.

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97" Есбергенов Н.М.

Технический надзор ТОО "УКС" Квас И.А.