1615

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наимен. объекта: Строительство жилья в мкрн. Береке уч. 19,76гаи 8га г.Атырау. Наружные тепловые сети
Договор № 144 от 19.04.2018г.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2018г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		дополнительное согласование		Огранизационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		144	19.04.2018				

№ п/па	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм	Стоимость работ с НДС	Аванс				Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)	Сумма требуемых к перечислению за выполненные объемы
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения до текущего	Сумма погашения текущий месяц	Остаток			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	***Строительство жилья в мкрн. Береке уч. 19,76га и 8га г.Атырау. Наружные тепловые сети***	***тенге***	***1 391 987 658,88***					***120 000 000,00***	***10 000 000,00***	***10 000 000,00***

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель_____Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор_____Муратов А.М.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жайык Экспертиза"

_____ Бекмашев С.

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наимен. объекта: Строительство жилья в мкрн. Береке уч. 19,76гаи 8га г.Атырау. Наружные тепловые сети
Договор № 144 от 19.04.2018г.

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за август 2018г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору(с учетом НДС)	Выполнено за2018г (с учетом НДС)	Выполнено по месяцам 2018г.				% выполненых работ	ОСТАТОК
				июль 2018г	август 2018г.	сентябрь 2018г.	октябрь 2018г.		
	Наружные тепловые сети	1 391 987 658,88	120 000 000,00	110 000 000,00	10 000 000			8,62	1 271 987 658,88
2-1	Теплосеть -уч.19,76га	916 601 776,00	41 527 297,96	31 527 297,96	10 000 000,00			4,53	875 074 478,04
2-2	Теплосеть-уч.8,0 га	79 108 244,70	-	0,00				0,00	
3-1	Центральный теплопункт №1	193 165 254,82	39 236 351,02	39 236 351,02				20,31	153 928 903,80
	в том числе:								
3-1-1	Общестроительные работы по чертежам КЖ	4 793 797,76	4 793 797,70	4 793 797,70				100,00	0,06
3-1-2	Общестроительные работы по чертежам КЖ	39 355 889,06	34 442 553,32	34 442 553,32				87,52	4 913 335,74
3-1-3	Общестроительные работы по чертежам АС	7 473 826,25						0,00	
3-1-4	Технологическая часть	133 401 913,31						0,00	
3-1-5	Отопление и вентиляция	4 076 420,09						0,00	
3-1-6	Водопровод и канализация	597 204,03						0,00	
3-1-7	Электромонтажные работы	3 233 023,46						0,00	
3-1-8	Пожарная сигнализация	233 180,86						0,00	
3-2	Центральный теплопункт №2	203 112 383,36	39 236 351,02	39 236 351,02				19,32	163 876 032,34
	в том числе:								
3-2-1	Общестроительные работы по чертежам КЖ	4 793 797,70	4 793 797,70	4 793 797,70				100,00	-
3-2-2	Общестроительные работы по чертежам КМ	39 355 889,00	34 442 553,32	34 442 553,32				87,52	4 913 335,68
3-2-3	Общестроительные работы по чертежам АС	7 473 826,25						0,00	
3-2-4	Технологическая часть	144 816 101,46						0,00	
3-2-5	Отопление и вентиляция	2 674 969,27						0,00	
3-2-6	Водопровод и канализация	576 517,79						0,00	
3-2-7	Электромонтажные работы	3 188 101,03						0,00	
3-2-8	Пожарная сигнализация	233 180,86						0,00	

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ **Басаров Т.К.**

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жайык Экспертиза"

_____ **Бекмашев С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арал сервис"

Директор _____ **Муратов А.М.**

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр. Береке участок 19,76га и участок 8га в г.Атырау(наружные сети теплоснабжения)
Наименование объекта - Теплосеть -уч.19,76га

АКТ №2
выполненных работ за август 2018г.

Теплосеть 19,76 га

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы ТС-лист 9,15					
1	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**280,0000**		**143,96**	**40310**
		Итого оплата труда:				**49,52**	**13866**
		Итого эксплуатация машин:				**133,25**	**37309**
		Накладные расходы	%	--		36,61	10251
		Сметная прибыль	%	8		14,45	4045
		Сметная стоимость:				**195,02**	**54606**
2	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**25,0000**		**2448,15**	**61204**
		Итого оплата труда:				**2448,15**	**61204**
		Накладные расходы	%	--		1612,00	40300
		Сметная прибыль	%	8		324,81	8120
		Сметная стоимость:				**4384,96**	**109624**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**101514**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**101514**
		Всего заработная плата -	Тенге				**75070**
		Накладные расходы -	Тенге				**50552**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12165**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				164230
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				85
		Сметная заработная плата -	Тенге				75070
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				164201
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				85
		Сметная заработная плата -	Тенге				75070
		РАЗДЕЛ 3.Магистральная сеть					
1614	**11-240108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,1520**		**1357338,97**	**206316**
		Итого оплата труда:				**959531,37**	**145849**
		Итого эксплуатация машин:				**520867,31**	**79172**
		Итого материалов:				**45404,08**	**6901**
		Накладные расходы	%	--		678685,00	103160
		Сметная прибыль	%	8		162881,92	24758
		Сметная стоимость:				**2198905,89**	**334234**
1615	**Прайс лист**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х8,0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**152,0000**		**50206,25**	**7631350**
		Накладные расходы	%	--		2128,74	323569
		Сметная прибыль	%	8		4186,80	636394
		Сметная стоимость:				**56521,79**	**8591313**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7837666**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**7631350**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7631350**
		Накладные расходы -	Тенге				**323569**
		Сметная прибыль -	Тенге				**636394**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**8591313**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**206316**
	Материалы -		Тенге				**6901**
	Всего заработная плата -		Тенге				**145849**
		Накладные расходы -	Тенге				**103160**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24758**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**334234**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**138**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**145849**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8925526**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**138**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**145849**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				**7939179**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**184447**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**116481**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**36472**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7638251**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**134938**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**8074117**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**342343**
	ИТОГО:		Тенге				**8416460**
	Сметная прибыль		Тенге				**673317**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**9089727**
		ИТОГО ПО АКТУ :					9 089 727
		Временные здания и сооружения	1,30%				118 166
		Итого с временными зданиями и сооружениями					9 207 893
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время	2,07%				190 603
		Итого					9 398 496
		Скидка	0,94999999				8 928 571
		НДС	12,00%				1 071 429
		ИТОГО по акту:					10 000 000

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ **Басаров Т.К.**

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жайык Экспертиза"

_____ **Бекмашев С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арал сервис"

Директор _____ **Муратов А.М.**