Форма КС-3

Заказчик: ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "Сарыарка" ЛТД"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания котельной ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Справка

о стоимости работ и затрат
за июль 2012 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименовани	Код
		146	15.06.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость за месяц	НДС с начала строительства
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	**6 898 151**	**6 898 151**	**3 119 975**	**3 119 975**					**739 088**	**739 088**

Заказчик: кмн Какенов С.К.
гл.врач ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская больница"
при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: Жуманбаев М.О.
директор ТОО "Сарыарка"ЛТД"

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Сарыарка»ЛТД»

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания котельной ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская больница" при Управлении здраваохранения Акмолинской области, г.Кокшетау по ул.Сатпаева, 85

АКТ №1

выполненных работ
26 июля 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
1	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов м2	463,2	29,02	2,02	13442	936	13553	0,17	81
				27	0,32	12506	148	107,1	-	1
2	Е0158-20-1 К=0,8	-Устройство выравнивающей цементной стяжки (Демонтаж) м2	463,2	66,78	11,34	30934	5255	28388	0,34	158
				55,44	1,78	25680	826	107,1	0,01	5
3	Е0158-20-1	-Устройство выравнивающей цементной стяжки м2	463,2	224,53	14,18	104004	6568	35485	0,43	198
				69,3	2,23	32100	1033	107,1	0,01	6
4	Е0112-1-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	463,2	51,12	22,91	23680	10613	18248	0,16	74
				28,21	8,58	13067	3972	107,1	0,04	19
5	С11011-1199 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стоимость наплавляемого рулонного материала Рукан 53 ХПП м2	523,42	327	-	171157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С11011-1203	-Стоимость наплавляемого	532,68	292	-	155543	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	рулонного материала Рукан 53 ХКПн м2		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0112-16-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер (праймер) м2	463,2	25,88	0,28	11988	127	4163	0,05	24
				8,28	0,11	3835	52	107,1	-	-
8	Е0112-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком м	24	1318,93	5,36	31654	129	2120	0,48	12
				80,48	2	1931	48	107,1	0,01	-
9	Е0158-24-3	-Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов - карнизных свесов м	74	651,91	2,37	48242	175	8832	0,74	55
				111,06	0,38	8218	28	107,1	-	-
10	Е0153-2-1	-Разборка кладки стен карниза и парапета из кирпича м3	18,2	4899,14	1880,99	89164	34234	68736	21,24	387
				3018,15	538,09	54930	9793	106,2	2,91	53
11	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича м3	18,2	7797,41	300,96	141913	5478	18841	5,63	102
				873	101,79	15889	1853	106,2	0,39	7
12	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен карнизов и парапета м2	54	259,23	2,45	13998	132	6419	0,7	38
				125,24	0,56	6763	30	94,5	0,03	2
		Фасады								
13	Е0161-10-3	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм м2	298	458,33	15,7	136582	4679	80921	1,71	510
				284,92	2,43	84906	724	94,5	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0169-11-2	-Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов м2	481	60,17	-	28942	-	26048	0,38	182
				60,17	-	28942	-	90	-	-
17	Е0153-21-1	-Закладка проема ворот кирпичом м3	4,02	7797,41	300,96	31346	1210	4162	5,63	23
				873	101,79	3509	409	106,2	0,39	2
18	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	6,28	259,23	2,45	1628	15	747	0,7	4
				125,24	0,56	786	4	94,5	0,03	-
19	Е115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	6,28	257,94	4,23	1620	27	804	0,75	5
				134,55	0,9	845	6	94,5	0,06	-
		Проемы								
22	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных м2	50,04	74,9	6,81	3748	341	3738	0,46	23
				68,09	1,08	3407	54	108	0,01	-
23	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	6	215,57	21,24	1293	127	1281	1,29	8
				194,33	3,31	1166	20	108	0,03	-
24	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных м2	6,75	146,99	6,63	992	45	1031	0,95	6
				140,36	1,04	947	7	108	0,01	-
		Полы								
43	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов 1м2	376	361,12	194,21	135782	73024	99492	1,11	418
				166,91	72,12	62758	27117	110,7	0,4	151
44	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного 1м2	376	808,24	1,2	303898	451	16495	0,27	100
				39,4	0,23	14814	86	110,7	-	1
45	Е0157-22-2	-Устройство бетонных покрытий площадью свыше 20 м2 1м2	376	303,94	35,06	114282	13183	39425	0,64	240
				89,21	5,51	33543	2072	110,7	0,03	12
46	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	9,2	116,63	10,56	1073	97	1097	0,7	6
				106,07	1,67	976	15	110,7	0,01	-
51	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	19,4	51,33	4,89	996	95	1015	0,34	7
				46,44	0,83	901	16	110,7	0,01	-
52	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2	19,4	11,07	0,04	215	1	237	0,08	1
				11,03	0,02	214	-	110,7	-	-
53	Е0157-12-6	-!!! Отрицательное значение в параметре оплата труда	19,4	382,5	1,51	7421	30	1085	0,33	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизаторов. Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2 1м2		50,56	-0,06	981	-	110,7	-	-
		Внутренние ремонтные работы								
57	Е115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей	776,73	257,94	4,23	200353	3287	99422	0,75	581
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2		134,55	0,9	104509	699	94,5	0,06	49
59	Е0162-36-1	-Очистка вручную потолков от копоти	600,5	25,7	-	15433	-	14584	0,18	107
		м2		25,7	-	15433	-	94,5	-	-
61	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	42	133,16	23,58	5593	990	4514	0,74	31
		м2		109,58	4,16	4602	175	94,5	0,02	1
63	Е0169-11-2	-Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	922	60,17	-	55477	-	49929	0,38	349
				60,17	-	55477	-	90	-	-
		Электроосвещение								
93	Е0121-24-4 к=0,3	-Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	2	209,23	15,5	418	31	389	1,11	2
				193,73	6,14	387	12	97,2	0,03	-
97	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	46	9,32	0,23	429	11	409	0,06	3
		шт		9,09	0,05	418	2	97,2	-	-
103	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	880	3,69	-	3247	-	3156	0,03	22
		м		3,69	-	3247	-	97,2	-	-
104	Е0146-31-2	-Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 50 см2	800	61,81	28,71	49448	22968	31644	0,2	157
				33,1	10,85	26480	8680	90	0,05	42
		м								
105	Е0169-9-4	-Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	800	55,36	0,77	44285	616	33682	0,24	190
				46,67	0,11	37336	88	90	-	1
		м								
106	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	880	24,84	-	21859	-	21247	0,15	131
		м		24,84	-	21859	-	97,2	-	-
107	СП.лист ТОО"Электр оцентр НС"	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	836,4	56,16	-	46973	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	СП.лист ТОО"Электр оцентр НС"	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х4 мм2 м	61,2	94,13	-	5761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	Ц0110-698-1 К=0,3	-Демонтаж распредкоробки шт	28	27	-	756	-	612	0,15	4
				27	-	756	-	81	-	-
110	Ц0110-698-1	-Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене шт	28	92,4	-	2587	-	2041	0,5	14
				90	-	2520	-	81	-	-
111	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2 1000шт	0,01	22300	-	223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	С151803-53	-Коробка протяжная, тип У994 У2 шт	18	244	-	4392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток шт	10	8,42	-	84	-	82	0,06	1
				8,42	-	84	-	97,2	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	**2062855**	184845			4078
	Тенге	**613845**	57969			356
Стоимость материалов -	Тенге	1264165	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	**744074**	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		372
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	111611	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**168416**	-	-		-
ВСЕГО:	Тенге	**2975345**	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4806
Сметная заработная плата -	Тенге	-	783425	-		-
Временные здания и сооружения (1,1%)	Тенге	**32729**				
Сметная з\плата (К=0,141)	Тенге	4615				
Нормативная трудоемкость (К=0,0008)	чел-ч	26				
ИТОГО:	**Тенге**	**3008074**				
Сметная з\плата	тенге	788040				
Нормативная трудоемкость	чел-ч	4832				
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,72%)	Тенге	**81820**				
Сметная з\плата (к=0,46%)	тенге	37637				
Нормативная ьрудоемкость (К=0,0028)	чел-ч	229				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) тенге		**30081**
ИТОГО:	- в базовых ценах 2001 года, МРП =775 тенге	**3 119 975**
	- в текущих ценах 2012 года, МРПтек=1618 тенге (К=2,088)	**6 514 508**
	сметная з\плата	1 786 822
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		**130 290**
Стоимость в текущем уровне цен:		6 644 798
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента (К=0,9269)		**6 159 063**
НДС (12%)		739 088
ИТОГО по Акту:		**6 898 151**

Заказчик: _____ кмн Какенов С.К.
гл.врач ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская больница»

Подрядчик: _____ Жумаубаев М.О.
директор ТОО «Сарыарка»ЛТД»

Технадзор: _____ Хамидулин М.С.

Зам. гл. врача по АХЧ Казиев И.К.
26 VII 12 г.