Счет-фактура № 00000000009 от 27 февраля 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013
ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астаны" , БИК ASFBKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашение №1 от 06.02.2017г. к Договору №9 от 24.02.2016г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Абая, 241
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140008504, г.Талдыкорган, ул. Абая, 241
ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство Выставочного комплекса в г. Талдыкорган Алматинской области	шт	1	44 155 582,14	44 155 582,14	12%	5 298 669,86	49 454 252,00		
Всего по счету:					44 155 582,14		5 298 669,86	49 454 252,00		

Руководитель: Есбергенов Н. М.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Атыманова К. У.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060140008504

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана",г.Талдыкорган, ул. Абая, 241**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

041140010872

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №1 от 06.02.2017г. к Договору №9 от 24.02.2016г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000001	27.02.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство Выставочного комплекса в г. Талдыкорган Алматинской области		шт	1	49 454 252,00	49 454 252,00	5 298 669,86	49 454 252,00
			Итого	1	x	49 454 252,00	5 298 670,86	49 454 253,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана» БИН 060140008504
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97" БИН 041140010872
Наименование строительства и его адрес: "Строительство Выставочного комплекса в г.Талдыкорган Алматинской области"

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за февраль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирование наименование	Источник финансирование код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		9	24.02.2016				

Доп. соглашение №1 от 06.02.2017г. к Договору №9 от 24.02.2016г.

Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге из графы 1: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство Выставочного комплекса в г.Талдыкорган Алматинской области"	936 249 742	44 155 582	286 827 440	14 426 379					5 298 670	49 454 252

М.П. Заказчик Руководитель отдела Шаяхметов А.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик Директор Асбергенов Н.М. _____ 2017 года

М.П. Технический надзор ТОО "УКС" Квас И.А. _____ 2017 года

подр.
справку. отдам.

Перечень актов приемки выполненных работ за февраль 2017г. По объекту: "Строительство Выставочного комплекса в г.Талдыкорган"

№	Наименование документа	Раздел сметы	Сумма
1	Акт приемки выполненных работ за февраль 2017 года №1	Общестроительные работы (АР)	11 107 157
2	Акт приемки выполненных работ за февраль 2017 года №2	Кондиционирование, фанкойлы	15 524 799
3	Акт приемки выполненных работ за февраль 2017 года №3	Входные группы.Платформа. Приямки	4 857 703
4	Акт приемки выполненных работ за февраль 2017 года №4	Тепловой пункт	1 322 833
5	Акт приемки выполненных работ за февраль 2017 года №5	Электромонтажное оборудование	9 095 582
6	Акт приемки выполненных работ за февраль 2017 года №6	Подпорные стенки, покрытие, отмостка	7 546 178
		Общая сумма формы 2В	**49 454 252**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Наименование строительства и его адрес: Строительство выстовочного комплекса в г. Талдыкорган

А К Т
приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

на 2-1-2 Общестроительные работы.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Кровля и стены из сэндвич панелей								
			Раздел: Устройство мягкой кровли								
			Раздел: Навесы и станины на кровле								
1	52	Е0109-24-1	Монтаж станины т	0,0929	13864,97	4022,39	1288	374	850	56,5	5
					9090	1071,86	845	100	90	3,81	0
2	53	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	0,0929	154400		14347				
3	54	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2,695	20,36	0,02	55	0	10	0,02	0
					4,16	0	11	0	90	0	0
4	55	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0126	175710,1	1826,1	2207	23	155	42,7	1
					8100	690,75	102	9	140	3,37	0
5	56	Е0109-24-1	Монтаж станины т	0,1164	13864,97	4022,39	1614	468	1065	56,5	7
					9090	1071,86	1058	125	90	3,81	0
6	57	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	0,1164	154400		17975				
7	58	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	3,376	20,36	0,02	69	0	13	0,02	0
					4,16	0	14	0	90	0	0
8	59	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0126	175710,1	1826,1	2207	23	155	42,7	1
					8100	690,75	102	9	140	3,37	0

1	1а	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	60	Е0109-24-1	Монтаж станины	т	0,1249	13864,97	4022,39	1731	502	1142	56,5	7
						9090	1071,86	1135	134	90	3,81	0
10	61	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,1249	154400		19278				
11	62	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,621	20,36	0,02	74	0	14	0,02	0
						4,16	0	15	0	90	0	0
12	65	Е0109-24-1	Монтаж станины	т	0,1434	13864,97	4022,39	1989	577	1312	56,5	8
						9090	1071,86	1304	154	90	3,81	1
13	66	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,1434	154400		22147				
14	67	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,16	20,36	0,02	85	0	16	0,02	0
						4,16	0	17	0	90	0	0
15	69	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0154	93997,62	304,24	1451	5	538	198	3
						33075	114,75	511	2	105	0,56	0
16	70	Е0109-24-1	Монтаж каркаса навеса	т	0,1165	13864,97	4022,39	1615	469	1065	56,5	7
						9090	1071,86	1059	125	90	3,81	0
17	72	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,378	20,36	0,02	69	0	13	0,02	0
						4,16	0	14	0	90	0	0
18	73	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	8,4	112,45	34,24	945	288	450	0,32	3
						51,08	8,45	429	71	90	0,03	0
19	76	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0232	93997,62	304,24	2177	7	807	198	5
						33075	114,75	766	3	105	0,56	0
20	77	Е0109-24-1	Монтаж каркаса навеса	т	0,1687	13864,97	4022,39	2340	679	1543	56,5	10
						9090	1071,86	1534	181	90	3,81	1
21	79	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,893	20,36	0,02	100	0	18	0,02	0
						4,16	0	20	0	90	0	0
22	80	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	12,94	112,45	34,24	1455	443	693	0,32	4
						51,08	8,45	661	109	90	0,03	0
23	83	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0232	93997,62	304,24	2177	7	807	198	5
						33075	114,75	766	3	105	0,56	0
24	84	Е0109-24-1	Монтаж каркаса навеса	т	0,1598	13864,97	4022,39	2216	643	1462	56,5	9
						9090	1071,86	1453	171	90	3,81	1
25	86	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,635	20,36	0,02	94	0	17	0,02	0
						4,16	0	19	0	90	0	0
26	87	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	11,78	112,45	34,24	1325	403	631	0,32	4
						51,08	8,45	602	100	90	0,03	0
27	89	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,22	6743,16	95,97	1483	21	187	4,9	1
						771,75	36,25	170	8	105	0,18	0

1	1а	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
28	90	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0154	93997,62	304,24	1451	5	538	198	3
						33075	114,75	511	2	105	0,56	0
29	91	Е0109-24-1	Монтаж каркаса навеса	т	0,1122	13864,97	4022,39	1555	451	1026	56,5	6
						9090	1071,86	1020	120	90	3,81	0
30	93	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,253	20,36	0,02	66	0	12	0,02	0
						4,16	0	14	0	90	0	0
31	94	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	3,5	112,45	34,24	394	120	188	0,32	1
						51,08	8,45	179	30	90	0,03	0
32	96	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,22	6743,16	95,97	1483	21	187	4,9	1
						771,75	36,25	170	8	105	0,18	0
33	97	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0154	93997,62	304,24	1451	5	538	198	3
						33075	114,75	511	2	105	0,56	0
34	98	Е0109-24-1	Монтаж каркаса навеса	т	0,0651	13864,97	4022,39	903	262	595	56,5	4
						9090	1071,86	592	70	90	3,81	0
35	100	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,888	20,36	0,02	38	0	7	0,02	0
						4,16	0	8	0	90	0	0
36	101	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	2,62	112,45	34,24	295	90	140	0,32	1
						51,08	8,45	134	22	90	0,03	0
			Итого по разделу: Навесы и станины на кровле					110149				
			Раздел: Перегородки в сантехузлах									
			Раздел: Полы									
37	200	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	57,5	874,91	11,72	50307	674	12453	1,06	61
						171,68	4,39	9872	252	123	0,02	1
38	205	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	327,99	1714,9	30,36	562470	9958	56604	0,8	263
						132,85	7,46	43573	2446	123	0,04	12
39	214	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	18,9	1714,9	30,36	32412	574	3262	0,8	15
						132,85	7,46	2511	141	123	0,04	1
			Итого по разделу: Полы					645189				
			Раздел: Полы на отметке +4,500									
40	227	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	11,7	23,37	0,67	-273	-8	-13	0	0
						0,63	0,25	-7	-3	123	0	0
41	235	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	15,9	57,48	0,23	914	4	858	0,29	5
						51,3	0,09	816	1	105	0	0
			Итого по разделу: Полы на отметке +4,500					640				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Полы на отметке +8,400								
			Раздел: Внутренняя отделка								
42	263	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	52	106,2	3,94	5522	205	5657	0,55	29
					102,11	1,49	5310	77	105	0,01	0
43	266	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	52	253,73	2,33	13194	121	2431	0,26	14
					43,65	0,88	2270	46	105	0	0
44	268	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	582,3	917,05	4,62	533998	2690	156309	1,52	885
					254,97	3,14	148469	1828	104	0,02	9
45	270	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	107,1	516,99	6,33	55370	678	35439	1,79	192
					312,75	2,39	33496	256	105	0,01	1
46	272	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	1321	77,28	3,43	102087	4531	104084	0,46	601
					73,73	1,31	97397	1731	105	0,01	8
47	275	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	1428,1	248,56	1,88	354969	2685	59455	0,23	330
					38,93	0,72	55596	1028	105	0	5
48	276	Е0115-83-1#Изм. и доп. вып. 10	Установка цокольного профиля м	13	116,65	1,38	1516	18	703	0,31	4
					51,51	0	670	0	105	0	0
49	277	Е0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм стен м2	25,1	1487,8	1,02	37344	26	1003	0,24	6
					37,89	0,16	951	4	105	0	0
50	279	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	25,1	146,28	3,43	3672	86	1978	0,46	11
					73,73	1,31	1851	33	105	0,01	0
51	280	Е0115-80-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка внутренних стен декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм м2	25,1	231,97	1,93	5822	48	2827	0,57	14
					106,8	0,48	2681	12	105	0	0
52	281	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен силикатной краской м2	25,1	68,24	2,1	1713	53	1735	0,39	10
					65,03	0,79	1632	20	105	0	0
53	283	Е0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм потолка м2	8,74	1529,7	1,02	13370	9	349	0,24	2
					37,89	0,16	331	1	105	0	0
54	284	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	47,58	106,2	3,94	5053	187	5176	0,55	26

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		102,11	1,49	4858	71	105	0,01	0
55	287	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	47,58	253,73	2,33	12072	111	2225	0,26	12
			м2		43,65	0,88	2077	42	105	0	0
56	288	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	55,87	17,43	0,12	974	7	808	0,09	5
			м2		13,73	0,05	767	3	105	0	0
57	292	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	813,5	77,28	3,43	62867	2790	64097	0,46	370
			м2		73,73	1,31	59979	1066	105	0,01	5
58	295	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	888,8	248,56	1,88	220920	1671	37003	0,23	205
			м2		38,93	0,72	34601	640	105	0	3
59	301	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Облицовка ГКЛО пространства между колонной и рамой ворот	23	614,98	3,16	14145	73	3675	0,79	18
			м2		132,37	0,78	3045	18	120	0	0
60	302	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	23	77,28	3,43	1777	79	1812	0,46	10
			м2		73,73	1,31	1696	30	105	0,01	0
61	305	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	23	248,56	1,88	5717	43	958	0,23	5
			м2		38,93	0,72	895	17	105	0	0
62	306	Е0120-3-10	Облицовка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	106,7	1174,73	9,61	125344	1025	28724	1,28	137
			м2		206,72	3,59	22057	383	128	0,02	2
63	307	Е0120-3-11	Облицовка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	42,391	1115,92	8,82	47305	374	8602	0,96	41
			м2		155,22	3,31	6580	140	128	0,02	1
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				**1624751**				
			Раздел: Окна витражи								
			Раздел: Двери								
			Раздел: Устройство подвесных потолков								
			Раздел: Наружная отделка								
			Раздел: Монтаж барьера гардеробного				**2380730**	**34600**			**3369**
			Раздел: Лифты				**559720**	**11841**			**57**
			ИТОГО:				**564918**				
			Накладные расходы :				**12162**				
			На общестроительные работы				**37326**				
			На металломонтажные работы				**614406**				
			На сантехнические работы				**2995136**				
			Всего накладных расходов:				**92161**				
			Итого с накладными								
			- заработная плата								

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- трудоемкость				**307**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**179708**				
			СУМННЗ				**3174844**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3231991**				
			Итого с временными, 1,8 %				**3275623**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**3288551**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3320871**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3320871**				
			ИТОГО:				**663722**				
			Сметная заработная плата				**3733**				
			Нормативная трудоемкость								
							9722651				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**194453**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**9917104**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1190053**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**11107157**				
			Итого с НДС								
							11107157				
			Всего:								

Шаяхметов А.К.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"

Бобергенов Ц.М.

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Квае И.А.

Технический надзор ТОО "УКС"

Заказчик — ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"
Подрядчик — ТОО "Стройсервис-97"
Наименование строительства и его адрес: — Строительство выстовочного комплекса в г. Талдыкорган

А К Т
приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

на 2-1-6 Кондиционирование, фанкойлы.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Кондиционирование								
1	9	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 шт	12	39		468				
2	22	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм шт	8	302,43	5,65	2419	45	2153	1,24	10
					207,9	2,36	1663	19	128	0,01	0
3	23	С131310-26	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 2000 мм шт	4	2510		10040				
4	24	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 шт	8	39		312				
			Итого по разделу: Кондиционирование				13239				
			Раздел: Холодоснабжение фанкойлов								
5	39	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2	25	258,32	92,82	6458	2321	3392	0,59	15
					100,8	34,88	2520	872	100	0,17	4
6	40	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м3	1,25	6240		7800				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	41	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	85	200		17000				
8	44	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2	450	258,32	92,82	116246	41769	61056	0,59	266
					100,8	34,88	45360	15696	100	0,17	77
9	45	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м3	22,5	6240		140400				
10	46	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	80	200		16000				
11	49	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2	40	258,32	92,82	10333	3713	5427	0,59	24
					100,8	34,88	4032	1395	100	0,17	7
12	50	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м3	2	6240		12480				
13	51	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	8	200		1600				
14	54	Е0126-22-1	Изготовление кожухов из листовой стали м2	20	191,79	26,19	3836	524	3231	0,91	18
					151,65	9,9	3033	198	100	0,05	1
15	55	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 т	0,0785	74370		5838				
16	56	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2	20	258,32	92,82	5166	1856	2714	0,59	12
					100,8	34,88	2016	698	100	0,17	3
17	57	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м3	1	6240		6240				
18	58	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	20	200		4000				
			Итого по разделу: Холодоснабжение фанкойлов				353397				
			Раздел: Тепло-холодоснабжение фанкойлов								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	66	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	121	258,32	92,82	31257	11231	16417	0,59	71
			м2		100,8	34,88	12197	4220	100	0,17	21
20	67	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	6,05	6240		37752				
			м3								
21	68	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	173	200		34600				
			кг								
22	75	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	62	258,32	92,82	16016	5755	8412	0,59	37
			м2		100,8	34,88	6250	2163	100	0,17	11
23	76	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	3,1	6240		19344				
			м3								
24	77	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	183	200		36600				
			кг								
25	84	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	139	258,32	92,82	35907	12902	18860	0,59	82
			м2		100,8	34,88	14011	4848	100	0,17	24
26	85	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	6,95	6240		43368				
			м3								
27	86	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	345	200		69000				
			кг								
28	93	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	49	258,32	92,82	12658	4548	6648	0,59	29
			м2		100,8	34,88	4939	1709	100	0,17	8
29	94	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	2,45	6240		15288				
			м3								
30	95	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	135	200		27000				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			кг								
31	98	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	170	200		34000				
			кг								
			Итого по разделу: Тепло-холодоснабжение фанкойлов				412790				
			Раздел: Воздушно-тепловая завеса								
			Раздел: Фанкойлы								
32	104	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	9	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13
			1шт		254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
33	105	С130903-260 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	3	15560		46680				
			шт.								
34	106	С130904-81 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	6	4051		24306				
			шт.								
35	107	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	3	4872,46	52,42	14617	157	587	0,77	2
			1фильтр		134,42	18,54	403	56	128	0,09	0
36	110	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
			1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	0
37	111	С130903-260 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	2	15560		31120				
			шт.								
38	112	С130904-81 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	4	4051		16204				
			шт.								
39	113	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	4872,46	52,42	9745	105	392	0,77	2
			1фильтр		134,42	18,54	269	37	128	0,09	0
40	116	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	88	473,47	39,24	41665	3453	30413	1,47	129
			1шт		254,25	15,75	22374	1386	128	0,07	6

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	117	С130903-263 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 шт.	44	17316		761904				
42	118	С130903-260 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 шт.	44	15560		684640				
43	119	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	176	473,47	39,24	83331	6906	60826	1,47	259
					254,25	15,75	44748	2772	128	0,07	12
44	120	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005 шт.	88	4386		385968				
45	121	С130904-83 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005 шт.	88	5974		525712				
46	122	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм 1фильтр	44	6101,88	72,98	268483	3211	10572	0,94	41
					159,91	27,81	7036	1224	128	0,13	6
47	123	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм 1фильтр	44	5922,46	52,42	260588	2306	8614	0,77	34
					134,42	18,54	5914	816	128	0,09	4
			Итого по разделу: Фанкойлы				3162066				
			ИТОГО:				3941491	101393			1052
							180579	38345			185
			Накладные расходы :				126157				
			На общестроительные работы				118741				
			На сантехнические работы				244898				
			Всего накладных расходов:				4186389				
			Итого с накладными				36735				
			- заработная плата				122				
			- трудоемкость								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				251183				
			СУММНЗ				4437572				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4517448				
			Итого с временными, 1,8 %				4578434				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4596504**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4641678**				
			ИТОГО:				**4641678**				
			Сметная заработная плата				**255659**				
			Нормативная трудоемкость				**1359**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**13589635**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**271793**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**13861428**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1663371**				
			Итого с НДС				**15524799**				
			Всего:				**15524799**				

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К.

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97" Есбергенов Н.М.

Технический надзор ТОО "УКС" Квас И.А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Наименование строительства и его адрес: Строительство выстовочного комплекса в г. Талдыкорган

А К Т
приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

на 2-1-14 Входные группы.Платформа. Приямки

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Входные группы								
1	**11**	**Е0115-4-5**	**Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6**	**33,764**	**4810,09**	**12,4**	**162408**	**419**	**150129**	**21**	**709**
			м2		**4230**	**4,68**	**142822**	**158**	**105**	**0,02**	**1**
			Итого по разделу: Входные группы				**162408**				
			Раздел: Платформа								
2	**120**	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**154**	**245,44**	**3,82**	**37798**	**588**	**7049**	**0,21**	**33**
			м2		**37,35**	**1,44**	**5752**	**222**	**118**	**0,01**	**1**
3	**121**	**Е0111-31-9**	**Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2**	**547,688**	**865,16**	**16,93**	**473836**	**9272**	**478700**	**4,44**	**2432**
			м2		**704,25**	**6,35**	**385709**	**3478**	**123**	**0,03**	**17**
			Итого по разделу: Платформа				**511634**				
			Раздел: Козырьки стеклянные 1550х5625мм-2шт, 1550х6750мм-1шт, 2750х9000мм-2шт								
			ИТОГО:				**674042**	**10281**			**3173**
							534283	**3858**			**19**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**635878**				
			Всего накладных расходов:				**635878**				
			Итого с накладными				**1309920**				
			- заработная плата				**95382**				
			- трудоемкость				**318**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**78595**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1388515**				
			Итого с временными, 1,8 %				**1413508**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**1432590**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1438244**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1452379**				
			ИТОГО:				**1452379**				
			Сметная заработная плата				**633523**				
			Нормативная трудоемкость				**3510**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**4252191**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**85044**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4337235**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**520468**				
			Итого с НДС				**4857703**				
			Всего:				**4857703**				

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К.

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97" Есбергенов Н.М.

Технический надзор ТОО "УКС" Квас И.А.

Заказчик — ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"
Подрядчик — ТОО "Стройсервис-97"
Наименование строительства и его адрес: — Строительство выстовочного комплекса в г. Талдыкорган

А К Т
приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

на 2-1-7 Тепловой пункт.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

е позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Модуль ГВС								
1	Е0118-21-1	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм**	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
2	Ц0111-350-1	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм**	1	193,78	0	194	0	148	1	1
		шт		164,25	0	164	0	90	0	0
4	Ц0111-350-1	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм**	1	193,78	0	194	0	148	1	1
		шт		164,25	0	164	0	90	0	0
6	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
8	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	0