Зад подписка

Форма КС-3

Заказчик: ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "Сарыарка" ЛТД"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания котельной ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Справка

о стоимости работ и затрат
за сентябрь 2012 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименован	Код
		146	15.06.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость за месяц	НДС с начала строительства
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	**12 940 000**	**6 041 849**	**5 852 653**	**2 732 678**					**647 341**	**1 386 429**

Заказчик: **кмн Какенов С.К.**
гл.врач ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская больница"
при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: **Жумашбаев М.О.**
директор ТОО "Сарыарка"ЛТД"

Заказчик : ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик : ТОО «Сарыарка ЛТД» ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания котельной ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области, г.Кокшетау по ул.Сатпаева, 85

АКТ №2
выполненных работ
21 октября 2012 года

29 сентября

Составлен(а) вценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Фасады												
14	Е0161-20-1	-Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов м2	8	919,81	31,4	7358	251	4369	3,23	26				
				572,99	4,86	4584	39	94,5	0,03	-				
15	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная м2	456	78,26	2,06	35685	941	5414	0,07	32				
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			11,78	0,79	5370	359	94,5	-	2				
		Отмостка												
20	Е0157-14-2	-Устройство подстилающего слоя щебеночного под отмостку толщ.10см 1м2	70	224,47	2,06	15713	144	3754	0,32	23				
				47,99	0,45	3359	32	110,7	-	-				
21	Е0157-14-3	-Устройство бетонной отмостки толщ.10см 1м2	70	808,24	1,2	56577	84	3071	0,27	19				
				39,4	0,23	2758	16	110,7	-	-				
25	Е0110-16-4	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2 м2	25,02	883,98	82,3	22117	2059	8972	1,84	46				
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			302,74	29,29	7574	733	108	0,12	3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12061-94	-Блоки оконные двустворные с раздельными створками и фрамугой ОР 18-24В; ОР 18-27В для общественных зданий м2	25,02	4310	-	107836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С11011-807	-Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий комплект	6	1020	-	6120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0115-201-1	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону м2	25,02	728,9	3,66	18237	92	1746	0,47	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			72,45	1,38	1813	34	94,5	0,01	-
29	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов м	15	77,13	0,47	1157	7	408	0,16	2
				25,09	0,09	376	1	108	-	-
30	С12069-10	-Доски подоконные, марка с ПД19-45 по ПД28-45, толщина 42 мм, ширина 450 мм м	15	1510	-	22650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - отливов, свесов и т.п. м	15	14,39	1,29	216	19	214	0,09	1
				13,1	0,23	197	3	107,1	-	-
32	Е0158-18-4	-Устройство подоконных отливов из листовой стали м	15	253,64	0,56	3805	8	658	0,26	4
				40,86	0,09	613	1	107,1	-	-
33	Е0110-90-2 К=0,8	-Демонтаж металлических дверных блоков м2	8,4	243,46	25,66	2045	216	2064	1,19	10
				217,8	9,7	1830	82	108	0,05	-
34	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных блоков ДМ 2х2,1 м2	8,4	379,71	40,1	3190	337	2978	1,71	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			313,09	15,16	2630	127	108	0,07	1
35	С12022-2	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные шт	2	37400	-	74800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	10,39	59,88	6,55	622	68	610	0,36	4
				53,33	1,04	554	11	108	0,01	-
37	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	6	320,85	30,15	1925	181	1903	1,96	12
				290,7	2,9	1744	17	108	0,19	1
38	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь	10,39	446,86	128,16	4643	1332	2457	1,03	11
	т.ч. п-1.25			174,4	44,59	1812	463	108	0,17	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	проема до 3 м2 м2								
39	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	1,39	4250	-	5908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	9	4010	-	36090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	6	1380	-	8280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	6	583	-	3498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Полы								
47	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 1м2	9,2	253,48	14,01	2332	129	1039	0,67	6
				99,79	2,21	918	20	110,7	0,01	-
48	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	9,2	1573,05	14,85	14472	137	2508	1,54	14
				243,95	2,32	2244	21	110,7	0,02	-
49	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических 1м	9,84	281,63	2,26	2772	22	547	0,29	3
				49,84	0,34	491	3	110,7	-	-
50	Е0157-23-2	-Устройство плинтусов цементных 1м	402	47,92	2,01	19264	808	11428	0,15	60
				25,36	0,32	10195	129	110,7	-	1
		механизаторов. Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2 1м2		50,56	-0,06	981	-	110,7	-	-
54	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2 1м2	19,4	1920,69	5,23	37261	101	2597	0,75	15
				120,11	0,83	2330	16	110,7	0,01	-
55	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных 1м	20,76	123,9	0,33	2572	7	504	0,14	3
				21,89	0,05	454	1	110,7	-	-
56	Е0115-163-3	-Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным м2	19,4	88,81	1,53	1723	30	760	0,25	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			40,88	0,56	793	11	94,5	-	-

Внутренние ремонтные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором м2	32	1027,53	67,78	32881	2169	19826	3,85	123
				644,33	11,29	20619	361	94,5	0,06	2
60	Е0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая м2	1475,5	25,16	0,05	37125	74	30773	0,14	211
				22,05	0,02	32535	30	94,5	-	-
62	Е115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	42	1912,29	2,63	80316	110	15238	2,3	97
				382,95	0,99	16084	41	94,5	-	-
		Вентиляция								
64	Е0120-32-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т (взамен ранее демонтированных) шт	2	822,56	37,38	1645	75	1843	4,41	9
				785,18	14,77	1570	30	115,2	0,07	-
65	С131301-6	-Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А с электродвигателем АВЕ071 компл	2	10800	-	21600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Е0120-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (взамен ранее демонтированных) м2	25	1894,08	13,89	47352	347	8053	1,7	43
				274,4	5,2	6860	130	115,2	0,03	1
67	Е0120-23-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм (взамен ранее демонтированных) шт	3	3438,45	16,18	10315	49	2142	3,79	11
				614,01	5,91	1842	18	115,2	0,03	-
		Внутренний одопровод, канализация								
68	Е0165-14-1	-Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм м	8	847,53	4,84	6780	39	3655	2,16	17
				396	0,61	3168	5	115,2	0,01	-
69	Е0165-14-2	-Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм м	25	1299,56	7,57	32489	189	13968	2,65	66
				483,75	1,26	12094	31	115,2	0,01	-
70	Е0165-13-1	-Смена отдельных участков водопровода с диаметром труб 32 мм	69	705,12	1,43	48653	99	34194	2,39	165
				429,75	0,43	29653	30	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20мм, 25 мм м	12	51,07	0,69	613	8	698	0,33	4
				50,38	0,11	605	1	115,2	-	-
72	Е0116-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	12	546,39	15,24	6557	183	4729	1,89	23
				336,38	5,71	4037	69	115,2	0,03	-
73	Е0165-17-1	-Смена раковины, мойки /умывальника/ компл	1	382,72	6,85	383	7	416	2,12	2
				360	1,1	360	1	115,2	0,01	-
74	Е0165-17-3	-Смена унитаза с бачком компл	1	887,84	14,95	888	15	895	4,6	5
				774	2,61	774	3	115,2	0,02	-
75	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	2	395	-	790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	С130904-52	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	1250	-	2500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	С131101-8	-Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском компл	1	3470	-	3470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	С131101-83	-Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки шт	1	5020	-	5020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	С131101-70	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм комплект	1	5470	-	5470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659	-	659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл								
81	Е0117-2-3	-Установка смесителей	1	1482,61	1,96	1483	2	167	0,81	1
	т.ч.	шт		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			144,9	-	145	-	115,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
82	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	1	1426,59	8,69	1427	9	111	0,53	1
	т.ч.	комплект		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
83	С131101-54	-Кабина душевая из полистирола с угловым входом, SBRV 80, в комплекте	1	3630	-	3630	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
84	С131101-91	-Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	1	1650	-	1650	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Наружное водоотведение								
85	Е0101-12-15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,8	35,29	33,19	275	259	85	0,01	-
				---	---	---	---	---	---	---
				2,1	9,13	16	71	97	0,03	-
		м3								
86	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,37	467,1	-	641	-	724	2,48	3
	К=1,2			---	---	---	---	---	---	---
				467,1	-	641	-	113	-	-
		м3								
87	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1,5	134,1	-	201	-	227	0,97	1
				---	---	---	---	---	---	---
				134,1	-	201	-	113	-	-
		м3								
88	Е0101-27-6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	7,5	3,82	3,82	29	29	10	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	1,32	-	10	97	-	-
		м3								
89	Е0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	40	0,2	0,2	8	8	3	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	0,07	-	3	97	-	-
		м2								
90	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,014	58881,69	25695,31	824	360	653	194	3
				---	---	---	---	---	---	---
				33075	6813,45	463	95	117	26,38	-
		км								
91	С130801-99	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d-100 мм	14,14	600	-	8484	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,55	1083,9	152,52	1680	236	382	1,02	2
		м3		153,68	57,15	238	89	117	0,28	-
		Электроосвещение								
94	Е0121-24-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	917,45	64,59	1835	129	1493	4,27	9
		шт		742,61	25,6	1485	51	97,2	0,13	-
95	С151803-157	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	1	9460	-	9460	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
96	С151803-158	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600	-	18600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
98	Е0167-15-7	-Монтаж светильника уплотненного полугерметического	46	168,51	0,5	7751	23	7516	0,98	45
		шт		168,01	0,09	7728	4	97,2	-	-
99	С151701-37	-Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-200-АМСУ2	42	2570	-	107940	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
100	С151701-17	-Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	4	757	-	3028	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
101	С151706-41	-Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-1000-1	42	96	-	4032	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
102	С151706-5 прим	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	8	24	-	192	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		шт		8,42	-	84	-	97,2	-	-
114	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	10	37,55	-	376	-	365	0,24	2
		шт		37,55	-	376	-	97,2	-	-
115	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	5	156	-	780	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
116	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	182	-	364	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
117	С151801-143	-Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	1	46	-	46	-	-	-	-
		Шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	750	508,49	15,35	381366	11514	10973	0,03	25
				5,94	5,06	4455	3795	133	0,02	13
		м2								
130	Е0127-54-1 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4500	60,64	-	272885	-	60	-	-
				0,01	-	45	-	133	-	-
		м2								
131	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,12	867,46	68,13	4441	349	232	0,14	1
				21,38	12,76	109	65	133	0,04	-
		м3								
132	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР.100.30.15	42	559,76	6,63	23510	278	6169	0,7	29
				108,68	1,76	4565	74	133	0,01	-
		м								
133	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300	1,89	25000	-	47250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
134	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	-Установка бортовых бетонных камней БР.100.20.8	32	498,4	6,63	15949	212	4700	0,7	22
				108,68	1,76	3478	56	133	0,01	-
		м								
135	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300	0,512	25000	-	12800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
136	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	91,82	27,1	27,1	2488	2488	1568	-	-
				-	18,97	-	1742	90	0,11	10
		т								
137	Е010333-А12-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	91,82	98,12	98,12	9009	9009	1622	-	-
				-	19,62	-	1802	90	0,41	38
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	С151801-150	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 шт	2	96 -	- -	192 -	- -	- -	- -	- -
119	Е0121-23-1К=0,3	-Демонтаж распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00 шкаф	1	364,5 364,5	- -	365 365	- -	354 97,2	2,09 -	2 -
120	Е0121-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж вводно-распределительных устройств шкаф	1	2252,25 1397,25	- -	2252 1397	- -	1358 97,2	8,03 -	8 -
121	75-6-52	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 шт	1	78400 -	- -	78400 -	- -	- -	- -	- -
		Ремонт покрытий								
122	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных м3	60	66,75 15,5	51,25 9,62	4005 930	3075 577	2005 133	0,12 0,04	7 2
123	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	37,5	408,11 238,5	169,61 4,07	15304 8944	6360 153	12098 133	1,55 0,01	58 1
124	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м	74	122,85 122,85	- -	9091 9091	- -	12091 133	0,77 -	57 -
125	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	180,9	27,1 -	27,1 18,97	4902 -	4902 3432	3432 100	- 0,11	- 20
126	Е010333-А5-1 К=1,1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	180,9	49,5 -	49,5 9,9	8955 -	8955 1791	1791 100	- 0,21	- 38
127	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	750	310,23 5	33,28 11,49	232674 3750	24961 8615	16445 133	0,03 0,04	25 30
128	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,42	40097,59 -	339,59 140,94	16841 -	143 59	79 133	0,58 0,58	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по Акту	Тенге	2181787	83666		1581
	Тенге	304234	25359		170
Стоимость материалов -	Тенге	1793887	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	276705	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	137
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	41506	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	147510	-	-	-
ИТОГО :	Тенге	2 606 002	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1888
Сметная заработная плата -	Тенге	-	371099	-	-
Временные здания и сооружения (1,1%)	Тенге	28 666			
Сметная з\плата (К=0,141)	Тенге	4 042			
Нормативная трудоемкость (К=0,0008)	чел-час	23			
ИТОГО:	Тенге	2 634 668			
Сметная з\плата	тенге	375 141			
Нормативная трудоемкость	чел-час	1 911			
Затраты на производство работ в зимнее время (2,72%)	Тенге	71 663			
Сметная з\плата (К=0,46)	тенге	32 965			
Нормативная трудоемкость (К=0,028)	чел-ч	201			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге	26 347			
ИТОГО: - в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		2 732 678			
- в текущих ценах 2012 года, МРП=1618 тенге (К=2,088)		5 705 832			
сметная з\плата		907 138			

Налоги , сборы, обязательные платежи в бюджет (2%)	114 117
Стоимость в текущем уровне цен :	5 819 949
ИТОГО по акту: с учетом понижающего коэффицинта (К=0,9269)	5 394 508
НДС (12%)	647 341
ИТОГО по Акту :	**6 041 849**

Заказчик: _____ кмн Какенов С.К.
гл.врач ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская больница» при УЗ Акмолинской области

Подрядчик: _____ Жуманбаев Ы.О.
директор ТОО «Сарыарка ЛТД»

Технадзор: _____ Хамидулин М.С.