Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
От 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «26» октября 2012г. город Актобе «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Краснощекова»
(Объектінің орналасқан жері местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная: *распоряжением акима г. Актобе от «06» сентября 2012 г. №191р*

ГУ «Акимат города Актобе Актюбинской области»
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

В составе:

төраға
председателя – представителя местного исполнительного органа

Заместитель акима города Актобе *Дудаков Г.А.*

төраға орынбасары
заместитель председателя:

Начальник департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензированияпо Актюбинской области *Примбетов Б. А.*

комиссия мүшелері - өкілдер:
членов комиссии – представителей:

тапсырыс беруші
заказчика *Калдыгулов Е. К.*

Начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе»

бас жобалаушы
генерального проектировщика *Голубничий А.А.*
Директор ТОО «АктобеПроектСтройДиалог»

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы *Беркимбаева Н.А.*
Начальник городского отдела департамента государственного санитарно -эпидемиологического надзора

мемлекеттік өрт қадағалау органдары
органов государственного пожарного надзора *Утегенов Е.С.*
Заместитель начальника ДЧС Актюбинской области

бас мердігер
генерального подрядчика *Ракишев К.А.*
Директор ТОО «Ассана Строй Сервис»

технологиялық ілеспемен қамту

осуществление технологического сопровождения _____ *Мамбетказина А.О.*

ТОО «ИнжГеоПроектПлюс»

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Представителей городской архитектуры: _____ *Биртай Б. Б.*

Начальник ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе»

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Иманкулов Ж.И.

Начальник департамента экологии по Актюбинской области

Жолдыбаев К.А.

Начальник ГУ «Отдел земельных отношений г. Актобе»

генерального подрядчика: басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество – должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) _____ мекен-жайы бойынша_____
(ұйымның атауы)

[облыс, аудан, елді мекен, ықшаумадан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі]

[объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.
Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию: ««Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Краснощекова г.Актобе»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: *г.Актобе*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от « » ___ 200__г. №_____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «____» _____ 200___ г. № _____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылысты _____
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер _____
(ұйымның атауы)
және _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі, орындаған жұмыстың түрлері)
салған _____
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком :
ТОО «Ассана Строй Сервис»
(наименование организации)
выполнившим: *строительно - монтажные работы*
(виды работ)
и субподрядными организациями _____

80

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)]

4. Құрылыска арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер _____

_____

(ұйымның атауы және оның ведомствалық бағыныстылығы)

және _____

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атау)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

[ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің … қосымшасында көрсетіледі)]

әзірлеген.

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:

ТОО «АктобеПроектСтройДиалог»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим ***рабочие чертежи и сметная документация***

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

_____

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің … қосымшасында көрсетіледі)]

Исходные данные для проектирования выданы _____

[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)]

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, кайта қолданылған) бойынша _____

_____

[жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі]

жүзеге асты.

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____

_____

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Жобалау-смета құжаттамасын _____

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (кайта бекітуші) органның атауы)

20___ж. «___» _____ №_____ бекіткен.

Проектно-сметная документация утверждена

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе»

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

№ 215 от 29. 06. 2012 года

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы_____; жұмыстың аяқталуы _____;

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____ ай;

жүзінде _____

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ : ***август 2012 г*** ; окончание работ: ***октябрь 2012 г.***

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____; фактически _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: _____

_____

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _____

- Проектно-сметная документация;

- журнал производства работ;

-журналы технологического и авторского надзора;

- сертификаты качества материалов и протоколы испытаний.

(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам, кроме жилых домов)

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту		Фактически	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объекта)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Іс жүзінде Фактически
Жалпы алаңы Общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	қабат этаж		
Құрылыстың жалпы көлемі Общий строительный объем	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша По проекту			Іс жүзінде Фактически		
	Пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$		Пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$	
		жалпы общая	тұрғын жилая		жалпы общая	тұрғын жилая
Барлық пәтер оның ішінде: бір бөлмелі Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
Екі бөлмелі Двухкомнатных						
Үш бөлмелі Трехкомнатных						
Төрт бөлмелі Четырехкомнатных						
Тағы басқа И более						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: _____

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____

Асфальтобетонное покрытие -3539 м2

Фрезирование асфальтобетонного покрытия –1165,8 м;

Установка дорожных знаков – 23 шт

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

82

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің … қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении … к акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар _____

_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сырткы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің … қосымшасында берілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении … к акту.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорого к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұкаммал _____ мың теңге.

Всего: ***30,918 млн. теңге***, в том числе: строительно-монтажных работ ***27,569 млн. теңге,***

оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, о оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұкаммал _____ мың теңге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. теңге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс.теңге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Қабылдауға ұсынылға Предъявленный к приемке
««Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Краснощекова г. Актобе»
(объектінің атауы наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
принять в эксплуатацию

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Дудаков Т.А.
(қолы подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
_____ *Примбетов Б. А.*
(қолы подпись)

Мемлекеттік қабылдау
комиссиясының мүшелері
Члены Государственной
приемочной комиссии:

_____ *Калдыгулов Е.К.*
(қолы подпись)

_____ *Голубничий А.А.*
(қолы подпись)

_____ *Беркимбаева Н.А.*
(қолы подпись)

_____ *Утегенов Е.С.*
(қолы подпись)

_____ *Ракишев К.А.*
(қолы подпись)

_____ *Мамбетказина А.О.*
(қолы подпись)

_____ *Вирный Б. Б.*
(қолы подпись)

_____ *Иманкулов Ж.И.*
(қолы подпись)

_____ *Жолдыбаев К.А.*
(қолы подпись)

Ескерту: Акті бекітілген күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "АССАНА Строй Сервис"

Договор № 321 от 10.08.2012г.

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года

по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Краснощекова г.Актобе"

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость		Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость	
								з/маш	ч/час	ч/маш					з/маш	ч/час	ч/маш
		Раздел 1 Подготовительные работы															
1	Е127-44-1	Нарезка швов в асфальтобетоне	м	44	823,09	13,66	754,77	112,16	0,09	0,41	36216	6627	601	33210	4935	4	18
2	Е127-83-1	Демонтаж металлических дорожных знаков	шт	2	572,66	384,24	140,71	27,16	2,43	0,1	1145	985	768	281	54	5	0
3	Е127-20-1	Разборка бортовых камней	м	11	122,85	122,85			0,77		1351	1797	1351	0	0	8	0
4	Е152-1-3	Разборка бетонной подушки	м3	0,649	3714,23	1275,75	2438,48	950,21	7,78	5,22	2411	1365	828	1583	617	5	3
5	Е127-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	1165,8	337,3	10,05	326,99	13,81	0,06	0,06	393224	36995	11716	381205	16100	70	70
6	Е127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	2720,2	119,34	3,01	116,17	6,73	0,02	0,03	324629	35238	8188	316006	18307	54	82
7	Е123-24-1	Демонтаж люков	шт	4	188,04	158,82	29,22	11,14	0,99	0,05	752	795	635	117	45	4	0
8	Е123-24-1	Установка люков	шт	4	8414,12	264,7	48,7	18,56	1,66	0,09	33656	1326	1059	195	74	7	0
9	Е101-158-1	Разборка откосов землянного полотна	м2	662	389,24	234,53	83,16	22,9	1,55	0,08	257677	148775	155259	55052	15160	1026	53
10	Е152-1-3	Разборка бетонного дна лотка	м3	11,05	3714,23	1275,75	2438,48	950,21	7,78	5,22	41042	23244	14097	26945	10500	86	58
11	Е127-36-3	Разборка покрытий из сборных ж/б прямоугольн	м3	1,46	515,77	221,18	272,97	75,6	1,28	0,28	753	576	323	399	110	2	0
12	Е1031-А12-1	Погрузка изделий металлических	тн	0,26	322,16		322,16	225,51		4,3	84	53	0	84	59	0	1
13	Е1031-А11-11	Погрузка изделий из сборного ж/б	тн	129,75	210,1		210,1	147,07		2,81	27260	17174	0	27260	19082	0	365
14	Е1031-А36-1	Погрузка материала разборки	тн	883	35,34		35,34	24,74		0,48	31205	19661	0	31205	21845	0	424
15	Е10333-А10-2	Перевозка грузов на 10 км	тн	1011,45	131,31		131,31	26,26		0,55	132813	23905	0	132813	26561	0	556
		Корчевка деревьев															
16	Е101-195-3	Корчевка деревьев диам. до 32 см	дер	3	92,27	15,4	76,87	28,27	0,1	0,08	277	83	46	231	85	0	0
17	Е101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами	яма	3	25,71		25,71	8,92		0,03	77	17	0	77	27	0	0
18	Е1031-А20-1	Погрузка корчеванных деревьев	тн	1,44	229,76		229,76	160,83		3,08	331	208	0	331	232	0	4
19	Е10333-А10-2	Перевозка грузов на 10 км	тн	1,44	131,31		131,31	26,26		0,55	189	34	0	189	38	0	1
		Раздел 2 . Дорожная одежда по типу I															
20	Е168-3-5	Ремонт асфальтобетонного покрытия	м2	354	1409,89	297,56	43,25	18,19	1,85	0,07	499101	133795	105336	15311	6439	655	25
21	Е168-2-1	Восстановление щебеночных оснований дорог	м2	354	120,09	69,73	44,81	15,42	0,46	0,05	42512	36081	24684	15863	5459	163	18
22	С143008-25	Щебень М-800 фр. 10-20 мм	м3	66,91	1220						81630	0	0	0	0	0	0
23	Е127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах	тн	2,4800	645,07	56,93	588,15	161,08	0,37	0,55	1600	647	141	1459	399	1	1
24	Е127-72-1	Подгрунтовка основания жидким битумом	тн	2,4800	40224,94		466,94	193,79	0,73	0,73	99758	575	0	1158	481	2	2
25	Е127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси	тн	509,62	4492,55	43,83	230,9	76,13	0,24	0,24	2289493	73177	22337	117671	38797	122	122
26	Е127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах	тн	2,48	645,07	56,93	588,15	161,08	0,37	0,55	1600	647	141	1459	399	1	1
27	Е127-72-1	Подгрунтовка основания жидким битумом	тн	2,48	40224,94		466,94	193,79	0,73	0,73	99758	575	0	1158	481	2	2
28	Е127-53-1	Устройство покрытия толщ.4 см из горяч.мелкозерн	м2	3539	537,07	7,51	21,11	6,96	0,04	0,02	1900691	61298	26578	74708	24631	142	71
29	Е127-54-1	Нормы для корректировки добавлять на каждые	м2	3539	126,61	0,03					448073	127	106	0	0	0	0
		Раздел 3 . Дорожная одежда по типу II															
30	Е127-82-2	Устройство дорожного корыта	м2	115	44,6	1,3	39,96	14,11	0,01	0,06	5129	2121	150	4595	1623	1	7
31	Е1031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя	тн	97,75	41,25		41,25	28,88		0,55	4032	2541	0	4032	2823	0	54
32	Е10333-А10-2	Перевозка грузов расстояние 10 км	тн	97,75	131,31		131,31	26,26		0,55	12836	2310	0	12836	2567	0	54
33	Е127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих из ПГ	м3	111	827,87	27,05	101,41	16,04	0,18	0,05	91894	5725	3003	11257	1780	20	6
34	Е127-23-1	Устройство однослойных оснований из щебня	м2	86	237,67	6,33	38,26	13,03	0,04	0,04	20440	1993	544	3290	1121	3	3
35	Е127-23-1	Добавлять на каждый 1 см изменения	м2	86	116,42						10012	0	0	0	0	0	0
36	Е127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах	тн	0,0497	645,07	56,93	588,15	161,08	0,37	0,55	32	13	3	29	8	0	0
37	Е127-72-1	Подгрунтовка основания жидким битумом	тн	0,0497	40224,94		466,94	193,79	0,73	0,73	1999	12	0	23	10	0	0

38	С127-53-6	Устройство покрытия из а/б смесей крупнозернисто	м2	71	417,58	7,51	21,11	6,96	0,04	0,02	29648	1230	533	1499	494	3	1
39	Е127-54-6	Нормы для корректировки добавлять на каждые	м2	71	193,58	0,05					13744	4	4	0	0	0	0
40	Е127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах	тн	0,0355	645,07	56,93	588,15	161,08	0,37	0,55	23	9	2	21	6	0	0
41	Е127-72-1	Подгрунтовка основания жидким битумом	тн	0,0355	40224,94		466,94	193,79	0,73	0,73	1428	8	0	17	7	0	0
42	Е127-53-1	Устройство покрытия толщ.4 см из горяч.мелкозерн	м2	71	537,07	7,51	21,11	6,96	0,04	0,02	38132	1230	533	1499	494	3	1
43	Е127-54-1	Нормы для корректировки добавлять на каждые	м2	71	126,61	0,03					8989	3	2	0	0	0	0
		Пересечение с сетями электроснабжения															
		Раздел 1. Пересечения с сетями электроснабжения															
1	Е101-164-2	Разработка грунта вручную 2 гр.вручную в траншея	м3	9	276,95	276,95			1,95		2493	2535	2493	0	0	18	0
2	Е101-90-2	Планировка дна и откосов выемок вручную	м2	69	25,64	25,64			0,16		1769	1799	1769	0	0	11	0
3	Е101-134-1	Уплотнение грунта пневматрамбовками	м3	2,25	27,75	21,54	6,21		0,14		62	42	48	14	0	0	0
4	Е123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопровод	м3	1,8	1056,42	194,41	209,72	78,58	1,29	0,35	1902	575	350	377	141	2	1
5	Е122-2-2	Укладка асбестоцементных труб д.150 мм	км	0,03	730676,44	67740,75	2790,49	1054,97	397,21	4,69	21920	2415	2032	84	32	12	0
6	Ц108-141-1	Лента сигнальная прокладываемая в траншеях	м	30	32,62	24,16	4,26	0,69	0,14		979	637	725	128	21	4	0
7	С151608-5	Лента игнальная красная	1000м	0,03	15800						474	0	0	0	0	0	0
8	Е116-30-2	Заделка труб диам.до 200 мм	концов	4	2122,5	498,09	2,16		2,99		8490	2295	1992	9	0	12	0
9	Е101-166-2	Засыпка вручную траншей пазухов	м3	8,47	169,64	169,64			1,23		1437	1461	1437	0	0	10	0
10	Е101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 гр ручным спос	м2	30	24,54	24,54			0,16		736	643	736	0	0	5	0
11	Е101-134-1	Уплотнение грунта пневматрамбовками	м3	7,5	27,75	21,54	6,21		0,14		208	141	162	47	0	1	0
		ИТОГО :									7028117	655524	390713	1275724	222042	2465	2005
		Накладные расходы по смете									655524						
		ИТОГО :									7683641	655524	390713	1275724	222042	2465	2005
		Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %									461018						
		ИТОГО :									8144660	655524	390713	1275724	222042	2465	2005
		Временные здания и сооружения 1,2 %									97736					78	
		ИТОГО :									8242395						
		Зимнее удорожание- 1,701%									140203						
		Выслуга лет 1 %									82424						
		Доп.отпуска 0,4 %									32970						
		Итого в базовых ценах 2001 года									8497992	655524	390713	1275724	222042	2543	2005
		Итого в текущих ценах 2012 года									17740447	1278902	762266	2488887	433196	4961	3912
		Налоги и сборы 2 %									354809						
		ИТОГО :									18095256	1278902	762266	2488887	433196	2543	2005
		НДС 12 %									2171431						
		ВСЕГО с НДС 12%									20266687						

Заказчик:
Начальник:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог
г.Актобе"

_____Калдыгулов Е.К.

Принял:
Заведующий сектором пассажирского транспорта и авто-
мобильных дорог ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Торегали Р

Тех.надзор:
Директор
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"
Принял качество и объем работ

Подрядчик:
ТОО "АССАНА - Строй Сервис"
Директор

_____Ракишев К.А.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "АССАНА Строй Сервис"

Договор № 321 от 10.08.2012г.

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2012 года

по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Краснощекова г.Актобе"

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость		Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость	
								з/маш	ч/час	ч/маш					з/маш	ч/час	ч/маш
		Раздел 4 . Дорожная одежда по типу III															
44	E127-82-2	Устройство дорожного корыта	м2	432	44,6	1,3	39,96	14,11	0,01	0,06	19267	7969	562	17263	6096	4	26
45	E1031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя	тн	220,32	41,25		41,25	28,88		0,55	9088	5727	0	9088	6363	0	121
46	E10333-A10-2	Перевозка грузов расстояние 10 км	тн	220,32	131,31		131,31	26,26		0,55	28930	5207	0	28930	5786	0	121
47	E127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих из	м3	43,2	827,87	27,05	101,41	16,04	0,18	0,05	35764	2228	1169	4381	693	8	2
48	E127-23-1	Устройство однослойных оснований из щебня	м2	432	237,67	6,33	38,26	13,03	0,04	0,04	102673	10011	2735	16528	5629	17	17
49	E127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах	тн	0,3024	645,07	56,93	588,15	161,08	0,37	0,55	195	79	17	178	49	0	0
50	E127-72-1	Подгрунтовка основания жидким битумом	тн	0,3024	40224,94		466,94	193,79	0,73	0,73	12164	70	0	141	59	0	0
51	E127-53-1	Устройство покрытия толщ.4 см из горяч.мелкозе	м2	432	537,07	7,51	21,11	6,96	0,04	0,02	232014	7482	3244	9120	3007	17	9
52	E127-54-1	Нормы для корректировки добавлять на каждые	м2	432	126,61	0,03					54696	16	13	0	0	0	0
		Устройство обочин из ЩПС															
53	E127-82-1	Устройство дорожного корыта глуб.250 мм	м2	1077	26,07	1,3	21,42	7,56	0,01	0,03	28077	11422	1400	23069	8142	11	32
54	E1031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя	тн	274,63	41,25		41,25	28,88		0,55	11328	7138	0	11328	7931	0	151
55	E10333-A10-2	Перевозка грузов расстояние 10 км	тн	274,63	131,31		131,31	26,26		0,55	36062	6491	0	36062	7212	0	151
56	E127-63-11	Укрепление щебеночно-песчаной смесью	м2	1077	34,1	6,06	28,01	7,42	0,04	0,03	36726	17378	6527	30167	7991	43	32
57	C143008-25	Щебень М-800 фр. 10-20 мм	м3	162,84	1220						198665	0	0	0	0	0	0
58	C143008-92	Песок природный	м3	40,71	593						24141	0	0	0	0	0	0
59	E101-132-1	Уплотнение грунта самоходными катками	м3	269,25	15,29		15,29	5,45		0,02	4117	1281	0	4117	1467	0	5
60	E101-132-7	Добавлять на каждый последующий проход	м3	269,25	6,71		6,71	3,06		0,01	1807	719	0	1807	824	0	3
61	E101-135-1	Полив водой уплотняемый грунт	м3	269,25	19,05	2,05	16,5	3,77	0,02	0,02	5129	1368	552	4443	1015	5	5
		Раздел 5. Водоотвод															
		Устройство водопропускной трубы на примыканиях															
62	E127-82-2	Устройство дорожного корыта	м2	30	44,6	1,3	39,96	14,11	0,01	0,06	1338	553	39	1199	423	0	2
63	E1031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя	тн	30,6	41,25		41,25	28,88		0,55	1262	795	0	1262	884	0	17
64	E10333-A10-2	Перевозка грузов расстояние 10 км	тн	30,6	131,31		131,31	26,26		0,55	4018	723	0	4018	804	0	17
65	E101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 гр ручным сп	м2	30	24,54	24,54			0,16		736	643	736	0	0	5	0
66	E101-134-1	Уплотнение грунта пневматрамбовками	м3	7,5	27,75	21,54	6,21		0,14		208	141	162	47	0	1	0
67	E123-1-1	Устройство песчано-гравийн.основан.под трубоп	м3	3	10491,12	194,41	209,72	78,58	1,29	0,35	31473	958	583	629	236	4	1
68	E122-8-8	Укладка стальных труб диам.325 мм	км	0,0742	262282,23	121250,25	118122,35	44621,16	637,56	198,13	19461	14400	8997	8765	3311	47	15
69	E122-14-8	Нанесение весьма усиленной изол.д.325 мм	км	0,0742	871378,89	78556,5	143548,36	54227,25	451,61	240,76	64656	11527	5829	10651	4024	34	18
70	C130806-114	Трубы электросварные диам.325 мм	м	74,5	4460						332270	0	0	0	0	0	0
71	E106-1-20	Устройство бетоных оголовков	м3	1	8483,96	557,87	428,07	161,71	3,57	0,72	8484	680	558	428	162	4	1
72	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости	м3	1	106						106	0	0	0	0	0	0
73	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости	м3	1	302						302	0	0	0	0	0	0
74	E108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	19,2	256,77	47,25	5,25	1,98	0,27	0,01	4930	1004	907	101	38	5	0
		Устройство водопропускной трубы на съездах		0													

75 Е127-82-2	Устройство дорожного корыта	м2	36	44,6	1,3	39,96	14,11	0,01	0,06	1606	664	47	1439	508	0	2
76 Е1031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя	тн	18,36	41,25		41,25	28,88		0,55	757	477	0	757	530	0	10
77 Е10333-А10-2	Перевозка грузов расстояние 10 км	тн	18,36	131,31		131,31	26,26		0,55	2411	434	0	2411	482	0	10
78 Е101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 гр ручным сп	м2	36	24,54	24,54			0,16		883	771	883	0	0	6	0
79 Е101-134-1	Уплотнение грунта пневматрамбовками	м3	9	27,75	21,54	6,21		0,14		250	169	194	56	0	1	0
80 Е123-1-1	Устройство песчано-гравийн.основан.под трубоп	м3	3,6	10491,12	194,41	209,72	78,58	1,29	0,35	37768	1150	700	755	283	5	1
81 Е122-8-8	Укладка стальных труб диам.325 мм	км	0,12	262282,23	121250,25	118122,35	44621,16	637,56	198,13	31474	23288	14550	14175	5355	77	24
82 Е122-14-8	Нанесение весьма усиленной изол.д.325 мм	км	0,12	871378,89	78556,5	143548,36	54227,25	451,61	240,76	104565	18643	9427	17226	6507	54	29
83 С130806-114	Трубы электросварные диам.325 мм	м	120,48	4460						537341	0	0	0	0	0	0
84 Е106-1-20	Устройство бетоных оголовков	м3	3	8483,96	557,87	428,07	161,71	3,57	0,72	25452	2040	1674	1284	485	11	2
85 С143001-54	Надбавка к сметной стоимости	м3	3	106						318	0	0	0	0	0	0
86 С143001-62	Надбавка к сметной стоимости	м3	3	302						906	0	0	0	0	0	0
87 Е108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	30	256,77	47,25	5,25	1,98	0,27	0,01	7703	1568	1418	158	59	8	0
	Устройство ливневой канализации															
88 Е127-82-2	Устройство дорожного корыта	м2	198	44,6	1,3	39,96	14,11	0,01	0,06	8831	3652	257	7912	2794	2	12
89 Е1031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя	тн	201,96	41,25		41,25	28,88		0,55	8331	5249	0	8331	5833	0	111
90 Е10333-А10-2	Перевозка грузов расстояние 10 км	тн	201,96	131,31		131,31	26,26		0,55	26519	4773	0	26519	5303	0	111
91 Е101-164-2	Разработка грунта вручную 2 гр.вручную в транш	м3	119	276,95	276,95			1,95		32957	33517	32957	0	0	232	0
92 Е101-90-2	Планировка дна и откосов выемок вручную	м2	790,2	25,64	25,64			0,16		20261	20605	20261	0	0	126	0
93 Е101-134-1	Уплотнение грунта пневматрамбовками	м3	49,5	27,75	21,54	6,21		0,14		1374	931	1066	307	0	7	0
94 Е108-3-2	Устройство щебеночного основания	м3	19,8	1565,9	156,54	138,72	52,59	1,08	0,23	31005	4398	3099	2747	1041	21	5
95 Е106-1-1	Устройство бетонного покрытия	м3	9,9	7914,8	247,62	90,76	34,28	1,71	0,15	78357	2637	2451	899	339	17	1
96 С143001-54	Надбавка к сметной стоимости	м3	9,9	106						1049	0	0	0	0	0	0
97 С143001-62	Надбавка к сметной стоимости	м3	9,9	302						2990	0	0	0	0	0	0
98 Е101-158-1	Укрепление откосов земляного полотная	м2	592,2	563,12	293,16	103,95	28,63	1,94	0,09	333480	166362	173609	61559	16955	1149	53
99 Е106-1-1	Бетонирование концов лотков	м3	0,18	7914,8	247,62	90,76	34,28	1,71	0,15	1425	48	45	16	6	0	0
100 С143001-54	Надбавка к сметной стоимости	м3	0,18	106						19	0	0	0	0	0	0
101 С143001-62	Надбавка к сметной стоимости	м3	0,18	302						54	0	0	0	0	0	0
102 Е127-36-3	Устройство покрытий из сборных ж/б	м3	1,46	916,15	279,79	375,33	103,95	1,62	0,35	1338	671	408	548	152	2	1
103 С143019-203	Плита перекрытия П 7-3	м2	20,81	2470						51401	0	0	0	0	0	0
	Раздел 6 Организация движения															
104 Е127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	0,12	11724,49	569,25	2326,84	869,1	4,02	3,56	1407	207	68	279	104	0	0
105 Е127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией 3:1	км	0,24	9517,39	569,25	2326,84	869,1	4,02	3,56	2284	413	137	558	209	1	1
106 Е127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией 1:3	км	0,0488	5103,19	569,25	2326,84	869,1	4,02	3,56	249	84	28	114	42	0	0
107 Е127-65-4	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	0,025	7310,29	569,25	2326,84	869,1	4,02	3,56	183	43	14	58	22	0	0
108 Е127-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м	км	0,084	38209,69	569,25	2326,84	869,1	4,02	3,56	3210	145	48	195	73	0	0
109 Е127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических ст	шт	23	936,84	640,41	201,01	38,8	4,05	0,14	21547	18699	14729	4623	892	93	3
110 Е109-62-7	Изготовление дорожных знаков	т	0,0989	63152,18	36659,7	22534,38	4784,72	4,05	0,14	6246	3320	3626	2229	473	0	0
111 С130806-69	Трубы стальные диам.76хх3,5 мм	м	56	436						24416	0	0	0	0	0	0
112 С11011-501	Пленка для дорожных знаков без покрытия обра	1000 м2	0,0231	742100						17143	0	0	0	0	0	0
113 С12021-250	Щит из листовой стали	тн	0,0989	154200						15250	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО :									2752847	430971	315725	378876	120592	2020	1125
	Накладные расходы по смете									430971						
	ИТОГО :									3183818	430971	315725	378876	120592	2020	1125
	Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %									191029						
	ИТОГО :									3374847	430971	315725	378876	120592	2020	1125
	Временные здания и сооружения 1,2 %									40498					32	
	ИТОГО :									3415345						
	Зимнее удорожание- 1,701%									58095						

Выслуга лет 1 %							34153
Доп.отпуска 0,4 %							13661
Итого в базовых ценах 2001 года	3521255	430971	315725	378876	120592	2053	1125
Итого в текущих ценах 2012 года	7351464	840807	615967	739172	235270	4005	2194
Налоги и сборы 2 %	147029						
ИТОГО :	7498494	840807	615967	739172	235270	2053	1125
НДС 12 %	899819						
ВСЕГО с НДС 12%	8398313						

Заказчик:
Начальник:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Калыгулов Е.К.

Заместитель начальника:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Елеманов Е.С.

Принял:
Заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____Торегали Р

Тех.надзор:
Директор
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"
Принял качество и объем работ

_____

Подрядчик:
ТОО "АССАНА - Строй Сервис"
Директор

_____Ракишев К.А.