Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наимен. объекта: Строительство жилья в мкрн. Береке уч. 19,76гаи 8га г.Атырау. Наружные тепловые сети
Договор № 144 от 19.04.2018г.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		дополнительное согласование		Огранизационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		144	19.04.2018				

№ п/па	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм	Стоимость работ с НДС	Аванс				Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)	Сумма требуемых к перечислению за выполненные объемы
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения до текущего	Сумма погашения текущий месяц	Остаток			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	***Строительство жилья в мкрн. Береке уч. 19,76га и 8га г.Атырау. Наружные тепловые сети***	***тенге***	***1 391 987 658,88***					***120 000 000,00***	***108 858 000***	***108 858 000***

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель_____Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор_____ Муратов А.М.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жайык Экспертиза"

_____ Бекмашев С.

казчик : ГУ "Городской отдел строительства"
одрядчик: ТОО "Арал Сервис"
аимен. объекта: Строительство жилья в мкрн. Береке уч. 19,76гаи 8га г.Атырау. Наружные тепловые сети
оговор № 144 от 19.04.2018г.

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за сентябрь 2018г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору(с учетом НДС)	Выполнено за2018г (с учетом НДС)	Выполнено по месяцам 2018г.				% выполненых работ	ОСТАТОК
				июль 2018г	август 2018г.	сентябрь 2018г.	октябрь 2018г.		
	Наружные тепловые сети	1 385 825 821,15	228 858 000,06	110 000 000,06	10 000 000	108 858 000		16,51	1 156 967 821,09
2-1	Теплосеть -уч.19,76га	916 601 776,00	113 566 369,33	31 527 297,96	10 000 000,00	72 039 071,37		12,39	803 035 406,67
2-2	Теплосеть-уч.8,0 га	79 108 244,70	-	0,00				0,00	
3-1	Центральный теплопункт №1	187 003 417,09	57 646 518,08	39 236 351,08		18 378 018,97		30,83	
	в том числе:								
3-1-1	Общестроительные работы по чертежам КЖ	4 793 797,76	4 793 797,76	4 793 797,76				100,00	-
3-1-2	Общестроительные работы по чертежам КМ	39 355 889,06	39 355 889,06	34 442 553,32		4 913 335,74		100,00	-
3-1-3	Общестроительные работы по чертежам АС	7 103 687,00	7 103 687,00			7 103 687,00		100,00	
3-1-4	Технологическая часть	129 356 899,00						0,00	
3-1-5	Отопление и вентиляция	2 530 972,74	2 530 972,74			2 514 189,75		100,00	
3-1-6	Водопровод и канализация	567 627,64	567 627,64			567 627,64		100,00	
3-1-7	Электромонтажные работы	3 072 909,00	3 072 909,00			3 057 543,96		100,00	
3-1-8	Пожарная сигнализация	221 634,88	221 634,88			221 634,88		100,00	
3-2	Центральный теплопункт №2	203 112 383,36	58 296 281,90	39 236 351,02		18 440 909,66		28,70	144 816 101,46
	в том числе:								
3-2-1	Общестроительные работы по чертежам КЖ	4 793 797,70	4 793 797,70	4 793 797,70				100,00	-
3-2-2	Общестроительные работы по чертежам КМ	39 355 889,00	39 355 889,00	34 442 553,32		4 913 335,68		100,00	-
3-2-3	Общестроительные работы по чертежам АС	7 473 826,25	7 473 826,25			7 473 826,25		100,00	
3-2-4	Технологическая часть	144 816 101,46						0,00	
3-2-5	Отопление и вентиляция	2 674 969,27	2 674 969,27			2 072 114,47		100,00	
3-2-6	Водопровод и канализация	576 517,79	576 517,79			576 517,79		100,00	
3-2-7	Электромонтажные работы	3 188 101,03	3 188 101,03			3 171 934,61		100,00	
3-2-8	Пожарная сигнализация	233 180,86	233 180,86			233 180,86		100,00	

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арал сервис"

Директор _____ Муратов А.М.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жайык Экспертиза"

_____ Бекмашев С.

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр. Береке участок 19,76га и участок 8га в г.Атырау(наружные сети теплоснабжения)
Наименование объекта - Теплосеть -уч.19,76га

Акт №3 выполненных работ за сентябрь месяц 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета № 2-1. Теплосеть -уч.19,76 га					
		РАЗДЕЛ 1.Магистральная сеть					
1	11-240108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,9990		1357338,97	1355982
		Итого оплата труда:				959531,37	958572
		Итого эксплуатация машин:				520867,31	520346
		Итого материалов:				45404,08	45359
		Накладные расходы	%	--		678685,00	678006
		Сметная прибыль	%	8		162881,92	162719
		Сметная стоимость:				2198905,89	2196707
2	Прайс лист	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х8,0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	946,2239		50206,25	47506354
		Накладные расходы	%	--		2128,74	2014269
		Сметная прибыль	%	8		4186,80	3961650
		Сметная стоимость:				56521,79	53482273
3	Прайс лист	**Отвод Ст 325х8,0-90гр-1-ППУ-ПЭ**	шт	6,0000		184366,07	1106196
		Накладные расходы	%	--		7817,12	46903
		Сметная прибыль	%	8		15374,66	92248
		Сметная стоимость:				207557,85	1245347
4	Прайс лист	**Отвод Ст 325х8,0-30гр-1-ППУ-ПЭ**	шт	6,0000		83527,68	501166
		Накладные расходы	%	--		3541,57	21249
		Сметная прибыль	%	8		6965,54	41793
		Сметная стоимость:				94034,79	564209
5	Прайс лист	**Отвод Ст 325х8,0-45гр-1-ППУ-ПЭ**	шт	2,0000		118530,36	237061
		Накладные расходы	%	--		5025,69	10051
		Сметная прибыль	%	8		9884,48	19769
		Сметная стоимость:				133440,53	266881
6	Прайс лист	**Отвод Ст 325х8,0-60гр-1-ППУ-ПЭ**	шт	2,0000		118530,36	237061
		Накладные расходы	%	--		5025,69	10051
		Сметная прибыль	%	8		9884,48	19769
		Сметная стоимость:				133440,53	266881
7	23-020201-4912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Неподвижная опора СТ 325х8-650х40-1-ППУ-ПЭ**	шт	10,0000		179696,43	1796964
		Накладные расходы	%	--		7619,13	76191
		Сметная прибыль	%	8		14985,24	149852
		Сметная стоимость:				202300,80	2023008

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**23-020201-4911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Неподвижная опора СТ 273х8-550х30-1-ШПУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**153668,34**	**307337**
		Накладные расходы	%	--		6515,54	13031
		Сметная прибыль	%	8		12814,71	25629
		Сметная стоимость:				**172998,59**	**345997**
9	**Прайс лист**	**Переход Ст530х70-325х8-1-ШПУ ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**158691,07**	**317382**
		Накладные расходы	%	--		6728,50	13457
		Сметная прибыль	%	8		13233,57	26467
		Сметная стоимость:				**178653,14**	**357306**
10	**23-020201-5212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опора скользящая 325-1-ШПУ ПЭ**	**шт**	**50,0000**		**21074,92**	**1053746**
		Накладные расходы	%	--		893,58	44679
		Сметная прибыль	%	8		1757,48	87874
		Сметная стоимость:				**23725,98**	**1186299**
11	**23-020201-5211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опора скользящая 273-1-ШПУ ПЭ**	**шт**	**6,0000**		**20097,83**	**120587**
		Накладные расходы	%	--		852,15	5113
		Сметная прибыль	%	8		1676,00	10056
		Сметная стоимость:				**22625,98**	**135756**
12	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки из бетона Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкции**	**2,6000**		**9876,73**	**25679**
		Итого оплата труда:				**6151,55**	**15994**
		Итого эксплуатация машин:				**4886,53**	**12705**
		Итого материалов:				**650,24**	**1691**
		Накладные расходы	%	--		4400,86	11442
		Сметная прибыль	%	8		1142,21	2970
		Сметная стоимость:				**15419,79**	**40091**
13	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость опорные подушки ОП2 ОП3 ОП4**	**м3**	**2,6000**		**43672,41**	**113548**
		Накладные расходы	%	--		1851,71	4814
		Сметная прибыль	%	8		3641,93	9469
		Сметная стоимость:				**49166,05**	**127832**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**54679063**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**49905220**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**49905220**
Накладные расходы -			Тенге				**2115981**
Сметная прибыль -			Тенге				**4161696**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**56182897**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4773843
		Материалы -	Тенге				47049
		Всего заработная плата -	Тенге				974566
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3392182
		Накладные расходы -	Тенге				833277
		Сметная прибыль -	Тенге				448570
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6055690
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				926
		Сметная заработная плата -	Тенге				974566
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				62238587
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				926
		Сметная заработная плата -	Тенге				974566
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				54679063
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				801560
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				533051
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				173005
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				53344451
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				605205
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				55284269
		Накладные расходы II уровня	Тенге				2344053
		ИТОГО:	Тенге				57628321
		Сметная прибыль	Тенге				4610266
		ИТОГО по смете:	Тенге				62238587
		ИТОГО ПО АКТУ :					62 238 587
		Временные здания и сооружения	1,30%				809 102
		Итого с временными зданиями и сооружениями					63 047 689
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время	2,07%				1 305 087
		Итого					64 352 776
		Скидка	0,99949999				64 320 599
		НДС	12,00%				7 718 472
		ИТОГО по акту					**72 039 071,37**

Смета № 3-1-2 . Общестроительные работы по чертажам КМ. ЦТП №1.

		РАЗДЕЛ 1.Кровля					
46	**11-090401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**464,6000**		**845,16**	**392663**
		Итого оплата труда:				**476,58**	**221420**
		Итого эксплуатация машин:				**424,59**	**197266**
		Итого материалов:				**64,15**	**29802**
		Накладные расходы	%	--		338,38	157211
		Сметная прибыль	%	8		94,68	43990
		Сметная стоимость:				**1278,23**	**593865**
47	**21-060201-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**464,6000**		**7403,26**	**3439555**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		313,90	145837
		Сметная прибыль	%	8		617,37	286831
		Сметная стоимость:				**8334,53**	**3872223**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3832218**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3439555**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3439555**
		Накладные расходы -	Тенге				**145837**
		Сметная прибыль -	Тенге				**286831**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3872223**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**392663**
Материалы -			Тенге				**29802**
Всего заработная плата -			Тенге				**221420**
		Накладные расходы -	Тенге				**157211**
		Сметная прибыль -	Тенге				**43990**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**593865**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**232**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**221420**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4466088**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**232**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**221420**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3832218**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**165595**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**197266**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**55826**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3469357**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**134845**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**3967063**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**168203**
ИТОГО:			Тенге				**4135266**
Сметная прибыль			Тенге				**330821**
ИТОГО по смете:			Тенге				**4466088**
		ИТОГО ПО АКТУ :					4 466 088
		Временные здания и сооружения	1,30%				58 059,14
		Итого с временными зданиями и сооружениями					4 524 146,96
		Дополнительные затраты при производтверабот в зимнее время	2,07%				93 649,84
		Итого					4 617 796,80
		Скидка	0,94999999				4 386 906,92
		НДС	12,00%				526 428,83
		ИТОГО по акту					**4 913 335,75**

СМЕТА № 3-1-3 Общестроительные работы по чертажам АС. ЦТП №1.

РАЗДЕЛ 1.Окна

1	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**14,0000**		**2629,81**	**36817**
		Итого оплата труда:				**1014,69**	**14206**
		Итого эксплуатация машин:				**122,23**	**1711**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1552,72**	**21738**
		Накладные расходы	%	--		744,02	10416
		Сметная прибыль	%	8		269,91	3779
		Сметная стоимость:				**3643,73**	**51012**
2	**21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**14,0000**		**18292,83**	**256100**
		Накладные расходы	%	--		775,62	10859
		Сметная прибыль	%	8		1525,48	21357
		Сметная стоимость:				**20593,92**	**288315**
3	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**6,6000**		**3120,90**	**20598**
		Итого оплата труда:				**1177,76**	**7773**
		Итого эксплуатация машин:				**122,06**	**806**
		Итого материалов:				**1880,07**	**12408**
		Накладные расходы	%	--		866,49	5719
		Сметная прибыль	%	8		318,99	2105
		Сметная стоимость:				**4306,38**	**28422**
4	**21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**6,6000**		**17737,95**	**117070**
		Накладные расходы	%	--		752,09	4964
		Сметная прибыль	%	8		1479,20	9763
		Сметная стоимость:				**19969,24**	**131797**
5	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**21,8000**		**1116,63**	**24343**
		Итого оплата труда:				**182,31**	**3974**
		Итого эксплуатация машин:				**6,73**	**147**
		Итого материалов:				**931,01**	**20296**
		Накладные расходы	%	--		160,99	3510
		Сметная прибыль	%	8		102,21	2228
		Сметная стоимость:				**1379,84**	**30080**
6	**21-090205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**21,8000**		**745,26**	**16247**
		Накладные расходы	%	--		31,60	689
		Сметная прибыль	%	8		62,15	1355
		Сметная стоимость:				**839,01**	**18290**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**471175**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**471175**
Материалы -			Тенге				**54443**
Всего заработная плата -			Тенге				**25953**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**389417**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				36156
		Сметная прибыль -	Тенге				40586
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				547917
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				30
		Сметная заработная плата -	Тенге				25953
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				547917
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				30
		Сметная заработная плата -	Тенге				25953
		РАЗДЕЛ 2.Двери					
7	11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**5,2500**		**2781,67**	**14604**
		Итого оплата труда:				**785,66**	**4125**
		Итого эксплуатация машин:				**124,10**	**652**
		Итого материалов:				**1932,50**	**10146**
		Накладные расходы	%	--		607,69	3190
		Сметная прибыль	%	8		271,15	1424
		Сметная стоимость:				**3660,51**	**19218**
8	21-090202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**5,2500**		**23806,87**	**124986**
		Накладные расходы	%	--		1009,41	5299
		Сметная прибыль	%	8		1985,30	10423
		Сметная стоимость:				**26801,58**	**140708**
9	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**3,7800**		**1650,64**	**6239**
		Итого оплата труда:				**1490,21**	**5633**
		Итого эксплуатация машин:				**90,35**	**342**
		Итого материалов:				**109,62**	**414**
		Накладные расходы	%	--		998,92	3776
		Сметная прибыль	%	8		211,97	801
		Сметная стоимость:				**2861,53**	**10817**
10	21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,7800**		**25647,30**	**96947**
		Накладные расходы	%	--		1087,45	4111
		Сметная прибыль	%	8		2138,78	8085
		Сметная стоимость:				**28873,53**	**109142**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**242776**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**242776**
	Материалы -		Тенге				**10560**
	Всего заработная плата -		Тенге				**9758**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**221933**
		Накладные расходы -	Тенге				**16376**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20732**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				279885
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				9758
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				279885
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				9758
		РАЗДЕЛ 3.Ворота Вр-1					
11	11-090402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Ворота. Монтаж**	т конструкций	0,4050		46222,52	18720
		Итого оплата труда:				28039,96	11356
		Итого эксплуатация машин:				15510,90	6282
		Итого материалов:				5722,30	2318
		Накладные расходы	%	–		19760,21	8003
		Сметная прибыль	%	8		5278,62	2138
		Сметная стоимость:				71261,34	28861
12	21-090403-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ворота металлические утепленные 30х30 ГОСТ 31174-2003**	шт.	1,0000		201812,45	201812
		Накладные расходы	%	–		8556,85	8557
		Сметная прибыль	%	8		16829,54	16830
		Сметная стоимость:				227198,84	227199
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				220533
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				201812
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				201812
		Накладные расходы -	Тенге				8557
		Сметная прибыль -	Тенге				16830
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				227199
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				18720
		Материалы -	Тенге				2318
		Всего заработная плата -	Тенге				11356
		Накладные расходы -	Тенге				8003
		Сметная прибыль -	Тенге				2138
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				28861
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11356
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				256060
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11356
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛ					
			ТИПА				
13	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	45,5856		35117,00	1600829
		Итого оплата труда:				2933,34	133718
		Итого эксплуатация машин:				5,65	258
		Итого материалов:				32178,00	1466853

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3351,11	152762
		Сметная прибыль	%	8		3077,45	140287
		Сметная стоимость:				**41545,56**	**1893879**
14	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**379,8800**		**867,87**	**329687**
		Итого оплата труда:				**288,16**	**109466**
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	**7620**
		Итого материалов:				**570,28**	**216638**
		Накладные расходы	%	--		219,73	83470
		Сметная прибыль	%	8		87,01	33053
		Сметная стоимость:				**1174,61**	**446210**
15	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. исключить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**379,8800**		**-297,20**	**-112900**
		Итого оплата труда:				**-10,37**	**-3941**
		Итого эксплуатация машин:				**-6,83**	**-2593**
		Итого материалов:				**-283,51**	**-107701**
		Накладные расходы	%	--		-19,19	-7289
		Сметная прибыль	%	8		-25,31	-9615
		Сметная стоимость:				**-341,70**	**-129804**
16	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**379,8800**		**2980,12**	**1132087**
		Итого оплата труда:				**935,42**	**355346**
		Итого эксплуатация машин:				**52,31**	**19872**
		Итого материалов:				**2017,68**	**766476**
		Накладные расходы	%	--		720,18	273582
		Сметная прибыль	%	8		296,02	112454
		Сметная стоимость:				**3996,32**	**1518123**
				ТИПБ			
17	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**14,1000**		**459,58**	**6480**
		Итого оплата труда:				**64,33**	**907**
		Итого эксплуатация машин:				**23,21**	**327**
		Итого материалов:				**380,34**	**5363**
		Накладные расходы	%	--		60,33	851
		Сметная прибыль	%	8		41,59	586
		Сметная стоимость:				**561,50**	**7917**
18	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,1280**		**35117,00**	**39612**
		Итого оплата труда:				**2933,34**	**3309**
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**6**
		Итого материалов:				**32178,00**	**36297**
		Накладные расходы	%	--		3351,11	3780
		Сметная прибыль	%	8		3077,45	3471
		Сметная стоимость:				**41545,56**	**46863**
19	**11-110101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**14,1000**		**264,35**	**3727**
		Итого оплата труда:				**64,63**	**911**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**16,78**	**237**
		Итого материалов:				**191,46**	**2700**
		Накладные расходы	%	--		52,24	737
		Сметная прибыль	%	8		25,33	357
		Сметная стоимость:				**341,91**	**4821**
20	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**14,1000**		**2868,90**	**40452**
		Итого оплата труда:				**319,20**	**4501**
		Итого эксплуатация машин:				**14,70**	**207**
		Итого материалов:				**2542,65**	**35851**
		Накладные расходы	%	--		324,28	4572
		Сметная прибыль	%	8		255,45	3602
		Сметная стоимость:				**3448,63**	**48626**
				ТИПВ			
21	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,6304**		**35117,00**	**92372**
		Итого оплата труда:				**2933,34**	**7716**
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**15**
		Итого материалов:				**32178,00**	**84641**
		Накладные расходы	%	--		3351,11	8815
		Сметная прибыль	%	8		3077,45	8095
		Сметная стоимость:				**41545,56**	**109281**
22	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**21,9200**		**909,35**	**19933**
		Итого оплата труда:				**288,16**	**6316**
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	**440**
		Итого материалов:				**611,76**	**13410**
		Накладные расходы	%	--		221,49	4855
		Сметная прибыль	%	8		90,47	1983
		Сметная стоимость:				**1221,31**	**26771**
23	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. исключить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**21,9200**		**-158,97**	**-3485**
		Итого оплата труда:				**-5,19**	**-114**
		Итого эксплуатация машин:				**-3,41**	**-75**
		Итого материалов:				**-152,13**	**-3335**
		Накладные расходы	%	--		-10,03	-220
		Сметная прибыль	%	8		-13,52	-296
		Сметная стоимость:				**-182,52**	**-4001**
24	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**21,9200**		**451,68**	**9901**
		Итого оплата труда:				**264,80**	**5804**
		Итого эксплуатация машин:				**28,48**	**624**
		Итого материалов:				**162,28**	**3557**
		Накладные расходы	%	--		187,25	4105
		Сметная прибыль	%	8		51,11	1120
		Сметная стоимость:				**690,05**	**15126**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	11-110101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**21,9200**		**487,53**	**10687**
		Итого оплата труда:				**270,63**	**5932**
		Итого эксплуатация машин:				**44,22**	**969**
		Итого материалов:				**179,16**	**3927**
		Накладные расходы	%	--		192,47	4219
		Сметная прибыль	%	8		54,40	1192
		Сметная стоимость:				**734,41**	**16098**
26	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**21,9200**		**2980,12**	**65324**
		Итого оплата труда:				**935,42**	**20504**
		Итого эксплуатация машин:				**52,31**	**1147**
		Итого материалов:				**2017,68**	**44228**
		Накладные расходы	%	--		720,18	15786
		Сметная прибыль	%	8		296,02	6489
		Сметная стоимость:				**3996,32**	**87599**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3234706**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3234706**
Материалы -			Тенге				**2568905**
Всего заработная плата -			Тенге				**650377**
		Накладные расходы -	Тенге				**550025**
		Сметная прибыль -	Тенге				**302778**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4087510**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**781**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**650377**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4087510**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**781**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**650377**
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы					
			Пандус				
27	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**10,5000**		**459,58**	**4826**
		Итого оплата труда:				**64,33**	**676**
		Итого эксплуатация машин:				**23,21**	**244**
		Итого материалов:				**380,34**	**3994**
		Накладные расходы	%	--		60,33	633
		Сметная прибыль	%	8		41,59	437
		Сметная стоимость:				**561,50**	**5896**
28	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,5000**		**3888,26**	**40827**
		Итого оплата труда:				**495,50**	**5203**
		Итого эксплуатация машин:				**220,66**	**2317**
		Итого материалов:				**3242,33**	**34044**
		Накладные расходы	%	--		479,41	5034
		Сметная прибыль	%	8		349,41	3669
		Сметная стоимость:				**4717,09**	**49529**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0679**		**11055,53**	**751**
		Итого оплата труда:				**10493,17**	**712**
		Итого эксплуатация машин:				**942,94**	**64**
		Итого материалов:				**29,99**	**2**
		Накладные расходы	%	--		5773,72	392
		Сметная прибыль	%	8		1346,34	91
		Сметная стоимость:				**18175,59**	**1234**
30	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0679**		**217111,29**	**14742**
		Накладные расходы	%	--		9205,52	625
		Сметная прибыль	%	8		18105,34	1229
		Сметная стоимость:				**244422,15**	**16596**
31	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В10**	**м3**	**2,1000**		**32265,94**	**67758**
		Итого оплата труда:				**1204,67**	**2530**
		Итого эксплуатация машин:				**670,19**	**1407**
		Итого материалов:				**30562,35**	**64181**
		Накладные расходы	%	--		1977,11	4152
		Сметная прибыль	%	8		2739,44	5753
		Сметная стоимость:				**36982,50**	**77663**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**128903**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**128903**
Материалы -			Тенге				**102221**
Всего заработная плата -			Тенге				**9121**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**14742**
		Накладные расходы -	Тенге				**10836**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11179**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**150919**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9121**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**150919**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9121**
		РАЗДЕЛ 6.Отмостка					
32	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**132,8700**		**3888,26**	**516634**
		Итого оплата труда:				**495,50**	**65837**
		Итого эксплуатация машин:				**220,66**	**29319**
		Итого материалов:				**3242,33**	**430808**
		Накладные расходы	%	--		479,41	63700
		Сметная прибыль	%	8		349,41	46427
		Сметная стоимость:				**4717,09**	**626760**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**132,8700**		**1523,04**	**202367**
		Итого оплата труда:				**307,37**	**40840**
		Итого эксплуатация машин:				**71,10**	**9447**
		Итого материалов:				**1170,51**	**155526**
		Накладные расходы	%	--		259,70	34506
		Сметная прибыль	%	8		142,62	18950
		Сметная стоимость:				**1925,36**	**255823**
34	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=10**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**132,8700**		**1626,85**	**216159**
		Итого оплата труда:				**96,98**	**12885**
		Итого эксплуатация машин:				**29,36**	**3902**
		Итого материалов:				**1516,41**	**201485**
		Накладные расходы	%	--		130,54	17345
		Сметная прибыль	%	8		140,59	18680
		Сметная стоимость:				**1897,98**	**252185**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**935160**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**935160**
Материалы -			Тенге				**787819**
Всего заработная плата -			Тенге				**119561**
		Накладные расходы -	Тенге				**115551**
		Сметная прибыль -	Тенге				**84057**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1134768**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119561**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1134768**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119561**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**5233252**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**793392**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**85691**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**32735**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4354169**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**502316**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**5735569**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**243188**
ИТОГО:			Тенге				**5978757**
Сметная прибыль			Тенге				**478301**
ИТОГО по смете:			Тенге				**6457057**
		ИТОГО ПО АКТУ :					6 457 057
		Временные здания и сооружения	1,30%				83 942
		Итого с временными зданиями и сооружениями					6 540 999
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время	2,07%				135 399
		Итого					6 676 397
		Скидка	0,94999999				6 342 577

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДС	12,00%				761 109
		ИТОГО по акту					**7 103 687**

Смета № 3-1-5. Отопление и вентиляция . ЦТП №1

РАЗДЕЛ 1.Отопление

1	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**93,0000**		**581,83**	**54111**
		Итого оплата труда:				**540,45**	**50262**
		Итого эксплуатация машин:				**26,33**	**2449**
		Итого материалов:				**25,29**	**2352**
		Накладные расходы	%	--		364,94	33940
		Сметная прибыль	%	8		75,74	7044
		Сметная стоимость:				**1022,52**	**95094**
2	**23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**90,0000**		**319,53**	**28758**
		Накладные расходы	%	--		13,55	1219
		Сметная прибыль	%	8		26,65	2398
		Сметная стоимость:				**359,72**	**32375**
3	**23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**204,14**	**612**
		Накладные расходы	%	--		8,66	26
		Сметная прибыль	%	8		17,02	51
		Сметная стоимость:				**229,82**	**689**
4	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1670,41**	**6682**
		Итого оплата труда:				**1319,31**	**5277**
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	**308**
		Итого материалов:				**283,59**	**1134**
		Накладные расходы	%	--		901,47	3606
		Сметная прибыль	%	8		205,75	823
		Сметная стоимость:				**2777,63**	**11111**
5	**23-040602-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, угловой, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**3154,09**	**9462**
		Накладные расходы	%	--		133,73	401
		Сметная прибыль	%	8		263,03	789
		Сметная стоимость:				**3550,85**	**10653**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**23-041005-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Регулирующий кран с термостатической головкой Danfoss d-15мм**	**шт.**	**1,0000**		**4393,45**	**4393**
		Накладные расходы	%	--		186,28	186
		Сметная прибыль	%	8		366,38	366
		Сметная стоимость:				**4946,11**	**4946**
7	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**5,3310**		**847,90**	**4520**
		Итого оплата труда:				**564,98**	**3012**
		Итого эксплуатация машин:				**58,53**	**312**
		Итого материалов:				**253,82**	**1353**
		Накладные расходы	%	--		391,67	2088
		Сметная прибыль	%	8		99,17	529
		Сметная стоимость:				**1338,73**	**7137**
8	**23-051001-0857 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**2,0000**		**24172,65**	**48345**
		Накладные расходы	%	--		1024,92	2050
		Сметная прибыль	%	8		2015,81	4032
		Сметная стоимость:				**27213,38**	**54427**
9	**23-051001-0848 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**1,0000**		**12504,55**	**12505**
		Накладные расходы	%	--		530,19	530
		Сметная прибыль	%	8		1042,78	1043
		Сметная стоимость:				**14077,52**	**14078**
10	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,5000**		**672,20**	**5042**
		Итого оплата труда:				**561,86**	**4214**
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**5**
		Итого материалов:				**109,99**	**825**
		Накладные расходы	%	--		349,46	2621
		Сметная прибыль	%	8		81,73	613
		Сметная стоимость:				**1103,39**	**8275**
11	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1670,41**	**3341**
		Итого оплата труда:				**1319,31**	**2639**
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	**154**
		Итого материалов:				**283,59**	**567**
		Накладные расходы	%	--		901,47	1803
		Сметная прибыль	%	8		205,75	412
		Сметная стоимость:				**2777,63**	**5555**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1512,20**	**3024**
		Накладные расходы	%	--		64,12	128
		Сметная прибыль	%	8		126,11	252
		Сметная стоимость:				**1702,42**	**3405**
13	**23-020103-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Диафрагма для гашения избыточного давления d-3мм**	**шт.**	**2,0000**		**2369,41**	**4739**
		Накладные расходы	%	--		100,46	201
		Сметная прибыль	%	8		197,59	395
		Сметная стоимость:				**2667,46**	**5335**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**185534**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**116880**
Материалы -			Тенге				**825**
Всего заработная плата -			Тенге				**4214**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**111839**
		Накладные расходы -	Тенге				**7363**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9939**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**134183**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4214**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**68653**
Материалы -			Тенге				**5407**
Всего заработная плата -			Тенге				**61190**
Сдача и испытание -			Тенге				**92**
		Накладные расходы -	Тенге				**41436**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8807**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**118897**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61190**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**253080**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65404**
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция					
			П1,П2				
14	**11-200101-0307 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,2800**		**3728,40**	**23414**
		Итого оплата труда:				**1107,74**	**6957**
		Итого эксплуатация машин:				**32,91**	**207**
		Итого материалов:				**2595,61**	**16300**
		Накладные расходы	%	--		855,53	5373
		Сметная прибыль	%	8		366,71	2303
		Сметная стоимость:				**4950,64**	**31090**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,6000		3322,44	58475
		Итого оплата труда:				838,32	14754
		Итого эксплуатация машин:				27,44	483
		Итого материалов:				2467,39	43426
		Накладные расходы	%	--		668,69	11769
		Сметная прибыль	%	8		319,29	5620
		Сметная стоимость:				4310,42	75863
16	11-201401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	2,0000		8304,87	16610
		Итого оплата труда:				7346,56	14693
		Итого эксплуатация машин:				345,49	691
		Итого материалов:				702,34	1405
		Накладные расходы	%	--		4977,59	9955
		Сметная прибыль	%	8		1062,60	2125
		Сметная стоимость:				14345,06	28690
17	23-050405-0134 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентиляторы радиальные, ос эл.двиг.АИР 80А4 1500об/мин на виброизолирующем основаниикоррозийностойки из нержавеющей стали Расход 5000м3/час	комплект	2,0000		338838,99	677678
		Накладные расходы	%	--		14366,77	28734
		Сметная прибыль	%	8		28256,46	56513
		Сметная стоимость:				381462,22	762924
18	11-202601-0401 РСНБ РК 2015	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	4,0000		10441,73	41767
		Итого оплата труда:				6748,64	26995
		Итого эксплуатация машин:				389,43	1558
		Итого материалов:				3436,23	13745
		Накладные расходы	%	--		4691,74	18767
		Сметная прибыль	%	8		1210,68	4843
		Сметная стоимость:				16344,15	65377
19	51-050602-0318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Канальный электронагреватель ЕО-А1-70х40/30 мощ.30кВт нагрев воздуха С-25грС до 0грС первый, С до +15гр С-второй	шт.	4,0000		116087,00	464348
		Накладные расходы	%	--		4922,09	19688
		Сметная прибыль	%	8		9680,73	38723
		Сметная стоимость:				130689,82	522759
20	23-050401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Канальный (складчатый)фильтрационнфый блок МКСА 700х400 класса G4	комплект	2,0000		20977,71	41955
		Накладные расходы	%	--		889,45	1779
		Сметная прибыль	%	8		1749,37	3499
		Сметная стоимость:				23616,54	47233

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**11-200301-0104 РСНБ РК 2015**	**Решетки алюминиевая приточная диаметром 500мм. Установка**	**решетка**	**2,0000**		**4072,47**	**8145**
		Итого оплата труда:				**1991,53**	**3983**
		Итого эксплуатация машин:				**120,34**	**241**
		Итого материалов:				**1993,74**	**3987**
		Накладные расходы	%	--		1426,56	2853
		Сметная прибыль	%	8		439,92	880
		Сметная стоимость:				**5938,95**	**11878**
22	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки вентиляционная 700х400. Установка**	**решетка**	**2,0000**		**2570,75**	**5141**
		Итого оплата труда:				**998,35**	**1997**
		Итого эксплуатация машин:				**43,82**	**88**
		Итого материалов:				**1538,49**	**3077**
		Накладные расходы	%	--		737,57	1475
		Сметная прибыль	%	8		264,67	529
		Сметная стоимость:				**3572,99**	**7146**
23	**11-200101-0307 РСНБ РК 2015**	**Отвод стальной диаметром 500мм толщ 0,7мм**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,8840**		**3728,40**	**7024**
		Итого оплата труда:				**1107,74**	**2087**
		Итого эксплуатация машин:				**32,91**	**62**
		Итого материалов:				**2595,61**	**4890**
		Накладные расходы	%	--		855,53	1612
		Сметная прибыль	%	8		366,71	691
		Сметная стоимость:				**4950,64**	**9327**
24	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Переход стальной 400х400/700х400 толщ 0,7мм**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,9200**		**3601,47**	**6915**
		Итого оплата труда:				**1111,38**	**2134**
		Итого эксплуатация машин:				**29,41**	**56**
		Итого материалов:				**2472,19**	**4747**
		Накладные расходы	%	--		852,44	1637
		Сметная прибыль	%	8		356,31	684
		Сметная стоимость:				**4810,23**	**9236**
25	**11-200101-0308 РСНБ РК 2015**	**Отвод стальной 700х400 толщ 0,7мм**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,6376**		**6966,01**	**18374**
		Итого оплата труда:				**1792,62**	**4728**
		Итого эксплуатация машин:				**3547,59**	**9357**
		Итого материалов:				**2590,81**	**6834**
		Накладные расходы	%	--		1424,01	3756
		Сметная прибыль	%	8		671,20	1770
		Сметная стоимость:				**9061,22**	**23900**
26	**23-041010-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Регулятор мощности нагревателя RV-3**	**шт.**	**4,0000**		**29154,19**	**116617**
		Накладные расходы	%	--		1236,14	4945

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2431,23	9725
		Сметная стоимость:				**32821,55**	**131286**
27	**23-050301-1802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**т**	**0,0226**		**139377,90**	**3144**
		Накладные расходы	%	--		5909,62	133
		Сметная прибыль	%	8		11623,00	262
		Сметная стоимость:				**156910,52**	**3540**
				ВЕ-1,ВЕ-2,ВЕ-3			
28	**11-200801-0104 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 600 мм. Установка**	**дефлектор**	**3,0000**		**23445,58**	**70337**
		Итого оплата труда:				**5997,55**	**17993**
		Итого эксплуатация машин:				**171,42**	**514**
		Итого материалов:				**17299,84**	**51900**
		Накладные расходы	%	--		4770,21	14311
		Сметная прибыль	%	8		2257,26	6772
		Сметная стоимость:				**30473,05**	**91419**
29	**11-200901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 600 мм. Установка**	**узел**	**3,0000**		**4123,86**	**12372**
		Итого оплата труда:				**3734,12**	**11202**
		Итого эксплуатация машин:				**31,74**	**95**
		Итого материалов:				**366,95**	**1101**
		Накладные расходы	%	--		2525,89	7578
		Сметная прибыль	%	8		531,98	1596
		Сметная стоимость:				**7181,73**	**21545**
30	**23-050310-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-06, диаметром 600 мм**	**шт.**	**3,0000**		**40286,87**	**120861**
		Накладные расходы	%	--		1708,16	5124
		Сметная прибыль	%	8		3359,60	10079
		Сметная стоимость:				**45354,64**	**136064**
31	**11-200101-0308 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,6520**		**6966,01**	**39372**
		Итого оплата труда:				**1792,62**	**10132**
		Итого эксплуатация машин:				**3547,59**	**20051**
		Итого материалов:				**2590,81**	**14643**
		Накладные расходы	%	--		1424,01	8048
		Сметная прибыль	%	8		671,20	3794
		Сметная стоимость:				**9061,22**	**51214**
				ВЕ-4			
32	**11-200101-0307 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,3550**		**3728,40**	**8780**
		Итого оплата труда:				**1107,74**	**2609**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**32,91**	77
		Итого материалов:				**2595,61**	**6113**
		Накладные расходы	%	--		855,53	2015
		Сметная прибыль	%	8		366,71	864
		Сметная стоимость:				**4950,64**	**11659**
33	**11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1390,20**	**1390**
		Итого оплата труда:				**998,35**	**998**
		Итого эксплуатация машин:				**22,93**	**23**
		Итого материалов:				**378,83**	**379**
		Накладные расходы	%	--		687,52	688
		Сметная прибыль	%	8		166,22	166
		Сметная стоимость:				**2243,93**	**2244**
34	**11-200701-0301 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**2551,81**	**2552**
		Итого оплата труда:				**350,74**	**351**
		Итого эксплуатация машин:				**34,78**	**35**
		Итого материалов:				**2176,21**	**2176**
		Накладные расходы	%	--		329,03	329
		Сметная прибыль	%	8		230,47	230
		Сметная стоимость:				**3111,31**	**3111**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1745271**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**464348**
Накладные расходы -			Тенге				**19688**
Сметная прибыль -			Тенге				**38723**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**522759**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**960255**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**960255**
		Накладные расходы -	Тенге				**40715**
		Сметная прибыль -	Тенге				**80078**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1081048**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**320668**
Материалы -			Тенге				**174722**
Всего заработная плата -			Тенге				**121612**
Сдача и испытание -			Тенге				**6950**
		Накладные расходы -	Тенге				**90165**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32867**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**443699**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**138**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**121612**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2047506**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**138**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**121612**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1930805**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**176643**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**36766**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**10373**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1253048**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**464348**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**112722**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**2043526**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**86646**
		ИТОГО:	Тенге				**2130172**
		Сметная прибыль	Тенге				**170414**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**2300585**
		ИТОГО ПО АКТУ :					1 836 237
		Временные здания и сооружения	1,30%				23 871
		Итого с временными зданиями и сооружениями					1 860 108
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время	2,07%				38 504
		Итого					2 362 960
		Скидка	0,94999999				2 244 812
		НДС	12,00%				269 377
		ИТОГО по акту					**2 514 189,75**

Смета № 3-1-6. Водопровод и канализация ЦТП №1.

РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение

1	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60,0000**		**1391,77**	**83506**
		Итого оплата труда:				**324,16**	**19449**
		Итого эксплуатация машин:				**13,81**	**829**
		Итого материалов:				**1059,60**	**63576**
		Накладные расходы	%	--		263,10	15786
		Сметная прибыль	%	8		132,39	7943
		Сметная стоимость:				**1787,26**	**107235**
2	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1670,41**	**3341**
		Итого оплата труда:				**1319,31**	**2639**
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	**154**
		Итого материалов:				**283,59**	**567**
		Накладные расходы	%	--		901,47	1803
		Сметная прибыль	%	8		205,75	412
		Сметная стоимость:				**2777,63**	**5555**
3	**23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**819,87**	**1640**
		Накладные расходы	%	--		34,76	70
		Сметная прибыль	%	8		68,37	137
		Сметная стоимость:				**923,00**	**1846**
4	**23-020101-0763 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 225 мм х 6 мм - 76 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**13989,30**	**13989**
		Накладные расходы	%	--		593,15	593

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1166,60	1167
		Сметная стоимость:				**15749,04**	**15749**
5	**23-020101-1012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 38 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**323,63**	**324**
		Накладные расходы	%	--		13,72	14
		Сметная прибыль	%	8		26,99	27
		Сметная стоимость:				**364,34**	**364**
6	**23-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**209,59**	**210**
		Накладные расходы	%	--		8,89	9
		Сметная прибыль	%	8		17,48	17
		Сметная стоимость:				**235,95**	**236**
7	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**408,99**	**409**
		Итого оплата труда:				**387,80**	**388**
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	**19**
		Итого материалов:				**11,71**	**12**
		Накладные расходы	%	--		261,50	262
		Сметная прибыль	%	8		53,64	54
		Сметная стоимость:				**724,13**	**724**
8	**23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1,0000**		**2541,33**	**2541**
		Накладные расходы	%	--		107,75	108
		Сметная прибыль	%	8		211,93	212
		Сметная стоимость:				**2861,01**	**2861**
9	**11-180701-0101 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 15 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**10024,90**	**10025**
		Итого оплата труда:				**2503,32**	**2503**
		Итого эксплуатация машин:				**186,59**	**187**
		Итого материалов:				**7357,77**	**7358**
		Накладные расходы	%	--		2001,17	2001
		Сметная прибыль	%	8		962,09	962
		Сметная стоимость:				**12988,15**	**12988**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**115984**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18704**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**18704**
Накладные расходы -			Тенге				**793**
Сметная прибыль -			Тенге				**1560**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21056**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**97281**
Материалы -			Тенге				**71512**
Всего заработная плата -			Тенге				**24979**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сдача и испытание -	Тенге				78
		Накладные расходы -	Тенге				19852
		Сметная прибыль -	Тенге				9371
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				126503
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27
		Сметная заработная плата -	Тенге				24979
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				147559
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27
		Сметная заработная плата -	Тенге				24979
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение					
10	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40,0000**		**1391,77**	**55671**
		Итого оплата труда:				**324,16**	**12966**
		Итого эксплуатация машин:				**13,81**	**552**
		Итого материалов:				**1059,60**	**42384**
		Накладные расходы	%	--		263,10	10524
		Сметная прибыль	%	8		132,39	5296
		Сметная стоимость:				**1787,26**	**71490**
11	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1670,41**	**3341**
		Итого оплата труда:				**1319,31**	**2639**
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	**154**
		Итого материалов:				**283,59**	**567**
		Накладные расходы	%	--		901,47	1803
		Сметная прибыль	%	8		205,75	412
		Сметная стоимость:				**2777,63**	**5555**
12	**23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**819,87**	**1640**
		Накладные расходы	%	--		34,76	70
		Сметная прибыль	%	8		68,37	137
		Сметная стоимость:				**923,00**	**1846**
13	**23-020101-1042 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**838,56**	**839**
		Накладные расходы	%	--		35,55	36
		Сметная прибыль	%	8		69,93	70
		Сметная стоимость:				**944,04**	**944**
14	**23-020101-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**2912,13**	**2912**
		Накладные расходы	%	--		123,47	123

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		242,85	243
		Сметная стоимость:				**3278,45**	**3278**
15	**23-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**223,64**	**447**
		Накладные расходы	%	--		9,48	19
		Сметная прибыль	%	8		18,65	37
		Сметная стоимость:				**251,77**	**504**
16	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**2,0000**		**408,99**	**818**
		Итого оплата труда:				**387,80**	**776**
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	**38**
		Итого материалов:				**11,71**	**23**
		Накладные расходы	%	--		261,50	523
		Сметная прибыль	%	8		53,64	107
		Сметная стоимость:				**724,13**	**1448**
17	**23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**2,0000**		**2541,33**	**5083**
		Накладные расходы	%	--		107,75	216
		Сметная прибыль	%	8		211,93	424
		Сметная стоимость:				**2861,01**	**5722**
18	**11-180701-0101 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 15 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**10024,90**	**20050**
		Итого оплата труда:				**2503,32**	**5007**
		Итого эксплуатация машин:				**186,59**	**373**
		Итого материалов:				**7357,77**	**14716**
		Накладные расходы	%	--		2001,17	4002
		Сметная прибыль	%	8		962,09	1924
		Сметная стоимость:				**12988,15**	**25976**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**90800**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10920**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**10920**
		Накладные расходы -	Тенге				**463**
		Сметная прибыль -	Тенге				**911**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12294**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**79879**
Материалы -			Тенге				**57690**
Всего заработная плата -			Тенге				**21387**
Сдача и испытание -			Тенге				**155**
		Накладные расходы -	Тенге				**16852**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7739**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**104470**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21387**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**116764**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				21387
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1					
19	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**892,85**	**4464**
		Итого оплата труда:				**568,90**	**2845**
		Итого эксплуатация машин:				**0,89**	**4**
		Итого материалов:				**323,38**	**1617**
		Накладные расходы	%	--		396,04	1980
		Сметная прибыль	%	8		103,11	516
		Сметная стоимость:				**1392,01**	**6960**
20	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,0000**		**1468,08**	**23489**
		Итого оплата труда:				**545,95**	**8735**
		Итого эксплуатация машин:				**2,14**	**34**
		Итого материалов:				**920,72**	**14732**
		Накладные расходы	%	--		405,98	6496
		Сметная прибыль	%	8		149,93	2399
		Сметная стоимость:				**2023,99**	**32384**
21	**23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**1,0000**		**716,78**	**717**
		Накладные расходы	%	--		30,39	30
		Сметная прибыль	%	8		59,77	60
		Сметная стоимость:				**806,95**	**807**
22	**23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**0,5000**		**378,53**	**189**
		Накладные расходы	%	--		16,05	8
		Сметная прибыль	%	8		31,57	16
		Сметная стоимость:				**426,15**	**213**
23	**11-160401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка(гильза)**	**м трубопровода**	**0,6000**		**17855,87**	**10714**
		Итого оплата труда:				**2215,83**	**1330**
		Итого эксплуатация машин:				**215,75**	**129**
		Итого материалов:				**15482,35**	**9289**
		Накладные расходы	%	--		2152,20	1291
		Сметная прибыль	%	8		1600,65	960
		Сметная стоимость:				**21608,72**	**12965**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прочистка, DN 110**	**шт.**	**5,0000**		**351,97**	**1760**
		Накладные расходы	%	--		14,92	75
		Сметная прибыль	%	8		29,35	147
		Сметная стоимость:				**396,25**	**1981**
25	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1,0000**		**8958,36**	**8958**
		Итого оплата труда:				**1873,79**	**1874**
		Итого эксплуатация машин:				**61,30**	**61**
		Итого материалов:				**7054,93**	**7055**
		Накладные расходы	%	--		1559,59	1560
		Сметная прибыль	%	8		841,44	841
		Сметная стоимость:				**11359,38**	**11359**
26	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**1,0000**		**1034,13**	**1034**
		Накладные расходы	%	--		43,85	44
		Сметная прибыль	%	8		86,24	86
		Сметная стоимость:				**1164,22**	**1164**
27	**23-030102-1223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**3689,94**	**3690**
		Накладные расходы	%	--		156,45	156
		Сметная прибыль	%	8		307,71	308
		Сметная стоимость:				**4154,10**	**4154**
28	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**2688,02**	**2688**
		Итого оплата труда:				**2137,32**	**2137**
		Итого эксплуатация машин:				**121,89**	**122**
		Итого материалов:				**492,42**	**492**
		Накладные расходы	%	--		1459,65	1460
		Сметная прибыль	%	8		331,81	332
		Сметная стоимость:				**4479,48**	**4479**
29	**23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1,0000**		**14411,71**	**14412**
		Накладные расходы	%	--		611,06	611
		Сметная прибыль	%	8		1201,82	1202
		Сметная стоимость:				**16224,59**	**16225**
30	**11-170101-0109 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**1808,62**	**1809**
		Итого оплата труда:				**1540,73**	**1541**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**153,89**	**154**
		Итого материалов:				**190,47**	**190**
		Накладные расходы	%	--		1046,74	1047
		Сметная прибыль	%	8		228,43	228
		Сметная стоимость:				**3083,79**	**3084**
31	**23-030102-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96**	**шт.**	**1,0000**		**25427,72**	**25428**
		Накладные расходы	%	--		1078,14	1078
		Сметная прибыль	%	8		2120,47	2120
		Сметная стоимость:				**28626,32**	**28626**
32	**23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**1,0000**		**911,19**	**911**
		Накладные расходы	%	--		38,63	39
		Сметная прибыль	%	8		75,99	76
		Сметная стоимость:				**1025,81**	**1026**
33	**23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**7196,07**	**7196**
		Накладные расходы	%	--		305,11	305
		Сметная прибыль	%	8		600,09	600
		Сметная стоимость:				**8101,28**	**8101**
34	**11-170201-0102 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**19864,13**	**19864**
		Итого оплата труда:				**2352,25**	**2352**
		Итого эксплуатация машин:				**19,36**	**19**
		Итого материалов:				**17501,96**	**17502**
		Накладные расходы	%	--		2323,24	2323
		Сметная прибыль	%	8		1774,99	1775
		Сметная стоимость:				**23962,36**	**23962**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**127323**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**55337**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**55337**
		Накладные расходы -	Тенге				**2346**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4615**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**62298**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**71986**
Материалы -			Тенге				**50878**
Всего заработная плата -			Тенге				**20813**
		Накладные расходы -	Тенге				**16156**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7051**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**95194**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20813**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**157492**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22
		Сметная заработная плата -	Тенге				20813
		РАЗДЕЛ 4.Канализация производственная					
35	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	30,0000		1468,08	44043
		Итого оплата труда:				545,95	16378
		Итого эксплуатация машин:				2,14	64
		Итого материалов:				920,72	27622
		Накладные расходы	%	--		405,98	12179
		Сметная прибыль	%	8		149,93	4498
		Сметная стоимость:				2023,99	60720
36	11-160401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка(гильза)**	м трубопровода	0,6000		17855,87	10714
		Итого оплата труда:				2215,83	1330
		Итого эксплуатация машин:				215,75	129
		Итого материалов:				15482,35	9289
		Накладные расходы	%	--		2152,20	1291
		Сметная прибыль	%	8		1600,65	960
		Сметная стоимость:				21608,72	12965
37	23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прочистка, DN 110**	шт.	4,0000		351,97	1408
		Накладные расходы	%	--		14,92	60
		Сметная прибыль	%	8		29,35	117
		Сметная стоимость:				396,25	1585
38	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	2,0000		7915,43	15831
		Итого оплата труда:				772,61	1545
		Итого эксплуатация машин:				50,92	102
		Итого материалов:				7118,21	14236
		Накладные расходы	%	--		822,06	1644
		Сметная прибыль	%	8		699,00	1398
		Сметная стоимость:				9436,49	18873
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				71995
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1408
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1408
		Накладные расходы -	Тенге				60
		Сметная прибыль -	Тенге				117
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1585
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				70587
		Материалы -	Тенге				51148
		Всего заработная плата -	Тенге				19253
		Накладные расходы -	Тенге				15115
		Сметная прибыль -	Тенге				6856

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**92558**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19253**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**94143**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19253**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**406101**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**85380**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3126**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1053**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**317596**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**52205**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**458307**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**19432**
		ИТОГО:	Тенге				**477739**
		Сметная прибыль	Тенге				**38219**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**515958**
		ИТОГО ПО АКТУ :					515 958
		Временные здания и сооружения	1,30%				6 707
		Итого с временными зданиями и сооружениями					522 665
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время	2,07%				10 819
		Итого					533 485
		Скидка	0,94999999				506 810
		НДС	12,00%				60 817
		ИТОГО по акту					**567 627,64**

Смета№ 3-1-7. Электромонтажные работы. ЦТП №1

1	**13-080305-0902 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**2,0000**		**3498,82**	**6998**
		Итого оплата труда:				**2942,95**	**5886**
		Итого эксплуатация машин:				**64,12**	**128**
		Итого материалов:				**513,87**	**1028**
		Накладные расходы	%	--		1461,34	2923
		Сметная прибыль	%	8		396,81	794
		Сметная стоимость:				**5356,97**	**10714**
2	**23-070201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2,0000**		**12563,71**	**25127**
		Накладные расходы	%	--		532,70	1065
		Сметная прибыль	%	8		1047,71	2095
		Сметная стоимость:				**14144,12**	**28288**
3	**13-080305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**4,0000**		**1767,49**	**7070**
		Итого оплата труда:				**755,73**	**3023**
		Итого эксплуатация машин:				**484,36**	**1937**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**883,95**	**3536**
		Накладные расходы	%	--		412,11	1648
		Сметная прибыль	%	8		174,37	697
		Сметная стоимость:				**2353,97**	**9416**
4	**23-070101-0325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**1679,61**	**1680**
		Накладные расходы	%	--		71,22	71
		Сметная прибыль	%	8		140,07	140
		Сметная стоимость:				**1890,89**	**1891**
5	**23-070101-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники подвесные, тип НСП02-100-002 IP52 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3,0000**		**1026,62**	**3080**
		Накладные расходы	%	--		43,53	131
		Сметная прибыль	%	8		85,61	257
		Сметная стоимость:				**1155,76**	**3467**
6	**23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	**10 шт.**	**0,4000**		**549,78**	**220**
		Накладные расходы	%	--		23,31	9
		Сметная прибыль	%	8		45,85	18
		Сметная стоимость:				**618,94**	**248**
7	**13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**5,0000**		**1794,57**	**8973**
		Итого оплата труда:				**1377,93**	**6890**
		Итого эксплуатация машин:				**636,92**	**3185**
		Итого материалов:				**193,78**	**969**
		Накладные расходы	%	--		690,85	3454
		Сметная прибыль	%	8		198,83	994
		Сметная стоимость:				**2684,26**	**13421**
8	**23-070102-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4,0000**		**2242,92**	**8972**
		Накладные расходы	%	--		95,10	380
		Сметная прибыль	%	8		187,04	748
		Сметная стоимость:				**2525,06**	**10100**
9	**23-070102-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**8472,20**	**8472**
		Накладные расходы	%	--		359,22	359
		Сметная прибыль	%	8		706,51	707
		Сметная стоимость:				**9537,93**	**9538**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**10,0000**		**478,42**	**4784**
		Накладные расходы	%	--		20,29	203
		Сметная прибыль	%	8		39,90	399
		Сметная стоимость:				**538,60**	**5386**
11	**13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**20,0000**		**1381,03**	**27621**
		Итого оплата труда:				**1037,80**	**20756**
		Итого эксплуатация машин:				**447,30**	**8946**
		Итого материалов:				**193,78**	**3876**
		Накладные расходы	%	--		521,57	10431
		Сметная прибыль	%	8		152,21	3044
		Сметная стоимость:				**2054,80**	**41096**
12	**23-070101-0560 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники, тип РСП50-250-011 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**20,0000**		**8727,77**	**174555**
		Накладные расходы	%	--		370,06	7401
		Сметная прибыль	%	8		727,83	14557
		Сметная стоимость:				**9825,65**	**196513**
13	**23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74**	**шт.**	**20,0000**		**645,70**	**12914**
		Накладные расходы	%	--		27,38	548
		Сметная прибыль	%	8		53,85	1077
		Сметная стоимость:				**726,92**	**14538**
14	**13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**966,52**	**2900**
		Итого оплата труда:				**823,13**	**2469**
		Итого эксплуатация машин:				**108,16**	**324**
		Итого материалов:				**60,00**	**180**
		Накладные расходы	%	--		408,22	1225
		Сметная прибыль	%	8		109,98	330
		Сметная стоимость:				**1484,72**	**4454**
15	**23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**3,0000**		**762,04**	**2286**
		Накладные расходы	%	--		32,31	97
		Сметная прибыль	%	8		63,55	191
		Сметная стоимость:				**857,90**	**2574**
16	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**2,0000**		**329,96**	**660**
		Итого оплата труда:				**321,95**	**644**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,45**	**5**
		Итого материалов:				**6,22**	**12**
		Накладные расходы	%	--		157,63	315
		Сметная прибыль	%	8		39,01	78
		Сметная стоимость:				**526,59**	**1053**
17	**13-080305-0104 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**4,0000**		**368,80**	**1475**
		Итого оплата труда:				**361,12**	**1444**
		Итого эксплуатация машин:				**3,04**	**12**
		Итого материалов:				**5,53**	**22**
		Накладные расходы	%	--		176,75	707
		Сметная прибыль	%	8		43,64	175
		Сметная стоимость:				**589,20**	**2357**
18	**23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**186,71**	**373**
		Накладные расходы	%	--		7,92	16
		Сметная прибыль	%	8		15,57	31
		Сметная стоимость:				**210,20**	**420**
19	**23-070218-1603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**4,0000**		**199,97**	**800**
		Накладные расходы	%	--		8,48	34
		Сметная прибыль	%	8		16,68	67
		Сметная стоимость:				**225,12**	**900**
20	**13-080305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**789,02**	**2367**
		Итого оплата труда:				**664,71**	**1994**
		Итого эксплуатация машин:				**14,73**	**44**
		Итого материалов:				**112,23**	**337**
		Накладные расходы	%	--		330,01	990
		Сметная прибыль	%	8		89,52	269
		Сметная стоимость:				**1208,55**	**3626**
21	**23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**3,0000**		**214,26**	**643**
		Накладные расходы	%	--		9,08	27
		Сметная прибыль	%	8		17,87	54
		Сметная стоимость:				**241,21**	**724**
22	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1P31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**10,0000**		**37,04**	**370**
		Накладные расходы	%	--		1,57	16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3,09	31
		Сметная стоимость:				**41,70**	**417**
23	**13-080103-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**88959,91**	**177920**
		Итого оплата труда:				**48567,94**	**97136**
		Итого эксплуатация машин:				**60748,54**	**121497**
		Итого материалов:				**1760,33**	**3521**
		Накладные расходы	%	--		25440,35	50881
		Сметная прибыль	%	8		9152,02	18304
		Сметная стоимость:				**123552,29**	**247105**
24	**51-080401-0732 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пункт распределительный ПР 11-3054-21У3 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**79830,00**	**79830**
		Накладные расходы	%	--		3384,79	3385
		Сметная прибыль	%	8		6657,18	6657
		Сметная стоимость:				**89871,98**	**89872**
25	**51-080401-0831 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пункт распределительный ПР 8501-2-015УХЛ4 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**115411,00**	**115411**
		Накладные расходы	%	--		4893,43	4893
		Сметная прибыль	%	8		9624,35	9624
		Сметная стоимость:				**129928,78**	**129929**
26	**13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**2,0000**		**18634,70**	**37269**
		Итого оплата труда:				**14050,26**	**28101**
		Итого эксплуатация машин:				**4694,02**	**9388**
		Итого материалов:				**1659,84**	**3320**
		Накладные расходы	%	--		7058,60	14117
		Сметная прибыль	%	8		2055,46	4111
		Сметная стоимость:				**27748,76**	**55498**
27	**51-080401-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вводная панель ВРУ-1-14-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**142461,00**	**142461**
		Накладные расходы	%	--		6040,35	6040
		Сметная прибыль	%	8		11880,11	11880
		Сметная стоимость:				**160381,45**	**160381**
28	**51-080401-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**87435,00**	**87435**
		Накладные расходы	%	--		3707,24	3707
		Сметная прибыль	%	8		7291,38	7291
		Сметная стоимость:				**98433,62**	**98434**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	70,0000		359,53	25167
		Итого оплата труда:				150,75	10552
		Итого эксплуатация машин:				13,40	938
		Итого материалов:				198,48	13893
		Накладные расходы	%	--		82,50	5775
		Сметная прибыль	%	8		35,36	2475
		Сметная стоимость:				477,39	33417
30	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	240,0000		445,87	107008
		Итого оплата труда:				134,06	32174
		Итого эксплуатация машин:				18,10	4344
		Итого материалов:				298,58	71658
		Накладные расходы	%	--		78,71	18892
		Сметная прибыль	%	8		41,97	10072
		Сметная стоимость:				566,55	135972
31	13-080303-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка**	шт.	1,0000		4537,37	4537
		Итого оплата труда:				2758,81	2759
		Итого эксплуатация машин:				86,11	86
		Итого материалов:				1714,57	1715
		Накладные расходы	%	--		1423,22	1423
		Сметная прибыль	%	8		476,85	477
		Сметная стоимость:				6437,43	6437
32	23-070206-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Магнитный пускатель 380В,ПМЕ132**	шт.	1,0000		2348,13	2348
		Накладные расходы	%	--		99,56	100
		Сметная прибыль	%	8		195,82	196
		Сметная стоимость:				2643,51	2644
33	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		1110,92	1111
		Итого оплата труда:				1017,85	1018
		Итого эксплуатация машин:				120,15	120
		Итого материалов:				17,16	17
		Накладные расходы	%	--		501,21	501
		Сметная прибыль	%	8		128,97	129
		Сметная стоимость:				1741,10	1741
34	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1,0000		6824,20	6824
		Накладные расходы	%	--		289,35	289
		Сметная прибыль	%	8		569,08	569

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7682,63**	**7683**
35	**13-080206-0901 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в трубах**	**м**	**60,0000**		**37,15**	**2229**
		Итого оплата труда:				**27,91**	**1674**
		Итого эксплуатация машин:				**0,59**	**35**
		Итого материалов:				**8,88**	**533**
		Накладные расходы	%	--		14,03	842
		Сметная прибыль	%	8		4,09	246
		Сметная стоимость:				**55,27**	**3316**
36	**13-080206-0901 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в трубах**	**м**	**400,0000**		**37,15**	**14862**
		Итого оплата труда:				**27,91**	**11162**
		Итого эксплуатация машин:				**0,59**	**235**
		Итого материалов:				**8,88**	**3553**
		Накладные расходы	%	--		14,03	5610
		Сметная прибыль	%	8		4,09	1638
		Сметная стоимость:				**55,27**	**22110**
37	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**300,0000**		**63,65**	**19094**
		Итого оплата труда:				**46,36**	**13909**
		Итого эксплуатация машин:				**0,59**	**176**
		Итого материалов:				**16,92**	**5076**
		Накладные расходы	%	--		23,38	7015
		Сметная прибыль	%	8		6,96	2089
		Сметная стоимость:				**93,99**	**28197**
38	**23-060128-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0550**		**267412,98**	**14708**
		Накладные расходы	%	--		11338,31	624
		Сметная прибыль	%	8		22300,10	1227
		Сметная стоимость:				**301051,39**	**16558**
39	**23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0050**		**409118,61**	**2046**
		Накладные расходы	%	--		17346,63	87
		Сметная прибыль	%	8		34117,22	171
		Сметная стоимость:				**460582,46**	**2303**
40	**23-060128-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0150**		**580810,28**	**8712**
		Накладные расходы	%	--		24626,36	369
		Сметная прибыль	%	8		48434,93	727
		Сметная стоимость:				**653871,57**	**9808**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	23-060128-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0200**		**1557335,31**	**31147**
		Накладные расходы	%	–		66031,02	1321
		Сметная прибыль	%	8		129869,31	2597
		Сметная стоимость:				**1753235,63**	**35065**
42	23-060128-0408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0600**		**2710895,84**	**162654**
		Накладные расходы	%	–		114941,98	6897
		Сметная прибыль	%	8		226067,03	13564
		Сметная стоимость:				**3051904,85**	**183114**
43	23-060128-0919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0400**		**7098773,95**	**283951**
		Накладные расходы	%	–		300988,02	12040
		Сметная прибыль	%	8		591980,96	23679
		Сметная стоимость:				**7991742,92**	**319670**
44	23-060128-0920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0050**		**9942422,77**	**49712**
		Накладные расходы	%	–		421558,73	2108
		Сметная прибыль	%	8		829118,52	4146
		Сметная стоимость:				**11193100,02**	**55966**
45	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,5600**		**192474,43**	**107786**
		Накладные расходы	%	–		8160,92	4570
		Сметная прибыль	%	8		16050,83	8988
		Сметная стоимость:				**216686,17**	**121344**
46	13-080206-0605 РСНБ РК 2015	**Короб длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам**	**м**	**400,0000**		**448,04**	**179218**
		Итого оплата труда:				**323,61**	**129444**
		Итого эксплуатация машин:				**79,20**	**31680**
		Итого материалов:				**73,55**	**29418**
		Накладные расходы	%	–		163,37	65350
		Сметная прибыль	%	8		48,91	19565
		Сметная стоимость:				**660,33**	**264133**
47	23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм**	**м**	**400,0000**		**27,74**	**11096**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1,18	470
		Сметная прибыль	%	8		2,31	925
		Сметная стоимость:				**31,23**	**12492**
48	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**300,0000**		**212,81**	**63844**
		Итого оплата труда:				**131,63**	**39488**
		Итого эксплуатация машин:				**6,57**	**1971**
		Итого материалов:				**77,05**	**23115**
		Накладные расходы	%	--		67,75	20324
		Сметная прибыль	%	8		22,45	6734
		Сметная стоимость:				**303,01**	**90902**
49	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**300,0000**		**25,56**	**7668**
		Накладные расходы	%	--		1,08	325
		Сметная прибыль	%	8		2,13	639
		Сметная стоимость:				**28,78**	**8633**
50	**13-080206-0601 РСНБ РК 2015**	**Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам**	**м**	**60,0000**		**482,57**	**28954**
		Итого оплата труда:				**334,01**	**20040**
		Итого эксплуатация машин:				**108,29**	**6498**
		Итого материалов:				**78,98**	**4739**
		Накладные расходы	%	--		169,48	10169
		Сметная прибыль	%	8		52,16	3130
		Сметная стоимость:				**704,21**	**42253**
51	**23-061710-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лотки оцинкованные прямые НЛ 20-II 1,87 УТ 2,5**	**шт.**	**30,0000**		**4786,99**	**143610**
		Накладные расходы	%	--		202,97	6089
		Сметная прибыль	%	8		399,20	11976
		Сметная стоимость:				**5389,16**	**161675**
52	**23-061710-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлический вертикальные повороты для лотка**	**шт.**	**3,0000**		**2231,84**	**6696**
		Накладные расходы	%	--		94,63	284
		Сметная прибыль	%	8		186,12	558
		Сметная стоимость:				**2512,59**	**7538**
53	**23-061710-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлический вертикальные ответвители для лотка**	**шт.**	**3,0000**		**1004,12**	**3012**
		Накладные расходы	%	--		42,57	128
		Сметная прибыль	%	8		83,74	251
		Сметная стоимость:				**1130,43**	**3391**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**23-020302-5917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходники для лотка**	**шт.**	**20,0000**		**1207,06**	**24141**
		Накладные расходы	%	--		51,18	1024
		Сметная прибыль	%	8		100,66	2013
		Сметная стоимость:				**1358,90**	**27178**
55	**23-020302-8710 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушка для лотка**	**шт.**	**2,0000**		**1275,41**	**2551**
		Накладные расходы	%	--		54,08	108
		Сметная прибыль	%	8		106,36	213
		Сметная стоимость:				**1435,85**	**2872**
56	**13-080206-1704 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**10,0000**		**701,07**	**7011**
		Итого оплата труда:				**558,07**	**5581**
		Итого эксплуатация машин:				**95,72**	**957**
		Итого материалов:				**79,35**	**793**
		Накладные расходы	%	--		278,71	2787
		Сметная прибыль	%	8		78,38	784
		Сметная стоимость:				**1058,16**	**10582**
57	**23-010103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**10,0000**		**3005,73**	**30057**
		Накладные расходы	%	--		127,44	1274
		Сметная прибыль	%	8		250,65	2507
		Сметная стоимость:				**3383,83**	**33838**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**2294420**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**362470**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**192507**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**73674**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1314306**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**425137**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**186670**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**2481089**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**105198**
ИТОГО:			Тенге				**2586287**
Сметная прибыль			Тенге				**206903**
ИТОГО по смете:			Тенге				**2793191**
		ИТОГО ПО АКТУ :					2 368 054
		Временные здания и сооружения	1,30%				30 785
		Итого с временными зданиями и сооружениями					2 398 839
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время	2,07%				49 656
		Итого					2 873 632

1	2	3	4	5	6	7	8
		Скидка	0,94999999				2 729 950
		НДС	12,00%				327 594
		ИТОГО по акту					**3 057 543,96**

СМЕТА № 3-1-8. Пожарная сигнализация. ЦТП №1.

1	**13-100701-0106 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные,Гранит-4**	**шт**	**1,0000**		**16060,84**	**16061**
		Итого оплата труда:				**15803,52**	**15804**
		Итого эксплуатация машин:				**1,72**	**2**
		Итого материалов:				**255,60**	**256**
		Накладные расходы	%	--		7369,26	7369
		Сметная прибыль	%	8		1874,41	1874
		Сметная стоимость:				**25304,51**	**25305**
2	**23-080303-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4**	**шт.**	**1,0000**		**9574,74**	**9575**
		Накладные расходы	%	--		405,97	406
		Сметная прибыль	%	8		798,46	798
		Сметная стоимость:				**10779,17**	**10779**
3	**13-100701-0203 РСНБ РК 2015**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении**	**шт**	**6,0000**		**2419,69**	**14518**
		Итого оплата труда:				**2319,72**	**13918**
		Итого эксплуатация машин:				**2,05**	**12**
		Итого материалов:				**97,92**	**588**
		Накладные расходы	%	--		1084,33	6506
		Сметная прибыль	%	8		280,32	1682
		Сметная стоимость:				**3784,34**	**22706**
4	**23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**2,0000**		**218,45**	**437**
		Накладные расходы	%	--		9,26	19
		Сметная прибыль	%	8		18,22	36
		Сметная стоимость:				**245,93**	**492**
5	**23-080302-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-78**	**шт.**	**4,0000**		**3642,59**	**14570**
		Накладные расходы	%	--		154,45	618
		Сметная прибыль	%	8		303,76	1215
		Сметная стоимость:				**4100,80**	**16403**
6	**23-080306-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**1,0000**		**2012,60**	**2013**
		Накладные расходы	%	--		85,33	85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		167,83	168
		Сметная стоимость:				**2265,77**	**2266**
7	**13-100902-0912 РСНБ РК 2015**	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	**коробка**	**4,0000**		**3153,26**	**12613**
		Итого оплата труда:				**2210,55**	**8842**
		Итого эксплуатация машин:				**943,29**	**3773**
		Итого материалов:				**320,61**	**1282**
		Накладные расходы	%	--		1119,93	4480
		Сметная прибыль	%	8		341,86	1367
		Сметная стоимость:				**4615,04**	**18460**
8	**23-061707-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка универсальная УК-4**	**шт.**	**4,0000**		**70,41**	**282**
		Накладные расходы	%	--		2,99	12
		Сметная прибыль	%	8		5,87	23
		Сметная стоимость:				**79,27**	**317**
9	**13-100105-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях**	**м**	**60,0000**		**121,34**	**7280**
		Итого оплата труда:				**108,54**	**6513**
		Итого эксплуатация машин:				**17,18**	**1031**
		Итого материалов:				**0,24**	**15**
		Накладные расходы	%	--		51,08	3065
		Сметная прибыль	%	8		13,79	828
		Сметная стоимость:				**186,21**	**11173**
10	**23-060408-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0,0600**		**26431,22**	**1586**
		Накладные расходы	%	--		1120,68	67
		Сметная прибыль	%	8		2204,15	132
		Сметная стоимость:				**29756,06**	**1785**
11	**13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Световые настенные указатели**	**шт**	**2,0000**		**966,52**	**1933**
		Итого оплата труда:				**823,13**	**1646**
		Итого эксплуатация машин:				**108,16**	**216**
		Итого материалов:				**60,00**	**120**
		Накладные расходы	%	--		408,22	816
		Сметная прибыль	%	8		109,98	220
		Сметная стоимость:				**1484,72**	**2969**
12	**23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**2,0000**		**762,04**	**1524**
		Накладные расходы	%	--		32,31	65
		Сметная прибыль	%	8		63,55	127
		Сметная стоимость:				**857,90**	**1716**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13-100105-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях**	**м**	**30,0000**		**121,34**	**3640**
		Итого оплата труда:				**108,54**	**3256**
		Итого эксплуатация машин:				**17,18**	**515**
		Итого материалов:				**0,24**	**7**
		Накладные расходы	%	--		51,08	1532
		Сметная прибыль	%	8		13,79	414
		Сметная стоимость:				**186,21**	**5586**
14	**23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**0,0300**		**56690,98**	**1701**
		Накладные расходы	%	--		2403,70	72
		Сметная прибыль	%	8		4727,57	142
		Сметная стоимость:				**63822,25**	**1915**
15	**13-080303-1204 РСНБ РК 2015**	**Установка извещателя ручного**	**шт.**	**2,0000**		**3045,07**	**6090**
		Итого оплата труда:				**1868,20**	**3736**
		Итого эксплуатация машин:				**21,98**	**44**
		Итого материалов:				**1154,88**	**2310**
		Накладные расходы	%	--		962,60	1925
		Сметная прибыль	%	8		320,61	641
		Сметная стоимость:				**4328,28**	**8657**
16	**23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**2,0000**		**1365,86**	**2732**
		Накладные расходы	%	--		57,91	116
		Сметная прибыль	%	8		113,90	228
		Сметная стоимость:				**1537,67**	**3075**
17	**13-100408-0506 РСНБ РК 2015**	**Устройство оповещатель светозвуковой**	**шт**	**2,0000**		**5522,06**	**11044**
		Итого оплата труда:				**5215,14**	**10430**
		Итого материалов:				**306,92**	**614**
		Накладные расходы	%	--		2441,26	4883
		Сметная прибыль	%	8		637,07	1274
		Сметная стоимость:				**8600,39**	**17201**
18	**23-080304-0640 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Оповещатели светозвуковые модели Маяк 12КП ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1114,96**	**2230**
		Накладные расходы	%	--		47,27	95
		Сметная прибыль	%	8		92,98	186
		Сметная стоимость:				**1255,21**	**2510**
19	**13-100105-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях**	**м**	**10,0000**		**121,34**	**1213**
		Итого оплата труда:				**108,54**	**1085**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**17,18**	**172**
		Итого материалов:				**0,24**	**2**
		Накладные расходы	%	--		51,08	511
		Сметная прибыль	%	8		13,79	138
		Сметная стоимость:				**186,21**	**1862**
20	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0100**		**122526,17**	**1225**
		Накладные расходы	%	--		5195,11	52
		Сметная прибыль	%	8		10217,70	102
		Сметная стоимость:				**137938,98**	**1379**
21	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**60,0000**		**171,30**	**10278**
		Итого оплата труда:				**152,25**	**9135**
		Итого эксплуатация машин:				**2,11**	**127**
		Итого материалов:				**17,03**	**1022**
		Накладные расходы	%	--		75,19	4511
		Сметная прибыль	%	8		19,72	1183
		Сметная стоимость:				**266,21**	**15972**
22	**23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 22 мм х 10 мм**	**м**	**60,0000**		**56,30**	**3378**
		Накладные расходы	%	--		2,39	143
		Сметная прибыль	%	8		4,69	282
		Сметная стоимость:				**63,38**	**3803**
23	**23-061710-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Внешний угол поворотк АЕМ и АІМ 22х10**	**шт.**	**10,0000**		**2231,84**	**22318**
		Накладные расходы	%	--		94,63	946
		Сметная прибыль	%	8		186,12	1861
		Сметная стоимость:				**2512,59**	**25126**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**148241**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**72564**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**5892**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**1802**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**69785**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**30707**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**178948**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**7588**
ИТОГО:	Тенге	**186536**
Сметная прибыль	Тенге	**14924**
ИТОГО по смете:	Тенге	**201460**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО АКТУ :					201 460
		Временные здания и сооружения	1,30%				2 619
		Итого с временными зданиями и сооружениями					204 079
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время	2,07%				4 224
		Итого					208 303
		Скидка	0,94999999				197 888
		НДС	12,00%				23 747
		ИТОГО по акту					**221 634,88**

Смета № 3-2-2. Общестроительные работы по чертажам КМ. ЦТП №2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Кровля					
46	**11-090401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.5**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**464,6000**		**845,16**	**392663**
		Итого оплата труда:				**476,58**	**221420**
		Итого эксплуатация машин:				**424,59**	**197266**
		Итого материалов:				**64,15**	**29802**
		Накладные расходы	%	--		338,38	157211
		Сметная прибыль	%	8		94,68	43990
		Сметная стоимость:				**1278,23**	**593865**
47	**21-060201-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**464,6000**		**7403,26**	**3439555**
		Накладные расходы	%	--		313,90	145837
		Сметная прибыль	%	8		617,37	286831
		Сметная стоимость:				**8334,53**	**3872223**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3832218**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3439555**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3439555**
		Накладные расходы -	Тенге				**145837**
		Сметная прибыль -	Тенге				**286831**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3872223**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**392663**
Материалы -			Тенге				**29802**
Всего заработная плата -			Тенге				**221420**
		Накладные расходы -	Тенге				**157211**
		Сметная прибыль -	Тенге				**43990**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**593865**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**232**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**221420**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4466088**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**232**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**221420**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3832218**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**165595**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**197266**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**55826**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3469357**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**134845**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**3967063**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**168203**
ИТОГО:			Тенге				**4135266**
Сметная прибыль			Тенге				**330821**
ИТОГО по смете:			Тенге				**4466088**
		ИТОГО ПО АКТУ :					4 466 088
		Временные здания и сооружения	1,30%				58 059
		Итого с временными зданиями и сооружениями					4 524 147
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время	2,07%				93 650
		Итого					4 617 797
		Скидка	0,94999999				4 386 907
		НДС	12,00%				526 429
		ИТОГО по акту					**4 913 335,68**

Смета № 3-2-3. Общестроительные работы по чертажам АС. ЦТП №2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Окна					
1	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**14,0000**		**2629,81**	**36817**
		Итого оплата труда:				**1014,69**	**14206**
		Итого эксплуатация машин:				**122,23**	**1711**
		Итого материалов:				**1552,72**	**21738**
		Накладные расходы	%	--		744,02	10416
		Сметная прибыль	%	8		269,91	3779
		Сметная стоимость:				**3643,73**	**51012**
2	21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**14,0000**		**18292,83**	**256100**
		Накладные расходы	%	--		775,62	10859
		Сметная прибыль	%	8		1525,48	21357
		Сметная стоимость:				**20593,92**	**288315**