Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наимен. объекта: Строительство жилья в мкрн. Береке уч. 19,76гаи 8га г.Атырау. Наружные тепловые сети
Договор № 144 от 19.04.2018г.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2018г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		дополнительное согласование		Огранизационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		144	19.04.2018				

№ п/па	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм	Стоимость работ с НДС	Аванс				Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Стоимость выполненных работ в текущем месяце (тенге)	Сумма требуемых к перечислению за выполненные объемы
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения до текущего	Сумма погашения текущий месяц	Остаток			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	***Строительство жилья в мкрн. Береке уч. 19,76га и 8га г.Атырау. Наружные тепловые сети***	***тенге***	***1 391 987 658,88***					***517 773 000,29***	***18 962 000***	***18 962 000***

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель_____Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жайык Экспертиза"

_____Бекмашев С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор_____Муратов А.М.

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наимен. объекта: Строительство жилья в мкрн. Береке уч. 19,76гаи 8га г.Атырау. Наружные тепловые сети
Договор № 144 от 19.04.2018г.

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за октябрь 2018г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору(с учетом НДС)	Выполнено за2018г (с учетом НДС)	Выполнено по месяцам 2018г.					% выполненых работ	ОСТАТОК
				июль 2018г	август 2018г.	сентябрь 2018г.	октябрь 2018г.	октябрь 2018г.		
	Наружные тепловые сети	1 385 825 821,15	517 773 000,29	110 000 000,06	10 000 000	108 858 000	269 953 000	18 962 000	37,36	868 052 820,86
2-1	Теплосеть -уч.19,76га	916 601 776,00	132 528 369,33	31 527 297,96	10 000 000,00	72 039 071,37		18 962 000,00	14,46	784 073 406,67
2-2	Теплосеть-уч.8,0 га	79 108 244,70	-	0,00					0,00	
3-1	Центральный теплопункт №1	187 003 417,09	187 003 417,08	39 236 351,08		18 378 018,97	127 081 994,00		100,00	
	в том числе:									
3-1-1	Общестроительные работы по чертежам КЖ	4 793 797,76	4 793 797,76	4 793 797,76					100,00	-
3-1-2	Общестроительные работы по чертежам КМ	39 355 889,06	39 355 889,06	34 442 553,32		4 913 335,74			100,00	-
3-1-3	Общестроительные работы по чертежам АС	7 103 687,00	7 103 687,00			7 103 687,00			100,00	
3-1-4	Технологическая часть	129 356 899,00	129 356 899,00				127 081 994,00		100,00	
3-1-5	Отопление и вентиляция	2 530 972,74	2 530 972,74			2 514 189,75			100,00	
3-1-6	Водопровод и канализация	567 627,64	567 627,64			567 627,64			100,00	
3-1-7	Электромонтажные работы	3 072 909,00	3 072 909,00			3 057 543,96			100,00	
3-1-8	Пожарная сигнализация	221 634,88	221 634,88			221 634,88			100,00	
3-2	Центральный теплопункт №2	203 112 383,36	203 112 383,36	39 236 351,02		18 440 909,66	142 871 006,23		100,00	-
	в том числе:									
3-2-1	Общестроительные работы по чертежам КЖ	4 793 797,70	4 793 797,70	4 793 797,70					100,00	-
3-2-2	Общестроительные работы по чертежам КМ	39 355 889,00	39 355 889,00	34 442 553,32		4 913 335,68			100,00	-
3-2-3	Общестроительные работы по чертежам АС	7 473 826,25	7 473 826,25			7 473 826,25			100,00	
3-2-4	Технологическая часть	144 816 101,46	144 816 101,46				142 871 006,23		100,00	
3-2-5	Отопление и вентиляция	2 674 969,27	2 674 969,27			2 072 114,47			100,00	
3-2-6	Водопровод и канализация	576 517,79	576 517,79			576 517,79			100,00	
3-2-7	Электромонтажные работы	3 188 101,03	3 188 101,03			3 171 934,61			100,00	
3-2-8	Пожарная сигнализация	233 180,86	233 180,86			233 180,86			100,00	

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ **Басаров Т.К.**

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жайык Экспертиза"

_____ **Бекмашев С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор _____ **Муратов А.М.**

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр. Береке участок 19,76га и участок 8га в г.Атырау(наружные сети теплоснабжения)
Наименование объекта - Теплосеть -уч.19,76га

А К Т № 5
выполненых работ за октябрь 2018года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		смета 2-1-1					
		Земляные работы ТС-лист 9,15					
1	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**300,0000**		**143,96**	**43189**
		Итого оплата труда:				**49,52**	**14856**
		Итого эксплуатация машин:				**133,25**	**39974**
		Накладные расходы	%	--		36,61	10984
		Сметная прибыль	%	8		14,45	4334
		Сметная стоимость:				**195,02**	**58507**
2	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**25,0000**		**2448,15**	**61204**
		Итого оплата труда:				**2448,15**	**61204**
		Накладные расходы	%	--		1612,00	40300
		Сметная прибыль	%	8		324,81	8120
		Сметная стоимость:				**4384,96**	**109624**
		РАЗДЕЛ 4.Магистральная сеть					

1	2	3	4	5	6	7	8
1614	**11-240108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,1100**		**2615979,14**	**287758**
		Итого оплата труда:				**959531,37**	**105548**
		Итого эксплуатация машин:				**520867,31**	**57295**
		Итого материалов:				**1304044,25**	**143445**
		Накладные расходы	%	--		732051,34	80526
		Сметная прибыль	%	8		267842,44	29463
		Сметная стоимость:				**3615872,92**	**397746**
1615	**Прайс лист**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х8,0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**200,0000**		**50206,25**	**10041250**
		Накладные расходы	%	--		2128,74	425749
		Сметная прибыль	%	8		4186,80	837360
		Сметная стоимость:				**56521,79**	**11304359**
1616	**Прайс лист**	**Отвод Ст 325х8,0-90гр-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**3,0000**		**184366,07**	**553098**
		Накладные расходы	%	--		7817,12	23451
		Сметная прибыль	%	8		15374,66	46124
		Сметная стоимость:				**207557,85**	**622674**
1620	**23-020201-4912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Неподвижная опора СТ 325х8-650х40-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**5,0000**		**179696,43**	**898482**
		Накладные расходы	%	--		7619,13	38096
		Сметная прибыль	%	8		14985,24	74926
		Сметная стоимость:				**202300,80**	**1011504**
1623	**23-020201-5212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опора скользящая 325-1-ППУ ПЭ**	**шт**	**50,0000**		**21074,92**	**1053746**
		Накладные расходы	%	--		893,58	44679
		Сметная прибыль	%	8		1757,48	87874
		Сметная стоимость:				**23725,98**	**1186299**
		К1;К2;К3;К4;К5					

1	2	3	4	5	6	7	8
1638	**11-240108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,0281**		**2615979,14**	**73585**
		Итого оплата труда:				**959531,37**	**26991**
		Итого эксплуатация машин:				**520867,31**	**14652**
		Итого материалов:				**1304044,25**	**36682**
		Накладные расходы	%	--		732051,34	20592
		Сметная прибыль	%	8		267842,44	7534
		Сметная стоимость:				**3615872,92**	**101711**
1639	**Прайс лист**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х8,0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**28,1291**		**50206,25**	**1412259**
		Накладные расходы	%	--		2128,74	59880
		Сметная прибыль	%	8		4186,80	117771
		Сметная стоимость:				**56521,79**	**1589909**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**14320178**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**12006607**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**12006607**
		Накладные расходы -	Тенге				**509080**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1001255**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**13516942**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2313571**
Материалы -			Тенге				**180126**
Всего заработная плата -			Тенге				**132539**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1952228**
		Накладные расходы -	Тенге				**183892**
		Сметная прибыль -	Тенге				**199797**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2697260**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**126**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132539**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**16214202**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**126**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132539**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**14424571**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**173688**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**111921**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**34911**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**14138961**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**127258**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**14551829**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**616998**
		ИТОГО:	Тенге				**15168827**
		Сметная прибыль	Тенге				**1213506**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**16382333**
		ИТОГО ПО АКТУ :					16 382 333,00
		Временные здания и сооружения	1,30%				212 970,33
		Итого с временными зданиями и сооружениями					16 595 303,33
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время	2,07%				343 522,78
		Итого					16 938 826,11
		Скидка	0,99949999				16 930 357,14
		НДС	12,00%				2 031 642,86
		ИТОГО по акту					18 962 000,00

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ **Басаров Т.К.**

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жайык Экспертиза"

_____ **Бекмашев С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Арал сервис"

Директор _____**Муратов А.М.**