УТВЕРЖДЕН
19.10.2009г. № 258
(дата и номер решения (приказа, постановления и др.)

Ж.Б.Бабаханов акима г.Жанаозен
(фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение, приказ, постановление и др.)

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «____» _____ 2009г. г.Жанаозен
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «24» сентября 2009 г. № 216

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя
Мукашев Ж.С. – первый заместитель Акима г.Жанаозен
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместитель председателя
Рымбаев М.К. – инспектор ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля» Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии-представителей:
Бухарбаев А.Б. - и.о. начальника ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика:
Кулбаев А. директор ТОО «АТК-Жанаозен»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика:
Муналбаев С. А. – директор ТОО «СМК-4»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации:
Жабаев Х.Б. - начальник ГУ «Жанаозенский городской отдел архитектуры и градостроительства»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы:
Есмурзаева К.К. – начальник Жанаозенского городского управления санэпидемнадзора
органов государственного пожарного надзора:
Хайрушев С.С. – начальник Мангистауского областного управления по чрезвычайным ситуациям
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Других заинтересованных организаций и органов надзора:
Едигеев Х. – Жанаозенский городской инспектор экологии Мангистауского областного филиала департамента экологии «Жайык-Каспий»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Кудайбергенов И.Б. – гос.инспектор труда департамента надзора и социальной защиты по Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Жумаев Р.Н. – начальник ГУ «Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Самарханов Ж. – Жанаозенский городской энергоэксперт
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Кайшарбеков Н.О. – директор ГКП «Тазалык»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Гуров Ж.Б. – директор ГКП «Озенкоктем»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Мамаев С.М. – директор ГКП «Озенгазсервис»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Кошкинбаев К.Д. – директор ГКП «Озенэнергосервис»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Акшабаев Б.А. – директор ГКП «Озенжылу»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Сабиров А.С. – директор ГКП «Озенинвест»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию новый объект
«Городская водораздача» г.Жанаозен
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))
по адресу: г.Жанаозен.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании договора (приказа, постановления и др.) от «13» марта 2009г. № 1

ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «21» августа 2009г. № АК-320
Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области
(наименование органа, вынесшего решения)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «СМК-4»
(наименование организации)
выполнившим строительно-монтажные работы
(виды работ)
и субподрядными организациями не имеется
(наименование организации и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «АТК-Жанаозен»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим рабочий проект и проектно-сметную документацию строительства
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями не имеется
(наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы
Задание на проектирование выдано ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»
(наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальный проект
(номер проекта., номер серии(по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __март 2009г.__ окончание работ __октябрь 2009г.__
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или ПОС _____, фактически __7 мес.__

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Акты скрытых работ, сертификаты, паспорта, приказы, разрешение на строительство
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию **«Городская водораздача» г.Жанаозен** имеет следующие показатели:
Операторская, эстакада на 6 ячеек, наружный выгребной туалет, подъездные автомобильные дороги, инженерные коммуникации, благоустройство территории.

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту)

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
_____выполнены_____
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

14. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего: __31076,00__ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ тыс. тенге, оборудования, инструмента, инвентаря: _____ тыс. тенге.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию __31076,00__ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _____ тыс. тенге.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических __хорошо_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) ___хорошо_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект
«Городская водораздача» г.Жанаозен

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Мукашев Ж.С.
(подпись)

Заместитель председателя _____ Рымбаев М.К.
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии

_____ Хапрушев С.С.
(подпись)

_____ Бухарбаев А.Б.
(подпись)

_____ Жабаев Х.
(подпись)

_____ Едигеев Х.
(подпись)

_____ Есмурзаева К.К.
(подпись)

_____ Жумаев Р.Н.
(подпись)

_____ Кудайбергенов И.Б.
(подпись)

_____ Мамаев С.М.
(подпись)

_____ Самарханов Ж.
(подпись)

_____ Кайнарбеков Н.О.
(подпись)

_____ Туров Ж.Б.
(подпись)

_____ Кошкинбаев К.Д.
(подпись)

_____ Акшабаев Б.А.
(подпись)

_____ Сабиров А.С.
(подпись)

_____ Кулбаев А.
(подпись)

_____ Муналбаев С.А.
(подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Заказчик: "Жанаозен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Исполнитель: ТОО "СМК-4"

I-кб
доп

АКТ выполненных работ
на "Строительство городской водораздачи" г.Жанаозен
за март месяц 2009г.

Стоимость работ «Строительство городской водораздачи» г.Жанаозен за отчетный год составляет 31076000 тенге
Оплаченная сумма аванса составляет 9322800 тенге
Ст-ть выполненных работ за марь месяц 2009 года составляет 17420000 тенге
Сумма удержанного аванса за марь месяц 2009 года составляет 4220000 тенге

№ п/п	Наименование работ и затрат	един изм.	кол-во	Стоимость единиц	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6
	операторная				
	Земляные работы				
1	Разработка грунта 2 группы ь отвал эксковатором 0,65м3	м3	33,00	23,36	771
2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	1,00	537,30	537
3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	17,00	134,10	2280
4	Уст-во подсяпки из насыпного грунта	м3	18,00	9,27	167
5	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	18,00	21,55	388
	Фундаменты				0
6	Уст-во щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	22,00	961,56	21154
7	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м масса конструкций до 3,5тн	шт	8,00	626,36	5011
8	Блоки бетонные для стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	6,00	8680,00	52080
9	Уст-во бетонной подготовки бетон В 7,5	м3	3,64	9153,97	33320
10	Уст-во мололитных участков фундаментов, бетон В15	м3	5,80	10722,35	62190
11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки укирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	24,00	245,44	5891
12	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	15,60	626,62	9775
	Стены				0
13	Кладка обычная из известняка соен неармированных при высоте этажа до 4м	м3	26	4912,06	127714
14	Укладка перемычек массой до 0,3 тн	шт	0,93	102,63	95
15	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 тн	шт	0,2	391,67	78
16	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	1,13	18000	20340
	Перекрытие				0
17	Укладка плит перекрытий площадью 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5тн	шт	10	2338,73	23387
18	Многопустотные панели, плиты приведенные толщ. 11 см	м2	72	1720	123840
19	Уст-во монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2	м3	2,02	13997,39	28275
20	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, диам 12мм	тн	0,18	64800	11664
21	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, диам 6мм	тн	0,04	66400	2656
	окна двери				0
22	Уст-ка окон площадью до 2м2	м2	10,62	1055,61	11211
23	Блоки оконные	м2	5,76	4000	23040
24	Блоки оконные	м2	4,05	3150	12758
25	Блоки оконные	м2	0,81	4920	3985
26	Скобяные изделия	комп	5	763	3815
27	Скобяные изделия	комп	4	3930	15720

28	Остеклением оконным стеклом толщ 3 мм окон	м2	10,62	1526,63	16213
29	Уст-ка блоков дверных площадью до 3м2	м2	3,27	571,8	1870
30	Блоки дверные ДГ 21-9П	м2	1,8	4010	7218
31	Блоки дверные Дг 21-7П	м2	1,47	4250	6248
32	Скобяные изделия	комп	2	1380	2760
33	Монтаж конструкции дверей	тн	0,07	14806,01	1036
34	Дверь металлическая ДМ-1	шт	2	25100	50200
35	Скобяные изделия	комп	2	1960	3920
	Отделочные работы				0
36	Отштукатуривание улучшенное цем-изв или цементным раствором стен	м2	166	284,02	47147
37	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цем-изв раствором потолка	м2	72	116,15	8363
38	Улучшенная окраска стен поливинилцетатными водоэмульсионными составами	м2	166	407,75	67687
39	Улучшенная окраска отштукатуренных потолков поливинилцетатными водоэмульсионными составами	м2	72	426,66	30720
40	Отштукатуривание улучшенное цем-изв или цементным раствором фасада	м2	130	228,04	29645
41	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности полтвтнилацетатная	м2	130	104,18	13543
42	Улучшенная окраска деревянных полов и плинтусов маслянным колером	м2	32	184,99	5920
	полы				0
43	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	29,82	306,49	9140
44	Уст-во покрытий дощатых толщ 36мм	м2	29,82	1905,05	56809
45	Уст-во плинтусов деревянных	м	33	109,84	3625
46	Уст-во покрытий щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	31,36	961,56	30155
47	Уст-во бетонного покрытия толщ 100мм	м2	31,36	324,97	10191
48	Добавлять или исключать на каждае 5 мм изменения толщ бетонных стяжек	м2	31,36	772,34	24221
	Кровля				0
49	Уст-во выравнивающих цем-изв стяжек толщ 30 мм	м2	36	195,32	7032
50	Добавлять или исключать на каждае 1 мм изменения толщ	м2	36	75,51	2718
51	Уст-во оклеечной пароизоляции в один слой	м2	45	431,48	19417
52	Утепление покрытий (монолитное и засыпка керамзитом)	м3	3,7	6118,12	22637
53	Установка стропил	м3	3,5	25950,94	90828
54	Доп работы по стенам, уст-во фронтонов	м2	6,7	846,32	5670
55	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	3,7	573,75	2123
56	Антисептирование пастами покрытия прогонов по фермам	м2	36	14,53	523
57	Уст-во мелких покрытий из литовой оцинкованной стали	м2	2	1419,5	2839
58	Уст-во кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрещетке с ее устройством	м2	36	637,98	22967
	Навес				0
59	Уст-во щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	6,5	961,56	6250
60	Уст-во бетонных столбов, бетон В15	м3	1,72	11229,6	19315
61	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки укирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,00	245,44	2454
62	Монтаж м\к каркаса навеса	тн	1,39	8488,91	11800
63	Ст-ть м\к каркаса	тн	1,39	114500	159155
64	Уст-во щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	10,8	961,56	10385
65	Уст-во бетонного покрытия толщ 100мм	м2	10,8	324,97	3510

66	Добавлять или исключать на каждае 5 мм изменения толщ бетонных стяжек	м2	10,8	772,34	8341
67	Огрунтовка металл поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38	21,8	828
68	Окраска метал огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115	м2	38	34,73	1320
	Смотровая площадка, лестница				0
69	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	2,00	447,75	896
70	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,00	134,10	134
71	Уст-во щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1,62	961,56	1558
72	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки укирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,76	245,44	677
73	Уст-во бетонных фун-тов бетон В15	м3	0,68	11693,65	7952
74	Уст-ка закладных деталей весом до 20 кг	тн	0,02	70437,87	1268
75	Монтаж смотровой площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	тн	0,05	14359,66	646
76	Ст-ть м\к смотровой площадки	тн	0,05	124800,00	5616
77	Укладка лаг по плитам перекрятий	м2	29,82	306,49	9140
78	Уст-во покрытий дощатых толщ 36мм	м2	10,8	1905,05	20575
79	Монтаж лестниц с ограждением	тн	0,32	13711,47	4319
80	Лестницы приставные с ограждением для негабаритных емкостей	тн	0,32	151200,00	47628
81	Огрунтовка металл поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10	21,8	218
82	Окраска метал огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115	м2	10	34,73	347
	Отопление				
1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб диам 50мм	м	57	160,7	9160
2	Трубы стальные бесшовные диам 32х4мм	м	41	182	7462
3	Трубы стальные бесшовные диам 25х2,8мм	м	16	100	1600
4	Отводы диам 32х2,5 Ру 10 Мпа	шт	4	208	832
5	Уст-ка чугун радиаторов	1кВт	5,53	4327,15	23929
6	Маслянная окраска рещеток, переплетов, радиаторов, труб диам менее 50 мм кол-во окрасок 2 раза	м2	19	165,15	3138
7	Уст-ка кранов воздушных	комп	2	62,13	124
	Электроосвещение				0
1	Щиток осветительный устанавливаемый на стене распорными дюбелями масса щитка до 6 кг	шт	1	1094	1094
2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	6	47	282
3	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	7	62,7	439
4	Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с 2 лампами в светильнике	шт	7	342,8	2400
5	Светильник потолочный	шт	3	313	939
6	Кабели по установленным консрукциям	м	91	50,5	4596
7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениями скобами, диам до 25 мм	м	4	108,6	434
8	Кабели до 35 кв в проложенных трубах	м	4	27,7	111
	Материалы неучтенные ценником				0
9	Щиток осветительный на 4 группы	шт	1	3800	3800
10	Розетки штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	7	46	322
11	Розетки штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	6	156	936
12	Светильники тип ЛСП02-2х40/Д20-01-УХЛ4	шт	7	2320	16240
13	Светильники тип НСП11х200-231-У3	шт	3	848	2544
14	Лампы беспиральные (ГОСТ 2239-79), тип В215-225-200	шт	3	58	174
15	Лампы ртутные низкого давления	шт	14	99	1386

16	Кабели силовые на напряжение до 660 В марки ВВГ, число жил и сечение 3х1,5мм2	1000м	0,025	52100	1303
17	Кабели силовые на напряжение до 660 В марки ВВГ, число жил и сечение 3х2,5мм2	1000м	0,07	60500	4235
18	Коробки ответвительные пластмассовые	1000 шт	0,005	22300	112
19	Труба винипластовая диам 25мм	м	4	190	760
	Внутренние сети водоснабжения				
1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам 300мм	м	2	3589,27	7179
2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам 200мм	м	4	2401,02	9604
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам 50мм	м	100	505,7	50570
4	Уст-ка вентилей, задвижек диам до 200мм	шт	1	2466,8	2467
5	задвижка стальная диам 200мм	шт	1	33000	33000
6	Уст-ка водомерных узлов диам до 80мм	узел	5	6225,92	31130
7	Счетчика холодной воды турбинные ВДТВ-50	шт	5	15600	78000
8	Обвязка водомеров турбинных диам 50мм	комп	5	5330	26650
9	Задвижки клиневые фланцевые диам 50 мм Ру 1,6 Мпа	шт	10	6880	68800
10	Краны пробно-спускные диам 15 мм	шт	5	331	1655
	Водопровод				0
11	Прокладка водопровода отопления и водоснабжения из стальных труб диам 50мм	м	18	505,7	9103
12	Уст-ка вентилей диам до 50 мм	шт	1	473,47	473
13	Задвижки паралельные диам 50 мм Ру 1 Мпа	шт	1	6880	6880
14	Уст-ка водомерных узлов диам до 80мм	узел	1	6225,92	6226
15	Счетчика холодной воды турбинные ВДТВ-50	шт	1	15600	15600
16	Обвязка водомеров турбинных диам 50мм	комп	1	5330	5330
17	Задвижки клиневые фланцевые диам 50 мм Ру 1,6 Мпа	шт	2	6880	13760
18	Краны пробно-спускные диам 15 мм	шт	1	331	331
19	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	3,24	497,56	1612
20	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	3,24	275,90	894
21	Изоляция труб диам 76 мм цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта толщ 40мм	м	18,00	83,68	1506
22	Шнур минераловатный	м3	0,22	4500,00	990
23	Покрытие поверхности изоляции труб диам до 76 мм стеклопластиком рулонным РСТ-Х при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	м	18,00	272,52	4905
	Эстакада для прокладки трубопроводов				
1	Копание ям с откосами глуб до 1,5м вручную грунт 2 группы	м3	25	218,93	5473
2	Уст-во щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	18	480,78	8654
3	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15	134,1	2012
4	Уст-во бетонных фун-тов столбов	м3	9,72	11790,6	114605
5	Гидроизоляц2ия боковая обмазочная битумная в 2 раза	м2	32,76	245,44	8041
6	Монтаж м\к эстакады	тн	6,76	16367,84	110647
7	Ст-ть м\к эстакады	тн	6,76	146000	986960
8	Монтаж ограждения эстакады из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	тн	0,68	14359,66	9765
9	Ст-ть м\к ограждения эстакады	тн	0,68	124800	84864
10	Огрунтовка металл поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	201	21,8	4382
11	Окраска метал огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115 за 2 раза	м2	201	65,33	13131

	Лестница				0
12	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	2,00	447,75	896
13	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,00	134,10	134
14	Уст-во щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,90	961,56	865
15	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки укирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,680	245,44	412
16	Уст-во бетонных фун-тов	м3	0,240	11693,65	2806
17	Уст-ка закладных деталей весом до 20 кг	тн	0,018	70437,87	1268
18	Монтаж лестниц с ограждением	тн	0,378	13711,47	5183
19	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	тн	0,378	151200,00	57154
20	Огрунтовка металл поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,2	21,8	222
21	Окраска метал огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115 за 2 раза	м2	10,2	65,33	666
	Наружный туалет				
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором 0,65м3	м3	17,00	23,36	397
2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	1,00	537,30	537
3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,00	134,10	939
4	Уст-во уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,22	3227,80	710
5	Уст-во стен выгреба из бетона В 15	м3	5,30	12685,09	67231
6	Надбавка к сметной ст-ти бетона за с\с цемент	м3	5,38	143,00	769
7	Надбавка к сметной ст-ти при изменении марки бетона по водонепроницаемсоти до 4: за 4кг/см2	м2	5,38	407,00	2190
8	Сплошние выравнивание бетонных поверхностей цем-изв раствором внутренних поверхностей стен выгреба	м2	14,00	98,69	1382
9	Боковая оклеечная гидроизоляция по выравненной поверхности бетона стен выгреба	м2	17,60	561,09	9875
10	Глиняный замок	м3	0,90	2205,82	1985
11	Укладка плиты перекрытия	шт	1,00	2338,74	2339
12	Плиты перекрытия ПД-15-1	м3	0,48	16100,00	7728
13	Уст-во бетонных стяжек толщ 20 мм	м2	3,60	320,28	1153
14	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщ бетонных стяжек	м2	3,60	94,20	339
15	Укладка плиты покрытия	шт	1,00	2338,74	2339
16	Плиты перекрытия ПД-15-1	м3	0,48	16100,00	7728
17	Уст-во гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	2,56	551,92	1413
18	Уст-во тепло и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,13	6624,36	861
19	Уст-во цементных стяжек толщ 20мм	м2	2,56	242,50	621
20	Уст-ка вытяжной стальной трубы диам 100мм	м	3,00	1089,75	3269
21	Кладка обычная из известняка соен неармированных при высоте этажа до 4м	м3	3,00	4809,57	14429
22	Уст-ка в жилых и общ зданиях блоков оконных с переплетами спаренных в стенах каменных площ до 2м2	м2	0,16	1055,61	169
23	Створки оконные спаренные для жил зданий площ до 0,3 м2	м2	0,16	5680,00	909
24	Скобяные изделия	комп	1,00	763,00	763
25	Уст-ка блоков дверных площадью до 3м2	м2	1,23	571,8	703
26	Блоки дверные Дг 21-6П	м2	1,23	4250	5228
27	Скобяные изделия	комп	1	1960	1960
28	Остеклением оконным стеклом толщ 3 мм окон	м2	0,16	1429,26	229
29	Оштукатуривание простое цем.изв раствор	м2	11,4	228,07	2600
30	Отштукатуривание улучшенное цем-изв или цементным раствором стен	м2	14,6	228,04	3329

31	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	26	280,91	7304
32	Укладка прогонов	тн	0,04	25069,43	1003
	Наружное электросвещение				
5	Установка одностоечных железобетонных опор с траверсами	шт	2,00	1534,11	3068
2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3	208,00	167,40	34819
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	208,00	122,18	25413
4	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сеч 160мм2	м	4,20	107,30	451
5	Заземлитель вертикальный из угловой стали размер 63х63х6мм	шт	8,50	568,80	4835
6	Заземлитель вертикальный из круглой стали диам 16 мм	шт	2,10	330,10	693
7	Кабель до 35 кв, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 2 кг	м	250	27,5	6875
8	Кабель до 35 кв, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 2 кг	м	10	38,1	381
9	Уст-во трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2х отверстий	км	0,01	229974,38	2300
10	Кабели по установленным конструкциям кабель 2-4 жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	40,00	50,50	2020
11	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт	шт	4,00	1397,00	5588
12	Стойки вибрированные для опор высоковольных линий элпередачи длина 16,4м, марки СВ 164-12	шт	2	38000	76000
13	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марки ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,04	72600,00	2904
14	Прожектор типа Ж001-400-01-УХЛ1	шт	4,00	17100,00	68400
15	Лампы прожекторные тип ПЖ-220-400	шт	4,00	684,00	2736
16	Автомат одно-двух-трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 100А	шт	1	862	862
17	Выключатель автоматический ВА51-35-33	шт	1	1200	1200
18	Кабель силовой ВБбШв-1 сеч 4х16мм	м	170	445	75650
19	Кабель силовой ВБбШв-1 сеч 4х4мм	м	90	280	25200
20	Коробка протяжная тип У994 У2	шт	2	244	488
	Наружные сети водопровода и теплосеть				
	Подземный водовод				
1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами емк 0,5м3	м3	430,00	22,04	9477
2	Разработка грунта 1 группы вручную	м3	13,00	200,88	2611
3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	400,00	3,35	1340
4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами при перемещении грунтов 2 группы до 5 м добавлять на каждые 5 м	м3	400	1,48	592
5	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	43	122,18	5254
6	Укладка труб полиэтиленовых диам 200мм	км	0,3	146736,75	44021
7	Укладка стальных труб диам 400мм с гидроиспытанием (кожух)	км	0,021	294107,88	6176
8	Нанесение усиленной антикор изоляции полимерными липкими лентами труб диам 400мм	км	0,021	996118,91	20918
9	Протавкивание в футляр сиальных труб диам 200мм	м	21	313,94	6593
10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления диам 225 мм	10м	30	24000	720000
11	Трубы электросварные диам 426х7мм	м	21	5770	121170
12	Задвижка стальная диам 200мм	шт	1	33000	33000
13	Уст-ка стальных задвижек диам 200мм	шт	1	1469,92	1470

	Теплосеть надземная				
	прокладка труб				
14	прокладка наземная и в каналах стальных труб диам 80мм при усл. Давл 0,6МПа	км	0,096	282448,79	27115
15	прокладка наземная и в каналах стальных труб диам 50мм при усл. Давл 0,6МПа	км	0,005	163102,88	816
16	Уст-ка стальных задвижек диам 80	шт	1,00	497,61	498
17	Задвижки клиневые фланцевые Ру 1,6 Мпа диам 80мм	шт	1,00	10400,00	10400
18	Трубы электросварные из стали диам 89х3мм	м	96,00	387,00	37152
19	Трубы электросварные из стали диам 57х3мм	м	5,00	243,00	1215
20	Огрунтовка металл поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39	21,8	850
21	Окраска метал огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115	м2	39	34,73	1354
22	Изоляция труб диам 89 плитами теплоизоляционными из мин ватына синтетическом связующем толщ 80 мм	м	96,00	325,38	31236
23	Изоляция труб диам 57 плитами теплоизоляционными из мин ваты на синтетическом связующем толщ 80 мм	м	5,00	276,78	1384
24	Покрытие поверхности изоляции тру диам до 76мм сталью оцинкованной при толщ теплоизол слоя 80мм	м	5,00	293,59	1468
25	Покрытие поверхности изоляции тру диам до 89мм сталью оцинкованной при толщ теплоизол слоя 80мм	м	96,00	371,83	35696
26	Сталь листовая оцинкованная толщ 0,7мм	тн	0,39	220644,00	85169
	опоры				0
27	Разарботка грунта 1 группы вручную	м3	5,00	167,40	837
28	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4	122,18	489
29	Уст-во бетонных фун-тов столбов В15	м3	0,57	10995,00	6267
30	Уст-во щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	6,00	480,78	2885
31	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки укирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,00	245,44	2209
32	Монтаж м\к опор	тн	0,24	16367,84	3977
33	Ст-ть м\к опор	тн	0,24	172800,00	41990
34	Огрунтовка металл поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,6	21,8	144
35	Окраска метал огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115	м2	6,6	34,73	229
36	Нанесение весьма усиленной антикор изоляции полимерными липкими лентами сталь труб диам 75 мм	км	0,032	279169,46	8933
	Трубопроводы проложенные по эстакаде В1,Т3,Т1,Т2				
37	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях диаметр наружный 57 мм	тн	0,82	57927,00	47500
38	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях диаметр наружный 89 мм	тн	0,57	40653,00	23254
39	Трубы электросварные из стали 57х3,5мм	м	205,00	280,00	57400
40	Трубы электросварные из стали 89х3мм	м	90,00	387	34830
41	Изоляция труб плитами теплоизоляционными из минваты на синтетическом связующем марки 125 толщ 80мм	м2	73,75	505,88	37309
42	Покрытие поверхности изоляции труб сталью оцинкованной при толщ 0,7мм	м2	116,00	637,61	73963
43	Сталь листовая оцинкованная толщ 0,7мм	тн	0,64	220644,00	140771
44	Нанесение весьма усиленной антикор изоляции полимерными липкими лентами сталь труб диам 50 мм	км	0,205	217441,03	44575

43	Нанесение весьма усиленной антикор изоляции полимерными липкими лентами сталь труб диам 75 мм	км	0,09	279169,46	25125
	Благоустройство				
4	Плиты для покрытия автодорог под нагрузку 10тн	м2	1110,5503	2850	3165068
	Всего				8830053
	накладные расходы				712868
	Итого:				9542921
	ненормируемые и нормируемые затраты				572575
	Итого:				10115496
	временные здания и сооружения	2,40%			242772
	Итого:				10358268
	доп затраты при производстве в зимнее время	0,53%			54381
	затраты на выслугу лет	1%			103583
	затраты на доп отпуска	0,40%			41433
	Итого:				10557664
	МРП	775	1119,34		15248599
	налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			304972
	Итого:				15553571
	НДС	12%			1866429
	Итого:				17420000

Требуемая сумма к перечислению Исполнителю для оплаты "Строительство городская водораздача" г.Жанаозен по программе 467-006-015-421 за март месяц 2009 года с учетом удержанного аванса составляет 17420000 - 4220000 = 13200000 тенге

ЗАКАЗЧИК:

Жанаозен қалалық құрылыс бөлімі
мемлекеттік мекемесі г.Жанаозен ул.Сатпаева 1
РНН 430 700 210 490
код 4672753 комитет казначейства МФ РК г.Астана
ИИК 001130859

БИК 195301070 сектор экономики 12

_____ Касыкбаева Н.
_____ 2009год

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "СМК-4" г.Актау, мкр 13, дом 17, кв 21/23

РНН 4307 0000 7409

ИИК 000 796 970 г.Актау филиал
АО "Альянс Банк"
БИК 192 901 675

_____ Муналбаев С.
_____ 2009 год