Счет-фактура № 0000000052 от 2 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 02.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ04914002203KZ004UK, в банке АО ДБ "Сбербанк" , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда на СМР №9 от 18.02.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140008504, г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство Выставочного комплекса в г. Талдыкорган Алматинской области	шт	1	53 896 478,57	53 896 478,57	12%	6 467 577,43	60 364 056,00		
Всего по счету:					**53 896 478,57**		**6 467 577,43**	**60 364 056,00**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Атыманова К. У.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана» БИН 060140008504
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97" БИН 041140010872
Наименование строительства и его адрес: "Строительство Выставочного комплекса в г.Талдыкорган Алматинской области"

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирование наименование	Источник финансирование код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		9	24.02.2016				
	доп согл.	3	05.07.2017.				

Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство Выставочного комплекса в г.Талдыкорган Алматинской области"	1 100 267 093	53 896 479	289 666 533	17 265 472					6 467 577	60 364 056

М.П. Заказчик Руководитель отдела Шаяхметов А.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик Директор Кебергенов Н.М. _____ 2017 года

М.П. Технический надзор ТОО "УКС" Квас И.А. _____ 2017 года

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана"
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Наименование строительства и его адрес: Строительство выстовочного комплекса в г. Талдыкорган

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

на 2-1-2 Общестроительные работы на завершение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки В7,5**	28	4058,05	66,01	113625	1848	6488	1,35	38		
		м3		195,75	24,93	5481	698	105	0,12	3		
		Итого по разделу:				113625						
		Раздел: Перегородки в сантехузлах										
2	Е0110-10-1	**Устройство перегородок в санузлах**	16,08	174,5	31,62	2806	508	2988	0,89	14		
		м2		142,88	11,95	2298	192	120	0,06	1		
3	С11011-596	**Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/**	0,161	53400		8597						
		100м2										
4	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	0,0121	121428		1472						
		т										
5	С11011-817	**Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава**	3	688		2064						
		шт										
6	С11011-819	**Петля накладная**	9	40		360						
		шт										
7	С11011-2083 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Профиль направляющий П-образный из аллюминия**	63,8	110,05		7021						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
8	Е0110-10-1	Устройство перегородок в санузлах	21,83	174,5	31,62	3809	690	4056	0,89	19
		м2		142,88	11,95	3119	261	120	0,06	1
9	С11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,22	53400		11748				
		100м2								
10	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	0,0151	121428		1838				
		т								
11	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	5	688		3440				
		шт								
12	С11011-819	Петля накладная	15	40		600				
		шт								
13	С11011-2083 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Профиль направляющий П-образный из аллюминия	65,4	110,05		7197				
		м								
14	Е0110-35-1	Установка штучных изделий	14	164,3	23,87	2300	334	1837	0,68	9
		шт		100,35	9,02	1405	126	120	0,04	1
15	С Прайс лист	Откидывающаяся опора для рук	4	9148,93		36596				
		шт								
		Отпускная цена		9149		36596				
		Сметная стоимость оборудования				*36596*				
16	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 64, п. 183	Держатель для туалетной бумаги	2	108		216				
		шт.								
		Отпускная цена		108		216				
		Сметная стоимость оборудования				*216*				
17	С Прайс лист	Штанга с навесными рукоятками	2	29124,1		58248				
		шт								
		Отпускная цена		29124		58248				
		Сметная стоимость оборудования				*58248*				
18	С Прайс лист	Горизонтальный поручень	2	9758,86		19518				
		шт								
		Отпускная цена		9759		19518				
		Сметная стоимость оборудования				*19518*				
19	С11011-821	Крючок для одежды	2	308		616				
		шт								
20	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 64, п. 180	Зеркало настенное	2	2608		5216				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена		2608		5216				
		Сметная стоимость оборудования				*5216*				
21	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 64, п. 181**	**Электрополотенце**	**2**	**3268**		**6536**				
		шт.								
		Отпускная цена		3268		6536				
		Сметная стоимость оборудования				*6536*				
22	**С11011-955**	**Тактильная пиктограмма**	**2**	**451**		**902**				
		шт								
23	**Е0110-35-1**	**Установка штучных изделий**	**14**	**164,3**	**23,87**	**2300**	**334**	**1837**	**0,68**	**9**
		шт		**100,35**	**9,02**	**1405**	**126**	**120**	**0,04**	**1**
24	**С Прайс лист**	**Откидывающаяся опора для рук**	**4**	**9148,93**		**36596**				
		шт								
		Отпускная цена		9149		36596				
		Сметная стоимость оборудования				*36596*				
25	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 64, п. 183**	**Держатель для туалетной бумаги**	**2**	**108**		**216**				
		шт.								
		Отпускная цена		108		216				
		Сметная стоимость оборудования				*216*				
26	**С Прайс лист**	**Штанга с навесными рукоятками**	**2**	**29124,1**		**58248**				
		шт								
		Отпускная цена		29124		58248				
		Сметная стоимость оборудования				*58248*				
27	**С Прайс лист**	**Горизонтальный поручень**	**2**	**9758,86**		**19518**				
		шт								
		Отпускная цена		9759		19518				
		Сметная стоимость оборудования				*19518*				
28	**С11011-821**	**Крючок для одежды**	**2**	**308**		**616**				
		шт								
29	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 64, п. 186**	**Вешалка на два крючка**	**2**	**350**		**700**				
		шт.								
		Отпускная цена		350		700				
		Сметная стоимость оборудования				*700*				
30	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 64, п. 180**	**Зеркало настенное**	**2**	**2608**		**5216**				
		шт.								
		Отпускная цена		2608		5216				
		Сметная стоимость оборудования				*5216*				
31	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 64, п. 181**	**Электрополотенце**	**2**	**3268**		**6536**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Отпускная цена		3268		6536				
		Сметная стоимость оборудования				*6536*				
32	С11011-955	Тактильная пиктограмма	2	451		902				
		шт								
		Итого по разделу: Перегородки в сантехузлах				311949				
		Раздел: Полы								
33	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня лестничных маршей	119,94	85,19	5,89	10217	706	12427	0,41	50
		м		71,78	2,23	8609	267	140	0,01	1
34	С Прайс лист	Ограждения никелированные	59,97	7014,18		420640				
		м								
35	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,032	93997,62	304,24	3006	10	1114	198	6
		1т		33075	114,75	1058	4	105	0,56	0
36	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня второго света	98,2	85,19	5,89	8365	578	10175	0,41	41
		м		71,78	2,23	7049	219	140	0,01	1
37	С Прайс лист	Ограждение из полированой нержавеющей стали с стеклянным заполнением	98,2	11588,65		1138005				
		м								
		Итого по разделу: Полы				1580234				
		Раздел: Внутренняя отделка								
38	Е0115-36-3 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Облицовка стен декорпанелями 3D	40,2	192,63	3,38	7744	136	3761	0,54	22
		м2 стен (за вычетом проемов)		88,22	0,88	3546	35	105	0	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка				7744				
		Раздел: Окна витражи								
39	Е0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	856,35	153,21	3,84	131198	3288	67843	0,4	344
		м2		64,58	1,44	55303	1233	120	0,01	6
40	Е0110-22-1	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	33,23	409,61	10,41	13611	346	7227	1,11	37
		м2		177,3	3,94	5892	131	120	0,02	1
41	С Прайс лист	Подоконная доска искуственный камень ширина 400мм белый гранит	30,3	25458,19		771383				
		м2								
42	С Прайс лист	Подоконная доска искуственный камень ширина 200мм белый гранит	35,4	25458,19		901220				
		м2								
43	С Прайс лист	Подоконная доска искуственный камень ширина 250мм белый гранит	2,4	25458,19		61100				
		м2								
		Итого по разделу: Окна витражи				1878512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Облицовка потолка								
44	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Устройство потолков подвесных на металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами	741	243,84	4,84	180689	3590	146487	0,98	725
		м2 потолка		163,96	0,78	121494	578	120	0	3
45	С12021-84 Изм. и доп. вып. 25	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	1,36	98651		134165				
		т								
46	С11011-2189 Изм. и доп. вып. 29	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	778,05	138		107371				
		м2								
47	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Устройство потолков подвесных на металлическом каркасе Грильято	882	383,93	4,84	338627	4273	174361	0,98	863
		м2 потолка		163,96	0,78	144613	688	120	0	3
48	С Прайс лист	Грильято 100х100 металик матовый	882	2486,56		2193144				
		м2								
49	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Устройство потолков подвесных на металлическом каркасе Грильято	1336	383,93	4,84	512932	6472	264111	0,98	1306
		м2 потолка		163,96	0,78	219051	1042	120	0	5
50	С Прайс лист	Грильято 75х75 металик матовый	1336	3121,52		4170348				
		м2								
		Итого по разделу: Облицовка потолка				7637277				
		Раздел: Монтаж барьера гардеробного								
51	Е0110-10-2	Устройство барьеров в гардеробных	7,23	155,21	37,92	1122	274	1056	0,7	5
		м2		107,33	14,33	776	104	120	0,07	1
52	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	0,0181	122008		2208				
		т								
53	С11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группыIII /нитроцеллюлозное/	0,011	53400		587				
		100м2								
54	С Прайс лист	Декор панели 16мм дуб натуральный	1,93	2134,75		4120				
		м2								
55	С Прайс лист	ДСП шпонированый 16ммцвет светло-серый	4,2	2134,75		8966				
		м2								
		Итого по разделу: Монтаж барьера гардеробного				17004				
		Раздел: Входные группы								
56	С Прайс лист	Полигаль с комплектующими	1	406441,35		406441				
		шт								
57	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	7,53	85,19	5,89	641	44	780	0,41	3
		м		71,78	2,23	541	17	140	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С Прайс лист	Ограждение хромированное	7,53	7014,18		52817				
		м								
59	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	6,64	85,19	5,89	566	39	688	0,41	3
		м		71,78	2,23	477	15	140	0,01	0
60	С Прайс лист	Ограждение хромированное	6,64	7014,18		46574				
		м								
61	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	7,85	85,19	5,89	669	46	813	0,41	3
		м		71,78	2,23	563	18	140	0,01	0
62	С Прайс лист	Ограждение хромированное	7,85	7014,18		55061				
		м								
63	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	5,7	85,19	5,89	486	34	591	0,41	2
		м		71,78	2,23	409	13	140	0,01	0
64	С Прайс лист	Ограждение хромированное	5,7	7014,18		39981				
		м								
65	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0028	93997,62	304,24	263	1	98	198	1
		1т		33075	114,75	93	0	105	0,56	0
66	Е0107-60-4	Установка металлического поручня	4,5	85,19	5,89	383	27	466	0,41	2
		м		71,78	2,23	323	10	140	0,01	0
67	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	Ограждения	0,0124	147105		1823				
		т								
68	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,3593	137,41	0,07	49	0	41	0,65	0
		м2		108	0,02	39	0	105	0	0
		Итого по разделу: Входные группы				605754				
		Раздел: Подпорные стенки								
69	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	186,21	85,19	5,89	15862	1097	19294	0,41	77
		м		71,78	2,23	13366	415	140	0,01	2
70	С Прайс лист	Ограждение хромированное	186,21	7014,18		1306111				
		м								
		Итого по разделу: Подпорные стенки				1321973				
		Раздел: Отмостка								
71	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	5,31	1197,42	100,89	6358	536	1015	0,85	5
		м3		123,75	38,25	657	203	118	0,18	1
72	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	4	3718,39	66,01	14874	264	927	1,35	5
		м3		195,75	24,93	783	100	105	0,12	0
		Итого по разделу: Отмостка				21232				
		Раздел: Покрытие								
73	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	2004,7	19,95	15,58	39994	31233	17411	0,01	19
		м2		1,03	5,5	2065	11026	133	0,03	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	200,47	479,25	0	96075	0	117618	2,99	599
		м3		477	0	95624	0	123	0	0
75	С143008-98 Изм. и доп. вып. 29	Отсев из мелких камней	224,526	397		89137				
		м3								
76	Е0127-33-1	Устройство гранитного покрытия	604,8	140,1	36,82	84732	22269	93542	0,62	377
		м2		103,28	13,01	62464	7868	133	0,06	38
77	С143011-61 Изм. и доп. вып. 25	Плиты из гранита термообработанные,длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	175,3	8198		1437109				
		м2								
78	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	13,83	4058,05	66,01	56123	913	3205	1,35	19
		м3		195,75	24,93	2707	345	105	0,12	2
79	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,5532	5239,08	327,33	2898	181	1170	11,6	6
		1т		1890	123,75	1046	68	105	0,6	0
80	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,5532	68200		37728				
		т								
		Итого по разделу: Покрытие				1843797				
		ИТОГО:				15339096	80071			4611
						762256	25802			125
		Всего прямые затраты:				15339096				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				14243409				
		- оборудования				253360				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				963426				
		Всего накладных расходов:				963426				
		Итого с накладными				16302522				
		- заработная плата				144514				
		- трудоемкость				482				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				962950				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				17265472				
		Итого с временными, 1,8 %				17571690				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				17805487				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				17874760				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				18047943				
		ИТОГО:				18047943				
		Сметная заработная плата				932572				
		Нормативная трудоемкость				5218				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				52839685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1056794**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**53896479**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**6467577**				
		Итого с НДС				**60364056**				
		Всего:				**60364056**				

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К.

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97" Есбергенов Н.М.

Технический надзор ТОО "УКС" Квас И.А.