Заказчик: "Жаңаозен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Исполнитель: ТОО "СМК-4"

АКТ №3 от 22.10.2010г. выполненных работ
Строительство наружных сетей туберкулезного санаторного детского сада на 280 мест в микрорайоне Щугыла города Жанаозен
за октябрь месяц 2010 года

№ п/п	Шифр и № позиц	Наименование работ и затрат	един изм.	кол-во	стоимость единиц	общая стоимость	накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛС 6-1. Наружные сети водопровода и канализации. Наружные сети канализации					
15	Е0122-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150мм	км	0,183	4194	768	921
16	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100мм	км	0,06	3 358,50	202	251
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	114,30	245,44	28054	5232
		ИТОГО				**29024**	**6404**
		Наружные сети водопровода					
53	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100мм	т	0,084	14 686,81	1234	754
54	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость тройника фланцевого с пожарной подставкой ППТФ 100х100	шт	2,00	37 024,86	74050	-
55	Е0122-33-5	Установка чугунных фасонных частей диам. 100-250мм	т	0,01	121 294,13	1213	1059
56	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20, 108х4-57х3мм	шт	5,00	338,00	1690	-
57	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20, 108х4мм	шт	1,00	741,00	741	-
58	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100мм	км	0,13	8 287,75	1077	1357
59	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65мм	км	0,01	8 097,13	65	-
60	Е0122-38-8	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400мм	врезка	1,00	7 029,98	7030	2182
61	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	$м^2$	15,70	687,86	10799	947
62	Е0122-41-1	Устройство водопроводных круглых сборных железобетонных колодцев в сухих грунтах	$м^3$	7,07	44 218,80	312627	18142
63	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	5,00	8 060,00	40300	-
64	С12021-237	Стоимость металлоконструкций стремянки	т	0,0023	154 400,00	352	-

65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м²	63,00	245,44	15463	2884
66	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	2	18 075,87	36152	784
67	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40мм	1счетчик	1	75,82	76	86
69	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий отмостки с пропиткой битумом	м²	26,50	687,86	18228	1598
70	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 3см	м²	26,50	494,90	13115	872
		ИТОГО				**534212**	**30665**
		ЛС 6-2. Сети напорной канализации					
11	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200мм	км	0,015	139 706,75	2096	1325
12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм	км	1,19	78 245,00	93112	79613
15	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350мм с гидравлическим испытанием	км	0,051	242 737,18	12380	10209
16	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400мм с гидравлическим испытанием	км	0,012	268 907,88	3227	2647
19	Е0122-26-9	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350мм	км	0,051	888 268,92	45302	3794
20	Е0122-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400мм	км	0,012	996 118,91	11953	921
21	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150мм	м	51,00	282,86	14426	10377
22	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200мм	м	12,00	313,94	3767	2442
25	Е0122-32-6	Промывка без дезинфекциитрубопроводв диам. 200мм	км	0,015	4 435,00	67	75
26	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекциитрубопроводв диам. 100мм	км	1,19	3 358,50	3997	4977
30	С ПРАЙС ЛИСТ	Погружной фекальный навос в комплекте 74 м3/час, Н	шт	1,00	5 904 536,91	5904537	-
31	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	1,00	4 518,18	4518	3726

37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м²	29,36	245,44	7206	1344
		ИТОГО				6106588	121450
		ЛС 6-3. Наружные сети теплоснабжения					
18	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость трубы стальной электросварной прямошовной термообработанно СТ 20, предизолированная Ст 325х8-ППУ-ПЭ	м	184,63	13 506,97	2493823	-
		ИТОГО				2493823	-
		ЛС 5-1. Наружные сети связи					
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м³	265,00	284,61	75421	85226
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	260,00	134,10	34866	39399
3	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,40	230 925,38	92370	12078
6	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м³	0,09	28 200,00	2565	-
		ИТОГО				205222	136703
		Итого с накладными расходами				9664091	
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10243936	
		Временные здания и сооружения	1,80%			184391	
		Итого:				10428327	
		работ в зимнее время	0,525			54749	
		Затраты на выслугу лет	1,00%			104283	
		Затраты на доп.отпуска	0,40%			41713	
		Итого:				10629072	
		Итого в текущих ценах 2001г.				10629072	
		Итого в текущих ценах 2009г.				19379243	
		налоги, сборы, обязательные платежи	2%			387585	
		Итого:				19766828	
		НДС 12 %				2372019	
		Всего				22138847	

Удерживается 30% предоплата 6641654

Удерживается 5% гаранийный взнос 1106943

Итого к оплате 14390250

ЗАКАЗЧИК

_____ **Бухарбаев А.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____ **Жеенбаев С.**

ЗАКАЗЧИК: «Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-4»
ОБЪЕКТ: «Строительство наружных сетей туберкулезного санаторного детского сада на 280 мест в микрорайоне «Шугыла» города Жанаозен»
ДОГОВОР: №164 от 08. 09. 2010г.

СПРАВКА №3 от 22.10.2010г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ 2010 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1									
				Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав	Дополнительные затраты					
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы	ния в фонд за-	дорож- ный фонд за		
					В отчетном месяце	также оборудования.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	«Строительство наружных сетей туберкулезного санаторного детского сада на 280 мест в микрорайоне «Шугыла» города Жанаозен»	63942857	63942857	31261948					32680909			4945055	71616000
	в т.ч. за октябрь:		19766828	9664091					10102737			2372019	22138847
2	Удерживается 30% предоплата согл. договора №164 от 08.09.10г.		5930048									711606	6641654
3	Согл. дог. №164 от 08.09.10г. удерживается 5% гарантийный взнос		988342									118601	1106943
	Итого к оплате		12848438									1611812	14390250

Итого по объекту составляет: 14 390 250 (четырнадцать миллионов триста девяносто тысяч двести пятьдесят) тенге 00 тиын.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

сч.-фактура к/к

Заказчик: "Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Исполнитель: ТОО "СМК-4"

АКТ №2 от 29.09.2010г. выполненных работ
Строительство наружных сетей туберкулезного санаторного детского сада на 280 мест в микрорайоне Шугыла города Жанаозен
за сентябрь-2 месяц 2010 года

№ п/п	Шифр и № позиц	Наименование работ и затрат	един изм.	кол-во	стоимость единиц	общая стоимость	накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛС 6-1. Наружные сети водопровода и канализации. Наружные сети канализации					
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м³	613,04	23,36	14320	4066
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м³	18,96	218,93	4151	4691
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м³	519,30	3,35	1740	586
4	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м³	519,30	1,48	769	259
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	56,20	134,10	7536	8516
6	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью0,65 м3	м³	70,00	32,27	2259	663
7	Е0101-19-2 к=1(	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 кмдлины	м³	70,00	16,02	1121	346
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м³	70,00	3,80	266	109
9	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	115,50	91,92	10617	2123
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	41,92	2 825,20	118425	11489
11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм	км	0,183	78 245,00	14319	12243
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм	км	0,06	58 881,69	3533	3111
13	С130804-307	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,5 МПа, SDR 33 Dв 102,8	м	60,00	306,00	18360	-

14	С130804-310	полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р 0,5 МПа, SDR 33 Dв 149,6 мм	м	183,00	634,00	116022	-
17	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	1,00	4 518,18	4518	3726
18	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	$м^2$	24,73	687,86	17011	1491
19	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1м в сухих грунтах	$м^3$	12,97	27 426,57	355723	53124
20	С131104-8	Люк чугунный, тип Л	компл	14,00	8 060,00	112840	-
21	С12021-237	Стоимость металлоконструкций стремянки	т	0,126	154 400,00	19454	-
23	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	$м^2$	74,20	687,86	51039	4475
24	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 3см	$м^2$	74,20	494,90	36722	2442
25	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	$м^2$	1,77	687,86	1218	107
26	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1м в сухих грунтах	$м^3$	0,73	27 426,57	20021	2990
27	С131104-8	Люк чугунный, тип Л	компл	1,00	8 060,00	8060	-
28	С12021-237	Стоимость металлоконструкций стремянки	т	0,0122	154 400,00	1884	-
29	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных чсатей диам. 50-100мм	т	0,0154	14 686,81	226	138
30	С130810-180	Тройники чугунные, д 100х100мм	шт	2	399,00	798	-
31	Е0110-67-1	Устройство перегородки из досок	$м^2$	0,01	194,83	2	1
32	Е0130-78-5	Устройство гидроизоляции обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной	$м^2$	5	510,78	2554	670
		ИТОГО				**945508**	**117366**
		Наружные сети водопровода					
33	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	$м^3$	312,34	23,36	7296	2072
34	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	$м^3$	9,66	218,93	2115	2390
35	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	244,80	3,35	820	276
36	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	$м^3$	244,80	1,48	363	122

37	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	27,20	134,10	3648	4122
38	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью0,65 м3	м³	50,00	32,27	1613	474
39	Е0101-19-2 к=1(	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 кмдлины	м³	50,00	16,02	801	247
40	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м³	50,00	3,80	190	78
41	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	82,50	91,92	7583	1517
42	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	23,80	2 825,20	67254	6524
43	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм	км	0,13	58 881,69	7655	6741
44	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм	км	0,008	47 611,09	381	358
45	С130804-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм	м	130,00	726,00	94380	-
46	С130804-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	м	8,00	188,00	1504	-
47	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50мм	шт	3,00	276,46	829	755
48	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100мм	шт	5,00	497,61	2488	2296
49	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150мм	шт	1,00	991,58	992	702
50	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, Ру 1,6МПа, Ду 150мм	шт	1,00	22 100,00	22100	-
51	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, Ру 1,6МПа, Ду 50мм	шт	3,00	6 880,00	20640	-
52	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, Ру 1,6МПа, Ду 100мм	шт	5,00	11 800,00	59000	-
63	С131104-8	Люк чугунный, тип Л	компл	5,00	8 060,00	40300	-
64	С12021-237	Стоимость металлоконструкций стремянки	т	0,0427	154 400,00	6596	-
68	С131102-14	Счетчикм холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1,00	10 600,00	10600	-
		ИТОГО				**359148**	**28674**
		Итого с накладными расходами				1450696	

		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				*1537738*	
		Временные здания и сооружения	*1,80%*			*27679*	
		Итого:				*1565417*	
		работ в зимнее время	*0,525*			*8218*	
		Затраты на выслугу лет	*1,00%*			*15654*	
		Затраты на доп.отпуска	*0,40%*			*6262*	
		Итого:				*1595551*	
		Итого в текущих ценах 2001г.				*1595551*	
		Итого в текущих ценах 2009г.				*2909057*	
		налоги, сборы, обязательные платежи	*2%*			*58181*	
		Итого:				*2967238*	
		НДС 12 %				*356069*	
		Всего				***3323307***	

Удерживается 30% предоплата ***996992***

Удерживается 5% гаранийный взнос ***166165***

Итого к оплате ***2160150***

ЗАКАЗЧИК ***ИСПОЛНИТЕЛЬ***

_____ ***Бухарбаев А.*** _____ ***Мусабаев С.***

ЗАКАЗЧИК: «Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-4»
ОБЪЕКТ: «Строительство наружных сетей туберкулезного санаторного детского сада на 280 мест в микрорайоне «Шугыла» города Жанаозен»
ДОГОВОР: №164 от 08. 09. 2010г.

СПРАВКА №2 от 29.09.2010г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ-2 2010 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)											
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
				Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав	Дополнительные затраты					
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы	ния в фонд за-	оборотный фонд		
					В отчетном месяце	тажу оборудования.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	«Строительство наружных сетей туберкулезного санаторного детского сада на 280 мест в микрорайоне «Шугыла» города Жанаозен»	44176029	44176029	21597857					22578172			4945055	49477153
	в т.ч. за сентябрь-2:												
2	Удерживается 30% предоплата согл. договора №164 от 08.09.10г.		2967238	1450696					1516542			356069	3323307
			890171									106821	996992
3	Согл. дог. №164 от 08.09.10г. удерживается 5% гарантийный взнос		148362									17803	166165
	Итого к оплате		1928705									231445	2160150

Итого по объекту составляет: 2 160 150 (два миллиона сто шестьдесят тысяч сто пятьдесят) тенге 00 тиын.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____