Заказчик: "Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "СМК-4"

Объект: "Реконструкция и расширение существующей системы водоснабжения города Жанаозен"

Договор: №194 от 29.10.2010г.

СПРАВКА №6 от 28. 08.2011г.

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТАРТ ЗА АВГУСТ 2011 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									Налоги на		Налог на	Всего
		Из гр. 1												
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты					добавл. стоимость	
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них			На приобретение материал	Другие доп. расходы		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования								
n/n	комплексов работ	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
1	2													
1	"Реконструкция и расширение существующей системы водоснабжения города Жанаозен"	153850753	153850753	78591946					75258807				18462090	172312843
	в т.ч. за август:		68440185	34217329					34222856				8212822	76653007
2	Удерживается 30% предоплата согл. Договора №194 от 29.10.10г.		20532055,5										2463847	22995902
3	Согл. дог. №194 от 29.10.10г. Удерживается 5% гарантийный взнос		3422009										410641	3832650
	Итого к оплате		44486120,25										5338334	49824455

Итого по объекту составляет: 49824455 (Сорок девять миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят пять) тенге 00 тиын.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: "Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Исполнитель: ТОО "СМК-4"

АКТ №6 от 28.08.2011г. выполненных работ
Реконструкция и расширение существующей системы водоснабжения города Жанаозен
за август месяц 2011 года

№ п/п	Шифр и № позиц	Наименование работ и затрат	един изм.	кол-во	стоимость единиц	общая стоимость	накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛС 2-1-6. Реконструкция и кап.ремонт водопровода от налоговой до труб туббольницы							
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватромаи "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	1470,68	23,36	34354	9755
2	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	20,0	218,93	4379	4948
3	E0101-27-2	Обратная засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59кВт грунтом 2 группы	м3	1348,86	6,48	8740	2752
4	E0101-166-2	Засыпка вручную	м3	20,0	134,10	2682	3031
5	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	63,25	2 825,20	178694	17335
6	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм	км	0,55	58 881,69	32385	28520
7	C130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена, Дв 96мм	м	550,0	567,00	311850	-
8	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200мм с гидравлическим испытанием	км	0,002	154 891,68	310	247
9	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100мм с гидравлическим испытанием	км	0,002	70 153,47	140	137
10	C130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 219х5мм	м	2,0	2 690,00	5380	-
11	C130806-79	Трубы электрсварные прямошовные со снятой фаской 108х4мм	м	2,0	1 020,00	2040	-
13	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	5,0	18 075,87	90379	1960
14	E0122-37-4	Установка колонок пожарных	шт	5,0	2 410,81	12054	7620
15	Сцена поставки	Стоимость колонки пожарной КПА Ду 80мм, Ру 1,0МПА	шт	5,0	35 310,04	176550	-
16	E0125-57-1	Установка указателя пожарного гидранта	шт	5,0	423,45	2117	1485
17	C11011-954	Таблички указатели пожарного гидранта	шт	5,0	359,00	1795	-
18	E0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100мм	шт	4,0	497,61	1990	1837

12	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250мм с гидравлическим испытанием	км	0,002	174 718,44	349	286
13	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150мм с гидравлическим испытанием	км	0,001	115 636,32	116	102
22	E0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250мм	км	0,685	12 837,13	8793	9998
23	E0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250мм	км	0,857	12 837,13	11001	12509
24	E0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125мм	км	0,079	10 038,75	793	989
25	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	15,00	18 075,87	271138	5879
26	E0122-37-4	Установка колонок пожарных	шт	15,00	2 410,81	36162	22859
27	Сцена поставки	Стоимость колонки пожарной КПА Ду 80мм, Ру 1,0МПа	шт	15,00	35 310,04	529651	-
28	E0125-57-1	Установка указателя пожарного гидранта	шт	15,00	423,45	6352	4455
29	C11011-954	Таблички указатели пожарного гидранта	шт	15,00	359,00	5385	-
30	E0122-36-5	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 250мм	шт	2,00	1 908,48	3817	2843
31	E0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200мм	шт	2,00	1 469,92	2940	2264
32	E0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100мм	шт	3,00	497,61	1493	1378
33	E0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50мм	шт	6,00	276,46	1659	1509
38	E0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250мм	фланец	23,00	481,59	11077	11100
40	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200мм	фланец	2,00	391,37	783	790
42	E0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150мм	фланец	9,00	231,52	2084	2132
44	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100мм	фланец	3,00	156,43	469	491
46	E0122-33-5	Установка стальных тройников, переходов, заглушек	т	0,353	121 294,13	42817	37369
55	E0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450мм	т	0,87	18 911,77	16453	6731
59	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, фитингов, фланцев	шт	119,00	300,57	35768	19880
69	Спрайс	Стоимость тройника Дн/де 250/110	шт	6,00	34 300,17	205801	-
70	E0122-8-11	Укладка труб кожуха дим. 530	км	0,030	307 552,18	9227	8484
72	E0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250мм	м3	30,00	391,72	11751	6222
73	E0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 530мм	км	0,030	1 646 296,96	49389	2961
74	E0122-8-10	Укладка труб кожуха дим. 426мм	км	0,056	270 167,88	15129	12353

76	E0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 426мм	км	0,06	1 360 115,02	76166	4952
77	E0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200мм	м3	56,00	313,94	17581	11396
82	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	12,90	66,75	861	431
83	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	4,30	408,11	1755	1387
84	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня фр. 40-70мм	м2	86,00	423,16	36391	1655
85	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,0602	40 097,59	2414	11
86	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	86,00	662,08	56939	1258
87	E0127-54-1	Поправка на тощину слоя	м2	86,00	159,76	13739	2
88	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	94,98	687,86	65336	5728
89	E0122-41-1	Усройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	35,78	36 728,80	1314156	91815
90	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	35,78	143,00	5117	-
91	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	м3	35,78	407,00	14562	-
94	E0108-6-1	Кладка из кирпича	м3	0,215	12 969,04	2788	209
95	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	203,47	245,44	49940	93313
96	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	14,00	3 044,05	42617	8214
97	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	7,00	16 070,53	112494	4882
98	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	11,45	687,86	7876	691
99	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	4,58	36 728,80	168218	11753
100	C12021-245	Стоимость стремянки	т	0,018	172 800,00	3110	-
101	C131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/	компл	2,00	8 060,00	16120	-
102	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	30,00	245,44	7363	1373

103	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	1,12	3 044,05	3409	657
104	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,56	16 070,53	8999	3941
105	Е0122-38-6	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 250мм	врезка	3,00	3 398,72	10196	4677
108	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	28,38	27,10	769	-
109	С01031-А32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426мм вкл. при автомобильных перевозках	т	24,05	111,40	2679	-
110	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитбетона массой до 5т при автомобильных перевозках	т	29,13	152,80	4451	-
111	С010333-А15-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15км, класс груза 1	т	81,56	129,84	10590	2118
		ИТОГО				**4179257**	**664845**
ЛС 2-1-3. Капитальный ремонт и реконструкция технологического трубопровода и насосной станций №1, №2							
1	Ц0107-220-3	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса 2.3т	компл	2,00	16 956,00	33912	20853
2	Ц0107-220-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса 1.8т	компл	2,00	16 126,00	32252	20093
3	Ц0107-220-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса 0.9т	компл	2,00	11 952,00	23904	13649
4	Спрайс-лист	Стоимость насоса 1Д 630-90	шт	2,00	1 282 948,14	2565896	-
5	Спрайс-лист	Стоимость насоса 1Д 6500-63	шт	2,00	867 118,08	1734236	-
6	С131004-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, мощностью 1,1кВт, 3000 об/мин	шт	2,00	19 700,00	39400	-
7	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные диаметр условного прохода 50мм	шт	2,00	684,50	1369	1143

8	Ц0112-790-5	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные диаметр условного прохода 125-150мм	шт	4,00	1 071,50	4286	3434
9	Ц0112-790-6	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные диаметр условного прохода 200мм	шт	4,00	1 519,00	6076	4633
10	Ц0112-790-7	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные диаметр условного прохода 250мм	шт	4,00	1 848,50	7394	5761
12	С130902-28	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем Ду 200мм	шт	2,00	47 800,00	95600	-
14	С130902-30	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем Ду 50мм	шт	2,00	3 590,00	7180	-
15	Спрайс-лист	Стоимость клапанов обратных поворотных Ду 200	шт	2,00	9 759,08	19518	-
16	Спрайс-лист	Стоимость клапанов обратных поворотных Ду 150	шт	2,00	23 818,78	47638	-
17	Спрайс-лист	Стоимость клапанов обратных поворотных Ду 50	шт	2,00	11 247,76	22496	-
18	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диам. наружный 273-325мм	т	0,5228	17 090,00	8935	6798
19	Ц0112-2-15	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диам. наружный 530мм	т	1,03	9 773,00	10065	7279
20	Ц0112-2-16	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диам. наружный 630мм	т	1,23	8 596,00	10549	7530
21	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диам. наружный 219мм	т	0,3782	19 408,00	7341	5661
22	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диам. наружный 159мм	т	0,3849	23 181,00	8922	7045
23	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диам. наружный 57мм	т	0,14	59 769,00	8368	7041
30	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	98,66	21,80	2151	518
31	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	98,66	34,73	3426	369

32	Ц0112-753-3	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 57мм	м	35,00	224,00	7840	2766
33	Ц0112-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 133-159мм	м	17,00	502,50	8543	2927
34	Ц0112-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426мм	м	22,00	782,40	17213	8237
35	Ц0112-753-9	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 530-630мм	м	20,00	1 010,50	20210	9468
36	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	24,00	16 668,86	400053	26811
37	Ц0112-790-6	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные диаметр условного прохода 200мм	шт	7,00	1 519,00	10633	8108
38	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные диаметр условного прохода 65-100мм	шт	3,00	774,50	2324	1920
39	Ц0112-790-6	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные диаметр условного прохода 300мм	шт	2,00	2 248,20	4496	3488
40	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные диаметр условного прохода 400мм	шт	2,00	3 650,10	7300	5116
41	Ц0112-790-1-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные диаметр условного прохода 600мм	шт	5,00	6 544,30	32722	21942
42	Спрайс-лист	Стоимость задвижки Ду 600 Ру 1,6МПа	шт	1,00	387 826,38	387826	-
44	Спрайс-лист	Стоимость задвижки Ду 300 Ру 1,6МПа	шт	2,00	86 012,26	172025	-
47	Спрайс-лист	Стоимость клананов обратных поворотных Ду 200 Ру 4,0МПа	шт	5,00	9 759,08	48795	-
48	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диам. наружный 273-325мм	т	1,05	17 090,00	17869	13596
49	С130806-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 273х8мм	м	10,706	5 330,00	57061	-
50	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,80	21,80	628	151
51	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	28,80	34,73	1000	108

52	Ц0112-790-6	Демонтаж вентилей, задвижек, клапанов стальных фланцевых предохранительных, пружинных однорычажных, диаметр условного прохода 200мм	шт	7,00	753,00	5271	4054
53	Ц0112-790-4	Демонтаж вентилей, задвижек, клапанов стальных фланцевых предохранительных, пружинных однорычажных, диаметр условного прохода 65-100мм	шт	3,00	383,70	1151	960
54	Ц0112-790-8	Демонтаж вентилей, задвижек, клапанов стальных фланцевых предохранительных, пружинных однорычажных, диаметр условного прохода 300мм	шт	2,00	1 117,00	2234	1744
55	Ц0112-790-1	Демонтаж вентилей, задвижек, клапанов стальных фланцевых предохранительных, пружинных однорычажных, диаметр условного прохода 400мм	шт	2,00	1 808,50	3617	2558
56	Ц0112-790-1	Демонтаж вентилей, задвижек, клапанов стальных фланцевых предохранительных, пружинных однорычажных, диаметр условного прохода 600мм	шт	5,00	3 248,50	16243	10971
57	Ц0112-2-13	Демонтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, диаметр наружный 273-325мм	т	1,05	8 007,50	8373	6798
58	Е0152-1-3	разборка фундаментов бетонных монолитных	м3	24,00	3 743,35	89840	50485
59	Ц0107-218-8	Демотнаж насоных агрегатов лопастных центробежных одноступенчатых, масса 2.9т	шт	4,00	6 519,50	26078	18995
60	Ц0107-220-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса 1.8т	компл	2,00	16 126,00	32252	20093
61	Ц0107-218-7	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 2.0т	шт	2,00	15 679,00	31358	18023
62	Спрайс-лист	Стоимость насоса 1Д 800-56	шт	2,00	966 923,70	1933847	-
63	Спрайс-лист	Стоимость насоса 1Д 500-63	шт	2,00	867 118,08	1734236	-
		ИТОГО				**9781952**	**351126**
		ИТОГО по всем разделам				**17832373**	**1627140**
		Итого по всем разделам с накладными расходами				19459513	
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				20627084	
		Временные здания и сооружения	1,50%			309406	

		Итого:				*20936490*	
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	*0,578*			*121013*	
		Затраты на выслугу лет	*1,00%*			*209365*	
		Затраты на доп.отпуска	*0,40%*			*83746*	
		Итого:				*21350614*	
		Итого в текущих ценах 2001г.				*21350614*	
		Итого в текущих ценах 2010г.				*38922169*	
		Налоги, сборы, обязательные платежи	*2%*			*778443*	
		Итого:				*39700612*	
		НДС 12 %				*4764073*	
		Всего				***44464685***	

Удерживается 30% предоплата ***13339406***

Удерживается 5% гаранийный взнос ***2223234***

Итого к оплате ***28902045***

ЗАКАЗЧИК ***ИСПОЛНИТЕЛЬ***

Бухарбаев А. ***Нурмаганбетов К.***

21	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделеме, Ду 100мм	шт	4,0	11 800,00	47200	-
22	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделеме, Ду 50мм	шт	4,0	6 880,00	27520	-
23	Сцена завода	Стоимость задвижек Ду 150	шт	2,0	74 763,44	149527	-
24	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50мм	фланец	4,0	74,06	296	328
25	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали Ду 50мм	шт	4,0	330,00	1320	-
26	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100мм	фланец	14,0	156,43	2190	2293
27	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали Ду 100мм	шт	14,0	572,00	8008	-
28	Е0122-33-5	Установка стальных тройников, переходов, заглушек	т	0,244	121 294,13	29596	25830
29	С130810-155	Тройники штампованные переходные из стали марки 20, 159х6-108х4мм	шт	6,0	1 220,00	7320	-
30	С130810-113	Переходы штампованные концентрические из стали марки 20, 108х4-57х3мм	шт	4,0	338,00	1352	-
31	С130810-25	Заглушки фланцевые 1-150-1,0	шт	2,0	374,00	748	-
32	С130810-21	Заглушки фланцевые 1-100-1,0	шт	6,0	287,00	1722	-
33	С130810-21	Заглушки фланцевые 1-50-1,0	шт	4,0	190,00	760	-
34	С130810-79	Отводы крутоизогнутые Ду 100 из стали марки 20, 108х4мм	шт	1,0	401,00	401	-
35	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200мм	т	0,07	17 757,36	1243	570
36	Спрайс	Стоимость креста чугунного 100х150	шт	1,0	19 614,97	19615	-
37	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых частей	шт	52,0	300,57	15630	8687
38	Спрайс	Стоимость стыкового фитинга Де110	шт	22,0	343,88	7565	-
39	Спрайс	Стоимость фланца PP/сталь Дн110/100	шт	22,0	2 253,00	49566	-
40	Спрайс	Стоимость отвода 30 градусов Де 110	шт	2,0	2 109,07	4218	-
41	Спрайс	Стоимость отвода 45 градусов Де 110	шт	4,0	2 109,07	8436	-
42	Спрайс	Стоимость тройника Дп 110	шт	2,0	2 575,16	5150	-
43	Е0122-8-2	Укладка труб кожуха диам. 325х5	км	0,064	64 200,36	4109	4074
44	С130806-111	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 325х5мм	м	64,0	4 050,00	259200	-
45	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200мм	м	64,0	313,94	20092	13024
46	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 530мм	км	0,064	1 646 296,96	105363	6317
49	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	9,6	66,75	641	321
50	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	3,20	408,11	1306	1032

51	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня фракции 40-70мм	м2	64,0	423,16	27082	1232
52	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,0448	40 097,59	1796	8
53	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	64,0	662,08	42373	936
54	E0127-54-1	Поправка на толщину слоя	м2	64,0	159,76	10225	-
55	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	41,54	687,86	28574	2505
56	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	17,64	36 728,80	647896	45266
58	C131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/	компл	12,00	8 060,00	96720	-
59	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	136,66	245,44	33541	6255
60	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	6,72	3 044,05	20456	3943
61	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,36	16 070,53	53997	2343
62	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	5,31	687,86	3650	320
63	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,3	36 728,80	84476	5902
65	C131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/	компл	1,00	8 060,00	8060	-
66	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,91	245,44	1695	316
67	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,56	3 044,05	1705	329
68	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,28	16 070,53	4500	195
		ИТОГО				**2712679**	**211653**
ЛС 2-1-5. Реконструкция и кап.ремонт водопровода от 5-1 кафе "Дюсаж" до 1-37 в мкр. Шанырак							
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватромаи "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	2000,00	23,36	46720	13267
2	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	30	218,93	6568	7422
3	E0101-27-2	Обратная засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59кВт грунтом 2 группы	м3	1000,00	6,48	6480	2040
4	E0101-166-2	Засыпка вручную	м3	30	134,1	4023	4546

5	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	62,00	2 825,2	175162	16993
7	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм	км	0,6	78 245	46947	40141
8	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм	км	0,25	58 882	14720	12964
9	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200мм с гидравлическим испытанием	км	0,001	154 891,68	155	124
10	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150мм с гидравлическим испытанием	км	0,003	115 636,32	347	306
11	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100мм с гидравлическим испытанием	км	0,001	70 153,47	70	69
12	C130804-239	Трубы водопроводные из полиэтилена, Дв 196,6мм	м	300,0	2 370	711000	-
13	C130804-236	Трубы водопроводные из полиэтилена, Дв 139,9мм	м	600,0	1 190	714000	-
14	C130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена, Дв 96мм	м	250,0	567	141750	-
15	C130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 219х5мм	км	1,0	2 690	2690	-
16	C130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 159х4,5мм	км	3,0	1 720	5160	-
17	C130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 108х5мм	км	1,0	1 260	1260	-
21	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	6	18 075,87	108455	2352
22	E0122-37-4	Установок колонок пожарных	шт	6	2 411	14465	9143
23	Сцена поставки	Стоимость колонки пожарной КПА Ду 80мм, Ру 1,0МПа	шт	9	35 310	317790	-
30	Сцена завода	Стоимость задвижек Ду 200	шт	5	111 815,94	559080	-
31	Сцена завода	Стоимость задвижек Ду 150	шт	4	74 763,44	299054	-
32	C130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделеме, Ду 100мм	шт	5	11 800	59000	-
33	C130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделеме, Ду 50мм	шт	4	6 880	27520	-
34	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50мм	фланец	4	74,06	296	328
35	C130809-36	Фланцы плоские приварные из стали Ду 50мм	шт	4	330	1320	-
36	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100мм	фланец	6	156,43	939	983
37	C130809-36	Фланцы плоские приварные из стали Ду 100мм	шт	6	572	3432	-
38	E0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150мм	фланец	17	231,52	3936	4028

39	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали Ду 150мм	шт	17	881	14977	-
40	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150мм	фланец	7	391,37	2740	2764
41	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали Ду 150мм	шт	7	1 320	9240	-
42	Е0122-33-5	Установка стальных тройников, переходов, заглушек	т	0,66	121 294,13	80054	69869
43	С130810-140	Тройники штампованные переходные из стали марки 20, 159х6мм	шт	1	1 290	1290	-
44	С130810-155	Тройники штампованные переходные из стали марки 20, 159х6-108х4мм	шт	6	1 220	7320	-
45	С130810-141	Тройники штампованные переходные из стали марки 20, 159х6мм	шт	1	2 250	2250	-
46	С130810-156	Тройники штампованные переходные из стали марки 20, 219х8-159х6мм	шт	3	2 080	6240	-
47	С130810-113	Переходы штампованные концентрические из стали марки 20, 108х4-57х3мм	шт	5	338	1690	-
48	С130810-114	Переходы штампованные концентрические из стали марки 20, 159х4,5-108х4мм	шт	3	444	1332	-
54	Спрайс	Стоимость тройников чугунных с пожарной подставкой ППТФ 150	шт	2	43 924,81	87850	-
55	Спрайс	Стоимость креста чугунного 200х150	шт	1	28 334,41	28334	-
56	Спрайс	Стоимость подставки пожарной ППФ 100	шт	3	24 147,73	72443	-
57	Спрайс	Стоимость подставки пожарной ППФ 150	шт	2	27 768,28	55537	-
58	Спрайс	Стоимость подставки пожарной ППФ 200	шт	3	39 916,91	119751	-
59	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых частей	шт	103	300,57	30959	17207
60	Спрайс	Стоимость фланца РР/сталь Дн160/150	шт	24	3 391,03	81385	-
61	Спрайс	Стоимость стыкового фитинга Дн160	шт	24	607,9	14590	-
62	Спрайс	Стоимость стыкового фитинга Дн225	шт	14	1 184,8	16587	-
63	Спрайс	Стоимость стыкового фитинга Дн110	шт	5	343,88	1719	-
64	Спрайс	Стоимость фланца РР/сталь Дн225/Де200	шт	14	3 907,28	54702	-
65	Спрайс	Стоимость фланца РР/сталь Дн110/Де100	шт	5	2 253,00	11265	-
66	Спрайс	Стоимость отвода 90 градусов Де 110	шт	1	2 659,26	2659	-
67	Спрайс	Стоимость отвода 90 градусов Де 160	шт	4	4 791,76	19167	-
68	Спрайс	Стоимость отвода 30 градусов Де 110	шт	1	2 109,07	2109	-

69	Спрайс	Стоимость отвода 45 градусов Де 225	шт	10	9 198,84	91988	-
70	Спрайс	Стоимость тройника Де 225/110	шт	1	24 304	24304	-
71	Е0122-8-9	Укладка труб кожуха диам. 350мм	км	0,097	243 707,18	23640	19417
72	Е0122-8-8	Укладка труб кожуха диам. 300мм	км	0,024	204 666,79	4912	4003
73	С130806-118	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 377х5мм	м	97	4 690,00	454930	-
74	С130806-111	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 325х5мм	м	24	4 050,00	97200	-
75	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200мм	м	97	313,94	30452	19740
76	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150мм	м	24	282,86	6789	4883
77	Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350мм	км	0,097	1 208 806,68	117254	8270
78	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,024	1 043 569,02	25046	1776
84	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	18,15	66,75	1212	606
85	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	6,05	408,11	2469	1952
86	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня фракции 40-70мм	м2	121	423,16	51202	2329
87	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,0847	40 097,59	3396	16
88	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	121	662,08	80112	1770
89	Е0127-54-1	Поправка на толщину слоя	м2	121	159,76	19331	3
90	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	87	687,86	59844	5247
91	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	44,3	36728,8	1627086	113679
93	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/	компл	23	8060	185380	-
94	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	270,86	245,44	66477	12397
95	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	12,88	3 044,05	39207	7557

96	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	6,44	16 070,53	103494	4491
		ИТОГО				**7114254**	**412682**
ЛС 2-1-7. Реконструкция и кап.ремонт правого и левого водопровода от ВОС до ВК-1 на улице Абая							
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватромаи "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	8456,0	23,36	197532	56091
2	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	21	218,93	4598	5195
		ИТОГО				**202130**	**61286**
ЛС 2-1-8. Водопровод Д-425мм от ВОС (НСП-3) до восточного сектора села Тенге с разводящими сетями до мкрн. Жулдыз Д-325мм							
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватромаи "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	9138,77	23,36	213463	60620
2	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	11,76	218,93	2575	2910
3	E0101-27-2	Обратная засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59кВт грунтом 2 группы	м3	8782,36	6,48	56897	17921
4	E0101-166-2	Засыпка вручную	м3	11,76	134,10	1577	1782
5	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	271,40	2 825,20	1836959	74385
7	E0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300мм	км	4,93	155 788,86	768662	477703
8	E0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500мм	км	0,08	309 142,18	24731	22623
9	E0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400мм	км	0,002	270 167,88	540	441
10	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300мм	км	0,002	204 666,79	409	334
11	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50мм	км	0,005	62 566,88	313	314
12	C130804-244	Трубы водопроводные из полиэтилена, Дв 349,8мм	м	650	7 440	4836000	-
13	C130804-242	Трубы водопроводные из полиэтилена, Дв 275,4мм	м	2400,736	4 620	11091401	-
20	Сцена завода	Стоимость задвижек с обрезиненным клином	шт	1	448 606,46	448606	-
24	Сцена завода	Стоимость задвижек Ду200	шт	1	111 815,94	111816	-
25	Сцена завода	Стоимость задвижек Ду300	шт	6	198 489,83	1190939	-
27	E0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300мм	фланец	2	708,82	1418	1375
28	C130809-41	Фланцы плоские приварные из стали Ду 300мм	шт	2	2 120,00	4240	-
29	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, стыковых фитингов	шт	62	300,57	18635	10358

33	Сцена завода	Стоимость перехода Де400	шт	1	197 863,78	197864	-
34	Сцена завода	Стоимость перехода Де315	шт	2	62 373,94	124748	-
35	Сцена завода	Стоимость перехода Де225	шт	1	26 390,32	26390	-
36	Спрайс	Стоимость фланца РР/сталь Дн225/200	шт	1	3 907,28	3907	-
37	Спрайс	Стоимость фланца РР/сталь Дн315/300	шт	1	9 408,00	9408	-
38	Спрайс	Стоимость отвода 90 градусов Де 315	шт	7	35 930,48	251513	-
39	Спрайс	Стоимость отвода 60 градусов Де 315	шт	4	13 657,89	54632	-
40	Спрайс	Стоимость отвода 45 градусов Де 315	шт	3	13 345,10	40035	-
41	Спрайс	Стоимость отвода 30 градусов Де 315	шт	9	13 345,55	120110	-
42	Спрайс	Стоимость отвода 90 градусов Де 400	шт	3	34 193,77	102581	-
43	Спрайс	Стоимость отвода 45 градусов Де 400	шт	12	23 454,38	281453	-
44	Спрайс	Стоимость отвода 60 градусов Де 400	шт	2	2 433,89	48648	-
45	Спрайс	Стоимость отвода 30 градусов Де 400	шт	4	643,45	25894	-
46	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	3	440,21	1321	738
47	Спрайс	Стоимость тройника Дн500	шт	1	133 855,11	133855	-
48	Спрайс	Стоимость тройника Дн400	шт	1	89 305,02	89305	-
49	Спрайс	Стоимость тройника Дн315	шт	1	50 253,53	50254	-
65	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	27,5	66,75	1832	917
66	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	9,15	408,11	3734	2952
67	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня фракции 40-70мм	м2	183,0	423,16	77437	3523
68	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,1281	40 097,59	5137	24
69	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	183,0	662,08	121161	2677
70	Е0127-54-1	Поправка на толщину слоя	м2	103,0	159,76	16455	3
71	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	21,23	687,86	14603	1280
72	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	9,25	36 178,80	334654	23737
74	С131104-8	Люк чугунный, тип Л	комплект	4,0	8 060,00	32240	-
75	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	60,70	245,44	14898	2778
		ИТОГО				**22793250**	**709395**
		Итого по всем разделам с накладными расходами				34217329	

		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				*36270369*	
		Временные здания и сооружения	*1,50%*			*544056*	
		Итого:				*36814424*	
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	*0,578%*			*212787*	
		Затраты на выслугу лет	*1,00%*			*368144*	
		Затраты на доп.отпуска	*0,40%*			*147258*	
		Итого в текущих ценах 2001г.				*37542614*	
		Итого в текущих ценах 2010г.				*68440185*	
		НДС 12 %				*8212822*	
		Всего				***76653007***	

Удерживается 30% предоплата ***22995902***

Удерживается 5% гаранийный взнос ***3832650***

Итого к оплате ***49824455***

ЗАКАЗЧИК

Бухарбаев А.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Нурмаганбетов К.

Заказчик: "Жанаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "СМК-4"

Объект: "Реконструкция и расширение существующей системы водоснабжения города Жанаозен"

Договор: №194 от 29.10.2010г.

СПРАВКА №4 от 25.03.2011г.

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТАРТ ЗА МАРТ 2011 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)										Налог на	Всего
		Из гр. 1											
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в	Дополнительные затраты		Налоги на			
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них								
	объекта,		отчетном		В	По		На	Другие	Отчисления	Дорожный	добавл.	
n/n	комплексов работ		месяце		отчетном месяце	монтажу оборудования		приобретение материал	доп. расходы	в фонд занятости	фонд 0,2%	стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	"Реконструкция и расширение существующей системы водоснабжения города Жанаозен"	77576800	77576800	40306259					37270541			9309215	86886015
	в т.ч. за март:		39700612	20627084					19073528			4764073	44464685
2	Удерживается 30% предоплата согл. Договора №194 от 29.10.10г.		11910184									1429222	13339406
3	Согл. дог. №194 от 29.10.10г. Удерживается 5% гарантийный взнос		1985030,6									238203	2223234
	Итого к оплате		25805397									3096648	28902045

Итого по объекту составляет: 28902045 (двадцать восемь миллионов девятьсот две тысячи сорок пять) тенге 00 тиын.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: "Жаңаозен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Исполнитель: ТОО "СМК-4"

АКТ №4 от 25.03.2011г. выполненных работ

Реконструкция и расширение существующей системы водоснабжения города Жанаозен за март месяц 2011 года

№ п/п	Шифр и № позиц	Наименование работ и затрат	един изм.	кол-во	стоимость единиц	общая стоимость	накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛС 2-1-1. Реконструкция и кап.ремонт водопровода от 4-1 до 4-27 в мкр. Коктем							
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватромаи "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	4382,83	23,36	102379	29072
2	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	129,65	218,93	28384	32074
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59кВт грунтом 2 группы	м3	4152,75	6,48	26907	8474
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную	м3	30,00	134,10	4023	4546
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	156,30	2 825,20	441579	42839
6	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200мм	км	1,23	139 706,75	171839	108665
7	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм	км	0,134	78 245,00	10485	8965
8	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	243 707,18	2437	2002
9	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250мм с гидравлическим испытанием	км	0,003	174 718,44	524	430
10	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200мм с гидравлическим испытанием	км	0,001	154 891,68	155	124
11	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150мм с гидравлическим испытанием	км	0,001	115 636,32	116	102
12	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100мм с гидравлическим испытанием	км	0,001	70 153,47	70	69
13	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50мм с гидравлическим испытанием	км	0,001	62 566,88	63	63
22	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200мм	км	1,23	10 651,88	13102	15398
23	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150мм	км	0,134	10 216,13	1369	1678
24	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	11,00	18 075,87	198835	4311
25	Е0122-37-4	Установка колонок пожарных	шт	11,00	2 410,81	26519	16763
27	Е0125-57-1	Установка указателя пожарного гидранта	шт	11,00	423,45	4658	3267
28	С11011-954	Таблички указатели пожарного гидранта	шт	11,00	359,00	3949	-

29	E0122-36-5	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 250мм	шт	2,00	1 908,48	3817	2843
30	E0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200мм	шт	2,00	1 469,92	2940	2264
31	E0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150мм	шт	4,00	991,58	3966	2808
32	E0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100мм	шт	5,00	497,61	2488	2296
33	E0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50мм	шт	1,00	276,46	276	252
39	E0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250мм	фланец	25,00	481,59	12040	12066
41	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200мм	фланец	5,00	391,37	1957	1974
43	E0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150мм	фланец	6,00	231,52	1389	1422
45	E0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80мм	фланец	5,00	118,85	594	629
46	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50мм	фланец	1,00	74,06	74	82
49	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, фитингов, фланцев	шт	182,00	300,57	54703	30405
56	E0122-33-5	Установка стальных тройников, переходов, заглушек	т	0,319	121 294,13	38693	33770
71	E0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450мм	т	1,45	18 911,77	27328	11179
74	E0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200мм	врезка	3,00	2 567,11	7701	3431
75	E0122-8-11	Укладка труб кожуха дим. 530	км	0,108	307 552,18	33216	30541
77	E0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200мм	м3	108,00	313,94	33905	21978
78	E0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 530мм	км	0,108	1 646 296,96	177800	10660
81	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	16,20	66,75	1081	541
82	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	5,40	408,11	2204	1742
83	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня фр. 40-70мм	м2	108,00	423,16	45701	2079
84	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,0756	40 097,59	3031	14
85	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	108,00	662,08	71505	1580
86	E0127-54-1	Поправка на тощину слоя	м2	108,00	159,76	17254	-

87	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	м2	73,75	1 375,72	101459	8895
88	E0122-41-1	Усройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	46,12	41 564,80	1916969	118349
89	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	46,81	143,00	6694	-
90	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	м3	46,81	407,00	19052	-
92	E0108-6-1	Кладка из кирпича	м3	0,473	12 969,04	6134	461
93	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	392,00	245,44	96212	17943
94	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	12,96	3 044,05	39451	7604
95	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	6,48	16 070,53	104137	4519
		ИТОГО				**3871164**	**611169**
ЛС 2-1-2. Реконструкция и кап.ремонт водопровода от 3-11/26 до пересечения улиц Мангистау и Сатпаева в мкр. Самал							
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватромаи "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	4309,63	23,36	100669	28587
2	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	30,00	218,93	6568	7422
3	E0101-27-2	Обратная засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59кВт грунтом 2 группы	м3	4156,06	6,48	26929	8481
4	E0101-166-2	Засыпка вручную	м3	30,00	134,10	4023	4546
5	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	168,38	2 825,20	475716	46150
6	E0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250мм	км	0,685	147 942,61	101341	63570
7	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200мм	км	0,857	139 706,75	119729	75712
8	E0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110мм	км	0,079	70 811,26	5594	4982
9	E0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350мм с гидравлическим испытанием	км	0,003	243 707,18	731	601
10	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300мм с гидравлическим испытанием	км	0,003	204 666,79	614	500
11	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200мм с гидравлическим испытанием	км	0,002	154 891,68	310	247