Счет-фактура № 00000000039 от 01.11.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 430700007409, БИН: 010240002470, г. Жанаозен ул.Мустафа Шокай 13, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0003152 от 25.11.09 (2)

ИИК поставщика: KZ889470398000023670 в АО ДБ "Альфа-банк", г. Актау, БИК ALFAKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): доп.соглашение №9 от.12.10.2012г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Жанаөзен қаласы, Сатпаева көшесі -1 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: " Жанаөзен қалалық қ±рылыс бөлімі "мемлекеттік мекемесі

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 430700210490, БИН: 021040003288, Жанаөзен қаласы, Сатпаева көшесі -1 (9) (10)

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и расширение существующей системы водоснабжения города Жанаозен	усл	1	32 066 006,43	32 066 006,43	12%	3 847 920,77	35 913 927,20		
Всего по счету:					**32 066 006,43**		**3 847 920,77**	**35 913 927,20**		

Руководитель организации Мусабаев С. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Сагинбаева П. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Фатима

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: "Жанаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО"СМК-4

Объект: "Реконструкция и расширение существующей системы водоснабжения города Жанаөзен"

Договор: №195 от 29.10.2010г, доп Соглашение №9 от.12.10.2012г.

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ 2012 ГОДА

Код	*Код*	*Договор*			*Орган правовая форма*
		номер	*дата*		*наименование*

№ п/п	*Наименование объекта, комплексов работ*	*Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)*								*Налоги на*		*Налог на добавл. стоимость*	*Всего*
		Из гр. 1											
		Сначала года по отчетный месяц включительно	*В отчетном месяце*	*Из графы 1*			*Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)*	*Дополнительные затраты*		*Отчисления в фонд занятости*	*Дорожный фонд 0,2%*		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	*Из них*			*На приобретение материалов*	*Другие доп. расходы*				
					В отчетном месяце	*По монтажу оборудования*							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	"Реконструкция и расширение существующей системы водоснабжения города Жанаөзен"	*58 538 393,0*	*32 066 006,4*									*10 872 528,0*	*101 476 927,4*
	в т.ч. за ноябрь:		*32 066 006,4*									*3 847 920,8*	*35 913 927,2*
	Удерживается 30% предоплата согл.договора №195 от.29.10.10г		*15 042 083,7*									*1 805 050,0*	*16 847 133,7*
	Согл.дог.№195 от.29.10.10г. доп.соглашение №9 от.12.10.2012г. Удерживается 5% гарантийный взнос		*763 106,5*									*91 572,8*	*854 679,3*
	Итого к оплате		*16 260 816,2*									*1 951 298,0*	*18 212 114,2*

Итого к оплате: 18212114,20(Восемнадцать миллион двести двенадцать тысяча сто четырнадцать тенге 20 тыин

Заказчик: _____ ***Подрядчик:*** _____

Заказчик: "Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Исполнитель: ТОО "СМК-4"

АКТ №10 01.11.2012года выполненных работ
Реконструкция и расширение существующей системы водоснабжения города Жанаозен
за НОЯБРЬ месяц 2012 года

№ п/п	Шифр и № позиц	Наименование работ и затрат	един изм.	кол-во	стоимость единиц	общая стоимость	накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛС 2-1-1. Реконструкция и кап.ремонт водопровода от 4-1 до 4 - 27 в мкр. Коктем							
18	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 219х5мм	шт		970	970	
ЛС 2-1-3. Капитальный ремонт и реконструкция технологического трубопровода и насосной станции №1, №2							
11	С130902-29	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, Ду 250мм	шт	4	58300	233200	-
13	С130902-27	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, Ду 150мм	шт	2	26900	53800	-
42	С Прайс-лист	Стоимость задвижки Ду600 Ру1,6МПа ЗКЛ-2-16	шт	2	387 826,38	775653	-
45	С130902-28	выдвижным шпинделем, Ру 1,6МПа, Ду 200мм	шт	2	47 800	95600	-
46	С130902-26	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, Ру 1,6МПа, Ду 100мм	шт	3	15 000	45000	
49	С130806-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 273х8мм	м	4,187	5330	22315	-
64	Ц0112-790-8	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5МПа, диаметр условного прохода 200мм	шт	3	2248,2	6745	5232
65	Ц0112-790-7	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5МПа, диаметр условного прохода 250мм	шт	2	1848,5	3697	2881
66	Ц0112-790-6	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5МПа, диаметр условного прохода 200мм	шт	7	1519	10633	8108
67	Ц0112-790-5	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5МПа, диаметр условного прохода 125-150мм	шт	2	1071,5	2143	1717
68	Ц0112-790-3	фланцевые предохранительные,	шт	2	684,5	1369	1143
69	Спрайс-лист	Стоимость задвижки Ду300	шт	3	86012,26	258037	-
70	С130902-29	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем Ду 250мм	шт	2	58300	116600	-
71	С130902-28	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем Ду 200мм	шт	5	47800	239000	-
72	С130902-27	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем Ду 150мм	шт	2	26900	53800	-

73	Спрайс-лист	Стоимость клапанов обратных поворотных Ду 200 Ду200	шт	2	9759	19518	-
74	Спрайс-лист	Стоимость клапанов обратных поворотных Ду 150 Ду200	шт	2	23819	47638	-
75	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325мм	т	4	17090	60045	45686
76	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219мм	т	1	19408	25693	19814
77	Ц0112-2-11	фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов,	т	0,1585	23181	3674	2901
78	С130806-114	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 325х8мм	м	52	6370	331240	-
79	С130806-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 273х8мм	м	5	5330	26650	-
80	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 219х6мм	м	42	3210	134820	-
81	С130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 159х6мм	м	7	2260	15820	-
82	Ц0112-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 133-159мм	м	7	502,5	3518	1205
83	Ц0112-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426мм	м	99	782	77458	37065
84	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поаерхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	126,34	21,8	2754	663
85	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	126,34	34,73	4387	473
86	Е0106-2-1	Монтаж монолитных ж/бетонных фундаментов	м3	5,00	14864,28	74321	3633
87	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800мм	т	0,45	204796,82	92159	26459
88	Ц0112-790-1	Демонтаж вентилей, задвижек, клапанов стальных фланцевых предохранительных, пружинных однорычажных и двурычажных обратных, подъемных на условное давление до 2,5МПа, диаметр условного прохода 400мм	шт	2	1808,5	3617	2558
89	Ц0112-790-8	Демонтаж вентилей, задвижек, клапанов стальных фланцевых предохранительных, пружинных однорычажных и двурычажных обратных, подъемных на условное давление до 2,5МПа, диаметр условного прохода 300мм	шт	6	1117	6702	5232
90	Ц0112-790-6	Демонтаж вентилей, задвижек, клапанов стальных фланцевых предохранительных, пружинных однорычажных и двурычажных обратных, подъемных на условное давление до 2,5МПа, диаметр условного прохода 200мм	шт	2	753	1506	1158

91	Ц0112-790-5	клапанов стальных фланцевых предохранительных, пружинных однорычажных и двурычажных обратных, подъемных на условное давление до 2,5МПа, диаметр условного	шт	2	531	1062	858
92	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219мм	т	1,26	9154,5	11542	9435
93	Ц0112-2-14	фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа,	т	3,3	5915,0	19512	15539
94	Ц0107-218-8	Демонтаж насосных агрегатов лопастных центробежных одноступенчатых объемных, вихревых, поршневых, приводных, роторных на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 2,9т	шт	2	6519,5	13039	9498
		ИТОГО				**2894267**	**201258**
ЛС 2-1-4. Капитальный ремонт и реконструкция технологического трубопровода и оборудования насосной станции №1,№2. электроснабжения							
1	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блогах и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	401,8	38	15309	11260
2	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взривоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	м	13,2	48	627	329
3	Спрайс	Кабель силавой ВВГ 4х2, 5 мм2	м	44	102,65	4517	
4	Спрайс	Кабель силовой ВВГ 4х120мм2	м	109	3 556,03	387607	
5	Спрайс	Кабель силовой ВВГ 4х185мм2	м	8	5 225,72	41806	
6	Спрайсприм	Кабель силовой ВВГ 4х240мм2	м	73	7 112,05	519180	
7	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	м	0,18	83 000,00	15023	
11	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	44	3,80	167	142
12	С151803-79	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 355х46х75 мм, тип К1162 У3	шт	0,04	60 800	2675	
13	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	4,00	71,50	286	170
14	С151803-87	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 800х60х26 мм, тип К1152 У3	шт	0,00	126 000,00	504	
15	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	шт	28,00	78,15	2188	2050
16	Е0121-1-4	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 80 мм	шт	21,00	136,89	2875	2682
17	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	шт	28,00	212,00	5936	
18	С130806-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	шт	21,00	1 070,00	22470	
19	Ц0108-533-1	Пост управления кнопочный подвесной, подвешиваемый на кабеле /тросе/, до 3	шт	4,00	413,30	1653	1497
20	Спрайс	Пост управления кнопочный ПКЕ212-2	шт	4,00	598,97	2396	
		ИТОГО				**1 025 218**	**18130**

ЛС 2-1-5. Реконструкция и кап.ремонт водопровода от 5-1 кафе "Дюсаж" до 1-37 в мкр. Шанырак							
18	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250мм	км	0,3	12 837,13	3851	4379
19	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200мм	км	0,6	10 651,88	6391	7511
20	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125мм	км	0,25	10 038,75	2510	3130
24	Е0125-57-1	Установка указателя пожарного гидранта	шт	9	423	3811	2673
25	С11011-954	Таблички указатели пожарного гидранта	шт	9	359	3231	-
79	Спрайс	Стоимость опорно-направляющего кольца ОНК-250	шт	62	8 191,64	507882	-
80	Спрайс	Стоимость опорно-направляющего кольца ОНК-200	шт	14	7 465,40	104516	-
81	Спрайс	Стоимость герметизирующей манжеты	компл	14	4 442,93	62201	-
82	Спрайс	Стоимость герметизирующей манжеты	компл	4	4 442,93	17772	-
83	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200мм	врезка	5	2 567,11	12836	5718
92	С12021-245	Стоимость стремянки	т	0,207	172 800	35770	-
97	Е0122-8-7	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 250мм	км	0,65	92 932,09	60406	55857
98	Е0122-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	23,3	2652,3	61798	47832
99	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	39,93	27,1	1082	-
100	С01031-А32-1	Погрузка труб металлических диам. До 426мм вкл. при автомобильных перевозках	т	24,05	111,4	2679	-
101	С010311-А11-1	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	т	58,25	152,8	8901	-
102	С010333-А15-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15км, класс груза 1	т	122,23	129,84	15870	3174
		ИТОГО				**911507**	**130274**
ЛС 2-1-6. Реконструкция и кап.ремонт водопровода от налоговой до труб.туббольницы							
12	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100мм	км	0,55	8 287,75	4 558,26	
19	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150мм	шт	2,00	991,58	1 983,16	
20	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50мм	шт	4,00	276,46	1 105,84	
47	Спрайс	Стоимость опорно-направляющего кольца Ду150	шт	62,00	5 599,05	347 141,10	-
48	Спрайс	Стоимость герметизирующей манжеты	компл	14,00	4 442,93	62 201,02	-
57	С12021-245	Стоимость стремянки	т	0,108	172 800,00	18 662,40	-
64	С12021-245	Стремянка	т	0,009	172 800,00	1 555,20	-
		ИТОГО				**437 206,98**	**0,00**
ЛС 2-1-7. Реконструкция и кап.ремонт правого и левого водопровода от ВОС до ВК-1 на улице Абая							
9	С130804-246	Трубы водопроводные из полиэтилена, Дв 437мм	м	665,10	11700	7781670	-
11	Е0122-31-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500мм	км	2,12	24 067,63	51023	48678
12	Е0122-36-8	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 500мм	шт	2	5 766,91	11534	8980
13	Е0122-36-7	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 400мм	шт	1	4 804,79	4805	3764

16	E0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200мм	шт	3	1 469,92	4410	3396
17	E0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150мм	шт	1	991,58	992	702
35	E0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500мм	фланец	1	986,32	986	913
36	E0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400мм	фланец	1	867,45	867	807
37	C130809-43	Фланцы плоские приварные из стали Ду 400мм	шт	1	3 670	3670	-
38	C130809-45	Фланцы плоские приварные из стали Ду 500мм	шт	1	5 060	5060	-
39	C130810-26	Заглушки фланцевые 1-200-1,0	шт	3	482	1446	-
40	C130810-25	Заглушки фланцевые 1-150-1,0	шт	1	374	374	-
41	C130810-36	Заглушки фланцевые 1-400-1,0	шт	1	1 420	1420	-
42	C130810-39	Заглушки фланцевые 1-500-1,0	шт	1	2 360	2360	-
47	Спрайс	Герметизирующая манжета неразъемная	комплект	6	10 184,31	61106	-
48	Спрайс	Опорно-направляющее кольцо Ду500	шт	48	12 282,13	589542	-
51	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня фракции 40-70мм	м2	74	423,16	31313	1424
52	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,0518	40 097,59	2077	10
53	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	74	662,08	48994	1083
54	E0127-54-1	Поправка на толщину слоя	м2	74	159,76	11822	2
55	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	22,23	1 375,72	30582	2681
56	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150мм	м3	15,67	17 851,44	279732	23133
57	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	15,91	143	2274	-
58	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	15,91	407	6473	-
59	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, д 12мм	т	1,30	111 900	146000	-
60	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля А-111, д 12мм	т	0,1137	98 800	11230	-
61	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля А-1, д 8мм	т	0,0298	89 400	2664	-
62	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	48,57	245,44	11921	2223
63	E0107-45-1	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5м2	шт	7	769,01	5383	3820
64	C143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В 22,5, плоские прямоугольные	м3	3,2	26 000	83096	-
65	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,2	143	457	-
66	E0107-36-3	Установка балок массой до 7т	м3	0,708	3 720,35	2634	730

67	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В 22,5, прямоугольные	м3	0,708	26 300,00	18620	-
68	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диам. до 1000мм	м3	0,02	2 869,16	57	40
69	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	м	0,7	3 710	2597	-
70	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1	8 373,07	8373	290
71	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	18,68	687,86	12849	1127
72	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки однослойных из из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 3см	м2	18,68	59,36	1109	615
73	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	12,58	1 375,72	17307	1517
74	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150мм	м3	10,92	17 851,44	194938	16121
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	11,08	143	1585	-
76	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	11,08	407	4511	-
77	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, д 12мм	т	0,9281	111 900	103857	-
78	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля А-1, д 8мм	т	0,0227	89 400	2026	-
79	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодичес-кого профиля А-111, д 12мм	т	0,095	98 800	9388	-
80	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	64,72	245,44	15885	2962
81	Е0107-45-1	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5м2	шт	7	769,01	5383	3820
82	С143018-23	для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого	м3	2,83	26 000	73580	-
83	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,83	143	405	-
84	Е0107-36-3	Установка балок массой до 7т	м3	0,708	3 720,35	2634	730
85	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В 22,5, прямоугольные	м3	0,708	26 300	18620	-
86	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диам. до 1000мм	м3	0,02	2 869,16	57	40
87	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	м	0,7	3 710	2597	-
88	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1	8 373,07	8373	290
89	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	13,8	687,86	9492	832
90	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки однослойных из из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 3см	м2	13,8	59,36	819	454
91	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	26,52	1 375,72	36484	3199

92	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150мм	м3	23,7	17 851,44	423079	34987
93	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	24,06	143,00	3440	-
94	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	24,06	407,00	9791	-
95	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, д 12мм	т	2,1	111 900	235223	-
96	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля А-1, д 8мм	т	0,0682	89 400	6097	-
97	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля А-111, д 12мм	т	0,1971	98 800	19477	-
98	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	127,24	245,44	31230	5824
99	E0107-45-1	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5м2	шт	14	769,01	10766	7639
100	C143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В 22,5, плоские прямоугольные	м3	5,66	26 000	147160	-
101	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	5,66	143	809	-
102	E0107-36-3	Установка балок массой до 7т	м3	1,42	3 720,35	5268	1460
103	C143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В 22,5,	м3	1,42	26 300	37241	-
104	E0107-31-1	Установка опор из плит и колец диам. до 1000мм	м3	0,04	2 869,16	115	79
105	C143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	м	1,4	3 710	5194	-
106	E0123-24-1	Установка люков	шт	2	8 373,07	16746	579
107	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	27,6	687,86	18985	1664
108	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки однослойных из из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 3см	м2	27,6	59,36	1638	909
109	E0122-8-11	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 500мм	км	2,01	166 421,06	334839	341383
110	E0122-38-9	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 500мм	врезка	4	10 814,96	43260	11010
111	C01031-A32-1	Погрузка труб металлических диам. До 426мм вкл. при автомобильных перевозках	т	209,21	111,4	23306	-
112	C010333-A15-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15км, класс груза 1	т	209,21	129,84	27164	5433
		ИТОГО				**11 150 291**	**545 350**
ЛС 2-1-8. Водопровод Д-425мм от ВОС (НСП-3) до восточного сектора села Тенге с разводящими сетями до мкрн. Жулдыз Д-325мм							
6	E0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400мм	км	1,09	217692,6	236414	151954

17	E0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	км	1,09	16951,5	18409	18138
18	E0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	км	4,93	13540,88	66811	72015
19	E0122-36-7	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 400мм	шт	1	4804,79	4805	3764
21	E0122-36-6	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300мм	шт	6	2540,52	15243	12074
22	E0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200мм	шт	1	1469,92	1470	1132
23	E0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50мм	шт	1	276,46	276	252
50	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (заглушки)	тн	0,0075	121294,13	908	793
51	C130810-31	Заглушки эллиптические безшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру 10 Мпа диам. 325х12 мм	шт	2	1210	2420	
52	C130810-26	Заглушки эллиптические безшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру 10 Мпа диам. 219х8 мм	шт	1	482	482	
53	E0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500мм с гидравлическим испытанием	км	0,103	412519,5	42490	34597
54	C130806-134	Трубы электросварные прямошовные и сп	м	103	16400	1689200	
55	E0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400мм	м	103	548,34	56479	23641
56	E0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	км	0,08	309 142,18	24731	22623
57	C130806-130	Трубы электросварные прямошовные и сп	м	80	13 600,00	1088000	
58	E0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300мм	м	80	439,99	35199	16595
59	E0122-27-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 600мм	км	0,103	2051793,34	211335	13225
60	E0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500мм	км	0,08	1646296,96	131704	7897
61	Спрайс	Герметизирующая манжета неразъемная	компл	7	10 184,31	71290	-
62	Спрайс	Опорно-направляющее кольцо Ду400	шт	60	11 854,92	711295	-
63	Спрайс	Герметизирующая манжета неразъемная	компл	7	8 567,74	59974	-
64	Спрайс	Опорно-направляющее кольцо Ду300	шт	52,00	8 383,89	435962	-
73	C12021-245	Стремянка	т	0,036	172 800,00	6221	-
76	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	21,6	687,86	14858	1303
77	E0127-55-1	Асфальтовая отмостка	м2	21,6	494,90	10690	711
78	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	2,7	687,86	1837	161
79	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,05	36 178,80	37988	2694
80	C12021-245	Стремянка	т	0,009	172 800,00	1555	-
81	C131104-8	Люк чугунный, тип Л	комплект	1,0	8 060,00	8060	-
82	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,03	245,44	1970	367
83	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	5,4	687,86	3714	326

84	E0127-55-1	Асфальтовая отмостка	м2	5,4	494,90	2672	178
85	E0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров диам. 300мм	врезка	1,0	4 306,00	4306	1737
86	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	14,43	1 375,72	19852	1740
87	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150мм	м3	11,85	17 851,44	211540	17493
88	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	12,03	143	1720	-
89	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	12,03	407	4895	-
90	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, д	т	1,05	111 900	117607	-
91	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического	т	0,031	89 400	2771	-
92	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перио-дического профиля А-111, д 12мм	т	0,0986	98 800	9739	-
93	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	41,4	245,44	10161	1895
94	E0107-45-1	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5м2	шт	7	769,01	5383	3820
95	C143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В 22,5, плоские прямоугольные	м3	2,83	26 000	73580	-
96	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,83	143	405	-
97	E0107-36-3	Установка балок массой до 7т	м3	0,708	3 720,35	2634	730
98	C143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В 22,5, прямоугольные	м3	0,708	26 300	18620	-
99	E0107-31-1	Установка опор из плит и колец диам. до 1000мм	м3	0,02	2 869,16	57	40
100	C143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	м	0,7	3 710	2597	-
101	E0123-24-1	Установка люков	шт	1	8 373,07	8373	290
102	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонной	м2	13,8	59,36	819	454
103	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	14,43	1 375,72	19852	1740
104	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150мм	м3	10,92	17 851,44	194938	16121
105	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	11,08	143	1585	-
106	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	11,08	407	4511	-
107	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, д 12мм	т	0,9696	111 900	108498	-
108	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля А-1, д 8мм	т	0,0276	89 400	2467	-

109	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля А-111, д 12мм	т	0,095	98 800	9388	-
110	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	35,88	245,44	8806	1642
111	Е0107-45-1	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5м2	шт	7,00	769,01	5383	3820
112	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В 22,5, плоские прямоугольные	м3	2,83	26 000	73580	-
113	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,83	143	405	-
114	Е0107-36-3	Установка балок массой до 7т	м3	0,708	3 720,35	2634	730
115	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В 22,5, прямоугольные	м3	0,708	26 300	18620	-
116	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диам. до 1000мм	м3	0,02	2 869,16	57	40
117	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	м	0,7	3 7i0	2597	-
118	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1	8 373,07	8373	290
119	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки однослойных из из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 3см	м2	13,8	59,36	819	454
120	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	14,43	1 375,72	19852	1740
121	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150мм	м3	10,1	17 851,44	180300	14910
122	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	10,25	143	1466	-
123	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	10,25	407	4172	-
124	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, д 12мм	т	0,807	111 900	90299	-
125	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля А-1, д 8мм	т	0,0341	89 400	3049	-
126	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля А-111, д 12мм	т	0,0986	98 800	9739	-
127	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	30,36	245,44	7452	1390
128	Е0107-45-1	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5м2	шт	7	769,01	5383	3820
129	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В 22,5, плоские прямоугольные	м3	2,83	26 000	73580	-

130	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,83	143	405	-
131	Е0107-36-3	Установка балок массой до 7т	м3	0,708	3 720,35	2634	730
132	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В 22,5, прямоугольные	м3	0,708	26 300	18620	-
133	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диам. до 1000мм	м3	0,02	2 869,16	57	40
134	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	м	0,7	3 710	2597	-
135	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1	8 373,07	8373	290
136	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки однослойных из из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 3см	м2	13,8	59,36	819	454
		ИТОГО				**4 301 903**	**166131**
		Итого по всем разделам с накладными расходами				21 782 506	
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16 660 403	
		Временные здания и сооружения	1,50%			249 906	
		Итого:				16 910 309	
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	0,578%			97 742	
		Затраты на выслугу лет	1,00%			169 103	
		Затраты на доп.отпуска	0,40%			67 641	
		Итого в текущих ценах 2001г.				17 244 795	
		Итого в текущих ценах 2010г.				31 437 261	
		Итого:				31 437 261	
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			628 745	
		Итого:				32 066 006,43	
		НДС 12 %				3 847 920,77	
		Всего				**35 913 927,2**	
		Удерживается 30% предоплата				**16 847 133,7**	
		Удерживается 5% гаранийный взнос				**854 679,3**	
		Итого к оплате				**18 212 114,2**	

ЗАКАЗЧИК

Бухарбаев А.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Мусабаев С.