Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 02» ноября 2011 года
№ 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «21» декабрь 2012 г. п.Мунайшы
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) ***от «19» декабря 2012г. №80 Акимата Каракиянского района***
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) *Тажибаев Н–Заместителя Акима Каракиянского района*
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) _____
Рымбаев М– представитель Департамента архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:
заказчика Туркменбаев А- начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Каракиянского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика *Турганов Е- директор ТОО «СМК-4»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) *Айтжанова Л-директор ТОО «Актау-Проект»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) *не имеется*

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) *Туркменбаев А- начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Каракиянского района*

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора *Есмурзаева К–начальник Каракиянского районного управления санитарно-эпидемиологического надзора*

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы *Хайрушев С- начальник Департамента полковник по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области*

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Торетаев С - аким поселок Мунайшы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Аманиязова М–начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта Каракиянского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Шуйшов Б– АО МОФ «КазТрансКазАймак» начальник участка Каракиянского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жетжанов Е- директор ТОО «Мурадар» технический надзор

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) *Каракиянским районным отделом архитектуры, градостроительства и строительства*

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию *Строительство газоснабжения в микрорайоне Байтерек в поселке Мунайшы*

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *пос.Мунайшы Каракиянского района Мангистауской области*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от решения от ввод земли *№54 от «30» октября 2012г акима поселка Мунайшы Каракиянского района*

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от *«07» ноября 2012г. №484;*
Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «СМК-4»

(наименование организации)

выполнившим *строительно-монтажные работы*

(виды работ)

и субподрядными организациями *не имеется*

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «Ақтау-Проект»*

(наименование организации)

выполнившим *рабочий проект и проектно-сметную документацию строительства*

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями *нет*

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы *Каракиянским районным отделом архитектуры, градостроительства и строительства*

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) *Рабочий проект (РП)*
ДГП«Мангистаугосэкспертиза»

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *Каракиянским районным отделом строительства и Каракиянским районным отделом архитектуры, градостроительства и строительства*

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

«29» июля 2011 года №126-Н.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *октябрь 2012 года*;
(месяц, год)

окончание работ *декабрь 2012 года*;
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес: *5 мес*

по норме или по проекту организации строительства *5 мес*;

фактически *1,5 мес*.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

1. *Проектно-сметная документация.*
2. *Заключение рабочей комиссии*
3. *Акты устранения недоделок*

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных	$м^2$	-	-

помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-
и более	-	-	-	-	-	-

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопровод Ду-159мм, протяженность-5,98 км,Газопровод Ду-108мм, протяженность-4,35 км, газопровод Ду-32мм, протяженность-1,41 км, всего протяженность-11,71 км=12км. ГРПШ-2 шт.

Газопровод среднего давления запроектирован надземно на низких опорах высотой от 0,5 до 1,25м, и на высоких опорах высотой 2,2м.Расстояние между подвижными опорами-6,0м. Расстояние между неподвижными опорами от 170 до 200м.Площадки ГРПШ-1 и 2-прямоугольные в плане с гарабитными размерами 6,0х9,0м. Газопроводы низкого запроектированы надземно на низких и высоких опорах. Газопроводы прокладывется высоте 2,2 м в местах прохода людей, также проектом предусмотрено устройство воздушных переходов высотой 5,0м для проезда автотранспорта и другой подвижной техники.Расстояние между подвижными от 4,5 до 8,0м. Расстояние между неподвижными от 150 до20,0м.Расстояние между стоек воздушных переходов -4,0 до 9,0м.Проектируемые газопроводы низкого давления состоят из трех внутрипоселковых кольцевых газопроводов диаметром 150мм, уличных ответлений диаметром 100мм от кольцевых газопроводов и газопроводов-отводов диаметром 20мм к потребителям. Внутрипоселковые кольцевые газопроводы низкого давления запроектированы из электросварных труб диаметром 159х4 мм по ГОСТ 10704-91. Длина кольцевых газопроводов длиной 1710,1820м и 2035м.Ответвления от кольцевых газопроводов низкого давления диаметром 150мм предусмотрены из труб диаметром 108х4мм (ГОСТ 10704-91), газопроводов-отводов к потребителям диаметром 32х3мм.Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2НУ1С заводского изготовления устанавливаются на монолитные бетонные фундаменты из юетона класса В15, водонепроницаемости W6 морозостойкости F50 на сульфатостойком портландцементе.Стойки опор газопровода предусмотрены из стальных труб диаметром 108х5,0 мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего *189 226,51 тыс*. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ *155 187,95 тыс.* тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *1 091,65 тыс*. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *181 392, 860 тенге* , в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *155 187,95 тыс.тенге*;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *1 091,65 тыс.тенге*.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

_____

_____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке *Строительство газоснабжения в микрорайоне Байтерек в поселке Мунайши*

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Тажибаев Нурлан Толегенович

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Рымбаев Мереке Көбентайұлы

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии:

Хайрушев Серик Салахатдинович

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Туркменбаев Абдеш Койшиевич

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Есмурзаева Колганат Казмолдакызы

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Торетаев Сымбат Куанышович

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Аманиязова Мырзакыз Ташпркызы

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Шуйшов Бекмурат Алпысбайулы

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Айтжанова Лаура Оразовна

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Жетжанов Есбол Дойырбаевич

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Турганов Елемес

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Объект: Строительство газопровода в микрорайоне Байтерек в поселке Мунайши
наименование объекта

Договор: №59 от 01.10.2012 года
номер и дата договора

СПРАВКА №2 от 15.11.2012 года
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ 2012 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них			На приобретение материалов	Другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	На монтаж оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	"Строительство газопровода в микрорайоне Байтерек в поселке Мунайши"	123 948 754	72 668 477									14 873 850	138 822 604
2	в т.ч. за ноябрь месяц:		72 668 477									8 720 217	81 388 694
3	Согл. дог. №59 от 1.10.2012 г. Удерживается 5% от стоимости выполненных работ		3 633 424									436 011	4 069 435
	Итого к оплате		69 035 053									8 284 206	77 319 259
Итого по объекту составляет:		77 319 259		(Семьдесят семь миллионов триста девятнадцать тысяч двести пятьдесят девять) тенге									

Заказчик:
подпись Кылаубаева Г.Т.
Ф.И.О

Подрядчик:
подпись Мусабаев С.Б.
Ф.И.О

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство газопровода в микрорайоне Байтерек в поселке Мунайши
наименование стройки

Объект: Строительство газопровода в микрорайоне Байтерек в поселке Мунайши
наименование объекта

Договор подряда

номер	59
дата	01.10.2012 года

Номер документа	Дата составления
	15.11.2012

Отчетный период	
с	по
01.10.2012	31.10.2012

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2012 года
Смета 2-1
Строительство газопровода в микрорайоне Байтерек в поселке Мунайши

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл.	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на один	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ГРПШ-1 ДО ОП-246/1								
1	36	ПРАЙС ООО"ФинТрейд"	Стоимость ГРПШ-13-2НУ1С с регулятором РДГ-50	1	260801,4		260 801				
				шт							
2	37	9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Dy 150 мм	7	22100		154 700				
				шт							
3	38	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 150 мм	7	881		6 167				
				шт							
4	40	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижнымшпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	8	11800		94 400				
				шт							
5	41	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	8	572		4 576				
				шт							
6	47	24-1-6	Прокладка надземная стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	1,71	240578	91711,5	411 388	156 827	350211	719,9	1231
				км	130151,25	27388,69	222 559	46 835	130	137,74	236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	49	25-120-3	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 150 мм	1,71	322432,85	271965,35	551 360	465 061	133080	148,36	254
				км	28203,75	36650,26	48 228	62 672	120	143,81	246
8	52	24-1-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 108 мм при условном давлении 0,6 МПа, температуре 150 гр.С	1,45	184900,26	59800,38	268 105	86 711	224174	554,3	804
				км	99360	19564,95	144 072	28 369	130	101,63	147
9	54	25-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	1,45	239542,08	196796,58	347 336	285 355	82825	111,55	162
				км	20958,75	26641,64	30 390	38 630	120	104,71	152
10	64	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	761,56	45,35	0,12	34 539	88	9191	0,07	52
				м2	13,36	0,05	10 177	35	90	0	0
11	65	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1082,05	70,71	0,05	76 507	50	9316	0,05	53
				м2	9,57	0	10 353		90	0	0
12	77	2-1-262	Опоры скользящие	2,21	107900		238 459				
				т							
13	78	2-1-263	Опоры неподвижные	0,23	107900		24 817				
				т							
			Итого по разделу: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ГРПШ-1 ДО ОП-246/1				2 473 155				
			Раздел: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ОП-1/2 ДО ОП-258/2								
14	80	9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	7	22100		154 700				
				шт							
15	81	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	7	881		6 167				
				шт							
16	83	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	5	11800		59 000				
				шт							
17	84	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	5	572		2 860				
				шт							
18	88	24-1-6	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	1,82	240578	91711,5	437 852	166 915	372739	719,9	1310
				км	130151,25	27386,69	236 875	49 847	130	137,74	251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	90	25-120-3	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 150 мм	1,62	322432,85	271965,35	586 828	494 977	141641	148,35	270
				км	28203,75	36650,26	51 331	66 703	120	143,81	262
20	93	24-1-6	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 108 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	1,4	240578	91711,5	336 809	128 396	286723	719,9	1008
				км	130151,25	27388,69	182 212	38 344	130	137,74	193
21	95	25-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	1,4	239542,08	196796,58	335 359	275 515	79969	111,55	156
				км	20958,75	26641,64	29 342	37 298	120	104,71	147
22	103	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	1259,97	45,35	0,12	57 143	145	15205	0,07	85
				м2	13,36	0,05	16 837	58	90	0	0
			Итого по разделу: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ОП-1/2 ДО ОП-258/2				1 976 718				
			Раздел: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ОП-1/3 ДО ОП-248/3								
23	117	ПРАЙС ООО"ФинТрейд"	Стоимость ГРПШ-13-2НУ1С с регулятором РДГ-50	1	260801,4		260 801				
				шт							
24	119	9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	5	22100		110 500				
				шт							
25	120	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	5	881		4 405				
				шт							
26	122	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	7	11800		82 600				
				шт							
27	123	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	7	572		4 004				
				шт							
28	134	24-1-6	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 108 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	1,5	240578	91711,5	360 867	137 567	307203	719,9	1080
				км	130151,25	27388,69	195 227	41 083	130	137,74	207
29	136	25-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	1,5	239542,08	196796,58	359 313	295 195	85681	111,55	167
				км	20958,75	26641,64	31 438	39 962	120	104,71	157
30	144	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	701,16	45,35	0,12	31 800	81	8462	0,07	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	13,36	0,05	9 370	32	90	0	0
31	158	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1719,72	32,01	30,1	55 049	51 766	16997	0,01	23
				м3	1,91	8,28	3 283	14 239	97	0,03	49
32	159	1-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	63,46	302,12	0	16 152	-	18251	2,13	114
				м3	302,12	0	16 152	-	113	0	0
33	160	1-162-12	Разработка грунта 5р группы вручную	94	1919,93	0	180 473	-	203934	10,1	949
				м3	1919,93	0	180 473	-	113	0	0
34	161	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1114,92	7,45	7,45	8 308	8 308	2616	0	0
				м3	0	2,42	-	2 697	97	0,01	10
35	162	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	123,88	154,22	0	19 104	-	21688	1,12	138
				м3	154,22	0	19 104	-	113	0	0
36	163	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1114,92	24,78	5,19	27 625	5 790	21180	0,12	138
				м3	19,58	0	21 835	-	97	0	0
37	164	1-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	637	37,18	35,39	23 682	22 541	6939	0,01	7
				м3	1,63	9,6	1 040	6 113	97	0,03	21
38	165	E010333-A1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1051,79	22,66	22,66	23 828	23 828	4766	0	0
				т	0	4,53	-	4 766	100	0,1	100
39	166	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	637	4,44	3,73	2 829	2 376	1137	0	2
				м3	0,55	1,29	352	820	97	0	3
40	167	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	919,36	800,41	28,23	735 866	25 956	63760	0,3	278
				м2	45,8	10,58	42 111	9 727	123	0,05	47
41	168	6-1-13	Устройство бетонных опор из бетона В 15	591,56	17571,56	110,37	10 394 633	65 288	577161	5,53	3333
				м3	897,51	41,69	526 017	24 661	105	0,2	120
42	169	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	603,39	183		110 420				
				м3							
43	170	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	603,39	519		313 159				
				м3							
44	171	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4039	251,62	4,39	1 016 275	17 743	212605	0,24	985
				м2	42,95	1,66	173 485	6 689	118	0,01	33
45	172	9-34-1	Монтаж металлоконструкций опор	123,23	19567,71	2519,98	2 411 329	310 537	1614217	84,64	10430
				т	14438,25	116,44	1 779 226	14 349	90	0,56	69
46	173	2-1-245	Стоимость металлоконструкций опор	43,575	172800		7 529 760				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	176	24-106-5	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 150 мм	1	4699,17	2718,28	4 699	2 718	3021	5,45	5
				отключ	1296,34	1027,24	1 296	1 027	130	5,01	5
48	177	24-103-5	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 150 мм	1	9726,59	5167,39	9 727	5 167	8934	10,17	10
				врезка	2613,38	1950,97	2 613	1 951	130	9,53	10
			Итого по разделу: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ОП-1/3 ДО ОП-248/3				24 097 208				
			ИТОГО:				28 547 081	3 034 897			23093
							3 984 398	536 907			2465
			Стоимость оборудования, всего:				559 534				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3 266 310				
			На металломонтажные работы				1 614 217				
			Всего накладных расходов:				4 880 526				
			Итого с накладными				33 427 607				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1 974 360				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				35 401 967				
			Временные здания и сооружения	1,2%			424 824				
			Итого				35 826 791				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,525%			188 091				
			Затраты на выслугу лет	1%			358 268				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			143 307				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				36 516 457				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				71 243 605				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1 424 872				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				72 668 477				
			Сметная прибыль, по стоимость	12%			8 720 217				
			Итого				81 388 694				

Заказчик

подпись

Кайтубаева Г. Т.

ф.и.о

Подрядчик

подпись

Мусабаев С.Б.

ф.и.о

Проверил

подпись

Койланов Т.

ф.и.о

Счет-фактура № 00000000045 от 18.11.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 430700007409, БИН: 010240002470, г. Жанаозен ул.Мустафа Шокай 13, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0003375 от 19.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ054322203398U00078 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), , БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №59 от 01.10.2012г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Перечисление (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с.Курык, ул.Досан батыра №6

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 430300211031, БИН: 090240008256, с.Курык, ул.Досан батыра №6 (10а)

ИИК получателя: KZ32070103KSN4303000 в Каракиянское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство газопровода в микрорайоне Байтерек в поселке Мунайши за декабрь месяц 2012г	усл	1	72 668 476,79	72 668 476,79	12%	8 720 217,21	81 388 694,00		
Всего по счету:					**72 668 476,79**		**8 720 217,21**	**81 388 694,00**		

Руководитель организации Мусабаев С. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Сагинбаева П. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

СМК - 4

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Фатима

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, [illegible] поставщику.

Счет-фактура № 00000000054 от 06.12.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 430700007409, БИН: 010240002470, г. Жанаозен ул.Мустафа Шокай 13, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0003152 от 25.11.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ054322203398U00078 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), , БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №59 от 01.10.2012г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Перечисление (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с.Курык, ул.Досан батыра №6

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 430300211031, БИН: 090240008256, с.Курык, ул.Досан батыра №6 (10а)

ИИК получателя: KZ320701031KSN4303000 в Каракиянское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство газопровода в микрорайоне Байтерек в поселке Мунайши за декабрь месяц 2012г	усл	1	37 660 942,96	37 660 942,96	12%	4 519 313,04	42 180 256,00		
Всего по счету:					**37 660 942,96**		**4 519 313,04**	**42 180 256,00**		

Руководитель организации Мусабаев С. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

(Ф.И.О., подпись)

МП

СМК - 4

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бух-кассир

(должность)

Акмарал

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Объект: Строительство газопровода в микрорайоне Байтерек в поселке Мунайши
наименование объекта

Договор: №59 от 01.10.2012 года
номер и дата договора

СПРАВКА №3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ 2012 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на	Всего
		Из гр. 1							Налоги на		
	объекта,	Сначала года по	В отчетном	Из графы 1			Стоимость прочих	Дополнительные затраты			
	комплексов	отчетный месяц		СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	На приобретение материалов	Другие доп. расходы	Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%	добавл. стоимость	
п/п	работ	включительно	месяце		В отчетном месяце	По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	"Строительство газопровода в микрорайоне Байтерек в поселке Мунайши"	161 609 696	37 660 942									19 393 164	181 002 860
2	в т.ч. за декабрь месяц:		37 660 942									4 519 313	42 180 256
3	Согл. дог. №59 от 1.10.2012 г. Удерживается 5% от стоимости выполненных работ		1 883 047									225 966	2 109 012
	Итого к оплате		35 777 895									4 293 347	40 071 242
Итого по объекту составляет:			40 071 242	(Сорок миллионов семьдесят одна тысяча двести сорок две) тенге 00 тиын									

Заказчик: _____ Кылаубаева Г.Т.
подпись Ф.И.О

Подрядчик: _____ Мусабаев С.Б.
подпись Ф.И.О

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО СМК-4
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство газопровода в микрорайоне Байтерек в поселке Мунайши
наименование стройки

Объект: Строительство газопровода в микрорайоне Байтерек в поселке Мунайши
наименование объекта

Договор подряда — номер: 59; дата: 01.10.2012 года

Номер документа	Дата составления
	15.12.2012

Отчетный период	
с	по
01.10.2012	31.10.2012

АКТ
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2012 года
Смета 2-1
Строительство газопровода в микрорайоне Байтерек в поселке Мунайши

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл.	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины
									%	на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 / 12
			Раздел: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ							
1	1	22-36-3	Установка стальных задвижек диам. 150 мм	4	1107,58	431,34	4 430	1 725	3229	2,83 / 11
				шт	457,99	163,01	1 832	652	130	0,79 / 3
2	2	9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	22100		88 400			
				шт						
3	3	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	881		3 524			
				шт						
4	4	25-47-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа /10 кгс/см2/ изменения давления трубопровода диаметром 350 мм	0,8	76609,44	64939,81	61 288	51 952	22293	62,33 / 50
				км	11669,63	11561,98	9 336	9 242	120	43,47 / 35
5	5	24-4-6	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,8	222108,96	84126,33	177 687	67 301	155392	656,65 / 525
				км	122647,5	26767,69	98 118	21 414	130	135,29 / 108
6	6	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	808	1060		856 480			
				м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	25-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	3	1939,91	1302,03	5 820	3 906	2888	1,46	4
				шт	310,5	491,62	932	1 475	120	3,15	9
8	8	25-123-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	6	739,88	588,11	4 439	3 529	2590	0,61	4
				шт	137,14	222,52	823	1 335	120	1,43	9
9	9	8-10-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4 мм	56	711		39 816				
				шт							
10	10	8-10-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5 мм	1	1290		1 290				
				шт							
11	11	8-10-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	1	408		408				
				шт							
12	12	2-1-262	Опоры скользящие	0,429	107900		46 289				
				т							
13	13	2-1-263	Опоры неподвижные	0,036	107900		3 884				
				т							
14	14	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	215,56	45,35	0,12	9 776	25	2601	0,07	15
				м2	13,36	0,05	2 881	10	90	0	0
15	15	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	215,56	70,71	0,05	15 241	10	1856	0,05	11
				м2	9,57	0	2 062	-	90	0	0
16	16	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	82,45	32,01	30,1	2 639	2 482	815	0,01	1
				м3	1,91	8,28	157	683	97	0,03	2
17	17	1-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,7	302,12	0	816	-	922	2,13	6
				м3	302,12	0	816	-	113	0	0
18	18	1-162-12	Разработка грунта 5р группы вручную	5	1919,93	0	9 600	-	10848	10,1	50
				м3	1919,93	0	9 600	-	113	0	0
19	19	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	56,7	7,45	7,45	422	422	133	0	0
				м3	0	2,42	-	137	97	0,01	1
20	20	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,3	154,22	0	972	-	1098	1,12	7
				м3	154,22	0	972	-	113	0	0
21	21	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	56,7	24,78	5,19	1 405	294	1077	0,12	7
				м3	19,58	0	1 110	-	97	0	0
22	22	1-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	32	37,18	35,39	1 190	1 132	349	0,01	0
				м3	1,63	9,6	52	307	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	52,8	22,66	22,66	1 196	1 196	239	0	0
				т	0	4,53	-	239	100	0,1	5
24	24	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	32	4,44	3,73	142	119	57	0	0
				м3	0,55	1,29	18	41	97	0	0
25	26	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	45,1	800,41	28,23	36 099	1 273	3128	0,3	14
				м2	45,8	10,58	2 065	477	123	0,05	2
26	26	6-1-13	Устройство бетонных опор из бетона В 15	29,4	17571,56	110,37	516 604	3 245	28684	5,63	166
				м3	887,51	41,69	26 093	1 226	105	0,2	6
27	27	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	29,988	183		5 488				
				м3							
28	28	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	29,988	519		15 564				
				м3							
29	29	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	184	251,62	4,39	46 297	808	9685	0,24	45
				м2	42,95	1,66	7 903	305	118	0,01	1
30	30	9-34-1	Монтаж металлоконструкций опор	5,665	19567,71	2519,98	110 851	14 276	74207	84,64	479
				т	14438,25	116,44	81 793	660	90	0,56	3
31	31	2-1-245	Стоимость металлоконструкций опор	5,665	172800		978 912				
				т							
32	32	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	153	22,68	0,06	3 470	9	923	0,03	5
				м2	6,68	0,02	1 022	4	90	0	0
33	33	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	153	70,71	0,05	10 818	7	1318	0,05	7
				м2	9,57	0	1 464	-	90	0	0
			Итого по разделу: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ				3 061 256				
			Раздел: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ГРПШ-1 ДО ОП-246/1								
34	34	25-64-2	Установка ГРПШ	0,14	5811,3	3131,54	814	438	482	11,5	2
				т	2044,13	824,8	286	115	120	3,61	1
35	36	22-36-3	Установка стальных задвижек диам. 150 мм	7	1107,58	431,34	7 753	3 019	5651	2,83	20
				шт	457,99	163,01	3 206	1 141	130	0,79	6
36	39	22-36-2	Установка стальных задвижек диам. 100 мм	8	553,18	32,75	4 425	262	4225	2,33	19
				шт	393,3	12,94	3 146	103	130	0,06	0
37	42	22-36-1	Установка стальных задвижек диам. 50 мм	84	307,13	20,37	25 799	1 711	24300	1,23	103
				шт	214,76	7,76	18 040	652	130	0,03	3
38	43	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижнымшпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	84	6880		577 920				
				шт							
39	44	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	84	330		27 720				
				шт							
40	45	16-15-1	Установка крана шарового диам. 20 мм	3	517,49	45,13	1 552	135	1192	1,69	5
				1шт	292,39	18,11	877	54	128	0,08	0
41	46	СПРАЙС	Краны шаровые Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	4219,17		12 658				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	50	25-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	7	1939,91	1302,03	13 579	9 114	6738	1,46	10
				шт	310,5	491,62	2 174	3 441	120	3,15	22
43	51	25-123-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	14	739,88	588,11	10 358	8 234	6042	0,61	9
				шт	137,14	222,52	1 920	3 115	120	1,43	20
44	55	25-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	12	694,75	561,55	8 337	6 739	4844	0,54	6
				шт	124,2	212,17	1 490	2 546	120	1,35	16
45	56	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	6	1475,42	1007,08	8 853	6 042	4434	1,1	7
				шт	235,46	380,36	1 413	2 282	120	2,44	15
46	57	24-1-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,47	147192,19	52896,69	69 180	24 861	63305	477,25	224
				км	84093,75	19515,79	39 524	9 172	130	101,38	48
47	58	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	474,7	279		132 441				
				м							
48	59	25-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,47	239542,08	196796,58	112 585	92 494	26847	111,55	52
				км	20958,75	26641,64	9 851	12 522	120	104,71	49
49	60	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	2	1475,42	1007,08	2 951	2 014	1478	1,1	2
				шт	235,46	380,36	471	761	120	2,44	5
50	61	25-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	4	694,75	561,55	2 779	2 246	1615	0,54	2
				шт	124,2	212,17	497	849	120	1,36	5
51	62	24-1-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 25 мм при условном давлении 0,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,004	147192,19	52896,69	589	212	539	477,25	2
				км	84093,75	19515,79	336	78	130	101,38	0
52	63	8-7-13	Трубы бесшовные , 25х3,00 мм	0,404	8870		3 583				
				10м							
53	64	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	761,56	45,35	0,12	34 539	88	9191	0,07	52
				м2	13,36	0,06	10 177	35	90	0	0
54	65	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1083	70,71	0,05	76 574	50	9326	0,05	53
				м2	9,57	0	10 362	-	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	66	8-10-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х5 мм	226	711		160 686				
				шт							
56	67	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х5мм	240	401		96 240				
				шт							
57	68	8-10-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5 мм	40	1290		51 600				
				шт							
58	69	8-10-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	7	1220		8 540				
				шт							
59	70	8-10-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х5 мм	50	741		37 050				
				шт							
60	71	8-10-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	1	444		444				
				шт							
61	72	8-10-120	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-76х3,5 мм	1	408		408				
				шт							
62	73	8-10-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	37	408		15 096				
				шт							
63	74	8-10-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	50	338		16 900				
				шт							
64	75	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-25х2,5 мм	2	251		502				
				шт							
65	76	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х5-32х3 мм	87	251		21 837				
				шт							
			Итого по разделу: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ГРПШ-1 ДО ОП-246/1				1 544 292				
			Раздел: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ОП-1/2 ДО ОП-258/2								
66	79	22-36-3	Установка стальных задвижек диам. 150 мм	7	1107,58	431,34	7 753	3 019	5651	2,83	20
				шт	457,99	163,01	3 206	1 141	130	0,79	6
67	82	22-36-2	Установка стальных задвижек диам. 100 мм	5	553,18	32,75	2 766	164	2641	2,33	12
				шт	393,3	12,94	1 967	65	130	0,06	0
68	85	22-36-1	Установка стальных задвижек диам. 50 мм	84	307,13	20,37	25 799	1 711	24300	1,23	103
				шт	214,76	7,76	18 040	652	130	0,03	3
69	86	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	84	6880		577 920				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	87	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	84	330		27 720				
				шт							
71	91	25-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	7	1939,91	1302,03	13 579	9 114	6738	1,46	10
				шт	310,5	491,62	2 174	3 441	120	3,15	22
72	92	25-123-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	14	739,88	588,11	10 358	8 234	6042	0,61	9
				шт	137,14	222,52	1 920	3 115	120	1,43	20
73	96	25-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	12	694,75	561,55	8 337	6 739	4844	0,54	6
				шт	124,2	212,17	1 490	2 546	120	1,36	16
74	97	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	6	1475,42	1007,08	8 853	6 042	4434	1,1	7
				шт	235,46	380,36	1 413	2 282	120	2,44	15
75	98	24-1-6	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,47	240578	91711,5	113 072	43 104	96257	719,9	338
				км	130151,25	27388,69	61 171	12 873	130	137,74	65
76	99	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со скятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	474,7	279		132 441				
				м							
77	100	25-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,47	239542,08	196796,58	112 585	92 494	26847	111,55	52
				км	20958,75	26641,64	9 851	12 522	120	104,71	49
78	101	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	2	1475,42	1007,08	2 951	2 014	1478	1,1	2
				шт	235,46	380,36	471	761	120	2,44	5
79	102	25-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	4	694,75	561,55	2 779	2 246	1615	0,54	2
				шт	124,2	212,17	497	849	120	1,36	5
80	103	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	300	45,35	0,12	13 606	34	3620	0,07	20
				м2	13,36	0,06	4 009	14	90	0	0
81	104	13-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2211,53	70,71	0,05	156 367	102	19044	0,05	108
				м2	9,57	0	21 160	-	90	0	0
82	105	8-10-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х5 мм	240	711		170 640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
83	106	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х5мм	235	401		94 235				
				шт							
84	107	8-10-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5 мм	40	1290		51 600				
				шт							
85	108	8-10-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	4	1220		4 880				
				шт							
86	109	8-10-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х5 мм	50	741		37 050				
				шт							
87	110	8-10-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	1	444		444				
				шт							
88	111	8-10-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	37	408		15 096				
				шт							
89	112	8-10-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	50	338		16 900				
				шт							
90	113	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х5-32х3 мм	87	251		21 837				
				шт							
91	114	2-1-262	Опоры скользящие	2,332	107900		251 623				
				т							
92	115	2-1-263	Опоры неподвижные	0,229	107900		24 709				
				т							
			Итого по разделу: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ОП-1/2 ДО ОП-258/2				1 905 899				
			Раздел: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ОП-1/3 ДО ОП-248/3								
93	116	25-64-2	Установка ГРПШ	0,14	5811,3	3131,54	814	438	482	11,5	2
				т	2044,13	824,8	286	115	120	3,61	1
94	118	22-36-3	Установка стальных задвижек диам. 150 мм	5	1107,58	431,34	5 538	2 157	4037	2,83	14
				шт	457,99	163,01	2 290	815	130	0,79	4
95	121	22-36-2	Установка стальных задвижек диам. 100 мм	7	553,18	32,75	3 872	229	3697	2,33	16
				шт	393,3	12,94	2 753	91	130	0,06	0
96	124	22-36-1	Установка стальных задвижек диам. 50 мм	84	307,13	20,37	25 799	1 711	24300	1,23	103
				шт	214,76	7,76	18 040	652	130	0,03	3
97	125	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	84	6880		577 920				
				шт							
98	126	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	84	330		27 720				
				шт							
99	127	16-15-1	Установка крана шарового диам. 20 мм	3	517,49	45,13	1 552	135	1192	1,69	5
				1шт	292,39	18,11	877	54	128	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	128	СПРАЙС	Краны шаровые Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	4219,17		12 658				
				шт							
101	129	24-1-6	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	1,65	240578	91711,5	396 954	151 324	337923	719,9	1188
				км	130151,25	27388,69	214 750	45 191	130	137,74	227
102	131	25-120-3	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 150 мм	1,65	322432,85	271965,35	532 014	448 743	128411	148,35	245
				км	28203,75	36650,26	46 536	60 473	120	143,81	237
103	132	25-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	3	1939,91	1302,03	5 820	3 906	2888	1,46	4
				шт	310,5	491,62	932	1 475	120	3,15	9
104	133	25-123-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	7	739,88	588,11	5 179	4 117	3021	0,61	4
				шт	137,14	222,52	960	1 558	120	1,43	10
105	137	25-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	6	694,75	561,55	4 168	3 369	2422	0,54	3
				шт	124,2	212,17	745	1 273	120	1,36	8
106	138	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100кгс/см2/	2	1475,42	1007,08	2 951	2 014	1478	1,1	2
				шт	235,46	380,36	471	761	120	2,44	5
107	139	24-1-6	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,47	240578	91711,5	113 072	43 104	96257	719,9	338
				км	130151,25	27388,69	61 171	12 873	130	137,74	65
108	140	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со скятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	474,7	279		132 441				
				м							
109	141	25-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопроводадо 100 мм	0,47	239642,08	196796,58	112 585	92 494	26847	111,55	52
				км	20958,75	26641,64	9 851	12 522	120	104,71	49
110	142	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	1475,42	1007,08	1 475	1 007	739	1,1	1
				шт	235,46	380,36	235	380	120	2,44	2
111	143	25-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	694,75	561,55	695	562	404	0,54	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	124,2	212,17	124	212	120	1,36	1
112	144	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	999,99	45,35	0,12	45 353	115	12068	0,07	68
				м2	13,36	0,05	13 363	46	90	0	0
113	145	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1701,155	70,71	0,05	120 281	78	14649	0,05	83
				м2	9,57	0	16 277	-	90	0	0
114	146	8-10-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х5 мм	220	711		156 420				
				шт							
115	147	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х5мм	236	401		94 636				
				шт							
116	148	8-10-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5 мм	40	1290		51 600				
				шт							
117	149	8-10-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	7	1220		8 540				
				шт							
118	150	8-10-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х5 мм	50	741		37 050				
				шт							
119	151	8-10-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	1	444		444				
				шт							
120	152	8-10-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	40	408		16 320				
				шт							
121	153	8-10-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	50	338		16 900				
				шт							
122	154	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-25х2,5 мм	2	251		502				
				шт							
123	155	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х5-32х3 мм	90	251		22 590				
				шт							
124	156	2-1-262	Опоры скользящие	2,214	107900		238 891				
				т							
125	157	2-1-263	Опоры неподвижные	0,256	107900		27 622				
				т							
126	158	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	100	32,01	30,1	3 201	3 010	988	0,01	1
				м3	1,91	8,28	191	828	97	0,03	3
127	159	1-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,82	302,12	0	852	-	963	2,13	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	302,12	0	852	-	113	0	0
128	160	1-162-12	Разработка грунта 5р группы вручную	5	1919,93	0	9 600	-	10848	10,1	50
				м3	1919,93	0	9 600	-	113	0	0
129	161	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (п.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	58,68	7,45	7,45	437	437	138	0	0
				м3	0	2,42	-	142	97	0,01	1
130	162	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,52	154,22	0	1 005	-	1136	1,12	7
				м3	154,22	0	1 005	-	113	0	0
131	163	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	58,68	24,78	5,19	1 454	305	1115	0,12	7
				м3	19,58	0	1 149	-	97	0	0
132	164	1-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	34	37,18	35,39	1 264	1 203	370	0,01	0
				м3	1,63	9,6	56	326	97	0,03	1
133	165	E010333-A1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	55,36	22,66	22,66	1 254	1 254	251	0	0
				т	0	4,53	-	251	100	0,1	5
134	166	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	34	4,44	3,73	151	127	61	0	0
				м3	0,55	1,29	19	44	97	0	0
135	167	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	48,39	800,41	28,23	38 732	1 366	3356	0,3	15
				м2	45,8	10,58	2 216	512	123	0,05	2
136	168	6-1-13	Устройство бетонных опор из бетона В 15	31,14	17571,56	110,37	547 178	3 437	30382	5,63	175
				м3	887,51	41,69	27 637	1 298	105	0,2	6
137	169	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	31,76	183		5 812				
				м3							
138	170	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	31,76	519		16 483				
				м3							
139	171	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	213	251,62	4,39	53 594	936	11212	0,24	52
				м2	42,96	1,66	9 149	353	118	0,01	2
140	172	9-34-1	Монтаж металлоконструкций опор	6,49	19567,71	2519,98	126 994	16 355	85014	84,64	549
				т	14438,25	116,44	93 704	756	90	0,56	4
141	174	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	3502	22,68	0,06	79 413	201	21131	0,03	119
				м2	6,68	0,02	23 399	81	90	0	0
142	175	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3502	70,71	0,05	247 610	161	30155	0,05	172
				м2	9,57	0	33 507	-	90	0	0
143	178	24-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	156	1532,93	770,86	239 137	120 253	172431	3,58	558
				шт	667,58	182,68	104 142	28 498	130	0,76	118
144	179	24-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм	161	3208,91	1465,49	516 634	235 944	393339	7,99	1287
				шт	1575,79	303,52	253 702	48 867	130	1,25	202
145	180	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,26	800,41	28,23	8 212	290	712	0,3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	45,8	10,58	470	109	123	0,05	1
146	181	6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В15	2,8	16283,2	226,11	45 593	633	1172	2,06	6
				м3	313,09	85,41	877	239	105	0,42	1
147	182	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,842	183		520				
				м3							
148	183	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,842	519		1 475				
				м3							
149	184	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,4	68200		27 280				
				т							
150	185	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,076	71934,76	349,88	5 467	27	898	66,7	5
				1т	11126,25	131,96	846	10	105	0,64	0
151	186	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,2	251,62	4,39	1 308	23	274	0,24	1
				м2	42,95	1,66	223	9	118	0,01	0
152	187	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,72	800,41	28,23	576	20	50	0,3	0
				м2	45,8	10,58	33	8	123	0,05	0
153	188	6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов из бетона В15	0,4	17424,04	296,37	6 970	119	351	4,66	2
				м3	729,68	105,44	292	42	105	0,46	0
154	189	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,406	183		74				
				м3							
155	190	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,406	519		211				
				м3							
156	191	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,004	65900		264				
				т							
157	192	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,2	251,62	4,39	805	14	168	0,24	1
				м2	42,95	1,66	137	5	118	0,01	0
158	193	9-34-1	Монтаж металлоконструкций фундамента	0,092	19567,71	2519,98	1 800	232	1205	84,64	8
				т	14438,25	116,44	1 328	11	90	0,56	0
159	194	2-1-245	Стоимость металлоконструкций	0,092	172800		15 898				
				т							
160	195	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	2,4	22,68	0,06	54	-	14	0,03	0
				м2	6,68	0,02	16	-	90	0	0
161	196	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,4	70,71	0,05	170	-	21	0,05	0
				м2	9,67	0	23	-	90	0	0
162	197	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8	800,41	28,23	6 403	226	555	0,3	2
				м2	45,8	10,58	366	85	123	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	198	7-24-6	Установка металлических оград по металлическим столбам, из сетчатых панелей высотой до 2 м	58	989,33	520,27	57 381	30 176	48040	2,6	151
				м	450,23	141,4	26 113	8 201	140	0,51	29
164	199	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 для замоноличивания стоек	1,6	15300		24 480				
				м3							
165	200	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,632	183		299				
				м3							
166	201	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,632	519		847				
				м3							
167	202	7-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	2	1709,2	38,49	3 418	77	4663	9,03	18
				шт	1650,83	14,55	3 302	29	140	0,07	0
168	203	2-1-245	М/конструкции стоек	14,474	172800		2 501 107				
				т							
169	204	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	130	187		24 310				
				м2							
170	205	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	380	22,68	0,06	8 617	22	2293	0,03	13
				м2	6,68	0,02	2 539	9	90	0	0
171	206	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	380	70,71	0,05	26 868	17	3272	0,05	19
				м2	9,57	0	3 636	-	90	0	0
172	207	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	11,64	32,01	30,1	373	350	115	0,01	0
				м3	1,91	8,28	22	96	97	0,03	0
173	208	1-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,36	302,12	0	109	-	123	2,13	1
				м3	302,12	0	109	-	113	0	0
174	209	1-162-12	Разработка грунта 5р группы вручную	1	1919,93	0	1 920	-	2170	10,1	10
				м3	1919,93	0	1 920	-	113	0	0
175	210	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7,2	7,46	7,45	54	54	17	0	0
				м3	0	2,42	-	17	97	0,01	0
176	211	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,8	154,22	0	123	-	139	1,12	1
				м3	154,22	0	123	-	113	0	0
177	212	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,2	24,78	5,19	178	37	137	0,12	1
				м3	19,58	0	141	-	97	0	0
178	213	1-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 в котлованах глубиной до 3 м	5	37,18	35,39	186	177	54	0,01	0
				м3	1,63	9,6	8	48	97	0,03	0
179	214	E010333-A1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	8,25	22,66	22,66	187	187	37	0	0
				т	0	4,53	-	37	100	0,1	1
180	215	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5	4,44	3,73	22	19	9	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0,55	1,29	3	6	97	0	0
181	216	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8,33	800,41	28,23	6 667	235	578	0,3	3
				м2	45,8	10,58	382	88	123	0,05	0
182	217	6-1-13	Устройство бетонных опор из бетона В 15	5,1	17571,56	110,37	89 615	563	4976	5,63	29
				м3	887,51	41,69	4 526	213	105	0,2	1
183	218	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,202	183		952				
				м3							
184	219	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,202	519		2 700				
				м3							
185	220	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34	251,62	4,39	8 555	149	1790	0,24	8
				м2	42,95	1,66	1 460	56	118	0,01	0
186	221	9-34-1	Монтаж металлоконструкций опор	0,892	19567,71	2519,98	17 454	2 248	11685	84,64	75
				т	14438,25	116,44	12 879	104	90	0,56	1
187	222	2-1-245	Стоимость металлоконструкций опор	0,892	172800		154 138				
				т							
188	223	13-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	24	22,68	0,06	544	1	145	0,03	1
				м2	6,68	0,02	160	1	90	0	0
189	224	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	24	70,71	0,05	1 697	1	207	0,05	1
				м2	9,57	0	230	-	90	0	0
190	225	9-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,279	20161,14	721,83	5 625	201	4129	99,47	28
				т	16327,13	116,44	4 555	32	90	0,56	0
191	226	2-1-245	Стоимость металлоконструкций ограждения	0,279	172800		48 211				
				т							
192	227	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,5	22,68	0,06	170	-	45	0,03	0
				м2	6,68	0,02	50	-	90	0	0
193	228	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,5	70,71	0,05	530	-	65	0,05	0
				м2	9,57	0	72	-	90	0	0
194	229	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,25	800,41	28,23	1 801	64	156	0,3	1
				м2	45,8	10,58	103	24	123	0,05	0
195	230	7-24-6	Установка металлических оград по металлическим столбам, из сетчатых панелей высотой до 2 м	13	989,33	520,27	12 861	6 763	10768	2,6	34
				м	450,23	141,4	5 853	1 838	140	0,51	7
196	231	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 для замоноличивания стоек	0,45	15300		6 885				
				м3							
197	232	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,459	183		84				
				м3							
198	233	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,459	519		238				
				м3							
199	234	7-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1709,2	38,49	1 709	38	2332	9,03	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	1650,83	14,55	1 651	15	140	0,07	0
200	235	2-1-245	М/конструкции стоек	4,1	172800		708 480				
				т							
201	236	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	35	187		6 545				
				м2							
202	237	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	111	22,68	0,06	2 517	6	670	0,03	4
				м2	6,68	0,02	742	3	90	0	0
203	238	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	111	70,71	0,05	7 848	5	956	0,05	5
				м2	9,57	0	1 062	-	90	0	0
			Итого по разделу: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ОП-1/3 ДО ОП-248/3				8 550 569				
			ИТОГО:				15 062 015	1 669 858			8237
							1 506 429	347 116			1593
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2 047 153				
			На металломонтажные работы				177 204				
			На сантехнические работы				2 385				
			Всего накладных расходов:				2 226 741				
			Итого с накладными				17 288 757				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1 037 325				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				18 326 082				
			Временные здания и сооружения	1,2%			219 913				
			Итого				18 545 995				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,525%			97 366				
			Затраты на выслугу лет	1%			185 460				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			74 184				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				18 903 005				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				36 922 492				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			738 450				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011ГОДА				37 660 942				
			Налог на добавленную стоимость	12%			4 519 313				
			Итого				42 180 256				

Заказчик

подпись

Кыпаубаева Г.Т.
Ф.И.О.

Технадзор

подпись

Кошпанов Т.
Ф.И.О.

Подрядчик

подпись

Мусабаев С.Б.
Ф.И.О