ДОГОВОР

на выполнение подрядных работ
«Капитальный ремонт помещений ул.К.Батыра,48, нп-1»

г. Семей «27» августа 2010 г.

«ИП Кажигалиев Дугабек Кабдешевич», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кажигалиева Д.К., с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «Инком-Шыгыс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Акылгазина М. С., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнит работы «Капитальный ремонт помещений ул.К.Батыра,48, нп-1» (далее – Работа), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить «Подрядчику» выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Субподрядчик выполняет Работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, своими силами и средствами.

1.3. Срок выполнения Работ устанавливается:

начало: с даты подписания договора;

окончание: «30» сентября 2010 года.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Стоимость работ по настоящему Договору определяется проектно-сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего договора, и составляет 876 000 тенге с НДС. Стоимостью работ по настоящему Договору учтены все расходы и издержки «Подрядчика» при выполнении работ согласно условиям настоящего Договора.

Оплата за выполненные работы производятся «Заказчиком» ежемесячно в течение 3 банковских дней после предоставления «Подрядчиком» следующих документов:

- Счета-фактуры;
- Актов о приемке выполненных работ (Ф-2)..

3. ОБЪЕМ РАБОТ

3.1. Объем работ определяется проектно-сметной документацией, согласованной Сторонами, утвержденной «Заказчиком» и переданной «Подрядчику» до начала производства работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. «Заказчик» обязан:

4.1.1. Обеспечить готовность объекта для начала производства Работ.

4.1.2. Принять и оплатить выполненные работы.

4.1.3. Своевременно производить оплату, предусмотренную настоящим договором.

4.2. «Подрядчик» обязан:

4.2.1. Предоставить график производства работ.

4.2.2. Выполнить Работы качественно в объеме и сроки, установленные в настоящем договоре, в соответствии с действующими нормами и утвержденной проектно-сметной документацией, и сдать результат работ «Заказчику» в установленный срок.

4.2.3. Обеспечить выполнение на строительной площадке всех мер по технике безопасности и охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территорий, сохранности товароматериальных ценностей в соответствии с действующим Законодательством РК.

4.2.4. Обеспечить сохранность выполненных объемов строительно-монтажных работ до полного окончания работ по Настоящему Договору и дополнительных соглашений к нему.

4.2.5. Производить строительно-монтажные работы квалифицированно, в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, СНиП и другими нормативными регламентами в строительстве согласно Законодательству Республики Казахстан, в сроки установленные календарным графиком строительства.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдаче-приемке по договору подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. «Подрядчик» устанавливает гарантийный срок на выполненные по настоящему договору работы в течение 2 (два) года с момента сдачи работ.

6.2. В случае если «Подрядчиком» в период гарантийного срока эксплуатации будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Субподрядчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РК.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

8.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия в арбитражном суде Восточно-Казахстанской области при условии соблюдения претензионного порядка урегулирования споров. Срок для рассмотрения претензий и направления ответа на претензию - 10 календарных дней с момента получения претензии.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств. Условия настоящего договора распространяются на фактические отношения сторон, возникшие до его подписания.

«Заказчик»	«Подрядчик»
«ИП Кажигалиев Дугабек Кабдешевич»	**ТОО «Инком-Шыгыс»»**
Адрес: ВКО, г. Семей,	Адрес: ВКО, г. Семей,
ул.Кабанбай батыра, 48, нп-1	ул. Чайжунусова, 103-22
Директор	Директор
_____ **Кажигалиев Д.К.**	_____ **Акылгазин М.С.**

Акт

приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию
«Капитальный ремонт помещений ул.К.Батыра,48, нп-1»

г.Семей «30» сентября 2010 г.

Приемочная комиссия, назначенная директором «ИП Кажигалиев Дугабек Кабдешевич» Кажигалиевым Д.К.

(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)

в составе:

Председатель комиссии – директор «ИП Кажигалиев Дугабек Кабдешевич» Кажигалиев Д.К.

Члены комиссии – директор ТОО «Инком-Шыгыс» Акылгазин М.С.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель подрядчика - директор ТОО «Инком-Шыгыс» Акылгазин М.С.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком Товарищества с ограниченной ответственность «Инком-Шыгыс»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект
«Капитальный ремонт помещений ул.К.Батыра,48, нп-1»

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю.

Строительно-монтажные работы произведены на основании Договора на выполнение подрядных работ от 27 августа 2010 г.

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком:
Товариществом с ограниченной ответственностью «Инком-Шыгыс»

(наименование организаций)

Выполнившим: «Капитальный ремонт помещений ул.К.Батыра,48, нп-1»

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная документация на строительство разработана

(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работы 27.08.2010 г.

(месяц и год)

окончание работ 30.09.2010 г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства 1 месяц

фактически

7. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

Журнал производства работ;

(перечень документов или номер приложения к акту)

8. Предъявленные к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих

мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

9. Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного апробирования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом:

Выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего _____ тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:

«Капитальный ремонт помещений ул.К.Батыра,48, нп-1»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

Кажигалиев Д.К. _____

Члены приемочной комиссии:

Акылгазин М.С. _____

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений ул.К.Батыра,48, нп-1

Заказчик "ИП Кажигалиев Д.К."

Подрядчик - ТОО "Инком-Шығыс"

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь 2010 года

по объекту: Капитальный ремонт помещений ул.К.Батыра,48, нп-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1								
2	Е0115-69-4	Отделка плит под окраску потолков								
			8,1	58,34	0,35	473	3	443	0,30	2
		м2		51,98	0,14	421	1	105	--	--
3	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолок								
			8,1	9,90	0,12	80	1	58	0,04	--
		м2		6,75	0,05	55	--	105	--	--
4	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			13,82	321,60	4,07	4445	56	1983	0,74	10
		м2		135,68	0,97	1875	13	105	0,05	1
5	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке								
			13,82	173,10	1,88	2392	26	1147	0,47	6
		м2		78,30	0,72	1082	10	105	--	--
		Итого по разделу				7390				
		Накладные расходы				3 631				
		Итого				11021				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				661				
		Всего по разделу				**11682**				
36	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--

37	СЦентр комплекта	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 10А	1	672,01	--	672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	3	275,20	159,00	826	477	371	0,53	2
		шт		84,40	45,70	253	137	95	0,27	1
39	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП41Х200-231-У3	1	848,00	--	848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	134,80	3,60	135	4	109	0,68	1
		шт		115,00	0,20	115	--	95	--	--
41	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55,00	0,90	55	1	47	0,33	--
		шт		49,70	0,20	50	--	95	--	--
42	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	1	215,00	--	215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1	134,00	--	134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Спрайс-лист	Лампа люминисцентная компактная мощностью 23Вт OS DULDX EL	1	198,01	--	198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Спрайс-лист	Лампа люминисцентная компактная мощностью 15Вт OS DULDX EL	2	195,40	--	391	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	10	175,20	75,70	1752	757	886	0,44	4
		м		72,70	20,60	727	206	95	0,12	1
47	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	2	509,00	--	1018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151601-117 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,0051	12893,00	--	66	--	--	--	--

		1000м		--	--	--	--	--	--	--
49	С151601-109 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0051	8933,00	--	46	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				6857				
		Накладные расходы				1 631				
		Итого				8488				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				509				
		Всего по разделу				**8997**				
8	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами "Изотерм" толщиной 40 мм	9,9	189,45	4,72	1876	47	856	0,40	4
		м2		70,88	1,78	702	18	119	0,01	--
9	СПрайс-лист ТОО "[illegible]	Минераловатные теплоизоляционные плиты "Изотерм" П-150, толщ.40мм	0,40788	9970,10	--	4067	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				5943				
		Накладные расходы				856				
		Итого				6799				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				408				
		Всего по разделу				**7207**				
12	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	400,18	102,53	720	185	405	0,90	2
		м2		151,65	35,67	273	64	120	0,14	--
13	С12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9П	1,8	5470,00	--	9846	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				13109				
		Накладные расходы				405				
		Итого				13514				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				811				
		Всего по разделу				**14325**				

16	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона марки В12,5 (толщ.100 мм)								
			6,1	277,84	14.76	1695	90	435	0.36	2
		м2		52,43	5.54	320	34	123	0,03	--
17	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий								
			3.6	31,94	0,67	115	2	9	0.01	0
		м2		1,69	0.25	6	1	123	--	--
18	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			6,1	340,45	18.42	2077	112	696	0,42	3
		м2		85,95	6,91	524	42	123	0,03	--
19	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой								
			6,1	232,19	9,05	1416	55	407	0,25	2
		м2		50,85	3,40	310	21	123	0,02	--
		Итого по разделу				5303				
		Накладные расходы				1 547				
		Итого				6850				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				411				
		Всего по разделу				**7261**				
20	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2								
			6,8	828,63	71.29	5635	485	2428	1,64	11
		м2		272,25	25,25	1851	172	120	0,10	1
21	С12061-153прим.	Блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, ОР 9-12								
			1,03	4330,00	--	4460	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С12061-129	Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, и шириной коробки 94 мм ПВД 12-18,1 для пром. зданий(1,16х1,47)								
			5,82	4560,00	--	26539	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий								
			3	360,00	--	1080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

25	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом								
			5,8	767,76	3,04	4453	18	434	0,45	3
		м2		69,98	1,15	406	7	105	0,01	--
26	Е0115-203-5	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным переплетом								
			1,03	650,98	2,28	671	2	141	0,82	1
		м2		129,38	0,86	133	1	105	--	--
		Итого по разделу				42838				
		Накладные расходы				3 003				
		Итого				45841				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				2750				
		Всего по разделу				**48591**				
27	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных								
			72	58,34	0,35	4200	25	3940	0,30	21
		м2		51,98	0,14	3743	10	105	--	--
28	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (потолков)								
			69	23,54	0,16	1624	11	1146	0,10	7
		м2		15,75	0,07	1087	5	105	--	--
29	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску								
			3	200,36	1,65	601	5	79	0,15	--
		м2		24,53	0,63	74	2	105	--	--
30	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			207,83	258,42	3,39	53708	704	25689	0,65	135
		м2		117,00	0,72	24316	150	105	0,05	10
31	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая (выше панели)								
			80,09	14,44	0,18	1156	14	782	0,06	5
		м2		9,23	0,07	739	6	105	--	--
32	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску								
			70	197,34	1,19	13814	83	1671	0,14	10
		м2		22,28	0,45	1560	31	105	--	--

33	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	29,79	173,10	1,88	5157	56	2472	0,47	14
		м2		78,30	0,72	2333	21	105	--	--
34	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	16,09	1045,71	2,10	16825	34	5639	2,00	32
		м2		333,00	0,79	5358	13	105	--	--
35	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке влагостойкая	54,4	173,10	1,88	9417	102	4514	0,47	25
		м2		78,30	0,72	4260	39	105	--	--
36	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	8,4	673,87	6,33	5661	53	2780	1,79	15
		м2		312,75	2,39	2627	20	105	0,01	--
		Итого по разделу				112163				
		Накладные расходы				48 712				
		Итого				160875				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				9653				
		Всего по разделу				**170528**				
		Смета 2-2-1								
1	Ц0112-1-4	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм	2	486,20	34,90	972	70	810	2,00	4
		м		443,00	6,80	886	14	90	0,04	--
2	Ц0112-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм	2	426,20	27,10	852	54	718	2,00	4
		м		392,00	6,80	784	14	90	0,04	--
3	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	4	251,20	11,70	1005	47	858	1,00	4
		м		236,00	2,30	944	9	90	0,01	--
4	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СЦ РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	2,06	629,00	--	1296	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

5	С130806-25 Изм. и доп.вып.9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 80х4мм	2,06	562,00	--	1158	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	4,12	90,00	--	371	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	688,90	55,80	1378	112	1151	4,00	8
		шт		626,00	13,50	1252	27	90	0,08	--
8	С130902-742 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	16229,00	--	16229	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130902-741 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	12516,00	--	12516	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	384,00	--	1152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	272,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,02	126700,00	--	2534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	2	7863,47	23,09	15727	46	266	0,90	2
		1кран		157,50	9,00	315	18	80	0,04	--
14	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,006	70153,47	10674,97	421	64	412	270,00	2
		км		48825,00	4032,00	293	24	130	19,69	--
15	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,006	64249,36	8122,48	385	49	382	254,00	2

		км		45900,00	3069,00	275	18	130	14,99	--
16	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 15 мм с гидравлическим испытанием	0,002	62566,88	6788,50	125	14	125	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	91	5	130	12,52	--
17	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп. 108х4 мм	6,024	629,00	--	3789	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 80х4мм	6,024	562,00	--	3385	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02.04	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	2,01	90,00	--	181	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-18-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 15 мм	0,002	97831,86	16526,11	196	33	69	116,00	--
		км		20295,00	6243,75	41	12	130	30,49	--
24	Е0122-18-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 80,100 мм	0,012	151412,90	17414,15	1817	209	421	117,00	1
		км		20430,00	6579,00	245	79	130	32,13	--
25	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм, количество окрасок 2	1,7	100,70	0,07	171	--	108	0,37	1
		м2		60,30	0,02	103	--	105	--	--
26	Е0115-172-4	Масляная окраска стальных труб, диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2	0,44	148,40	0,07	65	--	50	0,65	--
		м2		108,00	0,02	48	--	105	--	--
		Итого по разделу				66541				
		Накладные расходы				5 370				
		Итого				71911				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				4315				
		Всего по разделу				**76226**				

27	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	9	329,67	4,19	2967	38	708	0,34	3
		м		59,85	1,58	539	14	128	0,01	--
28	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	15	693,07	10,34	10396	155	1552	0,43	6
		м		76,95	3,87	1154	58	128	0,02	--
29	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15	2	350,00	--	700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50	1	1130,00	--	1130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7372,57	1,57	7373	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
32	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1	10	375,00	--	3750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	6633,47	23,09	6633	23	213	0,90	1
		1кран		157,50	9,00	158	9	128	0,04	--
35	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1230,00	--	1230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				34507				
		Накладные расходы				2 542				
		Итого				37049				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				2223				
		Всего по разделу				**39272**				
		Смета 2-3-1								
28	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
29	СЦентр комплекта	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 10А	1	672,01	--	672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

30	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	3	275,20	159,00	826	477	371	0,53	2
		шт		84,40	45,70	253	137	95	0,27	1
31	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП41Х200-231-У3	3	848,00	--	2544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	134,80	3,60	135	4	109	0,68	1
		шт		115,00	0,20	115	--	95	--	--
33	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55,00	0,90	55	1	47	0,33	--
		шт		49,70	0,20	50	--	95	--	--
34	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	1	215,00	--	215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1	134,00	--	134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Спрайс-лист	Лампа люминисцентная компактная мощностью 23Вт OS DULDX EL	1	198,01	--	198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Спрайс-лист	Лампа люминисцентная компактная мощностью 15Вт OS DULDX EL	2	195,40	--	391	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	10	175,20	75,70	1752	757	886	0,44	4
		м		72,70	20,60	727	206	95	0,12	1
39	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	2	509,00	--	1018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151601-117 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,0051	12893,00	--	66	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

41	С151601-109 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0051	8933,00	--	46	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				8553				
		в том числе оборудование				672				
		Накладные расходы				1 631				
		Итого				10184				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				571				
		Всего по разделу				**10755**				
		Итого по акту				**394844**				
		Временные здания и сооружения, 2,4*0,8%				7581				
		Всего				402425				
		Дополнительные затраты при производствен работ в зимнее время, 3,3%				13280				
		Затраты на выслугу лет, 1%				4024				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				1610				
		Итого в ценах 2001 г.				421339				
		Итого в ценах 2010 г. (К=1,82)				766837				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				15337				
		Итого				782143				
		НДС (12%)				93857				
		Всего по акту				**876000**				

Заказчик:
Директор
"ИП Кажигалиев Д.К."

_____ **Д.К.Кажигалиев**

КАЖИГАЛИЕВ ДУГАБЕК КАБДЕШЕВИЧ
СТН/РНН 511710568961
ЖСН/ИИН 520112301223

Подрядчик:
Директор
ТОО "Инком-Шығыс"

_____ **М.С.Акылгазин**

"ИНКОМ-ШЫҒЫС"