Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5) 1

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Электроснабжение комплекса КХ «Жеміс» на точке «Плантация» п.Шагатай Теректинского районаЗКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение комплекса КХ «Жеміс» на точке «Плантация» п.Шагатай Теректинского районаЗКО

АКТ №1
выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Смета 1-1	-Определение на местности расстановки опор ВЛ-10кВ		103580	-	103580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		НА строительство КТП 250-10/0,4кВ; КТП100-10/0,4кВ:								
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы								
2	Е0133-117-1	-Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	2	2238,1	1743,1	4476	3486	2822	3	6
				495	454,41	990	909	148,64	1,81	4
3	Е0107-24-9	-Установка ограждения по железобетонным столбам из сетки высотой до 2,25 м	29,92 шт	1314,92	217,18	39342	6498	26083	2,23	67
				380,25	59,61	11377	1784	198,19	0,22	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	м Тенге			43819	9984			73

	Тенге		2	12367	2692			10
Стоимость монтажных работ -	Тенге			4476	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	1899	-		-
Накладные расходы -	Тенге			2822	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	423	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			438	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			7737	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2322	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39342	-	-		-
Материалы -	Тенге			18379	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	13161	-		-
Местные материалы -	Тенге			3089	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			26083	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3912	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3926	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69351	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
Сметная заработная плата -	Тенге			-	17073	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			77087	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
Сметная заработная плата -	Тенге			-	19395	-		-

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

			2	4098,19	1460,06	8196	2920	7828	12,1	24
4	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам		2191,5	441,68	4383	883	148,64	1,9	4
			шт							
5	75-3-4	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1,	1	199400	-	199400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм	шт	1	323400	-	323400	-	-	-	-
6	75-3-6	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	шт	1	464000	-	464000	-	-	-	-
7	75-4-34	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальноенапряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	шт	1	542100	-	542100	-	-	-	-
8	75-4-40	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальноенапряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм								

9	С143008-8	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 5-10 мм	шт	1,2	3470	-	4164	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	С11041-86	-Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	м3	0,3016	45500	-	13723	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокаткииз углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	т	0,06048	59000	-	3568	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	С143019-62 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,25 м, марка ПТ 43-2	т	8	6790	-	54320	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	С143019-56 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Приставки марки ПТО 2.2	шт	10	2800	-	28000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1640871	2920			24
			Тенге				4383	883			4
	Стоимость оборудования -		Тенге				1528900	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге				1528900	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				21919	-	-		-

Материалы -	Тенге	893	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5266	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13723	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	7828	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1174	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1785	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	31532	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		32
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6441	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	90052	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3568	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	86484	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5403	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	95455	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1655887	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		32
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6441	-		-

НА строительство ВЛ-10кВ

РАЗДЕЛ 3. Строительные работы

14 Е0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	96	1534,11	878,23	147275	84310	107402	3,06	294
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	опора	506,25	246,42	48600	23656	148,64	1,03	99
15 Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	3155,76	1990,26	22090	13932	15976	5,98	42
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	опора	985,5	549,9	6899	3849	148,64	2,29	16

	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
16	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	4836,53 1476	3187,28 878,4	14510 4428	9562 2635	10499 148,64	9 3,63	27 11
17	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-2 шт	119	20400 -	- -	2427600 -	- -	- -	- -	- -
18	С143017-3	-Опорно анкерные плиты П3-и м3	0,845	22500 -	- -	19013 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2630487	107804			363
			Тенге			59927	30141			126
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2630487	-	-		-
	Материалы -		Тенге			16144	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	90067	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2446613	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			133876	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		67
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	20081	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			165862	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2930225	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		555
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	110149	-		-

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2930225	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	555
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	110149	-	-

РАЗДЕЛ 4. Монтажные работы

19	Е0133-109-4	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	5,768	14408,46	2006,46	83108	11573	102008	64,8	374
				11160	738	64371	4257	148,64	3,61	21
20	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	1км Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2	3,374	315700	-	1065172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0108-56-1	т Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	2	568,5	25,5	1137	51	1234	2	4
				452	6,8	904	14	134,48	0,04	-

Материалы и оборудования не учтенные ценником

22	СПрайс	шт -траверса ТМ-1	75	2580,69	-	193552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс	шт -траверса ТМ-6	9	2854,29	-	25689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс	шт -хомут Х-1	106	316,49	-	33547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс	шт -изолятор ШФ-10Г	358	443,67	-	158834	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс	шт -колпачок К-6	358	15,9	-	5692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс	шт -крепление провода Б-1	349	18,49	-	6452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс	шт -Зажим ПС-2	108	61	-	6589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс	шт -зажим ПА	150	53,61	-	8042	-	-	-	-

30	СПрайс	-Оголовок ОГ-2	шт	20	230,34	-	4607	-	-	-	-
31	СПрайс	-Накладка ОГ-5	шт	9	129,4	-	1165	-	-	-	-
32	СПрайс	-Болт Б-5	шт	9	22,18	-	200	-	-	-	-
33	СПрайс	-Кронштейн У-1	шт	13	517,62	-	6729	-	-	-	-
34	СПрайс	-Стяжка Г-1	шт	23	258,81	-	5953	-	-	-	-
35	СПрайс	-Проводник ЗП-1	шт	33,5	85,04	-	2849	-	-	-	-
36	СПрайс	-Кронштейн РА-1	шт	3	480,64	-	1442	-	-	-	-
37	СПрайс	-Кронштейн РА-2	шт	3	221,84	-	666	-	-	-	-
38	СПрайс	-Вал привода РА-3	шт	6	776,43	-	4659	-	-	-	-
39	СПрайс	-Кронштейн РА-4	шт	3	158,98	-	477	-	-	-	-
40	СПрайс	-Кронштейн РА-5	шт	3	118,31	-	355	-	-	-	-
41	СПрайс	-Хомут Х-7	шт	9	295,78	-	2662	-	-	-	-
42	СПрайс	-Хомут Х-8		3	303,18	-	910	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс	-Разъединитель РЛНД-10/400У1	шт	3	20704,67	-	62114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	СПрайс	-Привод ПРНЗ-10У1	шт	3	3623,32	-	10870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	СПрайс	-Болт М12х40	шт	33	16,64	-	549	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс	-Гайка М12	шт	33	3,7	-	122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	СПрайс	-Шайба 12	шт	33	1,48	-	49	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайс	-Зажим аппаратный А2А	шт	18	30,69	-	552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс	-Звено промежуточное ПРТ-7	шт	48	14,79	-	710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс	-Серьга СРС-7	шт	10	58,79	-	588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	СПрайс	-Скоба СК-7-1А	шт	63	85,04	-	5357	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	СПрайс	-Ушко однолапчатое У1-7-16	шт	60	88,73	-	5324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	СПрайс	-Зажим натяжной НКК-1-1Б	шт	60	40,67	-	2440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	СПрайс	-Изолятор подвесной ПС-70-Е	шт	120	739,45	-	88734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс	-Оголовок ОГ-1	шт	6	406,7	-	2440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	СПрайс	-Хомут Х-25	шт	12	269,9	-	3239	-	-	-	-

	шт	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		1803572	11624			378
		----		---	---			---
		Тенге		65275	4270			21
Стоимость монтажных работ -		Тенге		1149417	-	-		-
Материалы -		Тенге		7346	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	69545	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1065172	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		103242	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		52
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	15486	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		75160	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		1327819	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		450
Сметная заработная плата -		Тенге		-	85032	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		654155	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		654155	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		39249	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		693404	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		2021223	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		450
Сметная заработная плата -		Тенге		-	85032	-		-

НА строительство ВЛИ-0,4кВ

РАЗДЕЛ 5. Строительные работы

57	ЕО133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1534,11	878,23	6136	3513	4475	3,06	12
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	опора	506,25	246,42	2025	986	148,64	1,03	4
58	ЕО133-103-2-Установка одностоечных	6	3155,76	1990,26	18935	11942	13693	5,98	36

	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора		985,5	549,9	5913	3299	148,64	2,29	14
59	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	16	15800	-	252800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			277871	15454			48
			Тенге			7938	4285			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			277871	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1679	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12223	-		-
	Местные материалы -		Тенге			252800	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			18168	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2725	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17762	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			313802	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		75
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14948	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			313802	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		75
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14948	-		-

РАЗДЕЛ 6. Монтажные работы

60	Е0133-108-2-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 спорах на	0,597	5096,44	752,81	3043	449	3919	24,4	15

	км линии/ вручную			12	4140	276,75	2472	165	148,64	1,35	1		
				Материалы и оборудования не учтенные ценником									
61 СПрайс	-Провод СИП 4х70мм2	1км	95	273,6	-	25992	-	-	-	-	-	-	-
62 СПрайс	-Провод СИП 4х35+1х25мм2	м	293	151,59	-	44415	-	-	-	-	-	-	-
63 СПрайс	-Провод СИП 4х25+1х25мм2	м	125	125,71	-	15713	-	-	-	-	-	-	-
64 СПрайс	-Провод СИП 2х16мм2	м	84	71,52	-	6008	-	-	-	-	-	-	-
65 СПрайс	-Кронштейн SOT83	м	5	560,87	-	2804	-	-	-	-	-	-	-
66 СПрайс	-Кронштейн SOT84	шт	11	480,64	-	5287	-	-	-	-	-	-	-
67 СПрайс	-Зажим поддерживающий SO14	шт	11	295,78	-	3254	-	-	-	-	-	-	-
68 СПрайс	-Бандажная лента СОТ 46	шт	44	110,92	-	4880	-	-	-	-	-	-	-
69 СПрайс	-Зажим ответвительный SM2.21	шт	19	107,22	-	2037	-	-	-	-	-	-	-
70 СПрайс	-Зажим натяжной SO93	шт	16	669,2	-	10707	-	-	-	-	-	-	-
71 СПрайс	-Зажим соединительный для нулевой жилы SJ2.4	шт	8	29,58	-	237	-	-	-	-	-	-	-
72 СПрайс	-Зажим соединительный SJ1.4	шт	32	34,01	-	1088	-	-	-	-	-	-	-
73 СПрайс	-Кронштейн SOT39	шт	6	340,15	-	2041	-	-	-	-	-	-	-

74 СПрайс -Кронштейн SOT60		3	538,32	-	1615	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			129122	449			15
		Тенге			2472	165			1
Стоимость монтажных работ -		Тенге			3043	-	-		-
Материалы -		Тенге			122	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	2637	-		-
Накладные расходы -		Тенге			3919	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	588	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			418	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			7380	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		17
Сметная заработная плата -		Тенге			-	3225	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126079	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			126079	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7565	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			133644	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			141024	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		17
Сметная заработная плата -		Тенге			-	3225	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			6629322	148236			900
		Тенге			152361	42437			179
Стоимость оборудования -		Тенге			1528900	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1528900	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			1178855	-	-		-
Материалы -		Тенге			8361	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	79347	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1078895	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			117812	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		59
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	17672	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			77800	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1374467	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	511
Сметная заработная плата -	Тенге	-	97019	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3921567	-	-	-
Материалы -	Тенге	36201	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	115451	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	887383	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2788985	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	178127	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	89
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26719	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	245982	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4345676	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	717
Сметная заработная плата -	Тенге	-	142170	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	7249043	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1227
Сметная заработная плата -	Тенге	-	239189	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			6629321,523
Накладные расходы			295939,07
Ненормируемые и непредвиденные затраты			323781,65
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			7249042,2
Итого с временными зданиями и сооружениями	5720142,242 X 2,4 %	137283,414	5857425,7
Итого с зимними удорожаниями	5857425,656 X 2,61 %	152878,81	6010304,5
Итого с затратами на выслугу лет	5857425,656 X 1 %	58574,257	6068878,7
Итого с затратами на доп. отпуска	5857425,656 X 0,4 %	23429,703	6092308,4
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	7621208,426 X 2,234		17025780
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	17025779,624 X 2 %	340514,376	17366294
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		2083955
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			19450250

ЗАКАЗЧИК:ГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства» Турсынов Б.А

ПОДРЯДЧИК: ТОО Жумашев Н.С.

ТЕХНАДЗОР: