Заказчик ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и сстроительства Теректинского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЛАЙГЭ"

Договор 17 апреля 2012 г

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение жилого массива в п.Яйк, ЗКО".

Наименование обьекта: Электроснабжение жилого массива в п.Яйк, ЗКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	336,00	245,44 37,35	3,82 1,44	82468 12550	1284 484	0,21 0,01	71 2
2.	62-29-1	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей	м2	20,00	74,93	0,07	1499	1	0,10	2
3.	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	шт	164,00	17,03 20400,00 --	0,02 -- --	341 3345600 --	-- -- --	0,00 -- --	0 -- --
4.	АСПК-519 Прил.1 Стр.2	Ж/б плита П-3И(2800:1,06:1,643: 1,02:1,012)	шт	36,00	1407,33 --	-- --	50664 --	-- --	-- --	-- --
5.	СПрайс ЗАО"ВЛ Комплект" Москва	Траверса ТМ-3(1669,7х5:1,06:1,643 :1,02:1,12)	шт	23,00	4196,11 --	-- --	96511 --	-- --	-- --	-- --
6.	СПрайс	Траверса ТМ-5(1239х5:1,06:1,643:	шт	2,00	3113,72	--	6227	--	--	

ЗАО"ВЛ Комплект" Москва	1,02:1,12)										
7.СПрайс-лист Москва ООО "Химик"	Траверса ТМ-6(1690х5:1,06:1,643: 1,02:1,12)	шт	13,00	4756,78	--	61838	--	--	--	--	--
8.СПрайс ЗАО"Ахмеметьевский" эл.мел завод	Траверса Б-24(1193,17х5:1,06: 1,643:1,02)	шт	4,00	3358,37	--	13433	--	--	--	--	--
9. СПрайс ЗАО"Ахмеметьевский" эл.мел завод	Траверса Б-6(4354,41х5:1,06: 1,643:1,02)	шт	2,00	12256,20	--	24512	--	--	--	--	--
10. СПрайс ЗАО"ВЛ Комплект" Москва	Оголовок ОГ-1(572,3х1,06:1, 643:1,02:1,12)	шт	2,00	1438,24	--	2876	--	--	--	--	--
11. СПрайс ЗАО"ВЛ Комплект" Москва	Оголовок ОГ-2(165,2х1,06:1,643 :1,02:1,12)	шт	13,00	415,16	--	5397	--	--	--	--	--
12.СПрайс-лист	Оголовок ОГ-5(148х5:1,06:1,643 :1,02:1,12)	шт	13,00	371,94	--	4835	--	--	--	--	--
13. СПрайс ЗАО"ВЛ Комплект" Москва	Надставка ТС-1(5593,2х5:1,06:1,643 :1,02:1,12)	шт	2,00	14056,23	--	28112	--	--	--	--	--
14.СПрайс-лист Москва ООО"Химик"	Хомут Х-1(107х5:1,06:1,643:1,02: 1,12)	шт	157,00	268,90	--	42217	--	--	--	--	--
15.СПрайс-лист Москва	Хомут Х-25(364х5:1,06:1,643:1,02: 1,12)	шт	12,00	914,77	--	10977	--	--	--	--	--
16.СПрайс-лист Москва ООО"Химик"	Траверса ТМ-24(1305х5:1,06:1,643: 1,02:1,12)	шт	103,00	3279,59	--	337798	--	--	--	--	--
17.СПрайс-лист ЗАО"ВЛ Комплект" Москва	Упор подкоса У1(кронштейн)(590х5: 1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	21,00	1482,72	--	31137	--	--	--	--	--

18.С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок,марка АС сечение 50/8 мм2	т	3,77	315700,00 -- --	-- -- --	1190189 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
20. 33-103-1	Установка односеточных железобетонных опор П1,ПП-1	опора	24,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	36819 12150	21078 5914	3,06 1,03	73 25
21. 33-103-2	Установка анкерных железобетонных опор КЗ,УПЗ,УАЗ,ОАЗ	опора	28,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	88361 27594	55727 15397	5,98 2,29	167 64
22. 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	м2	84,00	245,44 37,35	3,82 1,44	20617 3137	321 121	0,21 0,01	18 1
23. 30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	179,00	12600,00 --	-- --	2148000 --	-- --	-- --	-- --
26.АСМПК-519	Ж/б Плита П-3И(2800:112х100 :1,643)	шт	38,00	1521,61 --	-- --	57821 --	-- --	-- --	-- --
27. СПрайс Компания"Мегаком"г.Оренбург	Провод СИП 4х50+1х25(103,596х5: 1,06:1,643:1,02:1,12)	м	1164,00	260,35 --	-- --	303043 --	-- --	-- --	-- --
28. СПрайс Компания"Мегаком"г.Оренбург	Провод СИП 4х35+1х25(79,552х5: 1,06:1,643:1,02:1,12)	м	1808,00	199,92 --	-- --	361458 --	-- --	-- --	-- --
29. СПрайс Компания"Мегаком"г.Оренбург	Провод СИП 4х25+1х16 (62,535х5:1,06:1,643:1,02:1,12)	м	325,00	157,16 --	-- --	51076 --	-- --	-- --	-- --
30. СПрайс	Провод СИП 2х16 (125:1,06:1643:1,02:1,12)	м	4025,00	62,83	--	252891	--	--	--
ИТОГО:						8763776	78410		332

55772 21916 92

Накладные расходы :

На общестроительные работы	83655
Всего накладных расходов:	83655
Итого с накладными	8847431

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	530846
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9378277
Итого с временными, 2,24 %	9588350
Итого с зимними удорожаниями, 1,79 %	9759981
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 2,296 %	9980130
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10018483
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10114367
Пересчет в текущих ценах, К-1,82313	18439800
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	368796
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18808596
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2257032
Итого с НДС	21065628

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Теректинского района" Шукеев А.Н.

Подрядчик ТОО "ЛАЙГЭ" Жумашев Н.С.

Эксперт технадзор ТОО "Жана-Консалтинг ЛТД" Нуралиев К.Р.

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Теректинского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЛАЙГЭ"

Договор от 17 апреля 2012 г

Наименование строительства и его адрес: Строительства и реконструкция объектов электроснабжения.

Наименование обьекта: Электроснабжение жилого массива в п.Яик, ЗКО.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	СПрайс-лист Кронштейн РА4(88х5:1,06:1,643:1,0 Электрофар 2:1,12) фор	шт	6,00	221,15	--	1327	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
2.	СПрайс-лист-Изолятор ПС-70Е(302,57х5:1,06: ЗАО «ВЛ 1,643:1,02:1,12) Комплект» Москва	шт	182,00	760,39	--	138391	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс-лист-Изолятор ШФ-20Г (106,2х5:1,06: ЗАО"ВЛ 1,643:1,02:1,12) Комплект" Москва	шт	544,00	266,89	--	145188	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс-лист-Изолятор ШФ-10Г (83,78х5:1,06: ЗАО"ВЛ 1,643:1,02:1,12) Комплект" Москва	шт	206,00	210,55	--	43373	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс-лист-Зажим натяжной клиновой НКК-1-1Б ЗАО"ВЛ (199,42х5:1,06:1,643:1,02:	шт	70,00	501,16	--	35081	--	--	--

Комплект" Москвапрайс -лист	1,12)			--	--	--	--	--	--	
6.СПрайс-лист ЗАО"ВЛ Комплект" Москвапрайс -лист	-Зажим соединительный ПАБ-2 (50,74х5:1,06:1,643:1,02: 1,12)	шт	220,00	127,51 --	-- --	28053 --	-- --	-- --	-- --	
7. ЗАО ВЛ КОМПЛЕКТ Москва стр.5	-Зажим аппаратный А2А-35-2 (164,02х5:1,06:1,643:1,02: 1,12)	шт	24,00	412,20 --	-- --	9893 --	-- --	-- --	-- --	
8. ЗАО ВЛ КОМПЛЕКТ Москва стр.5	-Узел крепления КГП-7-1 (181,72х5:1,06:1,643:1,02: 1,12)	шт	6,00	456,68 --	-- --	2740 --	-- --	-- --	-- --	
9. ЗАО ВЛ КОМПЛЕКТ Москва стр.5	- Зажим ПГУ-2-1(1136,34х5: 1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	12,00	2855,73 --	-- --	34269 --	-- --	-- --	-- --	
10. ЗАО ВЛ КОМПЛЕКТ Москва стр.5	-Коромысло 2КУ-12-1(434,24х5: 1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	12,00	1091,29 --	-- --	13095 --	-- --	-- --	-- --	
11.ЗАО ВЛ КОМПЛЕКТ Москва стр.5	-Скоба СК-12-1А(118,59х5:1,06: 1,643:1,02:1,12)	шт	36,00	298,03 --	-- --	10729 --	-- --	-- --	-- --	
12.Прайс-лист ЗАО"ВЛ Комплект" Москвапрайс -лист	-Стоимость СОАС-35-3(42,48х5: 1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	9,00	106,76 --	-- --	961 --	-- --	-- --	-- --	
13.СПрайс-лист ЗАО ВЛ Комплект" Москварайс- листстр.1	-Колпачки полиэтиленовые КП-22 (3,54х5:1,06:1,643:1,02: 1,12)	шт	756,00	8,90 --	-- --	6728 --	-- --	-- --	-- --	
14.СПрайс-лист ЗАО"ВЛ Комплект" Москва	-Скоба соединительная СК-7-16 (62,54х5:1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	70,00	157,17 --	-- --	11002 --	-- --	-- --	-- --	

15.Прайс-лист ЗАО"ВЛ Комплект" Москварайс -лист	-Серьга СРС-7-16 для присоединения изолирующей подвески (57,82х5:1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	100,00	145,31 --	-- --	14531 --	-- --	-- --	-- --
16. Прайс-лист ЗАО"ВЛ Комплект" Москварайс -лист	-Ушко укороченное У1-7-16 (93,22х5:1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	82,00	234,27 --	-- --	19210 --	-- --	-- --	-- --
7. С11011-59 1-1-5 9	-Специальные болты М30х450+49(8штх12кг 96кг)	т	0,096	149300,00 --	-- --	14333 --	-- --	-- --	-- --
18.Прайс-лист Электрофар фор	-Болт Б-5 (49х5:1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	13,00	123,14 --	-- --	1601 --	-- --	-- --	-- --
19.С11011-297	Краска порошковая П-ВЛ-212, черная	кг	5,00	1279,80 --	-- --	6399 --	-- --	-- --	-- --
20.С11011-1-1049	Электроды, d-3 мм, Э55	т	0,01	127100,00 --	-- --	1271 --	-- --	-- --	-- --
21.С11011-72	Ветошь	кг	15,00	33,00	--	495	--	--	--
22.С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля Поковка привода М6-1шт	т	0,006	138274,00 --	-- --	830 --	-- --	-- --	-- --
23.С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля Поковка разъединителя М5-1шт	т	0,018	138274,00 --	-- --	2489 --	-- --	-- --	-- --
24.С130806-8	Труба L-5,5 d-25мм(L-5.5-1шт)	м	5,50	135,00 --	-- --	743 --	-- --	-- --	-- --
25.С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок,марки АС сечение 50/8 мм2	т	1,51	315700,00 --	-- --	476707 --	-- --	-- --	-- --
26.Ссчет№56от 27.08.2009г	Стоимость разъединителя РЛНД-10/200(54732,14:1,06:1,643 :1,02)	шт	1,00	30810,51 --	-- --	30811 --	-- --	-- --	-- --
27. Е010333-А 22-3	Развозка материалов по трассе	т	226,81	252,90	252,90	57360	57360	--	--

				--	50,58	--	11472	1,06	241
	Итого по разделу:								1160744
	Раздел: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
	==========								
28.Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор П1,ПП-1	опора	38,00	1534,11	878,23	58296	33373	3,06	116
				506,25	246,42	19238	9364	1,03	39
29.Е0133-103-2	Установка анкерных железобетонных опор К3,УП3,УА3,ОА3	опора	10,00	3155,76	1990,26	31558	19903	5,98	60
				985,50	549,90	9855	5499	2,29	23
30.Е0133-107-1	Установка для опор анкерных плит П-3И	шт	76,00	459,29	301,79	34906	22936	0,91	69
				157,50	83,25	11970	6327	0,30	23
	Итого по разделу: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								106388
	Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
	==========								
31.Ц108-149-2	Монтаж провода СИП 4х25+25	м	325,00	128,01	85,25	41604	27706	0,19	62
				42,76	18,97	13898	6167	0,11	36
32.Ц108-149-2	Монтаж провода СИП 4х35+25	м	508,00	148,03	98,58	75199	50079	0,19	97
				49,45	21,94	25120	11147	0,13	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.СПрайс Компания "Мегаком"Оренбург	Провод СИП 4х35(68,491х5:1,06:1,643:1,02:1,12)	м	800,00	172,12	--	137699	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
34.СПрайс Компания "Мегаком"Оренбург	Провод СИП 4х25(51,218х5:1,06:1,643:1,02:1,12)	м	862,00	128,72	--	110953	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
35 СПрайс Компания "Мегаком"Оренбург	Провод СИП 2х25(165:1,06:1,643:1,02:1,12)	м	265,00	82,93	--	21976	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
36.С120021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,381	138274,00	--	52682	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
37.СПрайс	Крюк сквозной SOT 21.2	шт	144,00	665,47	--	95828	--	--	--

	(1324:1,06:1,643:1,02:1,12)										
38.СПрайс	Зажим поддерживающий SO 140 (1836:1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	130,00	922,81	--	--	119965	--	--	--	--
39.СПрайс	Зажим прокалывающий SLIP 22.127 (1075:1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	143,00	540,32	--	--	77265	--	--	--	--
40.СПрайс	Зажим заземляющий SM 2.24,2.25 (1758:1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	143,00	883,60	--	--	126355	--	--	--	--
41.С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,0075	493900,00	--	--	3698	--	--	--	--
42.СПрайс	Крюк SOT 29 под бандаж D16 (964:1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	80,00	484,52	--	--	38762	--	--	--	--
43. СПрайс	SOT 36 бандаж скрепа (72:1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	109,00	36,19	--	--	3945	--	--	--	--
44. СПрайс	SOT 37 бандажная лента (324:1,06:1,643:1,02:1,12)	м	228,40	162,85	--	--	37195	--	--	--	--
45. СПрайс	Зажим прокалывающий SLIP 22.1 (1040:1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	407,00	522,72	--	--	212748	--	--	--	--
46. СПрайс	Ремешок нейлоновый PER 15(бандаж) (23:1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	42,00	11,56	--	--	486	--	--	--	--
47. СПрайс	Крюк накручивающий PD2.2. (1876:1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	75,00	942,91	--	--	70718	--	--	--	--
48. СПрайс	Анкерный зажим SO 158.1 (650:1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	21,00	326,70	--	--	6861	--	--	--	--
49. СПрайс	Зажим натяжной SO 118.425 (2949:1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	36,00	1482,22	--	--	53360	--	--	--	--
50. СПрайс	Зажим анкерный SO 118.1202 (6379:1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	16,00	3206,20	--	--	51299	--	--	--	--
51. СПрайс	Зажим плашечный ПС-1-1 (250:1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	40,00	125,65	--	--	5026	--	--	--	--
52. СПрайс	Концевой колпачок РК 99.050 (235:1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	74,00	118,12	--	--	8741	--	--	--	--

				--	--	--	--	--	--		
53. СПрайс	Зажим натяжной SO 157.1 (545:1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	322,00	273,93	--	88205	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--		
54. СПрайс	Рубильник мачтовый SZ 46 400A (112924:1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	1,00	56757,68	--	56758	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--		
55. СПрайс	Кронштейн У1 (590x5:1,06:1,643:1,02:1,12)	шт	42,00	1482,72	--	62274	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--		
56.С11011-659	Заземляющий проводник ЗП-6 /катаннка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 6,3-6,5 мм	кг	40,80	26,00	--	1061	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--		
57.С151703-9	Светильники тип ЖКУ-25-150	шт	42,00	8370,00	--	351540	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--		
58. СПрайс	Стоимость лампы ДНаТ-150	шт	42,00	814,74	--	34219	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--		
59.С11011-1049	Электроды, d-3 мм, Э55	т	0,01	127100,00	--	1271	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--		
60.С11011-297	Краска порошковая П-ВЛ-212, черная	кг	5,00	1279,80	--	6399	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--		
61.С11011-72	Ветошь	кг	10,00	33,00	--	330	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--		
	Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										1907631
	Раздел: ТРАНСПОРТ										
62. С010331-Т 10-32	Перевозка сдемонтированных материалов с трассы на ПС на растояние 10 км в оба конца	т	114,40	458,80	--	52487	--	1,93	220		
				91,76	--	10497	--	--	--		
63. Е010333-А22 22-3	Развозка материалов по трассе	т	114,4	252,90	252,90	28932	28932	--	--		
				--	50,58	--	5786	1,06	122		
	Итого по разделу: ТРАНСПОРТ								2236138		
	Раздел: (КТПК-160 КВА 2ШТ)										

64.	ТОО"АСПМК -519"	-Стойка УСО 5А-1 (9000:1,06:1,643:1,02: 1,12)	шт	8,00	4523,57 --	-- --	36189 --	-- --	-- --	-- --
65.	С Прайс ТОО"КАЗЭЛЕ КТРОЩИТ"ОТ 23.10.2009г	-Стоимость КТПК-160/10/0,4кВ(1962028:1,06: 1,643:1,02:1,12)	шт	2,00	986151,36 --	-- --	1972303 --	-- --	-- --	-- --
66.	Счет №56 от 27.08.2009г	-Стоимость разъединителя РЛНД-10/200(54732,14:1,06:1;,64 3:1,02)	шт	2,00	30810,51 --	-- --	61621 --	-- --	-- --	-- --
67.	С12041-16 4-1-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	т	0,064	63600,00 --	-- --	4070 --	-- --	-- --	-- --
68.	С12041-14 4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,056	66000,00 --	-- --	3696 --	-- --	-- --	-- --
69.	С12041-18 4-1-18	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы(Труба 15.5 D-25мм(4шт)	т	0,471	85100,00 --	-- --	4007 --	-- --	-- --	-- --
70.	С11011-58 1-1-58	-Болты с гайками, оцинкованные	т	0,0072	154700,00 --	-- --	1114 --	-- --	-- --	-- --
71.	С11011-624 1-1-624	-Поковки М6 -шт,М5 2шт	т	0,01	115400,00 --	-- --	1039 --	-- --	-- --	-- --
72.	С11011-297 1-1-297	-Краска порошковая П-ВЛ-212,черная	кг	5,00	1279,80 --	-- --	6399 --	-- --	-- --	-- --
73	С11011-1049 1-1-1049	-Электроды, d-3 мм, Э55	т	0,01	127100,00 --	-- --	636 --	-- --	-- --	-- --
74.	Прайс-лист ЗАО"ВЛ Комплект" Москва	-Хомут Х-10 (106,2:1,06:1,643: 1,02:1,12)	шт	8,00	266,89 --	-- --	2135 --	-- --	-- --	-- --

75.	Прайс-лист ЗАО"ВЛ Комплект" Москва	-Стяжка СТ-51 (413:1,06:1,643:1,02: 1,12)	шт	4,00	1037,91	--	4152	--	--	--
	ИТОГО:						5345880	229425		591
							84908	52765		537

Накладные расходы :

На монтажные работы	53515
На общестроительные работы	84020
Всего накладных расходов:	137535
Итого с накладными	5483415

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	201715
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5685130
Итого с временными, 2,24 %	5764955
Итого с зимними удорожаниями, 1,79 %	5830173
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 2,296 %	5913827
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5928401
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5964836
Затраты, связанными с командированием работников	2158470
Итого с затратами, связанными с командированием работников	8151436
Пересчет в текущих ценах, К-1,823	14860068
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	297201
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15157272
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1818873
Итого с НДС	16976145

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Терректинского района" Шукеев А.Н.

Подрядчик ТОО "ЛАЙГЭ" Жумашев Н.С.

Эксперт технадзор ТОО "Жана-Консалтинг ЛТД" Нуралиев К.Р.

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от «2» ноября 2011 года
№ 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «24» июля 2013 г. ЗКО, Терективский район, ст.Яик
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима Терективского района от «9» июля 2013 г. №15
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – Уалиев Л.Ж заместитель Акима Терективского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – Айбергенов К.И главный специалист департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии

- представителей: заказчика – Шукеев А.Н. и.о.начальника отдела архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации –Тулегенов М.М. аким Федоровского с/о Терективского ра-на
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика–Жумашев Н.С. директор ТОО «Лайгэ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика Харин Т.М. начальник ПТУ АО «ЗапКазРэк» (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора – Нургалиев И.К начальник Терективского р-го управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора

государственной противопожарной службы – Гинаятов Ш.К. начальника ОЧС Терективского р-на, капитан противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество, должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Нурмаганбетов С.Б. начальник отдела ЖКХ, ПТ и АД Теректинского р-на
(фамилия, имя, отчество, должность)
Нургалиев Т.Е. начальник отдела земельных отношений Теректинского р-а
(фамилия, имя, отчество, должность)
Васюков Е.М. президент АО «Аркагаз»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Беккалиев С.Р. директор ТОО «Жана Консалтинг LTD»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Маркабаев Г.Т. директор АО «Казахтелеком» Теректинского РУТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Костюков М.И. начальник Теректинского РЭС
Тумабаев С.Б. – директор филиала АО «Национальная компания «Қазақстан Темір жолы»» Уральская дистанция сигнализации и связи

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию
Строительство и реконструкция объектов электроснабжения с.Яик Теректинского района
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **ЗКО, Теректинский район, с.Яик**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «21» мая 2012г. №136
ЗКО, Акимат Теректинского района
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «11» июня 2012г. №264, от «14» сентября 2012г., от 18 «мая» 2013г.
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Лайгэ»
(наименование организации)
выполнившим приемке **Строительство и реконструкция объектов электроснабжения с.Яик Теректинского района**
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
АО «ЗапКазРэк»
(наименование организации)
выполнившим _____
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями

Сметную документацию, рабочий проект

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терректинского района»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

АО «ЗапКазРэк»

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терректинского района»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «21» мая 2012г. №136

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2012 год:

(месяц, год)

окончание работ июль 2013 год:

(месяц и год)

при продолжительности строительства, 3 мес:

по норме или по проекту организации строительства 3 мес;

фактически 13 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: сметная документация, рабочий проект (чертежи)

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность Вл-0,4 кВТ	км	5,194	5,194
Протяженность Вл-10 кВТ	км	8,798	8,798
Установленная мощность	кВт	160	160
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Часовой расход газа	$м^3$/час		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего 50137,44 т.т., в том числе: строительно-монтажных работ 47649,22 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ т. т.

17.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 47649,22 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 47649,22 тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **Строительство и реконструкция объектов электроснабжния с.Яик Теректинского района**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____Л.Ж.Уалиев

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии_____К.И.Айбергенов

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____А.Н.Шукеев

_____Ш.К.Гинаятов

_____С.Б.Нурмаганбетов

_____И.К.Нургалиев

_____М.М.Тулегенов

_____М.И.Костюков

_____Т.Е.Нургалиев

_____Г.Т.Маркабаев

_____Е.М. Васюков

_____С.Б.Тумабаев

_____Беккалиев С.Р.

_____Харин Т.М.

_____Жумашев Н.С.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)