Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода к с. Бестау Кобдинского района Актюбинской области

Договор №80 от 06 июня 2014 года

Акт №1
выполненных работ за июль месяц 2014 года

Составлен в уровне цен на 2001 г. (цены до 1.08.2007)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Смета 2-2. Подводящий газопровод высокого давления 1 категории и 2 категории.								
		Подземный газопровод. Земляные работы								
1	101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	5936,22	25,07	23,47	148821	139323	47389	0,01	59
				1,28	6,95	7598	41257	97	0,02	119
2	101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	584,62	32,19	30,77	18819	17989	5535	0,01	6
				1,42	8,34	830	4876	97	0,03	18
3	101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы ПРИЯМКИ								
		м3	131,72	402,75		53048	0	59944	2,8	369
				402,75		53048	0	113		0
4	101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом								
		м3	182,31	262,72		47895	0	54122	1,85	337
				262,72		47895	0	113		0

5	10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьеров расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
			1059,316	68,94	68,94	73029	73029	14603		0
		т			13,79	0	14608	100	0,29	307
6	130804-383	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 201,9 мм (250х22,4)								
			8000	4510		36080000	0	0		0
		м				0	0			0

Итого по разделу	**36421612**
Накладные расходы, тенге	181598
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2196193
Всего по разделу, тенге	**38799403**

Всего по смете	**38799403**
Временные здания и сооружения 3,4%	1 319 180
Итого	**40 118 583**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,7%	1 083 202
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	160 474
Выслуга лет строителей, 1%	401 186
Итого с доп. затратами	**41 763 445**
Итого по акту в текущих ценах года	**93 280 742**
Налог (2%)	1 865 615
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**95 146 357**
НДС (12%)	11 417 563
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**106 563 920**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"

Жубанышов Ж. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лайгэ"

Жумашев Н. С.

Технический надзор:
ТОО"ОРЕАД Пром Комплект"

Бирмагамбетов Б.К.