Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода к с. Бестау Кобдинского района Актюбинской области

Договор №80 от 06 июня 2014 года

Акт №1
выполненных работ за август месяц 2014 года

Составлен в уровне цен на 2001 г. (цены до 1.08.2007)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Смета 2-2. Подводящий газопровод высокого давления 1 категории и 2 категории.								
		Подземный газопровод. Земляные работы								
1	101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	3936,21	25,07	23,47	98681	92383	31423	0,01	39
				1,28	6,95	5038	27357	97	0,02	79
2	101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	284,62	32,19	30,77	9162	8758	2695	0,01	3
				1,42	8,34	404	2374	97	0,03	9
3	101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы ПРИЯМКИ								
		м3	91,62	402,75		36900	0	41697	2,8	257
				402,75		36900	0	113		0
4	101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом								
		м3	132,30	262,72		34758	0	39276	1,85	245
				262,72		34758	0	113		0
5	10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьеров расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
			1005,316	68,94	68,94	69306	69306	13863		0

		т							
				13,79	0	13863	100	0,29	292
6 Е123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	500	1824,2	152,52	912100	76260	137040	1,02	510
		м3							
			153,68	57,15	76840	28575	130	0,28	140
7 Е122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	4,9915	147352,61	97234,98	735511	485348	463224	296	1477
		км							
			49950	21436,6	249325	107001	130	91,71	458
8 130804-383	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 201,9 мм (250х22,4)	3000	4510		13530000	0	0		0
		м							
					0	0			0

Итого по разделу	**15426418**
Накладные расходы, тенге	729218
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	969338
Всего по разделу, тенге	**17124974**
Всего по смете	**17124974**
Временные здания и сооружения 3,4%	582 249
Итого	**17 707 223**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,7%	478 095
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	70 829
Выслуга лет строителей, 1%	177 072
Итого с доп. затратами	**18 433 219**
Итого по акту в текущих ценах года	**41 171 516**
Налог (2%)	823 430
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**41 994 946**
НДС (12%)	5 039 394
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**47 034 340**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"

_____ Жубанышов Ж. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лайгэ"

_____ Жумашев Н. С.

Технический надзор:
ТОО"ОРЕАД Пром Комплект"

_____ Бирмагамбетов Б.К.