Форма 2В

Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода к с. Бестау Кобдинского района Актюбинской области

Договор № 80 от 06 июня 2014 года

Акт №1
выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

Составлен в уровне цен на 2001 г. (цены до 1.08.2007)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 1 КАТЕГОРИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПГБ								
1	Е0101-13-6 т.ч. п-3.36 к=1,25	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения м3	2,7	58,14	55,44	157	150	63	0,02	-
				2,7	21,28	7	57	97	0,09	-
2	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	0,3	262,72	-	79	-	89	1,85	1
				262,72	-	79	-	113	-	-
3	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3группы грунтов до 5 м м3	2	7,57	7,57	15	15	5	-	-
				-	2,46	-	5	97	0,01	-
4	Е0101-134-2-	-Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками м3	2	25,65	5,38	51	11	39	0,13	-
				20,27	-	41	-	97	-	-

5	Е0101-166-2-	Засыпка ПРОСЕЯННОГО ГРУНТА ДЛЯ ПОДСЫПКИ	1	134,1	-	134	-	152	0,97	1
				134,1	-	134	-	113	-	-
		м3								
6	Ц0108-141-2-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	11	27,5	4	303	44	209	0,12	1
				19,3	0,7	212	8	95	-	-
		м								
7	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	11	36,7	27,8	404	306	164	0,06	1
				8,8	6,9	97	76	95	0,04	-
		м								
8	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	11	32,4	23,7	356	261	152	0,06	1
				8,6	5,9	95	65	95	0,03	-
		м								
9	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-75	0,088	13600	-	1197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
10	С143008-92	-Песок природный	0,88	1380	-	1214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	Ц0108-167-1-	Муфта для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	1547,6	1,6	1548	2	994	6	6
				1046	-	1046	-	95	-	-
		шт								
12	2405-1503 к=115=1,08 7=1,53	-МУФТЫ(ЗАДЕЛКИ)КОНЦЕВЫЕ КМ-1	1	1453,58	-	1454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
13	Ц0108-149-1-	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	14	196,8	46,3	2755	648	438	0,14	2
				22,5	10,4	315	146	95	0,06	1
		м								
14	С151601-622- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4x2,5 мм2	0,025	190400	-	4760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
15	У2-44-1	-Установка трехполюсного разъединителя на опоре ВЛ 6-10 кВ, разъединитель типа РПН2-10 с ручным приводом ПРН	1	7606,45	770,44	7606	770	1733	7,6	8
				1412,55	238	1413	238	105	1	1
		комплект								
		ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ПОДВЕСКИ 2-х ПРОВОДОВ (на 2 СУЩ.ОПОРЫ)								
16	Прайс-лист прим.	-Траверса ТФ20-01	6	2320,17	-	13921	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

17	Прайс-лист	-Хомут Х13	3	737,91	-	2214	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Прайс-лист	-Колпачок К-5	6	126,3	-	758	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Прайс-лист прим.	-Траверса ТН2	3	1189,69	-	3569	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРЫ ж/б промежуточная П1-2-4шт								
20	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
				506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
		опора								
21	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	4	19400	-	77600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Прайс-лист прим.	-Траверса ТФ20-01	16	2320,17	-	37123	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Прайс-лист	-Хомут Х10	4	376	-	1504	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Прайс-лист	-Проводник ЗП2	2	183,44	-	367	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	Прайс-лист	-Изолятор линейный штыревой ТФ-20-В	8	2,46	-	20	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Прайс-лист	-Зажим ПС-1	4	41,82	-	167	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Прайс-лист	-Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/	4	126,3	-	505	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Прайс-лист	-Колпачок К-5	16	126,3	-	2021	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРЫ ж/б угловая, промежуточная УП1-2-1шт								
29	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
		опора								
30	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	1	19400	-	19400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

31	Прайс-лист -Траверса ТН2 прим.	4	1189,69	-	4759	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Прайс-лист -Хомут Х12	1	737,91	-	738	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Прайс-лист -Хомут Х13	1	737,91	-	738	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Прайс-лист -Проводник ЗП2	0,5	183,44	-	92	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Прайс-лист -Изолятор линейный штыревой ТФ-20-В	2	2,46	-	5	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Прайс-лист -Зажим ПС-1	1	41,82	-	42	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
37	Прайс-лист -Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/	1	126,3	-	126	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
38	Прайс-лист -Колпачок К-5	1	126,3	-	126	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
39	Прайс-лист -Кронштейн У1	1	2578,56	-	2579	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ОПОРЫ ж/б угловая, промежуточная (концевая) К1-2 1шт								
40	Е0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
			506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
	опора								
41	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	2	19400	-	38800	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
42	Прайс-лист -Траверса ТН2 прим.	2	1189,69	-	2379	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Прайс-лист -Хомут Х12	1	737,91	-	738	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Прайс-лист -Хомут Х13	1	737,91	-	738	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
45	Прайс-лист -Проводник ЗП2	0,5	183,44	-	92	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
46	Прайс-лист -Изолятор линейный штыревой ТФ-20-В	4	2,46	-	10	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
47	Прайс-лист -Зажим ПС-1	1	41,82	-	42	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-

48	Прайс-лист	-Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/	3	126,3	-	379	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	Прайс-лист	-Колпачок К-5	2	126,3	-	253	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРЫ ж/б угловая, промежуточная повышенная ПП4-2- 1шт								
50	Е0133-103-3	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
		опора		1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
51	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	3	19400	-	58200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	Прайс-лист прим.	-Траверса ТН4	4	1959,91	-	7840	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	Прайс-лист	-Хомут Х10	1	376	-	376	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	Прайс-лист	-Хомут Х13	1	737,91	-	738	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	Прайс-лист	-Надставка ТС-3	1	737,91	-	738	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Прайс-лист	-Проводник ЗП2	1,5	183,44	-	275	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	Прайс-лист	-Изолятор линейный штыревой ТФ-20-В	12	2,46	-	30	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	Прайс-лист	-Зажим ПС-1	2	41,82	-	84	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	Прайс-лист	-Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/	11	126,3	-	1389	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	Прайс-лист	-Колпачок К-5	12	126,3	-	1516	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,72	7259,41	4310,78	5227	3104	2959	16,1	12
		1км		2745	1169,46	1976	842	105	4,45	3
62	С151607-25	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 16/2,7 мм2	0,051401	343600	-	17661	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

Заземление опоры

63	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	1	170,6	21,6	171	22	144	0,9	1
				149	2,9	149	3	95	0,02	-
		шт								
64	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	7	140,1	24,1	981	169	788	0,7	5
				116	2,5	812	17	95	0,01	-
		шт								
65	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	17,5	30,3	2,8	530	49	462	0,16	3
				27,5	0,3	481	5	95	-	-
		м								
66	С12041-55	-Сталь круглая, d 10 мм	0,0124	60500	-	750	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим	т		-	-	-	-	-	-	-
67	С12041-58	-Сталь круглая, d 16 мм	0,0277	54600	-	1512	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим	т		-	-	-	-	-	-	-
68	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,00377	47200	-	178	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	346072				
Накладные расходы -	Тенге	15604	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21701	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	383377	-	-		-

НА ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ П КАТЕГОРИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПГБ

ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ П-КАТЕГОРИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПГБ

1	Е0101-13-6	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	2,7	58,14	55,44	157	150	63	0,02	-
	т.ч. п-3.36 к=1,25			2,7	21,28	7	57	97	0,09	-
		м3								
2	Е0101-164-2-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта	0,3	262,72	-	79	-	89	1,85	1
	т.ч. п-1.55			262,72	-	79	-	113	-	-

	п-3.180 к=1,2	вручную после разработки их механизированным способом/	м3						
3	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3группы грунтов до 5 м	м3	2	7,57	7,57	15	15	5	-	-
					-	2,46	-	5	97	0,01	-
4	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	2	25,65	5,38	51	11	39	0,13	-
					20,27	-	41	-	97	-	-
5	Е0101-166-2	-Засыпка ПРОСЕЯННОГО ГРУНТА ДЛЯ ПОДСЫПКИ	м3	1	134,1	-	134	-	152	0,97	1
					134,1	-	134	-	113	-	-
6	Ц0108-141-2	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	11	27,5	4	303	44	209	0,12	1
					19,3	0,7	212	8	95	-	-
7	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	11	36,7	27,8	404	306	164	0,06	1
					8,8	6,9	97	76	95	0,04	-
8	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	11	32,4	23,7	356	261	152	0,06	1
					8,6	5,9	95	65	95	0,03	-
9	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	0,088	13600	-	1197	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	С143008-92	-Песок природный	м3	0,88	1380	-	1214	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-167-1	-Муфта для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	1	1547,6	1,6	1548	2	994	6	6
					1046	-	1046	-	95	-	-
12	2405-1503 к=115=1,08 7=1,53	-МУФТЫ(ЗАДЕЛКИ)КОНЦЕВЫЕ КМ-1	КОМПЛ	1	1453,58	-	1454	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0108-149-1	-Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	м	14	196,8	46,3	2755	648	438	0,14	2
					22,5	10,4	315	146	95	0,06	1
14	С151601-622 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВбШв, число жил и сечение 4x2,5 мм2	1000м	0,025	190400	-	4760	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	8,02-060Б-2002								
15	У2-44-1	-Установка трехполюсного разъединителя на опоре ВЛ 6-10 кВ, разъединитель типа РПН2-10 с ручным приводом ПРН	1	7606,45	770,44	7606	770	1733	7,6	8
				1412,55	238	1413	238	105	1	1
		комплект								
		ОПОРЫ ж/б промежуточная П1-2-5шт								
16	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15
				506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
		опора								
17	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	5	19400	-	97000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	Прайс-лист прим.	-Траверса ТФ20-01	20	2320,17	-	46403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Прайс-лист	-Хомут Х10	5	376	-	1880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Прайс-лист	-Проводник ЗП2	2,5	183,44	-	459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Прайс-лист	-Изолятор линейный штыревой ТФ-20-В	10	2,46	-	25	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Прайс-лист	-Зажим ПС-1	5	41,82	-	209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Прайс-лист	-Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/	5	126,3	-	631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Прайс-лист	-Колпачок К-5	20	126,3	-	2526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ОПОРЫ ж/б угловая, анкерная УА1-2-1шт								
25	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
		опора								
26	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	1	19400	-	19400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Прайс-лист прим.	-Траверса ТН2	4	1189,69	-	4759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	Прайс-лист	-Хомут Х12	1	737,91	-	738	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Прайс-лист	-Хомут Х13	1	737,91	-	738	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Прайс-лист	-Проводник ЗП2	0,5	183,44	-	92	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Прайс-лист	-Изолятор линейный штыревой ТФ-20-В	2	2,46	-	5	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Прайс-лист	-Зажим ПС-1	1	41,82	-	42	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Прайс-лист	-Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/	1	126,3	-	126	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Прайс-лист	-Колпачок К-5	1	126,3	-	126	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Прайс-лист	-Кронштейн У1	1	2578,56	-	2579	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРЫ ж/б угловая, промежуточная (концевая) К1-2 1шт								
36	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
		опора								
37	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	2	19400	-	38800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	Прайс-лист	-Траверса ТН2	2	1189,69	-	2379	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	Прайс-лист	-Хомут Х12	1	737,91	-	738	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	Прайс-лист	-Хомут Х13	1	737,91	-	738	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	Прайс-лист	-Проводник ЗП2	0,5	183,44	-	92	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	Прайс-лист	-Изолятор линейный штыревой ТФ-20-В	4	2,46	-	10	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Прайс-лист	-Зажим ПС-1	1	41,82	-	42	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Прайс-лист	-Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/	3	126,3	-	379	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	Прайс-лист	-Колпачок К-5	2	126,3	-	253	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ОПОРЫ ж/б угловая, промежуточная повышенная

ПП4-2- 1шт

46	Е0133-103-3	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
				1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
47	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	3	19400	-	58200	-	-	-	-
		опора		-	-	-	-	-	-	-
48	Прайс-лист прим.	-Траверса ТН4	4	1959,91	-	7840	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	Прайс-лист	-Хомут Х10	1	376	-	376	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	Прайс-лист	-Хомут Х13	1	737,91	-	738	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	Прайс-лист	-Надставка ТС-3	1	737,91	-	738	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	Прайс-лист	-Проводник ЗП2	1,5	183,44	-	275	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	Прайс-лист	-Изолятор линейный штыревой ТФ-20-В	12	2,46	-	30	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	Прайс-лист	-Зажим ПС-1	2	41,82	-	84	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	Прайс-лист	-Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/	11	126,3	-	1389	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Прайс-лист	-Колпачок К-5	12	126,3	-	1516	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,71	7259,41	4310,78	5154	3061	2918	16,1	11
				2745	1169,46	1949	830	105	4,45	3
		1км								
58	С151607-25	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 16/2,7 мм2	0,050687	343600	-	17416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

Заземление опоры

59	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	1	170,6	21,6	171	22	144	0,9	1
				149	2,9	149	3	95	0,02	-
		шт								

60	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	140,1	24,1	1261	217	1013	0,7	6
				116	2,5	1044	22	95	0,01	-
		шт								
61	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	22,5	30,3	2,8	682	63	594	0,16	4
				27,5	0,3	619	7	95	-	-
		м								
62	С12041-55	-Сталь круглая, d 10 мм	0,0848	60500	-	5130	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим			-	-	-	-	-	-	-
		т								
63	С12041-58	-Сталь круглая, d 16 мм	0,0356	54600	-	1944	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим			-	-	-	-	-	-	-
		т								
64	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,009425	47200	-	445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			362163				
	Накладные расходы -		Тенге			16711	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22732	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			401606	-	-		-

НА ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ П КАТЕГОРИИ ЛЭП-0,4кВт

ОПОРЫ ЛЭП-0,4кВт

ОПОРЫ ж/б промежуточная П1-2-1шт

1	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
		опора								
2	С143019-91	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	1	19400	-	19400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим.			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Прайс-лист прим.	-Изоляторы ТФ20-01	2	2320,17	-	4640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	Прайс-лист прим.	-Траверса ТН2	1	1189,69	-	1190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

5	Прайс-лист -Хомут Х10		1	376	-	376	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Прайс-лист -Проводник ЗП2		0,5	183,44	-	92	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Прайс-лист -Зажим ПС-1		1	41,82	-	42	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Прайс-лист -Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/		1	126,3	-	126	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Прайс-лист -Колпачок К-5		2	126,3	-	253	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ОПОРЫ ж/б угловая, анкерная УА1-2-1шт									
10	Е0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
		опора								
11	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим. -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5		1	19400	-	19400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Прайс-лист -Зажим ПС-1		1	41,82	-	42	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Прайс-лист -Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/		7	126,3	-	884	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Прайс-лист -Колпачок К-5		4	126,3	-	505	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Прайс-лист -Изоляторы ТФ20-01 прим.		4	2320,17	-	9281	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Прайс-лист -Траверса ТН2 прим.		2	1189,69	-	2379	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Прайс-лист -Хомут Х12		1	737,91	-	738	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Прайс-лист -Проводник ЗП2		0,5	183,44	-	92	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ДОПОЛНЕНИЕ ПРИ ПОДВЕСКИ 2-х ПРОВОДОВ									
19	Прайс-лист -Колпачок К-5		4	126,3	-	505	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Прайс-лист -Изоляторы ТФ20-01 прим.		4	2320,17	-	9281	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Прайс-лист -Траверса ТН2 прим.		2	1189,69	-	2379	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Прайс-лист -Хомут Х13		1	737,91	-	738	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ОПОРЫ ж/б угловая, промежуточная (концевая) К1-2								
	1шт								
23	Е0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
		опора								
24	С143019-91 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5		2	19400	-	38800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим.			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	Прайс-лист -Изоляторы ТФ20-01 прим.		2	2320,17	-	4640	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Прайс-лист -Колпачок К-5		2	126,3	-	253	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Прайс-лист -Зажим ПС-1		1	41,82	-	42	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Прайс-лист -Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/		3	126,3	-	379	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Прайс-лист -Траверса ТН2		1	1189,69	-	1190	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Прайс-лист -Хомут Х12		1	737,91	-	738	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Прайс-лист -Проводник ЗП2		0,5	183,44	-	92	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ДОПОЛНЕНИЕ ПРИ ПОДВЕСКИ 2-х ПРОВОДОВ									
32	Прайс-лист -Колпачок К-5		2	126,3	-	253	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Прайс-лист -Изоляторы ТФ20-01 прим.		2	2320,17	-	4640	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Прайс-лист -Траверса ТН2 прим.		2	1189,69	-	2379	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Прайс-лист -Хомут Х13		1	737,91	-	738	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				131088				-
	Накладные расходы -	Тенге				2371	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8007	-	-		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				141466	-	-		-

Всего по акту	**926 449**
Временные здания и сооружения 3,4%	31 499
Итого	**957 948**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,7%	25 865
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	3 832
Выслуга лет строителей, 1%	9 579
Итого с доп. затратами	**997 224**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	**2 227 376**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	44 548
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**2 271 924**
НДС (12%)	272 631
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**2 544 555**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____ Жубанышов Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лайгэ"

_____ Жумашев Н.

Технический надзор:
ТОО "ОреадПромКомплект"

_____ Бирмагамбетов Б.