ФОРМА 2В

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Основание: Договор о государственных закупках работ № 89 от 24 июля 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Подводящий газопровод к производственному цеху переоборудованному под трансформаторный завод и административно-бытовой корпус (АБК) ТОО "Уральский трансформаторный завод ЗКО "

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ОПОРА ОП-1 86 ШТ										
1	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	86	162,72	143,86	13994	12372	4633	0,13	11		
				18,86	36,68	1622	3154	97	0,14	12		
2	Е0101-164-2	Доработка вручную до проектных размеров квадрата 0,7х0,7 (яма)	1,13778	262,72	-	299	-	338	1,85	2		
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	299	-	113	-	-		
3	Е0106-1-13	устройство бетонных фундаментов-столбов под опоры из бетона В15 (м3)	36,12	10132,79	95,97	365996	3466	30644	4,9	177		
				771,75	36,25	27876	1309	105	0,18	6		
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента (м3)	36,12	127	-	4587	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	36,12	361	-	13039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	36,12	840	-	30341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0109-34-1	-Установка стоек опор ОП-1 т	2,4682	17355,77	2191,29	42837	5409	28114	73,6	182
				12555	101,25	30988	250	90	0,49	1
8	С12021-245	-Конструкции стальные опор из труб и профилей т	2,566928	172800	-	443565	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-133	-Окраска опор т	2,4682	18000	-	44428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,0688	232335,64	23876,89	15985	1643	3302	161	11
				27900	9020,25	1920	621	130	44,05	3
		ОПОРА ОП-2 15шт								
11	Е0101-149-4	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	15	162,72	143,86	2441	2158	808	0,13	2
				18,86	36,68	283	550	97	0,14	2
12	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Доработка вручную до проектных размеров квадрата 1,0х1,0 яма м3	0,405	262,72	-	106	-	120	1,85	1
				262,72	-	106	-	113	-	-
13	Е0106-1-13	-устройство бетонных фундаментов-столбов под опоры из бетона В15	10,41	10132,79	95,97	105482	999	8832	4,9	51
				771,75	36,25	8034	377	105	0,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E0106-3-8	-Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов м3	10,41	693,3 306	67,04 21,76	7217 3185	698 227	3583 105	1,75 0,1	18 1
15	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	10,41	127 -	- -	1322 -	- -	- -	- -	- -
16	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	10,41	361 -	- -	3758 -	- -	- -	- -	- -
17	C143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	10,41	840 -	- -	8744 -	- -	- -	- -	- -
18	E0109-34-1	-Установка стоек опор ОП-1 т	1,41	17355,77 12555	2191,29 101,25	24472 17703	3090 143	16061 90	73,6 0,49	104 1
19	C12021-245	-Конструкции стальные опор из труб и профилей т	1,4664	172800 -	- -	253394 -	- -	- -	- -	- -
20	C12041-133	-Окраска опор т	1,41	18000 -	- -	25380 -	- -	- -	- -	- -
					НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА НО1					
21	E0101-149-4	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м яма	1	162,72 18,86	143,86 36,68	163 19	144 37	54 97	0,13 0,14	- -
22	E0101-164-2	-Доработка вручную до проектных размеров квадрата 1,0x1,0 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 м3	0,06912	262,72 262,72	- -	18 18	- -	21 113	1,85 -	- -
23	E0106-1-13	-устройство бетонных фундаментов-столбов под опоры из бетона В15 м3	1,391	10132,79 771,75	95,97 36,25	14095 1074	133 50	1180 105	4,9 0,18	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0106-3-8	-Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	1,391	693,3	67,04	964	93	479	1,75	2
				306	21,76	426	30	105	0,1	-
25	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,391	127	-	177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,391	361	-	502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	1,391	840	-	1168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0109-34-1	-Установка стоек опор ОП-1 т	0,0342	17355,77	2191,29	594	75	390	73,6	3
				12555	101,25	429	3	90	0,49	-
29	С12021-245	-Конструкции стальные опор из труб и профилей т	0,035568	172800	-	6146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С12041-133	-Окраска опор т	0,0342	18000	-	616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0122-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм км	0,0008	344129,7	48453,95	275	39	52	185	-
				32175	18303,75	26	15	130	89,4	-
					ТРУБОПРОВОДЫ ПО ОПОРАМ					
32	Е0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,593	160329,25	60626,12	95075	35951	81313	442	262
				82575	22902,75	48967	13581	130	111,85	66
33	С130806-84 Изм. и доп.вып.16	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали км	996,972	822,12	-	819631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002	класса В, 133х4мм								
		м			ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА					
34	Е0101-42-2 т.ч. п-1.3	-Рытье и засыпка траншей для трубопроводов одноковшовым экскаваторомм с ковшом 0,65 м3, глубина траншеи 1,4 м (1,2м по проекту) м в сухих грунтах	0,691	154053,37 / 23175	130878,37 / 23711,4	106451 / 16014	90437 / 16385	31427 / 97	162 / 97,26	112 / 67
		км								
35	Е0101-42-6 т.ч. п-1.3	-Высчитывается позиция: Рытье и засыпка траншей для трубопроводов одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать в грунтах 2 группы в сухих грунтах	0,691	-56755,2 / -10125	-46630,2 / -8415	-39218 / -6996	-32221 / -5815	-12427 / 97	-71,4 / -35,9	-49 / -25
		км								
36	Е0122-11-4	-Сварка и укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм с учетом укладкой змейкой	0,705	70811,26 / 40500	30144,88 / 8009,55	49922 / 28553	21252 / 5647	44459 / 130	236 / 31,06	166 / 22
		км								
37	С130804-122 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-125 Х11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	712,05	903 / -	- / -	642981 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		м								
38	Ц0110-926-1 к=0,3	-Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,705	6469,41 / 1310,66	5158,75 / 724,68	4561 / 924	3637 / 511	1908 / 133	6,3 / 4,2	4 / 3
		км								
39	СПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	-Сигнальная лента ЛСГ200 с вмонтированным изолированным проводником ЦЕНА:ПРАЙС ТОО "Виаст" 2011г. 7157ТГ С НДС:1,06:1,02:1,95:1,12	2,82	3029,22 / -	- / -	8542 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ролик								
40	У3-34-2	-Контактное устройство на трубопроводах для подключения провода-спутника	2	15481,43 / 7846,04	1380,64 / 240,37	30963 / 15692	2761 / 481	19407 / 120	45,6 / 1,2	91 / 2
		устройст			ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ (МЕТОДОМ					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ) -2/34,5м								
41	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
				488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
42	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов установ.	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
				425,14	96,53	425	97	104	0,39	-
43	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	16	831,43	781,34	13303	12501	1893	0,28	4
				49,84	63,92	797	1023	104	0,3	5
44	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ м	16	1089,57	1024,24	17433	16388	2509	0,36	6
				64,08	86,68	1025	1387	104	0,41	7
45	С11061-3при менит.	-Глина бентонитовая марки ПВМГ	0,127	6450	-	819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С11061-225 Изм. и	-Полимер для стабилизации буровых скважин т	0,0085	180000	-	1530	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-2002	т		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание футляра	16	5063,58	4756,84	81017	76109	11620	1,68	27
				299,04	399,26	4785	6388	104	1,87	30
		м								
48	Е0122-11-6	-Сварка и укладка футляров из трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.180мм	0,0345	139706,75	90794,12	4820	3132	3048	286	10
				48375	19582,83	1669	676	130	84,07	3
		км								
49	С130804-123 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-180Х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	34,845	1866	-	65021	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
50	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр труб диам. 125мм	34,5	282,86	0,37	9759	13	7020	0,9	31
				156,38	0,14	5395	5	130	-	-
		м								
51	Е0122-48-1	-Заделка концов футляра	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
		футляр								
					ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ДОРОГУ БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ (МЕТОДОМ НАКЛОННО-НАПРПВЛЕННОГО БУРЕНИЯ)-1/28м						
52	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
				488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
		установ.								
53	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
				425,14	96,53	425	97	104	0,39	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	установ.								
54	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	28	831,43	781,34	23280	21877	3313	0,28	8
		м		49,84	63,92	1396	1790	104	0,3	8
55	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	28	1089,57	1024,24	30508	28679	4390	0,36	10
		м		64,08	86,68	1794	2427	104	0,41	11
56	С11061-3	-Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,206	6450	-	1329	-	-	-	-
	менит.	т		-	-	-	-	-	-	-
57	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-2002	-Полимер для стабилизации буровых скважин	0,014	180000	-	2520	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
58	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом	28	5063,58	4756,84	141780	133191	20335	1,68	47
				299,04	399,26	8373	11179	104	1,87	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание футляра								
		м								
59	Е0122-11-6	-Сварка и укладка футляров из трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.180мм	0,028	139706,75	90794,12	3912	2542	2474	286	8
				48375	19582,83	1355	548	130	84,07	2
		км								
60	С130804-123	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-180Х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	28,28	1866	-	52770	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								
61	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр труб диам. 125мм	28	282,86	0,37	7920	10	5697	0,9	25
				156,38	0,14	4379	4	130	-	-
		м								
62	Е0122-48-1	-Заделка концов футляра	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр			ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 2шт					
63	Е0122-11-6	-Сварка и укладка футляров из трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.180мм	0,018	139706,75	90794,12	2515	1634	1590	286	5
				48375	19582,83	871	352	130	84,07	2
		км								
64	С130804-123	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-180Х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	18,18	1866	-	33924	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								
65	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр труб диам. 125мм	18	282,86	0,37	5091	7	3663	0,9	16
				156,38	0,14	2815	3	130	-	-
		м								
66	Е0122-48-1	-Заделка концов футляра	3	4618,68	559,8	13856	1679	5187	7,99	24
				1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	-
		футляр								
67	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	3	958,17	290,34	2875	871	2325	2,74	8
				486	110,25	1458	331	130	0,53	2
		шт								
68	С130806-66	-Трубы стальные электросварные	6,666	284,58	-	1897	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
69	Е0122-20-1	м -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0066	151044,59 35280	29540,14 11160	997 233	195 74	398 130	202,9 54,5	1 -
70	С130810-76	км -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	3	227 -	- -	681 -	- -	- -	- -	- -
71	С143001-7 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	шт -Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15/М-200 м3	0,36	8152 -	- -	2935 -	- -	- -	- -	- -
72	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,36	127 -	- -	46 -	- -	- -	- -	- -
73	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,36	361 -	- -	130 -	- -	- -	- -	- -
74	С143001-64	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,36	840 -	- -	302 -	- -	- -	- -	- -
75	Е0113-24-1	м3 -Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	0,36	102,33 8,08	0,12 0,05	37 3	- -	3 90	0,04 -	- -
76	С130804-122 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	м2 -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	30,3	231 -	- -	6999 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	004 Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, неразъемных соединений полиэтилен-сталь	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
78	С130804-37 3	-Патрубок -трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/гост 50838-95/,Р 1 МПА,SDR 11 DB50,7 (дн63Х5,8)ММ шт	0,7575	290	-	220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	С ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	-Соединение п/э-сталь, Ду-63-57мм цена:прайс ТОО "Виаст"2011г. 7354с НДС шт	3	2541,37	-	7624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С130804-67	-Отвод ПВХ,Д-63мм 10шт	0,3	1480	-	444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	Е0122-33-5	-Установка и приварка патрубков т	0,00375	247994,13	49389,75	930	185	397	312,7	1
				62775	18657	235	70	130	91,12	-
82	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,00375	18000	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				Специальные виды работ. Поправка на пневматическое испытание полиэтиленовых труб вместо учтенного гидравлического.						
83	Е0122-9-4	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с пневматическим испытанием км	0,691	127395,56	41432,06	88030	28630	81567	411	284
				75150	15651	51929	10815	130	76,44	53
84	Е0122-8-4	-Высчитывается позиция: укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием км	0,691	-82893,01	-12499,51	-57279	-8637	-57601	-328	-227
				-59400	-4722,75	-41045	-3263	130	-23,06	-16
85	Е0125-51-1	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм стык	21	2327,99	1344,74	48888	28240	22680	1,95	41
				391,5	508,5	8222	10678	120	3,25	68
				Установка шкафного газорегуляторного пункта и редуцирующего пункта						
86	Е0106-3-1	-Устройство бетонных	1	10019,35	260,48	10019	260	739	3,94	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ФМ-1		614,25	89,46	614	89	105	0,35	-
87	Е0106-3-7	м3 -Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	1	119,07 96,75	0,23 0,09	119 97	- -	102 105	0,61 -	1 -
88	Е0106-11-1	м3 -Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,004	172357,31 47475	536,06 202,5	689 190	2 1	200 105	289 0,99	1 -
89	С143001-54	1т -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1	127 -	- -	127 -	- -	- -	- -	- -
90	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1	361 -	- -	361 -	- -	- -	- -	- -
91	С143001-64	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1	840 -	- -	840 -	- -	- -	- -	- -
92	Ц0108-471-2	м3 -Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	1	568,8 149	27,8 4,5	569 149	28 4	146 95	1 0,03	1 -
93	Ц0108-472-2	шт -Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	11	61,9 23	3,3 0,4	681 253	36 4	245 95	0,14 -	2 -
94	Е0134-130-1	м -Устройство молниеотвода	1	170,43	-	170	-	121	0,7	1
95	Е0122-36-1	шт -Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	110,25 276,46 186,75	- 17,71 6,75	110 276 187	- 18 7	110 252 130	- 1,07 0,03	- 1 -
96	С130902-10	шт -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880 -	- -	6880 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
97	С130809-72	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1360	-	2720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
					Покрытие площадки ГРПШ 31,5м2					
98	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм М600	4,0226	295,72	34,29	1190	138	79	0,04	-
				6,01	8,79	24	35	133	0,03	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		3812396	503447		1534
	----		---	---		---
	Тенге		264431	82887		396
Стоимость монтажных работ -	Тенге		36773	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		21706	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	3256	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3509	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		61988	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	114
Сметная заработная плата -	Тенге		-	21275	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2172362	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		330894	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	165
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	49634	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		150195	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2653451	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1702
Сметная заработная плата -	Тенге		-	329417	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		771008	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		44565	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	6685	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		48934	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		864507	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	312
Сметная заработная плата -	Тенге		-	56201	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		832253	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		49935	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		882188	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4462135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2128
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	406893	-		-

Пересчет итогов в цены на 2014 г.

Итого прямых затрат			3841204,76
Накладные расходы			368356,15
Ненормируемые и непредвиденные затраты			252573,66
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			4462134,6
Итого с временными зданиями и сооружениями	4462134,572 X 1,5 %	66932,019	4529066,6
Итого с зимними удорожаниями	4529066,591 X 2,97 %	134513,278	4663579,9
Итого с затратами на выслугу лет	4529066,591 X 1 %	45290,666	4708870,5
Итого с затратами на доп. отпуска	4529066,591 X 0,4 %	18116,266	4726986,8
Итого в текущих ценах на 2014	4726986,801 X 2,234		10560089
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	10560088,513 X 2 %	211201,77	10771290,00
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1292554,80
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			12063844,80

Заказчик: Заместитель руководителя

ГУ «Управление энергетика и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области»

_____ /Есенгалиев Б.А.

Технадзор: ТОО «УралСтройГрад» _____ Бабаев Е.З.

Подрядчик: Директор ТОО «Лайгэ»

_____ /Жумашев Н.С.

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области»

ФОРМА 2В

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Основание: Договор о государственных закупках работ № 89 от 24 июля 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Подводящий газопровод к производственному цеху переоборудованному под трансформаторный завод и административно-бытовой корпус (АБК) ТОО "Уральский трансформаторный завод ЗКО "

АКТ № 2

Приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ТРУБОПРОВОДЫ ПО ОПОРАМ												
1	E0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,06759	160329,25	60626,12	10837	4098	9268	442	30				
				82575	22902,75	5581	1548	130	111,85	8				
		км												
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			10837	4098			30				
			Тенге			5581	1548			8				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10837	-	-		-				
		Накладные расходы -	Тенге			9268	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1390	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1206	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21311	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42				
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8519	-		-				
		ИТОГО ПО АКТУ												
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			21311	-	-		-				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		42				
			Тенге			-	8519	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пересчет итогов в цены на 2014 г.										
		Итого прямых затрат					10835,934			
		Накладные расходы					9268,01			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					1206,28			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.								
		Итого с временными зданиями и сооружениями	21310,227 X 1,5 %		319,653		21310,23			
		Итого с зимними удорожаниями	21629,88 X 2,97 %		642,407		21629,88			
		Итого с затратами на выслугу лет	21629,88 X 1 %		216,299		22272,29			
		Итого с затратами на доп. отпуска	21629,88 X 0,4 %		86,52		22488,59			
		Итого в текущих ценах на 2014					22575,11			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	50427,343 X 2 %		1008,546		50427,34			
							51435,89			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				6172,31			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					57608,20			

Заказчик: Заместитель руководителя
ГУ «Управление энергетика и жилищно-коммунального
Хозяйства Западно-Казахстанской области»

_____ /Есиналиев Б.Д.

Подрядчик: Директор ТОО «Лайгэ»

_____ /Жумашев Н.С.

Технадзор: ТОО «ОралСтройГрад» _____ Бабаев Е.З.

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области»

ФОРМА 28

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Основание: Договор о государственных закупках работ № 89 от 24 июля 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Подводящий газопровод к производственному цеху переоборудованному под трансформаторный завод и административно-бытовой корпус (АБК) ТОО "Уральский трансформаторный завод ЭКО "

АКТ № 3

Приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 1-1. Разбивка основных осей трассы и перенос их в натуру.								
1	С СБ,ЦЕН НА ИЗЫСК. РАБОТЫ ПРИЛ 3 ТАБ 20 ПРИМ 1ПАР.1 К=0,2	-Восстановление трассы магистральных трубопроводов км	1,7	821,8	-	1397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С СБ,ЦЕН НА ИЗЫСК. РАБОТЫ ПРИЛ 3 ТАБ 20 ПАР.2	-Закрепление трасс магистральных трубопроводов км	1,7	4607	-	7832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С СБ,ЦЕН НА ИЗЫСК. РАБОТЫ ТАБ 16 1ПАР.1	-Закладка реперов шт	2	5976	-	11952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С СБ,ЦЕН	-Восстановление трассы	1,7	904	-	1537	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НА ИЗЫСК. РАБОТЫ ТАБ 22 ПАР.4		магистральных трубопроводов км		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			22718	-			-
			Тенге			-	-			-
Стоимость прочих работ -			Тенге			22718	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			22718	-	-		-
РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1. Газопровод высокого давления.										
					ТРУБОПРОВОДЫ ПО ОПОРАМ					
5	Е0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием км	0,33241	160329,25	60626,12	53295	20153	45580	442	147
				82575	22902,75	27449	7613	130	111,85	37
6	Е0113-44-7	-Очистка щетками м2	344	60,75	-	20898	-	18808	0,34	117
				60,75	-	20898	-	90	-	-
7	Е0113-44-9	-Обеспыливание м2	344	59	47,75	20296	16426	9056	0,07	24
				11,25	18	3870	6192	90	0,09	31
8	Е0113-16-6 к=2	-огрунтовка надземного газопровода за 2 раза м2	688	21,8	0,05	14997	34	3610	0,03	20
				5,81	0,02	3997	14	90	-	-
9	Е0113-26-6 к=2	-Окраска надземного газопровода за 2 раза м2	688	20,36	0,02	14008	14	2576	0,02	15
				4,16	-	2862	-	90	-	-
					Указательные столбики, предупреждающие знаки.					
10	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м2	12,5	218,93	-	2737	-	3092	1,54	19
				218,93	-	2737	-	113	-	-
11	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	8,1	8524,25	95,97	69046	777	6872	4,9	40
				771,75	36,25	6251	294	105	0,18	1
12	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	8,1	127	-	1029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 8,1	361 -	- -	2924 -	- -	- -	- -	- -
14	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3 8,1	840 -	- -	6804 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0109-34-1	-Установка стоек	м3 0,55	17355,77	2191,29	9546	1205	6265	73,6	0
16	С12021-245	-Конструкции стальные опознавательного столба	т 0,55	12555 172800 -	101,25 - -	6905 95040 -	56 - -	90 - -	0,49 - -	- - -
17	С12041-133	-Окраска столба и креплений	т 0,55	18000 -	- -	9900 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0127-84-1	-Установка знаков	т 31	157,67 119,03	- -	4888 3690	- -	4908 133	0,69 -	1 -
19	С11011-954	-Указательные знаки	шт 31	359 -	- -	11129 -	- -	- -	- -	- -
					Установка шкафного газорегуляторного пункта и редуцирующего пункта					
20	Ц0107-1-2	-Установка шкафного газорегуляторного пункта	1	32082 20000	5750 2003,01	32082 20000	5750 2003	19803 90	107 11,62	17 2
21	Протокол согласования цен	-Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-13-1ВУ1 (0,6/0,3), с регулятором давления газа РДГ-50В, с обогревом, со счетчиком СТГ80-250 Цена: 817000:2,2335:1,02:1,12	шт 1	320197,48 -	- -	320197 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0122-33-5	-Установка и приварка патрубков, фасонных частей	к-т 0,01	247994,13 62775	49389,75 18657	2480 628	494 187	1059 130	312,7 91,12	3 1
23	С12041-133	-Окраска стальных фасонных частей	т 0,01	18000 -	- -	180 -	- -	- -	- -	- -
24	С130810-14	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные	т 1	181	-	181	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ					
25	Е0107-24-12	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	17	520,89	243,27	8855	4136	7795	1,49	25
				261	66,53	4437	1131	140	0,24	4
		м								
26	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	2,56	8152	-	20869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,56	127	-	325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,56	361	-	924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,56	840	-	2150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	Е0107-25-8	-Устройство калиток	2	1488,85	33,47	2978	67	4055	7,85	16
		шт		1435,5	12,65	2871	25	140	0,06	-
31	С12021-245	-изготовление и стоимость ограды	0,728	172800	-	125798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 оцинкованная из проволоки	39,6	187	-	7405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
33	С12041-133	-окраска м.конструкций ограды двумя слоями эмали ПФ-115 по огрунтовке	0,728	18000	-	13104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

Покрытие площадки ГРПШ 31,5м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм М600	27,4774	295,72	34,29	8126	942	541	0,04	1
				6,01	8,79	165	242	133	0,03	1
		м2								
35	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	31,5	-44,73	-2,73	-1409	-86	-42	-	-
				-0,2	-0,8	-6	-25	133	-	-
		м2								
		Выход газопровода из земли с ИФС д150мм с переходом полиэтилен-сталь- 3шт								
36	Е0124-101-3	-устройство выхода газопровода из земли	3	17287,78	1620,5	51863	4862	10670	11,7	35
				2124	612	6372	1836	130	2,99	9
		ввод								
37	Е0122-34-1	-Установка неразъемныхсоединений полиэтилен-сталь	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
		шт								
38	С протокол согласования цен	-Соединение п/э-сталь, Dy-110-108мм цена прайс ТОО "Виаст" 2011г. 10600тг с НДС	3	4713,7	-	14141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	У3-56-27	-Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 МПа /12 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	5404,36	647,9	16213	1944	5774	8	24
				1381,46	222,43	4144	667	120	1,1	3
		соединен								
40	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	6	401	-	2406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	Е0106-1-13	-Устройство бетонной подушки	0,678	10132,79	95,97	6870	65	575	4,9	3
				771,75	36,25	523	25	105	0,18	-
		м3								
42	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,678	127	-	86	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,678	361	-	245	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
44	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,678	840	-	570	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
45	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматура класса AIII	0,003	58600	-	176	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под соединение	3	1114,7	152,52	3344	458	822	1,02	3
		м3		153,68	57,15	461	171	130	0,28	1
47	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		шт		342	11,25	342	11	130	0,05	-
48	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800	-	11800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492	-	984	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Ограждение площадки задвижек					
50	Е0107-24-11	-Установка оград металлических по металлич. столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой 1,6м	11	506,61	240,24	5573	2643	4853	1,42	16
				249,75	65,38	2747	719	140	0,24	3
51	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Бетон тяжелый класса В15 (М-200)	0,4	8152	-	3261	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
52	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,4	127	-	51	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
53	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,4	361	-	144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
54	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,4	840	-	336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
55	Е0107-25-8	-Устройство калиток	1	1488,85	33,47	1489	33	2027	7,85	8
				1435,5	12,65	1436	13	140	0,06	-
		шт								
56	С12021-245	-изготовление и стоимость ограды	0,39	172800	-	67392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
57	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 оцинкованная из проволоки	16,45	187	-	3076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
58	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,375	18000	-	6750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Покрытие площадки задвижки 16м2					
59	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм М600	16	295,72	34,29	4731	549	315	0,04	1
				6,01	8,79	96	141	133	0,03	-
		м2								
60	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	16	-44,73	-2,73	-716	-44	-21	-	-
				-0,2	-0,8	-3	-13	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
61	E0124-105-7-	Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 100 мм	1	2678,53	1337,8	2679	1338	2167	4,51	5
				1161	506,25	1161	506	130	2,47	2
		врезка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1085645	62464			593
			Тенге			124242	21984			107
		Стоимость оборудования -	Тенге			320197	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			320197	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			48295	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3837	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4432	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			78304	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30651	-		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			404006	-	-		
		Накладные расходы -	Тенге			130280	-	-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19542	-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32057	-	-		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			566343	-	-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	131992	-		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			297776	-	-		
		Накладные расходы -	Тенге			6265	-	-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	940	-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18242	-	-		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			322283	-	-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7901	-		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15371	-	-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			922	-	-		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16293	-	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1303421	-	-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	170544	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1108363	62464			93
			Тенге			124242	21984			07
		Стоимость оборудования -	Тенге			320197	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			320197	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			48295	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3837	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4432	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			78304	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		159
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30651	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			404006	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			130280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19542	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32057	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			566343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		679
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	131992	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			297776	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	940	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18242	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			322283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7901	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15371	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			922	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16293	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			22718	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1361	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			24081	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1327500	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		881
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	170544	-		-

Пересчет итогов в цены на 2014 г.

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1327501,1
Итого с временными зданиями и сооружениями	1007303,598 X 1,5 %	15109,554	1022413,2
Итого с зимними удорожаниями	1022413,152 X 2,97 %	30365,671	1052778,8
Итого с затратами на выслугу лет	1022413,152 X 1 %	10224,132	1063003
Итого с затратами на доп. отпуска	1022413,152 X 0,4 %	4089,653	1067092,6
Итого в текущих ценах на 2014	1387290,088 X 2,234		3099206,1
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	3099206,057 X 2 %	61984,121	3161190,18
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		379342,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					3540533,00			

Заказчик: Заместитель руководителя
ГУ «Управление энергетика и жилищно-коммунального
Хозяйства Западно-Казахстанской области»
_____ /Есенгалиев Б.А.

Подрядчик: Директор ТОО «Лайгэ»
_____ /Жумашев Н.С.

Технадзор: ТОО «ОралСтройГрад» _____ Бабаев Е.З.