Заказчик ГУ Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Подрядчик ТОО "ЛАЙГЭ"

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инфраструктуры (газоснобжение, электроснабжение, водоснабжение) восточной части с.Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО

Наименование объекта - Внешнее электроснабжение

АКТ№1

приемки выполненных работ

за июнь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство воздушной линии ВЛ-10КВ								
1	30-19-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105	9	20400,00	--	183 600,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	ООО"ПК Промэлектроснаб" 3710 0тг/1, 12/1, 02/1, 06/2, 389	Разъединитель с ручным приводом	2	12824,30	--	25 649,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			209 249,00	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			25 649,00				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25 649,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 539,00				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			27 188,00				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			183 600,00				
		Местные материалы -	Тенге			183 600,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11 016,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			194 616,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			221 804,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Трансформаторная подстанция КТПК10/0,4-160кВА								
3	75-4-37	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	2	515100,00	--	1 030 200,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	2	261000,00	--	522 000,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1 552 200,00	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			1 552 200,00				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1 552 200,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1 552 200,00				
		РАЗДЕЛ 3.Подключение к линии ВЛ-0,4кВ, наружное освещение								
		Воздушная линия 0,4кВ								
5	30-19-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	182	15 800,00	--	2 875 600,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	16-07-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	4,03	176 838,00	--	712 657,00	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
7	16-07-924 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,66	34 872,00	--	57 888,00	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Наружное освещение								
8	17.03.2005	Светильники тип РКУ02-250	50	6 550,00	--	327 500,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3 973 645,00	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 098 045,00				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1 098 045,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65 883,00				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 163 927,00				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 875 600,00				
	Местные материалы -		Тенге			2 875 600,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172 536,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 048 136,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4 212 063,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5 735 093,00	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			1 552 200,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1 552 200,00				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 123 693,00				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1 123 693,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67 422,00				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 191 115,00				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 059 200,00				
	Местные материалы -		Тенге			3 059 200,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183 552,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 242 752,00				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5 986 067,00				

Временные здания и сооружения 3,4%			150 751,48
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			22 612,72
Всего по главе			150 751,48
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			6 136 818,48

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3.0,9%			136 163,17
Затраты на выслугу лет, 1%			45 846,18
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			18 338,47
Доп.транспорт, 1,298%			59 508,35
Всего по главе			259 856,18
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			6 396 674,65
В том числе возвратные суммы			22 612,72
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.			6 396 674,65
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.			15 285 988,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				54 037,11				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				305 719,78				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				15 591 708,76				
		НДС (12%)				1 871 005,05				
		СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				17 462 713,81				

Заказчик Руководитель ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"" Самиев Т.С. _____

Технический надзор Директор ТОО "УралСтройГрад"" Бабаев Е.З._____

Подрядчик Директор ТОО "ЛАЙГЭ" Жумашев Н.С._____

Заказчик ГУ Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Подрядчик ТОО "ЛАЙГЭ"

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инфраструктуры (газоснобжение, электроснабжение, водоснабжение) восточной части с.Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО

Наименование объекта - Поселковый водопровод

АКТ
приемки выполненных работ

на июль 2016г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ								
1	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	2344,50	7,91	7,91	18546,00	18546,00	5841,00	--	--
		м3		--	2,57	--	6021,00	97,00	0,01	23,00
2	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2344,50	7,32	7,32	17170,00	17170,00	5407,00	--	--
		м3		--	2,38	--	5575,00	97,00	0,01	21,00
3	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	2344,50	7,91	7,91	18546,00	18546,00	5841,00	--	--
		м3		--	2,57	--	6021,00	97,00	0,01	23,00
4	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2344,50	7,32	7,32	17170,00	17170,00	5407,00	--	--
		м3		--	2,38	--	5575,00	97,00	0,01	21,00
5	1-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	2344,50	9,49	9,49	22241,00	22241,00	6114,00	--	--
		м3		--	2,69	--	6303,00	97,00	0,01	24,00
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	5827,80	28,89	27,85	168342,00	162281,00	53566,00	0,01	42,00
		м3		1,04	8,44	6061,00	49162,00	97,00	0,03	184,00
7	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	180,30	262,72	--	47368,00	--	53525,00	1,85	333,00
		м3		262,72	--	47368,00	--	113,00	--	--
8	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	751,50	134,10	--	100776,00	--	113877,00	0,97	730,00
		м3		134,10	--	100776,00	--	113,00	--	--
9	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5256,60	6,48	6,48	34060,00	34060,00	10726,00	--	--
		м3		--	2,10	--	11058,00	97,00	0,01	42,00
		ТРУБОПРОВОДЫ								
10	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	0,88	58881,69	25695,31	51998,00	22691,00	45793,00	194,00	171,00
		км		33075,00	6813,45	29208,00	6017,00	130,00	26,38	23,00
11	8-4-886 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2081,16	256,00	--	532777,00	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	0,49	51202,26	20326,01	25020,00	9932,00	22982,00	179,00	87,00
		км		30825,00	5353,43	15063,00	2616,00	130,00	20,64	10,00
13	8-4-885 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	690,95	188,00	--	129899,00	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	CTFAF 6000 31200тг/1,12/1,02/1,06/2,389	Задвижка с обрезиненным клином DN 80 PN16	12,00	10784,86	--	129418,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	28,00	300,57	225,64	8416,00	6318,00	4678,00	0,41	12,00
		шт		69,53	58,98	1947,00	1651,00	130,00	0,23	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	8-4-2128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,00	686,00	--	5488,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	8-4-1488 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4,00	863,00	--	3452,00	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	8-4-2109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2,00	268,00	--	536,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СТПРАЙС 3271тг/1,12/1,02/1,06/2,389	Переходник полиэтилен-сталь, диам.90/89 мм. SDR11	81,00	1130,68	--	91585,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СТПРАЙС 637руб.x4,68тг/1,12/1,02/1,06/2,389	Переходник полиэтилен-сталь, диам.75/76 мм. SDR11	16,00	1030,49	--	16488,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	8-9-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	20,00	656,00	--	13120,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	8-9-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	226,00	272,00	--	61472,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	8-9-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1,00	202,00	--	202,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	12-6-2	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа /10 кгс/см2/ ВМТ-50	1,00	4120,00	--	4120,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	8-6-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стальная труба футляр, 219x4 мм	14,00	1623,00	--	22722,00	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	22-16-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 219 мм	0,01	41748,82	7303,03	584,00	102,00	254,00	61,80	1,00
		км		11205,00	2758,50	157,00	39,00	130,00	13,47	--
27	8-6-94 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стальная труба футляр, 194x4 мм	19,60	1073,00	--	21031,00	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	22-12-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,02	345422,40	41899,52	6770,00	821,00	1068,00	150,00	3,00
		км		26100,00	15828,75	512,00	310,00	130,00	77,30	2,00
		КОЛОДЦЫ								
29	22-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	38,31	19619,75	1879,87	751593,00	72014,00	98303,00	8,86	339,00
		м3		1435,50	538,43	54991,00	20626,00	130,00	2,06	79,00
30	30-18-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	75,70	7810,00	--	591186,00	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	30-18-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	2,37	10000,00	--	23700,00	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	30-18-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	33,88	3610,00	--	122307,00	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	36,24	22600,00	--	819024,00	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в дваслоя	718,80	97,88	7,38	70357,00	5305,00	69537,00	0,57	410,00
		м2		90,23	2,79	64857,00	2005,00	104,00	0,01	10,00
35	СТТОО"АНТЕЙ" 7000тг/1,12/1,02/1,06/2,389	Люк ЛЛ	28,00	2419,68	--	67751,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лестница Л1: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,22	52400,00	--	11481,00	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ЖИЛЫМ ДОМАМ								
37	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм	2,06	47611,09	17877,09	97969,00	36786,00	92017,00	173,00	356,00
		км		29700,00	4698,68	61114,00	9668,00	130,00	18,10	37,00
38	8-4-969 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6927,59	38,00	--	263248,00	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	СТ"JAKKO" 761/1,12/1,02/1,06/2,389	Седелка 90x1x90	90,00	263,05	--	23675,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	32,00	75,82	1,57	2426,00	50,00	2765,00	0,41	13,00
		1счетчик		67,50	--	2160,00	--	128,00	--	--
41	СТПРАЙС 2920/1,12/1,02/1,06/2,389	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые Метер д 15мм	3 108,00	x 1009,35	--	23'028 109010,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	CTFAF 2500 3585тг/1,12/1,02/1,06/2,389	Фильтр (грязевик) 15	3 108,00	x 1239,22	--	23'717 133836,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	16-16-1	Установка вентилей, задвижек,затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	32,00	322,61	5,38	10324,00	172,00	6267,00	0,90	29,00
		1шт		150,75	2,25	4824,00	72,00	128,00	0,01	--
44	CTFAF 2100 6200тг/1,12/1,02/1,06/2,389	Вентиль дисковый фланцевый 15мм	3 108,00	x 2143,14	--	26'430. 231460,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СТСПРАВОЧНЫЕ данные	Вынос пректа в натуру	1,00	289520,00	--	289520,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			5188183,00	444205,00			2528,00
			Тенге			389037,00	132719,00			507,00
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3024624,00				
	Материалы -		Тенге			153725,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				514700,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11481,00				
	Местные материалы -		Тенге			2033382,00				
		Накладные расходы -	Тенге			594936,00				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							297,00
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89240,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217174,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3836733,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3290,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				603941,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1070817,00				
	Материалы -		Тенге			5543,00				
	Всего заработная плата -		Тенге				7056,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1058067,00				
		Накладные расходы -	Тенге			9032,00				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5,00
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1355,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64791,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1144639,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				8411,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1092743,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65565,00				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1158307,00				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6139680,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3336,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				612352,00			

СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3.0,9%	188548,34
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет. 1%	63484,29
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	25393,72
СН РК 8.02-05-2002	Затраты по перевозке работников, 1,298%	82402,61
	Всего по главе	359828,96
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	6708258,08
	В том числе возвратные суммы	31312,37
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	6708258,08
СН РК 8.02-02-2002 К-2,38968	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	16030572,86
СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	320611,46
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	16351184,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Решения Правительства	НДС (12%)				1962142,12				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				18313326,44				

Заказчик Руководитель ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Самтаев Т.С.

Технический надзор Директор ТОО "УралСтройГрад" Бабаев Е.З.

Подрядчик Директор ТОО "ЛАЙГЭ" Жумашев Н.С.

Заказчик ГУ Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик ТОО "ЛАЙГЭ"

Форма 4

Наименование объекта - Строительство инфраструктуры (газоснабжение,электроснабжение,водоснабжение) восточной части села Шынгырлау Чингирлауского района

АКТ
приемки выполненных работ № 3

на август 2016г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Внешнее электроснабжение								
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ВЛ-10КВ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	33-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
2	33-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,50	549,90	3942	2200	105	2,29	9
3	33-107-6	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,65 м3	8	797,30	518,30	6378	4146	3535	1,59	13
		шт		279,00	141,84	2232	1135	105	0,52	4
4	30-14-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорно-анкерная плита	0,1	21400,00	--	2140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	2	174,84	7,38	350	15	193	0,57	1
		м2		90,23	2,79	180	6	104	0,01	--
6	33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	2	1725,14	231,14	3450	462	3090	7,42	15
		шт		1386,00	85,50	2772	171	105	0,42	1
7	18-4-276 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	18	575,00	--	10350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	18-4-275 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	24	388,00	--	9312	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	18-4-1332 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	20	12,00	--	240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,117	25922,88	17030,88	3033	1993	1443	43,70	5
		1км		7650,00	4099,68	895	480	105	15,13	2
11	16-7-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,06981	165875,00	--	11580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	1-4-101	Траверсы стальные	16	545,00	--	8720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	1-4-100	Накладка	22	530,00	--	11660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	1-7-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х1	0,0072	147300,00	--	1061	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,012	149300,00	--	1792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	1-4-100	Кронштейны	20	530,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	2-1-281 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стяжки т	0,0627	45000,00 --	-- --	2822 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	8-6-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм(Вал привода) м	11	148,00 --	-- --	1628 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	1-7-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х8 т	0,004	147300,00 --	-- --	589 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	1-7-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х7 т	0,0042	147300,00 --	-- --	619 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	1-1-659	Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 3 мм кг	1,68	26,00 --	-- --	44 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	18-4-1999 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	50	42,00 --	-- --	2100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	18-4-2000 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	113,00 --	-- --	678 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	18-4-1997 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	20	163,00 --	-- --	3260 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	18-4-2446 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	17	334,00 --	-- --	5678 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	18-4-1373 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	16	241,00 --	-- --	3856 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	18-4-1836 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 шт.	16	389,00 --	-- --	6224 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	18-4-1530 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	16	145,00 --	-- --	2320 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4							
29	18-4-1369 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	16	128,00	--	2048	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм шт	10	247,70	20,70	2477	207	1070	0,70	7
				111,00	1,60	1110	16	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			129164	15662			68
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11638	4253			17
		Материалы -	Тенге			97586				
		Всего заработная плата -	Тенге			1521	5444			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88626				
		Накладные расходы -	Тенге			5603				3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				840			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6191				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109381				32
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6284			
		Сметная заработная плата -	Тенге			29950				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1024				
		Материалы -	Тенге				10447			
		Всего заработная плата -	Тенге			6925				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2140				
		Местные материалы -	Тенге			10968				5
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1645			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2455				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43373				61
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12092			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1628				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1628				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			98				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1726				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			154479				93
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18376			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПК 10/0,4кВ-160кВА								
31	33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам шт	2	2238,10	1743,10	4476	3486	1994	3,00	6
				495,00	454,41	990	909	105	1,81	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	2	4098,19	1460,06	8196	2920	5530	12,10	24
		шт		2191,50	441,68	4383	883	105	1,90	4
33	7-42-3	Установка блоков массой до 1,5 т	8	762,35	389,08	6099	3113	3257	0,94	7
		шт		153,90	136,92	1231	1095	140	0,55	4
34	30-3-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала ФБС12.4.6/ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	3,288	13100,00	--	43073	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	90	51,70	2,80	4653	252	2377	0,16	14
		м		27,50	0,30	2475	27	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			66497	9771			52
			Тенге			9079	2915			12
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			17326				
		Материалы -	Тенге			2819				
		Всего заработная плата -	Тенге				9667			
		Накладные расходы -	Тенге			9900				5
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1485			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1634				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28859				57
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч				11152			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			49172				
		Сметная заработная плата -	Тенге				2327			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44828				
		Всего заработная плата -	Тенге			3257				2
		Местные материалы -	Тенге				489			
		Накладные расходы -	чел.-ч			3146				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			55574				14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2815			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел.-ч			84434				71
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				13967			120
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			195662	25433			29
		Сметная заработная плата -	Тенге			20717	7168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			114912				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4341				
		Сметная заработная плата -	Тенге				15111			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1								
		Стоимость монтажных работ -								
		Материалы -								
		Всего заработная плата -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88626				
		Накладные расходы -	Тенге			15504				8
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2326			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			7825				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138240				90
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17436			
		Сметная заработная плата -	Тенге			79122				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1024				
	Материалы -		Тенге				12774			
	Всего заработная плата -		Тенге			6925				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46968				
	Местные материалы -		Тенге			14225				7
		Накладные расходы -	чел.-ч				2134			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			5601				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			98948				74
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				14907			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1628				
		Сметная заработная плата -	Тенге			1628				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			98				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1726				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			238913				164
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге							
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	чел.-ч				32344			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		ОТДЕЛ 2.Подключение к линии ВЛ-0,4кВ, Наружное освещение								
		РАЗДЕЛ 3.ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ								
36	33-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	110	1534,11	878,23	168752	96605	86933	3,06	337
		опора		506,25	246,42	55687	27106	105	1,03	113
37	33-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	36	3155,76	1990,26	113607	71649	58038	5,98	215
		опора		985,50	549,90	35478	19796	105	2,29	82
38	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	45,5	245,44	3,82	11168	174	2083	0,21	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	1699	66	118	0,01	--
39	33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	5,69	7259,41	4310,78	41306	24528	23387	16,10	92
		1км		2745,00	1169,46	15619	6654	105	4,45	25
40	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1970тг/1,02/1,06/2,389	Крюк SOT-21.16	142	762,68	--	108301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1480тг/1,02/1,06/2,389	Крюк SOT-21.1	50	572,98	--	28649	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1010тг/1,02/1,06/2,389	Крюк SOT-29	79	391,02	--	30891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2060тг/1,02/1,06/2,389	Крюк SOT-28.2	80	797,53	--	63802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2060тг/1,02/1,06/2,389	Крюк накручивающийся PD-2.2	160	797,53	--	127604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2060тг/1,02/1,06/2,389	Крюк накручивающийся PD-2.3	163	797,53	--	129997	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2500тг/1,02/1,06/2,389	Зажим поддерживающий SO-140	165	967,87	--	159699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	ЧП"ГОРБАЧЕВ"570тг/1,02/1,06/2,389	Зажим натяжной SO-157.1	170	220,67	--	37515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	ЧП"ГОРБАЧЕВ"3400тг/1,02/1,06/2,389	Зажим натяжной SO-118.1202(применит SO 425)	140	1316,31	--	184283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	ЧП"ГОРБАЧЕВ"2500тг/1,02/1,06/2,389	Зажим поддерживающий SO-125	150	967,87	--	145181	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1406тг/1,02/1,06/2,389	Фиксатор дистанционный SO-70.17	90	544,33	--	48990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1100тг/1,02/1,06/2,389	Зажим соединительный SLIP-22.1	140	425,86	--	59621	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1309тг/1,02/1,06/2,389	Зажим ответвительный SLIP-22.127	146	506,78	--	73990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1080тг/1,02/1,06/2,389	Зажим заземляющий SM-2.24	146	418,12	--	61046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	18-4-1996 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	70	155,00	--	10850	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			8							
55	8-346-2	Прокладка заземляющего проводника шт.	80	26,50 24,50	-- --	2120 1960	-- --	1862 95	0,15 --	12 --
56	1-4-82	Заземляющий проводник м	0,04	48400,00 --	-- --	1936 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	ЧП"ГОРБАЧЕВ"75тг/1,02/1,06/2,389	Скрепа СОТ-36 т	180	29,04 --	-- --	5227 --	-- --	-- --	-- --	-- --
58	ЧП"ГОРБАЧЕВ"300тг/1,02/1,06/2,389	Бандажная лента СОТ-37 шт	150	116,14 --	-- --	17422 --	-- --	-- --	-- --	-- --
59	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 М	0,0216	493900,00 --	-- --	10668 --	-- --	-- --	-- --	-- --
60	1-4-100	Кронштейны т	140	530,00 --	-- --	74200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
61	ЧП"ГОРБАЧЕВ"25тг/1,02/1,06/2,389	Бандаж пластиковый PER-15 шт	60	9,68 --	-- --	581 --	-- --	-- --	-- --	-- --
62	ЧП"ГОРБАЧЕВ"280тг/1,02/1,06/2,389	Концевые колпачки РК-99.025 шт	20	108,40 --	-- --	2168 --	-- --	-- --	-- --	-- --
63	ЧП"ГОРБАЧЕВ"280тг/1,02/1,06/2,389	Концевые колпачки РК-99.050 шт	30	108,40 --	-- --	3252 --	-- --	-- --	-- --	-- --
64	8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм шт	146	247,70 111,00	20,70 1,60	36164 16206	3022 234	15618 95	0,70 0,01	102 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1758987	195979			767
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			126650	53856			223
		Материалы -	Тенге			177244				
		Всего заработная плата -	Тенге			18255				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				40673			
		Накладные расходы -	Тенге			97654				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			40867				20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6130			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13087				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			231198				253
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46803			
		Сметная заработная плата -	Тенге			293527				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32234				
		Материалы -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								9		
	Всего заработная плата -		Тенге				139833			
		Накладные расходы -	Тенге			147054				74
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				22058			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			26435				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			467016				831
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				161891			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1288216				
		Сметная заработная плата -	Тенге			77293				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1365509				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2063722				1084
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч				208694			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 4.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
65	8-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА - шт	72	731,00	282,00	52632	20304	33571	2,30	166
				410,00	80,80	29520	5818	95	0,47	34
66	17-3-5	Светильники тип РКУ02-250 шт	22	6550,00	--	144100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
67	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/ шт	72	537,00	--	38664	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
68	1-4-100	Кронштейны шт	72	530,00	--	38160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	1-7-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут т	0,00108	147300,00	--	159	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1732тг/1,02/1,06/2,389	Патрон для предохранителя SV-19.25 шт	72	670,54	--	48279	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	ЧП"ГОРБАЧЕВ"1580тг/1,02/1,06/2,389	Предохранитель плавкая вставка ПВД-II-25А шт	72	611,69	--	44042	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	16-7-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,15	35800,00	--	5370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			371406	20304			166
			Тенге			29520	5818			34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			278926				
	Материалы -		Тенге			2808				
	Всего заработная плата -		Тенге				35338			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			226294				
		Накладные расходы -	Тенге			33571				17
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				5036			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			18750				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			331246				216
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40373			
		Сметная заработная плата -	Тенге			159				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92321				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			5539				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97860				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			429275				216
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40373			933
		Сметная заработная плата -	Тенге			2130393	216283			256
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			156170	59673			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			456170				
	Материалы -		Тенге			21063				
	Всего заработная плата -		Тенге				76010			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			323948				
		Накладные расходы -	Тенге			74437				37
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				11166			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			31836				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			562444				469
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87176			
		Сметная заработная плата -	Тенге			293686				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32234				
	Материалы -		Тенге				139833			
	Всего заработная плата -		Тенге			159				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			147054				74
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				22058			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			26444				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			467185				831
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				161891			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1380537				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			82832				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			11							
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1463369				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			2492998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				249067			1300
		Сметная заработная плата -	Тенге							

ОТДЕЛ 3.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ 5.ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ								
73	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	5470,5	7,91	7,91	43274	43274	13628	--	--
		м3		--	2,57	--	14050	97	0,01	54
74	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5470,5	7,32	7,32	40063	40063	12617	--	--
		м3		--	2,38	--	13007	97	0,01	50
75	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	5470,5	7,91	7,91	43274	43274	13628	--	--
		м3		--	2,57	--	14050	97	0,01	54
76	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5470,5	7,32	7,32	40063	40063	12617	--	--
		м3		--	2,38	--	13007	97	0,01	50
77	1-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	5470,5	9,49	9,49	51895	51895	14265	--	--
		м3		--	2,69	--	14706	97	0,01	56
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
78	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	13598,2	28,89	27,85	392798	378655	124987	0,01	98
		м3		1,04	8,44	14142	114710	97	0,03	428
79	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	420,7	262,72	--	110525	--	124893	1,85	777
		м3		262,72	--	110525	--	113	--	--
80	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1753,5	134,10	--	235144	--	265713	0,97	1704
		м3		134,10	--	235144	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12265,4	6,48	6,48	79473	79473	25028	--	--
		м3		--	2,10	--	25802	97	0,01	99
82	1-164-2	Доработка грунта под колодцы	1330	218,93	--	291177	--	329030	1,54	2048
		м3		218,93	--	291177	--	113	--	--
83	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	990	6,48	6,48	6415	6415	2020	--	--
		м3		--	2,10	--	2083	97	0,01	8
84	1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	48	294,75	--	14148	--	15987	1,89	91
		м3		294,75	--	14148	--	113	--	--
85	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24	134,10	--	3218	--	3637	0,97	23
		м3		134,10	--	3218	--	113	--	--
86	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	24	6,48	6,48	156	156	49	--	--
		м3		--	2,10	--	50	97	0,01	--
87	1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	48	294,75	--	14148	--	15987	1,89	91
		м3		294,75	--	14148	--	113	--	--
88	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24	134,10	--	3218	--	3637	0,97	23
		м3		134,10	--	3218	--	113	--	--
89	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	24	6,48	6,48	156	156	49	--	--
		м3		--	2,10	--	50	97	0,01	--
		ТРУБОПРОВОДЫ								
90	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	2,060555	58881,69	25695,31	121329	52947	106850	194,00	400
		км		33075,00	6813,45	68153	14039	130	26,38	54
91	8-4-886 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	891,92595	256,00	--	228333	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	0,48865	51202,26	20326,01	25020	9932	22982	179,00	87
		км		30825,00	5353,43	15063	2616	130	20,64	10
93	8-4-885 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75х3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	296,1219	188,00	--	55671	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
94	22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	9	405,40	16,15	3649	145	2738	1,36	12
		шт		227,25	6,75	2045	61	130	0,03	--
95	FAF 6000 31200тг/1,12/1,02/1,06/2,389	Задвижка с обрезиненным клином DN 80 PN16	18	10784,86	--	194127	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	65	300,57	225,64	19537	14666	10859	0,41	27
		шт		69,53	58,98	4519	3834	130	0,23	15
97	8-6-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	180	1803,00	--	324540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	22-12-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,18	438540,89	49625,39	78937	8933	11547	176,00	32
		км		30600,00	18747,00	5508	3374	130	91,56	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2420287	770046			5415
			Тенге			781009	235441			895
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1617616				
	Материалы -		Тенге			66355				
	Всего заработная плата -		Тенге				1016449			
	Местные материалы -		Тенге			205				
		Накладные расходы -	Тенге			1132749				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							566
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				169912			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2915386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6876
		Сметная заработная плата -	Тенге				1186362			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			608544				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			608544				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			645057				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			194127				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11648				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			205775				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3766218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6876
		Сметная заработная плата -	Тенге				1186362			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			2420287	770046			5415
			Тенге			781009	235441			895
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1617616				
	Материалы -		Тенге			66355				
	Всего заработная плата -		Тенге				1016449			
	Местные материалы -		Тенге			205				
		Накладные расходы -	Тенге			1132749				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							566
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				169912			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2915386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6876
		Сметная заработная плата -	Тенге				1186362			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			608544				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			608544				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36513				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			645057				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			194127				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11648				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			205775				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			3766218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6876
		Сметная заработная плата -	Тенге				1186362			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4 746 342	1011763			6467
			Тенге			957 896	302281			1181
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			571 082				
	Материалы -		Тенге			25 403				
	Всего заработная плата -		Тенге				91121			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			412 574				
		Накладные расходы -	Тенге			89 941				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13491			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39 661				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			700 684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							559
		Сметная заработная плата -	Тенге				104612			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 990 424				
	Материалы -		Тенге			99 613				
	Всего заработная плата -		Тенге				1169056			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7 084				
	Местные материалы -		Тенге			47 173				
		Накладные расходы -	Тенге			1 294 028				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							647
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				194104			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197 067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 481 518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7782
		Сметная заработная плата -	Тенге				1363160			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			610 172				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			610 172				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36 610				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			646 782				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1 574 664				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94 480				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1 669 144				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6 498 129				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8340
		Сметная заработная плата -	Тенге				1467773			

		Временные здания и сооружения 3,4%			220 936
		Всего по главе			220 936
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			6 719 065

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3.0,9%			199 556
		Затраты на выслугу лет, 1%			67 191
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			26 876
		Затраты по перевозке работников, 1,298%			87 213
		Всего по главе			380 837
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			7 099 902
		В том числе возвратные суммы			33 140
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.			7 099 902
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.			16 966 476
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			339 330
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			17 305 805
		НДС (12%)			2 076 697
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			**19 382 502**

Заказчик Руководитель ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Самиев Т.С. _____

Технический надзор Директор ТОО "УралСтройГрад" Бабаев Е.З. _____

Подрядчик Директор ТОО "ЛАЙГЭ" Жумашев Н.С. _____