Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района ЗКО»

Подрядчик: ТОО «ЛАЙГЭ»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры на 118 жилых домов северной части с. Таскалы Таскалинского района ЗКО

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Внешнее электроснабжение

Основание: Договор о государственных закупках № 15 от 18 апреля 2014 года.

АКТ № 1
Приемки выполненных работ за май 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
								Трансформаторная подстанция КТПК 10/0,4 кВ-400								
1 прайс		-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая исполнение по выводу-кабельный, трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителями общего назначения напряжением 6 и 10 кВ	1	865467,51	кВА -	865468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,466	13100	к-т -	32305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Трансформаторная подстанция КТПК 10/0,4кВ-250кВа								
3 прайс		-Комплектная трансформаторная	1	674726,65	-	674727	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая исполнение по выводу- воздушный, исполнение по выводу- кабельный, трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителями общего назначения напряжением 6 и 10 кВ		-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
4	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,466	13100	-	32305	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Строительство воздушной линии ВЛ-0,4кВ Строительные работы								
5	Прайс 5100руб.х5 тг/1,02/1, 06/2,23355	-Стойки марки СВ 95-2а	91	10559,62	-	960925	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Прайс 6500руб.х5 тг/1,02/1, 06/2,23355	-Стойки марки СВ 95-2а	24	13458,34	-	323000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Прайслист	-Плита П-3И	8	2172,51	-	17380	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	173,8	245,44	3,82	42657	664	7955	0,21	37
		м2		37,35	1,44	6491	250	118	0,01	1
		Строительство воздушной линии ВЛ-10кВ Строительные работы								
9	Прайс 6692,4руб. х5тг/1,02/ 1,06/2,233 55	-Стойки марки СВ 110-2	26	13856,7	-	360274	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Прайс 7700руб.х5 тг/1,02/1, 06/2,23355	-Стойки марки СВ 110-2	34	15942,95	-	542060	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	246,2	245,44	3,82	60427	940	11269	0,21	52
				37,35	1,44	9196	355	118	0,01	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3911528	1604			89
			Тенге			15687	605			3
		Стоимость оборудования -	Тенге			1540194	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1540194	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2371334	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2884	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143434	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2533992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19175	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4074186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19175	-		-

Пересчет итогов в цены на 2014 г.

Итого прямых затрат			3911527,92
Накладные расходы			19224,32
Ненормируемые и непредвиденные затраты			143433,51
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			4074185,8
Итого с временными зданиями и сооружениями	2533991,592 X 3,4 %	86155,714	2620147,3
Итого с зимними удорожаниями	2620147,306 X 2,97 %	77818,375	2697965,7
Итого с затратами на выслугу лет	2620147,306 X 1 %	26201,473	2724167,2
Итого с затратами на доп. Отпуска	2620147,306 X 0,4 %	10480,589	2734647,7
Итого с затратами на доп. Транспорт материалов	4074185,80 X 0,532%	21674,668	4296516,62
Итого в текущих ценах			9312121,89
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	9312121,89 X 2 %	186242,437	9498364,33
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1139803,72
Всего с налогом на добавленную стоимость (НДС)			10638168,05

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства И строительства Таскалинского ЗКО»

/ Сундетбаев А.

Технический надзор ТОО «ЖанаКонсалтинг ЛДТ»

Подрядчик: Директор ТОО «ЛАЙГЭ»

/ Жумашев Н.С.

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «ЛАЙГЭ»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры на 118 жилых домов северной части с. Таскалы Таскалинского района ЗКО

ФОРМА 2В

Основание: Договор о государственных закупках № 15 от 18 апреля 2014 года.

АКТ № 2

Приемки выполненных работ за июнь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 4-3. Строительство воздушной линии ВЛ-0,4КВ										
						СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	85	1534,11	878,23	130399	74650	67176	3,06	260		
				506,25	246,42	43031	20946	105	1,03	88		
		опора										
2	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	15	3155,76	1990,26	47336	29854	24183	5,98	90		
				985,5	549,9	14783	8249	105	2,29	34		
		опора										
3	Прайс 5100руб.х5 тг/1,02/1, 06/2,23355	Стойки марки СВ 95-2а	86	10559,62	-	908127	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
4	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	175,596	245,44	3,82	43098	671	8037	0,21	37		
				37,35	1,44	6559	253	118	0,01	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1128961	105174			387
			Тенге			64372	29447			123
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1128961	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			99396	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14909	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73701	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1302059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		560
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108729	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1302059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		560
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108729	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 4-4. Строительство воздушной линии ВЛ-10кВ								
					Строительные работы					
5	Прайс 6692,4руб. x5тг/1,02/ 1,06/2,233 55	-Стойки марки СВ 110-2	9	13856,7	-	124710	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	37	245,44	3,82	9081	141	1694	0,21	8
				37,35	1,44	1382	53	118	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			133792	141			8
			Тенге			1382	53			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			133792	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	254	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8129	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1689	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			143614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1689	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 6-1. Газопровод среднего давления.								
7	С130804-378- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 113,1 мм м	112,336	1410 -	- -	158394 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге			158394 -	- -			- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			158394	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9504	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167897	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			167897	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 6-3. Поселковый водопровод								
					ТРУБОПРОВОДЫ					
8	С130804-230- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм м	707	188 -	- -	132916 -	- -	- -	- -	- -
9	С130804-232- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм м	348,45	380 -	- -	132411 -	- -	- -	- -	- -
10	С130804-233- Изм. и доп.вып.6	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17	2052,32	567 -	- -	1163665 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Dв 96 мм м								
11	С130804-234- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм м	1035,25	726 -	- -	751592 -	- -	- -	- -	- -
12	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	13,46794	7810 -	КОЛОДЦЫ - -	105185 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге --- Тенге	2285769 --- -	- --- -			- --- -
	Стоимость общестроительных работ -				Тенге	2285769	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге	137146	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -				Тенге	2422915	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге	2422915	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				Тенге --- Тенге	3706915 --- 65754	105316 --- 29500			395 --- 123
	Стоимость общестроительных работ -				Тенге	3706915	-	-		-
	Накладные расходы -				Тенге	101089	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч	-	-	-		51
	Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге	-	15163	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге	228480	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -				Тенге	4036485	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -				чел.-ч	-	-	-		569
	Сметная заработная плата -				Тенге	-	110418	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге	4036485	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -				чел.-ч	-	-	-		569
	Сметная заработная плата -				Тенге	-	110418	-		-

Пересчет итогов в цены на 2014г. г.
Итого прямых затрат

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3706915,217						
		Накладные расходы					101089,33			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					228480,31			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					4036484,9			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	4036484,854	X 3,4 %		137240,485	4173725,3			
		Итого с зимними удорожаниями	4173725,339	X 2,97 %		123959,643	4297685			
		Итого с затратами на выслугу лет	4173725,339	X 1 %		41737,253	4339422,2			
		Итого с затратами на доп. Отпуска	4173725,339	X 0,4 %		16694,901	4356117,1			
		Итого с затратами на Доп транспорт	4173725,339	X 0,532 %		22204,218	4378321,32			
		Итого в текущих ценах на 2014г.					9214212,00			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	9214212,00	X 2 %		184284,24	9398496,24			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				1127819,55			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					10526315,79			

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства И строительства»

/ Сундетбаев А.

Подрядчик: Директор ТОО «ЛАЙГЭ»

/ Жумашев Н.С.

Технадзор: ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»

/ Зулхатов Т.Е.

Программный комплекс ЛВС-4 (редакция 4.5) 1 301

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района ЗКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Лайгэ»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационнойинфраструктуры на 118 жилых домов северной части с.Таскала Таскалинского района ЗКО

ФОРМА 2В

ОСНОВАНИЕ: Договор о государственных закупках №15 от 18 апреля 2014г

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП: машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА 4-1. Трансформаторная подстанция КТПК 10/0,4кВ-400кВА								
1	Е0133-117-6	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с воздушными проходными вводами	1	7551,22	3336,97	7551	3337	5475	22,8	23
				4207,5	1006,88	4208	1007	105	4,32	4
2	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т (шт)	6	762,35	389,08	4574	2334	2443	0,94	6
				153,9	136,92	923	822	140	0,55	3
3	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ (шт)	0,052752	46400	-	2448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С11011-476	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), М-600, фракция от 5 до 10 мм (т)	0,6	1690	-	1014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	м3							
5 Ц0108-471-4-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
		116	2,5	464	10	95	0,01	-
	шт							
6 Ц0108-472-1-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	7	51,7	2,8	362	20	185	0,16	1
		27,5	0,3	193	2	95	-	-
	м							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17265	5787			32
	Тенге			5787	1840			8
Стоимость монтажных работ -	Тенге			11681	-	-		-
Материалы -	Тенге			917	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	5883	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2448	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			6110	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	917	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1067	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			18859	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
Сметная заработная плата -	Тенге			-	6800	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5584	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	1745	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1014	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			1312	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			2443	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	366	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			482	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8508	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2111	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27367	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
Сметная заработная плата -	Тенге			-	8911	-		-

СМЕТА 4-2. Трансформаторная подстанция КТПК 10/0,4кВ-250кВА

7	Е0133-117-1-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3
				495	454,41	495	454	105	1,81
		шт							
8	Е0133-117-2-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9
		шт							
9	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	762,35	389,08	4574	2334	2443	0,94
				153,9	136,92	923	822	140	0,55
		шт							
10	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,052752	46400	-	2448	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		т							
11	С11011-476	-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), М-600, фракция от 5 до 10 мм	0,6	1690	-	1014	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		м3							
12	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7
				116	2,5	464	10	95	0,01
		шт							
13	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	7	51,7	2,8	362	20	185	0,16
				27,5	0,3	193	2	95	-
		м							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		16050	5654			25
	Тенге		4266	1730			7
Стоимость монтажных работ -	Тенге		10466	-	-		-
Материалы -	Тенге		1356	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	4251	-	-		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2448	-	-	-		
Накладные расходы -	Тенге	4397	-	-	-		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-	2	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	660	-	-		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	892	-	-	-		
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	15755	-	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	25	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4911	-	-		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5584	-	-	-		
Всего заработная плата -	Тенге	-	1745	-	-		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1014	-	-	-		
Местные материалы -	Тенге	1312	-	-	-		
Накладные расходы -	Тенге	2443	-	-	-		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-	1	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	366	-	-		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	482	-	-	-		
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8508	-	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	10	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2111	-	-		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	24263	-	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	35	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7022	-	-		

СМЕТА 4-3. Воздушная линия ВЛ-0,4КВ

14 СПрайс	-Плита П-3И	24	2172,51	-	52140	-	-	-	-	
	шт		-	-	-	-	-	-	-	
15 СПрайс	-Провод СИПс 4 4х50+1х25мм2	5,385	221840,7	-	1194612	-	-	-	-	
	км		-	-	-	-	-	-	-	
16 СПрайс	-Провод СИПс 4 2х16мм2	1,356	62854,87	-	85231	-	-	-	-	
	км		-	-	-	-	-	-	-	
17 СПрайс	-Провод СИПс 4 1х25	21,5	30,69	-	660	-	-	-	-	
	км		-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1332643	-				-

		Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1332643	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1332643	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79959	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1412602	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1412602	-	-		-

СМЕТА 6-1. Газопровод среднего давления

18 У51-14-3	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 150 мм	715	275,24	84,98	196797	60761	117778	0,93	668
			132,66	24,22	94852	17317	105	0,08	58
		м							
19 Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм с гидравлическим испытанием	0,715	78245	36133,62	55945	25836	47835	247	177
			41850	9612,9	29923	6873	130	37,3	27
		км							
20 С130804-378 8 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04СН РК	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11, Дв 113,1мм	609,814	1410	-	859838	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1112580	86596			844
		Тенге			124775	24191			85
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			252742	-	-		-
	Материалы -	Тенге			25434	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	148965	-		-
	Местные материалы -	Тенге			15937	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			165612	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		83
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24842	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25101	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			443455	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					-		1012
Сметная заработная плата -	Тенге			-	173807	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			859838	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			859838	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51590	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			911428	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ - 4 -	Тенге			1354883	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					-		1012
Сметная заработная плата -	Тенге			-	173807	-		-

СМЕТА 6-2. Газопровод низкого давления

21 С130804-227-8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17, Дв 27,1мм м	628,22	57	-	35809	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
22 С130804-229-8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17, Дв 43,6мм м	2311,89	118	-	272803	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
23 С130804-230-8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17, Дв 54,9мм м	272,7	188	-	51268	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
24 С130804-232-8 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17, Дв 78,6мм	46,785	380	-	17778	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

8.02-04-20
02, СН РК м
8.02-03-20
02

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	377657	-		
	----	---	---		
	Тенге		-		
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	377657	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	377657	-	-	-
Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	22659	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	400317	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	400317	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2856196	98037		901
	----	---	---		
	Тенге	134828	27761		99
Стоимость монтажных работ -	Тенге	22147	-	-	-
Материалы -	Тенге	2273	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10134	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4895	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10507	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1576	-	-
Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1959	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	34614	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	59
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11710	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1596553	-	-	-
Материалы -	Тенге	25434	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	152455	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1334671	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	18561	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	170498	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	85
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	25575	-	-
Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	106023	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1873074	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1032
Сметная заработная плата -	Тенге	-	178030	-	-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1237495	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1237495	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	74250	-	-	-	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1311745	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3219433	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1091	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	189740	-	-	

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			2856195,364
Накладные расходы			181005,36
Ненормируемые и непредвиденные затраты			182232,06
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3219432,8
Итого с временными зданиями и сооружениями	3219432,785 X 3,4 %	109460,715	3328893,5
Итого с зимними удорожаниями	3328893,5 X 2,97 %	98868,137	3427761,6
Итого с затратами на выслугу лет	3328893,5 X 1,0 %	33288,935	3461050,5
Итого с затратами на доп. Отпуска	3328893,5 X 0,4 %	13315,574	3474366,1
Итого доп.транспорт	3328893,5 X 0,532 %	17709,713	3492075,9
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	3492075,859 X 2,23355		7801297,5
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	7801297,469 X 2 %	156025,691	7957323,16
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		954878,79
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			8912201,95

Заказчик Руководитель ГУ «Отдел архитектуры Градостроительства и строительства Таскалинского района»

Сундетбаев А

Подрядчик: Директор ТОО «Лайгэ»

Жумашев Н.С

Технадзор

Стазиев Т.Ж.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района ЗКО

ПОДРЯДЧИК; ТОО «Лайгэ»

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Развитие и обустройство инженерно-коммуникационнойинфраструктуры на 118 жилых домов северной части с.Таскала Таскалинского района ЗКО

ОСНОВАНИЕ: Договор о государственных закупках №15 от 18 апреля 2014г

АКТ № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за_____2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

СМЕТА 4-3. Воздушная линия ВЛ-0,4КВ

1	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	42	1534,11	878,23	64433	36886	33193	3,06	129			
		опора		506,25	246,42	21263	10350	105	1,03	43			
2	Е0133-103-2-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	20	3155,76	1990,26	63115	39805	32243	5,98	120			
		опора		985,5	549,9	19710	10998	105	2,29	46			
3	Е0133-107-6-	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,65 м3	24	797,3	518,3	19135	12439	10605	1,59	38			
		шт		279	141,84	6696	3404	105	0,52	12			
4	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	6,7625	7259,41	4310,78	49092	29152	27795	16,1	109			
				2745	1169,46	18563	7908	105	4,45	30			

5	С11041-101	-Траверсы стальные	1км	8	545	-	4360	-	-	-	-
6	СПрайс	-Крюк SOT-21.16	шт	127	815,78	-	103604	-	-	-	-
7	СПрайс	-Крюк SOT-21.1	шт	43	612,87	-	26353	-	-	-	-
8	СПрайс	-Крюк SOT-29	шт	155	418,24	-	64827	-	-	-	-
9	СПрайс	-Крюк SOT-39	шт	16	447,45	-	7159	-	-	-	-
10	СПрайс	-Крюк SOT-28.2	шт	118	853,05	-	100660	-	-	-	-
11	СПрайс	-Крюк накручивающийся PD-2.2	шт	26	853,05	-	22179	-	-	-	-
12	СПрайс	-Крюк накручивающийся PD-2.3	шт	96	853,05	-	81893	-	-	-	-
13	СПрайс	-Зажим поддерживающий SO-140	шт	164	1035,26	-	169782	-	-	-	-
14	СПрайс	-Зажим натяжной SO-157.1	шт	236	236,04	-	55705	-	-	-	-
15	СПрайс	-Зажим натяжной SO-118.1202(применит SO 425)	шт	81	1407,95	-	114044	-	-	-	-
16	СПрайс	-Фиксатор дистанционный SO-70.17	шт	472	582,23	-	274812	-	-	-	-
17	СПрайс	-Зажим соединительный SLIP-22.1	шт	852	455,51	-	388097	-	-	-	-

18	СПрайс	-Зажим соединительный SLIP-22.12	3 шт	59	487,32 -	- -	28752 -	- -	- -	- -	- -
19	СПрайс	-Зажим ответвительный SLIP-22.127	шт	166	542,06 -	- -	89982 -	- -	- -	- -	- -
20	СПрайс	-Зажим заземляющий SM-2.24	шт	341	447,23 -	- -	152506 -	- -	- -	- -	- -
21	СПрайс	-Зажим плашечный ПС-1-1	шт	39	186,35 -	- -	7268 -	- -	- -	- -	- -
22	Ц0108-346-2	-Прокладка заземляющего проводника	шт	86,25	26,5 24,5	- -	2286 2113	- -	2007 95	0,15 -	13 -
23	С11041-82	-Заземляющий проводник	м	0,043125	48400 -	- -	2087 -	- -	- -	- -	- -
24	С12021-281	-Стяжки	т	0,1368	45000 -	- -	6156 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		т								
25	СПрайс	-Скрепа СОТ-36		289	31,06 -	- -	8976 -	- -	- -	- -	- -
26	СПрайс	-Бандажная лента СОТ-37	шт	377,3	124,23 -	- -	46872 -	- -	- -	- -	- -
27	СПрайс	-Медный провод неизолированный МГ-16	м	0,139	142865,41 -	- -	19858 -	- -	- -	- -	- -
28	СПрайс	-Кронштейны	км	39	530 -	- -	20670 -	- -	- -	- -	- -
29	СПрайс	-Бандаж пластиковый PER-15	шт	205	10,35 -	- -	2122 -	- -	- -	- -	- -

				4					
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс	-Концевые колпачки РК-99.025	258	115,95	-	29915	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс	-Концевые колпачки РК-99.050	44	115,95	-	5102	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Ц0108-15-10	-Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	168	9028	5815	1516704	976920	559554	12	2016
				2138	1367,98	359184	229820	95	7,93	1333
		компл								
33	СПрайс	-Комплект для подключения ПЗ ST-208	16	4172,5	-	66760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	СПрайс	-Бандаж дистанционный SO 79.1	448	582,23	-	260838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,099456	50600	-	5032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	С151803-201	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	48	84	-	4032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	СПрайс	-Патрон для предохранителя SV-19.25	194	717,23	-	139142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	СПрайс	-Предохранитель плавкая вставка ПВД-11-25А	194	654,28	-	126931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	8,85	2584,28	73,75	22871	653	389	0,14	1
				21,38	11,67	189	103	133	0,04	-

		5						
40 Ц0108-472-1-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м3	565	51,7	2,8	29211	1582	14922	0,16	90
			27,5	0,3	15538	169	95	-	1
41 Ц0108-472-1-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	490	51,7	2,8	25333	1372	12941	0,16	78
			27,5	0,3	13475	147	95	-	1
42 СПрайс -Вычитается позиция: Плита П-3И	м	8	-2172,51	-	-17380	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4211276	1098808			2594
Стоимость монтажных работ -	Тенге					456730	262900		1467
Материалы -	Тенге					1633104	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге					204727	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					-	646918	-	-
Накладные расходы -	Тенге					10479	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге					621663	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч					-	-	-	311
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					-	93249	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге					135286	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге					2390054	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч					-	-	-	3982
Стоимость общестроительных работ -	Тенге					-	740168	-	-
Материалы -	Тенге					2578171	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге					23132	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					-	72713	-	-
Местные материалы -	Тенге					2425998	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге					-8599	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге					76981	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч					-	-	-	38
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					-	11547	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге					159309	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге					2814461	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч					-	-	-	428
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-	84260	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге					5204515	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч					-	-	-	4410
	Тенге					-	824427	-	-

СМЕТА 4-4. Воздушная линия ВЛ-10КВ

43	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	14	1534,11	878,23	21478	12295	11064	3,06	43
				506,25	246,42	7088	3450	105	1,03	14
		опора								
44	Е0133-103-2-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98	48
				985,5	549,9	7884	4399	105	2,29	18
		опора								
45	С143019-63 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45	24	9940	-	238560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	С143019-64 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 6 м, марка ПТ-60	4	13300	-	53200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	Е0133-116-4-	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	2	1725,14	231,14	3450	462	3090	7,42	15
				1386	85,5	2772	171	105	0,42	1
		шт								
48	СПрайс	-Фарфоровый штыревой изолятор SD137	75	2405,94	-	180445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	СПрайс	-Фарфоровый штыревой изолятор ШС10Г	47	244,91	-	11511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

50	СПрайс	-Колпачок К6		47	7 10	-	470	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
51	СПрайс	-Дугозащитное устройство SE 20.1	шт	213	1226,99	-	261348	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
52	СПрайс	-Дугозащитное устройство SE 20.2	шт	63	1636,12	-	103076	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	СПрайс	-Спиральная пружинная вязка LT50 или SO115.5085	шт	213	4169,19	-	888036	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
54	С11041-101	-Траверсы стальные	шт	29	545	-	15805	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
55	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут Х1	т	0,0492	147300	-	7247	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
56	С12021-281 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стяжки	т	0,3192	45000	-	14364	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
57	СПрайс	-Крепление подкоса У52		20	822,66	-	16453	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
58	СПрайс	-Крепление изолятора КИ1	шт	2	332,76	-	666	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
59	СПрайс	-Накладка ОГ52	шт	8	229,24	-	1834	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
60	С11071-35	-Оголовок	шт	0,668	125300	-	83700	-	-	-	-

				8						
Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		т		-	-	-	-	-	-	-
61 С11041-100	-Кронштейны	шт	8	530	-	4240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62 С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм(вал привода)	м	4	148	-	592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63 С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Хомут Х7	т	0,0042	147300	-	619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64 С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Хомут Х8	т	0,0016	147300	-	236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65 СПрайс	-Плашечный зажим CD-35	шт	2	157,14	-	314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66 СПрайс	-Ответвительный зажим CD-153N+BI	шт	3	552,75	-	1658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67 Ц0108-346-2	-Прокладка заземляющего проводника		58,5	26,5	-	1550	-	1362	0,15	9
				24,5	-	1433	-	95	-	-

68	С11041-82	-Заземляющий проводник м	0,02925	48400 -	- -	1416 -	- -	- -	- -	-
69	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,00176	149300 -	- -	263 -	- -	- -	- -	-
70	СПрайс	-Изолятор штыревой EF27 или EF20 т	3	496,92 -	- -	1491 -	- -	- -	- -	-
71	СПрайс	-Колпачок К9 шт	3	10 -	- -	30 -	- -	- -	- -	-
72	С11011-694	-Проволока сварочная легированная для сварки /наплавки/ с неомедненной поверхностью из стали СВ-08Г2С, d 4 мм шт	0,7392	80 -	- -	59 -	- -	- -	- -	-
73	СПрайс	-Изолятор подвесной ПС70Д кг	96	517,63 -	- -	49692 -	- -	- -	- -	-
74	СПрайс	-Зажим ПА-2-2 шт	30	38,27 -	- -	1148 -	- -	- -	- -	-
75	СПрайс	-Зажим ПС-2-1 шт	39	86,89 -	- -	3389 -	- -	- -	- -	-
76	СПрайс	-Зажим плашечный SL-4.25 шт	73	307,99 -	- -	22483 -	- -	- -	- -	-
77	СПрайс	-Защитный кожух SP-15 шт	73	102,79 -	- -	7503 -	- -	- -	- -	-
78	СПрайс	-Защитный кожух SP-16 шт	21	204,46 -	- -	4294 -	- -	- -	- -	-
79	СПрайс	-Изолятор натяжной SD-190.150 шт	45	2618,09 -	- -	117814 -	- -	- -	- -	-
80	СПрайс	-Зажим натяжной анкерный шт	45	2144,46 -	- -	96501 -	- -	- -	- -	-

				-	-	-	-	-	-	-
81 СПрайс	-Зажим прокалывающий SL-25.2	шт	21	860,37	-	18068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82 С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Ошиновка.Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи изстальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 (195кг/м2)	т	0,001776	315700	-	561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83 СПрайс	-Зажим аппаратный А2А-50-70	шт	18	422,18	-	7599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84 СПрайс	-Звено промежуточное ПРТ-7	шт	52	165,64	-	8613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85 СПрайс	-Ушко У1-7-16	шт	48	204,14	-	9799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86 СПрайс	-Зажим натяжной болтовой НБ-2-6	шт	48	593,72	-	28499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87 С12021-281 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Скоба СК-7	шт	0,018	45000	-	810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88 Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	4,15	2584,28	73,75	10725	306	182	0,14	1
				21,38	11,67	89	48	133	0,04	-
89 Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на	кВ	5,104	7259,41	4310,78	37052	22002	20978	16,1	82

	1 км линии/ с помощью механизмов		11 2745	1169,46	14010	5969	105	4,45	23
90 СПрайс	-Провод СИП 3 1Х50 мм2	1км 5104	66,55	-	339682	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ						
91 Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншееиз круглой стали, диаметр 10мм	195	51,7	2,8	10082	546	5150	0,16	31
			27,5	0,3	5363	58	95	-	-
		м							
92 Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	35	51,7	2,8	1810	98	924	0,16	6
			27,5	0,3	963	10	95	-	-
		м							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2715471	51632		234
	Тенге	39601	14106		57
Стоимость монтажных работ -	Тенге	75965	-	-	-
Материалы -	Тенге	6294	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	30750	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	22021	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	31504	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4726	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6448	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	113918	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	182
Сметная заработная плата -	Тенге	-	35475	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2638914	-	-	-
Материалы -	Тенге	9747	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	22958	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2289705	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	295878	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	24144	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3622	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	159783	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2822841	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		136
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26579	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	592	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	592	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	36	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	628	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2937386	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		319
Сметная заработная плата -	Тенге	-	62055	-		-

СМЕТА 4-5. Ограждение 7,2х8,0 КТПГ

93 Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,92	402,75	-	1982	-	2239	2,8	14
			402,75	-	1982	-	113	-	-
94 Е0152-6-1	-Устройство подстилающегослоя из кирпича м3	0,024	9447,05	10,17	227	-	47	13,66	-
			2070	2,25	50	-	94,5	0,01	-
95 Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	1,44	9630,95	95,97	13869	138	1222	4,9	7
			771,75	36,25	1111	52	105	0,18	-
96 Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,01182	41008,57	2434,57	485	29	544	170	2
			31950	920,25	378	11	140	4,49	-
97 С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0068	47400	-	322	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
98 С12041-6 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0016	45800	-	73	-	-	-	-

				13					
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т		-	-	-	-	-	-	-
99	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм т	0,00692	50600 -	- -	350 -	- -	- -	- -	-
100	С11041-81	-Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/ т	0,00212	43300 -	- -	92 -	- -	- -	- -	-
101	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0006	46400 -	- -	28 -	- -	- -	- -	-
102	Е0109-17-1	-Монтаж металлоконструкций т	0,348	4646,85 1579,5	2285,57 617,13	1617 550	795 215	688 90	9,35 2,34	3 1
103	С12021-41	-Стоимость металлоконструкций т	0,348	147100 -	- -	51191 -	- -	- -	- -	-
104	Е12021	-Окраска металлоконструкций т	0,348	6512 1953,6	- -	2266 680	- -	714 105	21,62 -	8 -
105	У1-32-19	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15 м, типа М4В, строительные работы м	27,2	1978,06 87,45	133,7 44,27	53803 2379	3637 1204	5016 140	0,53 0,22	14 6
106	У1-32-20	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций	27,2	1326,14 156,55	2,31 0,71	36071 4258	63 19	3850 90	0,91 -	25 -

		м							
107 У1-34-5	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	1	50365,75	2042,41	50366	2042	6731	26	26
			4207,5	600,66	4208	601	140	2,9	3
		ворота							
108 У1-34-6	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	1	21116,68	36,22	21117	36	2276	15	15
			2517,56	11,22	2518	11	90	0,04	-
		ворота							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	233858	7752			110
	Тенге	18097	2357			11
Стоимость монтажных работ -	Тенге	120	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	120	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	127	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	121476	-	-		-
Материалы -	Тенге	94964	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11974	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	746	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	9814	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	15799	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2370	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8237	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	145512	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		81
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14344	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	112262	-	-		-
Материалы -	Тенге	51174	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8480	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	51191	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	7632	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1145	-		-
Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7194	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		127087	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		52
Сметная заработная плата -	Тенге		-	9625	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		272726	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		133
Сметная заработная плата -	Тенге		-	23969	-		-

СМЕТА 4-6. Наружное освещение

108 С11041-100 -Кронштейны	76	530	-	40280	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
109 С11071-53 -Хомут	шт 0,0304	147300	-	4478	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т	-	-	-	-	-	-	-
110 Ц0108-595-1-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	76	731	282	55556	21432	35436	2,3	175
		410	80,8	31160	6141	95	0,47	36
111 С151703-4 -Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт 76	4460	-	338960	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
112 С151706-84 -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт 76	619	-	47044	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
113 Е0133-108-1-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	шт 0,342	7259,41	4310,78	2483	1474	1406	16,1	6
		2745	1169,46	939	400	105	4,45	2
114 С151607-254-Провода с медными жилами,	1км 0,342	35800	-	12244	-	-	-	-

плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2			-	-	-	-	-	-
	1000м							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		501044	22906				180
	Тенге		32099	6541				37
Стоимость монтажных работ -	Тенге		496566	-	-			-
Материалы -	Тенге		3034	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге		-	38639	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		438528	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге		36841	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	5526	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		32004	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		565412	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			236
Сметная заработная плата -	Тенге		-	44166	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4478	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		4478	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		269	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4747	-	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		570159	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			236
Сметная заработная плата -	Тенге		-	44166	-			-

СМЕТА 6-1. Газопровод среднего давления

115 Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 114 мм	0,002	129222,58	54072,58	258	108	21	352	1
			64575	20425,5	129	41	130	99,76	-
	км								
116 С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 со снятой фаской прямошовные, БСт2кп-БСт4кп 114х4мм,	2,008	756	-	1518	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								

			17						
117 Ц3924-4	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до89мм, толщина стенки до 8мм	5	127,2	17	636	85	435	0,5	3
			94,5	2,25	492	11	90	0,01	-
		стык							
118 Ц0110-926-1 К=0,3	-Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,715	5551,95	5158,28	3970	3689	1063	21	15
			393,2	724,68	281	518	133	4,2	3
		км							
119 Ц0108-141-1	-Прокладка провода	715	22,2	3,1	15873	2217	13313	0,11	79
			19,1	0,5	13657	357	95	-	2
		м							
120 СПрайс	-Лента сигнальная "ГАЗ"	715	14,34	-	10256	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
121 С151607-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2	0,715	4150	-	2967	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		км							
122 Е0113-16-4 к=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	3,6	65,03	0,1	234	-	38	0,03	-
			11,62	0,04	42	-	90	-	-
		м2							
123 Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,6	24,84	0,02	89	-	13	0,02	-
			4,16	-	15	-	90	-	-
		м2							
124 Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
			342	11,25	342	11	130	0,05	-
		шт							
125 С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy	1	11800	-	11800	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	100 мм								
		шт							
126	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				126	-	252	-	130	-	-
		фланец								
127	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	2	492	-	984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
128	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм, футляр	0,061	139706,75	30794,12	8522	5538	5389	286	17
				48375	19582,83	2951	1195	130	84,07	5
		км								
129	С130804-192 8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 11, Дв 161,4мм	61,61	2750	-	169428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
130	С130810-113	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-57х3 мм	1	338	-	338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
131	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых отводов и переходов	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
				102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
		шт								
132	СПрайс	-Переход SDR11 ПЭ100, д200мм	1	1111,42	-	1111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
133	СПрайс	-Отвод SDR11 ПЭ100, д140мм	1	3505,4	-	3505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
134	СПрайс	-Неразъемное соединение сталь 160/159	1	4192,89	-	4193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

		ОПОРЫ - 2шт						
135 Е0109-34-1 -Монтаж опор под задвижку	0,03198	17355,77	2191,29	555	70	364	73,6	2
		12555	101,25	402	3	90	0,49	-
	т							
136 С12021-263 -Опоры неподвижные	0,03198	107900	-	3451	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	т							
137 Е0106-1-1 -Устройство бетонной подушки В15	0,2	8062,57	66,01	1613	13	46	1,35	-
		195,75	24,93	39	5	105	0,12	-
	м3							
138 С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2	127	-	25	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	м3							
139 Е0113-16-4 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	3,6	32,52	0,05	117	-	19	0,03	-
		5,81	0,02	21	-	90	-	-
	м2							
140 Е0113-26-13-Окраска металлических к=2 огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	3,6	130,05	0,18	468	-	18	0,01	-
		5,54	0,1	20	-	90	-	-
	м2							
		Контрольная трубка - 6шт						
141 Е0124-114-1-Устройство контрольной трубки, основание под ковер	6	958,17	290,34	5749	1742	4651	2,74	16
		486	110,25	2916	661	130	0,53	3
	шт							
142 Е0127-49-1 -Укладка и полупропитка щебеночных покрытий толщиной 5 см с применением битума	8,4	594,12	14,78	4991	124	145	0,06	-
		8,71	4,28	73	36	133	0,02	-
	м2							
143 Е0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,084	2664,6	73,75	224	6	4	0,14	-
		21,38	11,67	2	1	133	0,04	-

144	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,09	10088,71	260,48	908	23	67	3,94	-
					614,25	89,46	55	8	105	0,35	-
145	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,09	127	-	11	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
146	Е0109-5-2	-Крепление стальных косынок	м3	0,048	3674,4	279,82	176	13	62	7,8	-
					1327,5	163,5	64	5	90	1,95	-
147	С11041-81	-Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	т	0,048	43300	-	2078	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
148	Е0109-53-1	-Монтаж крышки	т	0,0228	14806,01	1133,15	338	26	273	82,1	2
					12892,5	398,25	294	9	90	1,95	-
149	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,0228	55300	-	1261	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
150	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 57х3мм	т	0,0006	121367,16	49858,78	73	30	63	336	-
					61425	18834,75	37	11	130	91,99	-
151	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 прямошовные, со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3мм	км	6,24	279	-	1741	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Ввод газопровода в землю (л.ГСН16)-1шт									
152	Е0122-9-3	-Укладка стальных	м	0,0013	129222,58	54072,58	168	70	144	352	-

	водопроводных труб диам. 114мм			64575	20425,5	84	27	130	99,76	-
153	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	км -Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 прямошовные, со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	1,3052	756	-	987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	Е0122-11-5	м -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	0,0005	78245	36133,62	39	18	33	247	-
				41850	9612,9	21	5	130	37,3	-
155	С130804-378 8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	км -Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11, Дв 113,1мм	0,505	1410	-	712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	Е0122-9-8	м -Укладка стальных водопроводных труб ,футляр	0,001	258148,62	119848,99	258	120	210	607	1
				116100	45274,5	116	45	130	221,12	-
157	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	км -Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 прямошовные, со снятой фаской БСт2кп-БСт4кп 273х4мм	1,004	1900	-	1908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	Е0122-47-5	м -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 273 мм	1	439,99	0,69	440	1	207	0,91	1
				159,3	0,27	159	-	130	-	-
159	У51-44-4	м -Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов	1	380,13	55,5	380	56	35	0,05	-
				7,95	19,1	8	19	130	0,09	-
160	С11011-457	м -Пакля пропитанная	2,5	195	-	488	-	-	-	-

			22						
			-	-	-	-	-	-	-
161	E0122-12-5	кг -Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы	0,001	265528,33	35112,58	266	35	98	136	-
				23625	13263,75	24	13	130	64,78	-
162	E0116-30-2	км -Заделка концов футляра диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
				393,75	-	788	-	128	-	-
163	E0106-1-1	1сальник -Устройство бетонной подушки В15	0,23	8062,57	66,01	1854	15	53	1,35	-
				195,75	24,93	45	6	105	0,12	-
164	C143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,23	127	-	29	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	C143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,23	361	-	83	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	C143001-64	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,23	840	-	193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
167	E0122-33-5	м3 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,003	168294,13	49389,75	505	148	318	312,7	1
				62775	18657	188	56	130	91,12	-
168	E0122-34-1	т -Установка полиэтиленовых отводов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
169	C130810-80	шт -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R	1	482	-	482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм								
		шт							
170 СПрайс	-Неразъемное соединение сталь 140/114		1	2649,37	-	2649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт							
171 Е0109-53-1	-Монтаж козырька		0,00072	14806,01	1133,15	11	1	9	82,1	-
				12892,5	398,25	9	-	90	1,95	-
		т								
172 С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп		0,00072	55300	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
173 Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов с заделкой		0,0013	172357,31	536,06	224	1	65	289	-
				47475	202,5	62	-	105	0,99	-
		1т								
174 С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами		0,00022	149300	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
175 С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,00108	53000	-	57	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
			Выход газопровода из земли (л. ГСН-15)-1шт							
176 Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 114 мм		0,0013	129222,58	54072,58	168	70	144	352	-
				64575	20425,5	84	27	130	99,76	-
		км								
177 С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 прямошовные, со снятой фаской БСт2кп-БСт4кп 114х4мм		1,3052	756	-	987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

8.02-04-20 02		м							
178 E0122-9-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам.273 мм		0,001	258148,62	119848,99	258	120	210	607	1
				116100	45274,5	116	45	130	221,12	-
		км								
179 C130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 прямошовные, со снятой фаской ВСт2кп-ВСт4кп 273х4,футляр мм		1,004	1900	-	1908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
180 E0122-47-5	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 273 мм		1	439,99	0,69	440	1	207	0,91	1
				159,3	0,27	159	-	130	-	-
		м								
181 У51-44-4	-Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов		1	380,13	55,5	380	56	35	0,05	-
				7,95	19,1	8	19	130	0,09	-
		м								
182 C11011-457	-Пакля пропитанная		2,5	195	-	488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
183 E0122-12-5	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы		0,001	265528,33	35112,58	266	35	48	136	-
				23625	13263,75	24	13	130	64,78	-
		км								
184 E0116-30-2	-Заделка концов футляра диам. до 200 мм		2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
				393,75	-	788	-	128	-	-
		1сальник								
185 E0106-1-1	-Устройство бетонной подушки В15		0,23	8062,57	66,01	1854	15	53	1,35	-
				195,75	24,93	45	6	105	0,12	-
		м3								
186 C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение		0,23	127	-	29	-	-	-	-

	сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
		м3							
187	С143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,23	361	-	83	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
188	С143001-64 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,23	840	-	193	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
189	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,003	168294,13	49389,75	505	148	318	312,7	1
			62775	18657	188	56	130	91,12	-
		т							
190	Е0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
			69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт							
191	С130810-80 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Py 10 Мпа из стали марки 20, 114х6 мм	1	482	-	482	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
192	Е0109-53-1 -Монтаж козырька	0,00072	14806,01	1133,15	11	1	9	82,1	-
			12892,5	398,25	9	-	90	1,95	-
		т							
193	С11011-877 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00072	55300	-	40	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
194	Е0106-11-1 -Установка анкерных с заделкой	0,0013	172357,31	536,06	224	1	65	289	-
			47475	202,5	62	-	105	0,99	-

195	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами 1т	0,00022	149300	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
196	С12041-23 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,00108	53000	-	57	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Выход газопровода из земли (л. ГСН-12)-1шт

197	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 114 мм	0,0013	129222,58	54072,58	168	70	144	352	-
				64575	20425,5	84	27	130	99,76	-
198	С130806-82 Изм. И доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 прямошовные, со снятой фаской ВСт2кп-ВСт4кп 114х4мм км	1,3052	756	-	987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
199	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм м	0,0005	78245	36133,62	39	18	33	247	-
				41850	9612,9	21	5	130	37,3	-
200	С130804-378 8 Изм. И доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 Мпа, SDR 11, Дв 113,1мм км м	0,505	1410	-	712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
201	Е0122-9-8	-Укладка стальных водопроводных труб ,футляр км	0,001	258148,62	119848,99	258	120	210	607	1
				116100	45274,5	116	45	130	221,12	-
202	С130806-104	-Трубы электросварные ГОСТ	1,004	1900	-	1908	-	-	-	-

Изм. И доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	10704-91 прямошовные, со снятой фаской БСт2кп-БСт4кп 273х4мм			-	-	-	-	-	-	-
		м								
203	Е0122-47-5	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 273 мм	1	439,99	0,69	440	1	207	0,91	1
				159,3	0,27	159	-	130	-	-
		м								
204	У51-44-4	-Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов	1	380,13	55,5	380	56	35	0,05	-
				7,95	19,1	8	19	130	0,09	-
		м								
205	С11011-457	-Пакля пропитанная	2,5	195	-	488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
206	Е0122-12-5	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы	0,001	265528,33	35112,58	266	35	48	136	-
				23625	13263,75	24	13	130	64,78	-
		км								
207	Е0116-30-2	-Заделка концов футляра диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
				393,75	-	788	-	128	-	-
		1сальник								
208	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки В15	0,23	8062,57	66,01	1854	15	53	1,35	-
				195,75	24,93	45	6	105	0,12	-
		м3								
209	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2	127	-	25	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
210	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,23	361	-	83	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
211	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости	0,23	840	-	193	-	-	-	-

	при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
212	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,003	168294,13	49389,75	505	148	318	312,7	1
				62775	18657	188	56	130	91,12	-
		т								
213	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт								
214	C130810-80	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 114х6 мм	1	482	-	482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
215	Спрайс	-Неразъемное соединение сталь 140/114	1	2649,37	-	2649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
216	E0109-53-1	-Монтаж козырька	0,00072	14806,01	1133,15	11	1	9	82,1	-
				12892,5	398,25	9	-	90	1,95	-
		т								
217	C11011-877 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00072	55300	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
218	E0106-11-1	-Установка анкерных болтов с заделкой	0,0013	172357,31	536,06	224	1	65	289	-
				47475	202,5	62	-	105	0,99	-
		1т								
219	C11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,00022	149300	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
220	C12041-23	-Арматурные заготовки, не	0,00108	53000	-	57	-	-	-	-

Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т		-	-	-	-	-	-	-
			Опозновательный знак-4шт							
221 Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака	4	423,45	1,57	1694	6	1188	1,68	7
			247,5	-	990	-	120	-	-
222 Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов В15	шт 0,24	10202,15	95,97	2449	23	204	4,9	1
			771,75	36,25	185	9	105	0,18	-
223 С12021-263	-Стоимость опор	м3 0,032	107900	-	3453	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
224 С11011-955	-Таблички эмалированные	т 4	451	-	1804	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
225 Е0124-105-7	-Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 100 мм	шт 1	2696,35	1337,8	2696	1338	2167	4,51	5
			1161	506,25	1161	506	130	2,47	2
		врезка	Установка ГРПШ-13-1НУ1 с РДГ-50Н с обогревом						
226 Е0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
			1917	108	1917	108	128	0,52	1
227 Спрайс	-Стоимость ГРПШ-13-1НУ1 с РДГ-50Н	установк 1	192040,1	-	192040	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
228 Е0122-9-1	-Укладка патрубок из стальной трубыдиам.57х3,5мм	шт 0,00015	121367,16	49858,78	18	7	16	336	-
			61425	18834,75	9	3	130	91,99	-
229 С130806-65 Изм. И доп.вып.16 СН РК	-Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 прямошовные, со снятой фаской БСт2кп-БСт4кп 57х3,5 мм	км 0,1506	279	-	42	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

8.02-04-20									
02		м							
230	Е0122-9-3	-Укладка патрубок из стальной трубы диам. 108х4 мм	0,00182	129222,58	54072,58	235	98	201	352	1
				64575	20425,5	118	37	130	99,76	-
		км								
231	С130806-79 Изм. И доп.вып.16 СН РК	-Трубы электросварные ГОСТ10704-91 прямошовные, со снятой фаской БСт2кп-БСт4кп 108х4мм	1,82728	714	-	1305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8.02-04-20										
02		м								
232	Е0122-9-1	-Укладка свечей из стальной трубы диам.20х2мм	0,008	121367,16	49858,78	971	399	835	336	3
				61425	18834,75	491	151	130	91,99	1
		км								
233	С130806-56 Изм. И доп.вып.16 СН РК	-Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 прямошовные, со снятой фаской БСт2кп-БСт4кп20х2мм	8,032	63	-	506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8.02-04-20										
02		м								
234	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей	0,0038	168294,13	49389,75	640	188	402	312,7	1
				62775	18657	239	71	130	91,12	-
		т		Ограждение к ГРПШ-5х4,4						
235	Е0101-24-10	-Срезка растительного слоя	3	7,91	7,91	24	24	7	-	-
		м3		-	2,57	-	8	97	0,01	-
236	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,1	402,75	-	443	-	501	2,8	3
				402,75	-	443	-	113	-	-
		м3								
237	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов В15	2,33	10202,15	95,97	23771	224	1977	4,9	11
				771,75	36,25	1798	84	105	0,18	-
		м3								
238	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,33	127	-	296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		м3							
239	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,33	361	-	841	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
240	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,33	840	-	1957	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
241	Е0109-34-1	-Монтаж м/к опор и ограждения	0,256631	17355,77	2191,29	4454	562	2973	73,6	19
		т		12555	101,25	3222	26	90	0,49	-
242	С12021-263	-М/к опор	0,256631	107900	-	27690	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
243	Е0109-35-1	-Монтаж сетки	0,0336	17937,36	627,68	603	21	432	86,5	3
		т		14197,5	101,25	477	3	90	0,49	-
244	С11011-683	-Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	8,9	36	-	320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
245	С12021-260	-Уголок	0,0108	114900	-	1241	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
246	С11011-759	-Сетка плетеная «Рабица» 2 мм	33,84	257	-	8697	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
247	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	33,84	32,52	0,05	1100	2	178	0,03	1
				5,81	0,02	197	1	90	-	-
		м2								
248	Е0113-26-13 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	33,84	130,05	0,18	4401	6	172	0,01	-
				5,54	0,1	187	3	90	-	-

м2								
249 Ц0108-471-3-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	1	247,7	20,7	248	21	107	0,7	1
		111	1,6	111	2	95	0,01	-
шт								
250 Ц0108-472-2-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	11	61,9	3,3	681	36	245	0,14	2
		23	0,4	253	4	95	-	-
м								
251 Ц0108-471-2-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	2	568,8	27,8	1138	56	292	1	2
		149	4,5	298	9	95	0,03	-
шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	597401	16063		237
	Тенге	41455	4242		20
Стоимость монтажных работ -	Тенге	26954	-	-	-
Материалы -	Тенге	2138	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	17815	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5046	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	17120	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2568	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2644	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	46719	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	109
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20383	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	311016	-	-	-
Материалы -	Тенге	23363	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	18822	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	230336	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	29511	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	22226	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3334	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19995	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	353237	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	115
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22156	-	-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	41993	-	-	-
Материалы -	Тенге	918	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4547	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	35835	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3869	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	580	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2752	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	48613	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	29
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5127	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	217438	-	-	-
Материалы -	Тенге	13695	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4513	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	199042	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5445	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	817	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13373	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	236257	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	29
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5330	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	687810	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	283
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53418	-	-

СМЕТА 6-2. Газопровод низкого давления

		Земляные работы						
252 У51-14-1 -Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром32-50 мм	2911	265	80,64	771415	234743	461478	0,89	2600
		126,76	24,22	368998	70504	105	0,08	236
	м							
253 У51-14-1 -Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха	270	265	80,64	71550	21773	42803	0,89	241
		126,76	24,22	34225	6539	105	0,08	22

	трубы диаметром 63 мм								
254 У51-14-2	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 80-100 мм	м	1017	267,95	80,64	272505	82011	164374	0,91	929
				129,71	24,22	131915	24632	105	0,08	82
255 У51-14-3	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 125 мм	м	104	275,24	84,98	28625	8838	17131	0,93	97
				132,66	24,22	13797	2519	105	0,08	8
256 У51-14-4	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 160 мм	м	145	283,83	87,67	41155	12712	25193	0,98	142
				138,56	26,91	20091	3902	105	0,09	13
				Трубопровод						
257 Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32-50 мм	м	0,622	47611,09	17877,09	29614	11120	27815	173	108
				29700	4698,68	18473	2923	130	18,1	11
258 Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	2,289	47611,09	17877,09	108982	40921	102360	173	396
				29700	4698,68	67983	10755	130	18,1	41
259 Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,27	51202,26	20326,01	13825	5488	12699	179	48
				30825	5353,43	8323	1445	130	20,64	6
260 Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.	км	1,017	58881,69	25695,31	59883	26132	52737	194	197

				35					
	90-110 мм			33075	6813,45	33637	6929	130	26,38	27
261	E0122-11-4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,104	70811,26	30144,88	7364	3135	6558	236	25
					40500	8009,55	4212	833	130	31,06	3
262	E0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,145	139706,75	90794,12	20257	13165	12810	286	41
					48375	19582,83	7014	2840	130	84,07	12
263	C130804-232 8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17, Дв 78,6мм	км м	469,325	380	-	178344	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
264	C130804-233 8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17, Дв 96мм	м	511,06	567	-	289771	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
265	C130804-234 8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17, Дв 109,3мм	м	105,04	726	-	76259	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
266	C130804-236 8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-20	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17, Дв 139,9мм	м	146,45	1190	-	174276	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

02									
267	E0122-36-3	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
				398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
		шт								
268	C130902-13	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	22100	-	22100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
269	C130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	757	-	1514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
270	E0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,9	2
				180	2,25	360	5	130	0,01	-
		фланец								
271	E0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,001	160329,25	60626,12	160	61	137	442	-
				82575	22902,75	83	23	130	111,85	-
		км								
272	C130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 прямошовные, со снятой фаской ВСт2кп-ВСт4кп 159х5 мм	1,004	1320	-	1325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
02		м								
273	C130810-120	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159х4,5-76х3,5 мм	1	408	-	408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Шт								
				Опоры - 1шт						
274	E0109-34-1	-Монтаж опор под задвижку	0,01599	17355,77	2191,29	278	35	182	73,6	1
				12555	101,25	201	2	90	0,49	-
		т								
275	C12021-263	-Опоры неподвижные	0,01599	107900	-	1725	-	-	-	-

		т		-	-	-	-	-	-	-
276	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки В15	0,2	8062,57	66,01	1613	13	46	1,35	-
				195,75	24,93	39	5	105	0,12	-
		м3								
277	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2	127	-	25	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
278	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	3,6	32,52	0,05	117	-	19	0,03	-
				5,81	0,02	21	-	90	-	-
		м2								
279	Е0113-26-13-к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	3,6	130,05	0,09	468	-	18	0,01	-
				2,77	0,05	10	-	90	-	-
		м2								
280	Ц0110-926-1	-Прокладка сигнальной ленты в траншее	4,447	5551,95	5158,75	24690	22941	6612	21	93
				393,2	724,68	1749	3223	133	4,2	19
		км								
281	Ц0108-141-1	-Прокладка провода	4447	22,2	3,1	98723	13786	82803	0,11	489
				19,1	0,5	84938	2223	95	-	13
		м								
282	СПрайс	-Лента сигнальная "ГАЗ"	4447	13,53	-	60178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
283	С151607-99	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2	4,447	4150	-	18455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
284	Ц3924-4	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до89мм, толщина стенки до 8мм	15	127,2	17	1908	255	1306	0,5	8
				94,5	2,25	1418	34	90	0,01	-

285	E0113-16-4-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз к=2	стык	22,4	65,03	0,1	1457	2	235	0,03	1
				11,62	0,04	260	1	90	-	-
286	E0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,4	24,84	0,02	556	-	84	0,02	-
				4,16	-	93	-	90	-	-
287	E0122-11-7 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 2525 мм футляр	м2	0,027	147942,61	97234,98	3994	2625	2506	296	8
				49950	21436,6	1349	579	130	91,71	2
288	E0122-11-5 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	км	0,038	78245	36133,62	2973	1373	2542	247	9
				41850	9612,9	1590	365	130	37,3	1
289	E0122-11-6 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,047	139706,75	90794,12	6566	4267	4152	286	13
				48375	19582,83	2274	920	130	84,07	4
290	C130804-382-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11, Дв 181,5мм 8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км	27,27	3660	-	99808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
291	C130804-379-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11, Дв 129мм 8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	47,47	1860	-	88294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
292	C130804-378-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11, Дв 113,1мм 8 Изм. и доп.вып.14		38,38	1410	-	54116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02		м						
293	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников, переходов и отводов	39	440,21	332,43	17168	12965	9595	0,61	24
				102,38	86,87	3993	3388	130	0,33	13
294	СПрайс	-Тройник удлиненный равнопроходной SDR 17 HDPE 100 д 110мм-63мм	шт 4	1358,57	-	5434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
295	СПрайс	-Тройник удлиненный равнопроходной SDR 17 HDPE 100 д 125мм	шт 1	1910,69	-	1911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
296	СПрайс	-Тройник удлиненный равнопроходной SDR 17 HDPE 100 д 90мм	шт 5	828,31	-	4142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
297	СПрайс	-Тройник удлиненный с электросварной муфтой SDR 17 HDPE 100 д 160-63мм	шт 3	3373,11	-	10119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
298	СПрайс	-Переход SDR 17 HDPE 100 д 110-63мм	шт 6	17660,65	-	105964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
299	СПрайс	-Переход SDR 17 HDPE 100 д 63-32мм	шт 6	807,61	-	4846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
300	СПрайс	-Переход SDR 17 HDPE 100 д 160-125мм	шт 2	8197,43	-	16395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
301	СПрайс	-Переход SDR 17 HDPE 100 д 50-32мм	шт 2	807,61	-	1615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
302	СПрайс	-Отвод SDR 17 HDPE 100 д 50мм	шт 8	1707,96	-	13664	-	-	-	-

				40						
		шт		-	-	-	-	-	-	-
303 СПрайс	-Отвод SDR 17 HDPE 100 д 63мм		2	1013,42	-	2027	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
			Ввод газопровода в землю(л.ГСН-13)-1шт							
304 Е0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм с пневматическим испытанием		0,0021	160329,25	60626,12	337	127	288	442	1
				82575	22902,75	173	48	130	111,85	-
		км								
305 С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 прямошовные, со снятой фаской БСт2кп-БСт4кп 159х5 мм		2,1084	1320	-	2783	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
306 Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм		0,001	139706,75	90794,12	140	91	88	286	-
				48375	19582,83	48	20	130	84,07	-
		км								
307 С130804-116 8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17, Дв 139,9мм		1,01	1190	-	1202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
308 Е0122-9-9	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм с пневматическим испытанием		0,001	305272,8	142318,8	305	142	249	729	1
				137700	53761,5	138	54	130	262,58	-
		км								
309 С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 прямошовные, со снятой фаской БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм		1,004	2840	-	2851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
310 Е0122-47-6	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 325 мм		1	507,16	0,83	507	1	229	1	1

			41						
			175,95	0,32	176	-	130	-	-
		м							
311 У51-44-3	-Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов	1	265,7	24,44	266	24	44	0,15	-
			26,5	7,64	27	8	130	0,04	-
		м							
312 С11011-457	-Пакля пропитанная	2,5	195	-	488	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		кг							
313 Е0122-12-5	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы	0,001	265528,33	35112,58	266	35	48	136	-
			23625	13263,75	24	13	130	64,78	-
		км							
314 Е0116-30-2	-Заделка концов футляра диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
			393,75	-	788	-	128	-	-
		1сальник							
315 Е0106-1-1	-Устройство бетонной подушки В15	0,23	8062,57	66,01	1854	15	53	1,35	-
			195,75	24,93	45	6	105	0,12	-
		м3							
316 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,23	127	-	29	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
317 С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,23	361	-	83	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
318 С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,23	840	-	193	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
319 Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-

				42					
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт								
320	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227	-	227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
321	СПрайс	-Неразъемное соединение сталь 160/159	1	3955,56	-	3956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
322	Е0106-11-1	-Установка ар-ры	0,00108	172357,31	536,06	186	1	54	289	-
				47475	202,5	51	-	105	0,99	-
		1т								
323	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00108	53000	-	57	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
324	Е0109-53-1	-Монтаж козырька	0,00072	14806,01	1133,15	11	1	9	82,1	-
				12892,5	398,25	9	-	90	1,95	-
		т								
325	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00072	55300	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
326	С130810-112	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	1	321	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Выход газопровода из земли (л.ГСН-14)-118шт								
327	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с пневматическим испытанием	0,3186	121367,16	49858,78	38668	15885	33242	336	107
				61425	18834,75	19570	6001	130	91,99	29

				43					
328	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 прямошовные, со снятой фаской ВСт2кп-ВСт4кп 20х2,2 мм	319,8744	63	-	20152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
329	Е0122-11-1	м -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32х3 мм с пневматическим испытанием	0,0944	47611,09	17877,09	4494	1688	4221	173	16
				29700	4698,68	2804	444	130	18,1	2
330	С130804-181-8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км -Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17, Дв 25,6мм	95,344	73	-	6960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
331	Е0116-9-1	м -Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 57 мм футляр	118	658,7	14,12	77727	1666	15956	0,55	65
				100,35	5,29	11841	624	128	0,03	3
332	Е0122-47-1	м -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 57мм	118	244,98	0,28	28907	33	22556	0,84	100
				146,93	0,11	17338	13	130	-	-
333	Е0116-30-1	м -Заделка концов футляра	236	770,63	-	181869	-	91077	1,8	425
				301,5	-	71154	-	128	-	-
334	У51-44-3	1сальник -Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов	118	265,7	24,44	31353	2884	5237	0,15	18
				26,5	7,64	3127	902	130	0,04	4
335	С11011-457	м -Пакля пропитанная	295	195	-	57525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
336	Е0122-12-5	кг -Нанесение нормальной антикоррозионной	0,118	265528,33	35112,58	31332	4143	5659	136	16

			44						
	битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы		23625	13263,75	2788	1565	130	64,78	8
	км								
337	E0106-1-1 -Устройство бетонной подушки B15	27,14	8062,57	66,01	218818	1792	6289	1,35	37
			195,75	24,93	5313	677	105	0,12	3
	м3								
338	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	27,14	127	-	3447	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
339	C143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	27,14	361	-	9798	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
340	C143001-64 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	27,14	840	-	22798	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
341	E0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов	118	300,57	225,64	35467	26625	19713	0,41	49
			69,53	58,98	8205	6960	130	0,23	27
	шт								
342	C130810-76 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	118	227	-	26786	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
343	СПрайс -Неразъемное соединение сталь 160/159	118	413,36	-	48776	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
344	E0109-53-1 -Монтаж козырька	0,08496	14806,01	1133,15	1258	96	1061	82,1	7
			12892,5	398,25	1095	34	90	1,95	-
	т								
345	C11011-877 -Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм,	0,08496	55300	-	4698	-	-	-	-

Изм. и

доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп		-	-	-	-	-	-	-
	т								
346 E0106-11-1	-Установка анкерных болтов с заделкой	0,1534	172357,31	536,06	26440	82	7679	289	44
			47475	202,5	7283	31	105	0,99	-
	1т								
347 C11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,02596	149300	-	3876	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
348 C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,12744	53000	-	6754	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
		Контрольная трубка-8шт							
349 E0124-114-1	-Устройство контрольной трубки, основание под ковер	8	958,17	290,34	7665	2323	6201	2,74	22
			486	110,25	3888	882	130	0,53	4
	шт								
350 E0127-49-1	-Укладка и полупропитка щебеночных покрытий толщиной 5 см с применением битума	33,6	594,12	14,78	19962	497	580	0,06	2
			8,71	4,28	293	144	133	0,02	1
	м2								
351 E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,112	2664,6	73,75	298	8	5	0,14	-
			21,38	11,67	2	1	133	0,04	-
	м3								
352 E0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,12	10088,71	260,48	1211	31	89	3,94	-
			614,25	89,46	74	11	105	0,35	-
	м3								

			46						
353	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,12	127	-	15	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
354	Е0109-5-2	-Крепление стальных косынок	0,064	3674,4	279,82	235	96	82	7,8	-
				1327,5	103,5	85	25	90	1,95	-
			т							
355	С11041-81	-Сталь полосовая 50х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,064	43300	-	2771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
356	Е0109-53-1	-Монтаж крышки	0,0304	14806,01	1133,15	450	34	364	82,1	2
				12892,5	398,25	392	12	90	1,95	-
			т							
357	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0304	55300	-	1681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
358	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 57х3мм	0,0008	121367,16	49858,78	97	40	83	336	-
				61425	18834,75	49	15	130	91,99	-
			км							
359	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 прямошовные, со снятой фаской из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х3мм	0,832	279	-	232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
				Опознавательный знак-18шт						
360	Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака	18	423,45	1,57	7622	28	5346	1,68	30
				247,5	-	4455	-	120	-	-
			шт							
361	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов В15	1,08	10202,15	95,97	11018	104	916	4,9	5
				771,75	36,25	833	39	105	0,18	-
			м3							
362	С12021-263	-Стоимость опор	0,144	107900	-	15538	-	-	-	-

	т		-	-	-	-	-	-	-
363 С11011-955 -Таблички эмалированные		18	451	-	8118	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4104465	554330			6426	
		Тенге			986088	160060			579
Стоимость монтажных работ -		Тенге			144639	-	-		-
Материалы -		Тенге			5261	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	106590	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21226	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			108643	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		54
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	16296	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15197	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			268479	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		650
Сметная заработная плата -		Тенге			-	122886	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2327755	-	-		-
Материалы -		Тенге			300018	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	952921	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			362253	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			331092	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			1065380	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		533
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	159807	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			203588	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3596723	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6431
Сметная заработная плата -		Тенге			-	1112728	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19494	-	-		-
Материалы -		Тенге			186	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	1855	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17263	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			1669	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	250	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1270	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22433	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		12
Сметная заработная плата -		Тенге			-	2105	-		-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1612577	-	-	-	
Материалы -	Тенге	179709	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	84783	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1347038	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	108475	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	54	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16271	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	103263	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1824315	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	554	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	101055	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	5711950	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7647	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1338773	-	-	

СМЕТА 6-3. Поселковый водопровод

Земляные работы

364 E0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2075	9,24	9,24	19183	19183	6041	-	-
		-	3	-	6228	97	0,01	24
365 E0101-13-2 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	14938	28,89	27,85	431499	415964	137302	0,01	108
		1,04	8,44	15536	126012	97	0,03	471
366 E0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	452	262,72	-	118748	-	134185	1,85	835
т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2		262,72	-	118748	-	113	-	-

			49					
367	E0101-166-2- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1851	134,1	-	248219	-	280488	0,97	1799
			134,1	-	248219	-	113	-	-
		м3							
368	E0101-27-2 - Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13539	6,48	6,48	87725	87725	27627	-	-
			-	2,1	-	28481	97	0,01	109
		м3							
369	E0101-27-2 - Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, растительный слой	2075	6,48	6,48	13445	13445	4234	-	-
			-	2,1	-	4365	97	0,01	17
		м3							
370	E0101-164-2- Доработка грунта под колодцы	782	218,93	-	171203	-	193460	1,54	1204
		м3	218,93	-	171203	-	113	-	-
371	E0101-27-2 - Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	518	6,48	6,48	3356	3356	1057	-	-
			-	2,1	-	1090	97	0,01	4
		м3							
372	E0101-134-1- Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1104	21,55	4,52	23787	4986	18237	0,11	119
			17,03	-	18801	-	97	-	-
		м3							
373	E0101-166-1- обсыпка оголовков колодца	19	122,18	-	2321	-	2623	0,89	17
		м3	122,18	-	2321	-	113	-	-
374	E0101-90-5 - Планировка обсыпки	269	8,28	-	2227	-	2517	0,05	14
		м2	8,28	-	2227	-	113	-	-
			Трубопроводы						
375	E0122-11-2 - Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,7	51202,26	20326,01	35842	14228	32922	179	125
			30825	5353,43	21578	3747	130	20,64	14

376	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,345	58881,69	25695,31	20314	8865	17890	194	67
					33075	6813,45	11411	2351	130	26,38	9
377	E0122-11-4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110-125 мм	км	3,057	70811,26	30144,88	216470	92153	192782	236	721
					40500	8009,55	123809	24485	130	31,06	95
378	E0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,7	8097,13	-	5668	-	7310	51,5	36
					8032,5	-	5623	-	130	-	-
379	E0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	2,377	8287,75	-	19700	-	24821	51,5	122
					8032,5	-	19093	-	130	-	-
380	E0122-31-4	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	км	1,03525	10038,75	-	10393	-	12960	61,8	64
					9630	-	9969	-	130	-	-
381	E0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм	км	0,0098	154891,68	66009,8	1518	647	1212	376	4
					70200	24936,75	688	244	130	121,79	1
382	C130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стальная труба футляр , D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	км	9,8	1710	-	16758	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
383	E0122-16-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 219 мм	м	0,0098	42206,44	7303,03	414	72	178	61,8	1
					11205	2758,5	110	27	130	13,47	-
384	E0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200	км	0,002	154891,68	66009,8	310	132	2247	376	1

	мм		51 70200	24936,75	140	50	130	121,79	-
385	С130806-94 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные футляр 194х4 мм	2	1130 -	- -	2260 -	- -	- -	- -
		м							
386	Е0122-12-6	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,002	352469,4 26100	41899,52 15828,75	705 52	84 32	109 130	150 77,3	- -
		км							
387	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0032	115636,32 66375	31953,19 12071,25	370 212	102 39	326 130	360 58,95	1 -
388	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные футляр 159х3,5 мм	3,2	931 -	- -	2979 -	- -	- -	- -	- -
		м								
389	Е0122-13-5	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0032	344129,7 32175	48453,95 18303,75	1101 103	155 59	210 130	185 89,4	1 -
		км								
390	Е0122-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	0,0046	174718,44 83025	71861,81 27146,25	804 382	331 125	659 130	441 132,58	2 1
391	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК	км -Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 прямошовные, со снятой фаской из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 245х4мм	4,6	1900 -	- -	8740 -	- -	- -	- -	- -

8.02-04-20 02		м	0,0046	438540,89	49625,39	2017	228	295	176	1
392	Е0122-12-7	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм		30600	18747	141	86	130	91,56	-
		км	8	503,23	28,48	4026	228	3370	1,88	15
393	Е0122-35-4	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм		312,75	11,25	2502	90	130	0,05	-
		шт	8	9130	-	73040	-	-	-	-
394	С130902-54	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 125 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	8	411,46	17,71	3292	142	2480	1,4	11
395	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм		231,75	6,75	1854	54	130	0,03	-
		шт	8	5390,73	-	43126	-	-	-	-
396	СПрайс	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	2	405,4	16,15	811	32	608	1,36	3
397	Е0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм		227,25	6,75	455	14	130	0,03	-
		шт	2	1580,62	-	3161	-	-	-	-
398	СПрайс	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
399	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм		144	2,25	432	7	130	0,01	-

400 СПрайс	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	3	1941,11	-	5823	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
401 С130809-13	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	46	618	-	28428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
402 С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	71	492	-	34932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
403 С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	13	377	-	4901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
404 С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	10	285	-	2850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
405 С130810-18	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 89х3,5 мм	шт	3	215	-	645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
406 С130810-14	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х3,0 мм	шт	5	181	-	905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
407 Е0122-38-1	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	шт	1	495,33	80,05	495	80	371	1,3	1
				254,25	31,5	254	32	130	0,15	-
408 Е0122-33-5	-Установка стальных сварных	врезка	0,17219	247994,13	49389,75	42702	8504	18228	312,7	54

				54					
	фасонных частей (крест, переход,отвод, тройник)			62775	18657	10809	3213	130	91,12	16
		т								
409	E0122-16-3 -Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм		0,002	28265,2	6484,27	57	13	32	54,1	-
				9810	2450,25	20	5	130	11,96	-
		км								
410	E0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, муфт, переходов		68	300,57	225,64	20439	15343	11360	0,41	28
				69,53	58,98	4728	4011	130	0,23	15
		шт								
411	СПрайс -Переход удлиненный диам.110/63мм		1	1237,34	-	1237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
412	СПрайс -Переход удлиненный диам.125/63мм		1	841,46	-	841	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
413	СПрайс -Переход удлиненный диам.125/110мм		2	1513,13	-	3026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
414	СПрайс -Отвод SDR 17 HDPE 100 д 110мм		4	1707,96	-	6832	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
415	СПрайс -Отвод SDR 17 HDPE 100 д 125мм		1	1829,76	-	1830	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
416	СПрайс -Муфта SDR 17 HDPE 100 д 110мм		170	1434,2	-	243814	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
417	СПрайс -Седелка125x1x125мм		10	998,28	-	9983	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
418	СПрайс -Седелка110x1x110мм		59	610,06	-	35994	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
419	СПрайс -Седелка90x1x90мм		17	610,06	-	10371	-	-	-	-

				55					
				-	-	-	-	-	-	-
420	СПрайс	-Седелка63х1х63мм	шт 32	610,06	-	19522	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
421	СПрайс	-Ниппель 1	шт 236	554,6	-	130886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
422	Е0116-26-2	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	шт 118	952,37	36,99	112380	4365	33984	1,22	144
				211,5	13,5	24957	1593	128	0,07	8
423	СПрайс	-Счетчики /водомеры/ холодной воды, крыльчатые ВВ-50	1счетчик 118	2218,41	-	261772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
424	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт 118	395	-	46610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
425	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	шт 118	4867,02	50,89	574308	6005	22429	0,75	89
				130,5	18	15399	2124	128	0,09	11
426	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	1фильтр 0,2255	64100	-	14455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
427	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	т Колодцы 64,1728	8656,16	1879,87	555490	120637	164674	8,86	569
				1435,5	538,43	92120	34553	130	2,06	132
			м3							

	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02								
428	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	63,12206	7810 -	- -	492983 -	- -	- -	- -	- -
429	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м	18,63	10000 -	- -	186300 -	- -	- -	- -	- -
430	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм м	40,48	3610 -	- -	146133 -	- -	- -	- -	- -
431	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	34,13	22600 -	- -	771338 -	- -	- -	- -	- -
432	Е0141-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в двеслоя м2	986	97,88 90,23	7,38 2,79	96511 88967	7277 2751	95386 104	0,57 0,01	563 13
433	СПрайс	-Люк ЛЛ	46	2588,14	-	119055	-	-	-	-

			57						
434	С12021-267	-Стремянка	шт	0,5887	-	-	-	-	-	-	-
					133700	-	78709	-	-	-	-
435	Е0146-33-6	-Устройство упоров бетоном В7,5	т	2,5	-	-	-	-	-	-	-
					21938,21	332,71	54846	832	23287	60,8	152
					9189	126	22973	315	100	0,61	2
436	Е0146-33-6	-Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0,62	21938,21	332,71	13602	206	5775	60,8	38
					9189	126	5697	78	100	0,61	-
437	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,5	9630,95	95,97	4815	48	424	4,9	2
					771,75	36,25	386	18	105	0,18	-
438	С11011-457	-Пакля пропитанная	м3	47	195	-	9165	-	-	-	-
439	Е0146-33-6	-Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5	кг	13,47	-	-	-	-	-	-	-
					21938,21	332,71	295508	4482	125473	60,8	819
					9189	126	123776	1697	100	0,61	8
440	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку	м3	18,86	2584,28	73,75	48740	1391	829	0,14	3
					21,38	11,67	403	220	133	0,04	1
441	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под колодцы	м3	16	2584,28	73,75	41348	1180	703	0,14	2
					21,38	11,67	342	187	133	0,04	1
442	Е0110-23-5	-Установка деревянной крышки	м3	17,69	375,5	30,89	6643	546	4322	1,23	22
					191,93	11,68	3395	207	120	0,06	1
443	С11021-68	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	м2	0,27869	10200	-	2843	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

444	С11021-48	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, III сорта	м3 0,00696	7570 -	- -	53 -	- -	- -	- -	-
445	С11021-52	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, III сорта	м3 0,037758	7940 -	- -	300 -	- -	- -	- -	-
446	С11021-48	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, III сорта	м3 0,03828	7570 -	- -	290 -	- -	- -	- -	-
447	С11011-94	-Гвозди строительные с плоской головкой	м3 14,5	83 -	- -	1204 -	- -	- -	- -	-
			кг	Установка отражательного знака 12шт						
448	Е0127-83-2	-Установка отражательного знака для пожарного гидранта	12	685,98 398,25	146,19 28,22	8232 4779	1754 339	6806 133	2,37 0,11	28 1
449	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Знаки путевые и сигнальные	шт 0,12 100шт	40800 -	- -	4896 -	- -	- -	- -	-
450	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 прямошовные, со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	26,4	321 -	- -	8474 -	- -	- -	- -	-
451	С11011-874	-Прокат листовой горячекатаный	м 0,03396	63600	-	2160	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм								
				-	-	-	-	-	-	-
		т							
452 С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,01416	46400	-	657	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
453 С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0036	149300	-	537	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
454 Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	12	18075,87	36,99	216910	444	4703	1,82	22
			288	13,5	3456	162	130	0,07	1
		шт							
455 С131312-82	-Полухомут МС-1	0,03	61500	-	1845	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
456 С12021-267	-Стоимость металлоконструкций лестницы	0,276	133700	-	36901	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
457 Е0106-1-13	-Отмостка из бетона В7,5	1,44	9630,95	95,97	13869	138	1222	4,9	7
		м3	771,75	36,25	1111	52	105	0,18	-
458 СПрайс	-Рукав пожарный 66мм в сборе	2	4555,13	-	9110	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
459 СПрайс	-Колонка пожарная КПА	1	18116,99	-	18117	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
460 СПрайс	-Подставка под гидрант	12	1521,41	-	18257	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
461 Е0110-23-5	-Установка деревяной крышки	7,32	375,5	30,89	2749	226	1789	1,23	9
		м2	191,93	11,68	1405	85	120	0,06	-
462 С11021-68	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III	0,11532	10200	-	1176	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	сорта								
463 С11021-48	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, III сорта	м3 0,00288	7570	-	22	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
464 С11021-52	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, III сорта	м3 0,015624	7940	-	124	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
465 С11021-48	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, III сорта	м3 0,01584	7570	-	120	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
466 С11011-94	-Гвозди строительные с плоской головкой	м3 6	83	-	498	-	-	-	-
		кг	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	6261064	835105			7805
	Тенге	1177130	249064			957
Стоимость монтажных работ -	Тенге	657	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	657	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	39	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	696	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5224741	-	-		-
Материалы -	Тенге	419191	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1382121	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	975751	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1868289	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1574632	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		787
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	236195	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	407962	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7207336	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9298
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1618315	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	115610	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	115610	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6937	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	122547	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	920056	-	-	-
Материалы -	Тенге	635962	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	44073	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	233368	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	56674	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8501	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	58604	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1035333	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	280
Сметная заработная плата -	Тенге	-	52574	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	8365912	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9578
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1670889	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	18624578	2586597		17586
	----	---	---		---
	Тенге	2751200	699270		3128
Стоимость монтажных работ -	Тенге	2378006	-	-	-
Материалы -	Тенге	221453	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	840711	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	498077	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	816065	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	408
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	122410	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	191644	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	3385715	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5159
Сметная заработная плата -	Тенге	-	963121	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13206551	-	-	-
Материалы -	Тенге	870417	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2461508	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6289267	-	-	-

Местные материалы -	Тенге	2525984	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2785456	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1393
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	417818	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	959520	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16951528	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	16491
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2879326	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	289359	-	-	-
Материалы -	Тенге	52278	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14882	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	219899	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	13455	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2018	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18169	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	320983	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	94
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16900	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2750663	-	-	-
Материалы -	Тенге	829366	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	133369	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1780040	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	171435	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	86
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	25715	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	175326	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3097424	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	864
Сметная заработная плата -	Тенге	-	159085	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	23755649	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	22607
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4018432	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			18624578,286
Накладные расходы			3786411,3
Ненормируемые и непредвиденные затраты			1344659,4
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			23755649
Итого с временными зданиями и сооружениями	23755648,93 X 3,4 %	807692,064	24563341

Итого с зимними удорожаниями	24563340,994 X 3,3.0,9 %	729531,228	25292872
Итого с затратами на выслугу лет	24563340,994 X 1,0 %	245633,410	25538505
Итого с затратами на доп.транспорт	24563340,994 X 0,532 %	130676,974	25669183
Итого с затратами на доп. отпуска	24563340,994 X 0,4 %	98253,364	25767436
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	25767435,97 X 2,234		57564452
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	57564451,957 X 2 %	1151289,039	58715741
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		7045888,9
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			65761630

Заказчик Руководитель ГУ «Отдел архитектуры Градостроительства и строительства Таскалинского района ЗКО _____

Подрядчик: Директор ТОО «Лайгэ» _____ Жумашев Н.С

Технадзор ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» _____ Жангазиев Т.Ж

ШКС 118 пс/домов

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2014 жылғы «4» қараша Тасқала ауылы
(объектінің орналасқан жері)

«Тасқала ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы «28 қазандағы № 35-Ө өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға: Сергалиев Сырымбет Кабекесұлы - аудан әкімінің орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары: Жанкабаев Ержан Захарьяұлы - Қазақстан Республикасы өнірлік даму министрлігі құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері комитетінің БҚО бойынша мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекция бөлімінің бас маманы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші: Сүндетбаев Айткали Рахимұлы -Тасқала ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер: Жумашев Нуртай Сапиұлы - « Лайгэ» ЖШС-нің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы: Лебедева Людмила Фоминична - «Казэкология жобалау» ЖШС-нің бас инженер-жобалаушысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы жобалаушылар: жоқ
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары: Қанатбаев Ерлан Кенжеғалиұлы – Тасқала аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары:
Байзенов Ербулан Иқсанұлы - Тасқала ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган:
Хабибуллин Габиден Зарипұлы - Тасқала ауданы бойынша мемлекеттік экологиялық инспекторы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Машанов Қали Рахмышұлы - Тасқала аудандық электр жүйесінің бастығы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Ибраимов Дастан Арыстанғалиұлы - «ҚазТрансГазАймақ» АҚ БҚ ӨФ Тасқала аудандық газ учаскесінің бастығы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Жангазиев Тимур Жораевич - «Жана Консалтинг ЛТД» ЖШС-нің техникалық

қадағалау эксперті

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Имашев Бауыржан Серікұлы - Тасқала аудандық ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімінің басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Шаманаев Аскар Самигуллаұлы -Тасқала ауданының өндірістік телекоммуникациялар торабының директоры

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Тасқала ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

(ұйымның атауы)

БҚО, Тасқала ауданы, Тасқала ауылы, Абай көшесі, 23 № 401 бөлме мекен жайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың)нөмірі)

«БҚО Тасқала ауданы Тасқала ауылының солтүстік бөлігіндегі 118 тұрғын үйлерге арналған инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарын дамыту және жайластыру» нысанын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)

2. Құрылыс: «Тасқала ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ-нің 2013 жылғы «БҚО Тасқала ауданы Тасқала ауылының солтүстік бөлігіндегі 118 тұрғын үйлерге арналған инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарын дамыту және жайластыру» жобасы негізінде

(шешім шығарған органның атауы)

жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге Қазақстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің БҚО бойынша мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің

(рұқсат берген органның атауы)

2014жылғы «4» мамырдағы № 231 рұқсаты негізінде жүргізілді.

3. Құрылысты: Құрылыс-монтаж жұмыстарын

(жұмыстар түрлері)

орындаған Бас мердігер: «Лайгэ» ЖШС-і

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдары:

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын: Бас жобалаушы «Казэкология жобалау» ЖШС-і орындаған

(ұйымның атауы)(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен әзірлеген - жоқ

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген:

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс жобасына «Мемлекеттік сараптама РМК» БҚО бойынша филиалы 2013 жылы 21 ақпанындағы № 09-0085/13 оң қорытынды берілді.

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын: «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ 2013 жылдың 13 қарашасында № 82 бұйрықпен бекіткен.

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы: 14.05.2014жыл

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы: 04.11.2014жыл

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы: 5,5 ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша: 5,5 ай,

нақты 5,5 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат, жобалық-сметалық құжаттар, сызбалар, мемлекеттік сараптаманың қорытындысы

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Орташа қысымды	шақырым	0,701		0,701	
Төмен қысымды	шақырым	4,685		4,685	

Сумен жабдықтау желілерінің ұзындығы	шақырым	4,1		4,1	
Электр жабдықтау желілерінің ұзындығы					
10 кВт		0,94		0,94	
4 кВт		5		5	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету):

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: су, газ құбырлары полиэтиленнен, электр желісі алюминь сымы және кабель (СИП) *(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)*

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар: жобалар бойынша

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы: 101 646 000 теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 79 419 000 теңге, жабдықтар: 3 869 000 теңге, басқа шығындар: 18 358 000 теңге

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: барлығы 96 740 450,0 теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 78 085 000 теңге, жабдықтар : 3 869 000 теңге, басқа шығындар: 14 786 450 теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық – қанағаттанарлық, деп

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған: «БКО Тасқала ауданы Тасқала ауылының солтүстік бөлігіндегі 118 тұрғын үйлерге арналған инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарын дамыту және жайластыру»

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы : Сергалиев Сырымбет Қабыкесұлы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары Жанкабаев Ержан Захарьяұлы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Сүндетбаев Айткали Рахимұлы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні)

Жумашев Нуртай Сапиұлы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні)

Лебедева Людмила Фаминична _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні)

Қанатбаев Ерлан Кенжеғалиұлы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні)

Байзенов Ербулан Иксанұлы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні)

Хабибуллин Габиден Зарипұлы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні)

Машанов Қали Рахмышұлы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні)

Ибраимов Дастан Арыстанғалиұлы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні)

Жангазиев Тимур Жораевич _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні)

Имашев Бауыржан Серікұлы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні)

Шаманаев Аскар Самигуллинович _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні)