НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство подводящего газопровода высокого давления к отделению Калмакшабын с.Атамекен Таскалинского района ЗКО

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства ЗКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛАЙГЭ»

АКТ
приемки выполненных работ

за 2010 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-12-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	2375,5	27,84	26,18	66123	62191	20416	-	11				
				1,66	7,2	3943	17104	97	0,02	49				
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной м3	73,5	262,72	-	19310	-	21820	1,54	113				

	до 2 м без креплений с откосами			262,72	-	19310	-	113	-	-
3	Е0122-9-1	-Укладка полиэтиленовых труб диаметром 63 мм с пнвматическим испытанием	м3 ✓	3,5	121367,16	49858,78	424785	174506	365182	336	1176
					61425	18834,75	214988	65922	130	91,99	322
4	Прайс	-Трубы газовые из полиэтилена	км ✓	3500	240	-	840000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-143-4	-Прокладка сигнальной ленты	м ✓	3500	19,4	14,7	67900	51450	27597	0,03	105
					4,6	3,7	16100	12950	95	0,02	75
6	Прайс	-Сигнальная лента из ПХВ	м ✓	3767,5	18,5	-	69699	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0108-141-2	-Прокладка алюминиевого провода	м ✓	3767,5	27,5	4	103606	15070	71583	0,12	452
					19,3	0,7	72713	2637	95	-	15
8	Прайс	-Алюминевый провод	1000м ✓	3,767	15500	-	58396	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

-

РАЗДЕЛ 1. Ограждение

9	1-32-9	-Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,7 м, М2Б-строительные работы	м ✓	23,8	1388,7	104,2	33599	2480	-	-	-
					66,83	34,12	1591	812	-	0,2	5
10	1-32-10	-Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,7 м, М2Б-строительные работы	м ✓	23,8	1470,67	2,57	35548	61	-	-	-
					172,84	0,79	4114	19	-	-	-
11	134-50	-Калитки металлические высота 1,7 м, тип КМ5Б, высота 1,6 м	м ✓	2	8445,09	13,74	16890	27	-	-	-
					1023,95	3,74	2048	7	-	0,02	-
12	1-34-51	-Добавлять на установку дополнительных столбов без навески калиток т	шт ✓	2	12312,12	-	24624	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	Прайс	-Замок врезной с цилиндровыми механизмами	шт ✓	2	583	-	1166	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	111827	2569		-
	Тенге	7752	838		5
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1166	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1166	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	70	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	1236	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	110661	-	-	-

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6640	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			117301	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	8590	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			118537	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	8590	-		-

РАЗДЕЛ 2. Газорегулируюший шкафной пункт ГРПШ с РДНК-400

14	E0106-14-11-	Установка газорегуляторного шкафного пункта шт	√	1 20000	32082 2003	5750 2003	32082 20000	5750 2003	19803 90	20,6 1,9	21 2
15	Прайс	-Стоимость шкафного ГРПШ с РДНК-400 шт	√	1 -	83791 -	- -	83791 -	- -	- -	- -	- -
16	E0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	√	0,33 402,75	402,75 -	- -	133 133	- -	150 113	2,8 -	1 -
17	E0106-1-13 -	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	√	0,39 771,75	9630,95 36,25	95,97 14	3756 301	37 105	331 0,18	4,9 -	2 -
18	E0109-34-1 -	Установка опор т	√	0,033 12555	17355,77 101,25	2191,29 -	573 414	72 3	376 90	73,6 0,49	2 -
19	Прайс	-Стоимость опор м	√	0,033 -	107900 -	- -	3561 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге --- Тенге			123895 --- 20848	5860 --- 2020			26 --- 2
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			87352	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87352	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5241	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			92593	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35971	-	-		-
		Материалы -		Тенге			371	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	22451	-		-
		Местные материалы -		Тенге			11390	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге			20284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3043	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3375	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59630	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	25494	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			573	-	-		-
		Материалы -		Тенге			86	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	418	-		-

Накладные расходы -	Тенге			376	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1006	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата -	Тенге			-	474	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			153228	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
Сметная заработная плата -	Тенге			-	25968	-		-

РАЗДЕЛ 3. Техническая рекультивация

20 Е0101-24-6 -Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1850	6,01	6,01	11112	11112	3739	-	-
	м3	-	2,08	-	3855	97	0,01	13
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11112	11112			-
	Тенге			-	3855			13
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11112	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	3855	-		-
Накладные расходы -	Тенге			3739	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	561	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			891	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15742	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
Сметная заработная плата -	Тенге			-	4416	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15742	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
Сметная заработная плата -	Тенге			-	4416	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1896654	322757			1884
	Тенге			355654	105326			481
Стоимость монтажных работ -	Тенге			1228119	-	-		-
Материалы -	Тенге			16174	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	104400	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1056613	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			99180	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		50
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14877	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79638	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1406937	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	697
Сметная заработная плата -	Тенге	-	119277	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	557301	-	-	-
Материалы -	Тенге	35662	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	347572	-	-
Местные материалы -	Тенге	11390	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	431441	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	216
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	64716	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	59325	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1048067	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1926
Сметная заработная плата -	Тенге	-	412288	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	573	-	-	-
Материалы -	Тенге	86	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	418	-	-
Накладные расходы -	Тенге	376	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	56	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	57	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1006	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	474	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	110661	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8590	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6640	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	117301	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8590	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2573310	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2630
Сметная заработная плата -	Тенге	-	540630	-	-

		Итого по разделу:						2573310									
	СНРК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,4%						87492,54									
	СН РК8.02-02-2002	Возврат материала от временных зданий и сооружений15%						13123,881									
		ИТОГО						2660803									
		Дополнительные затраты на строительство															
	СН РК8.02-02-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%						79026									
	СНРк 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет,1%						26608									
	СНРК 8.02-02-2002	Затраты на доп отпуска,04%						10643									
		Транспорт привозных материалов 0,98%						26075,86489									
		ВСЕГО:						2777080									
	СНРК 8.02-02-2002	Итого по сметному расчету в текущих ценах к=1,1,8233						5063202									
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги,сборы,обязательные платежи,2%						5164466									
	Решение правительства	НДС12%						5784202									

Заказчик:

Начальник ГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства ЗКО
Дюсембаев Г.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Лайгэ"
Жумашев Н.С.

Гл.специалист ТОО "Сана-Маркет"

Бадашев М.А.