А К Т №

выполненных работ

По объекту: «Подводящий газопровод высокого давления к отделению Калмакшабын п. Атамекен Таскалинского района ЗКО»

за май 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ МЕТОДОМ ПРОКОЛА 30М												
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	- 209,14	27,84	1,66	26,18	7,2	5821	347	5474	1506	1797	97	0,01	0,03	2	5
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	- 6,43	262,72	262,72	-	-	1688	1688	-	-	1907	113	1,85	-	12	-
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2																
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	- 25,89	134,1	134,1	-	-	3471	3471	-	-	3923	113	0,97	-	25	-
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	- 189,68	6,48	-	6,48	2,1	1229	-	1229	399	387	97	-	0,01	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0122-46-8	-Продавливание грунта стальными трубами диам. 100 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/ м3	- 27,94	1004,87	639,9	28071	17876	25669	1,93	54
				348,75	358,08	9742	10003	130	1,15	32
6	С130806-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм м	- 28,21	1080	-	30472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	- 27,94	244,98	0,28	6843	8	5340	0,84	24
				146,93	0,11	4105	3	130	-	-
8	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм футляр	- 0,9312	4618,68	559,8	4301	521	1610	7,99	7
				1320,75	9,29	1230	9	130	0,02	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			81897	25108			124
			----			20583	11920			39
			Тенге							-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51425	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	32503	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			40634	-	-		20
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6095	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5524	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97582	-	-		184
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	38598	-		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30472	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30472	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1828	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32300	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			129883	-	-		184
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	38598	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			81897	25108			124
			----			20583	11920			39
			Тенге							-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51425	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	32503	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			40634	-	-		20
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6095	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5524	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38598	-		184
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30472	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30472	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1828	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32300	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-129883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38598	-		184

	Итого по разделу:			-129 883,00
СНРК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,4%			-4 416,0
СН РК8.02-02-2002	Возврат материала от временных зданий и сооружений15%			-662,4
	ИТОГО			-134 299,0
	Дополнительные затраты на строительство			
СН РК8.02-02-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97			-3 988,7
СНРк 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет,1%			-1 343,0
СНРК 8.02-02-2002	Затраты на доп отпуска,04%			-537,2
СН РК8.02-02-2002	Транспортные расходы 0,89%			-1 195,3
	ВСЕГО:			-141 363,2

СНРК 8.02-[illegible]2-2002	Итого по сметному расчету в текущих цен[illegible] к=1,951				-275 799,5
СН РК 8.02-[illegible]2-2002	Налоги,сборы,обязательные платежи,2%				-281 315,5
Решение пр[illegible]ительства	НДС12%				-315 073

Заказчик:

ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства ЗКО»

Дюсембаев Г.И.

Подрядчик:

Директор ТОО «Лайгэ»

Жумашев Н.С.

Гл.Специалист ТОО «Сана_Маркет»

Бадашев М.А.

Хакимов

Темиргалиев

Тамирдилов