Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса, 25-ти 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 63 (40кв)

АКТ___
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытия										
43.1	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление каркасов в построечных условиях	5,9078954	24244,95	4444,95	143237	26260	108980	110,00	650		
		т		19800,00	696,02	116976	4112	90	2,55	15		
44.1	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	13,74624	52400,00	--	720303	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
44.2	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,5094634	55620,00	--	28336	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
44.3	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 20-22 мм	5,398432	48300,00	--	260744	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5	52400,00	--	262000	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1414620	26260			650		
			Тенге			116976	4112			15		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1271384						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1271384				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76283				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1347667				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			143237				
	Всего заработная плата -		Тенге				121088			
		Накладные расходы -	Тенге			108980				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16347			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15133				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			267349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							719
		Сметная заработная плата -	Тенге				137435			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1615016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							719
		Сметная заработная плата -	Тенге				137435			
		РАЗДЕЛ 2.Полы								
		Тип2 полы жилого помещения								
4.1	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	154,3804	5447,36	261,86	840966	40426	113648	3,44	531
		м3		499,50	99,00	77113	15284	123	0,48	74
4.2	Е0111-11-2к=8	Проливка по керамзиту цементным молочком толщиной 40 мм	1057,4	180,41	5,36	190769	5668	9156	0,04	37
		м2		5,04	2,00	5329	2115	123	0,01	10
5	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1057,4	178,38	9,95	188620	10521	72756	0,36	376
		м2		52,20	3,74	55196	3955	123	0,02	19
		Тип3 полы сан узлов								
11.1	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	13,1586	5447,36	261,86	71680	3446	9687	3,44	45
		м3		499,50	99,00	6573	1303	123	0,48	6
11.2	Е0111-11-2к=8	Проливка по керамзиту цементным молочком толщиной 40 мм	93,99	180,41	5,36	16957	504	814	0,04	3
		м2		5,04	2,00	474	188	123	0,01	1
12	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	93,99	167,10	9,95	15706	935	6467	0,36	33
		м2		52,20	3,74	4906	352	123	0,02	2
		Тип4 полы лестничной клетки								
15.1	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	12	5447,36	261,86	65368	3142	8834	3,44	41
		м3		499,50	99,00	5994	1188	123	0,48	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.2	Е0111-11-2к=8	Проливка по керамзиту цементным молочком толщиной 40 мм	75	180,41	5,36	13531	402	649	0,04	3
		м2		5,04	2,00	378	150	123	0,01	1
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	75	167,10	9,95	12532	746	5160	0,36	27
		м2		52,20	3,74	3915	280	123	0,02	1
				Окна						
53	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-3,5/	5,8653	-5552,04	-18,87	-32564	-111	-1005	-0,82	-5
		м2		-136,44	-6,39	-800	-37	120	-0,03	--
54	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /ОК-6/	5,6007	5633,50	19,32	31552	108	1292	1,11	6
		м2		185,83	6,39	1041	36	120	0,03	--
57	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	29,4	-2800,00	--	-82320	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1332796	65788			1099
			Тенге			160119	24812			120
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1332796				
	Материалы -		Тенге			-110				
	Всего заработная плата -		Тенге				184931			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-82320				
	Местные материалы -		Тенге			1189320				
		Накладные расходы -	Тенге			227458				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34119			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1653869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				219050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1653869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1333
		Сметная заработная плата -	Тенге				219050			
		РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка								
78	Е0115-82-3 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов /М175/	172,04	2633,69	46,90	453100	8068	84728	2,51	432
		м2		437,79	31,25	75317	5376	105	0,14	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			453100	8068			432
			Тенге			75317	5376			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			453100				
	Материалы -		Тенге			245416				
	Всего заработная плата -		Тенге				80693			
	Местные материалы -		Тенге			124299				
		Накладные расходы -	Тенге			84728				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12709			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			570098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							499
		Сметная заработная плата -	Тенге				93402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			570098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							499
		Сметная заработная плата -	Тенге				93402			
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки 1172,03м2								
89.1	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	313,2	687,80	4,85	215419	1517	73753	1,29	403
		м2		222,86	1,41	69800	442	105	0,01	2
		Балконное ограждение								
128.1	Е0109-34-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж конструкций балконных ограждений по ж/бетонным и каменным опорам/	2,24	18611,27	2191,29	41689	4908	28046	80,96	181
		т		13810,50	101,25	30936	227	90	0,49	1
129.1	С12021-268 т.ч. 4.7	Сварная решетка ограждения /окрашенных за 2 раза ПФ115/	2,24	139940,00	--	313466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			570574	6426			585
			Тенге			100735	668			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			215419				
	Материалы -		Тенге			142311				
	Всего заработная плата -		Тенге				70241			
	Местные материалы -		Тенге			1792				
		Накладные расходы -	Тенге			73753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11063			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			306523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							442
		Сметная заработная плата -	Тенге				81304			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			355155				
	Материалы -		Тенге			5845				
	Всего заработная плата -		Тенге				31162			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			313466				
		Накладные расходы -	Тенге			28046				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4207			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22992				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			406193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				35369			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			712716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							639
		Сметная заработная плата -	Тенге				116674			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3771091	106542			2766
			Тенге			453148	34968			163
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3272700				
	Материалы -		Тенге			387616				
	Всего заработная плата -		Тенге				335865			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1189064				
	Местные материалы -		Тенге			1315410				
		Накладные расходы -	Тенге			385939				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57891			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3878157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2274
		Сметная заработная плата -	Тенге				393756			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			498391				
	Материалы -		Тенге			5845				
	Всего заработная плата -		Тенге				152251			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			313466				
		Накладные расходы -	Тенге			137026				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20554			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38125				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			673542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							916
		Сметная заработная плата -	Тенге				172805			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4551699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3190
		Сметная заработная плата -	Тенге				566561			

Итого	4 551 699
Временные здания и сооружения (1,1%)	50 069
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	49 699
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	46 018
На оплату доп.отпусков (0,4%)	18 407
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	4 715 892
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	12 060 512
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	12 301 723
Всего по акту с учетом НДС 12%	13 777 929

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____2017 года
(по доверенности №06-183 от 23.11.2016г.)

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент" _____ Магазеев А.А. _____2017 года

М.П. Технадзор ТОО "Сейсмострозащита" _____ Бектемиров И.Ш. _____2017 года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Жакпанов У.Т. _____2017 года

Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса, 25-ти 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 63 (40кв)

АКТ___
приемки выполненных работ
за май 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
31	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	134,4028	9206,47	341,75	1237376	45932	247475	9,80	1317
		м3		1624,50	129,11	218337	17353	105	0,63	85
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1237376	45932			1317
			Тенге			218337	17353			85
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1237376				
		Материалы -	Тенге			267684				
		Всего заработная плата -	Тенге				235690			
		Местные материалы -	Тенге			705422				
		Накладные расходы -	Тенге			247475				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89091				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1573941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1526
		Сметная заработная плата -	Тенге				272811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1573941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1526
		Сметная заработная плата -	Тенге				272811			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	84,144	10369,97	241,10	872571	20287	121357	8,06	678
		м3		1282,50	91,08	107915	7664	105	0,44	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,3495	55620,00	--	19439	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,2216	53600,00	--	11878	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			6,1426	52400,00	--	321872	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Стремянка С1 выхода на кровлю лист 51 КЖ						
52	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/								
			0,06796	14215,47	5475,87	966	372	434	31,79	2
		т		5544,00	1552,87	377	106	90	5,46	--
53	С12021-237т.ч. п3.2	Лестницы /окрашенные за 2 раза/								
			0,06796	160340,00	--	10897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,008	93997,62	304,24	752	2	279	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	265	1	105	0,56	--
				Стремянка С2 лист 51 КЖ						
55	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/								
			0,05828	14215,47	5475,87	828	319	372	31,79	2
		т		5544,00	1552,87	323	91	90	5,46	--
56	С12021-237т.ч. п3.2	Лестницы /окрашенные за 2 раза/								
			0,05828	160340,00	--	9345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,008	93997,62	304,24	752	2	279	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	265	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1249300	20983			685
			Тенге			109144	7862			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1227264				
	Материалы -		Тенге			303703				
	Всего заработная плата -		Тенге				116110			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			353189				
	Местные материалы -		Тенге			441635				
		Накладные расходы -	Тенге			121915				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18287			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1430130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							780
		Сметная заработная плата -	Тенге				134397			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22036				
	Материалы -		Тенге			403				
	Всего заработная плата -		Тенге				896			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20241				
		Накладные расходы -	Тенге			806				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1371				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1017			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1454342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							785
		Сметная заработная плата -	Тенге				135414			
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы внутренние								
		Лестницы Л1 2шт								
58	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей /В25 W4/								
			32,98	12307,91	379,21	405915	12506	78279	13,00	429
		м3		2117,25	143,26	69827	4725	105	0,70	23
59	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок /В25 W4/								
			17,02	10369,97	241,10	176497	4104	24547	8,06	137
		м3		1282,50	91,08	21828	1550	105	0,44	8
60	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,42782	69000,00	--	29520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			4,14694	68800,00	--	285309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весомдо 4 кг								
			0,62244	93997,62	304,24	58508	189	21692	198,00	123
		1т		33075,00	114,75	20587	71	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			955749	16799			689
			Тенге			112242	6346			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			955749				
	Материалы -		Тенге			249450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				118589			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			314829				
	Местные материалы -		Тенге			262428				
		Накладные расходы -	Тенге			124518				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18678			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64816				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1145083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							782
		Сметная заработная плата -	Тенге				137266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1145083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							782
		Сметная заработная плата -	Тенге				137266			
		РАЗДЕЛ 4.Выход на кровлю 1шт								
			армирование стен из теплоблока							
63	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
			0,1406	8679,65	422,15	1220	59	1396	56,40	8
		т		8257,50	157,50	1161	22	118	0,77	--
64	С12021-242 т.ч.п.3.2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгнутых профилей массой до 0,1 т /окрашенные за 2 раза/								
			0,1406	168670,00	--	23715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /В25/								
			0,8	9985,80	990,15	7989	792	1696	10,40	8
		м3		1644,75	374,04	1316	299	105	1,83	1
66	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,0108	55620,00	--	601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,1152	52400,00	--	6036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			39561	851			16
			Тенге			2477	321			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15846				
	Материалы -		Тенге			1682				
	Всего заработная плата -		Тенге				2798			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6637				
	Местные материалы -		Тенге			4199				
		Накладные расходы -	Тенге			3092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				464			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1136				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3262			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23715				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23715				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1423				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25138				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			45212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3262			
		РАЗДЕЛ 5.Двери								
32	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /поз.6/								
			6,4218	11347,28	20,21	72870	130	1711	1,29	8
		м2		215,16	6,88	1382	44	120	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			72870	130			8
			Тенге			1382	44			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72870				
	Материалы -		Тенге			71358				
	Всего заработная плата -		Тенге				1426			
		Накладные расходы -	Тенге			1711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				257			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4475				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1683			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			79056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1683			
		РАЗДЕЛ 6.Окна								
		Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-2,4/								
			16,5375	5554,93	18,88	91865	312	3524	1,02	17
		м2		171,01	6,57	2828	109	120	0,03	1
57	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм								
			47,9636	-2800,00	--	-134298	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/								
			47,9636	4963,00	--	238043	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			195610	312			17
			Тенге			2828	109			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			195610				
	Материалы -		Тенге			88724				
	Всего заработная плата -		Тенге				2937			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			103745				
		Накладные расходы -	Тенге			3524				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				529			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11948				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			211082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3465			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			211082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3465			
		РАЗДЕЛ 7.Перегородки 1172,03м2								
86	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/								
			72,702	1274,20	319,70	92637	23243	49800	3,07	223
		м3		461,25	119,25	33534	8670	118	0,58	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99								
			10032,876	86,00	--	862827	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм								
			7,165186	4486,93	285,43	32150	2045	30611	20,97	150
		1т		3991,50	77,26	28600	554	105	0,30	2
89	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			6,30084	50900,00	--	320713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,16156	55620,00	--	8986	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
			0,12117	50800,00	--	6155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,581616	41200,00	--	23963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5								
			6,8663	302,02	106,27	2074	730	1914	1,22	8
		м3		195,75	40,50	1344	278	118	0,19	1
94	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)								
			7,003626	4325,00	--	30291	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки лист 7АР								
95	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			1,36125	13010,10	1826,10	17710	2486	16753	42,70	58
		т		8100,00	690,75	11026	940	140	3,37	5
96	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,07502	52400,00	--	3931	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
			1,28623	59500,00	--	76531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Угловые узлы 32ар								
98	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм								
			2,7125	4486,93	285,43	12171	774	11588	20,97	57
		1т		3991,50	77,26	10827	210	105	0,30	1
99	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			2,5755	50900,00	--	131093	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,137	55620,00	--	7620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150								
			11,44	302,02	106,27	3455	1216	3189	1,22	14
		м3		195,75	40,50	2239	463	118	0,19	2
102	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150								
			11,6688	4661,00	--	54388	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1686694	30493			511
			Тенге			87570	11115			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1686694				
	Материалы -		Тенге			8808				
	Всего заработная плата -		Тенге				98685			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			578991				
	Местные материалы -		Тенге			980831				
		Накладные расходы -	Тенге			113856				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17078			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1908583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							621
		Сметная заработная плата -	Тенге				115763			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1908583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							621
		Сметная заработная плата -	Тенге				115763			

РАЗДЕЛ 8.Стены из блока стандартного 247,2м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	46,968	1274,20	319,70	59847	15016	32173	3,07	144
		м3		461,25	119,25	21664	5601	118	0,58	27
104	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	3070,224	92,00	--	282461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	2,209968	4486,93	285,43	9916	631	9441	20,97	46
		1т		3991,50	77,26	8821	171	105	0,30	1
106	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,92816	50900,00	--	98143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,059328	55620,00	--	3300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,07416	50800,00	--	3767	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,14832	41200,00	--	6111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	14,832	302,02	106,27	4480	1576	4135	1,22	18
		м3		195,75	40,50	2903	601	118	0,19	3
111	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	5,04288	4325,00	--	21810	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	10,08576	4661,00	--	47010	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			536844	17223			209
			Тенге			33388	6372			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			536844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			2102				
	Всего заработная плата -		Тенге				39761			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111321				
	Местные материалы -		Тенге			372810				
		Накладные расходы -	Тенге			45749				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6862			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			617549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				46623			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			617549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				46623			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5974004	132724			3453
			Тенге			567369	49522			240
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5928253				
	Материалы -		Тенге			993513				
	Всего заработная плата -		Тенге				615995			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1468713				
	Местные материалы -		Тенге			2767324				
		Накладные расходы -	Тенге			661839				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							331
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99276			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			395406				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6985498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4019
		Сметная заработная плата -	Тенге				715271			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45751				
	Материалы -		Тенге			403				
	Всего заработная плата -		Тенге				896			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43956				
		Накладные расходы -	Тенге			806				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2793				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1017			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7034848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4024
		Сметная заработная плата -	Тенге				716287			
		Итого				7 034 848				
		Временные здания и сооружения (1,1%)				77 383				
		Доп.затраты в зимнее время 1,08%				76 812				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				71 122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На оплату доп.отпусков (0,4%)				28 449				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				7 288 615				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге				18 640 044				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				19 012 845				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				21 294 387				

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент"
(по доверенности №06-183 от 23.11.2016г.)

_____ Ильясов Т.А. _____2017 года

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент"

_____ Магазеев А.А. _____2017 года

М.П. Технадзор ТОО "Сейсмострозащита"

_____ Бектемиров И.Ш. _____2017 года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Жакпанов У.Т. _____2017 года

Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса, 25-ти 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 63 (40кв)

АКТ___
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Полы									
		Тип2 полы жилого помещения									
8	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	2114,8	925,06	4,90	1956317	10363	156983	0,38	808	
		м2		58,50	1,85	123716	3912	123	0,01	19	
8.1	Е0111-39-1	Устройство плинтусов пластиковых	2262	109,84	0,46	248458	1041	33999	0,08	173	
		м		12,04	0,18	27234	407	123	--	2	
		Тип5 полы лоджии									
21.1	Е0111-11-2	Протравка пола с сухой смесью	171,6	159,20	0,67	27319	115	186	--	1	
		м2		0,63	0,25	108	43	123	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2232094	11518			982	
			Тенге			151058	4362			21	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2232094					
	Материалы -		Тенге			2067475					
	Всего заработная плата -		Тенге				155421				
	Местные материалы -		Тенге			2042					
		Накладные расходы -	Тенге			191168					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							96	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28675				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145396					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2568657					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1098	
		Сметная заработная плата -	Тенге				184096				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2568657					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1098	
		Сметная заработная плата -	Тенге				184096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Двери								
33	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /поз.1,3,8,9,10,11,12/	87,59	330,85	32,08	28979	2810	29891	1,49	131
		м2		272,25	12,13	23846	1062	120	0,06	5
34	С12022-1 прим.	Двери стальные однопольные /поз.3,8,9,10,11/	40	25100,00	--	1004000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С12022-2 прим.	Двери стальные двупольные /поз.1/	2	37400,00	--	74800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33.1	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /поз.8/	3,84	330,85	32,08	1270	123	1310	1,49	6
		м2		272,25	12,13	1045	47	120	0,06	--
34.1	С12022-1 прим.	Двери стальные однопольные /поз.8/	3	25100,00	--	75300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	311,569524	636,69	31,85	198373	9923	75839	1,15	358
		м2		190,80	12,04	59447	3751	120	0,06	18
37	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	5,268624	3540,00	--	18651	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /поз.4/	306,3009	4010,00	--	1228267	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	170	1380,00	--	234600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0156-27-2	Установка люка для прочистки	24	23,81	--	571	--	605	0,15	4
		шт		23,33	--	560	--	108	--	--
42	С12065-22	Полотно люка для прочистки	1,44	3320,00	--	4781	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-819	Петля накладная	48	40,00	--	1920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-813	Задвижка накладная	24	142,00	--	3408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2	375,50	30,89	751	62	489	1,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		191,93	11,68	384	23	120	0,06	--
46	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2	12300,00	--	24600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	С12065-21	Коробка люков, облицованная кровельной сталью размером 112х66 мм	8	645,00	--	5160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-790	Скобяные изделия для люков	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2912352	12918			501
			Тенге			85283	4884			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1758252				
	Материалы -		Тенге			131744				
	Всего заработная плата -		Тенге				90167			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1528306				
		Накладные расходы -	Тенге			108133				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16220			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1978368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							578
		Сметная заработная плата -	Тенге				106387			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1154100				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1154100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69246				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1223346				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3201714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							578
		Сметная заработная плата -	Тенге				106387			
		РАЗДЕЛ 3.Окна								
		Окна								
61	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений РЖ1, и РЖ1 /лист 17,21ар/	1,26157	17937,36	627,68	22629	792	16235	86,50	109
		т		14197,50	101,25	17911	128	90	0,49	1
62	С12021-268т.ч.п.4.7	Сварная решетка ограждения РЖ1 /окрашенная за 2 раза/	1,26157	139940,00	--	176544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			199173	792			109
			Тенге			17911	128			1
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			199173				
	Материалы -		Тенге			3926				
	Всего заработная плата -		Тенге				18039			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			176544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			16235				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2435			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12924				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			228333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				20474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			228333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				20474			
		РАЗДЕЛ 4.Отделка потолков								
65.1	Е0115-64-4	Левкас потолков	479,74	147,38	3,94	70706	1890	52186	0,55	266
		м2		102,11	1,49	48986	715	105	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			70706	1890			266
			Тенге			48986	715			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70706				
	Материалы -		Тенге			72				
	Всего заработная плата -		Тенге				49701			
	Местные материалы -		Тенге			19758				
		Накладные расходы -	Тенге			52186				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7828			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата -	Тенге				57529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			130266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата -	Тенге				57529			
		РАЗДЕЛ 5.Отделка стен								
68.1	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	426,992	193,01	2,00	82413	855	42086	0,57	242
		м2		93,60	0,27	39966	115	105	0,04	18
68.2	Е0115-64-3	Левкас стен	1564,298	118,46	3,43	185313	5366	123254	0,46	712
		м2		73,73	1,31	115336	2049	105	0,01	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			267726	6221			954
			Тенге			155302	2165			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			267726				
	Материалы -		Тенге			5915				
	Всего заработная плата -		Тенге				157467			
	Местные материалы -		Тенге			100288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			165340				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24801			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			459050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1064
		Сметная заработная плата -	Тенге				182268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			459050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1064
		Сметная заработная плата -	Тенге				182268			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля								
113	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	267,64	72,84	0,42	19495	112	4803	0,09	25
		м2		14,92	0,16	3993	43	119	--	--
114	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002,	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом	267,64	369,67	18,33	98938	4906	9997	0,14	37
		м2		24,53	6,86	6565	1836	119	0,03	9
119	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	160	697,39	4,29	111583	686	13629	0,42	67
		м		69,98	1,60	11197	256	119	0,01	1
120	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	29,6	511,78	3,73	15149	110	1428	0,23	7
		м		39,15	1,40	1159	41	119	0,01	--
		Козырек над лоджией верхнего этажа								
122	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /М150/	45	155,10	15,94	6979	717	2175	0,24	11
		м2		34,65	5,96	1559	268	119	0,03	1
123	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до ср. 30мм//М150/	45	75,06	2,10	3378	95	129	0,01	1
		м2		1,65	0,75	74	34	119	--	--
124	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	45	72,84	0,42	3278	19	808	0,09	4
		м2		14,92	0,16	671	7	119	--	--
125	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Устройство кровель скатных из рубероида в два слоя	45	369,67	18,33	16635	825	1681	0,14	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		24,53	6,86	1104	309	119	0,03	2
126	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам высотой до 600 мм с фартуком	56	697,39	4,29	39054	240	4770	0,42	24
		м		69,98	1,60	3919	90	119	0,01	--
127	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /свесов по периметру/ из листовой оцинкованной стали	9	575,05	1,24	5175	11	1646	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1379	4	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			319665	7722			190
			Тенге			31621	2888			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			319665				
	Материалы -		Тенге			267321				
	Всего заработная плата -		Тенге				34509			
	Местные материалы -		Тенге			13001				
		Накладные расходы -	Тенге			41065				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6160			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21644				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			382374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				40668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			382374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				40668			
		РАЗДЕЛ 7.Устройство выбросных вентшахт на кровле								
147	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	165	944,73	4,92	155880	812	33770	1,15	190
		м2		193,05	1,87	31853	309	105	0,01	2
149	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком	100	697,39	4,29	69739	429	8518	0,42	42
		м		69,98	1,60	6998	160	119	0,01	1
150	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Устройство кровель скатных из рубероида в два слоя	58	369,67	18,33	21441	1063	2167	0,14	8
		м2		24,53	6,86	1423	398	119	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			247061	2304			240
			Тенге			40274	866			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			247061				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			172537				
	Всего заработная плата -		Тенге				41140			
	Местные материалы -		Тенге			31946				
		Накладные расходы -	Тенге			44454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6668			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			309006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата -	Тенге				47809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			309006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата -	Тенге				47809			
		РАЗДЕЛ 8.квартирный счетчик								
114	Е0116-26-1	Установка счетчиков	40	75,82	1,57	3033	63	3456	0,41	16
		1счетчик		67,50	--	2700	--	128	--	--
115	С131205-25 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, T макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss	40	24018,00	--	960720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			963753	63			16
			Тенге			2700	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			963753				
	Материалы -		Тенге			270				
	Всего заработная плата -		Тенге				2700			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			960720				
		Накладные расходы -	Тенге			3456				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				518			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58033				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1025241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3218			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1025241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3218			
		РАЗДЕЛ 9.Вентиляция								
118	Е0120-11-1	Установка решеток	100	798,85	16,96	79885	1696	24797	1,12	112
		шт		186,64	7,09	18664	709	128	0,03	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			79885	1696			112
			Тенге			18664	709			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			79885				
	Материалы -		Тенге			59525				
	Всего заработная плата -		Тенге				19373			
	Сдача и испытание -		Тенге			970				
		Накладные расходы -	Тенге			24797				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3720			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6281				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			110962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				23092			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			110962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				23092			
		РАЗДЕЛ 10.Холодное водоснабжение								
		Водопровод хозяйственно-питьевой								
		Водомерный узел (общий)								
27	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	9043,51	137,88	9044	138	1927	8,50	9
		1узел		1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	--
28	С130904-1166 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, ГОСТ 21345-2005	3	1292,00	--	3876	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды /до 20 мм/	1	5760,00	--	5760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5922,46	52,42	5922	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
		Водомерный узел (квартирный)								
32	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	40	1117,69	91,69	44708	3668	52877	5,93	237
		1узел		999,00	33,75	39960	1350	128	0,17	7
33	С130905-2053 Изм. и доп.вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	40	215,00	--	8600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С130904-64 прим	Счетчики воды д. 15 мм	40	1090,00	--	43600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С130804-2298 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	126,00	--	5040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	80	367,00	--	29360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С131206-309 Изм. и доп.вып.19	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 1 1/4, DN 32, типа Danfoss	1	5735,00	--	5735	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С130903-1227 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, ГОСТ 11823-91	10	663,00	--	6630	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			168275	3858			246
			Тенге			41548	1420			7
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			168275				
	Материалы -		Тенге			14268				
	Всего заработная плата -		Тенге				42968			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			108601				
	Сдача и испытание -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			54999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8250			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13396				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			236670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата -	Тенге				51218			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			236670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата -	Тенге				51218			
		РАЗДЕЛ 11.Горячее водоснабжение								
		Водомерный узел ТЗ (общий)								
68	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	3044,69	91,69	3045	92	1322	5,93	6
		1узел		999,00	33,75	999	34	128	0,17	--
69	С130904-1167 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, ГОСТ 21345-2005	2	1929,00	--	3858	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды /до 25 мм/	1	5760,00	--	5760	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С130810-107 Прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 40х25 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6101,88	72,98	6102	73	240	0,94	1
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	--
				Водомерный узел (квартирный)						
74	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	40	1117,69	91,69	44708	3668	52877	5,93	237
		1узел		999,00	33,75	39960	1350	128	0,17	7
75	С130905-2053 Изм. и доп.вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	40	215,00	--	8600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С130904-64 прим	Счетчики воды д. 15 мм	40	1090,00	--	43600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С130804-2298 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	126,00	--	5040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	80	367,00	--	29360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Водомерный узел Т4 (общий)						
79	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	1928,69	91,69	1929	92	1322	5,93	6
		1узел		999,00	33,75	999	34	128	0,17	--
80	С130904-1166 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, ГОСТ 21345-2005	2	1292,00	--	2584	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды /до 20 мм/	1	5760,00	--	5760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С130810-107 Прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 32х20 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм	1	5922,46	52,42	5922	52	196	0,77	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
85	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13	100,70	0,07	1309	1	823	0,37	5
		м2		60,30	0,02	784	--	105	--	--
86	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей	40	589,20	6,95	23568	278	5299	0,61	24
		шт		101,25	2,25	4050	90	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			192148	4255			280
			Тенге			47086	1554			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1309				
	Материалы -		Тенге			524				
	Всего заработная плата -		Тенге				784			
		Накладные расходы -	Тенге			823				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				908			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			190839				
	Материалы -		Тенге			34717				
	Всего заработная плата -		Тенге				47856			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105566				
	Сдача и испытание -		Тенге			12				
		Накладные расходы -	Тенге			61256				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9188			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15126				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			267221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата -	Тенге				57045			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			269481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							319
		Сметная заработная плата -	Тенге				57952			
		РАЗДЕЛ 12.Канализация								
		Канализация бытовая								
92	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	40	9126,62	39,24	365065	1570	20621	2,22	89
		комплект		387,00	15,75	15480	630	128	0,07	3
93	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	40	5930,28	21,53	237211	861	18202	1,95	78
		комплект		346,50	9,00	13860	360	128	0,04	2
94	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	40	5840,00	--	233600	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	40	3977,40	13,90	159096	556	14515	1,56	62
		Установка моек на одно отделение в комплекте с тумбой		279,00	4,50	11160	180	128	0,03	1
96	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	40	5840,00	--	233600	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	40	5778,07	93,94	231123	3758	18778	1,95	78
		комплект		330,75	36,00	13230	1440	128	0,17	7
98	Е0117-2-3	Установка смесителей для ванн	40	1793,32	1,57	71733	63	6451	0,70	28
		шт		126,00	--	5040	--	128	--	--
	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	100	388,81	--	38881	--	7571	0,34	34
		м		59,15	--	5915	--	128	--	--
				Канализация производственная напорная КЗН						
121	С131004-1 ПРИМ.	Дренажный насос Wilo-drain 32/8	1	11700,00	--	11700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	5	291,70	14,12	1459	71	676	0,55	3
		м		100,35	5,29	502	26	128	0,03	--
123	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5	10,99	--	55	--	68	0,05	--
		м		10,69	--	53	--	128	--	--
126	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	634,00	--	634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1584156	6878			372
			Тенге			65240	2636			13
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1584156				
Материалы -			Тенге			1032504				
Всего заработная плата -			Тенге				67877			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			479534				
		Накладные расходы -	Тенге			86882				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13032			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100262				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1771300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							428
		Сметная заработная плата -	Тенге				80909			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1771300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				80909			
		РАЗДЕЛ 13.внутреннее газоснабжение								
1	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	56	292,95	4,59	16405	257	3800	0,28	16
		м		51,30	1,71	2873	96	128	0,01	--
2	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	47,2	302,95	4,59	14299	217	3203	0,28	13
		м		51,30	1,71	2421	81	128	0,01	--
3	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	33,6	285,95	4,59	9608	154	2280	0,28	9
		м		51,30	1,71	1724	57	128	0,01	--
4	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20,6	343,95	4,59	7085	95	1398	0,28	6
		м		51,30	1,71	1057	35	128	0,01	--
5	С130904-37 прим.	Краны 11б27п, Dy 15 мм	40	663,00	--	26520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130904-40 прим.	Краны 11б27п, Dy 32 мм	8	2240,00	--	17920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130810-45	Крепление газопровода к стене по серии 5.509-18	14,4	200,00	--	2880	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
8	С130810-60	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 25х20 мм	8	46,00	--	368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130810-59	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 20х15 мм	8	38,00	--	304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов (после монтажа)	157,4	78,92	--	12422	--	14053	0,33	52
		м		69,75	--	10979	--	128	--	--
11	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,309	148,40	0,07	1530	1	1169	0,65	7
		м2		108,00	0,02	1113	--	105	--	--
12	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	40	332,58	54,70	13303	2188	10714	1,15	46
		прибор		189,00	20,25	7560	810	128	0,10	4
13	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	40	22600,00	--	904000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0111-350-1	Монтаж газовых бытовых счетчиков	40	193,78	--	7751	--	5913	1,00	40
		шт		164,25	--	6570	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С131401-14 прим	Счетчик газовый бытовой G-1,6	40	14500,00	--	580000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в стенах	10	954,04	666,83	9540	6668	4884	1,89	19
		отверст		287,21	255,45	2872	2555	90	1,40	14
17	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях	32	341,53	229,14	10929	7333	5780	0,73	23
		отверст		112,39	88,29	3596	2825	90	0,48	15
18	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах	10	201,28	2,32	2013	23	1473	1,09	11
		отверст		163,35	0,36	1634	4	90	--	--
19	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях	32	303,56	3,80	9714	122	6090	1,32	42
		отверст		210,85	0,61	6747	20	90	--	--
20	Е0116-10-1	Прокладка футляра из труб диам. до 40 мм	9,6	425,70	14,12	4087	136	1298	0,55	5
		м		100,35	5,29	963	51	128	0,03	--
21	Е0116-10-2	Прокладка футляра из труб диам. 50 мм	3	623,70	14,12	1871	42	406	0,55	2
		м		100,35	5,29	301	16	128	0,03	--
22	С131103-12	Рукава резинотканевые d 16 мм	61,8	375,00	--	23175	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1675725	17235			292
			Тенге			50410	6549			35
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7751				
	Материалы -		Тенге			1181				
	Всего заработная плата -		Тенге				6570			
		Накладные расходы -	Тенге			5913				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				887			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			820				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7457			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33726				
	Материалы -		Тенге			2861				
	Всего заработная плата -		Тенге				21366			
	Местные материалы -		Тенге			756				
		Накладные расходы -	Тенге			19396				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2909			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3187				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				24275			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1634248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			48115				
	Всего заработная плата -		Тенге				29023			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1555167				
		Накладные расходы -	Тенге			37150				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5573			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100284				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1771682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата -	Тенге				34596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1842475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							358
		Сметная заработная плата -	Тенге				66328			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10912717	77349			4559
			Тенге			756084	28876			161
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7751				
	Материалы -		Тенге			1181				
	Всего заработная плата -		Тенге				6570			
		Накладные расходы -	Тенге			5913				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				887			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			820				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7457			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4930537				
	Материалы -		Тенге			2648450				
	Всего заработная плата -		Тенге				550554			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1528306				
	Местные материалы -		Тенге			167790				
		Накладные расходы -	Тенге			622566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							311
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93385			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			333186				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5886290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3674
		Сметная заработная плата -	Тенге				643939			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1353273				
	Материалы -		Тенге			3926				
	Всего заработная плата -		Тенге				18039			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1330644				
		Накладные расходы -	Тенге			16235				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2435			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82170				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1451679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				20474			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4621155				
	Материалы -		Тенге			1189398				
	Всего заработная плата -		Тенге				209797			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3209588				
	Сдача и испытание -		Тенге			987				
		Накладные расходы -	Тенге			268540				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40281			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			293382				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5183077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1342
		Сметная заработная плата -	Тенге				250078			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12535529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5177
		Сметная заработная плата -	Тенге				921948			

Итого	12 535 529
Временные здания и сооружения (1,1%)	137 891
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	136 873
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	126 734
На оплату доп.отпусков (0,4%)	50 694
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	12 987 721
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	33 215 048
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	33 879 349
Всего по акту с учетом НДС 12%	37 944 871

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент"
(по доверенности № 06-183 от 23.11.2016г.) _____ Ильясов Т.А. _____2017года

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент" _____ Магазеев А.А. _____2017года

М.П. Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита " _____ Бектемиров И.Ш. _____2017года

_____ Булаткулов С.

_____ Сембаев Б.

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Жакпанов У.Т. _____2017года