Форма N 2в

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)

Заказчик ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области»

Подрядчик ТОО «ЛАЙГЭ»

Договор №91 от 26 мая 2011 г

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение п.Бисен Бокейординского района, ЗКО

Наименование обьекта: Газоснабжение п.Бисен

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2011 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ														
1	Е0101-30-3	-Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) МИНЕРАЛЬНОГО ГРУНТА ПОСЛЕ ОТСЫПКИ ТРАНШЕЙ м2	7000	0,26	-	0,26	0,05	1813	-	1813	364	353	97	-	-	1
2	Е0101-150-3	-Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м м3	4000	1,47	-	1,47	0,43	5874	-	5874	1714	1662	97	-	-	6
3	Е0101-26-1	-ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ м3	63800,0	4,49	-	4,49	0,9	286750	-	286750	57614	55885	97	-	-	188
4	Е0101-26-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м м3	63800,0	8,07	-	8,07	1,62	515058	-	515058	103485	100381	97	-	-	169
5	Е0101-30-3	-Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) м2	500000	0,26	-	0,26	0,05	129215	-	129215	25962	25183	97	-	-	85
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					938710	-	938710	189138	-			-	449
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					1189505								

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1189503	-	-		-	541
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-	
Сметная заработная плата -	Тенге		-	216658	-			

РАЗДЕЛ 2. Линейная часть газопровода. Основная магистраль

6	E0101-42-3	-Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 1,4 м в грунтах 3 группы км	7,9	155523,37 28125	151251,07 27036,09	1228168 222103	1194430 213504	422539 97	196 90,76	1548 717
7	E0101-149-4	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м яма	5	162,72 18,86	143,86 36,68	814 94	719 183	269 97	0,13 0,14	1 1
8	E0101-164-2	-Доработка вручную до проектных размеров квадрата 0,7x0,7 м3	0,0662	262,72 262,72	- -	17 17	- -	20 113	1,85 -	- -
	т.ч. п-3. 84 к=1,									
9	E0101-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов под опоры из бетона В15 м3	2,1	10202,15 771,75	95,97 36,25	21425 1621	202 76	1782 105	4,9 0,18	10 -
10	C14301-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,1	127 -	- -	267 -	- -	- -	- -	- -
11	C14301-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	2,1	361 -	- -	758 -	- -	- -	- -	- -
12	C14301-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	2,1	840 -	- -	1764 -	- -	- -	- -	- -
13	E0109-34-1	-Установка стоек т	0,0596	17355,77 12555	2191,29 101,25	1034 748	131 6	679 90	73,6 0,49	4 -
14	C1241-133	-Окраска опор т	0,0596	18000 -	- -	1073 -	- -	- -	- -	- -
15	C1221-245	-Конструкции стальные опор из труб и профилей т	0,062	172800 -	- -	10714 -	- -	- -	- -	- -
16	E0125-5-1	-Сварка трубопроводов 3-4 категории на сварочной базе и	0,051	242753,01	149007,16	12380	7599	5386	276	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трассе, диаметр трубопровода 76,108 мм		54225	33789,31	2765	1723	120	129,39	7
		км	0,051	302307,14	218457,76	15418	11141	7679	383	20
17	Е0125-7-1	-Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 76,108 мм		72000	53473,85	3672	2727	120	189,18	10
		км	18,18	477,57	-	8682	-	-	-	-
18	СПрайс ТОО "АВИЛОН-2009г"	-Стоимость труб стальных электросварных диам.76х3,5мм, цена:(9990:11,4+55):1,12:1,6426:1,02:1,06.1,02		-	-	-	-	-	-	-
		м	33,33	787,82	-	26258	-	-	-	-
19	СПрайс ТОО "АВИЛОН-2009г"	-Стоимость труб стальных электросварных диам.108х4мм, цена:(16374:11,4+100):1,12:1,6426:1,02:1,06.1,02		-	-	-	-	-	-	-
		м	15,54	60,75	-	944	-	850	0,34	5
20	Е0113-44-7	-Очистка щетками		60,75	-	944	-	90	-	-
		м2	15,54	59	47,75	917	742	409	0,07	1
21	Е0113-44-9	-Обеспыливание		11,25	18	175	280	90	0,09	1
		м2	15,54	134	17,67	2082	275	1720	0,58	9
22	Е0113-31-1 применит.	-Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм-покрытие стальных труб жидко-кристаллическим изоляционным покрытием изоллат-2 толщ.1мм		116,33	6,62	1808	103	90	0,03	1
		м2	15,54	-64,08	-10,98	-996	-171	-800	-0,26	-4
23	Е0113-31-2 К=2	-Вычитается позиция: Добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя шпатлевки из мастики "Битуминоль"		-53,1	-4,1	-825	-64	90	-0,01	-
		м2	16	1536,25	-	24580	-	-	-	-
24	СПрайс ИП "ГЕГАМЯН"	-Стоимость покрытия изоллат-2, цена:3050:1,12:1,6723:1,02:1,06.1,02		-	-	-	-	-	-	-
		л	0,005	467638,46	146691,58	2338	733	528	238	1
25	Е0125-11-1	-Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 400 мм		51525	36412,59	258	182	120	128,32	1
		т	8,74	139336,75	90794,12	1222698	796730	775240	286	2510
26	Е0122-11-6	-Сварка и укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм		48375	19582,83	424497	171842	130	84,07	738
		км	9015,74	3030	-	27317692	-	-	-	-
27	С130804-404 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 D 225х16,6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м	8760,00	26,4	3,1	231864	27226	163534	0,11	966
28	Ц0108-141-1	-Укладка изолированного проводника								

		м							
29	С151607-101	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	8,76	19,1 6650 - -	0,5 - - -	16775(5825 - -	4391 - - -	95 - - -	25 - - -
		1000м							
30	СПРАЙСООО"Н-ОВАТЕК-ПОЛИМЕР"2008г	-Сигнальная лента ЛГС200 (250мх200мм) цена:1125.5.1,06.1,02:1,06:1,02:1,6426	22,71	3424,45 - -	- - -	77762 - -	- - -	- - -	- - -
		шт							
31	У3-34-2	-Контактное устройство на трубопроводах для подключения провода-спутника	8	15481,43 7846,04	1380,64 240,37	123851 62768	11045 1923	77630 120	45,6 1,2	365 10
		устройст							
32	С Ценовое предложение №753 от 12.09.2007 г	-Контрольно-измерительный пункт СКИП, цена:3333,5х5х1,06х1,012:1,14:1,40903:1,02	8	10912,68 - -	- - -	87301 - -	- - -	- - -	- - -
		к-т							
33	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68 1320,75	559,8 9,29	9237 2642	1120 19	3458 130	7,99 0,02	16 -
		футляр	0,018	51162,26 30825	20326,01 5353,43	921 555	366 96	847 130	179 20,64	3 -
34	Е0122-11-2	-Сварка и укладка в траншею вытяжного трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	18,18	290 -	- -	5272 -	- -	- -	- -	- -
		км								
35	С130804-373 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 (63х5,8) мм	2	958,17 486	290,34 110,25	1916 972	581 220	1550 130	2,74 0,53	5 1
		м	4,4	415 -	- -	1826 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки								
		шт								
37	С130806-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х4,5 мм	0,24	8220	-	1973	-	-	-	-
		м								
38	С143001-7	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	класса В15 /М-200/ м3		-	-	-	-	-	-	-
39	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,24	127 / -	- / -	30 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
40	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,24	361 / -	- / -	87 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
41	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,24	840 / -	- / -	202 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
42	Е0122-49-1	-Подвешивание кабеля связи при пересечении их трассой трубопровода км	0,012	20732,9 / 9495	424,4 / 159,75	249 / 114	5 / 2	151 / 130	59,3 / 0,78	1 / -
43	Е0125-43-1	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм км	14,8	92630,43 / 9000	67711,68 / 11625,86	1370930 / 133200	1002133 / 172063	366315 / 120	43,5 / 43,04	644 / 637
44	Е0125-46-1	-Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм км	14,8	214942,93 / 32175	180223,18 / 32204,48	3181155 / 476190	2667303 / 476626	1143380 / 120	172 / 121,11	2546 / 1792
45	Ц3920-4	-Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 273 мм стык	1133	37,12 / 36	- / -	42057 / 40788	- / -	36709 / 90	0,2 / -	227 / -
46	Ц3924-16	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм стык	653	469,2 / 362	62,4 / 4,5	306388 / 236386	40747 / 2939	215392 / 90	2 / 0,03	1306 / 17
47	Е0125-51-1	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм стык	3	2327,99 / 391,5	1344,74 / 508,5	6984 / 1175	4034 / 1525	3240 / 120	1,95 / 3,25	6 / 10
		УКАЗАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ								
48	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	33,5	218,93 / 218,93	- / -	7334 / 7334	- / -	8288 / 113	1,54 / -	52 / -

49	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	21,71	9630,95	95,97	209088	2084	18419	4,9	106
50	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	21,71	771,75 127	36,25 -	16755 2757	787 -	105 -	0,18 -	4 -
51	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	21,71	361	-	7837	-	-	-	-
52	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	21,71	840	-	18236	-	-	-	-
53	Е0109-34-1	-Установка стоек т	1,47	17355,77	2191,29	25582	3230	16790	73,6	108
54	С12041-133	-Окраска столба и креплений т	1,47	12555 18000	101,25 -	18506 26532	149 -	90 -	0,49 -	1 -
55	С12021-245	-Конструкции стальные опознавательного столба т	1,47	172800	-	254707	-	-	-	-
56	Е0127-84-1	-Установка знаков шт	79	157,67	-	12456	-	12506	0,69	55
57	С11011-954	-Указательные знаки шт	79	119,03 359	- -	9403 28361	- -	133 -	- -	- -

ЛИНЕЙНАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ 3

58	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	0,5	218,93	-	109	-	124	1,54	1
59	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,25	9630,95	95,97	2408	24	212	4,9	1
60	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,25	771,75 127	36,25 -	193 32	9 -	105 -	0,18 -	- -
61	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,25	361	-	90	-	-	-	-
62	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	0,25	840	-	210	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,017	17355,77	2191,29	295	37	194	73,6	1
63	Е0109-34-1	-Установка стоек т	0,017	12555	101,25	213	2	90	0,49	-
				172800	-	2938	-	-	-	-
64	С12021-245	-Конструкции стальные опор из труб и профилей т	0,017	-	-	-	-	-	-	-
				18000	-	306	-	-	-	-
65	С12041-133	-Окраска стальных опор т	1	-	-	-	-	-	-	-
				1469,92	567,67	1470	568	1132	3,91	4
66	Е0122-36-4	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм шт		657	213,75	657	214	130	1,05	1
67	Е0122-33-5	-Установка и приварка патрубков т	0,14	247994,13	49389,75	34719	6915	14821	312,7	44
				62775	18657	8789	2612	130	91,12	13
68	С12041-133	-Окраска стальных фасонных частей т	0,14	18000	-	2520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	СПрайс ТОО "ГАЗРЕГИОН ПОСТАВКА"№ 956-2009г	-Задвижка фланцевая 30С41НЖ диам.200мм в комплекте с ответными фланцами компл	1	60406,7	-	60407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ КРАНОВОГО УЗЛА 16м2-2ШТ								
70	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм М600 м2	32	573,35	34,29	18347	1097	630	0,04	1
				6,01	8,79	192	281	133	0,03	1
71	Е0127-26-3 К=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 м2	32	-90,5	-2,73	-2896	-88	-43	-	-
				-0,2	-0,8	-6	-26	133	-	-
		УСТАНОВКА ШКАФНОГО ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА								
72	Ц0107-1-2	-Установки шкафного газорегуляторного пункта с пунктом учета расхода газа и шкафного пункта редуцирования газа шт	1	32082	5750	32082	5750	19803	107	107
				20000	2003,01	20000	2003	90	11,62	12
73	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ФМ-1 м3	1	10088,71	260,48	10089	260	739	3,94	4
				614,25	89,46	614	89	105	0,35	-
74	Е0106-3-7	-Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов м3	1	119,07	0,23	119	-	102	0,61	1
				96,75	0,09	97	-	105	-	-
75	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,004	172357,31	536,06	689	2	200	289	1
				47475	202,5	190	1	105	0,99	-
76	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1	127	-	127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

77	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1	361	-	361	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	1	840	-	840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	Ц0108-471-2	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм шт	1	568,8	27,8	569	28	146	1	1
				149	4,5	149	4	95	0,03	-
80	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	11	61,9	3,3	681	36	245	0,14	2
				23	0,4	253	4	95	-	-
81	Е0134-130-1	-Устройство молниеотвода шт	1	170,43	-	170	-	121	0,7	1
				110,25	-	110	-	110	-	-
82	Е0122-33-5	-Установка и приварка патрубков т	0,013	247994,13	49389,75	3224	642	1376	312,7	4
				62775	18657	816	243	130	91,12	1
83	С12041-133	-Окраска стальных фасонных частей т	0,026	18000	-	468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ 33м2								
84	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм М600 м2	66	573,35	34,29	37841	2263	1300	0,04	3
				6,01	8,79	397	580	133	0,03	2
85	Е0127-26-3 К=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 м2	66	-90,5	-2,73	-5973	-181	-88	-	-
				-0,2	-0,8	-13	-53	133	-	-
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА Д225 ММ ИЗ ЗЕМЛИ С ИФС Д225ММ(3ШТ)								
86	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под соединение м3	1	2418,2	152,52	2418	153	274	1,02	1
				153,68	57,15	154	57	130	0,28	-
87	Е0124-101-3	-Устройство выхода газопровода из земли диаметром 200 мм ввод	1	14859,29	1620,5	14859	1621	3557	11,7	12
				2124	612	2124	612	130	2,99	3
88	У3-56-29	-Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 МПа /12 кгс/см2/, Dy 200 мм соединен	1	10755,47	1342,81	10755	1343	3293	13,2	13
				2276,56	467,48	2277	467	120	2,3	2
89	Е0122-34-1	-Установка неразъемных соеденений полиэтилен-сталь	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	СПРАЙСООО"НОВАТЕК-ПОЛИМЕР"2008г	-Переход полиэтилен-сталь д225х219мммм цена 3080РР с НДС.5.1,06.1,02:1,18:1,06:1,02:1,507 шт	1	69,53 8660,15 -	58,98 - -	70 8660 -	59 - -	130 - -	0,23 - -	- - -
91	Е0106-1-13	-Устройство бетонной подушки шт	0,226	10202,15 - -	95,97 - -	2306 - -	22 - -	192 - -	4,9 - -	1 - -
92	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,226	771,75 127 -	36,25 - -	174 29 -	8 - -	105 - -	0,18 - -	- - -
93	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,226	361 - -	- - -	82 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
94	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,226	840 - -	- - -	190 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
95	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматура класса А-III т	0,001	58600 - -	- - -	59 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	36242080	5793123			10726
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1869973	1058472	-		4007
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1596255	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	40019690	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	331709	-	-		-
	Тенге	1936	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	41949589	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		16400
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3428396	-		-

РАЗДЕЛ 3. Линейная часть газопровода. Отвод на п.Уштерек

96	УЗ-34-2	-Контактное устройство на трубопроводах для подключения провода-спутника устройст	4	15481,43 7846,04 -	1380,64 240,37 -	61926 31384 -	5523 961 -	38815 120 -	45,6 1,2 -	182 5 -
97	С Ценовое предложение №753 от 12.09.2007 г	-Контрольно-измерительный пункт СКИП, цена:3333,5х5х1,06х1,012:1,14:1,40903:1,02 к-т	4	10912,68 - -	- - -	43651 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
98	Е0125-12-1	-Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 350 мм	1	49441,2 12825	22144,2 5979	49441 12825	22144 5979	22565 120	78 22,62	78 23

			шт						
99	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6	218,93	-	1314	-	1484	1,54	9
					218,93	-	1314	-	113	-	-
100	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	3,89	9630,95	95,97	37464	373	3300	4,9	19
					771,75	36,25	3002	141	-	-	1
101	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,89	127	-	494	-	105	0,18	-
					-	-	-	-	-	-	-
102	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,89	361	-	1404	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
103	C143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	3,89	840	-	3268	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
104	E0109-34-1	-Установка стоек	т	0,264	17355,77	2191,29	4582	578	3007	73,6	19
					12555	101,25	3315	27	90	0,49	-
105	C12041-133	-Окраска столба и креплений	т	0,264	18000	-	4752	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
106	C12021-245	-Конструкции стальные опознавательного столба	т	0,264	172800	-	45619	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
107	E0127-84-1	-Установка знаков	шт	21	157,67	-	3311	-	3325	0,69	14
					119,03	-	2500	-	133	-	-
108	C11011-954	-Указательные знаки	шт	21	359	-	7539	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
109	E0122-36-1	-Установка стальной задвижки диам. 50 мм	шт	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
					186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
110	E0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм М600	м2	32	573,35	34,29	18347	1097	630	0,04	1
					6,01	8,79	192	281	133	0,03	1
111	E0127-26-3 К=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к	м2	32	-90,5	-2,73	-2896	-88	-43	-	-
					-0,2	-0,8	-6	-26	133	-	-

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

ЛИНЕЙНАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ 2 ШТ

ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ КРАНОВОГО УЗЛА 16 м2-2 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ 33 м2								
		гр.1,2 м2	33	573,35	34,29	18921	1132	650	0,04	1
112	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм М600 м2		6,01	8,79	198	290	133	0,03	1
113	Е0127-26-3 К=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 м2	33	-90,5	-2,73	-2987	-90	-44	-	-
				-0,2	-0,8	-7	-26	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			296426	30687			326
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			54903	7635	-		30
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			153055	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			183134	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			56401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			392589	-	-		393
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
						-	73629	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ ГАЗОПРОВОДА П.БИСЕН								
114	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки шт	1	958,17	290,34	958	290	775	2,74	3
115	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/ м3	0,12	486	110,25	486	110	130	0,53	1
				8220	-	986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,12	127	-	15	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,12	361	-	43	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,12	840	-	101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	Е0125-22-1	-Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от приобьектного склада до места установки на трассе с погрузкой и разгрузкой т/км	6,68	102,09	95,97	682	641	340	0,04	-
				6,12	36,25	41	242	120	0,18	1
120	У3-34-2	-Контактное устройство на трубопроводах для подключения провода-спутника	2	15481,43	1380,64	30963	2761	19407	45,6	91
				7846,04	240,37	15692	481	120	1,2	2

			устройс								
121	С Ценовое предложение №753 от 12.09.2007 г	-Контрольно-измерительный пункт СКИП, цена:3333,5x5x1,06x1,012:1,14:1,40903:1,02	к-т	2	10912,68	-	2182	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
122	Е0125-12-1	-Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 350 мм	шт	6	49441,2	22144,2	296647	132865	135389	78	468
					12825	5979	76950	35874	120	22,62	136
					УКАЗАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ						
123	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,5	218,93	-	1204	-	1361	1,54	8
					218,93	-	1204	-	113	-	-
124	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	3,56	9630,95	95,97	34325	342	3024	4,9	17
					771,75	36,25	2751	129	105	0,18	1
125	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,56	127	-	453	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
126	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,56	361	-	1287	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
127	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	3,56	840	-	2994	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
128	Е0109-34-1	-Установка стоек	т	0,242	17355,77	2191,29	4200	530	2757	73,6	18
					12555	101,25	3038	25	90	0,49	-
129	С12041-133	-Окраска столба и креплений	т	0,242	18000	-	4356	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
130	С12021-245	-Конструкции стальные опознавательного столба	т	0,242	172800	-	41818	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
131	Е0127-84-1	-Установка знаков	шт	17	157,67	-	2680	-	2691	0,69	12
					119,03	-	2024	-	133	-	-
132	С11011-954	-Указательные знаки	шт	17	359	-	6103	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ 33 м2-2шт						
133	Е0127-26-1	-Устройство однослойных		66	573,35	34,29	37841	2263	1300	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм М600 м2		6,01	8,79	397	580	133	0,03	2
134	Е0127-26-3 К=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 м2	66	-90,41	-2,73	-5967	-181	-88	-	-
				-0,2	-0,8	-13	-53	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			483514	139513			620
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			102569	37388	-		142
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76527	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			561269	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			51701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			689497	-	-		846
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	165000	-		-

РАЗДЕЛ 5. ОТВОД НА СЕЛЬСКУЮ АМБУЛАТОРИЮ

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

135	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	2	218,93	-	438	-	495	1,54	3
				218,93	-	438	-	113	-	-
136	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	1,3	9630,95	95,97	12482	124	1100	4,9	6
				771,75	36,25	1000	47	105	0,18	-
137	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,3	127	-	165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
138	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,3	361	-	468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	1,3	840	-	1089	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	Е0109-34-1	-Установка стоек т	0,088	17355,77	2191,29	1527	193	1002	73,6	6
				12555	101,25	1105	9	90	0,49	-
141	С12041-133	-Окраска столба и креплений т	0,088	18000	-	1584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	С12021-245	-Конструкции стальные опознавательного столба т	0,088	172800	-	15206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	Е0127-84-1	-Установка знаков шт	4	157,67	-	631	-	633	0,69	3
				119,03	-	476	-	133	-	-
144	С11011-954	-Указательные знаки шт	4	359	-	1436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опознавательного столба т		-	-	-	-	-	-	-
155	Е0127-84-1	-Установка знаков шт	3	157,67	-	473	-	475	0,69	2
				119,03	-	357	-	133	-	-
156	С11011-954	-Указательные знаки шт	3	359	-	1077	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	У3-34-2	-Контактное устройство на трубопроводах для подключения провода-спутника устройст	2	15481,43	1380,64	30963	2761	19407	45,6	91
				7846,04	240,37	15692	481	120	1,2	2
158	С Ценовое предложение №753 от 12.09.2007 г	-Контрольно-измерительный пункт СКИП, цена:3333,5х5х1,06х1,012:1,14:1,40903:1,02 к-т	2	10912,68	-	21825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			79057	2999			105
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			17956	523			3
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76527	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16313	-	-		-
			Тенге			14100	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			106940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21753	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОТВОД НА ДЕТСКИЙ САД								
159	Е0101-149-4	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м яма	2	162,72	143,86	325	288	108	0,13	-
				18,86	36,68	38	73	97	0,14	-
160	Е0101-164-2	-Доработка вручную до проектных размеров квадрата 0,7х0,7 м3	0,0265	262,72	-	7	-	8	1,85	-
				262,72	-	7	-	113	-	-
		т.ч. п-3.184 к=1,2								
161	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов под опоры из бетона В15 м3	0,84	10202,15	95,97	8570	81	713	4,9	4
				771,75	36,25	648	30	105	0,18	-
162	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,84	127	-	107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,84	361	-	303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,84	840	-	706	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	Е0109-34-1	-Установка стоек т	0,0182	17355,77	2191,29	316	40	207	73,6	1

166	С12041-133	-Окраска опор	т	0,0182	12555 18000	101,25 -	229 328	2 -	90 -	0,49 -	- -
167	С12021-245	-Конструкции стальные опор из труб и профилей	т	0,018	- 172800	- -	- 3271	- -	- -	- -	- -
168	Е0113-44-7	-Очистка щетками	м2	1,44	- 60,75	- -	- 87	- -	- 79	- 0,34	- -
169	Е0113-44-9	-Обеспыливание	м2	1,44	60,75 59	- 47,75	87 85	- 69	90 38	- 0,07	- -
170	Е0113-31-1 применит.	-Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм-покрытие стальных труб жидко-кристаллическим изоляционным покрытием изоллат-2 толщ.1мм	м2	1,44	11,25 134	18 17,67	16 193	26 25	90 159	0,09 0,58	- 1
171	Е0113-31-2 К=2	-Вычитается позиция: Добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя шпатлевки из мастики "Битуминоль"	м2	1,44	116,33 -64,08	6,62 -10,98	168 -92	10 -16	90 -74	0,03 -0,26	- -
172	СПрайс ИП "ГЕГАМЯН"	-Стоимость покрытия изоллат-2, цена:3050:1,12:1,6723:1,02:1,06.1,02	л	1,44	-53,1 1536,25	-4,1 -	-76 3073	-6 -	90 -	-0,01 -	- -
173	Ц0108-141-1	-Укладка изолированного проводника	м	2	- 26,4	- 3,1	- 2772	- 326	- 1955	- 0,11	- 12
174	С151607-101	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	1000м	105	19,1 6650	0,5 -	2006 698	52 -	95 -	- -	- -
175	СПРАЙСООО"НОВАТЕК-ПОЛИМЕР"2008г	-Сигнальная лента ЛГС200 (250мх200мм) цена:1125.5.1,06.1,02:1,06:1,02:1,6426	шт	0,105	- 3424,45	- -	- 1438	- -	- -	- -	- -
		УКАЗАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ		0,42	- 218,93	- -	- 219	- -	- 247	- 1,54	- 2
176	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1	218,93 9630,95	- 95,97	219 6241	- 62	113 550	- 4,9	- 3
177	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов		0,648							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,648	771,75 127 -	36,25 - -	500 82 -	23 - -	105 - -	0,18 - -	- - -
179	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,648	361 - -	- - -	234 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
180	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,648	840 - -	- - -	544 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
181	Е0109-34-1	-Установка стоек т	0,044	17355,77 12555	2191,29 101,25	764 552	96 4	501 90	73,6 0,49	3 -
182	С12041-133	-Окраска столба и креплений т	0,044	18000 - -	- - -	792 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
183	С12021-245	-Конструкции стальные опознавательного столба т	0,044	172800 - -	- - -	7603 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
184	Е0127-84-1	-Установка знаков шт	8	157,67 119,03	- -	1261 952	- -	1266 133	0,69 -	6 -
185	С11011-954	-Указательные знаки шт	8	359 - -	- - -	2872 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
186	У3-34-2	-Контактное устройство на трубопроводах для подключения провода-спутника устройст	2	15481,43 7846,04	1380,64 240,37	30963 15692	2761 481	19407 120	45,6 1,2	91 2
187	С Ценовое предложение №753 от 12.09.2007 г	-Контрольно-измерительный пункт СКИП, цена:3333,5x5x1,06x1,012:1,14:1,40903:1,02 к-т	2	10912,68 - -	- - -	21825 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ КРАНОВОГО УЗЛА 16 м2								
188	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм М600 м2	16	573,35 6,01	34,29 8,79	9174 96	549 141	315 133	0,04 0,03	1 -
189	Е0127-26-3 К=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 м2	16	-90,5 -0,2	-2,73 -0,8	-1448 -3	-44 -13	-21 133	- -	- -
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ 33 м2								
190	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм М600 м2	33	573,35 6,01	34,29 8,79	18921 198	1132 290	650 133	0,04 0,03	1 1
191	Е0127-26-3 К=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 м2	33	-90,5 -0,2	-2,73 -0,8	-2987 -7	-90 -26	-44 133	- -	- -

192	Е0125-50-1	-Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм, учтенные в прокладке полиэтиленовых трубопроводов по сборнику 22 км	28	-114341,83	-100633,7	-3201571	-2817744	-715021	-37,5	-1050
				-8190	-13090,4	-229320	-366531	120	-50,22	-1406
193	Е0113-31-2 К=2	-Вычитается позиция: Добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя шпатлевки из мастики "Битуминоль" м2	3	-64,08	-10,98	-192	-33	-154	-0,26	-1
				-53,1	-4,1	-159	-12	90	-0,01	-
194	Е0125-50-1	-Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм, учтенные в прокладке полиэтиленовых трубопроводов по сборнику 22 км	4,77	-114341,83	-100633,7	-545296	-479922	-121783	-37,5	-179
				-8190	-13090,4	-39058	-62428	120	-50,22	-239
195	Е0125-50-1	-Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм, учтенные в прокладке полиэтиленовых трубопроводов по сборнику 22 км	1,43	-114341,83	-100633,7	-163966	-144309	-36619	-37,5	-54
				-8190	-13090,4	-11744	-18772	120	-50,22	-72
196	Е0125-50-1	-Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм, учтенные в прокладке полиэтиленовых трубопроводов по сборнику 22 км	0,048	-114341,83	-100633,7	-5488	-4830	-1226	-37,5	-2
				-8190	-13090,4	-393	-628	120	-50,22	-2
197	Е0125-50-1	-Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм, учтенные в прокладке полиэтиленовых трубопроводов по сборнику 22 км	0,108	-114341,83	-100633,7	-12349	-10868	-2758	-37,5	-4
				-8190	-13090,4	-885	-1414	120	-50,22	-5
198	Е0125-50-1	-Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм, учтенные в прокладке полиэтиленовых трубопроводов по сборнику 22 км	0,113	-114341,83	-100633,7	-12921	-11372	-2886	-37,5	-4
				-8190	-13090,4	-925	-1479	120	-50,22	-6

РАЗДЕЛ 8. Линейная часть газопровода. Основная магистраль

199	С Прайс ТОО "Виаст" №455А от 9.12.2009г	-Шкафной пункт редуцирования газа ГСГО-100/1-6 в комплекте с регулятором давления газа тип РДБК-1П-100/70 с обогревом, цена 1350000 тенге с НДС.1,03.1,012:1,6723:1,02:1,12 компл	1	736578,64	-	736579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	736579	-			-
	Тенге	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	736579	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	736579	-	-		-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	3504164	3444312			10719
	Тенге	1802950	843516	-		2908
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	736579	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2061170	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	36938424	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	486132	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1936	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	40224240	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		15101
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3088583	-		-

	Итого по акту:						40224240
СНРК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,7%						1086054
СН РК8.02-02-2002	Возврат материала от временных зданий и сооружений15%						162908
	ИТОГО						41310294
Дополнительные затраты на строительство							
СН РК8.02-02-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,17						896433
СНРк 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет,1%						413103
СНРК 8.02-02-2002	Затраты на доп отпуска,04%						165241
СНРК 8.02-02-2002	Средства связанные с командированием работников(расчет)						3235328
СН РК8.02-02-2002	Транспортные расходы 3,279%						1354565
	ВСЕГО:						47374964
СНРК 8.02-02-2002	Итого по сметному расчету в текущих ценах к=1,8232						86374035

СН РК 8.02-02-2002	Налоги,сборы,обязательные платежи,2%						1727485
	Итого						88101517
Решение правительства	НДС12%						10572182
	ИТОГО С НДС						98673698

ЗАКАЗЧИК: И.о. заместителя начальника ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области» Амиргалиев А.К

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «ЛАЙГЭ» Жумашев Н.С.

Технадзор: Главный специалист ТОО «Сана-Маркет» Куспанов Б.Ж.