Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса, 25-ти 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 67 (38кв)

АКТ___
приемки выполненных работ
за май 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
31	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	144,003	9206,47	341,75	1325760	49213	265151	9,80	1411
		м3		1624,50	129,11	233933	18592	105	0,63	91
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,337077	55620,00	--	18748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,11526	52102,00	--	6005	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,2906465	53000,00	--	68404	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,8888875	52400,00	--	465778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	10,60356	51000,00	--	540782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,659252	50900,00	--	84456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	6,3435345	48300,00	--	306393	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2816325	49213			1411
			Тенге			233933	18592			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2816325				
	Материалы -		Тенге			286805				
	Всего заработная плата -		Тенге				252525			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1490566				
	Местные материалы -		Тенге			755809				
		Накладные расходы -	Тенге			265151				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184889				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3266365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1635
		Сметная заработная плата -	Тенге				292298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3266365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1635
		Сметная заработная плата -	Тенге				292298			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	180,8	10369,97	241,10	1874890	43591	260760	8,06	1457
		м3		1282,50	91,08	231876	16467	105	0,44	80
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,7234	55620,00	--	40236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,28864	53600,00	--	69071	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			22,8778	52400,00	--	1198797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			0,2768	51000,00	--	14117	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,066	93997,62	304,24	6204	20	2300	198,00	13
		1т		33075,00	114,75	2183	8	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3203314	43611			1470
			Тенге			234059	16475			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3203314				
	Материалы -		Тенге			654484				
	Всего заработная плата -		Тенге				250534			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1322220				
	Местные материалы -		Тенге			948941				
		Накладные расходы -	Тенге			263060				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39459			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207982				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3674357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1682
		Сметная заработная плата -	Тенге				289993			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3674357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1682
		Сметная заработная плата -	Тенге				289993			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6019640	92824			2882
			Тенге			467992	35067			171
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6019640				
	Материалы -		Тенге			941288				
	Всего заработная плата -		Тенге				503059			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2812786				
	Местные материалы -		Тенге			1704750				
		Накладные расходы -	Тенге			528212				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79232			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			392871				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6940723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				582291			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6940723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3317
		Сметная заработная плата -	Тенге				582291			

Итого	6 940 723
Временные здания и сооружения (1,1%)	76 348
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	75 784
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	70 171
На оплату доп.отпусков (0,4%)	28 068
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	7 191 094
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	18 390 644
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	18 758 457
Всего по акту с учетом НДС 12%	21 009 471

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент"
(по доверенности №06-183 от 23.11.2016г.)
_____ Ильясов Т.А. _____2017 года

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент"
_____ Магазеев А.А. _____2017 года

М.П. Технадзор ТОО "Сейсмострозащита"
_____ Берикболов Е.Т. _____2017 года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"
_____ Жакпанов У.Т. _____2017 года

Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса, 25-ти 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 67 (38кв)

АКТ___
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытия								
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	138,384	10369,97	241,10	1435038	33364	199586	8,06	1115
		м3		1282,50	91,08	177477	12604	105	0,44	62
43.1	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление каркасов в построечных условиях	5,9078954	24244,95	4444,95	143237	26260	108980	110,00	650
		т		19800,00	696,02	116976	4112	90	2,55	15
44.1	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	13,74624	52400,00	--	720303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44.2	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,5094634	55620,00	--	28336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44.3	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 20-22 мм	5,398432	48300,00	--	260744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,39672	55620,00	--	22066	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,62913	53600,00	--	33721	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	14,08034	52400,00	--	737810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,08304	51000,00	--	4235	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0198	93997,62	304,24	1861	6	690	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	655	2	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3387351	59631			1769
			Тенге			295109	16718			77
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3244114				
	Материалы -		Тенге			499079				
	Всего заработная плата -		Тенге				190739			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1807215				
	Местные материалы -		Тенге			726317				
		Накладные расходы -	Тенге			200276				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30041			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3651053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1281
		Сметная заработная плата -	Тенге				220780			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			143237				
	Всего заработная плата -		Тенге				121088			
		Накладные расходы -	Тенге			108980				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16347			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15133				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			267349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							719
		Сметная заработная плата -	Тенге				137435			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3918402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2000
		Сметная заработная плата -	Тенге				358215			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Отделка потолков								
65.1	Е0115-64-4	Левкас потолков	500	147,38	3,94	73692	1970	54390	0,55	277
		м2		102,11	1,49	51055	745	105	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			73692	1970			277
			Тенге			51055	745			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73692				
	Материалы -		Тенге			75				
	Всего заработная плата -		Тенге				51800			
	Местные материалы -		Тенге			20592				
		Накладные расходы -	Тенге			54390				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8159			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата -	Тенге				59959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			135767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата -	Тенге				59959			
		РАЗДЕЛ 3.Отделка стен								
70.1	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	500	193,01	2,00	96504	1002	49282	0,57	283
		м2		93,60	0,27	46800	135	105	0,04	21
70.2	Е0115-64-3	Левкас стен	1000	118,46	3,43	118464	3430	78792	0,46	455
		м2		73,73	1,31	73730	1310	105	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			214968	4432			738
			Тенге			120530	1445			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			214968				
	Материалы -		Тенге			6826				
	Всего заработная плата -		Тенге				121975			
	Местные материалы -		Тенге			83180				
		Накладные расходы -	Тенге			128074				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19211			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			363624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							830
		Сметная заработная плата -	Тенге				141186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			363624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							830
		Сметная заработная плата -	Тенге				141186			
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки 1164,03м2								
89	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	21,37887	1274,20	319,70	27241	6835	14644	3,07	66
		м3		461,25	119,25	9861	2549	118	0,58	12
90	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	2950,28406	86,00	--	253724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	2,1070064	4486,93	285,43	9454	601	9002	20,97	44
		1т		3991,50	77,26	8410	163	105	0,30	1
92	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,8528354	50900,00	--	94309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0475086	55620,00	--	2642	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0356315	50800,00	--	1810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,171031	41200,00	--	7046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5	2,0191155	302,02	106,27	610	215	563	1,22	2
		м3		195,75	40,50	395	82	118	0,19	--
97	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	2,0594978	4325,00	--	8907	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки лист 7АР								
98	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,38475	13010,10	1826,10	5006	703	4735	42,70	16
		т		8100,00	690,75	3116	266	140	3,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,021204	52400,00	--	1111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,363546	59500,00	--	21631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Угловые узлы 32ар								
101	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	0,81375	4486,93	285,43	3651	232	3476	20,97	17
		1т		3991,50	77,26	3248	63	105	0,30	--
102	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,77265	50900,00	--	39328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0411	55620,00	--	2286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	3,432	302,02	106,27	1037	365	957	1,22	4
		м3		195,75	40,50	672	139	118	0,19	1
105	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	3,50064	4661,00	--	16316	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			496111	8950			150
			Тенге			25703	3262			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			496111				
		Материалы -	Тенге			2546				
		Всего заработная плата -	Тенге				28964			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			170164				
		Местные материалы -	Тенге			288748				
		Накладные расходы -	Тенге			33377				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5007			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31769				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			561257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				33971			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			561257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				33971			
		РАЗДЕЛ 5.Стены из блока стандартного 244м2								
106	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	28,1808	1274,20	319,70	35908	9009	19304	3,07	87
		м3		461,25	119,25	12998	3361	118	0,58	16
107	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	1842,1344	92,00	--	169476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1,3259808	4486,93	285,43	5950	378	5665	20,97	28
		1т		3991,50	77,26	5293	102	105	0,30	--
109	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,156896	50900,00	--	58886	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0355968	55620,00	--	1980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,044496	50800,00	--	2260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,088992	41200,00	--	3666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	8,8992	302,02	106,27	2688	946	2481	1,22	11
		м3		195,75	40,50	1742	360	118	0,19	2
114	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	3,025728	4325,00	--	13086	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	6,051456	4661,00	--	28206	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			322107	10334			125
			Тенге			20033	3823			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			322107				
	Материалы -		Тенге			1261				
	Всего заработная плата -		Тенге				23856			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66793				
	Местные материалы -		Тенге			223686				
		Накладные расходы -	Тенге			27449				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4117			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20973				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			370529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				27974			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			370529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				27974			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4494228	85316			3059
			Тенге			512429	25993			142
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4350991				
	Материалы -		Тенге			509787				
	Всего заработная плата -		Тенге				417334			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2044172				
	Местные материалы -		Тенге			1342523				
		Накладные расходы -	Тенге			443566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66535			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5082231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2758
		Сметная заработная плата -	Тенге				483869			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			143237				
	Всего заработная плата -		Тенге				121088			
		Накладные расходы -	Тенге			108980				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16347			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15133				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			267349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							719
		Сметная заработная плата -	Тенге				137435			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5349580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3477
		Сметная заработная плата -	Тенге				621305			
		Итого				5 349 580				
		Временные здания и сооружения (1,1%)				58 845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп.затраты в зимнее время 1,08%				58 411				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				54 084				
		На оплату доп.отпусков (0,4%)				21 634				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				5 542 554				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге				14 174 636				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				14 458 128				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				16 193 104				

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент"
(по доверенности №06-183 от 23.11.2016г.)

_____ Ильясов Т.А. _____2017 года

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент"

_____ Магазеев А.А. _____2017 года

М.П. Технадзор ТОО "Сейсмостроизащита"

_____ Берикболов Е.Т. _____2017 года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ Жакпанов У.Т. _____2017 года