Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"
Субподрядчик: ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"
Наименование строительно-монтажных работ: Строительство сетей водоснабжения п.Украинка (старая часть и район новостроек) , г.Актобе

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт	20 988 173	20 576 640		411 533	2 518 581	23 506 754
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**20 988 173**	**20 576 640**		**411 533**	**2 518 581**	**23 506 754**

Итого к оплате: **23 506 754 (двадцать три миллиона пятьсот шесть тысяч семьсот пятьдесят четыре) тенге**

в том числе НДС 12% **2 518 581 тенге**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

_____**Жангозин М.А**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Субподрядчик: ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

Наименование стройки: Строительство сетей водоснабжения п.Украинка (старая часть и район новостроек) , г.Актобе

Наименование объекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть

Акт №1
приемки выполненных работ за за август 2016г
(локальная смета 2-3-1)

Внутрипоселковая водопроводная сеть и подводка к границам домов потребителей

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопроводная сеть									
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	1405	9,85 / –	9,85 / 2,69	13839 / –	13839 / 3779	3666 / 97	– / 0,0088	– / 12
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	1405	5,86 / –	5,86 / 1,3	8233 / –	8233 / 1827	1772 / 97	– / 0,00426	– / 6
3	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	26880	18,51 / 1,01	17,5 / 4,41	497549 / 27149	470400 / 118541	141319 / 97	0,00703 / 0,0153	189 / 411

4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	410	218,93	–	89761	–	101430	1,54	631
		м3 грунта		218,93	–	89761	–	113	–	–
5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	2465	122,18	–	301174	–	340327	0,885	2182
		м3 грунта		122,18	–	301174	–	113	–	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2465	21,55	4,52	53121	11142	40720	0,108	266
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	41979	–	97	–	–
7	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	60699	6,83	6,83	414574	414574	110102	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	113507	97	0,0061	370
8	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	75000	0,26	0,26	19500	19500	3638	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	3750	97	0,00017	13
9	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	6,262	58881,69	25695,31	368717	160904	324717	194	1215
		км трубопровода		33075	6813,45	207116	42666	130	26,38	165
10	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	0,933	70811,26	30144,88	66067	28125	58838	236	220
		км трубопровода		40500	8009,55	37787	7473	130	31,06	29
11	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	118,84	32778,77	2104,76	3895429	250130	461310	13,9	1652
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	280760	74094	130	2,475	294
12	Е27-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	528	153,48	36,82	81037	19441	81663	0,624	329
		м2 подзоров и отмосток		103,28	13,01	54532	6869	133	0,0635	34
13	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	73	411,46	17,71	30037	1293	22634	1,4	102
		задвижка или клапан								

				231,75	6,75	16918	493	130	0,03	2
14	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	32	18075,87	36,99	578428	1184	12542	1,82	58
		шт								
				288	13,5	9216	432	130	0,07	2
		Всего прямые затраты				**6417466**	**1398765**			**6844**
						1066392	**373431**			**1338**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3952311				
		Накладные расходы, тенге				1704678				
		- заработная плата, тенге				255702				
		- трудоемкость, чел-ч				852				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				487329				
		Всего				**8609473**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8609473**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**20576640,5**				
		Налог (2 %)				411532,809				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**20988173,3**				
		НДС (12 %)				2518580,79				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**23506754,1**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

Жангозин М.А

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

Жаржанов Е.Ж.