Счет-фактура № 7
от 28 октября 2010 года

Поставщик ТОО «Строительная компания «Кен Асар»
РНН и адрес поставщика 451500250146, 140003 г.Павлодар, ул. Естая, 132-31, тел.689189, БИН 071140020548
Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия 45001 №0000048 от 20.08.09г.
Р/счет поставщика АО «Евразийский банк», г.Павлодар филиал №12, отделение 1203, р/счет № KZ7794812KZT22030379, БИК EURIKZKA, БИН 041241001783
Договор (контракт) на поставку товаров (услуг, работ) Юр №10-720 от 25.08.2010г
Условия оплаты по договору (контракту) **безналичный расчет**
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Павлодарская область, г.Аксу-1
Поставка товаров осуществлена по доверенности №
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель ТОО «Строительная компания «Кен Асар», РНН 451500250146, БИН 071140020548, г.Павлодар, ул. Естая, 132-31
Грузополучатель Аксуский завод ферросплавов АО ТНК «Казхром»
Покупатель АО ТНК «Казхром»
РНН и адрес покупателя РНН 600900080645, БИН 951040000069, 030015, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии
Р/счет покупателя АО «Евразийский банк», г. Актобе, филиал №3, р/счет № KZ7594803KZT22030019, г. Актобе, БИК EURIKZKA, БИН 951040000069
Получатель услуг: Аксуский завод ферросплавов – филиал АО ТНК «Казхром»
РНН и адрес получателя: 451400000814 Павлодарская область, 140101 г.Аксу-1, БИН 951241000448

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров, (работ, услуг) без НДС)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Капитальный ремонт трубопровода свежеречной воды от К14 до К15».				5 912 648,58	12%	709 517,83	6 622 166,41		
	Всего по счету:				**5 912 648,58**		**709 517.83**	**6 622 166.41**		

Руководитель организации

Кенжибаев М.С.

Гл. бухгалтер организации

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Примечание: без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) – покупателю. Копия (2-1 экземпляр) - поставщику

Заказчик:
АЗФ филиал АО «ТНК «Казхром»

Подрядчик:
ТОО «Строительная компания «Кен Асар»

Согласовано:
Технический директор
АЗФ филиала АО «ТНК «Казхром»

_____ А.В. Суслов

УТВЕРЖДАЮ:
Директор АЗФ филиала
АО «ТНК «Казхром»

_____ А.Б. Есенжулов

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2010г.

Наименование строительства:
«Капитальный ремонт трубопровода свежеречной воды от К14 до К15»

Договор
Дор №10-720 от 25.08.2010г

Ф 4763.17-07

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Ставка	НДС	ВСЕГО
«Капитальный ремонт трубопровода свежеречной воды от К14 до К15».	7 318 394,84	5 912 648,58	12%	709 517,83	6 622 166,41
ИТОГО к оплате		**5 912 648,58**		**709 517,83**	**6 622 166,41**

Сдал:
Директор ТОО «Строительной компании «Кен Асар» М.С. Кенжибаев

Принял:

Начальник УКСиР С.А.Шаяхметов

Начальник УЭО В.Ф. Клименко

03-005-005

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Кен Асар"

Согласовано:
Технический директор АЗФ филиала АО ТНК "Казхром"

_____ А.В.Суслов
"_____"_____2010г.

Утверждаю:
в сумме 6 622 166,41 тенге
Директор АЗФ
_____А.Б. Есенжулов
"_____" _____ 2010г.

АКТ

приемки выполненных работ октябрь2010 года.
Капитальный ремонт участка трубопровода свежеречной воды от К14 до К15

I.Расчёт затрат.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ	Един.изм.	Кол-во	Трудозатраты чел\час на единицу	Трудозатраты чел\час всего	Затраты чел\час на единицу	Затраты чел\час всего
		Подготовительные работы						
1	Е1-5п2а, б	Погрузка оборудования и материалов	тн					
		Автокран	*маш.час*	195,00	0,06	11,70	*0,0305*	*5,95*
2	Расчет	Транспортировка материалов, труб длинномером расстояние до 3км	тн					
		КАМАЗ-длинномер, 10тн	*маш.час*	195,00	0	0,00	*0,496*	*96,72*
		Земляные работы						
3	Е1-24-2	Срезка растительного слоя, толщиной 200мм,бульдозером с перемещением до 10м	м3					
		бульдозер 59Квт(80 л.с.)					*0,01150*	*0,00*
4	Е1-24-10	Добовлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 1 группы бульдозероми мощностью 59 кВт (80 л.с.)	м3					
		бульдозер 59Квт(80 л.с.)	*маш.час*				*0,00984*	*0,00*
5	Е1-12-9 т.ч.п.3,37 ктрр=1,2; ктрм=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаватором 0,65м3, в траншеях	м3					
		Экскаваторы одноковшовыедизельные на пневмоколесном ходу, 0,65м3	*маш.час*	3828,00	0,01344	51,45	*0,0294*	*112,54*
6	Е1-12-9 т.ч.п.3,37 ктрр=1,2; ктрм=1,2 п.3,46 ктрр=1,1; ктрм=1,1	Разработка мокрого грунта 3 группы в отвал экскаватором 0,65м3, в траншеях	м3					
		Экскаваторы одноковшовыедизельные на пневмоколесном ходу 0,65м3	*маш.час*	2473,00	0,014784	36,56	*0,03234*	*79,98*
7	Е1-164-3 к=1,2 п.3.180 п.3,178 ктрр=1,2; ктрм=1,2	Доработка мокрого грунта вручную в траншее после работы механизмов	м3	173,50	2,976	516,34		
8	Е1-17-8 т.ч. п.3.178 ктрр=1,1; ктрм=1,1	Выборка разработанного мокрого грунта в траншее глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	м3					
		бульдозер 79Квт	*маш.час*				0,007843	*1,36*
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу 0,65м3	*маш.час*	173,50	0,010824	1,88	0,02354	*4,08*
	Е1-17-8, п.3.46 к=1,1	Разработка и погрузка грунта 2 группы (супесчанного) в карьере на автомашины экскаватором 0,65м3	м3					

	Е1-17-8 п.3.40 к=1,1	Экскаваторы [illegible] на пневмоколесном ходу 0,65м3	маш.час	224,00	0,010624	2,42	0,02394	5,27
10	Расчет	Транспортировка супесчаного грунта самосвалами на расстояние до 10км	тн					
		автомобиль Камаз	*маш.час*	380,80			*0,2986*	*113,71*
11	1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы, к=20	м3	212,80				
12	Е23-1-1	Устройство основания песчаного под трубопроводы вручную	м3	70,00	1,02	71,40		
		Монтажные работы						
13	Е22-20-12	Нанесение весьма усиленной изоляции на трубопровод ф630мм	км		464,1	0,00		
14	Е22-20-8	Нанесение весьма усиленной изоляции на трубопровод ф325мм	км		356,7	0,00		
15	Е1-173-1	Водоотлив из траншеи	м3					
		Насос для водопонижения и водоотлива 5-8кВт	*маш.час*	2546,50			*2,8600*	*7282,99*
16	Е9-62-8	Изготовление металлических деталей для опоры трубопровода и лестницы	тн					
		Автокран, 10тн	*маш.час*				*1,1*	*0,07*
		Агрегат сварочный на автомобильном прицепе	*маш.час*				*43*	*2,80*
		Машины шлифовальные электрические	*маш.час*				*0,24*	*0,016*
		Дрели электрические	*маш.час*				*0*	*0,00*
		Пресс-ножницы комбинированные	*маш.час*	0,065	110	7,15	*0,8*	*0,05*
17	Е22-8-12	Монтаж стальных труб, ф630мм, с гидравлическим испытанием	км	0,33	997	329,01		
18	Е22-8-9	Монтаж стальных труб ф325мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	504	25,20		
19	Е22-36-9	Установка задвижек ф600мм	шт	1,00	19,6	19,60		
20	Е22-36-	Демонтаж задвижек Ду500мм	шт	2,00	9	18,00		
21	Е22-36-8	Установка задвижек Ду500мм	шт	1,00	15	15,00		
22	Е22-36-7	Установка задвижек Ду400мм	шт	2,00	10,2	20,40		
23	Е22-36-6	Установка задвижек Ду300мм	шт	1,00	7,17	7,17		
24	Е22-40-12	Приварка фланцев ф600мм к стальным трубопроводам	шт					
		Агрегат сварочный на автомобильном прицепе	*маш.час*	2,00	3,44	6,88	*2,12*	*4,24*
25	Е22-40-11	Приварка фланцев ф500мм к стальным трубопроводам	шт					
		Агрегат сварочный на автомобильном прицепе	*маш.час*	2,00	3,3	6,60	*2,10*	*4,20*
26	Е22-40-10	Приварка фланцев ф400мм к стальным трубопроводам	шт					
		Агрегат сварочный на автомобильном прицепе	*маш.час*	4,00	2,89	11,56	*1,8700*	*7,48*
27	Е22-40-8	Приварка фланцев ф300мм к стальным трубопроводам	шт					
		Агрегат сварочный на автомобильном прицепе	*маш.час*	2,00	2,45	4,90	*1,6900*	*3,38*
28	Е22-23-12	Нанесение весьма усиленной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов ф630мм	км	0,400	165,5	66,20		
29	Е22-23-8	Нанесение весьма усиленной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов ф325мм	*км*	0,05	89,2	4,46		
		Строительные работы						
30	Е1-166-2	Подбивка трубопровода вручную	м3	218,40	1,02	222,77		
31	Е1-4-4	Погрузка щебня для устройства щебеночного основания колодцев и камер экскаватором одноковшовым дизельныем на пневмоколесном ходу емкостью 0,65м3	м3					
		Экскаваторы одноковшовыедизельные на пневмоколесном ходу, 0.65м3	*маш.час*	3,100			*0,018*	*0,06*

19	Расчет	[illegible]	[illegible]	0,100			0,1720	0,87
33	Е22-41-2	Монтаж круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3					
		Автокран, 10тн	*маш.час*	3,30	13,9	45,87	*1,4*	*4,62*
34	Е22-41-2	Монтаж камер задвижек с устройством монолитного основания и перекрытия со стенками из ФБС в мокрых грунтах	м3					
		Автокран, 10тн	*маш.час*	21,20	13,9	294,68	*1,4*	*29,68*
35	Е22-32-13	Промывка трубопроводов ф630мм	км	0,400	45,3	18,12		
36	Е22-32-8	Промывка трубопроводов ф325мм	км	0,05	28,8	1,44		
37	Е22-38-10	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров ф630мм	шт	3,00	9,38	28,14		
38	Е22-38-7	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров ф325мм	шт	2,00	5,59	11,18		
		Обратная засыпка						
39	Е1-27-3	Обратная засыпка траншей бульдозерами с перемещением грунта 3 группы на 5м	м3					
		бульдозер 59Квт (80 л.с.)	*маш.час*	6936,00			*0,00942*	*65,34*
40	Е1-27-9	Добовлять на каждые последующие 5м перемещения грунта 3 группы бульдозеромо мощностью 59 кВт (80 л.с.)		6936,00			*0,00408*	*28,30*
41	Е1-134-3	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3					
		Трамбовки пневматические при работе от компрессора	*маш.час*	6936,00	0;129	894,74	*0,1250*	*867,00*
42	Е1-24-2	Обратная засыпка растительного слоя с перемещением грунта 1 группы на 5м	м3					
		бульдозер 59Квт (80 л.с.)	*маш.час*	2400,00			*0,00806*	*19,34*
43	Е1-27-8	Добовлять на каждые последующие 15м перемещения растительного грунта бульдозеромо мощностью 59 кВт (80 л.с.)	*м3*					
				2400,00			*0,00398*	*9,55*
44	Е1-30-1	Планировка площадей	м2					
		бульдозер 59Квт (80 л.с.)	*маш.час*	9000,00			*0,0007*	*6,30*
45	Е22-46-14 k=1,26; k=1,27	Продавливание грунта трубами диаметром 1200мм на длину 40м с разработкой грунта вручную	м					
		Установка гидравлическая для труб (УПК)	*маш.час*	30,00	12,6882	380,65	*3,3147*	*99,44*
46	Е22-47-10	Протаскивание в кожух стальных труб ф630мм	м	40,00	1,12	44,80		
						3176,27		**8856,80**
Итого с к=1,2 (производство работ в охранной зоне действующей ЛЭП)						**3811,52**		**10628,16**

2. Стоимость работ в денежном выражении

№ п/п	Наименование	ед.изм	кол-во	стоимость в тенге	
				на един	всего
1	Заработная плата	чел.час	3 811,52	323,80	1234170,18
2	Начисление на зарплату 0,11х0,9				122182,85
3	Накладные расходы			75%	925627,64
4	Итого:				**2 281 980,67**

3. Стоимость механизмов

№ п/п	Наименование	ед.изм	кол-во	стоимость в тенге	
				на един	всего
1	Автомобиль Камаз 5511, 10тн	маш.час	137,136	1397,88	191699,6717
2	Бульдозер 59Квт (80 л.с.)	маш.час	154,596	1465,51	226561,9840
3	Бульдозер 79Квт (108 л.с.)	маш.час	3,744	1607,89	6019,9402
4	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу 0,65м3	маш.час	242,316	2530,32	613137,0211
5	Автокран 10 тн	маш.час	48,384	1981,60	95877,7344
6	Насос для водопонижения и водоотлива 5-8кВт	маш.час	8739,588	184,31	1610793,4643
7	Длинномер	маш.час	116,064	1397,88	162243,5443
8	Трамбовки пневматические	маш.час	1040,400	78,41	81577,7640
9	Агрегат сварочный на автомобильном прицепе	маш.час	26,520	1669,69	44280,1788
10	Проколочная установка (УПК)		119,328	1344,83	160475,8742
11	Дрели электрические		0,000	18,65	0,0000
12	Машины шлифовальные		0,019	18,80	0,3572
13	Пресс-ножницы комбинированные		0,060	440,07	26,4042
	Итого :		**10 628,16**		**3 192 693,94**

4. Материалы заказчика

№ п/п	Наименование	ед.изм	кол-во	стоимость в тенге	
				на един	всего
1	Задвижка 30С927НЖ, Ду 600	шт	1,000		
2	Задвижка 30С941НЖ, Ду 500	шт	1,000		
3	Задвижка 30С941НЖ, Ду 400	шт	2,000		
4	Задвижка 30С941НЖ, Ду 300	шт	1,000		
5	Фланц 1-300-1,6	шт	2,000		
6	Фланц 1-400-10	шт	4,000		
7	Фланц 1-600-16	шт	2,000		
8	Сталь арматурная d12 35 ГС	тн	0,500		
9	Битум БН-90/10	тн	7,289		
10	Труба стальная электросварная, Ø630 × 10	тн	57,413		
11	Труба электросварная, Ø1020 × 12	тн	7,600		
12	Труба безшовная, Ø325 × 8 Ст.20	тн	3,200		
13	Электроды УОНИ 13/55, Ø4мм	кг	124,00		
14	Топливо дизельное , летнее	тн	0,300		
15	Бензин А 80	кг	0,140		
16	Блок ФБС 12-4-6	шт	16,000		
17	Блок ФБС 24-4-6	шт	16,000		
18	Кольцо КЦ 20-9	шт	2,000		

№ п/п	Наименование		Стоимость,тенге		
1	Расчет стоимости работ				2 281 980,67
2	Стоимость машин и механизмов				3 192 693,94
3	Итого :				5 474 674,61
4	Рентабельность 8%				437 973,97
5	Итого с рентабельностью				5 912 648,58
6	НДС 12%				709 517,83
7	**Всего :**				**6 622 166,41**

Сдал:

Директор ТОО "Строительной компании "Кен Асар" М.С.Кенжибаев

Принял:

Начальник УКСиР С. А. Шаяхметов

Начальник УЭО В.Ф. Клименко

Начальник энергоцеха В.Н. Коваль

Начальник ТТБ УЭО Ю.В.Мельников

Экономист ЭНЦ М.И.Шелудякова

АФЗ/АЗФ
ЭнЦ / Энергоц
№ 24

код 58-005-005

шифр 293/1022 ук св ремонт вру
кат ремонт инв 0308/050