Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_13_»_Октября_2017г.

Заказчик

ГУ «Отдел строительства Бурлинского района». Западно-Казахстанская Область, 090300, г. Аксай, ул.Советская 99. Тел./факс: 8 71133 20-3-88.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии

13.10.2017г. ТОО «KazConstructionGroup». Лицензия ГСЛ № 13021388 от 24.04.2013 года. Директор Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г. Уральск, ул. Полевая 1/2. Тел: 8 7112 21-02-61.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

13.10.2017г. - Заключение о качестве СМР ТОО «ИК по ОСП» Шаймарданов Серик Нурмыханович. Аттестаты: № KZ75VJE00002630: от 14.10.2014 г.; № KZ03VJE00002277 от 01.10.2014 г., № KZ33VJE00001446 от 09.09.2014 г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

13.10.2017г. - Заключение о соответствии выполненных работ проекту ТОО «ЖайыкСтройПроект», лицензия ГСЛ № 14006008 от 28.04.2014 года. Таспаев Айбек Мерниязович – Главный инженер проекта.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов) / № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта

«Строительство инженерно-коммуникационных сетей газоснабжения с.Аралтал Бурлинского района ЗКО».

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу: ЗКО, Бурлинский район, п.Аралтал.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 23 ноября 2010 года № 70. Постановление Акима с.Пугачево Бурлинского района, Западно-Казахстанской области.

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» от 16 августа 2016 г.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «ЖайыкСтройПроект», Проект № 01-14

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й)

«АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в. Приказ № 008 от 28 июля 2016 года;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2016 года

(месяц, год)

окончание работ октябрь 2017 года

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;

фактически, месяц: 14;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь здания	$м^2$				
Внутренняя площадь помещений	$м^2$				
Производственная площадь	$м^2$				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Распределительный газопровод высокого, среднего и низкого давления проходит по п.Аралтал.

Количество газифицируемых зданий - 1443 шт
Максимальный расход газа:4233,9 м3/час.,37088,964 тыс.м3/год
Протяженность газопровода:
Среднего давления 0,3МПа - 5,063 км
Низкого давления 0,003 МПа - 45,281 км
Высокого давления 0,6 МПа- 0,838 км
Газорегуляторный шкаф пункт с РДБК 1П-100/50-1 компл.
Газорегуляторный шкаф пункт с РДБК 50/1000,РДНК-1000,РДГ-50Н,РДГК-10М,РДНК-32-13 компл.
Установка газорегуляторная шкафная УГРШ-50В-2Д-Г-О- 1 компл.

Газопровод высокого давления. Место подключения: существующий подземный газопровод высокого давления «Аксай-Бурлин» Ду219. В точке врезки давление газа 9 кг/см2. Для понижения давления газа до 6 кг/см2 проектом предусмотрено установка УГРШ 50В-2Д-Г-О. Газопровод высокого давления запроектирован из полиэтиленовых труб SDR 11 Ду110 подземной прокладкой до ГРПШ-07-2У1 на глубине 1,2 м ниже отметки земли. На выходе из земли устанавливается запорная арматура. В качестве понижающего устройства принят ГРПШ с регулятором давления РДБК 1П-100/50 которое устанавливается в ограждении. Перед ГРПШ установлена задвижка ⌀100 марки 30С41НЖ. Монтаж, контроль качества сварных соединений и испытания системы выполнить в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003г. Сварку производить электродами Э42;Э42А по ГОСТ 9467-75 Проект выполнен в соответствий с МСН 4.03-.01-2003 «Правил безопасности в газовом хозяйстве».

Газопровод среднего давления. Газопровод среднего давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ-63 SDR 17,6 Ду140, Ду125, Ду110, Ду90, Ду75, Ду63 подземной прокладкой на глубине 1,2 м ниже отметки земли. В качестве понижающих устройств приняты ГРПШ с регулятором давления РДНК-1000, РДНК-50/1000, РДГ-50Н, РДГК-10М,РДНК-32 которые устанавливается в ограждении. Перед ГРПШ предусмотрены задвижки Ø50 марки 30С41НЖ. Пересечение запроектированного газопровода с существующими автодорогами предусмотрено открытым способом в футляре. Монтаж, контроль качества сварных соединений и испытания системы выполнить в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003г. Сварку производить электродами Э42;Э42А по ГОСТ

9467-75. Проект выполнен в соответствий с МСН 4.03-.01-2003 «Правил безопасности в газовом хозяйстве».

Газопровод низкого давления. Газопровод низкого давления запроектирован подземный от ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000 из полиэтиленовых труб ПЭ-63 SDR 17,6 Ø50Х2,9;Ø63Х3,6; Ø75Х4,3; Ø90Х5,1; Ø110Х6,3; Ø140Х8,0; Ø160Х9,1; Ø225Х12,8 вне территории частных владений. Пересечение запроектированного газопровода с существующими автодорогами предусмотрено открытым способом в футляре. Проектом предусмотрено один выход на два дома. На выходах предусмотрена отключающая арматура. Монтаж, контроль качества сварных соединений и испытания системы выполнить в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003г. Сварку производить электродами Э42;Э42А по ГОСТ 9467-75. Проект выполнен в соответствий с МСН 4.03-.01-2003 «Правил безопасности в газовом хозяйстве».

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство инженерно-коммуникационных сетей газоснабжения с.Аралтал Бурлинского района ЗКО».

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик

Бақтығұл Зұлхожа Сапарұлы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись _____

Технический надзор

Шаймарданов Серик Нурмыханович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта)

Подпись _____

Авторский надзор

Таспаев Айбек Мерниязович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта)

Подпись _____

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Подпись _____

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«13» Октября 2017г.

Подрядчик *ТОО "KazConstructionGroup"*
наименование организации, юридический адрес
в лице *Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: *Строительство инженерно-комуникационных сетей газоснабжения с.Арал-Тал Бурлинского района ЗКО (корректировка)*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является *ГУ " Отдел строительства Бурлинского района ЗКО " руководитель Бақтыгул З.С.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО "ЖайыкСтройПроект" ,ГСН, Государственная лицензия ГСЛ №14006008*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) *КПО б. в. от 28 июля 2016 года № 008*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Количество газифицируемых зданий - 1443 шт

Максимальный расход газа:4233,9 м3/час.,37088,964 тыс.м3/год

Протяженность газопровода:

Среднего давления 0,3МПа - 5,063 км

Газопровод среднего давления из труб ПЭ-63 SDR17,6 ф140,ф125,ф110,ф90,ф75,ф63 мм.

Низкого давления 0,003 МПа - 45,281 км

Газопровод низкого давления из труб ПЭ-63 SDR17,6 ф50,ф63,ф75,ф90,ф110,ф140,ф160,ф225 мм.

Высокого давления 0,6 МПа- 0,838 км

Газопровод высокого давления из труб ПЭ SDR11 ф110мм.

Газорегуляторный шкаф пункт с РДБК 1П-100/50-1 компл.

Газорегуляторный шкаф пункт с РДБК 50/1000,РДНК-1000,РДГ-50Н,РДГК-10М,РДНК-32-13 компл.

Установка газорегуляторная шкафная УГРШ-50В-2Д-Г-О- 1 компл.

Молниезащита ГРПШ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _август 2016 года_
месяц, год

окончание работ _октябрь 2017 года_
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 месяцев;
фактически, месяц: *14 месяцев* ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

«КазТрансГаз Аймак» Батыс Қазақстан өңдірістік филиалы Бөрлі газ учаскесі

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство инженерно-комуникационных сетей газоснабжения с.Арал-Тал Бурлинского района ЗКО (корректировка)***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,дата

ЖШС «KCG» ТОО KazConstructionGroup. М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«13 » Октября 2017 года

Авторский надзор ТОО «ЖайыкСтройПроект»,
Директор – Сейткалиев Асхат Болатович,
адрес: Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, пр.Достык-Дружба 235, оф. 15
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Главный инженер проекта – Таспаев Айбек Мерниязович
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании Приказа №25/1 от 03.08.2017г.
№ договора и дата

по объекту: «Строительство системы газоснабжения в п.Аралтал»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является: ГУ «Отдел строительства Бурлинского района»
Руководитель– Багтыгул З.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «KazConstructionGroup» Лицензия: ГСЛ №13021388, от 24.04.2013г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Мухамбедиев М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____август 2016г.;

месяц, год

окончание работ _____октябрь 2017г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства _____8_____месяцев;

фактически_____14_____месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

_____ТОО «ЖайыкСтройПроект»_01-14_____,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой)___ГУ «Отдел строительства Бурлинского района»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация_____ТОО «ЖайыкСтройПроект»__
Директор – Сейткалиев Асхат Болатович_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

13.10.2017

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору Главный инженер проекта – Таспаев Айбек Мерниязович_____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

13.10.2017

подпись, дата Место печати (при наличии)