# Счет-фактура № 16 от 1 ноября 2012 г. (1)

(1а)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Кен Асар"** (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 451500250146, БИН: 071140020548, 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г., Естая, дом № 132, к.31,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001 № 0003370, от 26.07.2012 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ7794812KZT22030379, в банке АО "Евразийский банк" , БИК EURIKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Юр №12-1018 от 26.07.2012г. Смета №001/22-521 изм. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Аксу -1

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 451500250146, БИН: 071140020548, Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Кен Асар",140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г., Естая, дом № 132, к.31 (8)

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: РНН: 451400000814, БИН: 951241000448, Аксуский завод ферросплавов Филиал Акционерное общество Транснациональная компания "Казхром" (9)

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром"** (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 600900080645, БИН: 951040000069, 030008, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.М.Маметовой 4 "А" (10а)

Расчетный счет получателя: KZ594803KZT22030019, в банке АО "Евразийский банк" филиал №3, БИК EURIKZKA (10б)

| № | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт водовода свежей речной воды от К - 15А до РОК - 2 (участок №2) | | 1 | 6 029 593,26 | 6 029 593,26 | 12% | 723 551,19 | 6 753 144,45 | 0 | |
| Всего по счету: | | | | | **6 029 593,26** | | **723 551,19** | **6 753 144,45** | | |

**Руководитель: Кенжибаев М. С.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

бухгалтер

*(должность)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

Бобец И. А.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик:
АЗФ филиал АО «ТНК «Казхром»

Подрядчик:
ТОО «Строительная компания «Кен Асар»

Согласовано:
Технический директор
АЗФ филиала АО «ТНК «Казхром»

_____А.В. Суслов

УТВЕРЖДАЮ:
Директор АЗФ филиала
АО «ТНК «Казхром»

_____А.Б. Есенжулов

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2012г.

Наименование строительства:
Водовод свежей речной воды от К-15А до РОК-2.(Участок №2)

Договор Юр № 12-1018 от 26.07.2012г. **Ф 4763.17-07**

| Наименование пусковых комплексов. Объектов, комплексов работ | С начало года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Ставка | НДС | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|
| Водовод свежей речной воды от К-15А до РОК-2.(Участок №2) | 12 688 032,15 | 6 029 593,26 | 12% | 723 551,19 | 6 753 144,45 |
| **ИТОГО к оплате** | | **6 029 593,26** | **12%** | **723 551,19** | **6 753 144,45** |

Сдал:
Директор ТОО «Строительной компании «Кен Асар» Кенжибаев М.С.

Принял:
Начальник УКСиР Шаяхметов С.А.

Начальник УЭО Клименко В.Ф.

Заказчик: АЗФ- филиал АО ТНК "Казхром"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Кен Асар"

Согласовано:
Технический директор АЗФ Филиала АО ТНК "Казхром"
_____ А.В. Суслов
"_____" _____ 2012г.

Утверждаю:
в сумме 6 753 144,45 тенге
Директор АЗФ
_____ А.Б. Есенжулов
"_____" _____ 2012г.

Смета № 001/22-521

# АКТ
## приемки выполненных работ за ноябрь 2012 года
## Водовод свежей речной воды от К-15А до РОК-2.(Участок №2)

I. Расчет затрат

| № п/п | Обоснов. | Наименование работ | Ед-цы измер. | Кол-во | Т/затраты ч/час | | Т/затраты м/час | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на ед-цу. | всего | на ед-цу. | всего |
| 1 | Е1-5п.14 | Погрузка оборудования и материалов | т | 139,520 | 0,013 | 1,81 | | |
| | | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш-ч | | | | 0,026 | 3,63 |
| 2 | Расчёт | Перевозка оборудования и материалов на 3 км | т | 139,520 | | | | |
| | | автомобиль-длинномер Камаз 30тн | маш-ч | | | | 0,059 | 8,23 |
| | | **Земляные работы.** | | | | | | |
| 1 | 27-18-4 | Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной 200мм | м3 | 16,00 | 1,55 | 24,80 | | |
| | | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш-ч | | | | 0,0136 | 0,22 |
| | | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | | | | 0,6 | 9,60 |
| | | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш-ч | | | | 0,15 | 2,40 |
| 2 | Е1-3-4 | Погрузка строительного мусора (битого бетона, асфальтобетона) автомашины экскаватором емкостью 0,65м3 | м3 | 16,00 | | | | |
| | | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш-ч | | | | 0,018 | 0,29 |
| 3 | Расчет | Транспортировка строительного мусора (битого бетона, асфальтобетона) а/самосвалами на расстояние до 3км | тн | 38,4 | | | | |
| | Прейскурант №13-01-05 | автомобиль Камаз 10т | маш-ч | | | | 0,051 | 1,96 |
| 4 | 1-24-5 | Срезка растительного грунта 1 группы б=200мм бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м | м3 | 1700,0 | | | | |
| | | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш-ч | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1-17-3 | Разработка и погрузка грунта 3 группы на а/машины экскаватором емкостью 0,65м3<br>Бульдозеры ,79кВт (108 л.с)<br>Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3<br>Щебень | м3<br>маш-ч<br>маш-ч<br>тн | 578,0<br><br><br>0,0 | 0,0086 | 4,97 | <br>0,00623<br>0,0187<br> | <br>3,60<br>10,81<br> |
| 6 | 1-17-3 к=1,1 | Разработка и погрузка мокрого грунта 3 группы на а/машины экскаватором емкостью 0,65м3<br>Бульдозеры ,79кВт (108 л.с)<br>Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3<br>Щебень | м3<br>маш-ч<br>маш-ч<br>тн | 342,0<br><br><br>0,02736 | 0,00946 | 3,24 | <br>0,006853<br>0,02057<br> | <br>2,34<br>7,03<br> |
| 7 | Расчет Прейскурант №13-01-05 | Транспортировка грунта на 3 км<br>автомобиль Камаз 10т | т<br>маш-ч | 1604,75 | | | <br>0,054 | <br>86,66 |
| 8 | 1-12-9 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаватором емкостью 0,65м3<br>Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | м3<br>маш-час | 1510,55 | 0,0112 | 16,92 | <br>0,0245 | <br>37,01 |
| 9 | 1-12-9 | Разработка (мокрого) грунта 3 группы в отвал экскаватором 0,65м3, п.3.46: ктрр=1,1; ктрм=1,1<br>Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | м3<br>маш-ч | 885,53 | 0,01232 | 10,91 | <br>0,02695 | <br>23,87 |
| 10 | 1-164-3 к=1,2 | Доработка вручную грунта 3гр. траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы | м3 | 235 | 2,976 | 699,36 | | |
| 11 | Е1-3-4 | Погрузка разработанного грунта 3 группы на автомашины экскаватором емкостью 0,65м3<br>Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | м3<br>маш-ч | 64 | | | <br>0,018 | <br>1,15 |
| 12 | Расчет Прейскурант №13-01-05 | Транспортировка грунта на 3 км<br>автомобиль Камаз 10т | т<br>маш-ч | 112 | | | <br>0,054 | <br>6,05 |
| 13 | 1-19-3 к=6 | Ремонт и содержание каждых 0,5 км дорог, в грунтах 3 группы на 3 км.<br>щебень | м3<br>тн | 64<br>0,086 | | | | |
| 14 | Е1-3-4 | Выборка разработанного грунта вручную 3 группы в отвал экскаватором емкость 0,65м3<br>Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | м3<br>маш-ч | 189 | | | <br>0,018 | <br>3,40 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е1-3-4 | Погрузка песка (супесчаного грунта) на автомашины экскаватором емкостью 0,65м3<br>Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | м3<br>маш-ч | 364,36 | | | 0,018 | 6,56 |
| 16 | Расчет<br>Прейскурант №13-01-05 | Транспортировка песка (супесчаного грунта) а/самосвалами на расстояние 10 км<br>автомобиль Камаз 10т | т<br>маш-ч | 619,41 | | | 0,124 | 76,81 |
| 17 | 1-19-3 к=20 | Ремонт и содержание каждых 0,5 км дорог на 10 км.<br>щебень | м3<br>тн | 364,36<br>1,632 | | | | |
| 18 | 23-1-1 | Устройство основания песчаного под трубопроводы<br>песок | м3<br>тн | 53,36<br>99,7832 | 1,02 | 54,43 | | |
| 20 | 22-20-6 | Нанесение весьма усиленной изоляции на трубопровод ф219мм | км | 0,05 | 278,5 | 13,93 | | |
| 21 | 22-20-10 | Нанесение весьма усиленной изоляции на трубопровод ф426мм | км | 0,379 | 367,6 | 139,32 | | |
| 22 | 1-173-1 | Водоотлив из траншеи<br>Насос для водопонижения и водоотлива 5-8кВт | м3<br>маш-ч | 1215 | | | 2,86 | 3474,90 |
| 23 | 22-47-7 | Протаскивание в кожух стальных труб,ф426мм | м | 50 | 1,0 | 50,00 | | |
| 24 | 22-8-16 | Монтаж кожухов из стальных труб ф1020мм<br>Труба стальная ф1020х10мм | км<br>м | 0,050<br>50,200 | 1800,00 | 90,00 | | |
| 25 | 22-8-10 | Монтаж стальных труб ф426мм с гидравлическим испытанием<br>Труба стальная ф426х8мм | км<br>м | 0,379<br>380,516 | 662,00 | 250,90 | | |
| 36 | 22-23-10 | Нанесение весьма усиленной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов ф426мм | км | 0,3790 | 105,6 | 40,02 | | |
| 37 | 23-1-1 | Подбивка трубопроводов грунтом 2 группы<br>песок | м3 грунта<br>тн | 312,64<br>584,6368 | 1,02 | 318,89 | | |
| 50 | Е1-3-4 | Погрузка грунта 3 группы на а/самосвал для обратной засыпки<br>Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | м3<br>маш-ч | 4035 | | | 0,018 | 72,63 |
| 51 | Расчет<br>Прейскурант №13-01-05 | Транспортировка грунта на 3 км (для обратной засыпки)<br>автомобиль Камаз 10т | т<br>маш-ч | 7061,25 | | | 0,064 | 451,91 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1-27-6 | Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом 3гр. бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м | м3 грунта | 7136,0 | | | | |
| | | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш-ч | | | | 0,00433 | 30,90 |
| 53 | 1-27-12 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов | м3 грунта | 7136 | | | | |
| | | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш-ч | | | | 0,00178 | 12,70 |
| 54 | 1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 гр. пневматическими трамбовками | м3 | 7136 | 0,129 | 920,54 | | |
| | | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш-ч | | | | 0,025 | 178,40 |
| | | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | | | | 0,1 | 713,60 |
| 58 | Расчет | Транспортировка щебня а/самосвалами на расстояние до 3 км | т | 43,00 | | | | |
| | Прейскурант №13-01-05 | автомобиль Камаз 10т | маш-ч | | | | 0,054 | 2,32 |
| 59 | 27-14-4 | Устройство дорожного покрытия из щебня 200мм | м3 | 16,0 | 0,216 | 3,46 | | |
| | | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш-ч | | | | 0,0235 | 0,38 |
| | | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш-ч | | | | 0,0179 | 0,29 |
| | | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш-ч | | | | 0,0717 | 1,15 |
| | | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш-ч | | | | 0,146 | 2,34 |
| | | Катки дорожные самоходные на пневмок-ом ходу,16 т | маш-ч | | | | 0,0052 | 0,08 |
| | | Машины поливомоечные, 6000 л | маш-ч | | | | 0,0091 | 0,15 |
| | | щебень | тн | 32,256 | | | | |
| | | **Итого:** | | | | **2643,50** | | **5172,45** |
| | | **Итого: С коэф-том к=1,2** | | | | **3172,2** | | **6206,94** |

**II. Стоимость работ в денежном выражении.**

| № п/п | Наименование | Един измер. | Кол-во | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За ед-цу | всего |
| 1 | Заработная плата с учетом премии | ч/час | 3172,20 | 362,51 | 1 149 954,22 |
| 2 | Начисления на з/плату 11%*0,9 | | | | 113 845,47 |
| 3 | Накладные расходы | | 85% | | 977 461,09 |
| | **Всего:** | | | | **2 241 260,78** |

**III. Машины и механизмы**

| № п/п | Наименование | Един измер. | Кол-во | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За ед-цу | всего |
| 1 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш-ч | 0,61 | 4795,78 | 2 925,43 |
| 2 | Автомобиль-длинномер Камаз 30т | маш-ч | 9,88 | 3324,10 | 32 842,11 |
| 3 | Автомобиль Камаз 10т | маш-ч | 666,13 | 1601,08 | 1 066 527,42 |
| 4 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш-ч | 71,52 | 1841,62 | 131 712,66 |
| 5 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш-ч | 2,81 | 1783,99 | 5 013,01 |
| 6 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш-ч | 1,38 | 1268,46 | 1 750,47 |
| 7 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш-ч | 0,10 | 2622,53 | 262,25 |
| 8 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш-ч | 216,96 | 984,91 | 213 686,07 |
| 9 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш-ч | 4,36 | 2269,66 | 9 895,72 |
| 10 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш-ч | 0,18 | 2053,34 | 369,60 |
| 11 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | 11,52 | 385,24 | 4 437,96 |
| 12 | Насос для водопонижения и водоотлива 5-8кВт | маш-ч | 4 169,88 | 211,10 | 880 261,67 |
| 13 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | 856,32 | 89,80 | 76 897,54 |
| 14 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш-ч | 195,30 | 2388,67 | 466 507,25 |
| 15 | Прочие машины | | | | 415 203,12 |
| | **Всего** | | **6 206,95** | | **3 308 292,28** |

**IV. Материалы заказчика**

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За ед-цу | всего |
| 1 | Песок строительный, 1-1,5мм, мелкий | тн | 120 | | 0,00 |
| 2 | Труба электросварная d630x10 | тн | 5,300 | | 0,00 |
| 3 | Труба электросварная 426x8 | тн | 31,252 | | 0,00 |
| 4 | Отходы переработки шлака, фракция 5-20 | тн | 60,210 | | 0,00 |
| 5 | Битум строительный БН-90/10 | тн | 5,92802 | | 0,00 |
| 6 | Стеклохолст ХСК-70 | м² | 1158,700 | | 0,00 |
| | **Всего** | | | | **0,00** |

**V. Материалы подрядчика**

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За ед-цу | всего |
| 1 | Прочие материалы | | | | 33 401,00 |
| | **Всего** | | | | |

**VI. Общая стоимость**

| № п/п | Наименование | Стоимость,тенге | |
|---|---|---|---|
| 1 | Стоимость работы | | 2 241 260,78 |
| 2 | Стоимость машин и механизмов | | 3 308 292,28 |
| 3 | Стоимость материалов подрядчика | | 33 403,66 |
| 4 | **Итого:** | | 5 582 956,72 |
| 5 | Рентабельность | 8% | 446 636,54 |
| 6 | **Итого с рентабельностью** | | 6 029 593,26 |
| 7 | НДС | 12% | 723 551,19 |
| 8 | **Итого с НДС** | | 6 753 144,45 |
| **9** | **Всего** | | **6 753 144,45** |

**Сдал:**

Директор ТОО "Строительная компания "Кен Асар" М.С.Кенжибаев

**Принял:**

Начальник УКСиР С.А. Шаяхметов

Начальник УЭО В.Ф. Клименко

Начальник энергоцеха В.Н. Коваль

Старший мастер энергоцеха С.А. Коваль

Начальник ТТБ УЭО Ю.В. Мельников

Экономист ЭнЦ М.И. Шелудякова

293/1022

у-к св рочной воды.

новое ос

АФЗ/АЗФ
ЭнЦ / Энергоцех
№ 24