Счет-фактура № 19 от 30 ноября 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Кен Асар" (2)

Адрес места нахождения поставщика: РНН: 451500250146, БИН: 071140020548, 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г., Естая, дом № 132, к.31,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия [illegible] № 0003370, от 26.07.2012 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ7794812KZT22030379, в банке АО "Евразийский банк" , БИК EURIKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Юр №12-1260 от 18.09.2012г. Смета №001/22-492 изм. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Аксу -1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 451500250146, БИН: 071140020548, Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Кен Асар" 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г., Естая, дом № 132, к.31 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 451400000814, БИН: 951241000448, Аксуский завод ферросплавов Филиал Акционерное общество Транснациональная компания "Казхром" (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: **Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром"** **(10)**

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 600900080645, БИН: 951040000069, 030008, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.М.Маметовой 4 "А" (10а)

Расчетный счет получателя: KZ594803KZT22030019, в банке АО "Евразийский банк" филиал №3, БИК EURIKZKA (10б)

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт трубопровода пожарно-питьевой воды [illegible]-сопрокидыватель-[illegible] цеха №4		1	2 889 874,02	2 889 874,02	12%	346 784,88	3 236 658,90	0	
	Всего по счету:				**2 889 874,02**		**346 784,88**	**3 236 658,90**		

Руководитель: Кенжибаев М. С. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер: **Не предусмотрен** Кенжибаев М.С.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик:
АЗФ филиал АО «ТНК «Казхром»

Подрядчик:
ТОО «Строительная компания «Кен Асар»

Согласовано:
Технический директор
АЗФ филиала АО «ТНК «Казхром»

_____А.В. Суслов

УТВЕРЖДАЮ:
Директор АЗФ филиала
АО «ТНК «Казхром»

_____А.Б. Есенжулов

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2012г.

Наименование строительства:
Капитальный ремонт трубопровода пожарно-питьевой воды вагоноопрокидыватель-север цеха №4

Договор Юр № 12-1260 от 18.09.2012г. **Ф 4763.17-07**

Наименование пусковых комплексов. Объектов, комплексов работ	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Ставка	НДС	ВСЕГО
Капитальный ремонт трубопровода пожарно-питьевой воды вагоноопрокидыватель-север цеха №4	2 889 874,02	2 889 874,02	12%	346 784,88	3 236 658,90
ИТОГО к оплате		**2 889 874,02**		**346 784,88**	**3 236 658,90**

Сдал:
Директор ТОО «Строительной компании «Кен Асар» Кенжибаев М.С.

Принял:
Начальник УКСиР Шаяхметов С.А.

Начальник УЭО Клименко В.Ф.

Заказчик: АЗФ- филиал АО ТНК "Казхром"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Кен Асар"

Согласовано:
Технический директор АЗФ Филиала АО ТНК "Казхром"

_____ А.В. Суслов
"_____" _____ 2012г.

Утверждаю:
В сумме 3 236 658,90 тенге
Директор АЗФ
_____ А.Б. Есенжулов
"_____" _____ 2012г.

Смета № 001/22-492изм.

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь 2012 года
Капитальный ремонт трубопровода пожарно-питьевой воды вагоноопрокидыватель-север цеха №4

I. Расчет затрат

№ п/п	Обоснов.	Наименование работ	Ед-цы измер.	Кол-во	Т/затраты ч/час на ед-цу.	Т/затраты ч/час всего	Т/затраты м/час на ед-цу.	Т/затраты м/час всего
1	Е1-5п14	Погрузка оборудования и материалов	т	50,90	0,013	0,66		
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч				0,026	1,32
2	Расчёт Прейскурант №13-01-05	Перевозка оборудования и материалов на 3 км	т	50,90				
		автомобиль-длинномер Камаз 30тн	маш-ч				0,059	3,00
3	В составе работ	Ревизия запорной арматуры Ду150	шт.	2,00	0,00	0,00		
		Земляные работы.						
5	27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной 200мм	м3	10,00	1,55	15,50		
		Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч				0,75	7,50
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш-ч				0,15	1,50
6	Е1-3-4	Погрузка строительного мусора (битого бетона, асфальтобетона) автомашины экскаватором емкостью 0,65м3	м3	10,00				
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч				0,018	0,18
7	Расчёт Прейскурант №13-01-05	Транспортировка строительного мусора (битого бетона, асфальтобетона) а/самосвалами на расстояние до 3км	тн	24				
		автомобиль Камаз 10т	маш-ч				0,054	1,30
8	1-24-5, 1-24-13	Срезка растительного грунта 1 группы б=200мм бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением.до 20 м	м3	1201,0				
		Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч				0,01026	12,32

9	Е1-3-4	Погрузка растительного грунта 1 группы на автомашины экскаватором емкостью 0,65м3 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	м3 маш-ч	1201,0			 0,018	 21,62
10	Расчёт Прейскурант №13-01-05	Перевозка грунта на 3 км автомобиль Камаз 10т	т маш-ч	1561,3			 0,054	 84,31
11	1-19-3 к=6	Ремонт и содержание каждых 0,5 км дорог, в грунтах 3 группы на 3 км. щебень	м3 тн	1201 1,614				
12	1-12-9 0-1-85	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаватором емкостью 0,65м3 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	м3 маш-час	949,650	0,0112	10,64	 0,0245	 23,27
13	1-12-9	Разработка (мокрого) грунта 3 группы в отвал экскаватором 0,65м3, п.3.46: ктрр=1,1; ктрм=1,1 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	м3 маш-ч	267,00	0,01232	3,29	 0,02695	 7,20
14	1-17-9	Разработка и погрузка грунта 3 группы на автомашины экскаватором емкостью 0,65м3 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	м3 маш-час маш-час	59,00	0,0129	0,76	 0,02800 0,00933	 1,65 0,55
15	1-17-9	Разработка и погрузка (мокрого) грунта 3 группы на автомашины экскаватором 0,65м3, п.3.46: ктрр=1,1; ктрм=1,1 Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	м3 маш-ч маш-ч	17,00	0,01419	0,24	 0,01026 0,03080	 0,17 0,52
16	1-164-3 к=1,2	Доработка вручную грунта 3гр. траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	м3	30,14	2,976	89,70		
17	Е1-3-4	Погрузка растительного грунта 3 группы на автомашины экскаватором емкостью 0,65м3 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	м3 маш-ч	30,14			 0,018	 0,54
18	Расчёт Прейскурант №13-01-05	Перевозка грунта на 3 км автомобиль Камаз 10т	т маш-ч	186,000			 0,054	 10,04
19	1-19-3 к=6	Ремонт и содержание каждых 0,5 км дорог, в грунтах 3 группы на 3 км. щебень	м3 тн	106,2 0,143				
20	Е1-3-4	Погрузка щебня для устройства щебеночного основания в колодцах на автомашины экскаватором емкостью 0,65м3	м3	42,760				

		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч				0,018	0,77
21	Расчёт Прейскурант №13-01-05	Транспортировка щебня для устройства щебеночного основания в колодцахна 3 км	т	77,000				
		автомобиль Камаз 10т	маш-ч				0,054	4,16
22	8-3-2	Устройство щебеночного основания толщиной 200мм под колодцы	м3	10,76	0,85	9,15		
		Щебень	тн	19,7984				
23	27-14-4	Устройство дорожного покрытия из щебня 200мм	м3	32,0	0,216	6,91		
		Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч				0,0235	0,75
		щебень	тн	64,512				
24	1-17-8	Разработка грунта 2 группы (супесчаного грунта) с погрузкой на автомашины экскаватором емкостью 0,65м3 для устройства основания и подбивки трубопровода	м3	50,810	0,00984	0,50		
		Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч				0,00713	0,36
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч				0,0214	1,09
25	Расчёт Прейскурант №13-01-05	Транспортировка супесчаного го грунта (песок) а/самосвалами на расстояние до 10км	тн	86,377				
		автомобиль Камаз 10т	маш-ч				0,124	10,71
26	23-1-1	Устройство основания песчаного под трубопроводы	м3	30,14	1,02	30,74		
		песок	тн	56,3618				
27	1-19-3 к=20	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы на 10км	м3	50,81				
		щебень	тн	0,228				
28	22-20-6	Нанесение весьма усиленной изоляции на трубопровод ф159мм	км	0,26	278,5	72,41		
		Мастика битумно-полимерная	кг	1723,8				
		Холст стекловолокнистый,марка ВВ-К	10м2	43,68				
29	1-173-1	Водоотлив из траншеи	м3	1449,3				
		Насос для водопонижения и водоотлива 5-8кВт	маш-ч				2,86	4145,00
30	22-8-6	Монтаж стальных труб ф159мм	км	0,260	376,00	97,76		
		Трубы стальные ф159мм	м	261,04				
31	22-23-6	Нанесение весьма усиленной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов ф159мм	км	0,2600	76,7	19,94		
		Мастика битумно-полимерная	кг	111,8000				
		Холст стекловолокнистый ,марка ВВ-К	10м2	2,8600				
32	22-40-5	Приварка фланцев ф159мм к стальным трубопроводам	шт.	4,00	0,9	3,60		
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-час				0,51	2,04
		Фланцы стальные ф150мм	шт.	2,00				
33	22-36-3	Монтаж задвижек Ду150	шт.	2,00	2,46	4,92		
		Задвижки 30с41нж Ду150	шт.	2,00				

		Болт М16	кг	12,00				
		Гайка М16	кг	3,00				
34	22-38-4	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров ф159мм	врезка	2,00	2,81	5,62		
		Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп,159х5мм	м	0,8000				
35	23-1-1	Подбивка трубопроводов грунтом 2 группы	м3 грунта	20,67	1,02	21,08		
		песок	т	38,6529				
36	22-41-1	Монтаж круглых водопроводных вручную	м3	4,42	8,86	39,16		
		Краны на автомобильном ходу ,10тн	маш-час				1,4	6,19
		щебень	тн	1,598				
		Кольцо КЦ 08-9	шт.	2,00				
		Плита КЦД-15	шт.	2,00				
		Плита КЦП-15	шт.	2,00				
		Кольцо КЦ 15-9	шт.	4,00				
		Люк колодца	шт.	2,00				
		Крышка люка	шт.	2,00				
39	22-46-19	Выполнение прокола ,безтраншейная прокладка труб ф325мм	м	60	3,18	190,80		
		Краны переносные ,1т	маш-час				0,868	52,08
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-час				0,043	2,58
		Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400А ,с бензиновым двигателем	маш-час				0,291	17,46
		Установки гидравлические для труб длиной продавливания до 20м (УПК2,5)	маш-час				0,869	52,14
		Трубы стальные ф 325мм	м	60,24				
40	учтено в п.39	Монтаж кожухов стальных труб ,ф325мм	км	0,06	0	0,00		
41	22-47-3	Протаскивание в кожух стальных труб,ф159мм	м	60	0,898	53,88		
42	1-27-6	Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом 3гр. бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	м3 грунта	1323,00				
		Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч				0,00433	5,73
43	1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	м3 грунта	1323,00				
		Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч				0,00178	2,35
44	Е1-3-4	Погрузка грунта 3 группы на а/самосвал для обратной засыпки	м3	1323				
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч				0,018	23,81
45	Расчёт	Перевозка грунта на 3 км (для обратной засыпки)	т	2315,30				
	Прейскурант №13-01-05	автомобиль Камаз 10т	маш-ч				0,054	125,03

46	1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 гр. пневматическими трамбовками Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин Трамбовки пневматические при работе от компрессора	м3 маш-ч маш-ч	1323,00	0,129	170,67	 0,025 0,1	 33,08 132,30
47	Е1-3-4	Погрузка растительного грунта 1гр на автомашины экскаватором емкостью 0,65м3 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	м3 маш-ч	1201,00			 0,018	 21,62
48	Расчёт Прейскурант №13-01-05	Перевозка грунта на 3 км (для обратной засыпки) автомобиль Камаз 10т	т маш-ч	1561,30			 0,054	 84,31
49	1-27-6	Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом 3гр. бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	м3 грунта маш-ч	1201,00			 0,00433	 5,20
50	1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	м3 грунта маш-ч	1201,00			 0,00534	 6,41
51	1-145-1	Планировка площадей бульдозером за 3 раза Бульдозеры,79кВт (108л.с)	м2 маш-час	5635,00			 0,0005	 2,82
52	1-19-3 к=6	Ремонт и содержание каждых 0,5 км дорог, в грунтах 3 группы на 3 км. щебень	м3 тн	1323,00 1,778				
53	27-14-4	Устройство дорожного покрытия из щебня 200мм Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) щебень	м3 маш-ч тн	9,6 19,354	0,216	2,07	 0,0235	 0,23
54	22-32-6	Промывка трубопроводов ф159мм Вода	км м3	0,26 29,380	24,7	6,42		
55	В составе работ	Гидравлическое испытание трубопроводов ф159мм	м	260,000	0,00	0,00		
		Итого:				**856,42**		**4915,21**

II. Стоимость работ в денежном выражении.

№ п/п	Наименование	Един измер.	Кол-во	Стоимость в тенге	
				За ед-цу	всего
1	Заработная плата с учетом премии	ч/час	856,42	362,51	310 460,81
2	Начисления на з/плату 11%*0,9				30 735,62
3	Накладные расходы		85%		263 891,69
	Всего:				**605 088,12**

III. Машины и механизмы

№ п/п	Наименование	Един измер.	Кол-во	Стоимость в тенге	
				За ед-цу	всего
1	Автомобиль-длинномер Камаз 30т	маш-ч	3,00	3324,10	9 972,30
2	Автомобиль Камаз 10т	маш-ч	319,86	1601,08	512 121,45
3	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш-ч	17,46	286,47	5 001,77
4	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	36,89	1841,62	67 937,36
5	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш-ч	34,58	984,91	34 058,19
6	Краны переносные, 1 т	маш-ч	52,08	700,73	36 494,02
7	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	10,09	2269,66	22 900,87
8	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	7,50	385,24	2 889,30
9	Насос для водопонижения и водоотлива 5-8кВт	маш-ч	4 145,00	211,10	875 009,50
10	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч	132,30	89,80	11 880,54
11	Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК20)	маш-ч	52,14	1186,61	61 869,85
12	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	2,04	115,19	234,99
13	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч	102,27	2388,67	244 289,28
14	Прочие машины				159 997,09
	Всего		4 915,21		**2 044 656,51**

IV. Материалы заказчика

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в тенге	
				За ед-цу	всего
1	Битум строительный БН-90/10	тн	1,800		0,00
2	Стеклохолст ХСК-70	м2	465,000		0,00
3	Труба бесшовная, d325x8 ст20	тн	3,7600		0,00
4	Кольцо КЦ 08-9	шт	2,00		0,00
5	Кольцо КЦ-15-9	шт	4,00		0,00
6	Плита КЦД-15	шт.	2,00		0,00
7	Плита КЦП -15	шт.	2,00		0,00
8	Люк колодца сч15	шт	2,00		0,00
9	Крышка люка колодца сч15	шт	2,00		
10	Песок строительный, 1-1,5мм	тн	95,000		0,00
11	Трубы бесшовная, 159x6 ст20	тн	5,910		0,00
12	Фланец150-1,6 В ст3 сп5	шт.	2,00		0,00
13	Задвижки 30с 41нж d150	шт.	2,00		0,00
14	Болт с гайкой М16x100	кг	15,00		0,00
15	Отходы переработки шлака, 5-20	тн	78,040		0,00
	Всего				**0,00**

V. Материалы подрядчика

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в тенге	
				За ед-цу	всего
1	Прочие материалы				26 064,65
	Всего				**26 064,65**

VI. Общая стоимость

№ п/п	Наименование	Стоимость,тенге	
1	Стоимость работы		605 088,12
2	Стоимость машин и механизмов		2 044 656,51
3	Стоимость материалов подрядчика		26 064,65
4	**Итого:**		2 675 809,28
5	Рентабельность	8%	214 064,74
6	**Итого с рентабельностью**		2 889 874,02
7	НДС	12%	346 784,88
8	**Итого с НДС**		3 236 658,90
9	**Всего**		**3 236 658,90**

Сдал:

Директор ТОО "Строительная компания "Кен Асар" М.С.Кенжибаев

Принял:

Начальник УКСиР С.А. Шаяхметов

Начальник УЭО В.Ф. Клименко

Начальник энергоцеха В.Н. Коваль

Старший мастер энергоцеха С.Н. Субратов

Начальник ТТБ УЭО Ю.В. Мельников

Экономист ЭнЦ М.И. Шелудякова

293/1022
к-к по подготовке и подаче питьевой воды капитальный ремонт ОС инв 03031497

АФЗ/АЗФ
ЭнЦ / Энергоцех
№ 24