Форма 4704. 209-07

Аксуский завод ферросплавов
Филиал АО «ТНК «Казхром»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор АЗФ
_____
должность
_____ **А.Б. Есенжулов**
подпись, Ф. И. О.
«___» 10 ДЕК 2012 _____ 2012 г

А К Т

приемки оборудования в эксплуатацию после монтажа, капремонта

Трубопровод свежеречной воды от К-15А до РОК-2 Инв№
(инвентарный номер для каждого компонента отдельно, наименование оборудования, установки, агрегата, линии и т.д.)

смонтированного, проведенного капремонта в Энергоцехе
нужное подчеркнуть, цех, участок, пролет

Рабочая комиссия, назначенная приказом № 1190 от 10 июля 2009 года в составе:
председателя комиссии Суслова А.В. – Технического директора
(Ф.И.О. занимаемая должность)

членов комиссии Главного технического руководителя по охране труда Горбунов А.Г.
Начальника ПТУ Никитенко М.
Начальника УЭО Клименко В.Ф.
Начальника энергоцеха Коваль В.Н.
Начальник УКСиР Шаяхметов С.А.
представителей подрядных организаций
Директора ТОО «СК Кен Асар» Кенжибаев М.С.

представитель инспектирующих организаций

произвела осмотр смонтированного либо проведенного капитального ремонта оборудования и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. к приемке предъявлено следующее законченное монтажом или капитальным ремонтом оборудование: трубопровод из стальных труб d426x8мм 1458м., d426x12мм 250м., d1020x10мм 10м., d630x10мм 35м., задвижки стальные Ду400мм – 1шт., Ду80мм – 1шт., отводы стальные d426мм – 14шт.
(перечень смонтированного оборудования и его краткая тех.характеристика)

2.Монтажные (ремонтные) работы выполнены по проекту:

3. Дата начала монтажных (ремонтных) работ: октябрь 2011 год

4. Дата окончания монтажных (ремонтных) работ: 30 ноября 2012г.

5.Оборудование, указанное в п.1 настоящего акта, прошло испытание и опробование с

« 30 » ноября 2012г. по « 05 » декабря 2012г. в течении 120 часов.

6. Имеющиеся недоделки в предъявленном к приемке оборудования, не препятствующие нормальной эксплуатации оборудования, подлежат устранению исполнителями в сроки, указанные в приложении к настоящему акту.

Недоделки отсутствуют.

(при отсутствии недоделок производится соответствующая запись)

7. Перечень прилагаемой к акту приемо-сдаточной документации:

акт приемки-сдачи

Решение рабочей комиссии.

Работы по монтажу, капитальному ремонту предъявляемого к приемке смонтированного оборудования выполнены в соответствии с проектом, действующими техническими условиями, инструкциями.

Предъявленное к приемке оборудование, указанное в п.1 настоящего акта, считать готовыми к эксплуатации и принятым с « 06 » декабря 2012г.

с оценкой качества выполненных работ на хорошо.

В результате проведенных работ, капитального характера:

срок эксплуатации увеличится на (для каждого компонента отдельно)

20 лет

Изменились другие первоначально оцененные показатели (производственная мощность, производительность и др.)

Председатель рабочей комиссии А.В.Суслов

(подпись, Ф.И.О.)

Члены рабочей комиссии: А.Г.Горбунов

(подпись, Ф.И.О.)

М.Г. Никитенко

(подпись, Ф.И.О.)

В.Ф.Клименко

(подпись, Ф.И.О.)

В.Н.Коваль

(подпись, Ф.И.О.)

С.А.Шаяхметов

(подпись, Ф.И.О.)

Представители подрядных организаций: М.С. Кенжибаев

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)